

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2015 r.

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	OGÓŁEM, w tym:				311 849 213	312 733 971		237 972 001	76%	108 389 540	35%	3 473 363	22 134 074				
	środki własne Miasta				232 573 080	237 924 538		187 726 608	79%	92 823 717	39%	2 519 879	1 281 222				
	w tym środki GS				25 692 043	25 763 043		10 361 316	40%	10 361 316	40%	0	0				
	środki zewnętrzne				79 276 133	74 809 433		50 245 393	67%	15 565 823	21%	953 484	20 852 852				
1	WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	B, RF		2 510 000	2 510 000		2 167 307	86%	0	0%	1 354 695		BUDOWA - Dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie			
				śr. M. niekw.	2 500 000	2 500 000	2 167 307	87%	0	0%	1 354 695		II	zakończenie działania 2.03.br. ogłoszono o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki			
				śr. M. kw.	10 000	10 000	0	0%	0	0%	0		II/III	zakończenie działania w marcu przeprowadzono negocjacje			
				śr. niewygas.	305 453	305 453	305 453	100%	305 453				III	zakończenie działania 20.03.br. zawarto umowę na kwotę 2 086 973 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.			
													III - VI	24.03.br. rozpoczęto prace			
													VI	zgodnie z harmonogramem wykonawczym zakończenie do 3.06.br.			
													VI	zgodnie z harmonogramem wykonawczym: - zgłoszenie do odbioru końcowego 18.06.br., - odbiór końcowy 30.06.br.			
													VI	Decyzją PINB z 30.03.br. uzyskano zgodę na przedłużenie terminu wykonania zaleceń KMPSP do 31.07.br.			
	USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja)																
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 16.01.br. zawarto umowę na kwotę 305 452,7 zł, z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy			
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 30.01.br. spisano protokół odbioru końcowego i przekazano sprzęt Operatorowi - KBF			
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 1.04.br. zawarto umowę na kwotę 15 375 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.			
													brak w harmonogr.				
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 1.04.br. zawarto umowę na kwotę 24 108 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.			
													brak w harmonogr.				
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 20.03.2015 r. zawarto umowę na kwotę 24 000 zł, z terminem wykonania dzieła do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca robót realizowanych na podstawie umowy z 20.03.2015 r. zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego, co planowane jest na 29.06.2015 r.			
													brak w harmonogr.				
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 22.05.2015 r. zawarto umowę na kwotę 15 375 zł, z terminem wykonania dzieła do 29.05.2015 r.			
													brak w harmonogr.	zakończenie działania 26.05.br. podpisano protokół odbioru			
	ROZLICZENIE (dotyczy: przygotowania, budowy, usług, dostaw)																
														VII - XII			
														XII			
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.9 / kol.7)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 11 / kol. 7)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Efekt w 2015 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID dla etapu I. Opracowany program funkcjonalno - użytkowy. Zawarte porozumienie dotyczące finansowania podporządkowanego udzielanego przez PIR S.A. Wykonane wyburzenia przejętych budynków.													Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego		PFU w końcowej fazie opracowania	
														Zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania podporządkowanego udzielanego przez PIR S.A.	brak terminu w harmonogramie	ZIKiT zlecił opracowanie "Analizy prawno - finansowej możliwych wariantów realizacji Projektu "Trasa Łagiewnicka", z terminem wykonania do 19.06.2015 r.	
														BUDOWA - Wyburzenia			
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Sobótka 6, 24, 24A, - ul. Zbrojarzy 82		zakończenie działania 26.02.br. zawarto umowę na kwotę 137 760 zł, z terminem wykonania do 06.04.br.	
														Wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Sobótka 6, 24, 24A, - ul. Zbrojarzy 82	termin umowny 6.04.br.	zakończenie działania 7.04.br. przeprowadzono odbiór końcowy	
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11		zakończenie działania 07.05.br. zawarto umowę na kwotę 36 162 zł, z terminem wykonania do 22.05.br.	
														Wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11	termin umowny 22.05.br.	zakończenie działania 20.05.br. przeprowadzono odbiór końcowy	
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Zbrojarzy 81, - ul. Zakopiańskiej 67B	IX	brak środków	
														Wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Zbrojarzy 81, - ul. Zakopiańskiej 67B	IX	brak środków	
														POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU			
														Zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT	brak w hamonogr.	18.02.br. złożono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POliŚ 2014-2020	
														Złożenie kpl dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu	2016	Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu planowane w 2016 r.	
	<u>Efekt w 2015 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	0	prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok.. 5,0 mln zł	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 1 nieostateczną na kwotę 55 293 zł	
														Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wydano 2 ostateczne na kwotę 78 809 zł, w tym 1 wydana w 2014r., utrzymana w mocy przez MliR	
														Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
6	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	GS	T	śr.Miasta	3 000 000	1 971 000	ZPMK 368/2015 z 20.02.2015 zmiana kategorii źródła fin. ZPMK 1020/2015 z 29.04.2015 zmniejsz.	777 806	39%	777 806	39%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne oraz 4 ostateczne decyzje. WM rozpatruje odwołanie od 1 decyzji Starosty Krakowskiego	
														Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono 4 odszkodowania	
														Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
7	ZIKiT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKiT	P,B	śr.Miasta	10 000 000	10 000 000	ZPMK 1253/2015 z 22.05.2015 zakres		9 669 078	97%	0	0%		<u>I etap - skrzyżowanie z ul.Brzeską:</u>			
														Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót budowlanych	III	zakończenie działania 09.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu rozbudowy ul. Igołomskiej, 06.05.br. przetarg rozstrzygnięto	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI	zakończenie działania 29.05.br. zawarto umowę na kwotę 19 850 000 zł z terminem wykonania 30.05.2016r.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych	VI-XII	Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy tj. 12.06. br.	
														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI	w trakcie - umowa w rozstrzygnięciu.	
														Pełnienie nadzoru inwestorskiego	od VI		
														<u>II etap - od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia:</u>			
														Prowadzenie postępowania odwoławczego	do 30.06 br.	od decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wpłynęły odwołania, które są w trakcie rozpatrywania przez Ministra Infrastruktury, który 31.03.br. wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.06.br.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaanga - zowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB Uzyskanie decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnością firmy K1 Uzyskanie decyzji o ZRID Powtórne złożenie kpl. Wniosku o wydanie decyzji o ZRID Uzyskanie decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID 3. Roboty budowlane: Zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej Zakończenie przebudowy Placu Centralnego 3a. Branża drogowa ciągu tramwajowo - drogowego: wykonano wszystkie nawierzchnie, zakończono oznakowanie poziome, wykonano nasadzenia drzew, w trakcie nasadzenia krzewów, kontynuacja prac związanych z pielęgnacją trawników Wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogiłskiej 4. Roboty budowlane dodatkowe/uzupełniające: Zawarcie umowy na przebudowę przejścia podziemnego pod Ronden Czyżyńskim Wykonanie przebudowy przejścia podziemnego pod Ronden Czyżyńskim Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej Zawarcie umowy na przebudowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej Przebudowa kanalizacji deszczowej i teletechnicznej Zawarcie umowy na wykonanie zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków	brak w harmonogr. brak w harmonogr. brak w harmonogr. brak w harmonogr. brak terminu w harmonogramie VI IX IX termin umowny X.2015r. termin umowny X.2015r. termin umowny X.2015r. V V-X VI VI VI-VII VIII	zakończenie działania 16.01.br. złożono do AU wniossek zakończenie działania 2.03.br AU wszczęło postępowanie zakończenie działania 11.03.br. AU wydał decyzję zakończenie działania 08.04.br. decyzja stała się ostateczna 14.11.14r. AU wydał decyzję; postanowieniem z 16.12.2014r. PMK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, 11.12.14r. wpłynęło do AU odwołanie od decyzji; 31.12.14r. wpłynęło do AU uzupełnienie do odwołania; trwa postępowanie odwoławcze w MUJW: - postanowieniem z 12.02.2015r. WM uchylił postanowienie PMK z 16.12.2014r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, - 23.03.br. Pełnomocnik ZIKiT złożył do WSA za pośrednictwem WM skargę na postanowienie WM z 12.02.2015r., - 23.04.br. odbyła się rozprawa administracyjna, - postanowieniem z 24.04.2015r. WM odmówił wstrzymania wykonania własnego postanowienia z 12.02.2015r., - decyzją z 15.05.br.WM uchylił w całości decyzję PMK o ZRID z 14.11.2014 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. brak ostatecznej decyzji o ZRID	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015																	
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
														Wykonanie zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków	VIII-X																
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII																
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII																
														USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja)																	
														Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	do zakończ. budowy	wykonywanie zgodne z harmonogramem															
														- organizowanie Rad Budowy, opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem Inżyniera, nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi																	
														- zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji "Rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim"	termin umowny 30.11.br.	zakończenie działania 18.05.br. zawarto umowę na kwotę 126.700 zł; termin realizacji: - zakończenie robót budowlan. do 18.12.2015 r., - prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja usterek do 30.11.2015 r.															
														Zakończenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	termin umowny 31.10.br.	w trakcie: w zakresie m-żu tablic informacyjnych, wykonania ulotek i plakatów, produkcji 2 spotów wraz z emisją, reklamy w prasie i w internecie, ekspozycji na billboardach i citylightach, organizacja konferencji podsumowującej Projekt wraz z jego prezentacją															
														ROZLICZENIE FINANSOWE																	
														Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania)	2015	w trakcie postępowanie sądowe; 26.03.br. odbyła się kolejne rozprawa, następna wyznaczona na 30.06.2015 r.															
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																															
	Efekt w 2015 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr. Miasta	370 000	0	ZPMK 1068/2015 z 7.05.2015 zdjęcie całości środków	0		0		0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastr. podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnością firmy K1 - zdjęto z zadania całość środków															
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)																	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków																	
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																															
11	ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKiT	P	śr. Miasta	583 000	583 000		457 500	78%	0	0%	0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację opracowanej koncepcji	VII																
														Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji	VII																
														Weryfikacja opracowanej koncepcji	VII-IX																
														Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	V	opóźnienie															
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII																
														odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej																	
12	ZIKiT/ST6.6/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIKiT	P	śr. Miasta	980 877	980 877		736 770	39%		0%			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	IX																
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	X																
														Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII																
														linia tramwajowa Krowodrza Górka - Górka Narodowa																	
														Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	IV	opóźnienie															
														Uzyskanie decyzji o ŚU	X																
				śr. UE	904 246	904 246		736 770	0%			904 246	niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII																
														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IX																
														linia tramwajowa Krowodrza Górka - Azory																	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VI	materiałów do ogłoszenia przetargu w końcowej fazie przygotowania															
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VII																
														Efekt w 2015 r.: Zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu. Uzyskana decyzja o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.																	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		59 911 prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych śr. własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	od lipca 2013 r. postępowanie zawieszone przez RDOŚ na wniosek Projektanta; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA budową połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem	ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
17	ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Efekt w 2015 r.: Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	P	śr. Miasta	0	0	ZPMK Nr 896/2015 z 16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej	V VII VII	zakończenie działania 29.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o ZRID oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa z terminem składania ofert 7.07.2015	
17	ZIKiT/ST8.2/06 GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Efekt w 2015 r.: Zakończona realizacja zadania 2. Zakończone rozliczenie finansowe. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	ZIKiT	B, RF	śr. Miasta	22 589 540	23 043 540	ZPMK 1367 z 29.05.2015 zw. środków i zw. zakr. rzecz.	22 324 389	97%	11 070 867	48%	0		Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera BUDOWA (realizacja, rozliczanie finansowe) Zakończenie realizacji umowy z 16.10.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu III, w tym: - rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta", - budowa ekranów akustycznych, - roboty wykończeniowe: chodniki, ścieżki, zieleń, - rozbudowa bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej Przeprowadzenie odbioru końcowego Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakończenie rozliczenia finansowego zadania Roboty dodatkowe/ uzupełniające Kontynuacja umowy z 17.07.2014 r. w zakresie etapu II: wykonanie wzmocnienia gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu - etap II Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych dotyczących wzmocnienia gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c.o. w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznej w ul. Meissnera Wykonanie ww. robót dodatkowych Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających dotyczących posadowienia słupa oświetleniowego, m-żu barier przy schodach, m-ż u lustra, przebudowy parkingu, wykonania zasilania biletomatu Wykonanie ww. robót dodatkowych	termin umow. wg Aneksu Nr 3/2015 do 31.08.br. termin umow. wg Aneksu Nr 3/2015 do 30.06.br. IX IX IX XII VI VI VI	wykonywanie zgodne z harmonogramem; w trakcie roboty konstrukcyjne, torowe, oświetleniowe i sygnalizacyjne w trakcie roboty konstrukcyjne przy ekranach akustycznych w trakcie roboty wykończeniowe oraz roboty przy nasadzeniach i wykonywaniu zieleni w ciągu al. Jana Pawła II oraz w ul. Meissnera wykonywanie zgodne z harmonogramem; w trakcie roboty drogowe i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Meissnera zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie etapu II: wzmocnienie gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu - od kwietnia br.; wykonane w 99%	
	Efekt w 2015 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		999 236	33%	999 236	33%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	wydano 2 ostateczne na kwotę 991 656 zł oraz zapłacono kwotę 7 580 zł za 1 wydane w 2014r.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015						
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2015 r. <i>(kol.9 / kol.7)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 11 / kol. 7)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
18	ZIKiT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKiT	RF	śr. Miasta	435 000	435 000		435 000	100%	435 000	100%	0		ROZLICZENIE (dot. budowy)						
	Efekt w 2015 r.: Zakończone rozliczenie finansowe zadania. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>													Finansowanie zobowiązań z roku 2014	IV	zakończenie działania zakończono rozliczenie finansowe zadania				
														Zakończenie rozliczenia finansowego	IV					
	Efekt w 2015 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	T	śr. Miasta	750 000	750 000			0%		0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 1 nieostateczną na kwotę 280 540 zł				
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII					
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII					
19	ZIKiT/ST8.4b/14 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	ZIKiT	P, B, RF	śr. M. niekw.	18 304 751	0	ZPMK 547/2015 z 10.03.15r. zm. m-żu finan. i zakr. rzecz.									W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK 738/2015 z 30.03.2015 r. zadanie nr ZIKiT/ST8.4b/14 wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr ZIKiT/ST8.4/07.				
	100 000				0	ZPMK 649/2015 z 24.03.15r. zm. środków.														
	2 815 713				0	ZPMK 738/2015 z 30.03.15r. przenies. śr. i zakr. rzecz. na zad. ZIKiT/ST8.4/07														
	15 389 038				0															
20	ZIKiT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	P, B, RF	śr. M. niekw.	0	18 249 078	ZPMK 738/2015 z 30.03.15r. przeniesienie środków. i zakr. rzecz. z zad. ZIKiT/ST8.4b/14	14 344 875	79%	29 907	0%	1 317 278	0	BUDOWA (realizacja, rozliczenie finansowe)			Niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia - Faza I			
	śr. M. kw.			0	3 968 027		74 784	0%	0	0%	74 784		Zakończenie realizacji umowy z 2014 r. na wykonanie w systemie:							
	śr. UE			0	3 358 713		3 353 938	100%	7 498	0%	291 986		* wybuduj zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I:							
				0	10 922 338		10 916 153	100%	22 409	0%	950 508		- wykonanie robót ziemnych	zgodnie z Aneksem nr 1 termin umowny 15.06.br.	26.01.br. rozpoczęto opóźnienie ok. 2 m-cy					
												- wykonanie robót drogowych								
												- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej								
												- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego								
												- wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną								
	Efekt 2015 r.: Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo. Rozpoczęta budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wilgę.								ZPMK 1367 z 29.05.2015 zw. środków i zmiana zakr. rzecz.							* zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:				
																- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej		IV		
																- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu na rzece Wildze		III	zakończenie działania 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
																- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności		IV	zakończenie działania 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
																- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki pieszo rowerowej na rzece Wildze		III	zakończenie działania 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
																- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności		IV	zakończenie działania 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
																- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie tymczasowego przejazdu technologicznego przez rzeką Wilgę oraz wykonanie i rozbiorę tymczasowych ramp najazdowych w skarpach rzeki Wilgi, wzmocnień istniejącego ubezpieczenia koryta rzeki Wilgi wraz z doprowadzeniem koryta rzeki Wilgi do stanu istniejącego		III	zakończenie działania 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
																- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności		IV	zakończenie działania 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
																złożenie do AU UMK wniosku o PNB na budowę kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności		IV	zakończenie działania 09.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB	

WP - 02

11

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaanga - zowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														przeprowadzenie postępowania administracyjnego - uzyskanie ww. decyzji o PNB - złożenie do AU UMK wniosku o wydanie decyzji zamiennej o ZRID do decyzji o ZRID z 27.05.2010 r. oraz o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0-007,57 - km 0+046,15 wraz z nadaniem tym decyzjom rygoru natychmiastowej przeprowadzenie postępowania administracyjnego - uzyskanie ww. decyzji o ZRID - złożenie do AU UMK wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przedłużenie drogi gminnej klasy "D" (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy "L" (km 0+000,00 - km 0+161,62) wraz z kanalizacją deszczową wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przeprowadzenie postępowania administracyjnego - uzyskanie ww. decyzji o ZRID - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunik., budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wyk. odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebud. istn. sieci elektroenerg. i sieci wodoc., budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I (zmiany spowodowane dodatkowymi masami ziemnymi zlokalizowanymi na terenie inwestycji oraz zmianą docelowego zagospodarowania terenu po stronie Centrum JP II w odniesieniu do projektu opracowanego w 2009 r. Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dotyczące MRPO na lata 2007-2013 Wykonanie ww. aktualizacji Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	VI IV VI IV VI zgodnie z Aneksem nr 1 termin umowny 15.10.br. XI XI IV V X I II IX IX IX IX - XI	w trakcie: Zawiadomieniem z 7.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o PNB; postanowieniem z 8.05.br. nałożono na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do 30.05.br. zakończenie działania 10.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID w trakcie: Obwieszczeniem PMK z 19.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zamiennej o ZRID oraz decyzji o ZRID dla rozbud. drogi gminnej klasy "L" zakończenie działania 10.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID Obwieszczeniem PMK z 22.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ZRID Rozpoczęcie robót planowane ok.15.06.br zakończenie działania 14.04.br. zawarto umowę na kwotę 74 784 zł; termin realizacji do 15.05.2015 r. zakończenie działania zakończenie działania 15.01.br. zawarto umowę na kwotę 146.985,00 zł; termin realizacji do 18.12.2015 r. nadzór prowadzony na bieżąco zakończenie działania 15.01.br. zawarto umowę na kwotę 4 920 zł; termin realizacji do 23.01.2015 r. zakończenie działania umowa zrealizowana w terminie i rozliczona	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym			
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB (przez Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się)	brak w harmonogramie	zakończenie działania 27.01.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB	
														Uzyskanie decyzji o PNB	brak w harmonogramie	zakończenie działania 21.04.br. uzyskano decyzję o PNB	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	brak w harmonogramie	zakończenie działania 12.05.br. decyzja o PNB stała się ostateczna	
														Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac archeologicznych	brak w harmonogramie		
														Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kładki dla pieszych	VI		
														Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla budowy kładki	brak w harmonogramie		
														Zawarcie umowy na budowę ww. kładki	VII		
														Rozpoczęcie budowy ww. kładki	VII		
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																
	Efekt w 2015 r.: Wyplacone odszkodowanie.	GS	T	śr. Miasta	0	774 631	ZPMK 1167/2015 z 15.05.15r. przeniesienie środków. i zakr. rzecz. z zad. GS/OID/ST8.4a	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2014 r.	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
														Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																
21	ZIKiT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	ZIKiT	P		230 001	230 001		0	0%		0%		200 001	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy	VI	trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu	
				śr. Miasta	71 057	71 057			0%		0%		41 057	Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	VI-VIII		
				śr. UE	158 944	158 944			0%		0%		158 944	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
														Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji	VII-XII		
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII		
														Opracowanie studium wykonalności	XII		
														Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej																
22	ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	ZIKiT	P		130 001	130 001		0	0%		0%		89 838				
				śr. Miasta	40 163	40 163			0%		0%			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	IV	zakończenie działania 25.03 ogłoszenie o licytacji elektronicznej; przedmiot zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Myślenicka/Krzyżańskiego/Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich; licytacja jednoetapowa z czasem trwania 60 minut; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji - 2.04.2015 godz. 12.00; termin otwarcia licytacji - 6 dni po terminie przekazania zaproszeń godz.10.00; termin zamknięcia licytacji upływa w dniu otwarcia o godz.11.00; kryteria oceny ofert - najniższa cena); termin wykonania zamówienia - 31.05.2016	
				śr. UE	89 838	89 838			0%		0%		89 838				
														Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	IV-V	zakończenie działania 14.04 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zwycięzcą licytacji z ofertą o wartości 155.00 zł brutto został D. Adamczyk, D.A.-PROJEKT, Biuro Projektów, Dróg i Mostów, Kraków	
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	V	zakończenie działania 5.05 zawarto umowę na kw. 155.000 zł z terminem wykonania 31.05.2016 r.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015															
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	<u>Efekt w 2015 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.													Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI														
														Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID	XI														
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII														
														Opracowanie studium wykonalności	XII														
														Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT		określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego													
23	ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	ZIKiT	P, B	śr. Miasta śr. UE	1 030 001	1 030 001		575 000	56%		0%		711 789	Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID (działania brak w zakresie rzeczowym)	VI	trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu													
	318 212				318 212	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID (działania brak w zakresie rzeczowym)								VI															
	711 789				711 789	Opracowanie projektu wykonawczego (działania brak w zakresie rzeczowym)								VI															
						Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID								IX															
						Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych odcinka nr 1 (od zjazdu z autostrady A4 do ul. Merkuriusza Polskiego)								X															
						Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty								X-XI															
						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych								XI															
						Rozpoczęcie robót budowlanych								XI															
						Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności								XII															
						Opracowanie studium wykonalności								XII															
						Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT									określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego														
	24				ZIKiT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)	ZIKiT								P	śr. Miasta śr. UE	237 001		237 001		179 211	76%		0%		163 781	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aktualizacja podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii (działania brak w zakresie rzeczowym)	V	opóźnienie	
73 220		73 220	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aktualizacja podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii (działania brak w zakresie rzeczowym)	VI																									
163 781		163 781	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID (działania brak w zakresie rzeczowym)	VIII																									
			Opracowanie projektu wykonawczego (działania brak w zakresie rzeczowym)	IX																									
			Finansowanie zobowiązań z lat 2012-2014 (działania brak w zakresie rzeczowym)	XI																									
			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI																									
			Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII																									
			Opracowanie studium wykonalności	XII																									
			Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT		określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego																								
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej																													

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015				
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
25	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	P, B	śr. Miasta	21 748 792	21 748 792		21 608 792	99%	14 608 792	67%			parking podziemny "Focha"				
														zakończenie rozliczenia finansowego	III	zakończenie działania		
														parking naziemny "Korona"				
														opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o PNB	II	zakończenie działania		
														złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	zakończenie działania	niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego	
														złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	6.04 złożono wniosek		
														przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji	II-III	trwa postępowanie		
														przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji	II-III	trwa postępowanie		
														uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III			
														opracowanie projektu wykonawczego	VI			
														wykonanie robót rozbiórkowych	IV			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego	III	opóźnienie		
														zawarcie umowy jw.	IV			
														pełnienie nadzoru inwestorskiego	IV-XII			
														rozpoczęcie robót budowlanych	IV			
														zakończenie robót budowlanych	XII			
														przeprowadzenie odbioru końcowego	XII			
														złożenie wniosku i uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII	niewykonanie w br.		
														złożenie wniosku i uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII			
														uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII			
26	ZIKiT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	ZIKiT	P + B	śr. Miasta	7 631 405	7 648 121	ZPMK Nr 895/2015 z 16.04.2015	7 631 405	100%	1 958 593	26%	748 488		Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej	VIII	trwają roboty budowlane		
														Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej	VIII	trwają roboty budowlane		
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII			
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII			
														Rozliczenie finansowe wykonanych prac	IX	realizacja ciągła		
														Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu	X			
														Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu	IX			
														Zakończenie działań promująco-informacyjnych Projektu	IX			
27	ZIKiT/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	GK	P	śr. Miasta	224 971	224 971		224 971	100%		0%			Przystanek Kraków Sanktuarium				

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.9 / kol.7)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 11 / kol. 7)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Efekt w 2014 r.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		14 000	0,3%					Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła	
29	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Efekt w 2015 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	T	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		0	0%	0	0%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	sprawy o odszkodowania prowadzone przez WM znajdują się na różnym etapie postępowania (podjęte zawieszone postępowania, odwołania, skargi do sądu) 14.05.br. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję i ustalił odszkodowanie na kwotę 914 306 zł (płatne w czerwcu br.) 	
30	GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) Efekt w 2015 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odp. za monitoring: A.Kamińska</i>	GS	T	śr.Miasta	955 412	955 412		0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Starosta Krakowski prowadzi 1 postępowanie o ustalenie odszkodowania-po uchyleniu decyzji przez WM. 	
31	GS/OID/ST8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I Efekt w 2015 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	T	śr. Miasta	774 631	0	ZPMK 1167/2015 z 15.05.15r. przenies. śr. i zakr. rzecz. na zad. GS/OID/ST8.4	0		0		0				W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK 1167/2015 z 15.05.2015 r. zadanie nr GS/OID/ST8.4a wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr GS/OID/ST8.4	