

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				16 400 000	17 400 000		4 679 723	26,9	1 000 025	5,7	8 140	300 000				
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				16 400 000	17 400 000		4 679 723	26,9	1 000 025	5,7	8 140	300 000				
1	VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIS	B	śr. Miasta	650 000	650 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
2	VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII.2012		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 207/20123 z dnia 31.01.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
3	VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.</i>	ZIS	P+B	śr. Miasta	110 000	110 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	1
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI - XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
4	VIII-1.4	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000	821/26.03.13	68 000	3,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację wykonawczą (pełnobranżową) w oparciu o zamienny projekt budowlany.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej (pełnobranżowej).	III	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZIS/2013 z dnia 29.03.2013 r. na kwotę 68 000 zł z terminem realizacji 03.05.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji wykonawczej (pełnobranżowej).	III - V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII - XII		
5	VIII-1.5	Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze	ZIKiT	B	śr. Miasta	240 000	240 000	517/26.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - IX		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane boisko ogólnodostępne w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
6	VIII-1.6	Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachnickiego 1	ZIS	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		7 500	1,9			7 500		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 33/ZIS/2013 z dnia 18.02.2013 r. na kwotę 7 500 zł z terminem realizacji 22.03.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX- XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 16m x 30m na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachnickiego 1.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
7	VIII-1.7	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończony II etap budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8. Wybudowane oświetlenie solarne boisk, place zabaw, zagospodarowany teren.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
8	VIII-1.8	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	ZIS	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		1 661	1,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 1 661 zł z terminem realizacji 08.04.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Zrewitalizowane boiska sportowe w zakresie wymiany ich nawierzchni i wyposażenia w urzędzenia sportowe.													Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	X - XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
9	VIII-1.9	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	ZIS	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000	465/21.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	1
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V - X		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenia robót lub o PNB)	X		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenia robót lub o PNB)	XI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	VII		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	XI		
10	VIII-1.10	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”	ZIS	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		999 995	50,0	999 995	50,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
11	VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza	ZIS	B		4 000 000	4 000 000	697/15.03.13	8 670	0,2	30	0,0	640		Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.	IV		
					śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		8 670	0,3	30	0,0	640		Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	IV		
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	1 500 000	1 500 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w tym m. in. w zakresie: a) Wydania decyzji o PNB dla zjazdu z drogi gminnej, b) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychdla ogrodzenia i obiektów malej architektury wraz z uzyskaniem uzgodnień, c) Inwentaryzacji zieleni.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy naopracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 26/ZIS/2013 z dnia 6.02.2013 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.04.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													Złożenie kompletnych wniosków o nwydanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	V		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	VI - VII		
															Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót.	IX - XII		
12	VIII-1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	P+B	śr. Miasta	850 000	850 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.	V		
															Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.	VI - XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy nowej małej hali lodowiska.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB dla budowy nowej małej hali lodowiska.	I kw 2014		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy nowej małej hali lodowiska.	I kw. 2014		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.	III		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów (dokumentacji projektowej) do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.	IV		
															Opracowanie materiałów (dokumentacji projektowej) do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.	IV - VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią (ważna decyzja o PNB).	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych (modernizacji dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią).	VIII - XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	VIII-1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Klimy	ZIS	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000							300 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej - materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	7
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny.													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Opracowanie dokumentacji projektowej - materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V - VII		
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
14	VIII-1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka	ZIS	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 753 170	91,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	XI.2012		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana hala KS Prądniczanka w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. Zagospodarowany teren wokół budynku.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 9/ZIS/2013 z dnia 15.01.2013 r. na kwotę 2 722 789 zł z terminem realizacji 15.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	I - XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
15	VIII-1.18	Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiła - Mireckiego	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.													Wykonanie robót budowlanych.	VI - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
16	VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	B	śr. Miasta	800 000	800 000	692/15.03.13	20 320	2,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamiennej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2013 z dnia 20.03.2013 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 31.05.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	III - V		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (zgłoszenie zamiaru wykonania robót / decyzji o	III - V		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (zgłoszenie zamiaru wykonania robót / decyzji o PNB)	V		

[illegible]