

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	X	ZARZADZANIE MIASTEM				8 138 749	10 991 889		2 758 338	25,1	52 117	0,5		4 400 000				
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				8 138 749	10 991 889		2 758 338	25,1	52 117	0,5		4 400 000				
1	X-1.1	System Informatyczny UMK	IT	B	śr. Miasta		330 000	516/26.02.2013	58 019	17,6	29 520	8,9			Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	III	Zakończono działanie. Umowa W/II/9/IT/1/2013 z dnia 4.03.2012, kwota 29 520 zł, realizacja ciągła.	
															Wykonanie - rozbudowa aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	X		
															Zakończenie rozliczenia finansowego umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	XI		
															Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	V	Zakończono działanie. Umowa W/II/64/IT/2/2013 z dnia 24.05.2012, kwota 28 499 zł, realizacja ciągła.	
															Wykonanie - rozbudowa aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	X		
															Zakończenie rozliczenia finansowego umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	XI		
2	X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III	WI	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych	X		
															Przeprowadzenie odbioru	XI		
3	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B	śr. Miasta	5 110 393	5 110 393		1 749 255	34,2				4 400 000	Realizacja umowy w zakresie analizy i implementacji 9 procedur wewnętrznych UMK, 87 usług publicznych UMK i MJO oraz wdrożenie SEUP	XII		Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						1 277 598	1 277 598		437 314	34,2				1 100 000	Odbiór końcowy SEUP.	XII		
						3 832 795	3 832 795		1 311 941	34,2				3 300 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.	VI		
					śr. UE										Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.	VII		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SSEUP.	VII		
															Prace integracyjne.	XII		
															Przeprowadzona integracja SEUP.	XII		
4	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	P	śr. MAiC	1 243 356	1 243 356		847 210	68,1	11 040	0,9			Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
						186 503	186 503		127 082	68,1	1 656	0,9			Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP.	III	Zakończono działanie. Umowa nr z dnia 21.05.2013 na kwotę 836 170 zł, termin wykonania .	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 <i>(nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					śr. UE	1 056 853	1 056 853		720 128	68,1	9 384	0,9			Realizacja usługi.	XII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Rozpoczęte wdrażanie aplikacji BI.													Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i rozpoczęcie wdrażania aplikacji BI w GMK i GMP.	XII		
5	X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i uzyskanie ostateczności (II instancja) Decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	IX		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
6	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Odbiór materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III	Opóźnienie około 3 miesięcy.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Rozliczenie finansowe.	XII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Przebudowany budynekszkoły przy ul. B. Czerwieńskiego na budynek biurowy.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
7	X-1.9	Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29	ZBK	P	śr. Miasta		388 204	517/26.02.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VIII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finasowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz z pomieszczeniem kotłowni i modernizacją instalacji gazowej.													Rozliczenie finansowe.	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
8	X-1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sempołowskiej 6	ZBK	P	śr. Miasta		28 000	517/26.02.2013							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	VI		
															Rozliczenie finansowe.	VII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	VII		
9	X-1.11	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Nad Fosą 32	ZBK	P	śr. Miasta		56 150	517/26.02.2013	6 150	11,0					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.21-430-430-7608/13, 25208/TT/III/13 z dnia 14-03-2013r. na kwotę 6 150,00 zł brutto.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	XI		
															Rozliczenie finansowe.	XI		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne i wodne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
10	X-1.12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztudyngera 5	ZBK	B	śr. Miasta		12 000	517/26.02.2013	11 557	96,3	11 557	96,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/25207/13 z dnia 4.04.2013, kwota 11 557 zł, termin realizacji 31.05.2013 .	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	VI	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe.	VII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	VII		
11	X-1.13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11	ZBK	P	śr. Miasta		30 000	517/26.02.2013	3 797	12,7					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.21-430-428-7606/13, 25206/TT/III/13 z dnia 11-03-2013r. na kwotę 3 797,01 zł brutto.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt w 2013 r.</i> <i>Wykonane przyłącze kanalizacyjne.</i>													Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego . Rozliczenie finansowe. Zakończenie rozliczenia finansowego.	V VI VII VIII IX IX XI XI XI XII	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
12	X-1.14	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115 <i>Efekt w 2013 r.</i> <i>Zadaptowane pomieszczenia po mieszkaniu na potrzeby Domu Kultury.</i>	ZBK	B	śr. Miasta		217 940	517/26.02.2013							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego . Rozliczenie finansowe. Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV V V X X XI XI	Zakończono działanie. Opóźnienie około 1 miesiąca. Opóźnienie około 1 miesiąca.	
13	X-1.15	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - likwidacja źródeł niskiej emisji <i>Efekt w 2013 r.</i> <i>Wykonana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Augustańska 18, Zamkowa 14, Rękawka 33, Czysa 15 i 16, Kapelanka 24A,B,C Skrzatów 3, 5, 6.</i>	ZBK	B	śr. Miasta dotacja		1 051 852 300 000 751 852	LXXII/1049/13 z dnia 24.04.2013 1239/30.04.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego . Rozliczenie finansowe. Zakończenie rozliczenia finansowego.	V V VI VIII IX IX X X X X XII XII XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonany projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku wielorodzinnego. Przyjęcie zgłoszenia budowy.	ZBK	P	śr. Miasta		5 289	1080/19.04.13							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	XI		
15	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <u>Efekt w 2013 r.</u> Wykonany projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku wielorodzinnego. Przyjęcie zgłoszenia budowy.	ZBK	P	śr. Miasta		5 289	1080/19.04.13							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	XI		
16	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7 <u>Efekt w 2013 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania budowy.	ZBK	P	śr. Miasta		7 000	1125/24.04.13							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	X		
17	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <u>Efekt w 2013 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania budowy.	ZBK	P	śr. Miasta		7 000	1125/24.04.13							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	X		
18	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2 <u>Efekt w 2013 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania budowy.	ZBK	P	śr. Miasta		7 000	1125/24.04.13							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	X		
19	X-1.21	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pychowickiej 20	ZBK	B			28 934	13395/14.05.13							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finasowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	X		
															Rozliczenie finansowe.	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI		
20	X-1.22	Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców przez Urząd Miasta Krakowa w Galerii Bronowice	OU	P	śr. Miasta		170 000	1405/21.05.13							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu robót budowlano-montażowych wraz z aranżacją wnętrza punktu obsługi.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu robót budowlano-montażowych wraz z aranżacją wnętrza punktu obsługi.	VI		
															Odbiór projektu wykonania robót budowlano-montażowych wraz z aranżacją wnętrza punktu obsługi.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z montażem wyposażenia.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych oraz na zamontowanie wyposażenia.	IX		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	X		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z montażem wyposażenia.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
21	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne UMK	OU	B	śr. Miasta		508 482	875/29.03.13 1441/23.05.14							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			