

Harmonogram realizacji przedsięwzięć na terenie dzielnicy XVIII stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

I. DROGI				
I.1	Modernizacja i rozbudowa ul. Igołomskiej wraz z drogami dojazdowymi: ulice Nadbrzezie, Branicka, Rzepakowa, Suchy Jar, Dymarek, Szymańskiego, Wyciąska, Jeziorko.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Modernizacja i rozbudowa ul. Igołomskiej	poszerzony remont	2009	Zrealizowano w latach 2009-2010
		projekt	2009-31.03.2010	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się inwentaryzacji sieci uzbrojenia na terenie Arcelor Mittal S.A. oraz korekty projektu drogowego. Aktualnie trwają uzgodnienia i opniowanie projektu w ZIKiT.
		realizacja	2010-2012	
	Modernizacja ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	dokumentacja	30.06.2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2009	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych. Dodatkowo (poza zakresem zadania) wykonano ok. 300m2 nakładki betonowo - asfaltowej od cmentarza w kierunku ul. Igołomskiej.
	Modernizacja ul. Wyciąska wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Prawocheńskiego do ul. Ziemskiej	dokumentacja	30.06.2009	Zrealizowano w 2009r.
		pozwolenie na budowę	08/09. 2009	
		realizacja	2009-2010	Zrealizowano w 2010 r. (bez zarurowania rowu i warstwy ścieralnej)
	Modernizacja ul. Wyciąska wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ziemskiej do wiaduktu kolejowego	dokumentacja	2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011	Zrealizowano w 2010r. (wykonano częściowo nawierzchnię na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.).
	Modernizacja ul. Rzepakowa	remont + budowa chodnika	2009-2010	Zrealizowano w 2009r.
		dokumentacja	2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
	Modernizacja ul. Branicka	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. (na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.).
	Modernizacja ul. Dymarek	bieżące utrzymanie	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
	Modernizacja ul. Suchy Jar	zebranie poboczy	2009	Zrealizowano w 2009-2010r.
		dywanik asfaltowy	2010	Zrealizowano w 2010r. (na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.).
	Modernizacja ul. Szymańskiego	bieżące utrzymanie	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2012	
	Modernizacja ul. Nadbrzezie wraz z budową chodnika od kościoła do cmentarza	przejęcie od Arcelor Mittal elementów melioracji	2009	Zrealizowano w 2009r.
		dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2010-2011	
I.2	Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z ul. Drożyska.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2010	
	Modernizacja ul. Drożyska wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. (na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.).

I.3	Modernizacja ulic: Kąkolowej, Truskawkowej, Rumiankowej.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Modernizacja ul. Kąkolowej i Truskawkowej wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2010r. (na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.).
		realizacja	2010	
	Modernizacja ul. Rumiankowej (dywanik asfaltowy)	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r.

I.4	Modernizacja ul. Giedroycia dalej ul. N. Marii Panny przez ul. Klasztorną wraz z ul. Podbipięty.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Modernizacja ul. N. Marii Panny	dokumentacja	2009	TEREN DZIELNICY XIV
		realizacja	2010	
KHK	Adaptacja ul. Giedroycia dla potrzeb ZTPO oraz modernizacja ul. Podbipięty na odcinku od ronda do ul. Giedroycia	realizacja w ramach projektu budowy ZTPO – 2013		

I.5	Modernizacja ronda na ul. Klasztornej przy moście Wandy kierująca ruch kołowy na zmodernizowaną ul. N. Marii Panny
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD	

I.6	Modernizacja ul. Klasztornej od ronda przy moście Wandy do ul. Żagłowej wraz z drogami dojazdowymi: ul. Żagłowa, Stare Wiśliko, Syrachowska, Zbyszka z Bogdańca, Jutrzyńska.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Modernizacja ul. Klasztornej od ronda przy moście Wandy do ul. Żagłowej	dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011-2012	
	Modernizacja dróg dojazdowych: ul. Żagłowa, Stare Wiśliko, Syrachowska, Zbyszka z Bogdańca, Jutrzyńska	realizacja	2012	

I.7	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Opata Salwińskiego i ul. Żagłowa Boczna.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Opata Salwińskiego	utwardzenie	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2011	
	ul. Żagłowa Boczna – utwardzenie oraz remont nawierzchni asfaltowej	utwardzenie	2009	Zrealizowano w 2009r.
		remont nawierzchni asfaltowej	2009	

I.8	Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości	utwardzenie drogi do pól	2009	Zrealizowano w 2009r.
		dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011	

I.9	Remont skrzyżowania ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Remont skrzyżowania ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II	przeprogramowanie sygnalizacji - wydłużenie sygnału zielonego wlotu od ul. Klasztornej o 8s	2009	Zrealizowano w 2009r.
		remont nawierzchni	30.06.2009	
I.10	Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E	dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011	
I.11	Budowa miejsc parkingowych na al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych na al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2009	
I.12	Budowa miejsc parkingowych na al. Róż przy os. Zielonym.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych na al. Róż przy os. Zielonym	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
I.13	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B	dokumentacja	2009	Zrealizowano etap I (99%) w 2010r.
		realizacja	2010	
I.14	Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego.	remont chodnika	2009	Zrealizowano w 2010r.
		dokumentacja	2009-2010	
		realizacja	2010-2011	

I.15	Remont placu Przy Poczcie.		
	Zakres rzeczowy	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Remont placu Przy Poczcie	2009	Zrealizowano w 2009r.

I.16	Budowa chodnika przy ulicy Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa chodnika przy ul. Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni	dokumentacja	2009	W 2010r. wykonano koncepcję. Brak środków finansowych na dalszą realizację.
		realizacja	2010	

I.17	Budowa drogi łączącej od ul. Powiatowej i ul. Bardosa do ul. Klasztornej.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa drogi łączącej od ul. Powiatowej i ul. Bardosa do ul. Klasztornej. <u>Zmiana zakresu - utwardzenie drogi ul. Podbagnie i Powiatowa</u>	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	

I.18	Uwzględnienie modernizacji infrastruktury drogowej, chodników oraz oświetlenia Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec, Jeżynowa.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Remont nawierzchni ulic: Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec oraz oświetlenie na ul. Jeżynowej	realizacja	2009	Zrealizowano w 2010r.

II.	ZIELEŃCE, REKREACJA I KULTURA			
II.1	Rewitalizacja Lasku Mogińskiego.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Bieżące utrzymanie zieleni	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Remont i uzupełnienie alejek asfaltowych	realizacja	2009	
	Uzupełnienie koszy, ławek i elementów małej architektury	realizacja w ramach utrzymania	2009	

II.2	<i>Budowa ogródków jordanowskich w osiedlach: Ruszcza, Wyciąże, Chałupki, Lesisko, Wrózenie, Kościelniki, Pleszów, Mogiła.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
ZIKiT	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Wrózenie	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Chałupki	doposażenie	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Pleszów	doposażenie	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Ruszcza	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Wyciąże	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Kościelniki	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Lesisko. Zmiana lokalizacji zadania na ul. Stare Wiślisko.	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2010r.
		realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Mogiła (przy ul. Bardosa) - Zadanie realizowane przez ZIS.	dokumentacja	2009	Zrealizowane w 2010r.
		realizacja	2010	Zrealizowane w 2010r.

II.3	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Branice przy Szkole Podstawowej nr 74; w os. Kościelniki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52, w os. Stalowym przy Szkole Podstawowej nr 37 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
EK/ od 2010 ZIS	SP nr 74 przy ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 x 44m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	31.08.2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
	SP nr 37 na os. Stalowym 18 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 30 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
	ZSO nr 52 przy ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 x 44m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni	pozyskanie terenu	2009	Zrealizowano w 2010r.
		dokumentacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
		realizacja	30.06.2011	
ZIS	os. Mogiła (pd. część działki 94/7 obr. 59 Nowa Huta, wzdłuż ul. Stare Wiślisko) - budowa boiska wielofunkcyjnego, ogrodzonego, oświetlonego, posiadającego zaplecze wraz ze świetlicą	dokumentacja	do 11.2009	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	do 11.2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych

II.4	Budowa sali gimnastycznej na os. Słonecznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
EK	ZSOI nr 5 na os. Słonecznym 12 - budowa sali gimnastycznej o wym. 19 x 32m wraz z zapleczem	dokumentacja	2009-2010	Zrealizowano w 2010r.
		realizacja	2011	

II.5	Rozbudowa budynku przy ul. Ptaszyckiego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz budowa basenu na os. Handlowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
EK/ od 2010 ZIS	ZSS nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa szkoły o dodatkowe pomieszczenia do nauki, pracownie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, gabinety specjalistyczne, blok rehabilitacyjny, bibliotekę, świetlice, pomieszczenia administracyjne i socjalne	dokumentacja	2009-2010	W 2010r. wykonano koncepcję. Brak środków finansowych na dalszą realizację.
		realizacja	2011-31.03.2012	
EK	ZSOS nr 1 na os. Handlowym 4 - budowa krytego basenu o wymiarach 16 x 25m z 6 torami i zapleczem	dokumentacja	2009-2010	Zrealizowano w 2010r.
		realizacja	2010-30.06.2013	

II.6	Budowa świetlicy środowiskowej w Pleszowie.			Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	
ZBK i GS	Pleszów - siedziba TPZP (Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszewskiej)	wyburzenie	2009	Zrealizowano w 2010r.
		remont	2010	

II.7	Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół stawów 1A i 1B wraz z drogami dojazdowymi	dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011-13	

II.8	Budowa ścieżek rowerowych od ul. Klasztornej do Niepołomic wzdłuż wału wiślanego.			
	ZIKiT	Istnieje możliwość udostępnienia przez MZMiUW korony wałów pod lokalizację ciągów komunikacyjnych na odcinkach zmodernizowanych oraz czasowego utwardzenia korony w obrębie odcinków obwałowań planowanych do przebudowy pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia - przejęcia przez ZIKiT korony wałów w użytkowanie i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; ponadto zostanie zawarte porozumienie z burmistrzem Niepołomic.		

II.9	Budowa ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego	dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych.
		realizacja	2010-1011	

II.10	Remont wału wiślanego na długości od stopnia Przewóz do stopnia Suchy Jar.
ZIKiT	zapis w umowie społecznej

II.11	Remont obwałowań rzeki Dłubni od wylotu do stadionu Hutnika.
ZIKiT	zapis w umowie społecznej

II.12	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Branice	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Udrożnienie rowu w rejonie ul. Plastusia, L=395,5 m; Udrożnienie rowu w międzywalu rz. Wisły, L=340 m;
	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Wyciąże	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Udrożnienie rowu w rej. ul. Ziemskiej, L=232 m; udrożnienie rowu w rej. ulic Barwna-Ostafina, L=702 m , udrożnienie rowu w rej. ul. Bartniczej, L= 260 m. Wymiana kłapy zwrotnej na wylocie rowu; Udrożnienie rowu w rejonie ul. Rzepakowej i Igołomskiej , L=130 m; Udrożnienie rowu w rejonie ul. Siejówka, L=235 m;
	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Chałupki	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Udrożnienie rowu w rej. Kąkolowej, L=46m
	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Kujawy	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Prace naprawcze na kanale Suchy Jar, L=405 m udrożnienie rowu w rej. ul. Karowej, L=367 m udrożnienie rowu w rej. ul. Dymarek L= 105m + 114 m
	Budowa przepompowni w Wolicy	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Uzyskano decyzję nr AU-2/7331/3086/2010 z dnia 19.10.2010 r. ULI CP dla zadania "Budowa stanowiska dla przenośnych pomp dla ochrony os. Wolica przed Powodzią"
				Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Wolica: Udrożnienie rowu w międzywalu rz. Wisły, L = 151m; naprawa 2 szt przepustów 500 mm; naprawa rowu w rej. ul. Brzeskiej, L=180 m; udrożnienie rowu w rej. Igołomskiej przy skrzyż. Z ul. Brzeską, L=8m; udrożnienie rowu w rej. Igołomskiej (Czeczewska - Brzeska), L=750m; udrożnienie rowu w rej. ul. Podstawie, L=780m; udrożnienie rowu w rej. ul. Luzara, L=312,8m
	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Mogiła	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Udrożnienie rowu w rej. ul. Odmętowej, L=50 m
	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlu Lesisko	realizacja (zakres corocznie ustalany z Radą Dzielnicy XVIII)	2009-2012	Udrożnienie odpływu rowu w międzywalu rz. Wisły, L=131 m; udrożnienie rowu w rej. Rzepakowej i Branickiej, L=2262m;
	Budowa przepompowni Lesisko	zapis w umowie społecznej		ZADANIE W KOMPETENCJI MZMiUW
	Budowa przepompowni Kujawy	zapis w umowie społecznej		ZADANIE W KOMPETENCJI MZMiUW

II.13	<i>Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
ZIKiT	Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego	dokumentacja	2009	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2010	

II.14	<i>Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad i Parku „Ratuszowego”.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
ZIKiT	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	dokumentacja	2009-2010	Zrealizowano w 2009r.
		realizacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu brak środków finansowych. Dodatkowo (poza zakresem zadania) rozpoczęto realizację chodników zgodnie z ustaleniami z Radą Dzielnicy XVIII.
	Zagospodarowanie Parku „Ratuszowego”	dokumentacja	2009-2010	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2010-2011	

II.15	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Kolorowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
EK	ZSO nr 6 na os. Kolorowym 29a - modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej polegająca na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o wym. 27 x 51m, o sztucznej nawierzchni; wykonanie ogrodzenia, piłkochwyków, oświetlenia boiska i obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenu	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r.

II.16	<i>Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy oraz remont drogi dojazdu i budowa miejsc parkingowych w otoczeniu Kopca.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>	<i>Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010</i>
ZIKiT	Remont ścieżki	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy	bieżące utrzymanie	2009	Zrealizowano w 2009r.
	Remont drogi dojazdu i budowa miejsc parkingowych w otoczeniu Kopca	dokumentacja	2009	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
		realizacja	2011	

II.17	Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
	Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy	Przejęcie nieruchomości na własność GMK	2009-2010	Zrealizowano w 2009r. Trwają prace nad zapewnieniem dojazdu do działki Fortu. Zostały podjęte negocjacje z ArcelorMittal S.A. w sprawie zmiany umowy dzierżawy działek zapewniających drogę dojazdową do Fortu.
		Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią wraz z waloryzacją zieleni pod względem przyrodniczym historyczno-kompozycyjnym	1.01.-30.06.2011	Zrealizowano w 2010r.
		Wykonanie prac porządkujących zieleń (wycinka i pielęgnacja)	1.07.-31.12.2011	Zrealizowano w 2010r.
		Inwentaryzacja architektoniczna wraz z inwentaryzacją form ziemnych,	1.01.-31.12.2011	
		Realizacja remontu Fortu	1.01.-31.12.2012	
		Wykonanie i montaż tablic informacyjno-poglądowych dla całej ścieżki turystycznej	do 31.12.2011	

II.18	Bezkolizyjny przejazd pod mostem na ul. Giedroycia i Podbielęty do planowanej ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły.
ZIKiT	Budowa jest przewidywana w ramach prac przy drodze S7 (GDDKiA)

III.	ZADANIA DODATKOWE
III.1	Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w obszarze linii inwestycji ZTPO.
KHK	zapis w umowie społecznej

III.2	Dostarczenie energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej po specjalnej stawce dla mieszkańców okolicznych osiedli.
KHK	zapis w umowie społecznej

III.3 Budowa wiat przystankowych w osiedlach podmiejskich na trasie kursowania autobusów MPK.				
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Przystanki: Karowa – ul. Karowa, Kujawy – ul. Dymarek, Chałupki – ul. Kłosowa, Chałupki I – ul. Truskawkowa, Zaporębie – ul. Kąkolowa, Droga do Pleszewa – ul. Kąkolowa, Branice-ośrodek zdrowia – ul. Branicka, Branice – ul. Branicka, Branice Szkoła – ul. Branicka, Żwirownia, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski – ul. Drożyska, Siejówka – ul. Drożyska, Wolka Sklep – ul. Drożyska, Wróżeńice – ul. Wróżeńicka, Ruszcza – ul. Jeziorko, Rzepakowa-światlica - ul. Rzepakowa	dokumentacja	2009	Zrealizowano (5 szt. w 2009r., 19 szt. w 2010r.)
		realizacja	2010	
	Dymarek – ul. Dymarek	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	
	Wolica Las – ul. Brzeska	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	
	Wolica – ul. Brzeska	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	
	Ruszcza Cmentarz – ul. Jeziorko	dokumentacja	2009	
		realizacja	2009	
	Os. Na Skarpie - al. Jana Pawła II	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	
	Brama nr 5 - ul. Igołomska, kier. Pleszów	dokumentacja	2009	
		realizacja	2010	

III.4 Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego przy ul. Bardosa oraz Kopca Wandy.				
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego przy ul. Bardosa oraz Kopca Wandy.	dokumentacja	2009	Realizacja zadania w ramach budowy S7
		realizacja	2010	

III.5 Zwolnienie z opłat za wywóz śmieci mieszkańców osiedli będących w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji dla spalarni śmieci.				
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.6 Pierwszeństwo w zatrudnianiu osób w ZTPO dla mieszkańców Dzielnicy XVIII.				
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.7	Dokończenie budowy kanalizacji w os. Mogiła, Lesisko oraz ul. Klasztornej.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
MPWiK	Kanalizacja sanitarna ul. Kopaniec, Bardosa, Powiatowa	realizacja	2009	
	Kanalizacja sanitarna ul. Jeżynowa, Na Niwach i boczne	realizacja	2009	Zrealizowano w 2010r.
	Wodociąg ul. Jeżynowa, Na Niwach i boczne	realizacja	2009	Zrealizowano w 2010r.
	Kanalizacja sanitarna ul. Zagłoby, Odmętowa, Ziarkowa	realizacja	2009-2010	Zrealizowano zadanie w 80% w 2010r.
	Wodociąg ul. Zagłoby, Odmętowa, Ziarkowa	realizacja	2009-2010	Zrealizowano zadanie w 80% w 2010r.
	Kanalizacja sanitarna ul. Wołodyjowskiego z odprowadzeniem do Podbipięty	realizacja	2010-2011	Zrealizowano dokumentację projektową w 2010r.
	Kanalizacja sanitarna ul. Grąby, Salwińskiego, Graniczna, Jagienki, Kmicica	realizacja	2011	
	Kanalizacja sanitarna ul. Klasztorna i Syrachowska	realizacja	2011	
	Kanalizacja sanitarna ul. Odmętowa cz.2	realizacja	2011	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
	Kanalizacja sanitarna w ulicach bocznych do ul. Klasztorna i Syrachowska	realizacja	2012	
	Kanalizacja sanitarna ul. Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika	realizacja	2012	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
	Kanalizacja sanitarna ul. Stare Wiślicko	realizacja	2012	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
	Kanalizacja sanitarna ul. Żagłowa i Żagłowa - boczna	realizacja	2012	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
	Kanalizacja sanitarna ul. Podbipięty	realizacja	2012	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
	Kanalizacja sanitarna ul. Wyciąska - zadanie realizowane w ramach zadania I.1 - Modernizacja ul. Wyciąska wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ziemskiej do wiaduktu kolejowego	realizacja	2012	Wykonano dokumentację projektową

	Zadania realizowane w trybie LII z obszaru Dzielnicy XVIII.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKT	D1 os. Branice – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 42	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r. 42 szt.
	D2 os. Chałupki – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 27	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r. 34 szt.
	D3 os. Przylasek Rusiecki – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 27	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r. 46 szt.
	D23 os. Wyciąże – przyłącza wodociągowe – szt. 3	realizacja	2009 - zrealizowano	Zrealizowano w 2009r. 3 szt.
	D25 os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Żagłowa, ul. Stare Wiślicko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach – przyłącza wodociągowe – szt. 4	realizacja	2009 - zrealizowano	Zrealizowano w 2009r. 4 szt.
	D42 os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Żagłowa, ul. Stare Wiślicko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 1	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r. 1 szt.
	D36 os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 6	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. 8 szt.
	D53 os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne – przyłącza wodociągowe – szt. 6	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. 8 szt.
	D20 os. Mogiła – Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa, ul. Ziarkowa i boczne - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 32	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. 36 szt.
	D48 os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa, ul. Ziarkowa i boczne - przyłącza wodociągowe – szt. 12	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. 9 szt.
	D49 os. Wolica i Przylasek Wyciąski - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 30	realizacja	2009	Zrealizowano w 2009r. 16 szt.
			2010	Zrealizowano w 2010r. 24 szt.
	D51 os. Kościelniki – przyłącza wodociągowe – szt. 1	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r. 1 szt.
	D52 os. Wyciąże - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 5	realizacja	2010	Zadanie niezrealizowane
	D167 os. Mogiła – Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby,	realizacja	2011	

ZIKIT	ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego - przyłącza wodociągowe – szt. 15	realizacja	2011	
	D168 os. Mogiła - Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 110	realizacja	2011	
	D166 os. Mogiła rejon ul. Klasztornej, ul. Syrachowskiej i bocznych, ul. Stare Wiślisko, ul. Żagłowa i boczne - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 150	realizacja	2012	

III.8	Pozostawienie Błon Mogiłskich przy ul. Klasztornej, a także tzw. Starych Błon we wschodniej części Mogiły, na cele kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji narodowych i patriotycznych			
ZIKIT	Obszar Błon Mogiłskich przy ul. Klasztornej (dz. Nr 94/7 obr. 59 Nowa Huta) położony jest w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”. Projekt planu określa dla tego terenu następujące przeznaczenie: US2 – tereny sportu i rekreacji oraz UP2 – tereny zabudowy usługowej-usługi publiczne, związane z oświatą i kulturą. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła” zostanie wyłożony do 09.2009. Obszar tzw. Starych Błon Mogiłskich nie jest objęty ustaleniami żadnego sporządzanego bądź obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wszelkie działania inwestycyjne mogą tam być realizowane w drodze indywidualnych wystąpień o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Część tego terenu objęta jest rezerwą dla planowanej inwestycji trasy komunikacyjnej S7.			

III.9	Wprowadzić możliwość rozbudowy mieszkaniowej na terenie os. Mogiła Wschód.			
ZIKIT	Realizacja inwestycji mieszkaniowych na obszarze Mogiły może odbywać się w sposób uwarunkowany aktualnym stanem planistycznym poszczególnych części terenu: - w obszarach, dla których sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru „Mogiła” (rejon m.in. ulic: Zakarnie, Żagłowa, Samostrzelnika, Klasztorna, Stare Wiślisko, Syrachowska, zachodnia część ul. Podbagnie), w trybie indywidualnych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do czasu uchwalenia tego mpzp; poszerzenie terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie objętym sporządzanym ww. mpzp nastąpić może w wyniku składania do tego planu stosownych uwag zgłaszanych indywidualnie przez zainteresowanych w okresie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego i do 14 dni po zakończeniu wyłożenia (mpzp obszaru „Mogiła” zostanie wyłożony do 09.2009.), - w obszarach nie objętych obowiązującymi bądź sporządzanymi planami miejscowymi (rejon ulic: Na Niwach, Powiatowa, Jeżynowa, Kępska, Bardosa) – w trybie występowania z indywidualnymi wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - w obszarach objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni – Mogiła” (m.in. wschodnia część ul. Podbagnie i południowa część ul. Powiatowej) – na podstawie pozwoleń na budowę wydawanych w oparciu o ww. mpzp.			

III.10	Produkt końcowy wychodzący z ZTPO winien być tak przetworzony aby nadawał się do sprzedaży a nie był składowany na haldach.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.11	Zamontowanie tablicy świetlnej na zewnątrz budynku ZTPO informującej na bieżąco (24h na dobę) o emisji.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.12	Umieścić w projekcie budowy ZTPO Muzeum Ekologiczne.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.13	Zobowiązać ZTPO do zapisu w umowach z firmami, które będą dostarczać śmieci, do przewożenia po ściśle określonych trasach. Samochody przewożące śmieci powinny być wyposażone w system GPS.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.14	Należy wprowadzić zakaz przejazdu samochodów ciężarowych typu „TIR” przez Plac Centralny.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Zakaz przejazdu samochodów ciężarowych powyżej 16 ton przez całą dobę	dokumentacja wykonanie oznakowania	30.04.2009	Zrealizowano w 2009r.

III.15	<i>Dla mieszkańców os. Mogiła dostarczenie na czas nieokreślony od ZTPO energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej po stawce nie wyższej niż 30% stawki rynkowej.</i>
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD – zadanie zdublowane, patrz pkt III.2	

III.16	Objęcie Błoi Mogiłskich bieżącym utrzymaniem w czystości oraz upamiętnienie błoi jako miejsca historycznego poprzez ustawienie tablicy lub obelisku.			
ZIKiT	objęcie bieżącym utrzymaniem – 2009, upamiętnienie błoi jako miejsca historycznego - zapis w umowie społecznej			

III.17	Zagwarantowanie możliwości remontów, rozbudowy i budowy domów na terenie Mogiły Wschód.
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD – zadanie zdublowane, patrz pkt III.9	

III.18	Powiadomienie mieszkańców o zakłóceniach w emisji, przekroczonych normach lub awariach ZTPO.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.19	Zobowiązanie firm transportujących zarówno śmieci do ZTPO, jak i produkty końcowe wychodzące z ZTPO, do zastosowania paliwa ekologicznego. Śmieci należy dostarczać w samochodach szczelnie zamkniętych.			
KHK	zapis w umowie społecznej			

III.20	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Klasztornej na wysokości bramy wejścia do Klasztoru.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Klasztornej na wysokości bramy wejścia do Klasztoru	dokumentacja wykonanie oznakowania	31.07.2009 30.08.2009	Zrealizowano w 2009r.

III.21 Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Szklane Domy przy Szkole Podstawowej nr 88.				
III.21	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
	SP nr 88 na os. Szklane Domy 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz zapleczem sanitarno - szatniowym	dokumentacja	2009	Zrealizowano w 2009r.
EK/ od 2010 ZIS		realizacja	2010	W 2010r. wykonano boisko wielofunkcyjne (etap I). Braku środków finansowych na dalszą realizację

Geodezyjne wydzielenie i utwardzenie ul. Ostrów.				
III.22	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
ZIKiT	Podział geodezyjny na podstawie decyzji WZ i utwardzenie ul. Ostrów	opracowanie materiałów do: decyzji podziałowej	31.12.2009	Zrealizowano w 2010r.
		uzyskanie decyzji podziałowej	30.04.2010	
		wykonanie utwardzenia	30.06.2010	

III.23 Budowa boiska przy ul. Bardosa.				
III.23	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania	Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2010
	Budowa przy ul. Bardosa (na działce nr 504 obr. 46 Nowa Huta) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 x 32m, o sztucznej nawierzchni - poliuretanowej (siatkówka i koszykówka, z możliwością wykorzystania do gry w piłkę nożną) wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz elementami małej architektury tj. ciągami pieszymi, betonowymi stołami do tenisa stołowego.	realizacja	2010	Zrealizowano w 2010r.
ZIS				