

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					śr. Miasta śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	442 500 2 507 500		2008/31.07.15										
3	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	KD	P+B		700 000	595 000	2774/20.10.15						700 000	Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	KD przygotowuje wniosek o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków.
					śr. Miasta	105 000								105 000	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	595 000	595 000							595 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
4	KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	KD	P+B		600 000	510 000	2774/20.10.15						600 000	Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	KD przygotowuje wniosek o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków.
					śr. Miasta	90 000								90 000	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	510 000	510 000							510 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
5	KD/K2.5/15	Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay", ul. Zakopiańska 62 - modernizacja	KD	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000		250 000	100,0	18 991	7,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie programu prac konserwatorskich modernizacji elewacji nr 20/2015 z dnia 02.03.2015 r. na kwotę 18 991 zł z terminem realizacji 15.04.2015 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Odnowiona elewacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay".</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 165/2015 z dnia 17.09.2015 r. na kwotę 231 009 zł z terminem realizacji 04.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</i> Zrealizowano ok 70% zaplanowanych robót budowlanych.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
6	KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny	KD	P+B	śr. Miasta	200 000		896/16.04.15							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 896/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2015 r.			
7	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	P+B	śr. Miasta	2 062 200	2 183 050	2774/20.10.15	2 062 200	94,5	728 997	33,4	576 035		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - adaptację wnętrza budynku na cele muzealne.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Pierwszy przetarg z terminem otwarcia ofert 24.06.2015 r. unieważniono. Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca wielkość środków zabezpieczonych w budżecie. Ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert - 20. 07.2015 r. <i>W marcu br opracowano i odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Umowa nr 00888/15 z dnia 10.02.2015 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 13.03.2015 r.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na roboty budowlane - adaptacyjne.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa Miasta z Muzeum na przekazanie środków nr W/II/865/KD/2/2015 z dnia 22.06.2015 na kwotę 6 186 600 zł w tym: 2015 r. - 2 062 200 zł, 2016 r. - 4 124 400 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Umowa z wykonawcą nr III - 0004/15 z dnia 05.08.2015 r. na kwotę 2 100 000 zł (w tym 2 062 200 zł środki Miasta) z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - adaptacyjnych.	XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Zaadaptowany budynek na cele muzealne.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
8	W/II/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.	WI	P+B	śr. Miasta	3 000 000	1 192 701	IX/148/15 RMK z 18.03.15	1 155 141	96,9	130 724	11,0	380 723		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	<i>Zakończono działanie.</i>	<i>Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.</i>
								797/08.04.15							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr W/II/262/W/13/2015 z dnia 13.04.2015 r. na łączną kwotę 155 000 zł (w tym umowa wieloletnia na sprawowanie nadzoru autorskiego) w tym w 2015 r. na kwotę 128 968 zł z terminem realizacji aktualizacji dokumentacji projektowej 30.04.2015 r.	
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	VIII	Nie będzie opracowywane studium wykonalności z uwagi na brak wytycznych do nowej edycji środków fin. UE.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	IX		
															Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zaktualizowana dokumentacja projektowa, opracowane studium wykonalności adaptacji nieruchomości. Opracowany projekt wystawy stałej. Rozpoczęte roboty budowlane.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z wykonawcą nr W/II/1556/WI/30/2015 z dnia 18.08.2015 r. + umowy na nadzór inwestorski i autorski na łączną kwotę 8 100 813 zł w tym: 2015 r. - 1 155 141 zł, 2016 r. - 4 119 563 zł, 2017 r. - 2 826 109 zł.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII - XII	Trwa realizacja inwestycji.	
9	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	WI	B			5 849 941	797/08.04.15	5 849 941	100,0	1 134 392	19,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		1 807 299	823/09.04.15	1 807 299	100,0	343 165	19,0			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod.		606 396	1571/19.06. 15	606 396	100,00	118 684	19,6			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa pomiędzy Miastem a Teatrem na przekazanie środków nr W/II/913/WI/22/2015 z dnia 14.07.2015 r. Umowy na 2015 r. na łączną kwotę 5 849 941 zł w tym: Umowy z wykonawcą: Umowa nr 3/2015 z 1.09.2015 na kwotę 406 011 zł z terminem realizacji 05.10.2015 r., Umowa zdnia 30.04.2015 na kwotę 108 750 zł z terminem realizacji 30.04.2015 r., Umowa nr 42/2015 z 14.07.2015 na kwotę 537 897 zł z terminem realizacji 02.10.2015 r., Umowa nr 37/2015 z 15.07.2015 na kwotę 513 354 zł z terminem realizacji 15.09.2015 r., Umowa zdnia 31.07.2015 na kwotę 30 196 zł z terminem realizacji 30.12.2015 r., Umowa zdnia 27.07.2015 na kwotę 30 012 zł z terminem realizacji 30.12.2015 r., Umowa na 2016 r. na łączną kwotę 649 994 zł w tym: środki Miasta - 200 812 zł, śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod. - 67 378 zł, śr. Poch. Ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot. - 381 804 zł.	
					śr. Poch. Ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.		3 436 246		3 436 246	100,00	672 543	19,6			Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zrealizowano ok 90% zaplanowanych robót budowlanych.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup: nagłośnienia, oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup: nagłośnienia, oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	X	Zakończono działanie.	
															Zakup nagłośnienia.	XII		
															Częściowy zakup: oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Wykonane roboty budowlane. Częściowo zakupione wyposażenie.													Zawarcie umowy i wykonanie usług zarządzania, nadzoru i promocji projektu.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
10	KD/K2.11/15	Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego	KD	B	śr. Miasta		300 000	1369/29.05.15	300 000	100,0	300 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu audiowizualnego.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr W/II/1445/KD/7/2015 z 06.08.2015 r. na kwotę 300 000 zł z terminem realizacji 31.12.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> Dofinansowano wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie.													Zawarcie umowy na dostawę i montaż urządzeń systemu audiowizualnego.	VII	Zakończono działanie.	
															Dostawa i montaż urządzeń systemu audiowizualnego.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	VIII	Zakończono działanie.	
11	KD/K2.12/15	Utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida	KD	B	śr. Miasta		35 000	1369/29.05.15	35 000	100,0	2 000	5,7			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Umowa na wykonanie robót budowlanych nr V/59/2015/Z z dnia 4.09.2015 r. na kwotę 72 666 zł w tym śr. Miasta 35 000 zł z terminem realizacji 30.12.2015	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
12	KD/K2.13/15	ARTzona -nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III	KD	P+B	śr. Miasta		215 000	1369/29.05.15	215 000	100,0					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Wybór wykonawcy	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr V/58/2015/Z z dnia 7.09.2015 r. na kwotę 319 420 zł w tym śr. Miasta 215 000 zł z terminem realizacji 15.12.2015	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
13	KD/K2.14/15	Zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Groteska"	KD	B	śr. Miasta		150 000	1369/29.05.15	150 000	100,0	150 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu oświetleniowego.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 06..2015 r. na kwotę 383 349 zł (w tym środki Miasta 150 000 zł) z terminem realizacji 31.07.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup i montaż sprzętu oświetleniowego.	VII	Zakończono działanie.	
															Dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego.	VII	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	VIII	Zakończono działanie.	
14	KD/K2.15/15	Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum AK	KD	B	Dotacja		30 000	1369/29.05.15	30 000	100,0	30 000	100,0			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie replik sztandarów.	VI	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonanie repliki sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich Muzeum AK.													Zawarcie umowy na wykonanie replik sztandarów.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 39/2015/B z dnia 22.07.2015 r. na kwotę 7 000 zł z terminem realizacji 20.10.2015 r. Umowa nr 40/2015/B z dnia 22.07.2015 r. na kwotę 23 124 zł z terminem realizacji 15.10.2015 r.	
															Dostawa.	X	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	X	Zakończono działanie.	
15	KD/K2.16/15	Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury	KD	P+B	śr. Miasta		350 000	1682/30.06. 15	350 000	100,0	252 416	72,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - X	Zakończono działanie. Umowa na modernizację instalacji c.o., wymianę okien i drzwi nr 01/05/2015/UM z dnia 13.05.2015 r. na kwotę 2 430 668 zł (w tym 350 000 zł środki Miasta) z terminem realizacji 14.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
16	KD/K2.17/15	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energooszczędnej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)	KD	P			2 600 000	2008/31.07. 15	92 500	3,6				2 507 500	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	X	Na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej. Na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji oświetleniowej.	
					śr. Miasta		92 500		92 500	100,0					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej. Na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji oświetleniowej.	
					śr. Poch. Ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.		2 507 500							2 507 500	Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.	X	Umowa na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej z dnia 02.02.2015 r. na kwotę 4 305 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji oświetleniowej. Umowa nr 06/11/2015 na kwotę 104 550 zł z terminem realizacji 15.12.2015 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII	Wykonano audyt energetyczny w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej.	
															Złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.		Z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT - KD przygotował wniosek o wycofaniu z realizacji tego punktu zakresu rzeczowego.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz system inteligentnego zarządzania energią. Złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.													Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków.