

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					146 385 083	146 884 497		84 194 669	57,3	17 311 525	11,8	2 284 009					
						środki Miasta	104 147 087	104 480 687		47 782 668	45,7	141 554	0,1	2 284 009					
						środki bezzwrotne	42 237 996	42 403 810		36 412 001	85,9	17 169 971	40,5						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					146 385 083	146 884 497		84 194 669	57,3	547 090	0,4	2 284 009					
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV,V, VII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	1 200 000	1 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 20.02.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła posiadane środki na zadaniu. Trwa badanie oferty i możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	438 000	438 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 27.03.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne - otwarcie ofert planowane 15.04.2019 r. Pierwsze ogłoszenie z 25.02.2019 r. unieważniono gdyż wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła posiadane środki na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
3	ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZDMK	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 19.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 4.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Jodłowa na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
4	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	13.02.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o ZRID. 12.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o uzupełnienie nieprawidłowości projektowych i odniesienie się do uwag złożonych przez strony postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	
5	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		1 914 079	76,6					Rozbudowa ul. Czajna			
																Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	II-XII	MPWiK realizuje zakres dotyczący budowy kanalizacji.	
																Rozbudowa ul. Powały z Taczewa			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Rozbudowa ul. Łamanej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. 25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 2.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Rozbudowa ul. Przewiewnej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowe,j w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. 27.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 5.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
		Efekt 2019 r.: Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa i ul. Zyndrama z Maszkowic. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i ul. Przewiewnej.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	264 327	264 327	ZPMK 596/19.03.2019	264 327	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	II	Zakończono działanie. 8.02.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na budowę murów oporowych na działce nr 170 obr. 45 Nowa Huta.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	V	26.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej - etap II i III.	
7	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		301 043	5,0					<u>Etap V</u>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.	V	28.02.2019 r. ponownie złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID - poprzedni wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. 13.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o usunięciu braków we wniosku.	
																<u>Etap VI</u>			
																Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Łajkonika.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Postępowanie w AU UMK o wydanie decyzji o ZRID zawieszone do czasu uzyskania decyzji o wycince drzew - wniosek o decyzję o wycinkę drzew złożony 26.02.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Łajkonika do ul. Tondosa.	IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.	XII		
8	ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZDMK	III	P	śr. Miasta	105 288	105 288		105 288	100,0	105 288	100			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. 9.01.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 24/67402.2/2019, która stała się ostateczna 2.02.2019 r.	
9	ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	ZDMK	XVI	P	śr. Miasta	135 300	135 300		135 300	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Ze względu na brak środków finansowych na realizację zadania i wykup terenów prywatnych planowane jest odstąpienie od umowy. Biuro projektowe przekazało dotychczas opracowane materiały. Trwa weryfikacja i oszacowanie wartości złożonego opracowania.	
10	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie.	
11	ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 116 940	1 115 230	ZPMK 596/19.03.2019	1 112 452	99,8	5 068	0	376 888		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	V	Aktualnie wykonano chodnik i jezdnię o pow. 3 820 m ² .	
12	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	622 877	622 877	ZPMK 596/19.03.2019	122 877	19,7					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka od dziki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na kwotę 98 400 zł, z terminem realizacji 8.01.2020 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
13	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 199 000	2 199 000		199 000	9,0					Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I	Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	I	Zakończono działanie. 30.11.2018 r. wydano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018, która stała się ostateczna 11.01.2019 r.		
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego - planowany termin kwiecień br.		
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV			
																	Rozpoczęcie robót budowlanych.	V			
																	Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II.				
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX			
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																	Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
14	ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta	198 030	198 030		198 030	100,0						Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI			
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																			
15	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnianiec	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	3 147 500	3 147 500		147 500	4,7					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.	Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 20.03.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.		
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																	Rozpoczęcie robót budowlanych.	X			
																	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.				
																	Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Trwa opracowanie koncepcji.		
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI			
16	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	11 132 772	11 132 772		10 632 772	95,5					Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku). Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku). Posadowienie 95 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku). Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. Przeprowadzenie odbioru wiat przysłankowych w ramach środków własnych Miasta.	X				
																	XII				
																	X				
																	X				
																	V				
																	VII				
																	X				
																	XII				
17	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	1 055 300	1 055 300		55 300	5,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 22.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 8.04.2019 r.			
																	VI				
																	X				
																	XI				
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID - etap III. Przebudowana ulica Lubocka wraz z wybudowanymi dwustronnymi chodnikami, kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa.																			
18	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	P+B		20 126 966	20 154 654	ZPMK 596/19.03.2019	20 154 654	100,0	27 683	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ZRID na skrzyżowanie ul. Kamińskiego z ul. Malborską oraz na odcinek ul. Kamińskiego. Trwa przygotowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Kamińskiego. 22.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (poza terenem zamkniętym). 12.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (na terenie zamkniętym) - od decyzji wpłynęło odwołanie.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).				śr. Miasta	3 359 691	3 387 379		3 387 379	100,0	27 683	0,8			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwa realizacja ścieżki na odcinku od ul. Małborskiej do ul. Nowosądeckiej.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	16 767 275	16 767 275		16 767 275	100,0	16 764 436	100,0			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
19	ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	XV	RF		8 276	8 276		8 276	100,0	8 276	100			Zakończenie rozliczenia końcowego.	I	Zakończono działanie. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2018 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8 276	8 276		8 276	100,0	8 276	100						
20	ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VI	B		4 113 647	4 063 771	ZPMK 596/19.03.2019	3 811 590	93,8	397 259	10			Dokończenie robót budowlanych.	VI	Trwają roboty budowlane.	
						śr. Miasta	915 213	865 337		865 336	100,0								
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 198 434	3 198 434		2 946 253	92,1	397 259	12						
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VII		
21	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VII	P+B		1 500 003	1 500 003								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w kwietniu br.	
						śr. Miasta	429 359	429 359								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 070 644	1 070 644								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
22	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	P, B		5 887 462	6 121 101	ZPMK 596/19.03.2019 710/29.03.2019	6 099 328	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 8.02.2019 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Strzelców. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.	
						śr. Miasta	1 743 397	1 811 222		1 796 400	99,2					Wykonanie robót budowlanych	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 144 065	4 309 879		4 302 928	99,8					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
23	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII	P+B		2 344 001	2 344 001		2 337 000	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
						śr. Miasta	583 554	583 554		582 504	99,8					Wykonanie robót budowlanych	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 760 447	1 760 447		1 754 496	99,7					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
24	ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		308 238	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 14.03.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. Planowane uzyskanie decyzji o ZRID w kwietniu br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
25	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów"	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	307 575	307 575		307 575	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	I-V	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	ZDMK	XII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.	II	Zakończono działanie. 21.02.2019 r. przesłano zapytania o cenę. Otwarcie ofert planowane do końca kwietnia br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	5 290 000	5 290 000		3 481 478	65,8					Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	Trwają roboty budowlane.	
28	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	134 455	134 455		133 455	99,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
29	ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	1 800 000	1 800 000		1 138 014	63,2			794 325		Zakończenie robót budowlanych.	VII	Trwają roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
30	ZDMK/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
31	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	X	30.01.2019 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2019/002 na kwotę 1 340 700 zł, w tym: 2019 r. - 1 000 000 zł, 2020 - 340 700 zł, z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
32	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	4 910 600	4 910 600		2 410 133	49,1			636 508		Wykonanie robót budowlanych - ul. Wadowska.	V	Trwają roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - ul. Wadowska.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.	IV	5.03.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Glinik.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych	VII		
33	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	3 602 081	3 602 081		3 602 081	100,0					Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap III.	VIII		
34	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZDMK	I-XVIII	P,B	śr. Miasta	2 356 121	2 356 121								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego - planowany termin maj br.	
						śr. Miasta	372 968	372 968								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 983 153	1 983 153								Opracowanie dokumentacji projektowych.	VI		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji projektu	VIII		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	IX		
																Rozpoczęcie promocji projektu.	XII		
35	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamowskiego	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	26 937	26 937		26 937	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - brak opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (planowane jej uzyskanie w kwietniu br.).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca ca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka <i>Efekt 2019 r.: Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.</i>	ZDMK	VIII	P+B	śr. Miasta	1 662 379	1 662 379		1 662 379	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XI	W związku z brakiem prawa do terenu 3 działek zmieniono przebieg ścieżki. Ze względu na powyższe konieczne jest ponowne uzyskanie stosownych odpłatstw, decyzji Pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o PNB.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
37	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski.</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 075 000	1 075 000	ZPMK 409/25.02.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 5.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty. Trwa ich weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV		
38	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Efekt 2019 r.: Zrewitalizowany Plac Biskupi.</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 900 000	4 900 000		4 889 559	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Ogłoszono w 2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 4 888 347 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zawarto umowę przyłączeniową na kwotę 1 213 zł.	
																Wykonania robót budowlanych.	X	Roboty budowlane będą wykonywane w koordynacji z MPEC, MPWiK oraz Gazownią i zakładem energetycznym.	
39	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Piaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
40	ZDMKT1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	366 540	366 540		366 540	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VIII	Trwa uzyskiwanie DUŚ.	
41	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Chylińskiego.</i>	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000	ZPMK 715/29.03.2019	54 612	1,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonania robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
42	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie.	
43	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716	293 716		292 715	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
44	ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	113 690	113 690	ZPMK 409/25.02.2019	113 690	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	V	Zakończono działanie. 28.01.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2019, która stała się ostateczna 4.03.2019 r.	
45	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. Zakarczmie - etap I.</i>	ZDMK	X	P,B	śr. Miasta	198 000	198 000		198 000	100,0					Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	22.03.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
																Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
46	ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	350 000	350 000		350 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
47	ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego <i>Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Łepkowskiego.</i>	ZDMK	III	B	śr. Miasta	7 104 430	7 104 430		7 104 430	100,0			476 288		Zakończenie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok.1 miesiąca. Trwają roboty budowlane. W trakcie robót wynikły kolizje z siecią kanalizacji sanitarnej i opadową oraz siecią energetyczną. Konieczne dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym planuje się wydłużenie terminu realizacji do 31.10.2019 r.		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	IV			
48	ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	XII	P,B	śr. Miasta	700 000	700 000		153 627	21,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII			
49	ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	5 075 000	5 075 000		5 069 305	99,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 9 526 449 zł, w tym: 2019 r. - 5 065 000 zł, 2020 - 4 461 449 zł, z terminem realizacji 30.11.2020 r.		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Przekazano plac budowy.		
50	ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	104 058	104 058		104 058	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
51	ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	109 000	109 000		109 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
52	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu <i>Efekt 2019 r.: Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.</i>	ZIM	XII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Etap I				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU.	II	Zakończono działanie. 22.02.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych dla przebudowy ul. Kostaneckiego i rozbudowy ul. Jakubowskiego. Otwarcie ofert planowane 11.04.2019 r.		
																Zawarcie umowy na PFU.	IV			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektuj i wybuduj.	VII			
																Etap II				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU i koncepcję.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ogłoszenie zamówienia publicznego - termin ogłoszenia planowany w kwietniu br.		
																Zawarcie umowy na PFU i koncepcję.	IV			
53	ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	71 340	71 340		71 340	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. 27.04.2018 r. AU UMK wydał decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018. Od decyzji wpłynęły odwołania. 26.02.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy ww. decyzję o ZRID.		
54	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek <i>Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane.</i>	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 9.04.2019 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V			
																Wykonania robót budowlanych.	X			
55	ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	43 927									Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 596/2019 z 19.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.				
56	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	179 580	179 580		134 685	75,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
57	ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	38 376	38 376		38 376	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlink – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany chodnik przy ul. Zakłiki z Mydlink.	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzje uzyskane w 2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa aktualizacja kosztorysów. Ogłoszenie planowane w kwietniu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
59	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 005 000 307 166 1 697 834	2 005 000 307 166 1 697 834								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Opracowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego - planowany termin kwiecień br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
60	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	33 825	33 825		33 825	100,0					Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r.	IV		
61	ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowana ul. Szparagowa na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półlanki.	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	2 900 000	2 900 000		2 900 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano wycinkę 5 drzew.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
62	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka Efekt 2019 r.: Współfinansowana z PKP PLK S.A. realizacja inwestycji.	GK	XIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Współfinansowanie realizacji inwestycji.	XII	21.03.2019 r. przekazano projekt porozumienia do PKP PLK S.A.	
68	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Efekt 2019 r.: Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.	ZDMK	XIV	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV VII XI	Zakończono działanie. 27.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 11.04.2019 r.	
69	ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	ZDMK	XVIII	P		1 750 000	1 750 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Inwestycja przebiega przez działki nienależące do GMK. W związku z powyższym zagrożone jest uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Rozważana jest rezygnacja z realizacji zadania.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/ PNB / Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.				śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 000 000 750 000	1 000 000 750 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	V XII I XII	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
70	ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik.	ZDMK	XIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	34 000	34 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV VIII IX X XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa kompletowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowane ogłoszenie w kwietniu br.	
71	ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	IX	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	64 000	64 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI X XII		
72	ZDMK/T1.244/19	Łączymy parki Krakowa Efekt 2019 r.: Zamontowane tablice informacyjne i pięć stacji obsługi rowerów.	ZDMK	VII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski	40 700									Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 715/2019 z 29.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.			
73	ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	P, B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV V X XI XII XII	Planowana zmiana realizatora zadania na ZIS.	
74	ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	III V XI	Zakończono działanie. 21.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	ZTP	I-XVIII	P,B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przesłanie zaproszenia do składania ofert planowane w kwietniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zawarcie umowy planowane do końca kwietnia br.	
																Opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
76	ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
77	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki.	IV	Zakończono działanie. 26.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane w kwietniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki.	V		
																Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.	XII		
78	ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 14.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
79	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 409/25.02.2019							Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 8.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej.	IX		
80	ZDMK/T1.252/19	Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ze względu na zmianę warunków wydanych przez ZTP (przebudowa chodnika po obu stronach drogi) zawarcie umowy planowane jest w kwietniu br. po aktualizacji jej zakresu.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	ZIM	VII-VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 715/29.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	VI		
																Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	XI		
82	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	ZDMK	IX, XI	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 14.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zawarcie umowy planowane w kwietniu br.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83	ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
84	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	640 000	640 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Twa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w kwietniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie roboty budowlane.	IV		
85	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. 25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 3.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.														Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
86	ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów	ZDMK	V, VI	P	śr. Miasta	80 000	80 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
87	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
88	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta		12 500	ZPMK 715/29.03.2019	11 737	93,9	3 516	28,1			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII		
89	ZDMK/T1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZDMK	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta		270 800	ZPMK 715/29.03.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
90	ZTP/T1.2z/19	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		91 000	ZPMK 715/29.03.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			