

Harmonogram Inwestycji Uzupełniającej 1 - Kładki nad ul. Armii Krajowej

Lp.	Zakres zadania	Czas realizacji
1.	Planowanie koncepcyjne	4 miesiące od uzyskania pełnomocnictw przez projektantów
2.	Projekt Budowlany	6 miesięcy od zatwierdzenia koncepcji kładki
3.	Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania	5 miesięcy od pozytywnego zaopiniowania projektu kładki
4.	Budowa kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 miesięcy od wydania terenów wykonawcy
5.	Odbiory końcowe	1 miesiąc od zakończenia budowy
6.	Oddanie kładki do użytkowania	2 miesiące od pozytywnych odbiorów końcowych
7.	Wydanie kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na majątek Gminy Miejskiej Kraków	1 miesiąc od oddania kładki do użytkowania