

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VII	OŚWIATA I WCHOWANIE				12 764 850	17 295 760		9 307 629	53,8	2 434 951	14,1	209 248					
	VII-1	Budowa i Przebudowa Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 764 850	17 295 760		9 307 629	53,8	2 434 951	14,1	209 248					
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	695 773	1427/21.05.13	695 773	100,0	251 024	36,1	138 138		Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/17/13 z dnia 03.06.2013 r. na kwotę 3 100 855 zł . I etap - 600 855 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r., II etap - 2 500 000 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Rozpoczęta modernizacja - etap I.																
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta	600 000	600 000	1601/10.06.13	23 370	3,9	23 370	3,9			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr 2772/2012 z dnia 20.12.2012 r. Uprawnocniona 18.01.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesiące.	
															Rozpoczęcie robót.	VI		
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012. Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.																
3	VII-1.3	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja	ZSPS	P+B	środki Miasta	200 000	200 000		10 070	5,0	10 070	5,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Rozpoczęcie robót	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana szkoła. Dostosowane pomieszczenia na pracownię gastronomiczną. Zakup części pierwszego wyposażenia.													Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia	X		
															Zakup pierwszego wyposażenia	X		
4	VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>	63 550	872 947	1339/14.05.13	87 670	10,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budiowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	VI-VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI-VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI-VIII	Zakończono działanie. Dla: SP nr 24, SP nr 25, SP nr 144.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI-VIII	Zakończono działanie. Dla: SP nr 24, SP nr 25, SP nr 144.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VI-VIII	Zakończono działanie. Dla: SP nr 24, SP nr 25, SP nr 144.	
															Wykonanie robót budowlanych	VIII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane place zabaw dla: Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.													Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX		
5	VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B,RF	<i>środki Miasta</i>	700 000	1 796 000	273/31.01.13	1 657 486	92,3	1 489 843	83,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
								1427/21.05.13							Wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia	VII		
															Zakup pierwszego wyposażenia	VIII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.													Zakończenie rozliczenia finansowego	X		
6	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B	<i>środki Miasta</i>	3 700 000	3 700 000		3 035 542	82,0			22 390,0		Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie XII Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia X Zakup pierwszego wyposażenia XI			
7	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <u>Efekt 2013 r.</u> Wykonanie audytu energetycznego, opracowana dokumentacja do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	ZEO	P	<i>środki Miasta</i>	400 000	400 000		389 560	97,4	339 160	84,8	48 720		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy audytów energetycznych VI Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy VI Przeprowadzenie audytów energetycznych X Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych VIII Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych VIII	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/7/VII-1.7/13 z dnia 14.05.2013 z terminem realizacji do 15.06.2013 na kwotę 48720 zł. Zakończono działanie.	
8	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęty II etap budowy.	SM I i II stopnia	B	<i>środki Miasta</i> <i>środki bezzwrotne</i>	3 101 300	3 101 300		3 045 907	98,2	44 018	1,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych I-III Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy III Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych IV Rozpoczęcie robót V Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy instrumentów XII	I-III	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
9	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa <u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa.	ZEO	B	<i>środki Miasta</i>	500 000	500 000		51 045	10,2	1 845	0,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych VII Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy VII Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych VIII Rozpoczęcie robót VIII	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/13 z dnia 17.04.2013 z terminem realizacji do 30.06.2013 na kwotę 49200 zł. Zakończono działanie.	
10	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIS	B	<i>środki Miasta</i>	3 000 000	3 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych IV Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych V Rozpoczęcie robót VI	IV	Zakończono działanie. Opóźnienie około 2 miesiące.	
11	VII-1.21	Przebudowa pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na cele edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8, ul. Wrony 115 <u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.	ZEO	RF	<i>środki Miasta</i>		43 508	273/31.01.13	43 508	100,0	43 508	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012 I Zakończenie rozliczenia finansowego I	I	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy									
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
12	VII-1.22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja ogrodzenia	ZEO	RF	środki Miasta		198 000	273/31.01.13	198 000	100,0	198 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	II	Zakończono działanie.							
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego	II	Zakończono działanie.							
13	VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	ZEO	RF	środki Miasta		20 132	273/31.01.13	20 132	100,0	20 132	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.							
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego	I	Zakończono działanie.							
14	VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	ZSL	RF	środki Miasta śr. ze źróđ. zagr.		14 100	606/08.03.13	13 981	99,2	13 981	99,2			Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do szkolenia zawodowego	III	Zakończono działanie.							
		3 500					735/19.03.13	3 427	97,9	3 427	97,9	Dostawa			III	Zakończono działanie.								
		10 600						10 554	99,6	10 554	99,6	Odbiór			III	Zakończono działanie.								
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakupione oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczenie projektu.													Rozliczenie finansowe	IV	Zakończono działanie.							
															Zakończenie rozliczenia finansowego	IV	Zakończono działanie.							
15	VII-1.25	Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Weigla 2(dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni	ZEO	B	środki Miasta		37 000	1125/23.04.13	29 103	78,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.							
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty													VI	Zakończono działanie.								
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych													VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR1/14/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 29 103 zł z terminem realizacji 31.08.2013 r.								
		Wykonanie robót budowlanych													VIII									
		Przeprowadzenie odbioru końcowego													IX									
		Rozliczenie finansowe													X									
		Zakończenie rozliczenia finansowego													X									
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana kotłownia.																						
16	VII-1.26	Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni	ZEO	B	środki Miasta		47 500	1125/23.04.13	6 482	13,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.							
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty													VII	Zakończono działanie.								
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych													VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/13 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 6 482 zł z terminem realizacji 24.08.2013 r.								
		Wykonanie robót budowlanych													VIII									
		Przeprowadzenie odbioru końcowego													IX									
		Rozliczenie finansowe													X									
		Zakończenie rozliczenia finansowego													X									
	<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana kotłownia.																							
17	VII-1.27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55	ZEO	B	środki Miasta		80 000	1601/10.06.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VIII								
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty													VIII									
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych													VIII									

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Wykonany plac zabaw dla Przedszkola Nr 55 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4.													Rozpoczęcie robót budowlanych	VIII		
															Realizacja robót budowlanych	IX		
															Wykonanie robót budowlanych	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	X		
															Rozliczenie finansowe	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XI		
18	VII-1.28	Adaptacja części budynku przy ul. Gosczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne	ZEO	B	środki Miasta		400 000	1601/10.06.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Trwa postępowanie przetargowe.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		
															Realizacja robót budowlanych	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	VIII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VII		
															Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia	VIII		
															Dostawa pierwszego wyposażenia	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia	IX		
															Rozliczenie finansowe	X		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	X		
19	VII-1.29	Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne	ZEO	B	środki Miasta		380 000	1601/10.06.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Trwa postępowanie przetargowe.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		
															Realizacja robót budowlanych	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	VII-IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	X		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	VII - 1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	OWPP		środki Miasta		3 500	1601/10.06.13							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			