

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				16 400 000	18 460 754		10 347 113	56,0	4 082 614	22,1	3 746 144					
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				16 400 000	18 460 754		10 347 113	56,0	4 082 614	22,1	3 746 144					
1	VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	ZIS	B	śr. Miasta	650 000	650 000		650 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa wieloletnia 2013 - 650 000 zł, 2014 - 800 000 zł z terminem realizacji 20.05.2014 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
2	VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0	359 672	71,9			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII.2012	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 207/20123 z dnia 31.01.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 194/ZIS/2013 zdnia 27.05.2013 r. na kwotę 875 135 zł z terminem realizacji do 30.04.2014 r. (płatność: 2013 r. - 500 000 zł, 2014 r. - 375 135 zł).	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
3	VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	P	śr. Miasta	110 000	74 000	1936/02.07.13	55 000	74,3					Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.	XI	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji w dniu 09.07.2013 r. na kwotę 55 000 zł z tyerminem realizacji 02.11.2013 r.	
								2538/22.10.13							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie	XI	W trakcie procedowania zmiana działań i kamieni milowych.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.						3038/30. 08.13							Odbiór częściowy wykonanego zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
4	VIII-1.4	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000	821/26.03.13	55 285	2,8	55 285	2,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację wykonawczą (pełnobranżową) w oparciu o zamienny projekt budowlany.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej (pełnobranżowej).	III	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZIS/2013 z dnia 29.03.2013 r. na kwotę 68 000 zł z terminem realizacji 03.05.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji wykonawczej (pełnobranżowej).	III - V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII - XII		
5	VIII-1.5	Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze	ZIKiT	B	śr. Miasta	240 000	240 000	517/26.02.13	185 000	77,1	102 587	42,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 210/ZIKiT/2013 z dnia 02.05.2013 r. na kwotę 185 000 zł z terminem realizacji 30.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane boisko ogólnodostępne w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>ich nawierzchni i wyposażenia w urządzenia sportowe w tym piłkochwyty.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
9	VIII-1.9	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	ZIS	P+B	śr. Miasta	100 000	59 040	465/21.02.13 2208/26.07.13	59 040	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 151/ZIS/2013 z dnia 25.04.2013 r.na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 01.11.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V - X	Opracowano projekt wykonawczy.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenia robót lub o PNB)	X	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenia robót lub o PNB)	XI	Zakończono działanie. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	VII	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budowy hali szermierzy.	XI		
10	VIII-1.10	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”	ZIS	B		2 000 000	2 500 000	1906/28.06.13	2 000 000	80,0	1 344 585	53,8	655 415		Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	II	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	1 344 585	67,2	655 415,0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym PNB dla przebudowy wodociągu.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		500 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym PNB dla przebudowy wodociągu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 260/ZIS/2013 z dnia 15.07.2013 r.na kwotę 15 200 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. i Umowa nr 261/ZIS/2013 z dnia 15.07.2013 r.na kwotę 9 500 zł z terminem realizacji 15.10.2013 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym PNB dla przebudowy wodociągu.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie ze śr. Min. Sportu i Turyst..	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie ze śr. Min. Sportu i Turyst.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 267/ZIS/2013 z dnia 18.07.2013 r.na kwotę 1 996 894 zł (łącznie wszystkie umowy: 2 225 392 zł) z terminem realizacji 30.11.2013 r. Terminy płatności: 2013 r - 1 475 278 zł, 2014 r. - 750 114 zł.	
															Kontynuacja robót budowlanych.	X-XII		
11	VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza	ZIS	B		4 000 000	4 000 000	697/15.03.13	8 670	0,2	8 670	0,2			Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		8 670	0,3	8 670	0,3			Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	1 500 000	1 500 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i><u>Efekt 2013 r.</u></i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w tym m. in. w zakresie: a) Wydania decyzji o PNB dla zjazdu z drogi gminnej, b) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychdla ogrodzenia i obiektów malej architektury wraz z uzyskaniem uzgodnień, c) Inwentaryzacji zieleni.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy naopracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 26/ZIS/2013 z dnia 6.02.2013 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.04.2013 r.	
															Złożenie kompletnych wniosków o nwydanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	VI - VII	b) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychdla ogrodzenia i obiektów malej architektury wraz z uzyskaniem uzgodnień. <i>Zakończono działanie.</i>	
															Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.	VIII	b) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychdla ogrodzenia i obiektów malej architektury wraz z uzyskaniem uzgodnień. <i>Zakończono działanie.</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>W trakcie procedowania.</i>	
															Rozpoczęcie robót.	IX - XII		
12	VIII-1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	P+B	śr. Miasta	850 000	738 000	2538/30.08.13	738 000	100,0			209 230		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.	XI	<i>Dotyczy wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią..PNB na modernizację dużej hali lodowiska Uzyskane przez MKS Cracovia w 2005 r.</i>	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.	XII	<i>Dotyczy wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią..`</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	<i>Dotyczy modernizacji dużej hali lodowiska.</i> <i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 278/ZIS/2013 z dnia 24.07.2013 r. na kwotę 738 000 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII - XII	<i>Dotyczy modernizacji dużej hali lodowiska.</i> Trwa realizacja umowy.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	VIII-1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny	ZIS	P+B	śr. Miasta	300 000		1847/25.06.13										
14	VIII-1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka	ZIS	B		3 000 000	4 000 000		2 751 372	68,8	30 387	0,8	2 720 984		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	XI.2012	<i>Zakończono działanie.</i>	
					śr. Miasta		3 000 000		1 751 372		30 387		1 720 984		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	I	<i>Zakończono działanie.</i>	
					śr. Fund. Rozwoju Kult. Fiz.		1 000 000		1 000 000				1 000 000		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 9/ZIS/2013 z dnia 15.01.2013 r. na kwotę 2 722 789 zł z terminem realizacji 15.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	I - XII	Stan zaawansowania robót - ok. 90%.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana hala KS Prądniczanka w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. Zmodernizowane zaplecze techniczno-administracyjne, Zagospodarowany teren wokół budynku.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
15	VIII-1.18	Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiła - Mireckiego	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	491 956	2208/26.07.13	491 955	100,0	491 955	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 186/ZIS/2013 z dnia 20.03.2013 r. na kwotę 491 955 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. Aneksem nr 1 z dnia 17.06.2013 r. wydłużono termin realizacji do 09.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.													Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
16	VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	B	śr. Miasta	800 000	800 000	692/15.03.13	800 000	100,0	533 520	66,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamiennej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2013 z dnia 20.03.2013 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 31.05.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	III - V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (zgłoszenie zamiaru wykonania robót / decyzji o PNB).	III - V	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (zgłoszenie zamiaru wykonania robót / decyzji o PNB).	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (zgłoszenie zamiaru wykonania robót / decyzji o PNB).	VI - IX	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zamiaru wykonania robót / uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 272/ZIS/2013 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 1 072 999 zł (łącznie umowy: 1 109 680 zł) z terminem realizacji 30.11.2014 r. Płatność: 2013 - 779 680 zł, 2014 - 330 000 zł.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana zamienna dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X - XII	Trwają roboty budowlane.	
17	VIII-1.21	Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie	ZIS	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000	692/15.03.13	13 284	4,4	8 610	2,9	4 674		Opracowanie studium wykonalności na potrzeby aplikowania do MRPO.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2013 z dnia 18.03.2013 r. na kwotę 21 525 zł z terminem realizacji 29.03.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i uzgodnień.	V	Przygotowywana zmiana zakresu rzeczowego zadania.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i uzgodnień.	VI - VIII	Przygotowywana zmiana zakresu rzeczowego zadania.	
															Uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i uzgodnień.	IX	Procedowana zmiana kamieni milowych.	
															Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie.	VIII	Okres weryfikacji wniosków został wydłużony do 28.09.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęcie instalacji odnawialnych źródeł energii na wybranych obiektach sportowych.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc: Procedowany wniosek o zwiększenie środków na zadaniu o 27 000 zł ponieważ najniższa oferta jest wyższa o ww. kwotę od środków zabezpieczonych na realizację zadania.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X - XII		
18	VIII-1.22	Przebudowa Toru Kajakarstwa Górskiego	ZIS	B	śr. Miasta		851 498	434/18.02.13	829 390	97,4	812 416	95,4	16 974		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr AB. V.1.156.2013 z dnia 14.02.2013 r.	
								2208/26.07.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 32/ZIS/2013 z dnia 18.02.2013 r. na kwotę 527 273 zł z terminem realizacji 15.04.2013 r. Umowa na roboty dodatkowe nr 67/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 262 999 zł z terminem realizacji 15.04.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowany Tor Kajakarstwa Górskiego w celu dostosowania jego parametrów technicznych i użytkowych do najnowszych wymagań sportowych.													Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	
19	VIII-1.23	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie	ZIS	P+B	śr. Miasta		300 000	1847/25.06.13	254 654	84,9	17 835	5,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa na roboty dodatkowe nr 242/ZIS/2013 z dnia 26.06.2013 r. na kwotę 17 835 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych..	X	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu.	
															Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa na roboty dodatkowe nr 317/ZIS/2013 z dnia 06.09.2013 r. na kwotę 236 819 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
20	VIII-1.24	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	ZIS	P+B	śr. Miasta		33 300	2538/30.08.13	33 239	99,8			33 239		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	IV	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 123 489 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 31													Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	