

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 180 000	3 304 425		2 830 516	85,7	553 993	16,8						
	IX-1	Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				430 000	1 746 425		1 397 183	80,0	214 804	12,3						
1	IX-1.1	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	50 000	50 000	1240/30.04.13	30 627	61,3	3 770	7,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.	III VI	Zakończono działanie. Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Umowa nr 118/ZIKiT/2013 z dnia 22.01.2013 r. na kwotę 1845 zł z terminem realizacji 30.06.2013 r. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Umowa nr 35/2/ZIKiT/2013 z dnia 04.03.2013 r. na kwotę 3075 zł z terminem realizacji 15.06.2013 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VI	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.	VI	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.	VI	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.	VI	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.	VIII	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.	VIII	Krzyż przy ul. Bieżanowskiej - Zakończono działanie. Umowa nr 451/ZIKiT/2013 z dnia 26.09.2013 r. na kwotę 25 707 zł z terminem zakończenia 30.11.2013 r. Kapliczka przy ul. Sawiczewskich - Zakończono działanie. Umowa nr 290/1/ZIKiT/2013 z dnia 03.07..2013 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 19.08.2013 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie prac konserwatorskich.	IX - XII		
2	IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	330 000	330 000	1973/04.07.13	15 900	4,8	15 000	4,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.	IV	Zakończono działanie. Dotyczy opracowania projektu budpwanego i programu konserwatorskiego.	
															Przxeprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.	IV	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie projektu budpwanego i programu konserwatorskiego nr 177/ZIKiT/2013 z dnia 15.04.2013 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 10.07.20123 r.	
															Opracowanie materiałów na opracowanie programu konserwatorskio, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.	IX	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IX	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	X	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.	X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.</i>													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na renowację kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.	X	Trwa sprawdzanie kosztorysów ofertowych.	
															Wykonanie prac budowlanych.	XI - XII		
3	IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	WI	P	śr. Miasta	50 000		3098/29.10.13										
4	IX-1.4	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	ZIKiT	RF + B	śr. Miasta		200 000	873/29.03.13 1339/14.05.13	194 684	97,3	194 684	97,3			Zawarcie ugody sądowej dotyczącej zabezpieczeń dla pracy serwerowni w budynku Sukiennic poziom +1 oraz doprowadzenie mediów do fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.	I	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Rozliczenie finansowe prac wykonanych 2010 r.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 roku.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
5	IX-1.5	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	ZIKiT	RF	śr. Miasta		1 350	821/26.03.13	1 350	100,0	1 350	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Zakończenie finansowania zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
6	IX-1.6	Kopiec Krakusa	ZIKiT	B	śr. NFRZK		250 000	1229/30.04.13 LXXII/1059/13 RMK z 24.04.2013	240 988	96,4					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	IX	<i>Zakończono działanie.</i> PNB nr 1897/2013 z dnia 18.08.2013 r. , prawomocne od 18.09.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr n34/ZIKiT/2013 z dnia o2.08.2013 r. na kwotę 240 988 zł z terminem realizacji 30.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Realizacja robót budowlanych.	IX - XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Zawiadomienie o zakończeniu budowy.	XII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Przeprowadzona modernizacja Kopca Krakusa - prace przy stożku.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie.	ZIKiT	B	śr. NFRZK		200 000	1229/30.04.13 LXXII/1059/13 RMK z 24.04.2013 2451/23.08.13	199 726	99,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji zieleni w zakresie terenu objętego pracami w 2012 r. wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji zieleni w zakresie terenu objętego pracami w 2012 r. wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 343/ZIKiT/2013 z dnia 31.07.2013 r. na kwotę 20 780 zł z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Odbiór wykonanego przedmiotu umowy.	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 414/ZIKiT/2013 z dnia 11.09.2013 r. na kwotę 164 946 zł z terminem realizacji 30.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.	X	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu.	X - XI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
8	IX-1.8	Muzeum Inżynierii Miejskiej - rewaloryzacja dawnej zajezdni tramwajowej: modernizacja dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji bram	KD	B	śr. Miasta		192 185	1975/04.07.13	192 185	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego.	
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowany dach nad pomieszczeniem D5. Wymienione i odtworzone wrota i drzwi zewnętrzne budynku D.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
9	IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	P			277 000		276 750	99,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		127 000	2539/30.08.13	126 750	99,8					Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		150 000	2532/30.08.13	150 000	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 320/ZIS/2013 z dnia 09.09.2013 r. na kwotę 276 750 zł z terminem realizacji 12.11.2013 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
10	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")	ZBK	P			245 890		244 973	99,6					Przygotowanie przetargu publicznego na rozbiórkę obiektu.	IX	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		177 250	2786/27.09.13	176 333	99,5					Wylonienie wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		68 640	LXXXIII/1271 RMK z 25.09.13	68 640	100,0					Podpisanie umowy z wykonawcą na rozbiórkę obiektu.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/26375/13 z dnia 21.10.2013 na kwotę 69 083 zł z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Realizacja robót rozbiórkowych.	X - XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/26398/13 z dnia 09.10.2013 na kwotę 175 890 zł z terminem realizacji 10.12.2013 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wykonana rozbiórka budynku wtórnie nadbudowanego na terenie fortu.													Opracowanie materiałów do wniosku o PNB (projektu budowlanego).	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin - Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Wykonany projekt budowlany rewitalizacji i adaptacji istniejącego Fortu na potrzeby Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.</i>													Odbiór wykonanego zamówienia - materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (projektu budowlanego).	XII		
	IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				750 000	1 558 000		1 433 333	92,0	339 189	21,8						
1	IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	WI	B	śr. Miasta	500 000	500 000		492 728	98,5	93 794	18,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy kontynuacji robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów na: kontynuację robót budowlanych, nadzory autorskie, nadzory inwestorskie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/21/WI/6/2013 z dnia 15.04.2013 r. na kwotę 13 937 004 zł z terminami płatności:2013 r. - 350 000 zł, 2014 r. - 4 600 000 zł, 2015 r. - 8 987 004 zł.	
		<i>Efekt 2013 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													Kontynuacja przebudowy obiektu - rozpoczęcie robót budowlanych.	IV - XII	W trakcie realizacji.	
2	IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – modernizacja sali tańca	KD	P+B	śr. Miasta	150 000	172 000	1975/23.07.13	172 000	100,0	101 403	59,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - IX	Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
3	IX-2.3	"Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej"	KD	P+B	śr. Miasta		196 000	1975/04.07.13	196 000	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania,, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	IX-2.6	Teatr Ludowy - modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożaru	KD	B	śr. Miasta		50 000	2307/05.08.13	50 000	100,0	14 000	28,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót instalacyjnych i budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
7	IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze	KD		śr. Miasta	100 000	100 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			