

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.													Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
5	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z tablicami rozdzielczymi w całym budynku.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych.	V		
															Wykonanie robót instalacyjnych.	XI		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja przebudowy budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 na budynek biurowy.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
6	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	ZBK	P	śr. Miasta	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	IV		
															Wykonanie przyłącza.	IX		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.													Przeprowadzenie odbioru	X		
7	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	P	śr. Miasta	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	IV		
															Wykonanie przyłącza.	IX		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.													Przeprowadzenie odbioru	X		
8	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	P	śr. Miasta	173 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego2014 r.			
9	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	P	śr. Miasta	258 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego2014 r.			
10	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	ZBK	P	śr. Miasta	183 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego2014 r.			
10	X-1.21	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta		614 000	ZPMK 604/28.02.2014							ul. Strzelców 15 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI		
															Odbiór projektu.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															os. Dywizjonu 303 bl. 2 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Stoczniowców 7 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Na Wzgórzach 39a Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finasnowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		nowe przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Prokocimskiej 47, ul. Prokocimskiej 49, ul. Prokocimskiej 51, ul. Prokocimskiej 51A. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 oraz wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 ul. Pychowickiej 20, ul. Do Wilgi 11. Wykonana dokumentacja projektowa przyłącza wody do budynku przy ul. Dworcowej 9 oraz wykonane przyłącza wody do budynków przy ul. Dworcowej 9, ul. Tynieckiej 48. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy energetycznych oraz wykonane przyłącza energetyczne do budynków przy ul. Sadowej 113a, ul. Sadowej 123.													Odbiór dokumentacji projektowej.	VI		
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Tyniecka 48</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
8	X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	ZBK	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 723/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 sztuki) i przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 (1 szt.),	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	VI		
															Dostawa i montaż dźwigów osobowych	X		
															Przeprowadzenie odbioru	X		
8	X-1.24	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	ZBK	RF	UE		2 678	ZPMK 777/21.03.2014	2 678	100,0					Finansowanie zobowiązań z lat 2008-2012.	V		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	V		