

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Realizacja umów.	XII		
2	X-1.2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1195/7.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.	VIII		
		URMK CX/1678/14 z dnia 25.06.14						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							IX			
								Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.							X			
								Realizacja I etapu umowy.							XII			
								Przeprowadzenie odbioru I etapu.							XII			
								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.							VIII			
								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							IX			
								Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.							X			
								Realizacja umowy.							XII			
								Przeprowadzenie odbioru.							XII			
								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.							VII			
								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							IX			
								Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.							X			
								Dostawa i uruchomienie sprzętu.							XII			
								Przeprowadzenie odbioru.							XII			
3	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B	śr. Miasta	1 380 000	1 380 000		965 673	70,0					Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	I	Zakończono działanie. Umowa W/III/1/OR/1/2014 z dnia 16.01.2014, kwota 965 673 zł, termin realizacji 31.12.2014 r.	
		970 695				970 695	848 363		87,4	Realizacja umowy					XII			
		śr. UE				409 305	409 305		117 310	28,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.	XII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.	XII		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.	XII		
															Realizacja umów - prace integracyjne	XII		
4	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	B	śr. MAiC	940 000	1 256 419	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 816/12.03.2014	972 706	77,4	226 667	18,0		Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).	VIII			
		śr. UE				141 000	188 463	URMK C/1547/14 z dnia 26.03.14 ZPMK 850/31.03.2014	145 906	77,4	34 000	18,0		Instalacja ostatecznej wersji systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	IX			
						799 000	1 067 956		826 800	77,4	192 667	18,0		Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.		
														Odbiór końcowy Systemu BI.	IX			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <u>Efekt w 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Przeprowadzenie sądowego postępowania odwoławczego w sprawie uzyskania ostateczności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116. Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI XI XI XII		
6	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja przebudowy budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 na budynek biurowy.	ZBK	B	śr. Miasta	500 000	500 000		17 576	3,5	13 406	2,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z tablicami rozdzielczymi w całym budynku. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych. Wykonanie robót instalacyjnych. Przeprowadzenie odbioru częściowego.	III V V XI XII	Zakończono działanie. Opóźnienie około 2 miesięcy. Opóźnienie około 2 miesięcy.	
7	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.	ZBK	B	śr. Miasta	40 000	40 000		23 362	58,4					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza. Przeprowadzenie odbioru	III IV IV IX X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 7/28306 z dnia 25.02.2014 na kwotę 22 490 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
8	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	B	śr. Miasta	40 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1055/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.			
9	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	B	śr. Miasta	173 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
10	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	B	śr. Miasta	258 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
11	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	ZBK	B	śr. Miasta	183 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
12	X-1.21	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	B	śr. Miasta		704 000	ZPMK 604/28.02.2014	80 656	11,5					ul. Strzelców 15 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Odbiór projektu. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych- docieplenie. Przeprowadzenie odbioru. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IV VI VII V VI X X XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.23-430-1189/14 z dnia 13.05.2014 na kwotę 6 020,85 z terminem realizacji 31.07.14. Zakończono działanie. Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															os. Dywizjonu 303 bl. 2 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Stoczniowców 7 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Na Wzgórzach 39a Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych.													Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28990 z dnia 24.06.2014 na kwotę 74 635 zł, termin realizacji 25.08.2014 r.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
13	X-1.22	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta		306 944	ZPMK 604/28.02.2014	33 836	11,0	1 230	0,4			ul. Prokocimska 47, 49, 51, 51A Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wody i kanalizacji. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych. Odbiór dokumentacji projektowej. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. ul. Sadowa 113a, 123 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy kanalizacji i energetycznych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych. Odbiór dokumentacji projektowej. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. ul. Pychowicka 20 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. ul. Do Wilgi 11 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV IV VII VII VIII X XI III IV IV VII VII VII XI XI III IV IV VII VII VIII IX XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 7/28746 z dnia 7.04.2014 na kwotę 11 992,5 zł, termin realizacji 30.06.2014 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.31-430-1200-86827/13, 28791 TT/III/14 z dnia 24.03.2014 na kwotę 1 230 z terminem realizacji 18.04.14. Umowa nr 7/28790 z dnia 7.04.2014 na kwotę 9 753,9 zł, termin realizacji 30.06.2014 r. Zakończono działanie. Opóźnienie około 2 miesięcy. Opóźnienie około 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy wody i przyłączy kanalizacyjnych oraz wykonane nowe przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Prokocimskiej 47, ul. Prokocimskiej 49, ul. Prokocimskiej 51, ul. Prokocimskiej 51A. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 oraz wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 ul. Pychowickiej 20, ul. Do Wilgi 11. Wykonana dokumentacja projektowa przyłącza wody do budynku przy ul. Dworcowej 9 oraz wykonane przyłącza wody do budynków przy ul. Dworcowej 9, ul. Tynieckiej 48. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy energetycznych oraz wykonane przyłącza energetyczne do budynków przy ul. Sadowej 113a, ul. Sadowej 123.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Dworcowa 9</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wody.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28746 z dnia 7.04.2014 na kwotę 11 992,5 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Tyniecka 48</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28745 z dnia 16.04.2014 na kwotę 12 090 zł, termin realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
14	X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	OU	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 723/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 sztuki) i przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 (1 szt.),	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Dostawa i montaż dźwigów osobowych	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
15	X-1.24	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	GD	RF	UE		2 678	ZPMK 777/21.03.2014	2 678	100,0	2 678	100,0			Finansowanie zobowiązań z lat 2008-2012.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Zrefundowane wydatki poniesione w latach 2008-2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie.	
16	X-1.25	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	B	śr. Miasta		314 124	ZPMK1537/5.06.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy komunalnych lokali usługowych na lokale mieszkalne.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Pozyskane komunalne lokale mieszkalne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
17	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	OU	B	śr. Miasta		7 000	ZPMK 1269/13.05.2014					6974		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			