

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na dzień 31.05.2014 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Razem środki inwestycyjne do dyspozycji Dzielnic:				16 544 430	18 956 200											
		1. Środki na zadania priorytetowe				2 056 600	2 257 600											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 409 380	9 824 190											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				1 599 200	1 943 150											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				168 300	501 850											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				248 700	693 750											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				190 400	399 100											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				44 400	44 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				827 450	3 129 810											
		Zadania wprowadzone do budżetu				11 032 530	16 940 770		7 072 748	41,7	1 027 638	6,1	207 728					
		DZIELNICA I																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				874 900	1 072 400											
		1. Środki na zadania priorytetowe				22 000	22 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				780 000	780 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900	37 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				35 000	232 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				437 000	972 400		362 797	37,3	1 968	0,2						
1	Dz I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZIKIT	P+B	2	80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenie dzielnicy.	III	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy I																
2	Dz I-3	Przebudowa ul. Towarowej	ZIKIT	P+B	2	300 000	300 000		269 658	89,9	1 968	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0074/14 z dnia 22.01.2014 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 7.02.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 137/4/ZIKIT/14 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 267 690 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Towarowa																
3	Dz I-4	Modernizacja terenów zielonych na terenie Dzielnicy I	ZIKIT	B	3		37 900	ZPMK 591/28.02.2014	37 900	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji terenów zielonych na terenie Dzielnicy I.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Zmodernizowane tereny zielone na terenie Dzielnicy I.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKIT/2014 z dnia 13.05.2014 r. budowę ogrodzenia na kwotę 32 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 160/ZIKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na dostawę i montaż elementów małej architektury na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
4	Dz I-5	Przebudowa ul. Brzozowej	ZIKIT	P+B	2		300 000	ZPMK 591/28.02.2014	1 845	0,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0319/14 z dnia 19.03.2014 r. na kwotę 1845 zł z terminem realizacji 2.04.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Brzozowa.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
5	Dz I-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P+B	8		197 500	ZPMK 727/18.03.2014	53 394	27,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	G 4 wykonanie oddymiania klatki schodowej - Umowa nr ZEO-DR.2/108//G-4/2014 z dnia 15.05.2014 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 18.07.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 44 - wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zaleceniami ppoż., wymiana stolarki okiennej; SP 1 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych i wymiana grzejników c.o.; SP 4 - przystosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż.; G 4 - wykonanie oddymiania klatki schodowej.	IV-VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	SP1 montaż termoregulatorów przygrzejnikowych i wymiana grzejników c.o. - Umowa nr ZEO-DR.2//56/SP-1/2014 z dnia 15.04.2014 r. na kwotę 46014 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.;	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy I.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
6	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	B	8	35 000	35 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wymieniona stolarka okienna w budynku Gimnazjum Nr 2.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pozostałe środki:				437 900	100 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				400 000	100 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA II																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				763 300	731 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				637 200	525 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					28 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					52 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				254 500	731 100		318 336	43,5								
7	Dz II-1	Przebudowa ul. Francesco Nullo	ZIKIT	P+B	2	250 000	250 000		1 476	0,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0255/14 z dnia 6.03.2014 r. na kwotę 1476 zł z terminem realizacji 21.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy wraz z zatokami parkingowymi.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Francesco Nullo z zatokami parkingowymi wzdłuż bloku nr 13.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
8	Dz II-2	Przebudowa chodnika przy ul. Bandurskiego	ZIKIT	B	2		250 000	ZPMK 591/28.02.2014	150 000	60,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 105/4/ZIKIT/14 z dnia 31.03.2014 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowany chodnik przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
9	Dz II-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P+B	8		52 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: SPzOI 3 - modernizacja podwórka; P 124 - wykonanie oddymiania klatki schodowej.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII-VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII-VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	Dz II-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	B	3		90 000	ZPMK 844/28.03.2014	90 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: modernizacji ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy II.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
11	Dz II-5	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	B			59 600	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1141/28.04.2014	59 000	99,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: zagospodarowania terenów zielonych i ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II.	V	Zakończono działanie.	
					3		31 600								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					4		28 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKiT/2014 z dnia 13.05.2014 r. na kwotę 59 600 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnicy II.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
12	Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	P	3	4 500	4 500	ZPMK 844/28.03.2014	3 100	68,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie budowy i przebudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Widok.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
13	Dz II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	P	2		25 000	ZPMK 591/28.02.2014	14 760						Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 105/3/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Pozostałe środki:				508 800												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				387 200												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				121 600												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA III																
		Środki do dyspozycji Dzielnic:				923 350	1 185 350											
		1. Środki na zadania priorytetowe				409 000	409 000											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				285 000	421 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich					126 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				115 450	115 450											
		Zadania wprowadzone do budżetu				807 900	1 127 350		822 246	72,9	545 518	48,4						
14	Dz III-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZIKiT	P+B	3		126 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1141/28.04.2014 r	126 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Strzelców.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.		
														Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
														Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.	IV	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 122 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
15	Dz III-2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B	8		57 450	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zadanie będzie realizowane w ramach zad. VII-1.35.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V			
														Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI			
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
														Przeprowadzenie odbioru.	XI			
16	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	P	2	40 000	40 000		8 500	21,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.	III	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 193/ZIKiT/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 8 500 zł z terminem realizacji 21.11.2014 r.		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII			
17	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	B	2	223 000	328 000	ZPMK 1057/17.04.2014	204 380	62,3	81 752	24,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIKiT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 204 380 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.		
														Wykonanie robót budowlanych.	VII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Wybudowane miejsca parkingowe przy ul. Miechowity 15.													Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Dz IV-1	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC	ZIKiT	P+B	2		200 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	19 557	9,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZIKiT/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 19 557 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
		Efekt 2014 r. Wybudowana sygnalizacja świetlna wzbudzana przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.																
24	Dz IV-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B	8		200 000	ZPMK 727/18.03.2014	31 977	16,0			31 977		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 165 - wymiana ogrodzenia; SP 58-wymiana chodników i przebudowa drogi; SPzOI 107 - wymiana okien i przeszkleń na klatce schodowej; SP 113 - wymiana chodników, montaż latarni; P 83 - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego; P 130 - wykonanie instalacji oddymiania; ZSP 2 - wykonanie law kominarskich.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	Zakończono działanie. P165 - Umowa nr ZEO-DR.2/68/IV/P165/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 22499 zł; ZSP2 - drobne umowy 9478 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.																
25	Dz IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	P+B	3		90 100	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1141/28.04.2014	86 500	96,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich przy ul. Murarskiej, Weissa i Zdrowej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót wykonania robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 77 200 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy IV.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Dz IV-4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZIKiT	P+B	3		60 000	ZPMK 846/28.03.2014	45 098	75,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/19/14 z dnia 9.05.2014 r. na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4 na kwotę 90 196 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Współfinansowanie z zad. programowym VII-	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
27	Dz IV-6	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P+B	5		39 350	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
28	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	P+B	2	65 000	136 200	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1057/17.04.2014	27 266	20,0	14 400	10,6			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na działce nr 833/2.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika na działce 833/2.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Zakończenie rozpoczętej w 2013 roku budowy chodnika na odcinku od granicy działek 690, 691 do ul. Piasek.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
29	Dz IV-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków	ZIKiT	P	3			ZPMK 591/28.02.2014. ZPMK 1141/28.04.2014									Zarządzeniem PMK Nr 1139/28.04.2014 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.	
30	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	P+B	2	16 000	14 840	ZPMK 591/28.02.2014	14 840	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania oświetlenia oraz na wykonanie oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
31	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	P+B	2	300 000	407 160	ZPMK 1423/29.05.2014	10 578	2,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Różyckiego.	II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Różyckiego.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 61//16/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 10 578 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Różyckiego.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Pozostałe środki:				527 300												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				377 200												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 100												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA V																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 031 940	973 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				673 940	575 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					40 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				355 000	355 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 031 940	973 000		514 967	52,9	105 017	10,8						
32	Dz V-1	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V	ZEO	B	7	3 000	3 000								Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż kamer monitoringu.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VIII		
															Dostawa i montaż.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
33	Dz V-2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy V	ZEO	B	5		40 000	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
34	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	B	2	417 000	515 000	ZPMK 1423/29.05.2014	514 967	100,0	105 017	20,4			Kontynuacja przebudowy ul. Domeyki.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
35	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	B	2	256 940	60 000	ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Szymanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
36	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	B	8	355 000	355 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę elewacji w budynku ZSO Nr 51.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana elewacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 51.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		Pozostałe środki:																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				836 400	933 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				60 000	96 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				669 500	399 700											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				31 200	31 200											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					236 700											
		Zadania wprowadzone do budżetu				626 200	933 450		235 719	25,3	67 583	7,2						
37	Dz VI-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B	8		236 700	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	10 500	4,4					Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia termomodernizacji budynku Przedszkola nr 38.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	P38 - Umowa nr ZEO-DR.2/165/VI/P38/2014 z dnia 30.05.2014 r. na kwotę 10 500 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 38.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VI.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
38	Dz VI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	P+B	2		53 000	ZPMK 727/18.03.2014	20 850	39,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 181/ZIKiT/2014 z dnia 14.05.2014 r. na kwotę 20 850 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
39	Dz VI-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VI	ZBK	B	5		94 350	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
40	Dz VI-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie dzielnicy VI	ZIKiT	B	3		75 500	ZPMK 1057/17.04.2014	75 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 75 500 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
41	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	P	2	34 500	34 500		24 000	69,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Bronowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 102/2/ZIKiT/2014 z dnia 26.03.2014 r. na kwotę 24 000 zł z terminem realizacji 30.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
42	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	B	2	90 000	90 000		70 039	77,8	58 973	65,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ul. Katowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 61/17/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 70 039 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
43	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła	ZIKiT	P+B	2	200 000	8 700	ZPMK 1055/17.04.2014	8 610	99,0	8 610	99,0			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła.	I	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 398/2014 z 21.02.2014 r., ostateczna z dniem 8.03.2014 r.	
44	Dz VI-4w	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski	ZIKiT	P	2	18 500	18 500								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika przy ul. Młodej Polski.	IV	Zadanie w trakcie wycofywania z budżetu i WPF.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				742 990	517 990											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				9 000	113 500											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 500	27 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					147 160											
		Zadania wprowadzone do budżetu				941 990	968 650		337 760	34,9			7 500					
50	Dz VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P+B	8		147 160	ZPMK 727/18.03.2014	7 500	5,1			7 500		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	IV	SP32 - Umowa nr ZEO-DR.2/44/VII/SP32/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 7 500 zł.	
															Opracowanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	IV		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 78 - wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego na placu zabaw; SP 32 - modernizacja instalacji c.o.	III-V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III-V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
51	Dz VII-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie dzielnicy VII	ZIKiT	B	3		90 000	ZPMK 1057/17.04.2014	87 420	97,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 87 420 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
52	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	P+B	2	436 000	201 000	ZPMK 1141/28.04.2014	9 800	4,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pałaczei	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 194/ZIKiT/2014 z dnia 2.05.2014 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		Efekt 2014 r. Wybudowany chodnik na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK.																

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	Dz VII-7w	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	ZIKiT	P	2		10 000	ZPMK 1141/28.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika przy ul. Tatarskiej.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				934 300	1 285 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				46 500	46 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				723 800	723 800											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				164 000	164 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					38 350											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					22 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					291 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				896 500	1 261 850		461 310	36,6	6 302	0,5						
59	Dz VIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	P+B	8		291 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1399/23.05.2014	222 101	76,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	P71 - Umowa nr ZEO-DR.2/42/VIII/P71/2014 na kwotę 4 982 zł; P127 - Umowa nr ZEO-DR.2/80/VIII/P127/2014 na kwotę 15 000 zł; SP54 - Umowa nr ZEO-DR.2/104/VIII/SP54/2014 na kwotę 6 000 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 67 - wykonanie placu zabaw przy ul. Skwerowej oraz rekultywacja nieużywanej części ogrodu przy ul. Praskiej 52; P 71 - modernizacja wentylacji kuchni; P 127 - modernizacja kuchni; SP 25 - wymiana ogrodzenia; SP 40 - przebudowa dróg wewnętrznych; SP 54 - modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca gazowego; ZSP 8 - wymiana instalacji elektrycznej; ZSOI 2 - wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych; G 21 - wymiana ogrodzenia.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VIII	P67 - Umowa nr ZEO-DR.2/46/VIII/P67/2014 na kwotę 18 000 zł; SP25 - Umowa nr ZEO-DR.2/37/VIII/SP25/2014 na kwotę 29 671 zł; SP40 - Umowa nr ZEO-DR.2/674/VIII/SP40/2014 na kwotę 39 986 zł; G21 - Umowa nr ZEO-DR.2/43/VIII/G21/2014 na kwotę 29 299 zł; ZSOI2 - Umowa nr ZEO-DR.2/41/VIII/ZSOI2/2014 na kwotę 49 705 zł.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
60	Dz VIII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII	DPS ul. Nowaczyńskiego	P+B	5		22 000	ZPMK 1057/17.04.2014	21 959	99,8					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę i modernizację systemu przyzywowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zadanie zakończone. Umowa z dnia 19.05.2014 na kwotę 21 959 zł z terminem realizacji 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
61	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKIT	P+B	2	300 000	300 000		6 302	2,1	6 302	2,1			Zawarcie umowy na dzierżawę gruntu - ul. Promowa.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 1711/NZK/2014/NN z dnia 2.01.2014 r., na kwotę 6 302 zł, z terminem realizacji 31.12.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
62	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKIT	P+B	2	400 000	400 000		10 600	2,7					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ul. Chmieleniec.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ul. Chmieleniec.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
63	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKIT	P+B	3	150 000	202 350	ZPMK 844/28.03.2014	200 348	99,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.	VI		
					3	150 000	164 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
					4		38 350								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 48/ZIKIT/2014 z dnia 4.02.2014 r. na kwotę 10 947 zł z terminem realizacji 31.11.2013 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.			5	50 000	50 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 61/7/ZIKiT/2014 z dnia 18.02.2014 r. na kwotę 24 590 zł z terminem realizacji 25.07.2014.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
67	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	B		260 000	260 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap wraz z odwodnieniem.	IV	Zakończono działanie.	
					1	90 000	90 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
					3	50 400	50 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap wraz z odwodnieniem.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
					4	119 600	119 600								Wykonanie robót budowlanych – II etap wraz z odwodnieniem.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane roboty budowlano-montażowe - II etap oraz wybudowane odwodnienie ogródka.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
68	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	P+B	2	70 000	70 000		15 154	21,6					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Niecałej i wykonania sięgacza do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW Nr 6.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Niecałej i wykonanie sięgacza.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
69	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	B	8	56 000	56 000		55 989	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany teren przy Przedszkolu Nr 95.													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
70	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	P+B		124 350	124 350		19 690	15,8					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.	III	Zakończono działanie.	
					2	100 000	100 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
					5	24 350	24 350								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.													Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		niepelnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
71	Dz IX-7w	Budowa chodnika przy ul. Turonia	ZIKIT	P	2		30 000	ZPMK 1269/13.05.2014	16 962	56,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę chodnika przy ul. Turonia na wysokości posesji przy ul. Strąkowej 2.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																
72	Dz IX-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP	B	7	10 000	10 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA X																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 139 000	1 512 250											
		1. Środki na zadania priorytetowe				400 000	413 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				600 000	600 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					128 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				28 500	28 500											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 500	10 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				100 000	237 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 128 500	1 512 250		965 708	63,9	66 531	4,4	30 400					
73	Dz X-1	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	ZIS	B	6	5 000		ZPMK 1144/28.04.2014							Zadanie wycofano z budżetu.			
74	Dz X-2	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych	ZIS	B	1	23 500	25 400	ZPMK 605/28.02.2014	25 400	100,0			25 400		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę obiektów sportowych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 86/ZIS/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 25 400 zł z terminem realizacji 25.04.2014 r.	
					6	23 500	23 500								Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej - 107 m ² oraz z siatki PP - 214 m ² .	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowane obiekty sportowe przy OSS Opatkowianka.																
75	Dz X-3	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Smoleńskiego	ZIKIT	P+B	4		68 000	ZPMK 591/28.02.2014	63 663	93,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 2/PZD/2014 z dnia 24.04.2014 na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.09.2014 w ramach umowy nr 137/2/ZIKIT/2014 z dnia 11.04.2014.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 160/ZIKiT/2014 z dnia 5.05.2014 na budowę małej architektury na kwotę 1 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 176/ZIKiT/2014 z dnia 13.05.2014 na budowę ogrodzenia na kwotę 14 363 zł z terminem realizacji 28.11.2914 r. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródka na kwotę 44 400 zł z terminem realizacji 28.11.2914 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
76	Dz X-4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Niewodniczańskiego 74 w os. Wróblowice	ZIKiT	P+B	4		20 000	ZPMK 591/28.02.2014	20 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 1/PZD/2014 z dnia 24.04.2014 na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.09.2014 w ramach umowy nr 137/2/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 na doposażenie ogródka na kwotę 16 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
77	Dz X-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	P+B	8		115 000	ZPMK 727/18.03.2014	62 698	54,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 145 - ogrzewanie budynku II etap; SP 97 - modernizacja placu szkolnego; SP 134 - wymiana instalacji elektrycznej.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VIII	P145 - Umowa nr ZEO-DR.2/79/X/P145/2014 na kwotę 35 308 zł; SP134 - Umowa nr ZEO-DR.2/114/SP143/2014 na kwotę 27 390 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
78	Dz X-6	Budowa oświetlenia na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek"	ZIKiT	P+B	4		40 000	ZPMK 727/18.03.2014	33 700	84,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wokół Fortu nr 52 "Borek".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek".													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 185/ZIKIT/2014 z dnia 15.05.2014 na łączną kwotę 33 700 zł w tym: I etap na kwotę 8 118 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r. i II etap na kwotę 25 582 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
79	Dz X-7	KS Wróblowianka - modernizacja boiska głównego	ZIS	B	6		5 000	ZPMK 1144/28.04.2014	5 000	100,0			5 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę bramek na głównym boisku.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane boisko główne na terenie Klubu Sportowego Wróblowianka w zakresie wymiany bramek.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr 100/ZLEC/ZIS/2014 z dnia 12.05.2014 na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 20.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wymieniono 2 szt. bramek do piłki nożnej.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
80	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	B	1	400 000	400 000		382 146	95,5					Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane wielofunkcyjne boisko przy WLKS Krakus.													Przeprowadzenie odbioru.	VII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
81	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap	ZIKIT	B	2	310 000	310 000		151 237	48,8	66 531	21,5			Kontynuacja budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.													Przeprowadzenie odbioru.	VI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
82	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKIT	P+B	2	140 000	140 000		100 000	71,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.													Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 125/ZIKIT/2014 z dnia 4.04.2014 na łączną kwotę 135 898 zł w tym: rok 2015 - 35 898 zł, rok 2014 na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
83	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego	ZIKIT	P+B	2	150 000	150 000		23 370	15,6					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika oraz decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	IV	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji ogólnospławnej.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika i kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Petrażyckiego.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika i kanalizacji ogólnospławnej.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.			
84	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	B	8	100 000	122 000	ZPMK 844/28.03.2014	98 494	80,7					Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia na harcówkę w Szkole Podstawowej nr 97.													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	Dz X-7w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych	ZSO nr 35	P+B	5		94 350	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2014 z dnia 30.04.2014 na kwotę 20 172 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę szybu windowego.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Rozpoczęta budowa szybu windowego.													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
86	Dz X-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B	7 1	10 500	20 000 10 500 9 500								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				959 600	1 008 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe				158 000	158 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900	566 600											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					84 300											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					5 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					51 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				40 000	67 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				198 000	692 400		388 229	56,1								
87	Dz XI-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	P+B	2		53 000	ZPMK 591/28.02.2014	24 950	47,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XI.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr 162/ZKt/2014 z dnia 5.05.2014 r. na kwotę 24 950 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
88	Dz XI-4	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	B	3		160 000 75 700	ZPMK 591/28.02.2014	160 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4		84 300								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	v	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XI.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
89	Dz XI-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	P+B	8		27 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1399/23.05.2014	8 992	33,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla modernizacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. P163 - umowa nr ZEO-DR.2/P163/35/XI/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 8 992 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 51 - wymiana okna na oddymiające, częściowe wykonanie instalacji ppoż.; P 163 - adaptacja pomieszczenia służbowego na antenę	IV-VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XI.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
90	Dz XI-6	Przebudowa ul. Klonowica	ZIKIT	B	2		190 000	ZPMK 727/18.03.2014	148 204	78,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi oraz chodnika na odcinku od ul. Pszennej do ul. Klonowica 17c.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 169/ZKIT/2014 z dnia 12.05.2014 r. na kwotę 148 204 zł z terminem realizacji 31.08.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana droga oraz chodnik ul. Klonowica na odcinku od ul. Pszennej do ul. Klonowica 17c.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
91	Dz XI-7	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XI	ZBK	B	5		5 000	ZPMK 1057/17.04.2014	4 996	99,9					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie poręczy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XI.													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.10-422-16/13, 28980/TT/V/14 z 7.05.2014 na kwotę 4 996 z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
92	Dz XI-8	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	B	6		51 400	ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska przyszkolnego przy ZSOI nr 7.	V	Współfinansowanie zadania VIII-1.30.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wymieniona nawierzchnia bitumiczna na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
93	Dz XI-1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKIT	P	2		8 000	ZPMK 727/18.03.2014	4 480	56,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 111/ZIKIT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 4 480 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.													Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	Dz XII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B	2		100 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
97	Dz XII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XII	ZEO Żłobek nr 20	B	5		72 000	ZPMK 1057/17.04.2014							Przedszkole nr 28 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż sprzętu dla dzieci o obniżonej sprawności ruchowej.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VII		
															Dostawa i montaż.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przedszkole nr 35 Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację łazienki.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															ZSS nr 11 Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu i modernizację tarasu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Żłobek Samorządowy nr 20 Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszenia.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
98	Dz XII-4	Przebudowa ul. Solarzy	ZIKiT	B	2		130 000	ZPMK 1269/13.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy na odc. o dl. 397 m, od ul. Bieżanowskiej do terenu PKP.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	VIII		
99	Dz XII-5	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego	ZIS	B	6		17 000	ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska przyszkolnego przy ZSOI nr 7.	IX	Współfinansowanie zadania VIII-1.22.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
100	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		32 864	54,8	32 864	54,8			Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
101	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	B		80 000	80 000	ZPMK 846/28.03.2014	28 290	35,4					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia Parku Aleksandry.	IV	Zakończono działanie.	
					3	31 300	31 300								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Parku Aleksandry w zakresie oświetlenia.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
					4	48 700	48 700								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
102	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		59 998	100,0	59 898	99,8	59 898		Kontynuacja robót budowlanych na terenie Skate-Parku w Parku Lilli Wendy.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	II	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	II	Zakończono działanie.	
103	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej	ZIKiT	P+B	2	100 000	200 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
104	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKiT	P+B	2	100 000	100 000		8 540	8,5					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		Pozostałe środki:				612 400	292 400											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				612 400	282 400											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleniców i skwerów z małą architekturą																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					10 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				722 200	953 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe				6 000	23 200											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				465 250	465 250											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				100 900	100 900											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					59 100											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				94 350	94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				7 700	17 700											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				45 000	190 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				661 050	953 500		547 793	57,5	2 965	0,3						
105	Dz XIII-1	Monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega	ZIS	B	6	7 700	7 700								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega.																
106	Dz XIII-2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKIT	P+B	2	95 000	135 250	ZPMK 591/28.02.2014	135 202	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Ul. Mały Płaszów i ul. Rollego - umowa nr 186/ZKiT/2014 z dnia 15.05.2014 r. na kwotę 69 852 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.; ul. Traczy - umowa nr 186/ZKiT/2014 z dnia 15.05.2014 r. na kwotę 69 852 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.; ul. Myśliwska - umowa nr 218/ZKiT/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 56 700 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.																
107	Dz XIII-3	Przebudowa ul. Zamoyskiego	ZIKIT	P+B	2	150 000	150 000		123 700	82,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZKiT/ZL/01118/14/IP z dnia 3.02.2014 r. na kwotę 700 zł z terminem realizacji 28.02.2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 148/ZKiT/2014 z dnia 25.04.2014 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 17.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Zamoyskiego.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
108	Dz XIII-4	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	ZIKiT	P+B	2	100 000	100 000		14 576	14,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 120/IZKiT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 14 576 zł z terminem realizacji 14.08.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską.																
109	Dz XIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII	ZEO	B	7	3 000	3 000		2 965	98,8	2 965	98,8			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż systemu kamer monitorujących.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P91/123/XIII/2014 z dnia 6.05.2014 r. na kwotę 982 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P57/122/XIII/2014 z dnia 30.06.2014 r. na kwotę 1 983 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Dostawa i montaż.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny w Samorządowym Przedszkolu Nr 57 i Samorządowym Przedszkolu Nr 91.																
110	Dz XIII-6	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	B			80 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	80 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII.	IV	Zakończono działanie.	
					3		20 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					4		59 100								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIII.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
111	Dz XIII-8	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	ZS2 SP29	P+B	8		145 000	ZPMK 1275/14.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: wykonanie termomodernizacji w ZS 2; modernizacja szatni w SP 20.	VI-VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII-VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XIII.													Przeprowadzenie odbioru.	VIII-IX		
112	Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	P+B	5	94 350	94 350		94 350	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę pochylni w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 157/ZKiT/2014 z dnia 30.04.2014 r. na kwotę 94 350 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.													Przeprowadzenie odbioru.	X		
113	Dz XIII-5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	P+B	2	80 000	80 000		17 000	21,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 137/II/ZKIT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 17 000 zł z terminem realizacji 14.07.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowane schody przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
114	Dz XIII-6w	Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	P+B	3	80 000	80 000		80 000	100,0					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowany i doposażony ogródek jordanowski w Parku im. W. Bednarskiego.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
115	Dz XIII-7w	Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	B	8	45 000	45 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 92.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
116	Dz XIII-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS	B	6		10 000	ZPMK 1141/28.04.2014							Zakupy poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:				61 150												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				40 250												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				20 900												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				659 300	568 800											
		1. Środki na zadania priorytetowe				64 000	71 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				463 000	216 350											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 200	126 200											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					23 800											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					89 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				6 100	6 100											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					36 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				270 100	568 800		312 619	55,0	34 529	6,1						
117	Dz XIV-1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15	ZIS	B	6	6 100	6 100								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Sikorki 15.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	Dz XIV-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XII.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
121	Dz XIV-1w	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	P+B	2	62 000	43 750	ZPMK 844/28.03.2014	43 750	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1144/28.04.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Medweckiego.													Zawarcie umowy na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZKiT/2014 z dnia 17.03.2014 r. na kwotę 43 750 z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
122	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	B	2	46 000	34 600	ZPMK 1423/29.05.2014	34 529	99,8	34 529	99,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane miejsca parkingowe przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 77/ZKiT/2014 z dnia 12.03.2014 r. na kwotę 34 529 z terminem realizacji 31.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej - 58 m ² , chodnik z kostki betonowej - 58 m ² , nawierzchnię z asfaltu - 10 m ² .	
															Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
123	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	P	3	92 000	25 000	ZPMK 846/28.03.2014	25 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 119/ZKiT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
124	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	B			125 000	ZPMK 846/28.03.2014	125 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.	IV	Zakończono działanie.	
					3		101 200								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.			4		23 800								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 209/ZKiT/2014 z dnia 28.05.2014 r. na kwotę 150 000 zł, w tym w 2014 r. - 125 000 zł i w 2015 r. - 25 000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		Pozostałe środki:				389 200												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				355 000												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				34 200												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				781 100	605 800											
		1. Środki na zadania priorytetowe				84 000	129 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				565 000	173 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					72 300											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7. Program poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 000	6 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					98 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				263 500	605 800		273 132	45,1			1 698					
125	Dz XV-1	Budowa zatok postojowych przy ul. Kleeberga	ZIKiT	P+B			119 400	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	105 698	88,5			1 698		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy zatok postojowych.	III	Zakończono działanie.	
					1		35 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					2		83 500								Zawarcie umowy na opracowanie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKiT/ZL/0355/14/IP z dnia 25.03.2014 r. na kwotę 1 698 zł z terminem realizacji 11.04.2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zatok postojowych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę zatok postojowych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 178/ZKt/2014 z dnia 14.05.2014 r. na kwotę 104 000 z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
126	Dz XV-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	B	3		126 100	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1141/28.04.2014 r.	126 100	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich (dot. lokalizacji na terenie Parku Tysiąclecia, Plant Mistrzejowickich i ul. Wawelskiej).	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie zgłoszenia robót budowlano-montażowych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 116 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
127	Dz XV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	B	8		98 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1423/29.05.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie: P 152 - wymiana ogrodzenia, wymiana windy; P 177 - modernizacja elewacji, wymiana obróbek blacharskich i stolarki okiennej, SP 89 - obudowa wiatrolapu.	V-VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V-VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128	Dz XV-4	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	6		72 300	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej nr 85 w trybie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV VI VII VII VIII XI XII	Zakończono działanie. Współfinansowanie zad. VIII-1.30.	
129	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	B	2	100 000		ZPMK 591/28.02.2014									Zadanie wycofano z budżetu. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2013 r.	
130	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	B	1	75 000	75 000								Zakończenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII VII VII		
131	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	B	2	73 500	90 000	ZPMK 591/28.02.2014	41 334	45,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV V V VIII IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 123/II/ZIKiT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 41 334 zł z terminem realizacji 31.05.2014 r. Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 294 m ² , zamontowano obrzeża betonowe - 355 m. Zakończono działanie.	
132	Dz XV-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B		6 000	12 000	ZPMK 605/28.02.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
					1		6 000											
					7		6 000											
		Pozostałe środki:				517 600												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				391 500												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100												
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				865 100	1 130 100											
		1. Środki na zadania priorytetowe				100 000	100 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				626 300	626 300											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				138 800	138 800											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					30 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					58 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				450 000	751 570		134 347	17,9								
133	Dz XVI-1	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B			118 000	ZPMK 846/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zadanie będzie realizowane w ramach zad. VII-1.35.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17 i Szkole Podstawowej nr 100 os. Albertyńskie 36.			1 6		60 000 58 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	V VI VIII VIII XI XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134	Dz XVI-2	Budowa chodnika przy ul. por. Szczeklika <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik przy ul. por. Szczeklika.	ZIKiT	B	2	50 000	50 000		50 000	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
135	Dz XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.	ZIKiT	B	3		36 570	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
136	Dz XVI-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVI.	ZEO	P+B	8		177 000	ZPMK 844/28.03.2014	67 210	38,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w SP 104, adaptację pomieszczeń w P 97, przebudowę ściany szczytowej w G 42.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	Umowa nr ZEO-DR.2/SP104/117/XVI/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 67 210 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
137	Dz XVI-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XVI.	ZEO	B	5		30 000	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
138	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Fatimskiej.	ZIKiT	P+B	3	100 000	100 000		9 960	10,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	I	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o WZ nr AU-02-3.6730.21671.2013.SDU z dnia 11.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Aneks nr 1/2014 z dnia 2.04.2014 r. przedłużający termin umowy nr 382/ZIKiT/2013 z 31.03.2014 na 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
139	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe w os. Jagiellońskim.	ZIKiT	P+B	2	200 000	200 000		7 177	3,6					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pozostałe środki:				415 100	378 530											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				376 300	376 300											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				38 800	2 230											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 039 500	914 150											
		1. Środki na zadania priorytetowe				202 100	202 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				783 000	482 200											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				27 000	70 450											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					68 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 400	27 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					64 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 039 500	914 150		343 495	37,6	90 063	9,9	9 673					
140	Dz XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B	3		43 450		36 200	83,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 36 200 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
														Przeprowadzenie odbioru.	XII			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.																
141	Dz XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	8		64 000	ZPMK 727/18.03.2014	26 759	41,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 63 - modernizacja sanitariatów dla dzieci; SP 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę; G 43 - modernizacja instalacji elektrycznej.	V-VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VI	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII	G42 - umowa nr ZEO-DR.2/G43/141/XVII/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 26 759 zł.		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVII.																
142	Dz XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	5		68 000	ZPMK 1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych.	VI		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI			
														Zawarcie umowy na zakup i montaż platformy.	VII			
														Dostawa i montaż platformy.	VII			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XVII.																
143	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	P	2	37 000	37 000		34 400	93,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB chodnika w ul. Łuczanowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZKiT/2014 z dnia 11.02.2014 r. na kwotę 34 400 z terminem realizacji 28.11.2014 r.		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX			
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKiT	B	2	520 000	218 000	ZPMK 1275/14.05.2014 ZPMK 1423/29.05.2014	217 521	99,8	90 063	41,3	9 673		Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię z kostki szarej - 895 m ² , nawierzchnię z kostki kolorowej - 415 m2, chodnik z kostki - 580 m ² .	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
145	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.	ZIKiT	P+B	2	80 000	20 000	ZPMK 1275/14.05.2014 ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
146	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKiT	P+B	2	146 000	200 000	ZPMK 1423/29.05.2014	19 710	9,9					Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
147	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.	ZIS	B		200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Zakończono działanie.	
					1	172 600	172 600								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
					6	27 400	27 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
148	Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone boisko sportowe w os. Łuczanowice.	ZIKiT	P+B	3	10 000	10 000		4 600	46,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia doposażenia boiska sportowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0083/14 z dnia 24.01.2014 r. na kwotę 4 600 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
149	Dz XVII-7w	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły	ZIKiT	P+B		30 000	30 000		4 305	14,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy toru dla deskorolek.	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1	13 000	13 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
					3	17 000	17 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy toru dla deskorolek.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0104/14 z dnia 28.01.2014 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
150	Dz XVII-8w	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a	ZIKiT	P	2		7 200	ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę miejsc postojowych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	XII		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 254 900	1 621 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				148 000	148 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				785 900	785 900											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				240 000	310 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					15 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				81 000	363 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				348 000	836 000		422 573	50,5			31 146					
151	Dz XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	P+B	8		282 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 844/28.03.2014	117 673	41,7			31 146		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wymiany ścian fundamentowych wraz z fundamentami w ZSO 52.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	ZSO 52 - umowa nr ZEO-DR.2/ZSO52/92/XVIII/2014 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 7 690 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 46 - modernizacja zaplecza kuchennego; P 93 - modernizacja ogrodzenia; P 94 - wykonanie brodzika, P 99 - modernizacja ogrodzenia; P 104 - modernizacja zaplecza gospodarczo-sanitarnego; P 107 - modernizacja ogrodzenia; G 48 - modernizacja przeszklonej ściany fasadowej; ZSP 9 - budowa sanitariatów; SP 88 - modernizacja instalacji elektrycznej; Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	P94 - umowa nr ZEO-DR.2/P94/51/XVIII/2014 z dnia 8.04.2014 r. na kwotę 6 967 zł; P93 - umowa nr ZEO-DR.2/P93/49/XVIII/2014 z dnia 18.04.2014 r. na kwotę 24 508 zł; P99 - umowa nr ZEO-DR.2/P99/48/XVIII/2014 z dnia 18.04.2014 r. na kwotę 24 600 zł; P107 - umowa nr ZEO-DR.2/P 107/50/XVIII/2014 z dnia 18.04.2014 r. na kwotę 24 363 zł; SP88 - umowa nr ZEO-DR.2/SP88/120/XVIII/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 29 545 zł	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
152	Dz XVIII-4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B	8		81 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zadanie będzie realizowane w ramach zad. VII-1.35.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
153	Dz XVIII-1w	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	P+B	3	200 000	310 000	ZPMK 844/28.03.2014	304 900	98,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII - III etap.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZKtT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 6 200 zł z terminem realizacji 12.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKtT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 298 700 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
154	Dz XVII-7z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 6	ZEO	B	5		15 000	ZPMK 1057/17.04.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:				906 900	785 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				785 900	785 900											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				40 000												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																

[illegible]