

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				67 088 402	72 145 737		28 122 393	39,0	3 942 073	5,5	1 188 064					
					środki Miasta	50 050 202	51 007 202		19 169 058	37,6	1 104 927	2,2	1 188 064					
					środki bezzwrotne	17 038 200	21 138 535		8 953 335	42,4	2 837 146	13,4						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				67 297 902	72 145 737		28 122 393	39,0	3 942 073	5,5	1 188 064					
1	ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Efekt 2016 r. Przyjęte zgłoszenie przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.	ZIKiT	P	śr. Miasta	18 000	18 000		18 000	100,0					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinka od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
2	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Efekt 2016 r. Rozpoczęta rozbudowa drogi.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 207 962	1 207 962		124 000	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID). Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII VIII VIII IX IX		
3	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Efekt 2016 r. Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	6 120 000	6 120 000		3 088 981	50,5					Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	I-XII VI VII VIII VIII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
4	ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego Efekt 2016 r. Przebudowany Rynek Podgórski.	ZIKiT	RF	śr. Miasta	3 270 500	3 270 500		945 063	28,9	891 162	27,2			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zakończenie rozliczenia finansowego.	V VI		
5	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Efekt 2016 r. Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	P	śr. Miasta	129 000	129 000		129 000	100,0					Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	I IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
6	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa Efekt 2016 r. Opracowana koncepcja przebudowy ulic.	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przebudowy ulic. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	IV V VI		
7	ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa Efekt 2016 r. Wybudowane wiaty przystankowe.	ZIKiT	B	koncesja	4 853 000	8 953 335	PMK Nr 695/2016 z 22.03.2016	8 953 335	100,0	2 837 146	31,7			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
8	ZIKiT/T1.83/14	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna Efekt 2016 r. Kontynuowana rozbudowa ulicy.	ZIKiT	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Kontynuowanie robót budowlanych.	I-XII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
9	ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz Efekt 2016 r. Kontynuowana przebudowa ulicy.	ZIKiT	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Kontynuowanie robót budowlanych	I-XII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
10	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej Efekt 2016 r. Przebudowana ulica.	ZIKiT	B	śr. Miasta	3 497 500	3 497 500		2 820 325	80,6	213 765	6,1	138 064		Dokończenie robót budowlanych - I etapu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych II etapu. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII VII VIII XI XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ZIKIT/T1.90/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) 																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m				
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
															Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m				
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
															Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m				
															Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.	I-II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
															Wykonanie robót budowlanych.	XI			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
															14	ZIKIT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)		ZIKIT
Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	II	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.																	
Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	III																		
Opracowanie studium wykonalności.	VI																		
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X																		
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1 600 m																			
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.	IV																		
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V																		
Wykonanie robót budowlanych.	XI																		
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII																		
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m																			
Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.																	
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.																	
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V																		
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII																		
Wykonanie robót budowlanych.	XII																		
Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy.	XII																		
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczysta o dł. 600 m																			
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X																		
<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.																			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
18	GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski <u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.	GK	B	śr. Miasta	259 350	259 350		221 363	85,4					Kontynuowanie współfinansowania.	VIII		
19	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		205 011	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
20	ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		187 575	18,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
21	ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIKiT	RF	śr. Miasta	900 000	900 000		800 000	88,9			400 000		Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV		
22	ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIKiT	RF	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,0			650 000		Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV		
23	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały <u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.	ZIKiT	B	śr. Miasta	300 000	300 000		90 000	30,0					Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.	XI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót drogowych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót drogowych.	VIII		
24	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ulicy Kolnej <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa nowej ul. Kolnej.	ZIS	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.	VII		
															Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
25	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIKiT	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		968 349	64,6					Kontynuowanie robót budowlanych.	I-XII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
26	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.	ZIKiT	B	śr. Miasta	106 590	106 590		72 000	67,5					Finansowanie zobowiązań z roku 2015 r. – dokumentacja projektowa.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
27	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	99 200	99 200		34 590	34,9					Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską Efekt 2016 r. Wybudowane połączenie drogowe ul. Ostatniej z ul. Mogiłską.	ZIKiT	B	śr. Miasta	1 983 000	1 983 000		1 980 000	99,8					Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
29	ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Efekt 2016 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZIKiT	P	śr. Miasta	150 000	150 000		137 400	91,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	IX		
30	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ZRID.	I-V	Zawarto umowę nr 78/ZIKiT/2016 z 21.01.2016 r. na kwotę 99 630 zł - 2017 r, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	W związku z powyższym ZIKiT złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu oraz przesuną realizację zadania w czasie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
31	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	B	śr. Miasta	3 373 300	3 373 300	PMK Nr 455/2016 z 25.02.2016	12 000	0,4					Zad. 1 - Rozbudowa ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączna wraz z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu – etap I.			
															Zakończenie opracowania materiałów przetargowych.	I	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
															Zad. 2 – Rozpoczęcie rozbudowy skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Lutnia (dł. ok. 266 m) w tym budowa skanalizowanego wlotu ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzieleniem pasa do lewoskrętu, budowę zatok autobusowych – 2 szt., budowę dodatkowego pasa lewoskrętu z wlotu ul. Lutnia w ul. Wrobela, przebudowę wlotu ul. Wrobela (od strony petli w Przewozie), budowę obustronnych chodników o szer. 2,0 m, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji opadowej, przekładki lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych – odbiór końcowy.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
32	ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Piaszów		P+B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonie robót budowlanych.	IV		
															Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
33	ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	ZIKiT	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000	PMK Nr 394/2016 z 18.02.2016	4 850 000	97,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej.	III	Zakończono działanie. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę 124 000 zł z terminem realizacji do 15.12.2016 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej.	VI		
															Odbiór dokumentacji projektowej.	XI		
															Kontynuacja robót budowlanych.	V-XI		
34	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	ZIKiT	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I-X	Opóźnienie ok. 4 miesiący.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 612 100	4 612 100								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.				VII												
		Wykonanie studium wykonalności.				VIII												
		Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.				XII												
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.				III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.											
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.				IX												
		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				XII												
36	ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	PMK nr 394/2016 z 18.02.2016 r.							Opracowanie koncepcji dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej o dł. 1,8 km			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy ścieżki.				III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.											
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.				IV												
		Opracowanie koncepcji.				V												
		Budowa ścieżki rowerowej na koronie wałów na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy o dł. 5,5 km																
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.				IV												
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.				IV												
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.				VIII												
		Wykonanie robót budowlanych.				XI												
		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				XII												
37	ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.				V												
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.				IX												
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.				IX												
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				X												
		Wykonanie robót budowlanych.				XI												
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.				XII												
38	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKiT	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.	IV		
		Przeprowadzenie konkursu.				IV-XI												
		Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.				XI												
39	ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy drogi dojazdowej.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.				V												
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.				IX												
		Ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej.				IX												
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				X												
		Wykonanie robót budowlanych.				XI												
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.				XII												

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
48	ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	IV		
															Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany parking.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
49	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZIKiT	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. Termin składania ofert 4.04.2016 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
50	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZIKiT	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V		
															Opracowanie koncepcji.	VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
51	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jablonną	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
52	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000	Zarządzenie PMK nr 455/2016 z 25.02.2016 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy kładki.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert 8.04.2016 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana koncepcja dla budowy kładki i wybrany wariant.													Opracowanie koncepcji i wybór wariantu.	XI		
53	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZIKiT	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert 12.04.2016 r.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana koncepcja rozbudowy ul. Kozienickiej.													Opracowanie koncepcji.	IX		
54	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	20 000	20 000		6 765	33,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia ciągu pieszego.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 267/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana ścieżka rowerowa.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 83 640 zł.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
56	ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		150 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016							Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
57	ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana sygnalizacja świetlna w tunelu drogowym w Ruszczy.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		500 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
58	ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	B			97 500	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			