

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		KULTURA FIZYCZNA				23 422 400	23 650 124		8 760 483	37,0	884 138	3,7	683 241					
					Środki Miasta	20 477 300	20 585 024		6 555 383	31,8	884 138	4,3	478 141					
					Środki bezzwrotne	2 945 100	3 065 100		2 205 100	71,9			205 100					
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				23 422 400	23 650 124		8 760 483	37,0	884 138	3,7	683 241					
1	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	B		2 495 100	2 495 100		1 758 345	70,5	621 884	24,9	530 672		Wykonanie robót budowlanych.	III	Aneks nr 5 z dnia 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej w dniu 25.06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł w tym : 2014 r. - 4 521 759 zł (w tym śr. Miasta 3 320 559 zł, śr. FRKF 1 301 200 zł), 2015 r. - 4 494 679 zł (w tym śr. Miasta 3 800 000 zł, śr. FRKF 1 200 000 zł), 2016 r. - 1 352 340 zł (w tym śr. Miasta 1 147 240 zł, śr. FRKF 205 100 zł). Umowa nr 75/ZIS/2016 na roboty uzupełniające - 406 005 zł.	
					śr. Miasta	2 290 000	2 290 000		1 553 245	67,8	621 884	27,2	325 572				Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	205 100	205 100		205 100	100,0			205 100		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 31.03.2016 r.	
2	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	261 685	13,1			Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Aneks nr 3 z dnia 17.02.2016 r. do Umowy nr 647/ZIS/2015 z dnia 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 504 197 zł w tym: 2015 r. - 595 500 zł, 2016 r. - 1 733 012 zł 2017 r. - 2 000 000 zł, 2018 r. - 1 175 686 zł.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowana budowa hali sportowej.															Trwa kontynuacja robót budowlanych (wycinka krzewów i drzew, roboty ziemne, roboty fundamentowe).	
3	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Wniosek o PNB złożony w 2015 r. - w trakcie procedowania.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).													Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).	X		
4	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	ZIS	B		3 449 000	4 849 000	457/25.02.16	4 849 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa nr 643/ZIS/2015 z dnia 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 526 640 zł w tym: 2015 r. - 1 115 668 zł (w tym śr. Miasta 1 065 668 zł, śr. FRKF 50 000 zł), 2016 r. - 4 849 000 zł (w tym śr. Miasta 2 849 000 zł, śr. FRKF 2 000 000 zł), 2017 r. - 5 153000 zł (w tym śr. Miasta 2 153 000 zł, śr. FRKF 3 000 000 zł), 2018 r. - 1 408 972 zł śr. Miasta.	
					śr. Miasta	1 449 000	2 849 000		2 849 000	100,0							Trwają roboty budowlane (roboty: rozbiórkowe, wyburzeniowe, fundamentowe).	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowana budowa hali sportowej.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
5	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	ZIS	P+B		1 508 300	1 508 300								Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	IX		
					śr. Miasta	768 300	768 300								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	740 000	740 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.	VIII - XII		
6	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	MOS-W	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 094 000	394/18.02.16							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 379/2016 z dnia 17.02.2016 r.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Planowany termin otwarcia ofert 19.04.2016 r.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	śr. Miasta	8 300 000	6 720 000	457/25.02.16	569	0,0	569	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III - IV	Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego dla rewitalizację i budowę boisk sportowych w 9 lokalizacjach w trybie zaprojektuj i wybuduj przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigońia 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6. Ogłoszenie zamówienia publicznego w kwietniu br.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V - VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII - VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
8	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
9	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanek)	ZIS	P+B	śr. Miasta	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.	II	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.	III		
															Wykonanie audytu energetycznego.	IV		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
10	ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18	ZIS	B	śr. Miasta	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	II	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
11	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZIS	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 43 050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
12	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	ZIS	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zawarcie umowy planowane jest na początek kwietnia br.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.</i>													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
13	ZIS/IS1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	ZIS	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV	Z uwagi na procedowanie MPZP opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego zostało wstrzymane. Z chwilą uchwalenia MPZP ZIS złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.	
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII		
14	ZIS/IS1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	ZIS	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Analizowany jest zaplanowany zakres rzeczowy zadania.	
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
15	ZIS/IS1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	ZIS	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie zamówienia publicznego w kwietniu.	
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy boisk.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
															Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	IX		
16	ZIS/IS1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
17	ZIS/IS1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	ZIS	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Analizowany jest zaplanowany zakres rzeczowy zadania.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnej hali sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
18	ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	457/25.02.16	152 569	30,5			152 569		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 34/zlec/ZIS/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 21.03.2016 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Ogłoszono zamówienie publiczne na montaż bandy pneumatycznej.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zawarto umowę na montaż bandy pneumatycznej. Umowa nr 64/ZIS/2016 z 08.03.2016 r. na kwotę 147 575 zł z terminem realizacji 19.03.2016 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
19	ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	B			300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
					śr. Miasta		180 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		120 000								Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym WKS Wawel.													Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.	IX		
20	ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej.	ZIS	B	śr. Miasta		13 724	694/22.03.16									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	