

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		RAZEM			14 551 949	14 664 404		9 567 168	65,2	4 034 041	27,5	1 067 693				
		DZIELNICA I			204 750	166 250		103 213	62,1	51 168	30,8	24 305				
1	ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary	ZIS	P+B	60 000	60 000		5 545	9,2			4 305	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu, montażu stołów do gry w ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarze Inflanckim.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. Zlecenie na opracowanie mapy - 1240 zł.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Otrzymano sprzeciw - konieczna zmiana lokalizacji. W czerwcu złożono ponownie wniosek - zaświadczenie o braku sprzeciwu możliwe do uzyskania w październiku.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zamontowane urządzenia sportowe na Bulwarze Inflanckim.														
2	ZIKiT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZIKiT	P+B	60 000	26 500		26 500	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 612/ZIKiT/2016 z dn. 1.06.16 na kwotę 26 500 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.														
3	ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P+B	30 000		ZPMK 2370/13.09.2016						Zarządzeniem Nr 2370/2016 PMK z 13.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
4	OSM-B/DIR/E-I-4	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	OSM-B	B		25 000	ZPMK 1159/6.05.2016	25 000	100,0	25 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr K-271-1/16 z 4.07.2016 r. na kwotę 25 000 zł, z terminem realizacji 29.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wykonana instalacja oświetlenia awaryjnego.														
5	SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		20 000	20 000		20 000	100,0			20 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
6	DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	DPS Helclów		22 300	22 300		22 169	99,4	22 169	99,4		Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.			
7	DPS-RA/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	DPS Radziwiłłowska		4 350	4 350		3 999	91,9	3 999	91,9		Zakupiono podnośnik wannowy z nakładką.			
8	OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 100	8 100							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			786 000	741 317		465 750	62,8	133 379	18,0	10 000				
9	ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	ZIS	P+B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy wjazdu na boisko.	III	Dokumentacja projektowa została opracowana przez KS Dąbski i przekazana do ZIS. 20.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Otrzymano sprzeciw z uwagi na kolizję z kablem energetycznym. Po uzyskaniu uzgodnień wniosek zostanie ponownie złożony. Uzyskanie PNB możliwe w październiku.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2016 r.</i> Przebudowany wjazd na boisko KS Dąbski.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
10	ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P+B	90 000	161 169	ZPMK 2370/13.09.2016	89 775	55,7	27 475	17,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 38.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZEO-DR.2/7/S38/II/2016 z 3.06.2016 r. na kwotę 7626 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Dla Szkoły Podstawowej nr 38 nie jest wymagane.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139, 124 i 90.	III-VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	Umowa nr ZEO-DR.2/8/P139/II/2016 z 9.02.2016 r. na kwotę 19 849 zł, z terminem realizacji 7.03.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/432/S38/III/2016 z 27.09.2016 r. na kwotę 62 300 zł, z terminem realizacji 18.11.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
11	ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku	ZZM	P+B	150 000	150 000		18 327	12,2	2 829	1,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parku.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie z 19.02.2016 r. na kwotę 2 829 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/6/ZAI/155/2016 z 31.05.2016 r. na kwotę 13 530 zł, termin realizacji 15.06.2016 r. 15.05.2016 r. podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do 15.07.2016 r. Zawarto kolejny aneks przedłużający termin realizacji zadania do 30.09.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
12	ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	20 000	11 316		11 316	100,0	11 316	100,0		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35624/16 z dn. 30.03.16 na kwotę 11 316 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
13	ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	B	84 000		ZPMK 935/20.04.2016						Zarządzeniem Nr 935/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
14	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	B	350 000	224 534		224 534	100,0	91 759	40,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 847/ZIKiT/2016 z dn. 14.07.16 na kwotę 224 534 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
15	ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	ZZM	P	10 000	18 204	ZPMK 1803/7.07.2016	18 204	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/44/ZI/221/2016 z 11.08.2016 r. na kwotę 18 204 zł z terminem realizacji do 30.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
16	ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	ZIKiT	P		9 594	ZPMK 1075/29.04.2016	9 594	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 701/ZIKiT/2016 z dn. 13.06.16 na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 28.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
17	ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZZM	B		84 000	ZPMK 935/20.04.2016	84 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę ogródka jordanowskiego.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 3 936 zł (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/73/ZI/265/2016 z 12.09.2016 r. na kwotę 80 064 zł z terminem realizacji do 11.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany i przebudowany ogródek jordanowski przy ul. Widok.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
18	SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
19	OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		22 000	22 500	ZPMK 1075/29.04.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA III			1 026 643	992 108		750 756	75,7	622 116	62,7	32 637				
20	ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZZM	B	46 558	46 558		2 583	5,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane - październik br. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 583 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy III.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
21	ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II	ZIKiT	P+B	15 000	15 000		14 300	95,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1014/ZIKiT/2016 z dn. 22.08.16 na kwotę 14 300 zł z terminem realizacji 9.12.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane zejście do przystanku.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII			
22	ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony	ZIKiT	B	60 500		ZPMK 1075/29.04.2016 ZPMK 2437/20.09.2016						Zarządzeniem Nr 2437/2016 PMK z 20.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
23	ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieślewskiego	ZBK	B	44 000	44 000	ZPMK 1803/7.07.2016	3 690	8,4	3 690	8,4		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem uzgodnień.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem uzgodnień.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 004/36196/16 z 20.04.2016 r. na kwotę 3 690 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r.		
													Uzyskanie ostatecznych uzgodnień.	VIII	ZBK w dniu 11.08.2016 r. wystąpił do AU UMK ze zgłoszeniem wykonania robót. Trwa postępowanie.		
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażony plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII			
24	ZEO/DIR/E-III-5	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalmierza	ZEO	P+B		50 000	ZPMK 1852/14.07.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji pomieszczeń.	X	Współfinansowanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia na integracyjny klub osiedlowy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II. Zakupione pierwsze wyposażenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
25	ZEO/DIR/E-III-6	Amfiteatr miejscem rozwijania Twoich zdolności i zainteresowań	ZEO	B		24 000	ZPMK 2437/20.09.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji tarasu Przedszkola nr 14.	X			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaadaptowany taras Przedszkola nr 14.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
26	ZZM/DIR/O-III-7	Zagospodarowanie skweru przy ul. Ugorek	ZZM	B		25 000	ZPMK 2437/20.09.2016						Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany skwer przy ul. Ugorek.											Wykonanie robót budowlanych.	XII			
27	ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców	ZZM	P	48 000	48 000		44 200	92,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/133/2016 z 10.05.2016 r. na kwotę 44 200 zł, z terminem realizacji 15.08.2016 r. Aneks nr 1 z 12.08.2016 r. do w/w umowy przedłużający termin realizacji do 15.09.2016 r. Aneks nr 2 z 15.09.2016 r. do w/w umowy przedłużający termin realizacji do 15.10.2016 r.		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
28	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	B	439 185	381 845	ZPMK 1234/13.05.2016 1852/14.07.2016 2437/20.09.2016	374 336	98,0	374 336	100,0		Kontynuacja robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - nawierzchnia bezpieczna EPDM 459 m ² . - ciąg pieszy budowlany 69,5 m ² . - trawnik 974 m ² . - ciąg pieszo-jezdny brukowany 288 m ² , - ciąg pieszo-jezdniowy nawierzchnia bitumiczna 222 m ² , - trawnik 974 m ² . Nasadzono nowe drzewa, krzewy i inne rośliny. Zamontowano ponad 25 szt. urządzeń zabawowych. Zamontowano oprawy oświetleniowe (5 kpl), słupy oświetleniowe stalowe (5 szt.).	
29	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	ZIS	P	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy skweru sportowego.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 217/ZIS/2016 z 10.05.2016 r. na kwotę 31 980 zł (10 000 zł - 2016 r., 21 980 zł - 2017 r.), z terminem realizacji 31.01.2017 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Opracowano I etap dokumentacji projektowej.	
30	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	B	250 000	250 000		232 572	93,0	199 935	80,0	32 637	Wykonanie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.	V	Zakończono działanie. Przebudowano klatkę schodową, zaadaptowano pomieszczenia klubowe o pow. 294 m ² , zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. Współfinansowanie z zad. ZIS/S1.74/16.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII	Zakończono działanie.	
31	ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	ZIS	P+B	30 000	30 000	ZPMK 2250/30.08.2016	30 000	100,0	4 305			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie 21.07.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 423/ZIS/2016 z 20.09.2016 r. na kwotę 83 640 zł (2016 r. - 25 695 zł; 2017 r. - 57 945 zł), z terminem realizacji 31.01.2017 r.	
													Rozpoczęcie budowy zewnętrznej siłowni sportowej.	X		
32	ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	ZIKiT	P	10 000								Zarządzeniem Nr 1394/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
33	ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	ZIKiT	P+B	39 400	39 400		29 850	75,8	29 850	75,8		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 715/ZIKiT/2016 z 17.06.2016 r. na kwotę 26 850 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane oświetlenie przy ul. Kantora.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
34	ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	ZIKiT	P	10 000		ZPMK 1075/29.04.2016						Zarządzeniem Nr 1075/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
35	ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	ZIKiT	P	10 000	10 000		4 920	49,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 794/ZIKiT/2016 z 28.06.2016 r. na łączną kwotę 12 300 zł, z czego w 2016 r. - 4 920 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r., w roku 2017 kwota 7 380 zł z terminem realizacji 24.02.2017 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowana huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
42	ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców	ZZM	B	110 000	110 000	ZPMK 2108/11.08.2016	107 876	98,1	8 000	7,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Utworzony ogród osiedlowy dla mieszkańców w Dzielnicy Prądnik Biały.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa ZZM/U/II/59/ZI/244/2016 z 5.09.2016 r. na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji do 15.10.2016 r. (roboty budowlane).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
43	ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV	ZZM	P+B	33 000	33 000		33 000	100,0	2 288	6,9		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania rekultywacji trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/33/ZAI/202/2016 z 26.07.2016 r. na kwotę 2 288 zł z terminem realizacji do 5.08.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrekultywowana trasa edukacyjno-spacerowo-biwakowa wzdłuż rzeki Prądnik i Bibiczanka.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/58/ZI/243/2016 z 31.08.2016 r. na kwotę 30 713 zł z terminem realizacji do 31.10.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	ZZM/DIR/O-IV-6	Graj o zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej	ZZM	P+B	68 000	68 000		2 703	4,0	243	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania boiska wielofunkcyjnego.	V	Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych odbywa się siłami własnymi ZZM.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	29.09.2016 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
45	ZEO/DIR/E-IV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B		32 000	ZPMK 728/25.03.2016 935/20.04.2016	31 977	99,9	31 977	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 83 i 130.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/144/P130/IV/2016 z 22.04.2016 r. na kwotę 21 683 zł, z terminem realizacji 16.05.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/203/P83/IV/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/391/P130/IV/2016 z 10.08.2016 r. na kwotę 2 299 zł, z terminem realizacji 10.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.											Wykonanie robót budowlanych.	VI	Przedszkole nr 130 - wymieniono 167 m ² ogrodzenia. Przedszkole nr 83 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe na placu zabaw.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
46	ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	P	4 000	7 130							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy IV ZIKiT złożył wnioski o wycofanie zadania z budżetu.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
47	ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	P	150 000	4 000	ZPMK 1234/13.05.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia budowy ogródka jordanowskiego.	IX	ZZM złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
48	ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	ZIKiT	P+B	21 000	21 000		18 389	87,6			18 389	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.47.2016.PSE z 28.01.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 714/ZIKiT/2016 z 16.06.2016 r. na kwotę 18 389 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Ojcowskiej.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	
49	ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	ZIKiT	P+B	35 000	35 000	ZPMK 461/25.02.2016	7 866	22,5	166	0,5	7 700	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 236/ZIKiT/2016 z 3.03.2016 r. na kwotę 7 700 zł, z terminem realizacji 31.07.2016 r. Umowa przyłączeniowa nr UP/033141/2016/O09R04 Z 5.08.2016 na kwotę 166 zł	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Łokietka.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
50	ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	ZZM	B	200 000		ZPMK 1234/13.05.2016						Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
51	ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	ZZM	P	4 000	12 300	ZPMK 1391/31.05.2016 ZPMK 1803/7.07.2016 ZPMK 1852/14.07.2016	12 300	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji psiego wybiegu.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/21/ZAI/184/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji do 15.10.2016 r.	
													Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
52	ZZM/DIW/O-IV-7	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	ZZM	B		185 000	ZPMK 1234/13.05.2016ZPMK 1852/14.07.2016	2 460	1,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Siewnej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
53	SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		13 000	13 000		12 943	99,6				Zakupiono 2 skutery do patrolowania Dzielnicy IV.			
54	ZIS/DIR/S-IV-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			6 820	ZPMK 695/22.03.2016	6 100	89,4	6 100	89,4		Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach.			
		DZIELNICA V			818 940	884 682		857 162	96,9	733 740	82,9	10 000				
55	ZEO/DIR/E-V-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	ZEO	B		10 000	ZPMK 1883/14.07.2016						Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w SP nr 34, ul. Urzędnicza 65.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V.											Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
56	ZEO/DIR/W-V-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	ZEO	B		9 000	ZPMK 2108/11.08.2016						Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy V.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
57	ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	B	673 940	673 940		673 940	100,0	673 940	100,0		Kontynuacja robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowana przebudowa ulicy.											Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI	Zakończono działanie.	
58	ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	ZEO	B	15 000	93 742	ZPMK 1883/14.07.2016	93 742	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/405/G16/V/2016 z 13.09.2016 r. na kwotę 93 742 zł, z terminem realizacji 15.10.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane wyjście ewakuacyjne.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
59	ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	ZEO	B	120 000	68 000	ZPMK 1803/7.07.2016 1852/14.07.2016 1883/14.07.2016	59 800	87,9	59 800	87,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/259/G17/V/2016 z 7.06.2016 r. na kwotę 54 223 zł, z terminem realizacji 8.07.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/343/G17/V/2016 z 4.07.2016 r. na kwotę 5 577 zł, z terminem realizacji 8.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
60	ZZM/DIW/O-V-5	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza	ZZM	P		20 000	ZPMK 1803/7.07.2016	19 680	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/66/ZAI/255/2016 z 21.09.2016 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji do 12.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
61	SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA VI			474 000	560 816		262 141	46,7	91 757	16,4	24 860				
62	ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	P+B	12 000	9 766	ZPMK 1394/31.05.2016	9 765	100,0	9 765	100,0		SP nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/29/S93/VI/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 9 765 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
63	ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	P+B	30 000	35 400	ZPMK 1749/30.06.2016	34 000	96,0	29 000	81,9	5 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogrodzenia boiska.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogrodzenia boiska.	III	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I etapu ogrodzenia nr 212/ZIS/2016 z 6.05.2016 r. na kwotę 29 000 zł, z terminem realizacji 24.06.2016 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etap.	VIII	Zakończono działanie. Umowa na wykonanie II etapu ogrodzenia nr 404/ZIS/2016 z 6.09.2016 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 16.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane ogrodzenie boiska do piłki plażowej.											Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: I etap - ogrodzenie boiska do piłki siatkowej plażowej o wys. 4 m, dł. 55 m, II etap - montaż paneli (35 m) na słupach zamontowanych w I etapie.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
64	ZEO/DIR/E-VI-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	P+B		44 000	ZPMK 694/22.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 153.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
65	ZIS/DIR/S-VI-4	KS Bronowianka - modernizacja hali sportowej	ZIS	B		31 000	ZPMK 1159/6.05.2016	30 996	100,0	30 996	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż koszy do koszykówki.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 268/ZIS/2016 z 2.06.2016 r. na kwotę 30 966 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana hala sportowa KS Bronowianka w zakresie montażu koszy do koszykówki.											Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zamontowano 2 kosze do koszykówki.	
66	ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	ZZM	P	4 000	4 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogrodzenia boiska.	VII	ZZM złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
73	ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej	ZIKiT	P+B	110 000	110 000		20 000	18,2				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.278.2016 z 8.06.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane zatoki parkingowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
74	ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	ZIKiT	P+B		40 000	ZPMK 914/18.04.2016						Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. ZIKiT złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dobudowane oświetlenie.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
75	ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	ZIKiT	P		12 000	ZPMK 1233/13.05.2016	12 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 866/ZIKiT/2016 z dnia 14.07.2016 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 31.11.2016.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	X		
76	SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
77	KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		8 000		ZPMK 935/20.04.2016						Zarządzeniem Nr 935 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
78	ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		31 000		ZPMK 1159/6.05.2017						Zarządzeniem Nr 1159 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
79	ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO			6 000	ZPMK 1749/30.06.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VII			335 500	328 134		253 969	77,4	102 636	31,3	51 193				
80	ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P+B	50 000	50 000		49 996	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji Przedszkola nr 78.	III	Decyzje administracyjne nie są wymagane.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/402/P78/VII/2016 z 16.08.2016 r. na kwotę 49 996 zł z terminem realizacji 28.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
81	ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZZM	P+B	40 000	40 000		39 845	99,6			1 845	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia doposażenia ogródków jordanowskich.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zlecenie z 30.08.2016 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji do 5.09.2016 r. (wykonanie projektu dla konstrukcji pergoli zlokalizowanych na skwerze u zbiegu ul. Fałata i ul. Prusa).	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/65/ZI/254/2016 z 21.09.2016 r. na kwotę 38 000 zł z terminem realizacji do 30.11.2016 r. (roboty budowlane dla zamierzenia Rewitalizacja skweru u zbiegu ul. Fałata i ul. Prusa).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
82	ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	ZEO	P	35 000	35 000		33 764	96,5	25 535	73,0	6 384	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/183/S31/VII/2016 z 18.05.2016 r. na kwotę 33 764 zł, z terminem realizacji 11.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
83	ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	ZEO	P	15 000	15 000		14 822	98,8	11 858	79,1	2 964	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/182/P9/VII/2016 z 18.05.2016 r. na kwotę 14 822 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
84	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	ZIKiT	P	25 000	25 000		10 299	41,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 477/ZIKiT/2016 z dnia 5.05.2016 r. na kwotę 10 299 zł, z terminem realizacji 28.10.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
85	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	ZIKiT	P	30 000	30 000		14 699	49,0	14 699	49,0		Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. ZIKiT złoży wniosek o zmianę zakresu zadania ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego terenu.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
86	ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	ZIKiT	B	30 000		ZPMK 1749/30.06.2016 1803/7.07.2016						Zarządzeniem Nr 1749 PMK z 30.06.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
87	ZEO/DIWE-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany plac zabaw.	ZEO	B	70 500	50 544	ZPMK 2370/13.09.2016	50 544	100,0	50 544	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia na wykonanie modernizacji placu zabaw. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/174/P78/VII/2016 z 10 05 2016 r. na kwotę 50 544 zł, z terminem realizacji 3.06.2016 r. Zakończono działanie. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: wykonano bezpieczną nawierzchnię - 18 m ² , zamontowano 9 urządzeń zabawowych, 4 ławki, 2 kosze na śmieci.	
88	ZEO/DIWE-VII-9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P		12 000	Uchwała L/916/16 z 6.07.2016 ZPMK 2437/20.09.2016						Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania zagospodarowania ogrodu. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X XI XII		
89	SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		40 000	40 000		40 000	100,0			40 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
90	ZEO/DIR/E-VII-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO			14 590	ZPMK 1883/14.07.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
91	ZIS/DIR/S-VII-4z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			16 000	ZPMK 2437/20.09.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VIII			992 000	1 510 200		1 043 872	69,1	109 010	7,2	39 076				
92	ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kotłownia i wymienione grzejniki.	ZSP 8	P+B	80 000	80 000	ZPMK 935/20.04.2016 2108/11.08.2016	69 816	87,3	69 816	87,3		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV VI VI VII XI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa z 15.04.2016 r. na kwotę 5 505 zł z terminem realizacji 29.04.2016 r. Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni. Decyzje administracyjne nie są wymagane. Zakończono działanie. Umowa z 22.07.2016 r. na kwotę 64 315 zł z terminem realizacji 12.09.2016 r. Wykonano modernizację kotłowni - wymieniono kocioł grzewczy.	
93	ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłownia na wolnym powietrzu.	ZIS	P+B	105 000	105 000		105 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego. Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	III III V V VI X XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego nr 74/ZIS/2016 z 14.03.2016 r. na kwotę 38 991 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Opracowano I etap dokumentacji - projekt budowy boiska sportowego. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa na budowę nr 384/ZIS/2016 z 18.08.2016 r. na kwotę 66 009 zł z terminem realizacji 15.10.2016 r. Współfinansowanie z zad. ZIS/S1.57/16.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
94	ZIKiT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec	ZIKiT	B	35 000	35 000	ZPMK 936/20.04.2016	30 996	88,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 872/ZIKiT/2016 z dnia 19.07.2016 r. na kwotę 30 996 zł z terminem realizacji 31.11.2016.	
		Efekt 2016 r. Postawiona wiatka na przystanku autobusowym Tyniec.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
95	ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	ZZM	P+B	300 000	300 000		87 979	29,33	123	0,04		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji została zrealizowana i przekazana do ZZM przez ZIKiT.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 123 zł z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). Zlecenie z 22.06.2016 r. na kwotę 148 zł z terminem realizacji do 28.06.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	ZZM otrzymał z ZIKiT-u zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych z 20.11.2015 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 3 444 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/47/ZI/224/2016 z 7.09.2016 r. na kwotę 84 264 zł z terminem realizacji do 7.11.2016 r. (roboty budowlane).	
		Efekt 2016 r. Wybudowany ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	ZZM złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
96	ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	B	18 000	18 000		18 000	100,0	18 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku Przedszkola nr 133.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/26/P133F/VIII/2016 z 26.02.2016 r. na kwotę 18 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.	
88	ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostron	ZZM	B		160 200	ZPMK 460/25.02.2016	153 044	95,5	123	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródka jordanowskiego.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 123 zł, z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich).	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 3 444 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/52/ZI/236/2016 z 5.09.2016 r. na kwotę 149 477 zł z terminem realizacji do 5.11.2016 r. (roboty budowlane).	
		Efekt 2016 r. Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Szwai i ul. Lubostron.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
97	ZIKiT/DIR/T-VIII-7	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	ZIS	P+B		96 000	ZPMK 1234/13.05.2016	35 055	36,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa 199/ZIKiT/2016 z 25.02.2016 na kwotę 35 055 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgodnie z pismem nr AU-01-4.6743.1391.ADA z dn. 12.08.16 przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania ani PNB ani zgłoszenia.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2016 r. Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
98	ZZM/DIR/O-VIII-8	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.	ZZM	B		250 000	ZPMK 1852/14.07.2016	223 693	89,5	500	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie z 21.07.2016 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji do 22.07.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/61/ZAI/246/2016 z 6.09.2016 r. na kwotę 223 193 zł z terminem realizacji do 6.11.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
99	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.	ZIKiT	B	304 000	304 000		178 540	58,7			111	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa 653/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 na kwotę 6 537 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. Umowa 676/ZIKiT/2016 z 9.06.2016 na kwotę 171 893 zł, z terminem realizacji 15.10.2016 r. Umowa 665/ZIKiT/2016 z 3.06.2016 na kwotę 111 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
100	ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P	10 000	10 000		5 615	56,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji kotłowni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/12/SP/132/VIII/2016 z 2.03.2016 r. na kwotę 5615 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
101	ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P	10 000	10 000		7 686	76,9			6 149	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji wentylacji kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/19/P5/VIII/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 7686 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	3.08.2016 r. złożono wniosek.	
102	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P	10 000	10 000		8 460	84,6	8 460	84,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji zaplecza sanitarnego i szatni.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/62/ZSOI2/VIII/2016 z 11.03.2016 r. na kwotę 8460 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 26.07.2016 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
103	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana instalacja c.o. w budynku szkoły.	ZEO	B	70 000	70 000		70 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji instalacji c.o.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/19/2016 z 24.05.2016 r. na kwotę 100 000 zł, (70 000 zł - 2016 r., 30 000 - 2017 r.) - z terminem realizacji 30.09.2016 r. - I etap.	
													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X	Zakończono działanie.	
104	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni w budynku przedszkola.	ZEO	B	21 000	21 000		21 000	100,0			20 816	Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/20/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 21 000 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
105	SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		12 000	12 000		12 000	100,0			12 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
106	DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS Nowaczyńskiego		12 000	12 000		11 988	99,9	11 988	99,9		Zakupiono podnośniki transportowo-kąpielowe - 2 szt.			
107	DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	DPS Praska		5 000	5 000		5 000	100,0				Zakupiono fotel do masażu.			
108	ZSL/DIR/E-VIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSL			12 000	ZPMK 2437/20.09.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IX			848 000	846 112		448 890	53,1	240 012	28,4	10 000				
109	SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	SOSW 6	B	48 000	48 000		35 888	74,8	492	1,0		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2016 z 23.05.2015 na kwotę 492 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r., umowa nr 11/2016 z 11.07.2016 na kwotę 35 396 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2016 r. Wykonana termomodernizacja budynku.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
110	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	RF	250 000	207 345	ZPMK 935/20.04.2016	207 345	100,0	207 345	100,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2015.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2016 r. Zakończone rozliczenie finansowe.											Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	III	Zakończono działanie. Dalsza część zadania przekazana do realizacji ZZM.	
111	ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	P+B	15 000		ZPMK 461/25.02.2016 1159/6.05.2016						Zarządzeniem Nr 1159/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
112	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	ZIKiT	P+B	169 000	224 650	ZPMK 1547/15.06.2016 ZPMK 1883/14.07.2016	95 404	42,5	22 375	10,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.1051.2015 JŁA z 30.12.2016 r. na odcinek od ul. Żywieckiej do Kowalskiej i AU-01-4.6743.2.117.2016ADA z 30.12.2015 na odcinek od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 950/ZIKiT/2016 z dn. 4.08.16 na kwotę 73 029 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Rozpoczęta budowa chodnika.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
113	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKiT	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2016 r. Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
114	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	ZIKiT	P+B	39 000	39 000		30 543	78,3	9 800	25,1		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2106.2016 PKR z 8.03.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1018/ZIKiT/2016 z dn. 22.08.16 na kwotę 20 743 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Rozpoczęta budowa chodnika.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
115	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga	ZZM	P	45 568	19 680	ZPMK 2598/30.09.2016	19 680	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia budowy chodnika.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/ZAI/156/2016 z 15.06.2016 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
116	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry	ZZM	P+B	146 432	116 432	ZPMK 2598/30.09.2016	20 910	18,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji ogródka jordanowskiego.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończenie działania. Umowa nr ZZM/U/II/23/ZAI/188/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Fredry.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
117	ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska	ZIKiT	P+B	75 000	75 000		15 770	21,0				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowany pas pieszo-jezdny w ul. Zakopiańskiej.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
118	ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	B		42 655	ZPMK 935/20.04.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane i doposażenie ogródka.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	ZIKiT	P+B		13 350	ZPMK 1159/6.05.2016 ZPMK 1803/7.07.2016 ZPMK 2370/13.09.2016	13 350	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 897/ZIKiT/2016 z 20.07.2016 r. na łączną kwotę 29 200 zł, z czego w 2016 r. -13 350 zł z terminem realizacji 21.10.2016 r., w roku 2017 kwota 15 850 zł z terminem realizacji 21.04.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
120	SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
121	OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA X			1 566 350	1 539 350		740 947	48,1	223 984	14,55	412 918				
122	ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	ZZM	P+B	97 350		ZPMK 1159/6.05.2016						Zarządzeniem Nr 1159/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
123	ZEO/DIR/E-X-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	B	28 000	28 000	ZPMK 695/22.03.2016 2250/30.08.2016	28 000	100,0	27 265	97,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Szkole Podstawowej nr 134.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/160/S134/X/2016 z 18.04.2016 r. na kwotę 28 000 zł, z terminem realizacji 6.06.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.											Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wykonano modernizację w Szkole Podstawowej nr 134 - przebudowano toalety z adaptacją dodatkowego pomieszczenia i przebudową instalacji, zamontowano 6 kabin ustępowych, 3 umywalki, wymieniono drzwi wejściowe; przystosowano pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej - ułożono posadzkę o pow. 28 m ² oraz płytki na ścianach 59 m ² .	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
124	ZSO 35/DIR/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	ZSO 35	P+B		107 350	ZPMK 1159/6.05.2016	11 680	10,9				Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 9.06.2016 r. na kwotę 11 680 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski przystosowany dla osób niepełnosprawnych.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
125	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	ZEO	B	80 000	80 000		37 646	47,1	31 188	39,0		Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI	Zakończono modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej, w tym: wyplantowano 150 m ² terenu, ułożono 80 m ² nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 45 m ogrodzenia z siatki i bramę wjazdową.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna deszczowa.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
126	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B	64 000								Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
127	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	ZEO	B	200 000	168 000	ZPMK 2250/30.08.2016	159 069	94,7	155 556	92,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji kotłowni i adaptację pomieszczeń.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/16/16 z 18.05.2016 r. na kwotę 63 408 zł, z terminem realizacji 23.08.2016 r. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/14/16 z 17.05.2016 r. na kwotę 89 000 zł, z terminem realizacji 23.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/373/S134/X/2016 z 22.07.2016 r. na kwotę 6 662 zł, z terminem realizacji 22.08.2016 r. Drobne umowy - 723 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kotłownia i zaadaptowane pomieszczenia techniczne na świetlicę.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
128	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	ZIS	B	400 000	400 000		400 000	100,0			398 281	Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa na roboty uzupełniające nr 271/ZIS/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 169 600 zł, z terminem realizacji 18.07.2016 r. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o pow. 557 m ² , boisko do koszykówki o pow. 183 m ² , bieżnię o pow. 233 m ² , skocznię do skoku w dal, chodniki o pow. 476 m ² , placyk pod urządzenie zabawowe o pow. 43 m ² , zamontowano urządzenie zabawowe.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane obiekty sportowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.	
129	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	ZZM	B	300 000	300 000		3 567	1,2	615	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 615 zł, z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich).	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa nr ZZM/U/III/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 2 952 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
130	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	ZIKiT	P+B	320 000	320 000		9 360	2,9	9 360	2,9		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.343.216.DCK z 24.06.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
131	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	ZEO	B	60 000	60 000		59 988	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/165/P132/X/2016 z 16.05.2016 r. na kwotę 59 988 zł, z terminem realizacji 22.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
132	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego	ZIKiT	P+B	35 000	35 000		14 637	41,8			14 637	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 4/ZIKiT/2015 z dn. 14.01.16 na kwotę 14 637 zł, z terminem realizacji 25.07.2016 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.432.2016 APS z 21.07.2016 r.,	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany chodnik.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
133	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	ZEO	P		20 000	ZPMK 935/20.04.2016	17 000	85,0				Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych - budowy klatki schodowej wewnętrznej, przebudowy pomieszczeń i adaptacji strychu.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/300/P145/X/2016 z 23.06.2016 r. na kwotę 17 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
134	OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	21 000	ZPMK 1075/29.04.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			1 082 000	764 096		690 988	90,4	302 667	39,6	138 383				
135	ZIKiT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	B	46 500		ZPMK 1234/13.05.2016 1391/31.05.2016						Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
136	ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	P+B	78 000	122 500	ZPMK 1234/13.05.2016 ZPMK 1883/14.07.2016	81 021	66,1	77 155	63,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 51 i 179.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/P179/XI/2016 z 3.03.2016 na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 6, 51 i 179 oraz na doposażenie placów zabaw w Przedszkolu nr 22, 51 i 179.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZEO-DR.2/222/P22/XI/2016 z 30.05.2016 na kwotę 12 156 zł, z terminem realizacji 19.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/290/P22/XI/2016 z 23.06.2016 na kwotę 3 740 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/196/P51/XI/2016 z 13.05.2016 na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji 1.08.2016 r. Umowa nr 1/2016 z 30.05.2016 na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/351/P51/16 z 9.08.2016 na kwotę 7 500 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/245/P179/16 z 20.06.2016 na kwotę 19 926 zł, z terminem realizacji 1.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
137	ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	15 000	10 967		10 967	100,0	10 967	100,000		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35491/16 z 7.03.2016 r. na kwotę 10 824 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Zlecenie na kwotę 142,51 zł.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1964 z 25.08.2016.	
138	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	B	90 000	102 180	ZPMK 695/22.03.2016 2108/11.08.2016	102 180	100,0	102 180	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ciąg pieszy.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 615/ZIKiT/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 102 180 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - III etap.	VI	Zakończono działanie. Wybudowano ciąg pieszy, w tym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 157 m ² , zamontowano obrzeża - 151 m, palisadę betonową - 5 m, 4 słupy oświetleniowe z oprawami, 165 m kabla.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
139	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	B	66 000	66 000		65 960	99,9			65 960	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P33/XI/2016 z 25.05.2016 r. na kwotę 65 960 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - 266 m ² .	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
140	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	ZIKiT	P	260 000	16 300	ZPMK 2108/11.08.2016 2437/20.09.2016	7 442	45,7	7 422	45,5		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.	VIII	10.08.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy z uwagi na brak prawa do terenu - brak zgód prywatnych właścicieli. ZIKiT złożył wnioski o zmniejszenie środków.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Beskidzkiej - bocznej na długości ok. 120 m.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
141	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKiT	P+B	210 000	116 218	ZPMK 695/22.03.2016 728/25.03.2016	116 218	100,0	25 707	22,1		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1072/ZIKiT/2016 z 5.09.2016 r. na kwotę 122 912 zł (2016 r. - 90 511 zł, 2017 r. - 32 401 zł), z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII-XII		
142	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	ZEO	B	70 000	70 000		69 991	100,0	69 990	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/321/P22/XI/2016 z 7.07.2016 r. na kwotę 69 991 zł, z terminem realizacji 19.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano modernizację wentylacji kuchni, w tym zamontowano: centralę wentylacyjną, 2 okapy wentylacyjne, 3 wentylatory, klimatyzator, kanały wentylacyjne - 45 m ² .	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
149	ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	B	100 000	100 000		89 559	89,6	150	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/5781.16.ZAI.220.14.BJ z 10.06.2016 r. na kwotę 150 zł, z terminem realizacji 24.06.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/38/ZAI/212/2016 z 8.08.2016 r. na kwotę 84 489 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r. (doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Dzielnicy XII - rejon ul. Aleksandry).	
		Efekt 2016 r. Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
150	ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	P+B		98 000	ZPMK 728/25.03.2016 1749/30.06.2016	74 981	76,5	6 642	6,8	18 450	Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 176 i Szkole Podstawowej nr 111, wykonanie koncepcji budowy filii Przedszkola nr 49.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/129/S111/XII/2016 z 19.04.2016 na kwotę 4 674 zł, z terminem realizacji 3.06.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/130/P176/XII/2016 z 19.04.2016 na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji 20.05.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/346/P49/XII/2016 z 27.07.2016 na kwotę 18 450 zł.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Wnioski w procedowaniu.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZEO-DR.2/407/S111/XII/2016 z 2.09.2016 na kwotę 49 397 zł, z terminem realizacji 17.10.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
151	ZZM/DIR/O-XII-4	Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy	ZZM	P+B		80 000	ZPMK 1234/13.05.2016	8 598	10,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na budowę ogródka jordanowskiego.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/25/ZAI/191/2016 z 20.07.2016 r. na kwotę 8 598 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2016 r. Wybudowany ogródek jordanowski w Parku Lilli Wenedy.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
152	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	RF,B	80 000	76 000	ZPMK 2437/20.09.2016	56 970	75,0	56 970	75,0		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	III	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zakres zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania ZIKiT/O1.74/16 "Rozbudowa Parku Aleksandry".	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu.	
		Efekt 2016 r. Rozbudowany Park Aleksandry.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
153	ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	80 000		ZPMK 1234/13.05.2016						Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
154	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	ZIKiT	RF	80 000	80 000		80 000	100,0	80 000	100,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2015.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2016 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.											Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
155	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa parkingów.	ZIKiT	P+B	150 000	150 000		41 771	27,8	24 337	16,2		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parkingów. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingów. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych - etap I.	V VII VIII IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: ul. Mała Góra - 25.05.2016 r., ul. Duża Góra - 10.08.2016 r. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
156	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ówkiłńskiej, Heleny, Barbary 														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
162	ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	P+B		21 300	ZPMK 611/10.03.2016 914/18.04.2016 2437/20.09.2016	21 267	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oraz przebudowę oświetlenia.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 654/ZIKiT/2016 z 7.06.2016 r. na kwotę 8 828 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. Umowa nr 839/ZIKiT/2016 z 7.07.2016 r. na kwotę 14 228 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
163	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P	200 000	32 070	ZPMK 1547/15.05.2016 1749/30.06.2016	32 070	100,0	32 070	100,0		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
164	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowany parking.</i>	ZIKiT	P+B	300 000	253 350	ZPMK 1394/31.05.2016 2250/30.08.2016	253 340	100,0	18 406	7,3		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja PNB Nr 493/2016 z 4.03.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 893/ZIKiT/2016 z 19.07.2016 r. na kwotę 234 940 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. W trakcie przygotowania do odbioru.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
165	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Zmodernizowana wentylacja w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.</i>	ZEO	B	80 000	110 000	ZPMK 728/25.03.2016	110 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/255/P92/XIII/2016 z 16.06.16 na kwotę 110 000 zł, z terminem realizacji 19.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano wentylację mechaniczną pomieszczeń kuchennych wraz z klimatyzacją.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
166	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowany ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia.</i>	ZZM	P+B	50 000	100 000	ZPMK 1547/15.06.2016	97 944	97,9	4 500	4,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	v	Zakończono działanie. Zlecenie z 31.03.2016 r. na kwotę 4 500 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 3 444 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/III/57/ZI/242/2016 z 1.09.2016 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji do 30.10.2016 r. (roboty budowlane).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
167	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej 	ZIKiT	P+B	115 000	202 250	ZPMK 611/10.03.2016 2250/30.08.2016	14 700	7,3	14 700	7,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej i wyznaczenie przejazdu.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 290/ZIKiT/2016 z 18.03.2016 r. na kwotę 14 700 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych 30.06.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
168	ZIKiT/DIW/T-XIII-6	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka	ZIKiT	P+B			Uchwała L/916/16 z 6.07.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
169	ZIKiT/DIW/T-XIII-7	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej	ZIKiT	P+B			Uchwała L/916/16 z 6.07.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
170	ZIKiT/DIW/T-XIII-8	Rozbudowa ul. Golikówka	ZIKiT	P+B			Uchwała LII/983/16 z 14.09.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
171	ZIS/DIW/S-XIII-9	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	ZIKiT	P+B			Uchwała LII/983/16 z 14.09.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
172	SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		25 000	25 000		25 000	100,0			25 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
173	KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		3 700	3 700							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
174	OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
175	DPS-L43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43			10 000	ZPMK 1749/30.06.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIV			623 588	679 988		517 162	76,1	284 715	41,9	10 000				
176	ZIKiT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	12 000	3 200	ZPMK 611/10.03.2016 935/20.04.2016 1075/29.04.2016 1852/14.07.2016 2437/20.09.2016	3 166	98,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-X	Zakończono działanie. Umowa nr 659/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 r. na kwotę 3166 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. W trakcie odbioru.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
177	ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	B	30 000		ZPMK 1394/31.05.2016						Zarządzeniem Nr 1394/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

[illegible]

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
188	ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich <u>Efekt 2016 r.</u> Oznakowane ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich.	ZZM	P+B	115 165	115 165	ZPMK 1803/7.07.2016	114 884	99,8				Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/11/ZAI/164/2016 z 8.06.2016 r. na kwotę 114 884 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Aneks nr 1 do w/w umowy przedłużający termin realizacji do 30.10.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
189	ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa na budowę miejsc parkingowych przy ul. Hynka.	ZIKiT	P		9 500	ZPMK 728/25.03.2016 2437/20.09.2016	9 500	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 645/ZIKiT/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 9500 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
190	ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			ZPMK 935/20.04.2016 1075/29.04.2016 2437/20.09.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
191	ZIKiT/DIW/T-XIV-9	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P		14 700	ZPMK 2250/30.08.2016	14 500	98,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 888/ZIKiT/2016 z 20.07.2016 r. na kwotę 14 500 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
192	SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.			
193	OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XV			553 750	627 830		599 487	95,5	213 857	34,1	27 036				
194	ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <u>Efekt 2016 r.</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.	ZIKiT	P	100 000	1 230	ZPMK 728/25.03.2016 2250/30.08.2016	1 230	100,0	1 230	100,0		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.452.62.4.2016 z 29.03.2016 r. na kwotę 1230 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r.	
													Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
195	ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane place zabaw.	ZEO	P+B	130 000	130 000		129 793	99,8	47 957	36,9	17 036	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Przedszkole nr 64 (ZSP 5) - Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/28/16 z 13.06.2016 r. na kwotę 64 800 zł, z terminem realizacji 28.11.2016 r. Umowa nr ZEO/318/P152/XV/16 z 8.07.2016 r. na kwotę 47 957 zł, z terminem realizacji 9.08.2016 r. Umowa nr ZEO/413/P152/XV/16 z 1.09.2016 r. na kwotę 17 036 zł, z terminem realizacji 16.09.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. W trakcie odbioru.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
196	ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie terenu.	ZEO	P+B	50 000	50 000		49 870	99,7	49 870	99,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/171/ZSP5/2016 z 11.05.2016 r. na kwotę 33 413 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/319/ZSP5/XV/2016 z 28.06.2016 r. na kwotę 16 458 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
197	ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.	ZEO	B	95 000	95 000		95 000	100,0	95 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż dźwigu platformowego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/242/G37/XV/16 z 24.06.16 na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
													Dostawa i montaż.	VIII	Zakończono działanie.	
198	ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV <u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XV.	ZZM	P+B	131 750	131 750	ZPMK 2108/11.08.2016	131 414	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa dotycząca doposażenia ogródków jordanowskich została sporządzona przez ZIKiT.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/53/ZI/238/2016 z 30.08.2016 r. na kwotę 126 494 zł z terminem realizacji do 31.10.2016 r. (doposażenie ogródków jordanowskich).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
199	ZZM/DIR/O-XV-6	Budowa chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książnina os. Oświecenia <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany chodnik w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książnina os. Oświecenia.	ZZM	P+B		22 000	ZPMK 1075/29.04.2016	6 968	31,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania chodnika.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/26/ZAI/192/2016 z 21.07.2016 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 16.109.2016 r. Aneks nr 1 z 16.09.2016 r. do w/w umowy przedłużający termin realizacji do 16.10.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski).	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
200	ZEO/DIR/E-XV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.	ZEO	B		30 000	ZPMK 1547/15.06.2016	29 368	97,9	19 800	66,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 152.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.ZI283/P152/XV/2016 z 8.07.2016 r. na kwotę 19 800 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/417/P152/XV/2016 z 6.09.2016 r. na kwotę 9 568 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
201	SP 144/DIR/S-XV-8	Modernizacja obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego dla społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 z udostępnieniem dla środowiska lokalnego <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne.	SP 144	B		120 000	ZPMK 1852/14.07.2016	120 000	100,0				Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 05-R/SP144/2016 z 24.08.2016 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 30.10.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
202	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	10 000	12 060	ZPMK 935/20.04.2016 1547/15.06.2016	12 054	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 878/ZIKiT/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 12 054 zł, z terminem realizacji 15.11.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
203	ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28	ZIKiT	P	15 000		ZPMK 611/10.03.2016						Zarządzeniem Nr 611/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
204	ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZIKiT	P		13 790	ZPMK 611/10.03.2016 2250/30.08.2016	13 790	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 551/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na kwotę 13 790 zł, z terminem realizacji 25.11.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Uzyskana decyzja o WZ.</i>											Uzyskanie decyzji o WZ.	XII		
205	SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.			
206	OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVI			867 500	599 233		318 677	53,2	135 453	22,6	45 041				
207	ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	ZIKiT	P+B	35 000		ZPMK 728/25.03.2016 1391/31.05.2016						Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
208	ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	ZIKiT	P+B	103 000	83 032	ZPMK 2108/11.08.2016	83 032	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 808/ZIKiT/2016 z 24.06.2016 r. na kwotę 83 032 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. W trakcie odbioru.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowany chodnik, miejsca parkingowe i wjazd.</i>											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
209	ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	B	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/372/S86/XVI/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 22.07.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano monitoring wizyjny boiska przy Szkole Podstawowej nr 86, w tym zamontowano 4 kamery z oprzyrządowaniem.	
210	ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem	ZIS	P+B	40 000	40 000		4 305	10,8	4 305	10,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Sprzeciw z uwagi na niezgodność planowanych urządzeń z MPZP. W trakcie ponowna analiza urządzeń do zamontowania.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.</i>														
211	ZIKiT/DIR/T-XVI-5	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	ZIKiT	B		26 000	ZPMK 611/10.03.2016	23 046	88,6	5	0,02	23 041	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 886/ZIKiT/2016 z 18.07.2016 r. na kwotę 23 041 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wybudowano wjazd, w tym wykonano: nawierzchnię z kostki - 89 m ² , nawierzchnię z asfaltu - 19 m ² , zamontowano krawężniki - 12 m, obrzeża - 44 m, próg zwalniający, 6 słupków blokujących wjazd.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowany wjazd.</i>											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
212	ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.	ZEO	B		12 000	ZPMK 611/18.04.2016	12 000	100,0			12 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 113. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VIII X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 01/08/P113/XVI/2016 z 29.08.2016 r. na kwotę 12 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Zakończono działanie. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe w ogrodzie Przedszkola nr 113.	
213	ZIKiT/DIR/B-XVI-7	Modernizacja systemu monitoringu na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany system monitoringu na terenie Dzielnicy XVI.	ZIKiT	B		40 864	ZPMK 1883/14.07.2016 Uchwała LII/982/14.09.2016	40 500	99,1	40 500	99,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż elementów monitoringu wizyjnego. Zawarcie umowy na dostawę i montaż elementów monitoringu wizyjnego. Dostawa i montaż elementów monitoringu wizyjnego.	VII VII VII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 869/ZIKiT/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 40 500 zł, z terminem realizacji 17.07.2016 r. Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano 4 kamery z oprzyrządowaniem oraz zamontowano 4 kamery z depozytu RDz. XVI.	
214	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	ZIKiT	RF	100 000	62 387	ZPMK 728/25.03.2016	62 387	100,0	62 387	100,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2015. Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	II II	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
215	ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	ZIKiT		15 000		ZPMK 935/20.04.2016 1075/29.04.2016						Zarządzeniem Nr 1075/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
216	ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	ZIKiT		120 000		ZPMK 935/20.04.2016 1234/13.05.2016						Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
217	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	ZIKiT		105 000		ZPMK 611/10.03.2016 914/18.04.2016						Zarządzeniem Nr 914/2016 PMK z 18.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
218	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane schody i podjazd.	ZIKiT	P+B	20 000	23 000	ZPMK 914/18.04.2016	20 601	89,6	2 650	11,5		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII VII VIII XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 972/ZIKiT/2016 z 10.08.2016 r. na kwotę 17 951 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. Zakończono działanie. W trakcie odbioru.	
219	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie II etapu dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P	100 000		ZPMK 611/10.03.2016 728/25.03.2016 914/18.04.2016 1803/7.07.2016						Rozpoczęcie opracowania II etapu dokumentacji projektowej.	X	Aneks nr 1/2016 do umowy nr 817/ZIKiT/2015 z 20.07.2015 r. - zmiana terminu realizacji na 31.03.2017 r.	
220	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKiT	P+B	150 000	150 000		10 606	7,1	10 606	7,1		Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP / WZ dla budowy miejsc parkingowych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII VIII IX X XI XII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o WZ . Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 1519/2016. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
221	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	P+B	32 500	97 500	ZPMK 611/10.03.2016	19 000	19,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV V XI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 553/ZIKiT/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 19 000 zł, z terminem realizacji 28.10.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.</u>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
222	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	ZIKiT	P	10 000	18 450		18 200	98,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni i przebudowy schodów.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</u>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 861/ZIKiT/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 18 200 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
223	ZIKiT/DIW/T-XVI-10	Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym	ZIKiT	P			ZPMK 935/20.04.2016 1749/30.06.2016 1803/7.07.2016						Zarządzeniem Nr 1749/2016 PMK z 30.06.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
224	ZEO/DIW/E-XVI-11	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	ZEO	P		9 000	ZPMK 2437/20.09.2016						Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania adaptacji części piwnicy na pomieszczenia dla seniorów.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</u>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
225	SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
226	ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		5 000	5 000		5 000	100,0	5 000	100,0		Zakupiono program komputerowy do ćwiczeń logopedycznych.			
227	OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
228	ZIKiT/DIR/B-XVI-4z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT				ZPMK 914/18.04.2016 1883/14.07.2016						Zarządzeniem Nr 1883/2016 PMK z 14.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		DZIELNICA XVII			773 000	622 490		565 524	90,8	248 414	39,9	615				
229	ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B	100 000	100 000		79 585	79,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</u>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr 613/ZIKiT/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 72 500 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Umowa nr 660/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 r. na kwotę 7 085 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
230	ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	20 000	20 000	ZPMK 1159/6.05.2016	20 000	100,0	7 965	39,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 63.	III-VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.</u>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P63/21/XVII/2016 z 19.02.16 na kwotę 7965 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P63/408/XVII/2016 z 19.08.16 na kwotę 9702 zł, z terminem realizacji 21.10.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P63/429/XVII/2016 z 28.09.16 na kwotę 2235 zł, z terminem realizacji 23.11.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
231	ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 000	70 000		70 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> <u>Wybudowana winda.</u>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 001/36602/36603/16/2016 z 1.08.2016 r. na kwotę 70 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
232	ZIKiT/DIR/T-XVII-4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach	ZIKiT	P+B		25 000	ZPMK 1803/7.07.2016	615	2,5			615	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie IP.453.2.8.2016 z 13.07.2016 r. na kwotę 615 zł, z terminem realizacji 26.07.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane utwardzenie istniejącego przejeźdu.											Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	19.08.2016 r. ogłoszono przetarg, 9.09.2016 r. unieważniono z powodu braku ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
233	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	ZIKiT	P	20 000	15 990	ZPMK 1883/14.07.2016	15 990	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 600/ZIKiT/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
234	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P+B	400 000	228 500	ZPMK 1803/7.07.2016	228 334	99,9	228 334	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 549/2016 z 17.05.2016 r. na kwotę 228 334 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym wykonano: parking z kostki - 207 m ² , nawierzchnię jezdni - 228 m ² , chodnik i zjazdy - 82 m ² , krawężniki - 247 m, obrzeża - 214 m, trawnik - 279 m ² , kanalizację - 146 m, studzienki ściekowe - 5 szt., studzienki rewizyjne - 4 szt., ułożono kabel z zabezpieczeniem - 91 m, zabezpieczono kable istniejące - 43 m.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	
235	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	P+B	100 000	100 000	ZPMK 2108/11.08.2016	100 000	100,0	115	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie z 22.04.2016 r. na kwotę 115 zł, z terminem realizacji 4.05.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót).	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/36/ZA/206/2016 z 4.08.2016 r. na kwotę 99 855 zł z terminem realizacji do 4.12.2016 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	
236	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	ZZM	B	39 000	39 000		39 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Utworzony ogródek w Kantorowicach.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
237	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII	ZZM	B	12 000	12 000		12 000	100,0	12 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany teren zielony w Dzielnicy XVII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie z 18.01.2016 r. na kwotę 12 000 zł, z terminem realizacji 01.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
238	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego	ZIKiT	P			Uchwała L/916/16 z 6.07.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
239	OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			712 896	756 546		355 053	46,9	165 973	21,9	70 040				
240	ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B	45 896	45 896		45 896	100,0	45 896	100,0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. UMOWA NR ZEO-DR.2/378/ZSS6/XVIII/2016 Z 1.08.2016 r na kwotę 45 896 zł z terminem realizacji 19.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
241	ZEO/DIR/E-XVIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B		61 000	ZPMK 914/18.04.2016 1394/31.05.2016	57 104	93,6	32 509	53,3	23 390	Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację Szkoły Podstawowej nr 142 oraz Przedszkola nr 99.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/178/S142/XVIII/2016 z 5.05.2016 r. na kwotę 8 149 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/237/S142/XVIII/2016 z 13.06.2016 r. na kwotę 24 595 zł, z terminem realizacji 22.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/157/P99/XVIII/2016 z 23.06.2016 r. na kwotę 17 200 zł, z terminem realizacji 27.07.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/341/P99/XVIII/2016 z 4.07.2016 r. na kwotę 7 106 zł, z terminem realizacji 27.07.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.											Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Szkoła Podstawowa nr 142 - zaadaptowano pomieszczenia na łazienkę dla przedszkola, w tym zamontowano ściany gipsowo-kartonowe, drzwi z ościeżnicą, wyfizowano podłogi - 8 m ² i ściany - 22 m ² , zamontowano wyposażenie łazienki: 2 umywalki, 2 muszle klozetowe, podgrzewacz wody. Przedszkole nr 99 - zmodernizowano ogrodzenie, w tym zamontowano 20 szt. przeszł o wym. 2,5x1,5 m, wymieniono bramę wjazdową i furtkę.	
242	ZZM/DIR/O-XVIII-3	Biblioteka w Parku Ratuszowym	ZZM	B		10 000	ZPMK 1234/13.05.2016	8 979	89,8	8 979	89,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie biblioteki w Parku Ratuszowym.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/10/ZAI/136/2016 z 1.07.2016 r. na kwotę 8 979 zł z terminem realizacji do 20.07.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana biblioteka w Parku Ratuszowym.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano szafę - bibliotekę.	
243	ZZM/DIR/O-XVIII-4	Modernizacja wybiegu dla psów	ZZM	B		10 000	ZPMK 1530/15.06.2016	9 995	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 460 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr ZZM/U/II/67/ZAI/256/2016 z 7.09.2016 r. na kwotę 9 535 zł z terminem realizacji do 30.10.2016 r. (modernizacja psiego wybiegu).	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany wybieg dla psów.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
244	ZEO/DIR/E-XVIII-5	Przedszkole nr 109, os. Uroczę 9 - doposażenie placu zabaw	ZEO	B		16 650	ZPMK 1394/31.05.2016	16 650	100,0			16 650	Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/606/2016 z 5.07.2016 r. na kwotę 16 650 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażony plac zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Doposażono plac zabaw, w tym zamontowano zestaw zabawowy i 5 urządzeń sprężynowych.	
245	ZIKiT/DIR/T-XVIII-6	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	ZIKiT	P+B		15 000	ZPMK 1803/7.07.2016	1 230	8,2	1 230	8,2		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie z 27.02.2016 r. na kwotę 1230 zł.	
													Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane miejsca postojowe przy ul. Mościckiego.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
246	ZIS/DIR/S-XVIII-7	KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	ZIS	B		25 000	ZPMK 1883/14.07.2016	24 406	97,6				Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy z wykonawcą.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 347/ZIS/2016 z 19.07.2016 r. na kwotę 23 924 zł, z terminem realizacji 16.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne obiektów KS Złomex Branice.											Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. W trakcie odbioru.	

[illegible]