

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2016 r.

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OGÓŁEM, w tym:							267 764 928	247 631 112		101 892 165	41%	72 795 758	29%	1 204 590	75 957 808					
środki własne Miasta							203 820 264	182 126 448		74 592 165	41%	55 204 241	30%	1 204 590	35 731 758					
w tym środki GS							21 673 534	18 988 534		11 414 093	60%	11 414 093	60%	0	6 400 573					
środki zewnętrzne							63 944 664	65 504 664		27 300 000	42%	17 591 517	27%	0	40 226 050					
1	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	ZIS	VII	B	śr. Miasta	11 840 000	13 400 000	ZPMK Nr 457/2016 z 25.02.2016 r., ZPMK Nr 2051/2016 z 4.08.2016 r.	13 400 000	100%	5 715 172	43%	929 171		Rozpoczęcie budowy Hali oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów	I-XII	w trakcie realizacji kontynuacja realizacji umowy z 31.12.2015 r. na budowę hali. Stan zaawansowania prac szacowany jest na ok. 35%. W ramach umowy: - wykonano: fundamenty, ściany zewnętrzne przyziemia, izolacje ścian zewnętrznych, ściany przyziemia, strop nad przyziemiem, ściany parteru, strop nad parterem; - na ukończeniu budowa ścian piętra.		
				śr. M.niekw.	9 900 000	9 900 000	9 900 000	100%		3 915 172	40%	929 171								
				śr.M.kw.	1 851 220	1 851 220	1 851 219			732 105										
				śr. FRKF	8 048 781	8 048 781	8 048 780			3 183 067										
		Efekt w 2016r.: Zaawansowana budowa Hali. Opracowany projekt aranżacji wnętrz całego obiektu.					1 940 000	3 500 000		3 500 000	100%	1 800 000	51%	0						
2	ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZIKIT działania prowadzi GDDKiA	XIII, XVII, XVIII	P	śr.Miasta	1 585 900	1 585 900		1 585 900	100%	181 141	11%	85 700		Ogłoszony II etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odc. granica woj. świętokrzyskiego	XI			
		Efekt w 2016 r.: Kontynuowane badania archeologiczne. Wykonana dokumentacja projektowa w stadium koncepcji programowej.														Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska)	XI	w trakcie realizacji dokumentacja w końcowym etapie opracowania. 08.06.br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, podczas którego GDDKiA o /Kraków zaprezentowała aktualne rozwiązania projektowe w ramach opracowywanej Koncepcji programowej		
																Kontynuowanie badań archeologicznych	XII	w trakcie realizacji badania archeologiczne prowadzone na bieżąco		
3	ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZIKIT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	III, IV, XV	P	śr. Miasta	3 700	36 360	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	36 285	100%	32 657	90%			Uzyskanie decyzji o ŚU	XII	15.01 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do GDOŚ w Warszawie - 26.079 GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 25.11.2016 r.		
4	ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	V, VI, VII, VIII	P	śr. Miasta	629 400	329 000	ZPMK Nr 2055/2016 z 4.08.2016 r.	329 400	100%	0	0%	0		Rozliczenie finansowe rozwiązanej umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras	XI	w trakcie realizacji 15.01.br. zawarto aneks nr 9 do umowy z dnia 19.11.2010 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30.11.br. 3.03.br. ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. Trwa rozliczanie umowy. Przygotowano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z 2010 r. na kwotę 270.000 zł.		
5	GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	GS	XVI	T	śr.Miasta	2 529 000	44 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 859/2016 z 12.04.2016 r. ZPMK Nr 2332/2016 z 08.09.2016 r.	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi WM oraz Starosta Krakowski. Kwota zabezpieczona na zadaniu przeznaczona jest na wpłatę do depozytu sądowego decyzji ustalającej odszkodowanie na kwotę 43 547 zł		
		Efekt w 2016 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.														Wypłacanie odszkodowań	I - XII			
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 44 000 zł		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ZIKiT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKiT	XVIII	P,B	śr.Miasta	79 110 000	82 438 000	ZPMK Nr 392/2016 z 18.02.2016 r. ZPMK Nr 1080/2016 z 29.04.2016r. ZPMK Nr 1928/2016 z 20.07.2016r. ZPMK Nr 2508/2016 z 27.09.2016r.	12 601 110	15%	12 558 764	15,2%	0		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	III	zakończenie działania 29.04.br. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.	
		I etap - skrzyżowanie z ul. Brzeską:																	
		Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.														I	zakończenie działania przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających														termin umowny 11.02.br.	zakończenie działania 11.02.br. zawarto umowę na roboty dodatkowe, kwotę 730 000,0 zł z terminem wykonania 30.05.2016 r.		
																termin umowny 27.06.br.	zakończenie działania 27.06.br. zawarto umowę na roboty uzupełniające, na kwotę 354 080,0 zł z terminem wykonania 30.06.2016 r.		
		Realizacja robót dodatkowych i uzupełniających														termin umowny 30.05.br.	zakończenie działania wykonano rozebranie podbudowy betonowej i wywieziono gruz z terenu rozbiórki - protokół końcowy odbioru robót z 29.04.br.		
																termin umowny 30.06.br.	zakończenie działania wykonano przebudowę słupa teletechnicznego, korektę przebiegu rowu odwadniającego, zabezpieczenie skarpy, dojścia do furtek, poszerzenia wjazdów, pochylnie, dostosowano ekrany akustyczne do projektu budowlanego.		
		Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej														termin umowny 30.06.br.	zakończenie działania 30.05.br. zawarto Aneks terminowy nr 2 dot. zmiany terminu wykonania umowy do 30.06.br. Roboty budowlane wykonano w 100%. Wykonano: - roboty drogowe (m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej i jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne), - roboty mostowe (m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku), - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć NN), - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleń drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe,		
		Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich														termin umowny 30.06.br.	zakończenie działania nadzory inwestorskie wykonywano na bieżąco		
Przeprowadzenie odbioru końcowego	VII	zakończenie działania 15.07.br. roboty budowlane zgłoszone do odbioru końcowego																	
Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII	zakończenie działania 11.05.br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu mostowego, decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi - zgłoszenie o zakończeniu budowy złożono 30.06.br.																	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																II etap - od skrzyż. z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:				
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI			
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	termin umowy 29.04.br.	zakończenie działania 29.04.br. zawarto umowę na kwotę 24 477,0 zł z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.		
																	termin umowy 23.08.br.	zakończenie działania 23.08.br. zawarto umowę na kwotę 18 450,0 zł z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 14 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.		
																Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	-	zakończenie działania materiały opracowane, ogłoszono zamówienie publiczne		
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w formule "B" oraz w formule "P+B" dla elementów dodatkowych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji projektowej	X	zakończenie działania 29.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert 13.06.br., przesuniętym na 11.07. br.; 23.06.br. postępowanie unieważniono. 25.08.br. ponownie ogłoszono zamówienie z terminem składania wniosków 05.10br. przesuniętym na 24.10.br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w formule "B" oraz w formule "P+B" dla elementów dodatkowych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji projektowej	XI			
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	XII			
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na sprawowanie nadzoru autorskiego	XI			
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego	XI			
																Rozpoczęcie sprawowania nadzoru autorskiego	XII			
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	III	zakończenie działania 23.03.br ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 04.05.br.przesunięty na 19.05.br. - wpłynęły odwołania do KIO, gdzie 23.09.br. odbyła się rozprawa.		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	X	zakończenie działania 24.10.br zawarto umowę na kwotę 1 676 572,31 zł, z terminem wykonania 36 m-cy od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	XI			
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę budynku dyspozytorni	termin umowy 12.05.br.	zakończenie działania 12.05.br zawarto umowę na kwotę 19 000,0 zł z terminem wykonania 30.11.br.		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	VIII	zakończenie działania materiały opracowano		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	IX	zakończenie działania 22.07.br złożono w AU wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z 26.08.br.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	XI			
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni i decyzjo o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy jar.	VIII	zakończenie działania materiały opracowano		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt w 2016 r.: Zakończona przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską (I etap). Rozpoczęta rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia (II etap).	GS		T	śr. Miasta	1 855 369	5 475 369	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 859/2016 z 12.04.2016 r. ZPMK Nr 1184/2016 z 11.05.2016 r. ZPMK Nr 1672/2016 z 27.06.2016 r.	4 883 918	89%	4 883 918	89%			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar	X	brak danych z JR	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar	XI		
7	ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	ZIKIT	XIII	B	śr. Miasta ogółem	6 809 000	5 712 866	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r. ZPMK Nr 2053/2016 z 04.08.2016 r.	5 615 865	98%	5 589 666	98%	0	97 001 Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie analizy porealizacyjnej	V	zakończenie działania przygotowano materiały przetargowe i 24.05. br. przeprowadzono rokowania	
						śr. Miasta niekwalifik	1 100 000	123 200								Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej	VI	zakończenie działania 02.06.br. zawarto umowę na kwotę 26 199,0 zł, z terminem wykonania 3 m-ce od daty zawarcia umowy.	
						śr. Miasta kwalifik	5 709 000	5 589 666								Wykonanie analizy porealizacyjnej	X	zakończenie działania analiza opracowana. Uzyskano pozytywną opinię - brak przekroczeń hałasu, brak konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.	
																Finansowanie zobowiązań z lat 2014-2015	VII	zakończenie działania w styczniu br. zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych	
																Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu	XI		
		Efekt w 2016 r.: Zakończzone rozliczenie finansowe Projektu.	GS		T	śr. Miasta	232 000	2 732 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1395/2016 z 31.05.2016 r. ZPMK Nr 2591/2016 z 30.09.2016 r.	2 137 880	78%	2 137 880	78%		590 000 Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 4 nieostateczne oraz 10 ostatecznych decyzji.	
																Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 2 142 000 zł	
8	ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKIT	II, III, XIV, XVIII	B, RF	śr. Miasta	18 730 800	11 880 800	ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. URMK Nr XLII/746/2016 z 27.04.2016 r. ZPMK Nr 1062/2016 z 29.04.2016 r., ZPMK Nr 2509/2016 z 27.09.2016 r.	8 835 320	74%	5 484 547	46%	0	6 396 252 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa, w przygotowaniu umowa w sprawie skierowania sprawy do mediacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa, w dniu 30.03.br. zawezwano do próby ugodowej - uгода nie została zawarta.	
																Wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji	XII		
																Zakończenie działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa. Aktualnie powoływani są biegli, termin rozprawy nie został wyznaczony.	
		Zakończzone rozliczenie finansowe zdania.	GS		T	śr. Miasta	370 000	0	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016 r.	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowanie o wydanie decyzji o ZRID jest procedowane w AU po uchyleniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji PMK dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudową chodnika".	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.br. wycofano zadanie z Budżetu.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych				
																Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu	XI	w trakcie realizacji 25.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , z terminem składania ofert do 2.11.br.		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII			
11	ZIKIT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Azory)	ZIKIT	IV	P		761 500	955 640		587 940	62%	0	0%	0		Kontynuowanie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU - po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych	28.III	zakończenie działania Zakończono konsultacje społeczne, 29.03.br. wariant pokonsultacyjny został przekazany do ZIKIT.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego	
						śr. Miasta	443 800	637 940	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	587 940	92%	0	0%	0	50 000					
						śr. UE	317 700	317 700		0	0%	0	0%	0	317 700	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	13.V	zakończenie działania 8.07.br obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Azory) w Krakowie", wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 3.08.br. obwieszczenie WS o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 12.09.br. wezwano o uzupełnienie raportu, raport został uzupełniony, trwa procedowanie wniosku.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.XI			
																Zakończenie konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa	brak działania w zakresie	zakończenie działania 16.02 na stronie dialoguj.pl opublikowano raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych na jesieni 2015 r.		
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych				
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	IX			
																Opracowanie studium wykonalności Projektu	XI			
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej				
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	zakończenie działania Opracowana koncepcja uzyskała pozytywną opinię ZIKiT. 13.05.br. wydano pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych. 19.05.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej. 2.06.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki. Aktualnie trwa analiza wniosków z odbytych konsultacji. 13.10.br. ZIKiT wystąpił do Wykonawcy z pismem dotyczącym rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 26.10.br. Projektant przekazał do ZIKiT opracowaną w ramach umowy dokumentację wraz ze swoją kalkulacją kosztów. Powołano komisję, która zajmuje się możliwością odbioru i wyceną przekazanego materiału.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	zakończenie działania 20.04.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 16.06.br. obwieszczeniem WS poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej".		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU				
																Zakończenie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI	planowane rozwiązanie umowy		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB				
																IV.Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka				
																Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	V	zakończenie działania Dokumentacja projektowa opracowana, 5.04.br. WS wydał decyzję o ŚU.		
																Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	IX	zakończenie działania 30.08.br. złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 8.09.br. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego	IX	zakończenie działania 9.09.br. ogłoszono zamówienie publiczne na <i>Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> , z terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 26.09.br. Termin składania ofert został przesunięty na 6.10.br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego	X	opóźnienie Przetarg w rozstrzygnięciu (po otwarciu ofert).		
																Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce	V	zakończenie działania Dokumentacja projektowa opracowana, 31.03.br. została przekazana do ZIKiT.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																<u>VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastruktura towarzysząca</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	zakończenie działania 7.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia</i> , z terminem składania ofert do 18.05.br. Termin składania ofert został przesunięty na 3.06.br.	
																Zawarcie umowy jw.	V	zakończenie działania 18.07.br. zawarto umowę na <i>Opracowanie: Część 2 - Rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę", na łączną kwotę 587.940,0 zł, z terminem realizacji do 30.04.2017 r.</i>	
																Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	zakończenie działania 30.06.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 12.08.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę", wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 6.10.br. obwieszczenie WS o ponownym wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w świetle przedłożonej nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dodatkowe analizy oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.XI	w trakcie realizacji	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
WP - 02																VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami					
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 25.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego</i> , z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 5.04.br.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV				
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 9.05.br. zawarto umowę na kwotę 182.00 zł, z terminem wykonania 31.10.br.			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V				
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	zakończenie działania 28.06.br. ZIKiT uzgodnił opracowaną koncepcję.			
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X				
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	zakończenie działania 23.08.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej (Etap I) oraz w ul. Ujastek od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Mrozową (Etap II)” ; 10.10.br. obwieszczenie WS o ponownym wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w świetle przedłożonej nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dodatkowe analizy oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X	opóźnienie			
																VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca					
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 24.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 4.04.br.		
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV			
																	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 9.05.br. zawarto umowę na kwotę 158.670 zł, z terminem wykonania 31.10.br.		
																	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V			
																	Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji 26.09.br. złożono do opinii ZIKiT opracowaną koncepcję.		
																	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X			
																	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji 22.07.br złożono do WS kartę informacyjną - obecnie trwa uzupełnianie braków.		
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X	opóźnienie		
																	Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla całego projektu				
																	Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności	X	opóźnienie 17.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na "Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z terminem składania ofert do 25.10.br. Termin został przesunięty na 28.10.br.		
																	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	X			
																	Opracowanie studium wykonalności	XI			
																	Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ	XI			
																	Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI			
																	Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	ZIKiT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	ZIKiT	XIII	P	śr.Miasta	7 325 630	7 330 630	ZPMK Nr 1387/2016 z 27.05.2016 r	7 329 873	100%	7 329 873	100%		0	Zakończenie budowy połączenia drogowego węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepolomice"	termin umowny 31.03.br.	zakończenie działania roboty budowlane wykonane w 100% - wykonano m.in.. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	IV	zakończenie działania Odbiór końcowy przeprowadzono 12.04.br.	
																Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IV	zakończenie działania dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	V	zakończenie działania 05.05. br. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.	
																Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego	termin umowny 31.03.br.	zakończenie działania prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowane na bieżąco -prace zakończone i rozliczone	
																Zakończenie rozliczenia finansowego dokumentacji projektowej (zawarcie umowy na wykup praw autorskich)	VI	zakończenie działania 09.06.br. zawarto umowę na kwotę 4 243,50 zł na wykonanie zależnych praw autorskich	
																Zakończenie rozliczenia finansowego	VI	zakończenie działania zadanie rozliczone w lipcu br.	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zakończona budowa połączenia drogowego i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończzone rozliczenie finansowe zadania.																	
			GS		T	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		395 514	40%	395 514	40%		0	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki. Wydano 1 nieostateczną oraz 2 ostateczne decyzje.	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.														Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta			
14	ZIKiT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKiT	XVII	P	śr.Miasta	1 090 000	1 090 000	ZPMK Nr 1928/2016 z 20.07.2016r. ZPMK Nr 2460/2016 z 23.09.2016r	1 049 800	96%	0	0%		0	Zawarcie umowy na opracowanie szacunkowej wyceny opracowanej dokumentacji projektowej	X	zakończenie działania powołano komisję do wycenienia i odbioru opracowanych dokumentacji	
																Wykonanie szacunkowej wyceny opracowanej dokumentacji projektowej	X	zakończenie działania wycenę opracowano siłami własnymi	
																Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania i rozliczenia finansowego dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej	X	opóźnienie porozumienie w przygotowaniu (uzgadnianie treści)	
																Rozliczenie finansowe dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zawarte porozumienie dotyczące rozwiązania i rozliczenia finansowego dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zakończzone rozliczenie finansowe wykonanych prac.																	
			GS		T	śr.Miasta	1 520 000	170 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1672/2016 z 27.06.2016 r.	106 651	63%	106 651	63%		0	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski. Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich. Wydano 1 ostateczną decyzję.	
																Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji oraz decyzji ostatecznej wydanej w 2015 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.														Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta			
	ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	ZIKiT	VI, VII	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		59 911				Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	25.07 obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania postanowienia (21.07) o podjęciu zawieszonego postępowania i wydaniu decyzji (22.07) o umorzeniu postępowania zgodnie z treścią art. 98 kpa	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKIT	III, IV	P	śr. Miasta	0	100 000	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r. ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r ZPMK Nr 2460/2016 z 23.09.2016r	36 285	36%	18 450	18%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	zakończenie działania GDOŚ, decyzją z 4.02.br., uchylił w części decyzję o ŚU z 14.11.2014 r. wydaną przez RDOŚ i w tym zakresie orzekł, a także w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję.	
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	III	zakończenie działania opracowano materiały dot. programu funkcjonalno-użytkowego, rozesłano zapytania ofertowe do 5 firm i przeprowadzono rokowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 05.04.br. zawarto umowę na kwotę 18 450,0 zł z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 19.04.br. odebrano program funkcjonalno-użytkowy	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	X	zakończenie działania 30.09.br. zawarto umowę na kwotę 17 835,0 zł, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy.	
																Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	X	zakończenie działania	
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	X	zakończenie działania 19.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na "Rozbudowę al.. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem składania ofert 19.12.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XI		
		Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID	od XII		
17	ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	ZIKIT	IX	B, RF	śr. Miasta	3 206 800	3 206 800		3 048 276	95%	2 741 967	86%	31 905	134 354			zakończenie działania kontynuacja realizacji umowy z 21.10.2015 r. na budowę kładki dla pieszych, 27.05.br. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do 30.06.br. W ramach umowy wykonano roboty: mostowe, oświetleniowe, drogowe - aktualnie w trakcie odbioru. 8.06.br. zawarto umowę na wykonanie 4 słupów oświetleniowych na kwotę 31.905 zł, z terminem realizacji 15.06.br. - 3.10.br. protokołem odebrano wykonano prace. W przygotowaniu umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.169,50 zł.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	VI	zakończenie działania	
																Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VI	zakończenie działania	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII	zakończenie działania 12.07.br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego	VIII	opóźnienie	
			GS		T	śr. Miasta	974 631	974 631		897 058	92%	897 058	92%		77 573	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII		w trakcie realizacji
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich.	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
		<u>Efekt 2016 r.:</u> Wybudowana kładka dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego -realizowana poza Projektem unijnym. Rozliczone finansowo zadanie.																	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków																	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRiD na rozbudowę ulicy Myślenickiej. Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Myślenickiej. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych Zakończenie rozliczenia finansowego	IV V VI XII		
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
																Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na Promocję Projektu	I	zakończenie działania 25.01.br. ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie pt.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Instrukcja Transportowa", z terminem składania ofert do 5.02.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	II	zakończenie działania 7.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11.03.br. na kwotę 28.500 zł	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	III	zakończenie działania Dokumentacja została opracowana - odebrana 30.03.br.	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	III	zakończenie działania 30.03.br. złożono wniosek o dofinansowanie Projektu. 15.09.br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1389/16 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-0041/16 pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie”.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	VII	opóźnienie	
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	IX	opóźnienie	
			GS		T	śr. Miasta	2 000 000	0	ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016	0	0%	0	0%	0	0	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Decyzja o ZRID jest nieostateczna, z uwagi na nadany rygor natychmiastowej wykonalności postępowania o ustalenie odszkodowania są na etapie wszczęcia. Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, w związku z tym zostały przeniesione.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.br. wycofano zadanie z Budżetu.
20	ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	537 000	537 000		324 711	60%	0	0%	109 125	391 500	Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielenia ciał hipotecznych dla 2 działek	IV	zakończenie działania 18.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji 18.10.br. na kwotę 145.500 zł 14.10.br. porozumieniem ograniczono zakres rzeczowo-finansowy.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	VIII		
																Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X	zakończenie działania 3.10.br. protokół odbioru opracowanej dokumentacji geodezyjno-prawnej.	
																Opracowanie projektu wykonawczego - aktualizacja	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII		
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na: - odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik, - odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.																	
21	WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	XIII	B, FR	śr. Miasta	10 274 810	459 278	ZPMK Nr 1703/2016 z 30.06.2016 r.	332 472	72%	82 782	18%	0	142 800	Zapłata zaciągniętych zobowiązań dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego	VII	zakończenie działania Umowy zostały zrealizowane. Zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone (w części przez GMK a w części przez Spółkę MI)	Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta
																Dokonanie opłat przyłączeniowych na rzecz Tauron i MPWiK	IX	zakończenie działania Umowa przyłączeniowa z TAURON , zapłata faktury nastąpiła w czerwcu br., Umowa przyłączeniowa z MPWiK , zapłata faktury nastąpiła we wrześniu br.	
																Dokonanie na rzecz Tauron opłaty związanej z przeniesieniem stacji TRAF0	XII		
																Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - Parking Focha.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, ULICP/WZ Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU, ULICP/WZ.. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.													Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU (etap II)	termin umowy 31.12.br.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ/ULICP (etap II)	termin umowy 31.12.br.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	X		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
25	ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta ogółem	24 700	24 700		0	0%	0	0%	0	9 200	Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	V		
						śr. Miasta niekwalifik	0	0		0					15 500	Opracowanie studium wykonalności	do VII		
						śr. Miasta kwalifik	9 200	9 200								Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu	VII		
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.				śr. UE	15 500	15 500								Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	VII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
26	GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	GK	XV	P	śr. Miasta	1 000 000	300 000	ZPMK Nr 2504/2016 z 27.09.2016 r. URMK Nr LIII/1039/16 z 28.09.2016 r. ZPMK Nr 2591/2016 z 30.09.2016 r	253 720	85%	0	0%	0	46 280	Ogłoszenie zam. publ., przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w rejonie os.Piastów uwzględniającej budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego	V	zakończenie działania 14.07.br. zawarto umowę na kwotę 253 719,48 zł z terminem wykonania 31 maja 2017 r.	
															Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	X	opóźnienie w trakcie opiniowania dokumentacji projektowej stwierdzono konieczność opracowania dodatkowego wariantu układu komunikacyjnego - aneks do umowy, wydłużający termin opracowania koncepcji technicznej, w przygotowaniu.	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	XII		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	XII		
27	ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	ZIKiT	VI	RF	śr. Miasta	0	672 600	ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016	672 536	100%	441 834	66%	0		Finansowanie zobowiązań z 2015 roku	XII	31.08 podpisano aneks do umowy z 24.11.2014 r. dot. rozliczenia finansowego	
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zakończzone rozliczenie finansowe zadania.														Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
28	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	GK	IX	P+B, RF		28 000 000	28 000 000		27 981 000	100%	18 630 459	67%		2 378 000			zakończenie działania 14.01 ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem otwarcia ofert: 25.02.2016 r.; 25.02 - opublikowano zestawienie ofert otwartych w postępowaniu - złożono 11 ofert; 24.03 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	
						śr. Miasta	4 200 000	4 200 000		4 181 000	100%	2 838 942	68%		356 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (przetarg przeprowadziło PKP PLK S.A. na mocy porozumienia)	II		
						śr. UE	23 800 000	23 800 000		23 800 000	100%	15 791 517	66%		2 022 000	Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (przetarg przeprowadziło PKP PLK S.A. na mocy porozumienia)	IV	zakończenie działania 13.04 PKP PLK SA zawarło umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzór w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminem dot. nadzoru nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r. na kw. 350 tys zł	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																	VI	zakończenie działania 19.07 złożono trzy wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jeden wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 22.07 PINB wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie: * nr 824/2016 dla dwóch peronów jednokrawędziowych z wyposażeniem i odwodnieniem w km 5,265 do km 5,445 linii kolejowej nr 94 oraz infrastrukturą komunikacyjną. * nr 825/2016 dla kładki dla pieszych nad ulicą Marcika w km 5,457 linii kolejowej nr 94 z odwodnieniem, oświetleniem i zasilaniem, ciągami pieszymi po wschodniej stronie przystanku wraz z zabezpieczeniem skarp i ścianami oporowymi oraz ciągu pieszego po zachodniej stronie ul. Marcika wraz z odwodnieniem - jako rozbudowy ul. Marcika * nr 826/2016 dla parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu rowerowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą techniczną na dz. nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka decyzje stały się ostateczne z dniem 6.08.2016 r. 22.07 WINB wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dwóch peronów jednokrawędziowych w km 5,265 do 5,445 wraz z wyposażeniem i odwodnieniem, sieci trakcyjnej, sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i urządzeniami automatyki kolejowej oraz sieci gazowej - decyzja stała się ostateczna z dniem 6.08.2016 r.		
																Rozliczenie finansowe zadania	XII			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	VI	zakończenie działania 3.06 zawarto umowę nr RPMP.04.05.01-12-0021/15-OO-XVII/4/FE/16 o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - zít z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r.; dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł		
29	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)	GK	X	P		150 000	320 850	ZPMK Nr 790/2016 z 31.03.2016	197 500	62%	0	0%				VI	zakończenie działania 29.06 ogłoszono <u>kolejny</u> przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (termin wykonania zamówienia - 2.10.2017 r.) 21.07 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybrano ofertę firmy CE Project Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa		
						śr. Miasta	29 150	200 000	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016	197 500	99%	0	0%				VIII	zakończenie działania 2.08 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride na kw. 395 tys. zł z terminem wykonania 2.10.2017 r.		
						śr. UE	120 850	120 850		0	0%	0	0%		120 850		XI	25.10 wybrano wariant w zakresie rozwiązań kolejowych ze wskazaniem konieczności opracowania dodatkowych wariantów obejmujących połączenie inwestycji z obecnym układem drogowym		
	WP - 02	Efekt w 2016 r.: Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowane materiały dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (projekt wykonawczy i realizacja). Opracowany wariantowy projekt koncepcyjny przystanku. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.									19						XI	Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <u>Efekt w 2016 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		0	0,0%	0	0%	0	3 000 000 Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła Planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne m.in. Włta Stwosza i Trasę S-7, obecnie oczekiwanie na zakończenie postępowań sądowych oraz założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia.	
31	GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV, VI	T	śr. Miasta	1 551 534	1 051 534	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	652 996	62%	652 996	62%		48 000 Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski (sprawy znajdując się na różnym etapie postępowania: podjęte zawieszone postępowania, odwołania, skargi do sądu). Wydano 4 ostateczne decyzje oraz 1 nieostateczną decyzję.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji.	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 003 534 zł	
32	GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Rucza" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	2 274 247	2 274 247		1 054 656	46%	1 054 656	46%		1 150 000 Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne decyzje oraz 2 ostateczne decyzje.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji oraz decyzji wydanych w 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 124 247 zł	
33	GS/OID/ST6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <u>Efekt w 2016 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	VIII	T	śr. Miasta	647 000	1 297 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	1 273 952	98%	1 273 952	98%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 8 ostatecznych oraz 1 nieostateczną decyzję.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji oraz decyzji z 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 297 000 zł	
34	GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)	GS	XVII	T	śr.Miasta	1 250 000	0	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.							Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania).	
																Wyplacanie odszkodowań	I - XII		
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.br. wycofano zadanie z Budżetu	
35	GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 469 753	969 753	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	11 467	1%	11 467	1%		958 000 Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowanie wynikające z decyzji wydanej w 2013 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 11 753 zł	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	GS/OID/ST8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	VIII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1184/2016 z 11.05.2016 r. ZPMK Nr 2332/2016 z 08.09.2016 r.	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2015 r. z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po unprawionvch do uzyskania odszkodowania.	
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		