

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					82 580 612	90 138 349		25 005 194	27,7	999 782	1,1	2 194 394	2 614 000				
						środki Miasta	64 250 259	67 514 073		14 891 506	22,1	142 926	0,2	1 570 910	2 329 001				
						środki bezzwrotne	18 330 353	22 624 276		10 113 688	44,7	856 856	3,8	623 484	284 999				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					82 580 612	90 138 349		25 005 194	27,7	999 782	1,1	2 194 394	2 614 000				
1	ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa – z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZIKiT	I,II,V,V I	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski	946 000	946 000	ZPMK nr 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
							946 000	946 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana trasa rowerowa.																	
2	ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski	440 000	440 000	ZPMK nr 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
							440 000	440 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana trasa rowerowa.																	
3	ZIKiT/T1.4/17	Tablice informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.	ZIKiT	I	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK nr 780/31.03.2017							Zawarcie umowy na dostawę i montaż 2 tablic DIP.	V		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zamontowane 2 tablice informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.														Dostawa i montaż 2 tablic DIP.	VII		
4	ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta		30 000	ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VIII		
5	ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZIKiT	IV	P				URMK nr LXVII/1675/17 z 29.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VII			
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.														IX			
7	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	1 654 100	1 654 100		124 000	7,5					Przebudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.														VII	Kontynuacja umowy nr 189/ZIKiT/2013 z 24.04.2013 r. z płatnością w 2017 r. - 124 000 zł. Termin realizacji 31.07.2017 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IX			
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														XII			
		Przebudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m, ul. Powalę z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m																	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.														VII	Zamówienie publiczne ogłoszono 28 stycznia br. Najniższa oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Następne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w lipcu br.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.														II	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ze względu na powyższe zawarcie umowy planowane jest na sierpień br.		
8	ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta		300 000	ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.														VI			
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.														VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														IX			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														IX			
		Uzyskanie decyzji administracyjnych.														XI			
		Rozpoczęcie robót budowlanych.														XI			
9	ZIKiT/T1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VI			
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														X			
		Uzyskanie decyzji administracyjnej.														XI			
10	ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	ZIKiT	IV	B	śr. Miasta		733 000	ZPMK nr 780/31.03.2017 ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														X			
		Wykonanie robót budowlanych.														X			
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.														X			
		Zakończenie rozliczenia finansowego.														XI			
	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		127 896	4,3	137	0	44 035		Etap V – Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m. Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej			
		Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej.														II	Trwają roboty budowlane.		
		Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.														VII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na kwotę- 110 000 zł.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IX			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Efekt 2017 r. Kontynuacja robót budowlanych V etapu. Opracowana dokumentacja projektowa VI etapu.														Rozpoczęcie rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Etap VI – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z kanalizacją opadową o długości 760 m Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Piotra Borowego. Przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Piotra Borowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Piotra Borowego do ul. Tondosa.	X III V X	 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.04.2014 r. na kwotę.- 137 890 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.04.2014 r. na kwotę.- 137 890 zł.	
12	ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulica Gen. Okulickiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKIT	XVI	P				URMK nr LXVII/1675/17 z 29.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V VI VII		
13	ZIKIT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	XV	P	śr. Miasta		20 000	ZPMK nr 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V V X		
14	ZIKIT/T1.19/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulica Gen. Okulickiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKIT	XV	P				URMK nr LXVII/1675/17 z 29.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V VI VII		
15	ZIKIT/T1.20/17	Przebudowa ul. Sławkowskiej Efekt 2017 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.	ZIKIT	I	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK nr 638/16.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III IV V V VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
16	ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZIKIT	VIII	P	śr. Miasta	539 500	539 500		23 500	4,4					Finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2015 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III VII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Firma w upadłości. Komisja Odbioru zweryfikowała dotychczas wykonaną dokumentację i wyceniła ją na 10 275 zł. Wykonawca wycenił prace na 23 500 zł.. ZIKIT oczekuje na odpowiedź Syndyka masy upadłościowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
17	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	75 000	75 000		45 645	60,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Po rozliczeniu umowy nr 599/ZIKiT/2016 i dokończeniu opracowania koncepcji przebudowy ulic zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZIKiT złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania. Przewidywany termin zawarcia umowy 12.06.2017 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV		
18	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	400 000		ZPMK nr 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
19	ZIKiT/T1.51/10	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZIKiT	I-XVIII	B	koncesja	5 353 000	9 646 923	ZPMK nr 784/31.03.2017	9 146 923	94,8	856 856	8,9	623 484		Posadowienie 93 wiat.	XII		
							5 353 000	9 646 923		9 146 923	94,8	856 856	8,9	623 484		Przeprowadzenie odbioru.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 300 wiat przystankowych.	VII		
																Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat przystankowych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Posadowione 90 wiat przystankowych.														Posadowienie 15 wiat przystankowych.	XII		
20	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZIKiT	XVII	P+B	śr. Miasta	530 000	530 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono 15.03.2017 r. Termin składania ofert 30.03.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (II etap).	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (II etap).	V		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowana ulica w zakresie etapu II. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla etapu III.														Wykonanie robót budowlanych (II etap).	X		
21	ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZiT)	ZIKiT	VIII, XI, XIII	P+B		7 013 000	7 013 000		22 151	0,3	4 660	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	I	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w kwietniu.	
						śr. Miasta	2 167 715	2 167 715		22 151	1,0	4 660	0,2			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
						śr. UE	4 845 285	4 845 285								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.		Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1486/ZIKiT/2016 z 6.12.2016 r. na kwotę 29 151 zł z terminem wykonania do 20.12.2017 r.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	I	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.														Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VII	Trwa weryfikacja wniosku - uzupełniono dokumenty, których wymagał Urząd Marszałkowski.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta śr. UE	817 269	817 269	PMK Nr 506/27.02.2017 r.	812 269	99,4					Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane - trwa odbiór.	
		Efekt 2017 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.					813 019 4 250	813 019 4 250	812 269	99,9	Zakończenie rozliczenia finansowego.					VII			
23	ZIKiT/T1.91/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	ZIKiT	XII	B	śr. UE	1 168 200	1 168 200		966 765	82,8					Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwają roboty budowlane. W przygotowaniu aneks do umowy przesuwający termin wykonania zadania do 09.05.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej.					1 168 200	1 168 200		966 765	82,8					Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
24	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XII, XIV, XV	P+B	śr. Miasta śr. UE	3 995 959	3 995 959	PMK Nr 640/16.03.2017 r.	586 574	14,7					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI	Trwa weryfikacja wniosku.	
		śr. UE 2 802 891					2 802 891	586 574	49,2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308									
										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.						V			
										Wykonanie robót budowlanych.						IX			
										Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.						XI			
										Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej									
										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.						II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 166/ZIKiT/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 586 574 zł z terminem wykonania do 31.03.2017 r.		
										Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.						VIII			
										Wykonanie robót budowlanych.						XI			
										Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.						XII			
										Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 440 m									
										Dokończenie robót budowlanych.						III			
										Zakończenie rozliczenia finansowego.						VI			
25	ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIV, XV	P+B	śr. Miasta śr. UE	294 894	294 894	PMK Nr 640/16.03.2017 r.	47 970	16,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
		śr. UE 200 550					200 550	47 970	50,8	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.						III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 189/ZIKiT/2017 z 28.02.2017 r. na kwotę 47 970 zł z terminem wykonania do 31.03.2017 r.		
										Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.						III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.					V												
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.					V												
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.					X												
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.					IV												
		Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.					IV												
		Opracowanie wniosku aplikacyjnego.					V												
		Złożenie wniosku aplikacyjnego.					VI												

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2017 r. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII		
26	ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	IV, V, VI	P	śr. Miasta	392 000	392 000		140 220	35,8					Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Kontynuacja umowy nr 1579/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 113 160 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	
		392 000					392 000		140 220	35,8				Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 246/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 27 060 zł z terminem wykonania do 28.04.2017 r.			
												Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV						
												Złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego.	VI						
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V						
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI						
												Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII						
27	ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	VII	P+B	śr. Miasta śr. UE	414 000	414 000							414 000	Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI		Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		129 001 284 999					129 001 284 999					129 001 284 999	Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IX					
												Złożenie wniosku aplikacyjnego.	IX						
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	2016	Brak uzgodnień/zgody Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych na lokalizację ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy w związku z planowaną przebudową wałów. ZIKIT po sporządzeniu nowego montażu finansowego złoży wniosek do UMK o przesunięcie środków na realizację innego zadania związanego z budową ścieżek rowerowych. Trwa analiza rozwiązań.					
												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	2016						
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII						
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX						
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X						
												Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI						
		28					ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	VII	P	śr. Miasta	287 000	287 000	PMK Nr 506/27.02.2017 r.	104 427	36,4		
287 000	287 000			104 427	36,4									Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 58/ZIKiT/2017 z 16.01.2017 r. na kwotę 104 427 zł z terminem wykonania do 31.01.2017 r.			
								Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.					III	Zakończono działanie.					
								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.					IV						
								Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.					V						
								Opracowanie wniosku aplikacyjnego.					V						
								Złożenie wniosku aplikacyjnego.					V						
								Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.					XI						
								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.					IV						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
29	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		1 007 000	1 007 000	PMK Nr 506/27.02.2017 r.	141 450	14,0	110 700	11			Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	309 305	309 305		141 450	45,7	110 700	36			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	II	Zakończono działanie.	
						śr. UE	697 695	697 695								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 244/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 30 750 zł z terminem realizacji 3.04.2017 r.	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IV		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX		
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
30	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		165 000	165 000	PMK Nr 506/27.02.2017 r.	100 860	61,1					Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Kontynuacja umowy nr 1580/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	
						śr. Miasta	165 000	165 000		100 860	61,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 245/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
31	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	X	P		142 000	142 000		119 310	84,0					Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Kontynuacja umowy nr 1577/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	
						śr. Miasta	142 000	142 000		119 310	84,0					Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 286/ZIKiT/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	IV		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (N/Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządz.PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
32	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	1 924 000	1 978 000	PMK Nr 638/16.03.2017 r.	73 800	3,7					Zad. I Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok)			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wypowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wypowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
																Zad. II Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzje o ZRID nr 1/6740.4/2017 z 27.1.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
33	GK/T1.105/14	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	GK	VII	B	śr. Miasta	259 350	259 350								Zakończenie dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.	XII		
		Efekt 2017 r. Zakończone dofinansowanie przedsięwzięcia.																	
34	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	3 299 319	3 299 319		205 011	6,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu aneks do umowy przesuwający termin wykonania zadania do 30.09.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
35	ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów"	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	300 000	550 000	ZPMK nr 780/31.03.2017	187 575	34,1					Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie projektów branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	V		
																Opracowanie dokumentacji branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	XI		
		Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	1 700 000	2 300 000	PMK Nr 329/07.02.2017 r.	2 300 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 160/ZIKiT/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 6 079 789 zł w tym: rok 2017 - 2 300 000 zł; rok 2018 - 3779789 z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
		<i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Przekazano plac budowy 28.02.2017 r.	
37	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		500 000	PMK Nr 785/31.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	V		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	VI		
		<i>Efekt 2017 r. Wykonana aktualizacja dokumentacji przyłącza elektroenergetycznego do zasilania rezerwowego OSIR Kolna. Kontynuowana aktualizacja stanu prawnego dla budowy nowej ul. Kolnej.</i>														Aktualizacja dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	XI		
																Kontynuacja regulacji stanu prawnego dla budowy nowej ul. Kolnej.	XII		
38	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		77 490	5,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r na kwotę 77 490 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych .	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
39	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	24 500	24 500		24 500	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
40	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	2 500 000	1 900 000	PMK Nr 329/07.02.2017 r.	34 590	1,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska.	VI		
																Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenia osuwiska.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie podziałów geodezyjnych.	VI		
		<i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID. Opracowana dokumentacja zabezpieczenia osuwiska.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie podziałów geodezyjnych.	VI		
																Opracowanie podziałów geodezyjnych.	X		
41	ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	PMK Nr 506/27.02.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.	VI		
																Opracowanie materiałów przetargowych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKiT	XVII	P+B	śr. Miasta	900 370	900 370		99 630	11,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa drogi.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
43	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozbudowana ulica Wrobela na odcinku od ul. Rączna do ul. Husarskiej.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
44	ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	ZIKiT	III, XV	B	śr. Miasta	10 350 000	10 350 000		5 166 579	49,9			1 526 875		Zakończenie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.	VII		
																Wykonanie robót uzupełniających.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozbudowana ulica.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
45	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie	ZIKiT	XIII	P+B		2 980 000	2 980 000		214 000	7,2					Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	Zawarto umowę nr 39/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r na kwotę 214 020 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID / o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
						budżet obywatelski ogólnomiejski										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
							2 980 000	2 980 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany tor motocyklowo-samochodowy.																	
46	ZIKiT/T1.40/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta śr. UE	4 306 151	4 306 151								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VI		
							1 332 668	1 332 668								Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VII		
							2 973 483	2 973 483								Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
47	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		24 500	9,8					Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.	I	Zakończono działanie.	
																Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.	IV	Trwa wybór prac projektowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48	ZIKiT/T1.144/17	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	ZIKiT	II	P	śr. Miasta		19 434	PMK Nr 638/16.03.2017 r.	19 434	100,0					Uzyskanie decyzji o PNB	V		
		Efekt 2017 r. Rozliczona dokumentacja projektowa dla budowy drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7.														Rozliczenie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7.	VI		
49	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000							2 000 000,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie uzależnione jest od odpowiedzi GS na temat możliwości wykupu nieruchomości. Brak prawa własności do działki na której planowano budowę ścieżki. Konieczna komunalizacja działki.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX			
		Wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Efekt 2017 r. Przebudowana ścieżka rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
50	ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	ZIKiT	XV	P+B	śr. Miasta	240 000	240 000		27 429	11,4	27 429	11,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 58/6740.1/2017 z 16.01.2017 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														IV	W trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														V			
		Wykonanie robót budowlanych.														VII			
		Efekt 2017 r. Wybudowana droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 155.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
51	ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	ZIKiT	VI	B			1 000 000	PMK Nr 638/16.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI			
		Efekt 2017 r. Wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik wraz z systemem sterowania ruchem pomiędzy skrzyżowaniem Tetmajera/Pasternik, a skrzyżowaniem Ojcowska/Radzikowskiego o dł. 1 600 m. Odtworzona nawierzchnia.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
52	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	75 000	75 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IV			
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V		
53	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														VII			
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
55	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		366 540	73,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
56	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		54 612						Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
57	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	900 000	900 000		67 158	7,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
58	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewiczza)	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000		69 000	69,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Trwa opracowanie koncepcji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja o WZ/ULICP.														Uzyskanie decyzji o WZ/ULICP.	XII		
59	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000		19 557	1,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego .Konieczna zmiana zakresu z uwagi na przedłużający się czas opracowania koncepcji. Termin zakończenia opracowania koncepcji realizowanego na podstawie umowy nr 673/ZIKiT/2016 zawartej w dniu 09.06.2016 r. został aneksowany do 31.05.2017 roku. Powodem aneksowania są przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień branżowych i opinii.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
60	ZIKiT/T1.163/17	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy <i>Efekt 2017 r.</i> Rozliczona dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.	ZIKiT	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	PMK Nr 638/16.03.2017 r.							Rozliczenie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.	V		
61	ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	ZIKiT	XVI	P+B	śr. Miasta	54 000	54 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne 31.03.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62	ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	ZIKiT	XV	P+B	śr. Miasta	490 000	490 000		79 950	16,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Zawarto umowę nr 18/ZIKiT/2017 z 5.01.2017 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ul. Orlińskiego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
63	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		120 000	80,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na kwotę 198 000 zł w tym: rok 2017 - 120 000 zł; rok 2018 - 78 000 zł z terminem realizacji 30.03.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulic.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
64	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Zawarto umowę nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, na kwotę 350 000 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
65	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	150 000	150 000	PMK Nr 640/16.03.2017 r.	139 605	93,1					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.	IX		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja o ZRID dla rozbudowy ulicy.														Uzyskanie decyzji o ZRID.	XI		
66	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	2 117 000	2 117 000	PMK Nr 506/27.02.2017 r.	1 106 274	52,3					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI		
							2 117 000	2 117 000		1 106 274	52,3					Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m			
						śr. UE										Dokończenie robót budowlanych.	V	Trwają roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr 1401/ZIKiT/2016 z 22.11.2016 r. z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
																Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.	VI		
																Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dl. ok. 770 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	2016	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 4 837 062 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Z uwagi na kolizje trasy rowerowej z projektowaną linią tramwajową KST do pętli Azory zawarcie umowy zostało wstrzymane.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m. Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.																	
67	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary	ZIKiT	XII	P											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. ZIKiT złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
69	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Biechanowskiej	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	700 000	700 000		18 000	2,6					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta przebudowa ulicy.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
70	ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
71	ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie uzależnione od opracowania koncepcji budowy toru. Termin opracowania ok. 30.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
72	ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie materiałów przetargowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
73	ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
74	ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowana ulica Cechowa na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
75	ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
76	ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIKiT	XII	P	śr. Miasta	250 000	250 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.	V		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Efekt 2017 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wybrano ofertę na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 21 dni od daty podpisania umowy. Umowa w trakcie sporządzania.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII		
78	ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko–Węgierskiej Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja wielowariantowa.	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Opracowanie koncepcji wielowariantowej.	XII		
79	ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000		ZPMK nr 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 71 340 zł z terminem realizacji 15.03.2018 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
80	ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze Efekt 2017 r. Uzyskana decyzja o PNB/przyjętę zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK nr 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zmieniono zakres rzeczowy zadania 31.03.2017 r. zarządzeniem PMK nr 780/2017	
																Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
81	ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	105 000	105 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
82	ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półlanki i ul. Rybitwy Efekt 2017 r. Przebudowana ul. Półlanki i ul. Rybitwy.	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
83	ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ul. Tarnobrzесьkiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Efekt 2017 r. Przebudowana jezdnia i wykonane miejsca postojowe wzdłuż ul. Tarnobrzесьkiej.	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	400 000		ZPMK nr 780/31.03.2017							Zarządzeniem Nr 780/2017 PMK z 31.03.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.			
84	ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w kwietniu.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
85	ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5 Efekt 2017 r. Wykonana nawierzchnia jezdni oraz miejsca parkingowe przy ul. Kluczborskiej	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86	ZIKiT/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów	ZIKiT	I	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.														IV			
		Wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.														XII			
87	ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów (w tym koncepcji) do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów (w tym koncepcji) do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XII			
88	ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	140 000	140 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		Opracowanie koncepcji.														III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.														III-XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
89	ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														V			
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														XII			
90	ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr... 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XI			
91	ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92	ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	27 000	27 000	PMK Nr 640/16.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V			
		Opracowanie koncepcji.														VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX			
93	ZIKiT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej	ZIKiT	I, III	P	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w kwietniu.	
		Opracowanie koncepcji.														VI			
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.														VII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														VII			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej.														VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														XII			
94	ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														V			
		Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														VI			
95	ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														V			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														VIII			
96	ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	PMK Nr 597/10.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej.														V			
		Opracowanie koncepcji.														IX			
		Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.														X			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.														XI			
97	ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowana zmiana realizatora zadania.	
		Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV		
98	ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000							200 000	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Brak prawa własności do działki na której planowano budowę parkingu. Konieczna komunalizacja działki.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		Opracowanie koncepcji.														VII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														VII			
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														VIII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.														XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99	ZIKiT/T1.211/17	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia	ZIKiT	III	P+B	śr. Miasta	25 000	25 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana pochylnia dla rowerów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
100	ZIKiT/T1.212/17	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	100 000	500 000	PMK Nr 782/31.03.2017 r.							Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
101	ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.																	
102	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	ZIKiT	XVII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w kwietniu.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV		
103	ZIKiT/T1.215/17	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	ZIKiT	IX	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zadanie koliduje z budową Trasy Łagiewnickiej. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej w celu ograniczenia zakresu rzeczowego. Zadanie przeszło pozytywnie kwalifikację i zostało wpisane na listę dofinansowania w ramach ZIT. ZIKiT przygotowuje stosowne wnioski zmieniające finansowanie zadania w budżecie miasta.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana ścieżka rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	ZIKiT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Zawarcie umow/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105	ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	PMK Nr 780/31.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
106	ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	VII		
107	ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000	PMK Nr 780/31.03.2017 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonanie oświetlenia.														Wykonanie robót budowlanych.			
108	ZIKiT/T1.220/17	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w kwietniu.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Uzyskanie decyzji o PNB.	VII		
109	ZIKiT/T1.221/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W trakcie opracowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Uzyskanie decyzji o PNB.	VIII		
110	ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W trakcie opracowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. ZIKiT wskazuje jednak za zasadne rozpoczęcie prac projektowych dopiero po zatwierdzeniu projektu branży drogowej rozbudowy Al.. 29 Listopada - wyłoniono wykonawcę trwa weryfikacja oferty. Planowane zawarcie umowy dla przedmiotowego zadania w czerwcu.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
111	ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta		250 000	PMK Nr 449/21.02.2017 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			