

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		RAZEM			12 147 250	13 158 458		1 897 872	14,4	203 356	1,5					
		DZIELNICA I			69 900	69 900										
1	DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta <i>Efekt 2017 r. Utworzony ogród rekreacyjny.</i>	DPS, ul. Helclów	B	39 900	39 900							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy I <i>Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy I.</i>	ZEO	B	20 000	20 000							P nr 45, ul. Piekarska 14 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			210 000	210 000										
4	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
5	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Efekt 2017 r. Wybudowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	68 000	68 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
6	ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie chodnika.</i>	ZIKiT	B	24 000	24 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa w trakcie procedowania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
7	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2017 r. Przebudowany szyb windy.</i>	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	MDK, ul. Grunwaldzka 5		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA III			996 900	1 190 836		242 405	20,4	79 925	6,7					
9	ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.</i>	ZIS	P+B	60 000	60 000		4 920	8,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2017 z 7.02.2017 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	30.03.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
11	SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	ZEO	B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV		
													Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	IX		
12	ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.</i>	ZEO	B	85 000	85 000		58 900	69,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Umowa nr ZEO-DR.2/71/P14/III/2017 z 27.03.2017 r. na kwotę 58 900 zł, z terminem realizacji 9.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
13	ZZM/DIR/O-III-5/17	Skwer przy Wieczystej <i>Efekt 2017 r. Wybudowany skwer przy Wieczystej.</i>	ZZM	B		61 130	ZPMK 789/31.03.2017	14 700	24,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/196/ZI/170/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
14	ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Efekt 2017 r. Zaktualizowana dokumentacja projektowa, uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>	ZIS	P		40 000	ZPMK 642/16.03.2017	40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	IX		
15	ZIKIT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II <i>Efekt 2017 r. Wykonane zejście do przystanku.</i>	ZIKIT	B		25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
16	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.</i>	ZZM	B	220 000	220 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
17	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZZM	P	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
18	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.</i>	ZIS	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
19	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego.</i>	ZIS	P	25 000	25 000		21 980	87,9	21 980	87,9		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III		
20	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.</i>	ZIS	B	130 000	130 000		57 945	44,6	57 945	44,6		Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano plac pod urządzenia o pow. 222 m ² , chodnik o pow. 108 m ² zamontowano 8 kompletów urządzeń sportowych, ławki 4 szt., kosze na śmieci 2 szt., stojaki na rowery 2 szt. Nasadzono krzewy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
21	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	20 000	20 000		19 680	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/180/ZI/135/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
22	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.	ZIKiT	P+B	100 000	167 806	ZPMK 642/16.03.2017	7 380	4,4				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
23	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24 <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
24	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	P	16 900	16 900		16 900	100,0				Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
DZIELNICA IV					1 301 630	1 189 630		35 100	3,0	500	0,0					
25	ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.	ZIKiT	B	32 000	32 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 4 stacji naprawy rowerów.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
26	ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.	ZZM	P+B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkola Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	ZIS	P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
28	ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	ZIS	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonany monitoring boisk sportowych.											Wykonanie monitoringu.	IX		
29	ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów	ZZM	P+B		90 000	ZPMK 789/31.03.2017	24 600	27,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 24 600 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zrewitalizowany zielony skwer przy Krowoderskich Zuchów											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	P+B	129 630	135 630	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia w ul. Krowoderskich Zuchów 19.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI-X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
31	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	P+B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
32	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	3 000	3 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
33	ZIKIT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.</i>	ZIKIT	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
34	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	320 000	320 000		500	0,2	500	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zlecenie nr ZZM/U/IV-B/42/ZI/43/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 500 zł, z terminem realizacji 7.02.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
35	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany psi wybieg.</i>	ZZM	B	90 000	90 000		10 000	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/III/158/ZI/97/2017 z 9.03.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 5.05.17 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
36	ZIKIT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKIT	P+B	232 000	24 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		
37	ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		48 000	48 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			208 200	232 200		78 154	33,7							
38	ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego <i>Efekt 2017 r. Zrewitalizowany Park Krakowski.</i>	ZZM	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
39	ZIKiT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera <i>Efekt 2017 r. Wykonane oświetlenie.</i>	ZIKiT	P+B		14 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
40	ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Efekt 2017 r. Przebudowana ulica.</i>	ZIKiT	B	78 200	78 200		78 154	99,9				Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
41	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza <i>Efekt 2017 r. Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.</i>	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
42	OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA VI					510 500	723 400		54 438	7,5							
43	ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	P+B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - ul. Racheli.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Przesmyk.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach <i>Efekt 2017 r. Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.</i>	ZZM	P+B	67 500	67 500		12 300	18,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI/182/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 15.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
45	ZIKIT/DIR/T-VI-3/17	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zatoka parkingowa.</i>	ZIKIT	B		45 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
46	ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.</i>	ZEO	B		33 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
47	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Efekt 2017 r.: Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	P+B	50 000	50 000		12 485	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/181/ZI/137/2017 z 22.03.2017 r. na kwotę 12 485 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
48	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej. <i>Efekt 2017 r.: Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	P+B	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
49	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.</i>	ZEO	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI		
													Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw - I etap.	VIII		
50	ZIKIT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2017 r. Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22</i>	ZIKIT	P	48 000	48 000		4 770	9,9				Uzyskanie decyzji o WZ.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
51	ZIKIT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	P+B	81 000	81 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
52	ZIKIT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	ZZM	P+B		80 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 000	12,5				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
53	ZIKIT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	ZIKIT	P+B	115 000	115 000		14 883	12,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
54	ZIKIT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	ZIKIT	B	50 000	80 900	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
55	ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
56	OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
57	KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 642/16.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA VII			573 000	708 000		37 000	5,2							
58	ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.</i>	ZIS	P+B	123 000	123 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
59	ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Efekt 2017 r.: Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej</i>	ZZM	B		125 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
60	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.</i>	ZEO	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
61	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	B	110 000	110 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
62	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o ZRID.</i>	ZIKiT	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
63	ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.</i>	ZEO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych (modernizacja zagospodarowania ogrodu) - I etap.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
64	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZIKiT	P+B	120 000	120 000		37 000	30,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
65	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczęj <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
66	OC/DIR/B-VII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA VIII					1 165 000	1 215 000		220 130	18,1	308	0,0					
67	ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
68	ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
69	ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa w zakresie montażu urządzeń do street workout.</i>	ZIS	P+B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
70	ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZEO	B	45 000	45 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego/ zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw, przy Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8).	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
71	ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja <i>Efekt 2017 r. Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.</i>	ZSP 8	P+B		50 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
72	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZIKiT	P+B	300 000	300 000		39 850	13,3				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
73	ZEO/DIWE-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowana kotłownia gazowa.</i>	ZEO	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
74	ZEO/DIWE-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowana wentylacja kuchni.</i>	ZEO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
75	ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowane zaplecze sanitarne i szatnia przy sali gimnastycznej.	ZEO	B	140 000	140 000		140 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/86/ZSOI2/VIII/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 140 000 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
76	ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej <i>Efekt 2017 r.:</i> Wybudowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	250 000	250 000		308	0,1	308	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/28/ZI/49/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 308 zł, z terminem realizacji 17.02.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
77	ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.	ZEO	B	70 000	70 000		39 972	57,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Umowa nr ZEO-DR.2/61/SP25/VIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 39 972 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
78	DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS, ul. Nowaczyńskiego		13 000	13 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
79	DPS-PR/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS, ul. Babińskiego 25		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA IX					727 920	655 020		51 099	7,8							
80	ZIKIT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry (BO) <i>Efekt 2017 r.:</i> Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.	ZIKIT	P+B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
81	ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap <i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowany park leśny.	ZZM	P+B	79 600	79 600		15 990	20,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/153/ZI/84/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 4.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
82	SOSW 6/DIR/W-IX-3/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8 <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji poddasza.	SOSW 6	P		47 100	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII			
83	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.:</i> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania modernizacji kotłowni.	ZEO	P	25 000	25 000		8 659	34,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZEO-DR.2/19/G24/IX/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 659 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
84	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
85	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.	ZIKiT	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V			
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X			
86	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany chodnik.	ZZM	B	114 320	114 320							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V			
													Wykonanie robót budowlanych.	VI			
87	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.	ZZM	B	250 000	250 000		18 450	7,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/144/ZI/74/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 18 450 zł, z terminem realizacji 18.04.2017 r.		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI			
88	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	ZIKiT		130 000		ZPMK 789/31.03.2017						Zarządzeniem Nr 789 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
89	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII			
90	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.</i>	ZIKiT	P+B	24 000	24 000		8 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIKiT/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 14.06.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Wykonanie robót budowlanych.	X			
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
91	SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
92	OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
DZIELNICA X					1 454 900	1 475 900		269 881	18,3								
93	ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik z oświetleniem.</i>	ZZM	P+B	248 000	248 000		43 050	17,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI182/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 43 050 zł, z terminem realizacji 30.09.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	X			
94	ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V			
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI			
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
95	ZSO 35/DIWW-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzenie ogródka jordanowskiego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy X.			107 200	107 200		103 975	97,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 103 975 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	IX		
96	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.	ZIKiT	B	199 700	199 700		379	0,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa przyłączeniowa - 379 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
97	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	380 000	380 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
98	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana kanalizacja opadowa.	ZIKiT	B	300 000	300 000		122 477	40,8				Wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
99	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Porońska 7 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa klatki schodowej wewnętrznej, przebudowa pomieszczeń i adaptacja strychu.	ZEO	B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
100	OC/DIR/B-X-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			21 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XI					572 424	600 424		97 563	16,2							
101	ZIKiT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.	ZIKiT	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
102	ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej <i>Efekt 2017 r.</i> Doposażony ogródek jordanowski.	ZZM	P+B	15 000	15 000		7 319	48,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 319 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - wykonanie oddymiania klatki schodowej).	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie placu zabaw).	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 163 - doposażenie placu zabaw).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/46/P163/XI/2017 z 8.03.2017 r. na kwotę 15 316 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego).	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
108	ZZM/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	ZEO	P	19 000	19 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
109	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych			70 470	70 470							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany szyb windowy.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
110	ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKIT	B	93 782	93 782		32 401	34,5				Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane oświetlenie.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
111	SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
112	OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000		ZPMK 509/27.02.2017					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XII			834 500	948 500		146 914	15,5							
113	ZIKIT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany BIKE'owy parking.</i>	ZIKIT	P+B	48 500	48 500							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
114	ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	P+B	305 000	305 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
115	ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.</i>	ZIS	P+B	45 000	45 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
116	ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.</i>	ZEO	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
117	ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.</i>	ZEO	B	73 000	73 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P28, P35, ZSO14, ZSS11).	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
118	KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku przy ul. Aleksandry 1 na filię Domu Kultury Podgórze i uzyskanie decyzji o PNB.	KD	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
119	ZIKIT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKIT	P+B		50 000	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
120	ZIKIT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa dla parkingu przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Schweitzera.	ZIKIT	P		35 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych - budowa parkingów przy ul. Rydygiera i Schweitzera.	VI-X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI-X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Schweitzera.	XI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - dla parkingu przy ul. Rydygiera.	XI		
121	ZIKIT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <i>Efekt 2017 r.</i> Zakończona budowa parkingów.	ZIKIT	B	200 000	200 000		146 914	73,5				Zakończenie budowy parkingów.	IV		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V		
122	SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
123	IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT		8 000	8 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
124	ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
125	BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
126	OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			29 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XIII					833 800	1 049 650		178 939	17,0	6 765	0,6					
127	ZIKIT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKIT	P+B	76 000	163 207	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego w al. Pod Kopcem, ul. Wrobel, ul. Helmana.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
128	ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
129	ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	90 000	90 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
130	ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Zagospodarowany teren wokół Stawu Płazowskiego.	ZZM	P+B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
131	ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane bezpieczne kąpielisko.	ZZM	P+B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
132	ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4 <i>Efekt 2017 r.</i> Zwiększenie dostępności usług medycznych dla osób niepełnosprawnych.	ZBK	P	20 000	20 000		17 220	86,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/38884/17 z 23.03.2017 r. na kwotę 17 220 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
133	ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.	ZEO		70 000	70 000		27 897	39,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/41/G35/XIII/2017 z 27.02.2017 r. na kwotę 7 897 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w P11 i modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II-X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II-X	Umowa nr ZEO-DR.2/13/P11/XIII/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 20.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
134	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.	ZIKiT	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IX		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
135	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana ścieżka rowerowa i wyznaczony przejazd rowerowy.	ZIKiT	B		180 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
136	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	105 000	38 793	ZPMK 642/16.03.2017	38 793	100,0				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
137	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	64 000	43 000	ZPMK 642/16.03.2017	43 000	100,0				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Podpisano aneks przesuwający termin realizacji umowy do 15.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
138	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	60 000	60 000	ZPMK 642/16.03.2017	45 264	75,4				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 118/ZIKiT/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 45 264 zł, z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa ulicy i budowa miejsc postojowych.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
139	ZIS/DIWS-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	ZIS	P+B	20 000	20 000		6 765	33,8	6 765	33,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Nie są wymagane decyzje administracyjne.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
140	SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
141	DPS-L43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43		9 000	9 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
142	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		4 800	20 000	ZPMK 789/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
143	OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			12 500	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
144	OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz	OC			8 150	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIV			588 786	692 286		99 036	14,3	16 325	2,4					
145	ZIKIT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	ZIKIT	P+B	90 000	90 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
146	ZIKIT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	ZIKIT	P+B	72 000	72 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
147	ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	ZZM	P+B	10 000	10 000		8 364	83,6				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/143/ZI/73/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Doposażony ogródek jordanowski.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
148	ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zmodernizowany plac zabaw.</i>	ZZM	P+B	27 220	27 220		10 000	36,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/27/ZI/47/2017 z 2.02.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
149	ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.</i>	ZZM	P+B	40 000	40 000		8 733	21,8				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/149/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 733 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
150	ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy na modernizację Przedszkola nr 182.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do ogrodu (Przedszkole nr 110, ul. Ciepłownicza 34 - doposażenie placu zabaw).	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.											Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do ogrodu.	VI		
													Zakupienie i zamontowanie urządzeń do ogrodu.	IX		
151	Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	Ż 12	B	46 816	61 816	ZPMK 789/31.03.2017						Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż i dostawę windy towarowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy towarowej.	IV		
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	IV		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wymieniona winda towarowa oraz urządzenia zabawowe w ogrodzie.											Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	V		
													Dostawa i montaż windy towarowej.	VII		
152	ZZM/DIR/O-XIV-8/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki	ZZM	P+B		10 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Sikorki.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
153	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)	ZIKiT	P	6 700	6 700							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
154	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	ZZM	B	48 500	48 500		16 325	33,7	16 325	33,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	IX		
155	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
156	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	B	36 000	36 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana strefa malucha.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
157	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Efekt 2017 r. Wybudowane schody terenowe.</i>	ZIKiT	P+B		33 000	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
158	ZEO/DIWE-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw. <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany plac zabaw.</i>			31 415	31 415		31 321	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZEO-DR.2/55/P185/XIV/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 31 321 zł. z terminem realizacji 14.04.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
159	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Efekt 2017 r. Wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZIKiT	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
160	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	P+B	31 000	24 293	ZPMK 783/31.03.2017	24 293	100,0				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
161	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.</i>	ZIKiT	B	44 135	60 842	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
162	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.</i>	ZIKiT	P+B		35 500	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia chodnika w os. Dywizjonu 303.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
163	SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa DZIELNICA XV	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
					687 790	687 790		47 072	6,8							
154	ZIKiT/DIR/T-XV-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
165	ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.	ZEO	P+B	130 000	130 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
166	ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana altana.	ZZM	P+B	35 000	35 000		8 487	24,2				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/151/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
167	ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.	ZZM	P+B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
168	ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.	ZEO	B	25 000	25 000		24 795	99,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10).	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/68/P152/XV/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 24 795 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
169	ZIKIT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	ZIKIT	B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
170	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Ogłoszono zamówienie publiczne - 8.03.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
171	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZIKiT	P	13 790	13 790		13 790	100,0				Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
172	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	ZIKiT	P+B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne - 2.03.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
173	SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
174	KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		14 000	14 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XVI					487 000	451 422		157 252	34,8							
175	ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA (BO)	ZZM	P+B	32 000	32 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana plaża.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana plaża.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana plaża.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana plaża.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana plaża.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
176	ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	100 000	100 000		17 282	17,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/148/ZI/79/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 918 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/128/ZI/72/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
177	ZEO/DIR/E-XVI-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.	ZEO	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11).	VI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	IX			
178	ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	13 000	13 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V			
179	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKiT	B	100 000	60 422	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017	33 422	55,3				Zakończenie robót budowlanych.	V			
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII			
180	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	B	130 000	130 000		106 548	82,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia - os. Wysokie i ul. Stadionowa.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr 127/ZIKiT/2017 z 8.02.2017 r. na kwotę 106 548 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
181	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana pochylnia i przebudowane schody.	ZIKiT	B	25 000	35 000	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
182	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <u>Efekt 2017 r.</u> Zaadaptowana część piwnicy na pomieszczenia dla seniorów z terenu Dzielnicy XVI.	ZEO	B	60 000	54 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
183	SMMK/DIR/B-XVI-12/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XVII			495 000	510 000		108 758	21,3	99 533	19,5					
184	ZIKIT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKIT	P+B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
185	ZZM/DIR/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar <i>Efekt 2017 r. Budowa street workout w Parku Zielony Jar.</i>	ZZM	B		15 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
186	ZIKIT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach <i>Efekt 2017 r. Wybudowany parking.</i>	ZIKIT	B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
187	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego.</i>	ZIS	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
188	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	B	100 000	100 000		99 533	99,5	99 533	99,5		Rozpoczęcie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Wykonanie I części robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
189	ZIKIT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielły do ul. Leszka Białego	ZIKIT	P+B	70 000	70 000		9 225	13,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKIT/2017 z 10.02.2017 r. na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany chodnik.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
190	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	ZZM	P+B	50 000	50 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa placu zabaw.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
191	BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			430 000	548 500		74 131	13,5							
192	ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P+B	10 000	10 000		6 400	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Doposażone wybiegi dla psów.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/33/ZI/89/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 6 400 zł, z terminem realizacji 7.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
193	ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	ZZM	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zamontowane urządzenie zabawowe.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
194	ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	P+B		85 000	ZPMK 642/16.03.2017	12 915	15,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie dokumentacji projektowej (P46, P104).	II	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.											Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P46/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P104/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych - etap I .	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych (P93).	IV		
													Wykonanie robót budowlanych .	IX		
													Rozliczenie (P46, P104, P93).	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
195	ZZM/DIWO-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	220 000	220 000		36 716	16,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/34/ZI/90/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r., Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/32/ZI/87/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 7.07.2017 r., Umowa nr ZZM/U/II/155/ZI/88/2017 z 2.03.2017 r. na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 2.09.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
196	ZIKIT/DIWI/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa parkingu.	ZIKIT	P+B	100 000	100 000		18 100	18,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
197	SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
198	BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
199	OC/DIR/B-XVIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			33 500	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			