

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					82 480 612	91 968 349		26 896 376	29,2	3 424 290	3,7	700 992	3 967 151				
						środki Miasta	64 150 259	69 344 073		16 581 289	23,9	2 073 732	3,0	700 992	3 682 152				
						środki bezzwrotne	18 330 353	22 624 276		10 315 087	45,6	1 350 558	6,0		284 999				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					82 480 612	91 968 349		27 110 376	29,5	3 424 290	3,7	700 992	3 967 151				
1	ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa – z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZIKiT	I, IV,V, VII	P+B	śr. Miasta	946 000	946 000	ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Ogłoszenie planowane w czerwcu.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski	946 000	946 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zawarcie umowy planowane w czerwcu.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa.														Przyjęcie zawiadomienia o Zakończeniu robót budowlanych.	XII		
2	ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	440 000	440 000	ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 000 zł.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski	440 000	440 000								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zawarcie umowy planowane w czerwcu.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
3	ZIKiT/T1.4/17	Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie	ZIKiT	I	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 780/31.03.2017							Zawarcie umowy na dostawę i montaż 2 tablic DIP.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacji ofert.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zamontowane 2 tablice informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.														Dostawa i montaż 2 tablic DIP.	VII		
4	ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta		30 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VIII		
5	ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		195 500	ZPMK 996/20.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VIII		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek aplikacyjny.														Złożenie wniosku aplikacyjnego.	X		
7	ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZIKiT	IV	P				URMK LXVII/1675/17 z 29.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		
8	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	1 654 100	1 654 100	ZPMK 1350/30.05.2017	124 000	7,5			124 000		Przebudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 189/ZIKiT/2013 z 24.04.2013 r. z płatnością w 2017 r. - 124 000 zł. Termin realizacji 31.07.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy do kanalizacji opadowej.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przebudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m, ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	VII	Zamówienie publiczne ogłoszono 28 stycznia br. Najniższa oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Następne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	XII		
9	ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta		300 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa drogi.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
10	ZIKiT/T1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy zjazdu z drogi publicznej do Przedszkola nr 148.														Uzyskanie decyzji administracyjnej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządç.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu <i>Efekt 2017 r.</i> Wyburzona hydrofornia i wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKiT	IV	B	śr. Miasta		733 000	ZPMK 780/31.03.2017 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI		
12	ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek aplikacyjny.	ZIKiT	I	P			195 500	ZPMK 996/20.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zamówienie ogłoszono w kwietniu - nie wpłynęła żadna oferta. Ponowne ogłoszenie planowane w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VII		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VII		
13	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowana ul. Korbutowa. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla i od ul. Borowego do ul. Tondosa. Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego oraz budowa kanalizacji opadowej od ul. Robla do rzeki Rudawy.	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000	ZPMK 996/20.04.2017	1 255 196	41,8	170 571	5,7	900		Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m. Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej			
																Wykonanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.	XII	Trwają roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr 989/ZIKiT/2015 z 26.11.2015 r. z terminem realizacji 30.06.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów (aktualizacja warunków i uzgodnień) do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.	VII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na kwotę - 110 000 zł.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.	X		
																Etap VI – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z kanalizacją opadowa o długości 760 m			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla poprzez ul. Borowego, teren Instytutu Meteorologii i wał do rzeki Rudawy.	VI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKiT/2014 z 29.04.2014 r. na kwotę - 137 890 zł.	
																Przyjęcie zgłoszenia rozbudowy ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego oraz budowa kanalizacji opadowej od ul. Robla do rzeki Rudawy.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie przebudowy ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego oraz budowa kanalizacji opadowej od ul. Robla do rzeki Rudawy.	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKiT/2014 z 29.04.2014 r. na kwotę - 137 890 zł.	
14	ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	XVI	P				URMK LXVII/1675/17 z 29.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządç.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	ZIKiT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta		20 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
16	ZIKiT/T1.19/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulica Gen. Okulickiego	ZIKiT	XV	P				URMK LXVII/1675/17 z 29.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
17	ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 638/16.03.2017 1193/15.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.														Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	IX		
18	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	539 500	23 500	ZPMK 996/16.03.2017	23 500	100,0					Finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2015 r.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Firma w upadłości. Komisja Odbioru zweryfikowała dotychczas wykonaną dokumentację i wyceniła ją na 10 275 zł. Wykonawca wycenił prace na 23 500 zł. Syndyk masy upadłościowej zaakceptował kwotę 10 275 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne na I etap - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebniczej. W trakcie przygotowania zamówienie publiczne na II etap - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
19	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniów, Gipsowa	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	75 000	75 000	ZPMK 868/10.04.2017	45 645	60,9					Dokończenie opracowania koncepcji.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 599/ZIKiT/2016. Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII		
20	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	400 000		ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Zakończono działanie. Oferty w trakcie weryfikacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
21	ZIKiT/T1.51/10	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZIKiT	I-XVIII	B	koncesja	5 353 000 5 353 000	9 646 923 9 646 923	ZPMK 784/31.03.2017	9 146 923 9 146 923	94,8 94,8	1 350 558 1 350 558	14,0 14,0			Posadowienie 93 wiat.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 300 wiat przystankowych.	VII		
																Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat przystankowych.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Posadowione 90 wiat przystankowych.														Posadowienie 15 wiat przystankowych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 166/ZIKiT/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 586 574 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
																Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 440 m				
																Dokończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	VI			
27	ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIV, XV	P+B		294 894	294 894	ZPMK 640/16.03.2017	55 842	18,9			52 693		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	94 344	94 344		55 842	59,2			52 693		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 189/ZIKiT/2017 z 28.02.2017 r. na kwotę 47 970 zł, z terminem realizacji 31.03.2017 r.		
						śr. UE	200 550	200 550								Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Umowae nr 482/ZIKiT/2017 z 4.05.2017 r. na kwotę 7 872 zł, z terminem realizacji 15.05.2017 r.		
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VI			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII			
28	ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	IV, V, VI	P		392 000	392 000		140 220	35,8			129 396		Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1579/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 113 160 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.		
						śr. Miasta	392 000	392 000		140 220	35,8			129 396		Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 246/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 27 060 zł z terminem wykonania do 28.04.2017 r.		
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.		
																Złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII			
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		414 000	414 000							414 000	Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI		Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
						śr. Miasta	129 001	129 001							129 001	Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IX		
						śr. UE	284 999	284 999							284 999	Złożenie wniosku aplikacyjnego.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	2016	Brak uzgodnień/zgody Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na lokalizację ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy w związku z planowaną przebudową wałów. ZIKiT po sporządzeniu nowego montażu finansowego złoży wniosek do UMK o przesunięcie środków na realizację innego zadania związanego z budową ścieżek rowerowych. Trwa analiza rozwiązań.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	2016		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
30	ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	VII	P		287 000	287 000	ZPMK 506/27.02.2017	112 299	39,1	104 427	36,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	287 000	287 000		112 299	39,1	104 427	36,4			Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZIKiT/2017 z 16.01.2017 r. na kwotę 104 427 zł, z terminem realizacji 31.01.2017 r.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie. Umowanr 481/ZIKiT/2017 z 5.05.2017 r. na kwotę 7 872 zł, z terminem realizacji do 15.05.2017 r.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
31	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		1 007 000	1 007 000	ZPMK 506/27.02.2017	141 450	14,0	141 450	14			Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	309 305	309 305		141 450	45,7	141 450	46			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	II	Zakończono działanie.	
						śr. UE	697 695	697 695								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 244/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 30 750 zł, z terminem realizacji 3.04.2017 r.	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IV	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B		165 000	165 000	ZPMK 506/27.02.2017	100 860	61,1	90 036	55			Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1580/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	
						śr. Miasta	165 000	165 000		100 860	61,1	90 036	55			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 245/ZIKiT/2017 z 20.03.2017 r. na kwotę 27 060 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
33	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	X	P		142 000	142 000	ZPMK 1193/15.05.2017	124 230	87,5			23 616		Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Kontynuacja umowy nr 1577/ZIKiT/2017 z 27.12.2016 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 30.01.2017 r. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień termin wykonania opracowania przewidziano na kwiecień.	
						śr. Miasta	142 000	142 000		124 230	87,5			23 616		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 11.04.2017 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 12.07.2017 r.	
																Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 286/ZIKiT/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 39 360 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
34	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	1 924 000	1 978 000	PMK 638/16.03.2017	116 471	5,9					Zad. I Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok)			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	15 maja złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korekty łuku ulicy Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz z lokalizacją przystanków "stałych" w rejonie budynku 58 i 77.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 506/ZIKiT/2017 z 11.05.2017 r. na kwotę 89 175 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
																Zad. II Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Takińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2017 z 27.01.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
35	GK/T1.105/14	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski <i>Efekt 2017 r.</i> Zakończone dofinansowanie przedsięwzięcia.	GK	VII	B	śr. Miasta	259 350	259 350								Zakończenie dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.	XII		
36	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	3 299 319	3 299 319		205 011	6,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
37	ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	300 000	550 000	ZPMK 780/31.03.2017	187 575	34,1				362 425	Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Brak zgody autora projektu na dokonanie w nim zmian zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektów branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	V		
																Opracowanie dokumentacji branży architektonicznej i konstrukcyjnej.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
38	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	1 700 000	2 300 000	ZPMK 329/07.02.2017	2 300 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 160/ZIKiT/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 6 079 789 zł, w tym: rok 2017 - 2 300 000 zł; rok 2018 - 3 779 789 zł, z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Trwają roboty budowlane.	
39	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana aktualizacja dokumentacji przyłącza elektroenergetycznego do zasilania rezerwowego OSIR Kolna. Kontynuowana aktualizacja stanu prawnego dla budowy nowej ul. Kolnej.	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		500 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	VI		
																Aktualizacja dokumentacji przyłącza energetycznego dla zasilania rezerwowego OSIR Kolana.	XI		
																Kontynuacja regulacji stanu prawnego dla budowy nowej ul. Kolnej.	XII		
40	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		77 490	5,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r na kwotę 77 490 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych .	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządç.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	24 500	24 500		24 500	100,0			24 500		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV VI VI VII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 336/6740.2/2017 z 10.04.2017 r.	
42	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID. Opracowana dokumentacja zabezpieczenia osuwiska.</i>	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	2 500 000	1 900 000	ZPMK 329/07.02.2017	34 590	1,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska. Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenia osuwiska. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie podziałów geodezyjnych. Zawarcie umowy na opracowanie podziałów geodezyjnych. Opracowanie podziałów geodezyjnych.	X VI VI XI VI VI X		
43	ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <i>Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 506/27.02.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych. Opracowanie materiałów przetargowych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV IV VI VI VI VII IX IX IX XII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
44	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta rozbudowa drogi.</i>	ZIKiT	XVII	P+B	śr. Miasta	900 370	900 370		99 630	11,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX X XI XII	Kontynuacja umowy nr 78/ZIKiT/2016 z 21.01.2016 r. Zawarto aneks do umowy przedłużający termin uzyskania decyzji do 29.09.2017 r. z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień branżowych.	
45	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela <i>Efekt 2017 r. Rozbudowana ulica Wrobela na odcinku od ul. Rączna do ul. Husarskiej.</i>	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI VI VII		
46	ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców <i>Efekt 2017 r. Rozbudowana ulica.</i>	ZIKiT	III, XV	B	śr. Miasta	10 350 000	10 350 000		5 166 579	49,9	1 526 875	15			Zakończenie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających. Wykonanie robót uzupełniających. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI VII XI XII	Roboty budowlane przerwane do czasu wykonania robót uzupełniających. Umowa w trakcie weryfikacji.	
47	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie <i>budżet obywatelski ogólnomiejski</i>	ZIKiT	XIII	P+B		2 980 000	2 980 000		214 000	7,2					Zakończenie opracowania koncepcji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI VI VII	Umowa nr 39/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r na kwotę 214 020 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany tor motocyklowo-samochodowy.														Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID / o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
48	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta śr. UE	4 306 151 1 332 668 2 973 483	4 306 151 1 332 668 2 973 483								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	VII		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
49	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		49 500	19,8					Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.	I	Zakończono działanie.	
																Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Publiczne rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac konkursowych: 07.04.2017-12.04.2017 w sali wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej. Zlecenie z 17.05.2017 r. - o wypłacie nagród (ZPMK 3652/2016 z 29.12.2016 r. - konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy schodów) - kwota 25 000 zł	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
50	ZIKiT/T1.144/17	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	ZIKiT	II	P	śr. Miasta		19 434	ZPMK 638/16.03.2017	19 434	100,0					Uzyskanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W kwietniu złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozliczona dokumentacja projektowa dla budowy drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7.														Rozliczenie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7.	VI		
51	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000							2 000 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego uzależnione jest od warunków realizacji i zgody do dysponowania terenem cele budowlane względnie komunalizację działek na terenie których planowana jest ścieżka wydanym przez MZMiUiW.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowana ścieżka rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
52	ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	ZIKiT	XV	P+B	śr. Miasta	240 000	240 000		35 713	14,9	35 713	14,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Uzyskano ostateczną decyzje o PNB nr 58/6740.1/2017 z 16.01.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zawarcie umowy planowane w czerwcu.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 155.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53	ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik wraz z systemem sterowania ruchem pomiędzy skrzyżowaniem Tetmajera/Pasternik, a skrzyżowaniem Ojcowska/Radzikowskiego o dł. 1 600 m. Odtworzona nawierzchnia.	ZIKiT	VI	B			1 000 000	ZPMK 638/16.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania ofert 5.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
54	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	75 000	75 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Termin składania ofert 1.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
55	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII		
56	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie planowane w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
57	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		366 540	73,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
58	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa ulicy.	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		54 612						Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
59	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	900 000	900 000		67 158	7,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	W kwietniu złożono wniosek do AU.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
60	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza) <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja o WZ/ULICP.	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000		69 000	69,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Trwa opracowanie koncepcji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
																Uzyskanie decyzji o WZ/ULICP.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000		19 557	1,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego .Konieczna zmiana zakresu z uwagi na przedłużający się czas opracowania koncepcji. Termin zakończenia opracowania koncepcji realizowanego na podstawie umowy nr 673/ZIKiT/2016 zawartej w dniu 09.06.2016 r. został aneksowany do 31.05.2017 roku. Powodem aneksowania są przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień branżowych i opinii.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
62	ZIKiT/T1.163/17	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy	ZIKiT	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	ZPMK 638/16.03.2017							Rozliczenie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa weryfikacja wzoru umowy pomiędzy GMK (ZIKiT) a PKP S.A.	
63	ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	ZIKiT	XVI	P+B	śr. Miasta	54 000	54 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne 31.03.2017 r. - postępowanie unieważniono ze względu na znaczne przekroczenie oferty środków finansowych zaplanowanych na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
64	ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	ZIKiT	XV	P+B	śr. Miasta	490 000	490 000		79 950	16,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Umowa nr 18/ZIKiT/2017 z 5.01.2017 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
65	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		120 000	80,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Umowa nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na kwotę 198 000 zł, w tym: rok 2017 - 120 000 zł; rok 2018 - 78 000 zł z terminem realizacji 30.03.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
66	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Umowa nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, na kwotę 350 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
67	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 640/16.03.2017	139 605	93,1					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.	IX		
																Uzyskanie decyzji o ZRID.	XI		
68	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	2 117 000	2 077 000	ZPMK 506/27.02.2017	1 106 274	53,3				970 726	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI		
						śr. UE	2 117 000	2 077 000	ZPMK 1350/30.05.2017	1 106 274	53,3				970 726	Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m			
																Dokończenie robót budowlanych.	VI	Trwają roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr 1401/ZIKiT/2016 z 22.11.2016 r. z terminem realizacji 30.06.2017 r. - aneks z 18.05.2017 r.	
																Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m. Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.														Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. ok. 770 m	2016	Z uwagi na kolizję trasy rowerowej z projektowaną linią tramwajową KST do pętli Azory anulowano zamówienie publiczne.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
69	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	ZIKiT	XII	P											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
70	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 868/10.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XI		
71	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	700 000	700 000		18 000	2,6					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji 16.06.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta przebudowa ulicy.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
72	ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
73	ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie uzależnione od opracowania koncepcji budowy toru. Termin opracowania ok. 30.06.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
74	ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
75	ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 1193/15.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	VI		
																Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76	ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Dokumentacja opracowana i jest w posiadaniu MPWiK.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W przygotowaniu porozumienie pomiędzy ZIKiT i MPWiK.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2017 r. Przebudowana ulica Cechowa na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.																	
77	ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 1224/17.05.2017							Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowana droga			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
		Efekt 2017 r. Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem. Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze.																	
78	ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIKiT	XII	P	śr. Miasta	250 000	375 000	ZPMK 996/20.04.2017							Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
		Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XI		
79	ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		14 500	9,7			14 500		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 366/ZIKiT/2017 z 11.04.2017 r. na kwotę 14 500 zł, z terminem realizacji 15.05.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie.	
80	ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	ZIKiT	XI	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja wielowariantowa.														Opracowanie koncepcji wielowariantowej.	XII		
81	ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemysłowa)	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000		ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 4.04.2017 r. na kwotę 71 340 zł z terminem realizacji 15.03.2018 r.	
		Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	trwa przygotowanie koncepcji.	
82	ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania ofert 7.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83	ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	105 000	105 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV V XI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
84	ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półlanki i ul. Rybitwy <i>Efekt 2017 r. Przebudowana ul. Półlanki i ul. Rybitwy.</i>	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV IV VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
85	ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy <i>Efekt 2017 r. Przebudowana jezdnia i wykonane miejsca postojowe wzdłuż ul. Tarnobrzeskiej.</i>	ZIKiT	XI	P+B	śr. Miasta	400 000		ZPMK 780/31.03.2017							Zarządzeniem Nr 780/2017 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.			
86	ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) <i>Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III XI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
87	ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	300 000		ZPMK 1224/17.05.2017							Zarządzeniem Nr 1224/2017 PMK z 17.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
88	ZIKiT/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik i zagospodarowany teren zielony oraz wymienione oświetlenie przy ul. Rajskiej.</i>	ZIKiT	I	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV XI XII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
89	ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego <i>Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.</i>	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 1224/17.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	VI VI XII		
90	ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	140 000	140 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	II III II II III-XII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
91	ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Efekt 2017 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnych. Złożenie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.	VI VI XI		
92	ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojazdem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V V XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zamówienie publiczne unieważniono - najniższa oferta przekraczała środki finansowe przeznaczone na to zadanie. Ponowne ogłoszenie planowane w czerwcu. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2017 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93	ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV IV XI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
94	ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta	27 000	27 000	ZPMK 640/16.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie koncepcji. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV V VII IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
95	ZIKiT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIKiT	I, III	P	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie koncepcji. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III VI VII VII XII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu.	
96	ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V V VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
97	ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2 <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V V VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
98	ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Opracowana koncepcja. Uzyskana decyzja lokalizacyjna.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 597/10.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej. Opracowanie koncepcji. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.	V V IX X XI	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 35 547 zł. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
99	ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK 1350/30.05.2017							Zarządzeniem Nr 1224/2017 PMK z 17.05.2017 r. zmieniono realizatora zadania.			
100	MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	MOS-W	XVIII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1350/30.05.2017							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2017 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.	ZIKiT	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		2 000 000	ZPMK 1350/30.05.2017							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowane 18 tramwajowych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
115	ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta		380 000	ZPMK 449/21.02.2017 868/10.04.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			