

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		RAZEM			12 147 250	13 498 697		5 417 405	40,1	804 929	6,0	552 884				
		DZIELNICA I			69 900	69 900		43 597	62,4	8 197	11,7					
1	DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta (BO) <i>Efekt 2017 r. Utworzony ogród rekreacyjny.</i>	DPS, ul. Helclów	B	39 900	39 900		35 400	88,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/ZP/11/2017 z 12.06.2017 r. na kwotę 35 400 zł z terminem realizacji 20.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy I <i>Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy I.</i>	ZEO	B	20 000	20 000							P nr 45, ul. Piekarska 14 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	SMMK/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		8 197	82,0	8 197	82,0		Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratunkowy.			
		DZIELNICA II			210 000	306 500		82 904	27,0			15 869				
4	ZIS/DIR/S-II-1/17	Hyde Park Oficerski (BO) <i>Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o PNB.</i>	ZIS	P		40 500	ZPMK 1134/9.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na okoliczności wynikające z przepisów prawa. Możliwe jest uwzględnienie części zakresu wniosku na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. ZIS zwrócił się do wnioskodawcy o zmodyfikowanie propozycji zadania zgłoszonego w ramach BO oraz o uczestnictwo w pracach zespołu projektowego.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
5	ZIS/DIR/S-II-2/17	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - ogrodzenie wewnętrzne, trybuny, plac wjazdowy.</i>	ZIS	B		50 000	ZPMK 1134/9.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
6	ZEO/DIR/E-II-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.</i>	ZIS	B		6 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
8	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Efekt 2017 r. Wybudowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	68 000	68 000		67 035	98,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/230/ZI/250/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 67 035 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
9	ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie chodnika.</i>	ZIKiT	B	24 000	24 000		15 869	66,1			15 869	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 310/ZIKiT/2017 z 11.04.2017 r. na kwotę 16 946 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 13.06.2017 r. Wybudowano oświetlenie chodnika, w tym: - ułożono kabel - 60 m, - ułożono rury ochronne - 57 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 szt., - zamontowano oprawy - 2 kpl.	
10	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2017 r. Przebudowany szyb windy.</i>	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Planowane podpisanie umowy 07.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	MDK-GR/DIR/W-II-12/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5 MDK, ul. Grunwaldzka 5			18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA III			996 900	1 133 781		304 045	26,8	167 695	14,8	25 432				
12	ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie wynika z faktu, że Dzielnica nie wskazała do chwili bieżącej całkowitego zapotrzebowania co ma zostać wykonane na pełną kwotę inwestycji.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
13	ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.</i>	ZIS	P+B	60 000	60 000		4 920	8,2	4 920	8,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2017 z 7.02.2017 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 30.03.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
17	ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Efekt 2017 r. Zaktualizowana dokumentacja projektowa, uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>	ZIS	P		40 000	ZPMK 642/16.03.2017	40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	IX		
18	ZIKIT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II <i>Efekt 2017 r. Wykonane zejście do przystanku.</i>	ZIKIT	B		25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
19	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.</i>	ZZM	B	220 000	220 000		3 500	1,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
20	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZZM	P	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
21	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.</i>	ZIS	P	50 000	50 000		31 980	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 211/ZIS/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 31 980 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
22	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego.</i>	ZIS	P	25 000	25 000		21 980	87,9	21 980	87,9		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 670/6740.1/2017 z 27.04.2017 r. (ostateczna 12.05.2017 r.)	
23	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.</i>	ZIS	B	130 000	57 945	ZPMK 931/13.04.2017	57 945	100,0	57 945	100,0		Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano: - plac pod urządzenia o pow. 222 m ² , - chodnik o pow. 108 m ² , Zamontowano: - 8 kompletów urządzeń sportowych, - ławki - 4 szt., - kosze na śmieci - 2 szt., - stojaki na rowery - 2 szt. Nasadzono krzewy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
24	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	20 000	20 000		19 680	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V VI VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/180/ZI/135/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
25	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.	ZIKiT	P+B	100 000	167 806	ZPMK 642/16.03.2017	7 380	4,4			7 380	Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VII VII XI	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: AU-01-4.6743.2.255.2017.APS z 10.05.2017 r.	
26	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24 <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych i rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.	ZIKiT	P+B	20 000	20 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII VIII XI XI		
27	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	P	16 900	16 900		16 900	100,0			16 900	Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 451/6740.2/2017 z 9.05.2017 r. Data ostateczności 26.05.2017r.	
28	ZIS/DIR/S-III-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 000	ZPMK 998/20.04.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA IV					1 301 630	1 287 130		466 519	36,2	513	0,04	29 520				
29	ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.	ZIKiT	B	32 000	32 000		29 520	92,3			29 520	Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 4 stacji naprawy rowerów. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VI VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 704/ZIKiT/2017 z 01.06.2017 r. na kwotę 29 520 zł, z terminem realizacji 23.06.2017 r. Zakończono działanie. Protokół z 27.06.2017 r. Utworzono cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów w następujących lokalizacjach: - ul. Mackiewiczza / ul. Opolska, - przystanek "Wyki", - Park Krowoderski w pobliżu wejścia od strony ul. Batalionu "Skala" AK, - pętla Krowodrza Górka.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
30	ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży (BO)	ZZM	P+B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Wykonywane z zadaniem ZZM/DIW/O-IV-2/16 - Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego. Dla obu inwestycji projekt ma zostać wykonany do 31.07.2017. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
31	ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	ZIS	P+B	100 000	120 000	ZPMK 1364/31.05.2017	100 000	83,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej, wykonane doświetlenie i monitoring obiektów sportowych.											Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 150/ZIS/2017 z 12.04.2017 r. na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
32	ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	ZIS	B	10 000	10 000		13	0,1	13			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VI	Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz wyłonienie wykonawcy do 15.07.2017r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonany monitoring boisk sportowych.											Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII		
													Wykonanie monitoringu.	IX		
33	ZZM/DIR/O-IV-5/17	Miejskie grille	ZZM	P		19 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Posadowione miejskie grille w Parku Krowoderskim.											Zawarcie umowy na	VII		
													Posadowione grille.	IX		
34	ZEO/DIR/E-IV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P+B		47 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - ZS 5.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV											Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - ZS5.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych - ZS 5.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - P 118.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 118.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych - P 118.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
35	ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Zrewitalizowany zielony skwer przy Krowoderskich Zuchów	ZZM	P+B		90 000	ZPMK 789/31.03.2017	24 600	27,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 24 600 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie z dnia 06.06.2017 AU-01.4.6743.2.319.2017.KJA.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	129 630	167 630	ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017 1356/31.05.2017	61 668	36,8				ul. Krowoderskich Zuchów 19			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 720/ZIKiT/2017 z 4.06.2017 r. na kwotę 20 418 zł, z terminem realizacji: dokumentacja - 02.10.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Gnieźnińska			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin składania ofert 11.07.2017 r.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Jałowcowa i Palacha na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Makowskiego.			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 757/ZIKiT/2017 na kwotę 41 250 zł, z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													ul. Potoczek			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
37	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany ogródek jordanowski.	ZZM	P+B	300 000	300 000		7 995	2,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/242/ZI/276/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	3 000	6 000	ZPMK 1675/30.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
39	ZIKIT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	ZIKIT	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W trakcie przygotowania materiałów do przetargu.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
40	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	320 000	320 000		232 723	72,7	500	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/226/ZI/232/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 232 223 zł, z terminem realizacji 27.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
41	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany psi wybieg.	ZZM	B	90 000	90 000		10 000	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/II/158/ZI/97/2017 z 9.03.2017 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej przyłącza wody z dwoma poidełkami dla psów i studniami rozsączającymi umiejscowionymi na istniejącej i nowo zaprojektowanej części psiego wybiegu na terenie dz. nr 3/11 obr. 44 Krowodrza, w Parku Krowoderskim w Krakowie, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania: "Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim", na kwotę 10 000 zł	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
42	ZIKIT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZIKIT	P+B	232 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX			
43	ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		48 000	48 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
		DZIELNICA V			208 200	247 600		168 154	67,9	78 154	31,6						
44	ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego (BO)	ZZM	B	80 000	80 000		80 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zrewitalizowany Park Krakowski.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z 27.04.2017 r. na kwotę 80 000 zł, z terminem realizacji 30.09.17 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX			
45	ZIKIT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera (BO)	ZIKIT	P+B		14 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane oświetlenie.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
46	ZIKIT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKIT	B	78 200	78 200		78 154	99,9	78 154	99,9		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: Odwodnienie - przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna - 1 szt. Oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Drogę, chodniki i 30 miejsc postojowych: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1421 m ² , - zjazdy - 67 m ² , - chodnik - 1334 m ² , - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m ² , - pasy postojowe - 526 m ² , - progi płytowe - 75 m ² .		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowana ulica.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.		
47	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO)	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Umowa w trakcie podpisywania.		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
48	OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 900	ZPMK 509/27.02.2017 1364/31.05.2017	10 000	91,7				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.				
49	IT/DIR/A-V-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	OC			14 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA VI			510 500	717 400		237 241	33,1				21 500			
50	ZIKIT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	P+B	23 000	23 000							ul. Racheli			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Przesmyk			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - .	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.														
51	ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach (BO)	ZZM	P+B	67 500	67 500		12 300	18,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI/182/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 15.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.														
52	ZIKIT/DIR/T-VI-3/17	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap	ZIKIT	B		45 000	ZPMK 642/16.03.2017	44 849	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 793/ZIKIT/2017 z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 44 849zł, z terminem realizacji 13.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana zatoka parkingowa.														
53	ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B		18 000	ZPMK 642/16.03.2017 1594/23.06.2017	6 300	35,0				Wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/124/P38/VI/2017 z 10.05.2017 r., na kwotę 6 300 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	XI		
54	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	ZZM	P+B	50 000	50 000		12 485	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/181/ZI/137/2017 z 22.03.2017 r. na kwotę 12 485 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
55	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.	ZZM	P+B	8 000	17 000	ZPMK 1134/9.05.2017	15 990	94,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/263/ZI/315/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
56	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	ZEO	P	50 000	50 000		49 891	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/329/S138/VI/2017 z 27.06.2017 r., na kwotę 49 891 zł, z terminem realizacji 31.07.2017r.	
													Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw - I etap.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
57	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	48 000	48 000		4 770	9,9				Uzyskanie decyzji o WZ.	VI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W trakcie podpisywania Aneks nr 2/2017 do umowy nr 803/ZIKiT/2016 r., zmieniający termin realizacji - II etap na 15.08.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
58	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.	ZIKiT	P+B	81 000	81 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
59	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Efekt 2017 r.:</i> Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska	ZZM	P+B		80 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 000	12,5			10 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
60	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.	ZIKiT	P+B	115 000	115 000		14 883	12,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Aneks nr 2/2017 z 02.06.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.08.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
61	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.	ZIKiT	B	50 000	80 900	ZPMK 642/16.03.2017	55 773	68,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 853/ZIKiT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 55 773 zł, z terminem realizacji 27.09.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X			
62	ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		18 000	18 000	ZPMK 1356/31.05.2017					11 500	Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
63	OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.				
64	KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 642/16.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA VII			573 000	797 000		390 378	49,0			9 800				
65	ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.</i>	ZIS	P+B	123 000	123 000		123 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 184/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
66	ZEO/DIR/E-VII-2/17	Zwierzyniecka Szafa Książek (BO) <i>Efekt 2017 r.: Wykonana szafa na książki</i>	ZEO	B		14 000	ZPMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
67	ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Efekt 2017 r.: Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej</i>	ZZM	B		125 000		9 800	7,8			9 800	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/212/ZI/202/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę 9 800 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego wniosku na wykonanie robót budowlanych nr AU-01-4.6743.783.2017.KJA z dnia 06.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
68	ZZM/DIR/O-VII-4/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2017 r.: Utworzony park kieszonkowy.</i>	ZZM	P+B		70 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.</i>	ZEO	P	50 000	50 000		50 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/296/P9/VI/2017 z 21.06.2017 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 11.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
70	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	B	110 000	110 000		60 578	55,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 882/ZIKiT/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 60 578 zł, z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
71	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o ZRID.</i>	ZIKiT	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Ze względu na brak prawa do terenu nie ma możliwości rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zadania. Rada Dzielnicy podejmie stosowną uchwałę o przeniesieniu środków finansowych. 09.06.1017 r. ZIKiT złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo- finansowy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
72	ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.</i>	ZEO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych (modernizacja zagospodarowania ogrodu) - I etap.	IX		
73	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZIKiT	P+B	120 000	120 000		37 000	30,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
74	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczęj <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 789/31.03.2017	100 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 519/ZIKiT/2017 z 16.05.2017 r. na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji: dokumentacja - 22.09.2017 r., wykonanie robót - 31.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
75	OC/DIR/B-VII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
76	ZIS/DIR/S-VII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			5 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
DZIELNICA VIII					1 165 000	1 290 000		584 327	45,3	62 643	4,9					
77	ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	80 000	80 000		20 295	25,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie Umowa nr 768/ZIKiT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 20 295 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
78	ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Plomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000		74	0,4	74	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
79	ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa w zakresie montażu urządzeń do street workout.</i>	ZIS	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIS/2017 z 3.04.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zgłoszono do odbioru - 07.2017	
80	ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZEO	B	45 000	65 000	ZPMK 1134/09.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego/ zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw, przy Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8).	VIII	Zakończono działanie. Postępowanie unieważnione - oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
81	ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.	ZSP 8	P+B		50 000	ZPMK 789/31.03.2017	23 326	46,7	19 390	38,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZP/ZSP/2017 z 04.05.2017 r. na pełnienie nadzoru, na kwotę 3 936 zł. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 na wykonanie audytu, na kwotę 17 890 zł, z terminem wykonania 09.06.2017 r.	
													Wykonany audyt energetyczny i programy funkcjonalno - użytkowe.	VI	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin 02.07.2017 r. Wykonana ekspertyza ornitologiczna na kwotę 1 500 zł	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
82	ZZM/DIR/O-VIII-6/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		100 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
83	ZZM/DIR/O-VIII-7/17	Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana mini siłownia przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P+B		25 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
84	ZZM/DIR/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		20 000	ZPMK 1189/15.05.2017	19 770	98,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/293/ZI/382/2017 z 23.06.2017 r. na kwotę 19 770 zł, z terminem realizacji 24.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	SOSW 3/DIR/W-VIII-9/17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw	ZZM	P+B		10 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany plac zabaw.											Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
86	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	P+B	300 000	300 000		39 850	13,3				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
87	ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	ZEO	B	120 000	120 000		95 000	79,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowana kotłownia gazowa.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr. ZEO-DR.2/167/SP132/VIII/2017 z 19.05.2017 r. na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
88	ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	ZEO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Oferty w trakcie weryfikacji.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowana wentylacja kuchni.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
89	ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	ZEO	B	140 000	140 000		140 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowane zaplecze sanitarne i szatnia przy sali gimnastycznej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/86/ZSOI2/VIII/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 140 000 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
90	ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grot-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej	ZZM	B	250 000	150 000		141 040	94,0	308	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.:</u> Wybudowany ogródek jordanowski.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/233/ZI/256/2017 z 17.05.2017 r. na kwotę 140 732 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
91	ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	ZEO	B	70 000	70 000		69 972	100,0	30 000	42,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/61/SP25/VIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 39 972 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
92	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
99	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
100	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
101	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Efekt 2017 r. Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.</i>	ZIKiT	P+B	40 000	40 000		7 285	18,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 749/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 7 285 zł, z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
102	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZZM	B	114 320	114 320		103 872	90,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/295/ZI/385/2017 z 30.06.2017 r. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 99 772 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 3 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/289/ZI/375/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 100 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
103	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Efekt 2017 r. Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	B	250 000	250 000		75 530	30,2	18 450	7,4	54 120	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/225/ZI/230/2017 z 28.02.2017 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem odwodnienia, na kwotę 54 120 zł z terminem realizacji 9.06.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 630 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/288/ZI/374/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 330 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Rozpoczęto roboty budowlane.	
104	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	ZIKiT		130 000		ZPMK 789/31.03.2017						Zarządzeniem Nr 789 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
105	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII		
106	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.</i>	ZIKiT	P+B	24 000	24 000		8 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIKiT/2017 z 24.01.2017 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 14.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Aneks nr 1/2017 z 23.06.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
107	SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XI, XII, XIII.			
108	OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
DZIELNICA X					1 454 900	1 291 300		384 312	29,8	70 201	5,4					
109	ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik z oświetleniem.</i>	ZZM	P+B	248 000	248 000		43 050	17,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI182/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 43 050 zł, z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie procedowania.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
110	ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 84 m piłkochwyłów o wysokości 310-400 cm.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
111	ZSO 35/DIWW-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Efekt 2017 r. Utworzenie ogródka jordanowskiego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy X.			107 200	107 200		103 975	97,0	49 822	46,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 103 975 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	IX		
112	ZIKIT/DIWI-T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Efekt 2017 r. Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.	ZIKIT	B	199 700	199 700		73 810	37,0	379	0,2		ul. Siarczki			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 883/ZIKIT/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 73 431 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Gruszczyńskiego			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa przyłączeniowa nr 273/ZIKIT/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 379 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
113	ZZM/DIWO-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	380 000	380 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
114	ZIKIT/DIWI-T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Efekt 2017 r. Wybudowana kanalizacja opadowa.	ZIKIT	B	300 000	300 000		122 477	40,8				Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zakończono roboty przy budowie kanalizacji opadowej wraz z przyłączami. Wykonawca w dniu 03.04.2017 r. opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość. ZIKIT złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo- finansowy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
115	ZEO/DIWI-E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Porońska 7 - modernizacja Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa klatki schodowej wewnętrznej, przebudowa pomieszczeń i adaptacja strychu.	ZEO	B	200 000		ZPMK 1675/30.06.2017						Zarządzeniem nr 1675 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
116	OC/DIR/B-X-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	21 000	75,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
117	ZIS/DIR/S-X-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			8 400	ZPMK 1134/9.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XI					572 424	725 308		296 571	40,9	32 401	4,5	22 319				
118	ZIKIT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej (BO) Efekt 2017 r. Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.	ZIKIT	B	10 000	10 000		2 971	29,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 751/ZIKIT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 2 971 zł, z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
119	ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	ZZM	P+B	15 000	15 000		7 319	48,8			7 319	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r., na kwotę 7 319 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.725.2017.ANO z 22.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski.														
120	ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	ZZM	P+B	29 072	29 072		7 842	27,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/145/ZI/75/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 842 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zagospodarowany Park Kurdwanów.														
121	ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku (BO)	ZZM	P+B	80 000	80 000		17 589	22,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 17 589 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.794.2017.EPL z 23.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku.														
122	ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	ZZM	P+B	50 000	43 000	ZPMK 789/31.03.2017	17 097	39,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/141/ZI/71/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 17 097 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana muszla koncertowa.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
123	ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI <u>Efekt 2017 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.	ZEO	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Postępowanie unieważnione - brak ofert.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
124	ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.	ZEO	B	175 100	198 100	ZPMK 1134/09.05.2017	168 352	85,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - modernizacja wentylacji kuchni).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO.DR.2/287/P22/XI/2017 z 09.06.2017 r., na kwotę 65 766 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 6 - wykonanie oddymiania klatki schodowej).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/176/P6/XI/2017 z 31.05.2017 r., na kwotę 27 922 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - doposażenie placu zabaw).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 163 - doposażenie placu zabaw).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/46/P163/XI/2017 z 8.03.2017 r. na kwotę 15 316 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 179 - adaptacja mieszkania służbowego).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/144/P179/XI/2017 z 24.04.2017 r. na kwotę 36 414 zł, z terminem realizacji 23.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/320/P179/XI/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 22 936 zł, z terminem realizacji 05.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
125	ZZM/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja. <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P	19 000	19 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
126	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany szyb windowy.			70 470	79 354	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Drugie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert: 13.07.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
127	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa oświetlenia.	ZIKiT	B	93 782	193 782	ZPMK 931/13.04.2017	32 401	16,7	32 401	16,7		Kontynuowanie robót budowlanych - I etap.	IX	Zakończono działanie. Wykonano prace: - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano oprawy - 4 szt., - ułożono kabel -176 m.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - II etap.	IX		
128	SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicy IX, XII, XIII.			
129	OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017	28 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicy X, XII.			
		DZIELNICA XII			834 500	988 500		433 948	43,9	52 082	5,3	153 650				
130	ZIKiT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzony BIKE'owy parking.	ZIKiT	B	48 500	48 500	ZPMK 1356/31.05.2017	8	0,0	8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 5 zamykanych krytych boksów rowerowych z system rezerwacji w rejonie ulic Rakus, Lipowskiego i Bocznica.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
131	ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r.</i> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	305 000	305 000		96 014	31,5	25 966	8,5	65 006	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/218/ZI/216/2017 z 21.04.2017 na doposażenie ogródków jordanowskich, na kwotę 25 966 zł z terminem wykonania 30.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/232/ZI/255/2017 z 23.05.2017 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 65 006 zł z terminem wykonania 9.06.2017 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/61/ZI/348/2017 z 19.06.2017 na opracowanie projektu na montaż piłkochwytyw, na kwotę 5 043 zł z terminem wykonania 11.08.2017r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
132	ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park (BO) Efekt 2017 r. Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.	ZIS	P+B	45 000	45 000		45 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 238/ZIS/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
133	ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.	ZEO	B	60 000	85 000	ZPMK 1364/31.05.2017 1594/23.06.2017	57 131	67,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 36, P 87)	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/182/P36/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 29 984 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/186/P87/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 27 147 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
134	ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.	ZEO	B	73 000	73 000		39 805	54,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P28, P35, ZSO14, ZSS11).	XI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZEO-DR.2/195/P28/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 13 999 zł, z terminem realizacji 29.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/222/ZSS11/XII/2017 z 12.06.2017 r., na kwotę 25 806 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
135	KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Efekt 2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku przy ul. Aleksandry 1 na filię Domu Kultury Podgórze i uzyskanie decyzji o PNB.	KD	P	50 000	50 000		23 985					Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 30.06.2017 r. na kwotę 23 985 zł., z terminem realizacji 27.07.2017r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
136	ZIKIT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.	ZIKIT	P+B		50 000	ZPMK 783/31.03.2017	28 253	56,5				ul. Działkowa, ul. Ćwiklińska			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 848/ZIKIT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 20 750 zł, z terminem realizacji: dokumentacja -16.10.2017 r., wykonanie robót - 17.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowa			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na przebudowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 752/ZIKIT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 7 503 zł, z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
137	SP 117/DIR/E-XII-8/17	Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba 15 <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 117.	SP 117	P+B		15 000	ZPMK 1361/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin: 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
138	ZIKIT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa dla parkingu przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Schweitzera.	ZIKIT	P		35 000	ZPMK 642/16.03.2017						ul. Rydygiera			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacji ofert.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													ul. Schweitzera			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacji ofert.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Schweitzera.	XI		
139	ZIKIT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
140	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <u>Efekt 2017 r.</u> Zakończona budowa parkingów.	ZIKiT	B	200 000	200 000		89 802	44,9	16 158	8,1	73 644	Zakończenie budowy parkingów.	IV	Zakończono działanie. Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym: - położono nawierzchnię asfaltową - 231 m ² , - położono nawierzchnię z płyt ażurowych - 123 m ² , - ułożono krawężnik - 124 m. Wystawiono fakturę na kwotę 16 158 zł. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra, w tym: - wykonano stanowiska postojowe z kostki betonowej -112 m ² , - ułożono chodnik z kostki betonowej - 246 m ² , - ułożono krawężnik betonowy -128 m. - położono nawierzchnię asfaltowa - 39 m ² , - założono trawnik - 382 m ² , - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 szt. Wystawiono fakturę końcową na kwotę: 73 644 zł.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Nie jest wymagane.	
141	SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XIII.			
142	IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT		8 000	8 000									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
143	ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		10 000	10 000		9 950	99,5	9 950	99,5		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy.			
144	BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		20 000	20 000	ZPMK 1594/23.06.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
145	OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			29 000	ZPMK 509/27.02.2017	29 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X, XI oraz Policją.			
		DZIELNICA XIII			833 800	1 192 607		460 995	38,7	57 482	4,8	11 302				
146	ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	P+B	76 000	143 207	ZPMK 642/16.03.2017 1364/31.05.2017	47 558	33,2				al. Pod Kopcem, ul. Wrobela, ul.Heltmana			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 766/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 39 000 zł, z terminem realizacji: dokumentacja - 31.10.2017 r., wykonanie robót - 20.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia o wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Bukowa			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 753/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 8 558 zł, z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia o wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.														
147	ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	40 000	40 000		25 830	64,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W trakcie weryfikacja ofert.	
													Przyjęcie zgłoszenia o wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
148	ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	90 000	90 000		12 300	13,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/209/ZI/194/2017 z 10.04.2017 r., na kwotę 12 300 zł, z terminem wykonania 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
149	ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Zagospodarowany teren wokół Stawu Płazowskiego.	ZZM	P+B	150 000	150 000		135 300	90,2				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/245/ZI/280/2017 z 17.05.2017 r., na kwotę 135 300 zł, z terminem wykonania 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
150	ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Wskazany projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZMw Krakowie.	ZZM	P+B	80 000	80 000		6 480	8,1				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Wskazany projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZMw Krakowie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane bezpieczne kąpielisko.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Wniosek z 28.06.2017 na dostarczenie zestawów ratowniczych i defibrylatorów oraz szafek wraz z montażem na kąpielisku. Wniosek z 29.06.2017 na dostarczenie zestawu ratowniczego PSP R1.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/68/ZI/391/2017 z 30.06.2017 r. na dostarczenie zestawu ratowniczego PSP R1, na kwotę 6 480 zł z terminem realizacji 03.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
151	ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4 <u>Efekt 2017 r.</u> Zwiększenie dostępności usług medycznych dla osób niepełnosprawnych.	ZBK	P	20 000	20 000		17 220	86,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/38884/17 z 23.03.2017 r. na kwotę 17 220 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
152	ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.	ZEO		70 000	70 000		27 897	39,9	27 897	40		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - G35.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/41/G35/XIII/2017 z 27.02.2017 r. na kwotę 7 897 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w P11.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych P 11.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/13/P11/XIII/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 20.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
153	ZZM/DIR/O-XIII-8/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	B		115 523	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
154	ZIKIT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.	ZIKIT	P	30 000	30 000		22 116	73,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 480/ZIKIT/2017 z 05.05.2017 r. na kwotę 22 116 zł z terminem realizacji: I etap - 25.07.2017 r., II etap - 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
155	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa.	ZIKiT	P		60 000	ZPMK 931/13.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacja ofert.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
156	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
157	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
158	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Efekt 2017 r. Wybudowana ścieżka rowerowa i wyznaczony przejazd rowerowy.	ZIKiT	B		180 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 22.06.2017 r. ZIKiT wystąpił z wnioskiem do UMK o zwiększenie środków na zadaniu. Zwiększenie funduszy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
159	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	105 000	38 793	ZPMK 642/16.03.2017	38 793	100,0	6 150	15,9		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane, nie spisano protokołu odbioru końcowego - trwa usuwanie usterek.	
160	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	64 000	43 000	ZPMK 642/16.03.2017	43 000	100,0	8 000	18,6		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 19.04.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (znak: AU-01-4.6743.374.2017.PKR).	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przygotowanie do odbioru.	
161	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Efekt 2017 r. Uzyskana decyzja ZRID.	ZIKiT	P	60 000	45 264	ZPMK 642/16.03.2017 1356/31.05.2017	45 264	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 118/ZIKiT/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 45 264 zł, z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
162	ZIS/DIWS-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000		6 765	33,8	6 765	33,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Nie są wymagane decyzje administracyjne.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
163	SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		11 302	75,3			11 302	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicy IX, XI, XII.			
164	DPS-L43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43		9 000	8 670	ZPMK 1594/23.06.2017	8 670		8 670			Zakończono działanie. Zakupiono łóżko wodne na potrzeby osób niepełnosprawnych na kwotę 8 670 zł.			
165	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		4 800	20 000	ZPMK 789/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
166	OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			15 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	12 500	83,3				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicy IX.			
167	OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz	OC			8 150	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XIV					588 786	652 286		230 582	35,3	68 581	10,5	31 638				
168	ZIKIT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	ZIKIT	P+B	90 000		ZPMK 998/20.04.2017 1248/23.05.2017						Zarządzeniem Nr 1248 PMK z 23.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
169	ZIKIT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.</i>	ZIKIT	P+B	72 000	72 000		3 600	5,0			3 600	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zlecenie IP.452.75.4.2017 z 10.04.2017 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 3 600 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
170	ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303 <i>Efekt 2017 r. Doposażony ogródek jordanowski.</i>	ZZM	P+B	10 000	10 000		8 364	83,6				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/143/ZI/73/2017 z 22.02.2017 r., na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.661.2017.APS z 20.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
171	ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zmodernizowany plac zabaw.</i>	ZZM	P+B	27 220	27 220		10 000	36,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/27/ZI/47/2017 z 2.02.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
172	ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.</i>	ZZM	P+B	40 000	40 000		8 733	21,8			8 733	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV/149/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 733 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.726.2017.ADA z 22.05.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
173	ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.</i>	ZEO	P+B	40 000	10 000	PZMK 998/20.04.2017	9 985	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do ogrodu (Przedszkole nr 110, ul. Ciepłownicza 34 - doposażenie placu zabaw).	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do ogrodu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/216/P110F/XIV/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 9 985 zł, z terminem realizacji 17.07.2017 r.		
													Zakupienie i zamontowanie urządzeń do ogrodu.	IX			
174	Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wymieniona winda towarowa oraz urządzenia zabawowe w ogrodzie.</i>	Ż 12	B	46 816	61 816	ZPMK 789/31.03.2017	60 099	97,2	14 785	23,9		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż i dostawę windy towarowej.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 6.04.2017 r. na kwotę 44 834 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r. Umowa nr mw/2017/3 z 21.06.2017 r. na kwotę 480 zł (nadzór inwestorski).		
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 14 785 zł z terminem realizacji 25.05.2017 r.		
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	V	Zakończono działanie.		
													Dostawa i montaż windy towarowej.	VII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
175	ZZM/DIR/O-XIV-8/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki <i>Efekt 2017 r. Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Sikorki.</i>	ZZM	P+B		10 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 19.06.2017 - wniosek o niewydatkowaniu środków.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
176	ZIKiT/DIR/T-XIV-10/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych.</i>	ZIKiT	P+B		56 000	ZPMK 998/20.04.2017	4 305	7,7			4 305	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie IP.452.127.4.2017 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 4 305 zł. 08.06.2017 r. - opracowano program funkcjonalno-użytkowy	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
177	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.</i>	ZIKiT	P	6 700	6 700		6 700	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 767/ZIKiT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 16 400 zł, z terminem realizacji: I etap 31.10.2017 r., II etap 30.03.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
178	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZZM	B	48 500	48 500		16 325	33,7	16 325	33,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/114/ZI/372/2016 z 8.12.2016 r.; w 2017 r. na kwotę 16 325 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m2.	
179	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Efekt 2017 r. Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.</i>	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
180	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowana strefa malucha.</i>	ZZM	B	36 000	36 000		31 857	88,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/243/ZI/277/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 31 857 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
181	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Efekt 2017 r. Wybudowane schody terenowe.</i>	ZIKiT	P+B		33 000	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
182	ZEO/DIWE-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw. <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany plac zabaw.</i>			31 415	31 415		31 321	99,7	31 321	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/55/P185/XIV/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 31 321 zł, z terminem realizacji 14.04.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy, w tym: dwie wieże, domek o dachu dwuspadowym, dwie ławeczki	
183	ZIKIT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Efekt 2017 r. Wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZIKIT	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
184	ZIKIT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.</i>	ZIKIT	P+B	31 000	24 293	ZPMK 783/31.03.2017	24 293	100,0	6 150	25,3		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane - w trakcie odbioru.	
185	ZIKIT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.</i>	ZIKIT	B	44 135	60 842	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 03.07.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
186	ZIKIT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.</i>	ZIKIT	P+B		35 500	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia chodnika w os. Dywizjonu 303.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W trakcie rozpatrywania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
187	ZIKIT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych.</i>	ZIKIT	B		24 000	ZPMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
188	SMMK/DIR/B-XIV-12/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XVI, XVIII.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XV			687 790	487 790		378 638	77,6	12 510	2,6	17 460				
189	ZIKIT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku <i>Efekt 2017 r. Wybudowane energooszczędne oświetlenie.</i>	ZIKIT	P+B	70 000	70 000		42 558	60,8				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 721/ZIKIT/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 42 558 zł, z terminem realizacji: dokumentacja - 02.10.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
190	ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.</i>	ZEO	P+B	130 000	130 000		125 672	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych- P 148	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/162/P148/XV/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 60 673 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych -P 131	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZEO/DR.2/297/P131/XV/2017 z r. na kwotę 64 999 zł, z terminem realizacji 28.08.2017 r. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
191	ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia <i>Efekt 2017 r. Wybudowana altana.</i>	ZZM	P+B	35 000	35 000		8 487	24,2	8 487	24,2		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV/151/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
192	ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych	ZZM	P+B	15 000	15 000		2 460	16,4			2 460	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/46/ZI/188/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji 2.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.764.2017.KWO z 06.06.2017 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
193	ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.	ZEO	B	25 000	25 000		24 795	99,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10).	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/68/P152/XV/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 24 795 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
194	ZIKIT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	ZIKIT	B	200 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
195	ZIKIT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	P	20 000	20 000		19 065	95,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIKIT/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 19 065 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
196	ZIKIT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	P	13 790	13 790		13 790	100,0				Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
197	ZIKIT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKIT	P+B	150 000	150 000		122 788	81,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 468/ZIKIT/2017 z 09.05.2017 r. na kwotę 122 788 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 15.09.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
198	SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicy XV, XVI, XVIII.			
199	KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		14 000	14 000		4 023	28,7	4 023	28,7		Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
204	ZIKIT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	ZIKIT	P	13 000		ZPMK 1189/15.05.2017						Zarządzeniem Nr 1189/2017 PMK z 15.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
205	ZIKIT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Efekt 2017 r. Wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZIKIT	B	100 000	33 422	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017 931/13.04.2017	33 422	100,0				Zakończenie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Konieczna zmiana wykonawcy - firma ogłosiła upadłość.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
206	ZIKIT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKIT	B	130 000	106 548	ZPMK 931/13.04.2017	106 548	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIKIT/2017 z 8.02.2017 r. na kwotę 106 548 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
207	ZIKIT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Efekt 2017 r. Wykonana pochylnia i przebudowane schody.</i>	ZIKIT	B	25 000	35 000	ZPMK 783/31.03.2017	33 356	95,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 497/ZIKIT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 33 356 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
208	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	ZEO	B	60 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Zarządzeniem Nr 1070/2017 PMK z 27.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
209	SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XV, XVIII.			
210	IT/DIR/A-XVI-2z/17	Zakupy inwestycyjne Dzielnic	IT			5 905	ZPMK 1189/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XVII					495 000	510 000		246 019	48,2	99 533	19,5	100 278				
211	ZIKIT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKIT	P+B	70 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356/2017 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
212	ZZM/DIR/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar <i>Efekt 2017 r. Budowa street workout w Parku Zielony Jar.</i>	ZZM	B		15 000		5 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/56/ZI/27/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
216	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	B	100 000	100 000		99 533	99,5	99 533	99,5		Rozpoczęcie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Wykonanie I części robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Wybudowano ogródek jordanowski wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym: wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m ² , - koryto i podbudowy z kruszyw na pow. 483 m ² , - chodnik z kostki brukowej na pow. 25 m ² , zamontowano: - urządzenia zabawowe 3 szt., - zestaw zabawowy, - założono trawnik na pow. 19 m ² . Współfinansowano z zad. ZZM/O1.76/16.	
217	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	70 000	70 000		9 225	13,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2017 z 10.02.2017 r. na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
218	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa placu zabaw.</i>	ZZM	P+B	50 000	50 000		3 000	6,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwają uzgodnienia z konserwatorem miejskim.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca. Umowa nr ZZM/U/III/287/Z/1/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 500 zł, termin: 31.12.2017 r. Umowa z ZZM/U/III/290/Z/1/376/2017 na nadzór inwestorski, na kwotę: 1 500 zł, termin: 31.12.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
219	BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		10 000	10 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XVIII					430 000	618 700		174 631	28,2	53 569	8,7	26 078				
220	ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2017 r. Doposażone wybiegi dla psów.</i>	ZZM	P+B	10 000	10 000		6 400	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/33/ZI/89/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 6 400 zł, z terminem realizacji 07.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
221	ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym <u>Efekt 2017 r.</u> Zamontowane urządzenie zabawowe.	ZZM	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
222	ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.	ZEO	P+B		90 000	ZPMK 642/16.03.2017 1189/15.05.2017	42 915	47,7	24 952	27,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie dokumentacji projektowej (P46, P104).	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P46/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P104/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych - etap I .	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych (P93 - wymiana ogrodzenia).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/91/P93/XVIII/2017 z dn. 18.04.2017r. Na kwotę 24 952 zł z terminem realizacji do 18.06.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/215/P93/XVIII/2017 z dn. 09.06.2017r. Na kwotę 5 049 zł z terminem realizacji do 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych .	V	Zakończono działanie. Wymieniono przęsła w ogrodzeniu przy P 93.	
													Rozliczenie (P46, P104, P93).	XI		
223	ZIKIT/DIR/T-XVIII-4/17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKIT	P+B		20 000	ZPMK 1356/31.15.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
224	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	220 000	235 000	ZPMK 1356/31.05.2017	43 716	18,6	10 517	4,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/34/ZI/90/2017 z 1.03.2017 r. (ogródek jordanowski -os. Wandy dz. 165 obr. 47) na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r., Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/32/ZI/87/2017 z 1.03.2017 r. (siłownia zewnętrzna - os. Hutnicze 3-5) na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 7.07.2017 r., Umowa nr ZZM/U/II/155/ZI/88/2017 z 2.03.2017 r. (zagospodarowanie terenu - os. Przylasek Rusiecki, dz. 123/2 obr. 34) na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 2.09.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/38/ZI/139/2017 z 20.03.2017r. (dostawa i montaż urządzeń - os. Krakowiaków i os. Mogiła) na kwotę 10 516,50 zł, z terminem realizacji 12.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 (na nadzór inwestorski) na kwotę 3 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/290/ZI/376/2017 z z 28.06.2017 (na nadzór inwestorski) na kwotę 4 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

