

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		RAZEM			12 147 250	13 372 130		8 302 689	62,1	3 395 021	25,4	653 492				
		DZIELNICA I			69 900	68 097		64 097	94,1	8 697	12,8	20 000				
1	DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta (BO) <i>Efekt 2017 r. Utworzony ogród rekreacyjny.</i>	DPS, ul. Helclów	B	39 900	39 900		35 900	90,0	500	1,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/ZP/11/2017 z 12.06.2017 r. na kwotę 35 400 zł z terminem realizacji 20.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Roboty budowlane w trakcie odbiorów.	
2	ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnic I <i>Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnic I.</i>	ZEO	B	20 000	20 000		20 000	100,0			20 000	P nr 45, ul. Piekarska 14 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/490/P45/II/2017 z 11.08.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 20.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Roboty budowlane w trakcie odbiorów.	
3	SMMK/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	8 197	ZPMK 2088/22.08.2017	8 197	100,0	8 197	100,0		Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratunkowy.			
		DZIELNICA II			210 000	327 369		218 824	66,8	82 904	25,3					
4	ZIS/DIR/S-II-1/17	Hyde Park Oficerski (BO) <i>Efekt 2017 r. Utworzony ogród rekreacyjny.</i>	ZIS	P		40 500	ZPMK 1134/9.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Zadanie zostanie wycofane z budżetu Miasta na podstawie uchwały Rady Dzielnic II Nr XXXVI/224/2017 z 14.09.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
5	ZIS/DIR/S-II-2/17	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - ogrodzenie wewnętrzne, plac wjazdowy.</i>	ZIS	B		50 000	ZPMK 1134/9.05.2017 2448/29.09.2017	48 235	96,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 339/ZIS/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 48 235 zł z terminem realizacji 17.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
6	ZEO/DIR/E-II-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II.</i>	ZIS	B		6 000	ZPMK 1594/23.06.2017	6 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr PRI/488/P80/II/2017 z 28.08.2017 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	30 000	30 000		11 685	39,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/78/NA/484/2017 r. na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
8	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Efekt 2017 r. Wybudowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	68 000	68 000		67 035	98,6	67 035	98,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/230/ZI/250/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 67 035 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
9	ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie chodnika.</i>	ZIKiT	B	24 000	15 869	ZPMK 1756/07.07.2017 2348/19.09.2017	15 869	100,0	15 869	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 310/ZIKiT/2017 z 11.04.2017 r. na kwotę 16 946 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 13.06.2017 r. Wybudowano oświetlenie chodnika, w tym: - ułożono kabel - 60 m, - ułożono rury ochronne - 57 m, - posadziono słupy oświetleniowe - 2 szt., - zamontowano oprawy - 2 kpl.	
10	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2017 r. Przebudowany szyb windy.</i>	ZBK	B	70 000	70 000		70 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/39529/39530/17 z 7.07.2017 r. na kwotę 166 050 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	MDK, ul. Grunwaldzka 5		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
11	ZEO/DIR/E-II-2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			6 500	ZPMK 1756/07.07.2017 2448/29.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
13	OC/DIR/B-II-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			22 500	ZPMK 2088/22.08.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA III					996 900	1 149 581		658 869	57,3	274 625	23,9	31 980				
14	ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zamówienie publiczne w trakcie przygotowania. Planowane ogłoszenie w październiku.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
19	ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Efekt 2017 r. Zaktualizowana dokumentacja projektowa, uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>	ZIS	P		40 000	ZPMK 642/16.03.2017	40 000	100,0	40 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
20	ZIKiT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II <i>Efekt 2017 r. Wykonane zejście do przystanku.</i>	ZIKiT	B		25 000	ZPMK 789/31.03.2017	22 999	92,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 991/ZIKiT/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 22 999 zł z terminem realizacji 28.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 25.09.2017 r. Wybudowano zejście do przystanku w tym: ułożono: - obrzeża - 71 m, - kostkę prefabrykowaną - 48 m ² , - kostkę integracyjną - 2,5 m ² , - balustradę z pochwytem stalowym - 6 m, - antypoślizgową kartę profilowaną - 1kpl., - odtworzono pas zieleni - 240 m ² .	
21	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.</i>	ZZM	B	220 000	220 000		3 500	1,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowy nr ZZM/U/III/289/Z1/375/2017, ZZM/U/III/287/Z1/373/2017 z 28.06 na łączną kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
22	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZZM	P	70 000	70 000		48 585	69,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZZM/U/III/328/III/478/2017 z 9.08 na kwotę 48 585 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
23	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.</i>	ZIS	P	50 000	50 000		31 980	64,0			31 980	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 211/ZIS/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 31 980 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
24	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego. Zaawansowane roboty budowlane.	ZIS	P+B	25 000	25 000		21 980	87,9	21 980	87,9		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 670/6740.1/2017 z 27.04.2017 r. (ostateczna 12.05.2017 r.)	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego - II połowa października Planowane złożenie wniosku o zwiększenie kwoty na zadaniu zgodnie z uchwałą Rady Dzielniczy z 26.09.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
25	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.	ZIS	B	130 000	57 945	ZPMK 931/13.04.2017	57 945	100,0	57 945	100,0		Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano: - plac pod urządzenie o pow. 222 m ² , - chodnik o pow. 108 m ² , Zamontowano: - 8 kompletów urządzeń sportowych, - ławki - 4 szt., - kosze na śmieci - 2 szt., - stojaki na rowery - 2 szt. Nasadzono krzewy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie.	
26	ZZM/DIWO-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	20 000	20 000		19 680	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/180/ZI/135/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
25	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.	ZIKiT	P+B	100 000	167 806	ZPMK 642/16.03.2017	7 380	4,4	7 380	4,4		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: AU-01-4.6743.2.255.2017.APS z 10.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa weryfikacja ofert.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
27	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24 <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych i rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.	ZIKiT	P+B	20 000	20 000	ZPMK 1356/31.05.2017	20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1059/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. dokumentacja na kwotę 20 000 z terminem realizacji 30.11.2017 r., budowa na kwotę 90 400 z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
28	ZIKIT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKIT	P	16 900	16 900		16 900	100,0	16 900	100,0		Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 451/6740.2/2017 z 9.05.2017 r. Data ostateczności 26.05.2017r.	
29	ZIS/DIR/S-III-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			12 800	ZPMK 998/20.04.2017 ZPMK 1890/26.07.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA IV					1 301 630	1 283 650		601 644	46,9	394 256	30,71	19 000				
29	ZIKIT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.	ZIKIT	B	32 000	29 520	ZPMK 2448/29.09.2017	29 520	100,0	29 520	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 4 stacji naprawy rowerów.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 704/ZIKIT/2017 z 01.06.2017 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 23.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Protokół z 27.06.2017 r. Utworzono cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów w następujących lokalizacjach: - ul. Mackiewicza / ul. Opolska, - przystanek "Wyki", - Park Krowoderski w pobliżu wejścia od strony ul. Batalionu "Skala" AK, - pętla Krowodrza Górka.	
30	ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.	ZZM	P+B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/242/ZI/276/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1372.2017.APS z 26.09.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
31	ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej, wykonane doświetlenie i monitoring obiektów sportowych.	ZIS	P+B	100 000	119 000	ZPMK 1364/31.05.2017 2348/19.09.2017	119 000	100,0	100 000	84,03	19 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 150/ZIS/2017 z 12.04.2017 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r. Umowa nr 283/ZIS/2017 z 03.07.2017 r. na wykonanie robót montażowych na kwotę 19 000 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano dwutorową bieżnię - 70 m oraz chodnik z kostki betonowej - 115 m ² .	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
32	ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum Nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych <i>Efekt 2017 r. Wykonany monitoring boisk sportowych.</i>	ZIS	B	10 000	10 000	ZPMK 2448/29.09.2017	10 000	100,0	13			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 404/ZIS/2017 z 29.09.2017 r. na kwotę 9 988 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
													Wykonanie monitoringu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
33	ZZM/DIR/O-IV-5/17	Miejskie grille <i>Efekt 2017 r. Posadowione miejskie grille w Parku Krowoderskim.</i>	ZZM	P		19 500	ZPMK 1189/15.05.2017	19 500					Ogłoszenie zamówienia publicznego na	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/352/II/533/2017 z 29.09.2017 r. na kwotę 19 500 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
													Posadowione grille.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
34	ZEO/DIR/E-IV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV</i>	ZEO	P+B		47 000	ZPMK 1594/23.06.2017	45 638	97,1	22 000	46,81		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - ZS 5.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - ZS5.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/268/ZS5/IV/2017 z 07.07.2017 r. na kwotę 23 638 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - ZS 5.	X	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 1 kpl - zabawki - 2 szt. - piaskownica - 1 szt. - elementy małej architektury	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 118.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 118.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/246/P118/IV/2017 z 03.07.2017 r. na kwotę 22 000 zł z terminem realizacji 27.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 118.	IX	Zakończono działanie. Wykonano ocieplenie ścian - 96 m ²	
35	ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów (BO) <i>Efekt 2017 r. Zrewitalizowany zielony skwer przy Krowoderskich Zuchów</i>	ZZM	P+B		90 000	ZPMK 789/31.03.2017	24 600	27,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie z dnia 06.06.2017 AU-01.4.6743.2.319.2017.KJA.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
38	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	3 000	6 000	ZPMK 1675/30.06.2017	6 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/72/ZI/426/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 24.11.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
39	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 <i>Efekt 2017 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	P	15 000	15 000	ZPMK 2228/7.09.2017	14 500	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1188/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
40	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	320 000	320 000		232 723	72,7	232 723	72,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/226/ZI/232/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 232 223 zł z terminem realizacji 27.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
41	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany psi wybieg.</i>	ZZM	B	90 000	90 000		10 000	11,1	10 000	11,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/II/158/ZI/97/2017 z 9.03.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 21.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
42	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwińskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P+B	232 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
43	ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		48 000	48 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			208 200	248 400		227 057	91,4	78 154	31,5					
44	ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego (BO) <i>Efekt 2017 r. Zrewitalizowany Park Krakowski.</i>	ZZM	B	80 000	80 000		80 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z 27.04.2017 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 30.09.17 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
45	ZIKIT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane oświetlenie.	ZIKIT	P+B		14 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 455	74,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 974/ZIKIT/2017 z 24.07.2017 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji: dokumentacja 30.10.2017 r., wykonanie robót budowlanych 20.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
46	ZIKIT/DIW/T-V-10	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowana ulica.	ZIKIT	B	78 200	78 200		78 154	99,9	78 154	99,9		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: Odwodnienie - przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna - 1 szt. Oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Drogę, chodniki i 30 miejsc postojowych: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1421 m ² , - zjazdy - 67 m ² , - chodnik - 1334 m ² , - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m ² , - pasy postojowe - 526 m ² , - progi płytowe - 75 m ² .	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
47	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.	ZZM	B	50 000	50 000		48 448	96,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/299/ZI/400/2017 z 3.07.2017 r. na kwotę 48 448 zł z terminem realizacji 1.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
48	OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			11 700	ZPMK 509/27.02.2017 1364/31.05.2017 2348/19.09.2017	10 000	85,5				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
49	IT/DIR/A-V-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	OC			14 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
53	ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B		18 000	ZPMK 642/16.03.2017 1594/23.06.2017	17 975	99,9	11 675	65		Wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/124/P38/VI/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 6 300 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r. Zlecenie nr ZEO-DR.2/352/Pf/VI/2017 z 18.07.2017 r. na kwotę 1 699 zł z terminem realizacji 26.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - altana - 1 szt. - pomost wiszący - 1szt. - huśtawka- 1 szt.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/436/P82/VI/2017 z 02.08.2017 r. na kwotę 9 976 zł z terminem realizacji 14.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 1 kpl - zabawki - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - m ² .	
54	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	ZZM	P+B	50 000	50 000		12 485	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/181/ZI/137/2017 z 22.03.2017 r. na kwotę 12 485 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1372.2017.APS z 26.09.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
55	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.	ZZM	P+B	8 000	17 000	ZPMK 1134/9.05.2017	15 990	94,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/263/ZI/315/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Efekt 2017 r.
Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.

Efekt 2017 r.:
Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego.

Efekt 2017 r.:
Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
56	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.</i>	ZEO	P	50 000	50 000		49 891	99,8			49 891	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/329/S138/VI/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 49 891 zł z terminem realizacji 31.07.2017r. Aneks nr 1/2017 z 18.07.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.08.2017 r.	
													Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw - I etap.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - bezpieczną nawierzchnię - 85 m ² - trawniki - 250 m ² - ogrodzenie panelowe - 59 m - 3 furtki	
57	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2017 r. Opracowana koncepcja wraz z uzyskaną prawomocną decyzją o WZ. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P	48 000	4 800	ZPMK 2228/7.09.2017	4 770	99,4	4 770	99,4		Uzyskanie ostatecznej decyzji WZ.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja WZ nr AU-2/6730.2/811/2017 z dnia 26.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
58	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.</i>	ZIKiT	P+B	81 000	81 000		49 902	61,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 884/ZIKiT/2017 z dnia 30.06.2017 r. na kwotę 49 902 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
58	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XI		
59	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Efekt 2017 r.: Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska</i>	ZZM	P+B		80 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 005	12,5	10 005	12,5		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 323/6740.2/2017 z 7.04.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
60	ZIKIT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.</i>	ZIKIT	P+B	115 000	115 000		14 883	12,9			14 883	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1292/6740.1/2017 z dnia 20.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 30.09.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
61	ZIKIT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Efekt 2017 r. Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.</i>	ZIKIT	B	50 000	80 900	ZPMK 642/16.03.2017	55 773	68,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 853/ZIKIT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 55 773 zł z terminem realizacji 27.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w tym: ulożono: - podbudowę z kruszywa kamiennego - 184 m ² , - kostkę brukową - 51 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej - 92 m ² , - nawierzchnię drogi z kostki - 55 m ² , - obrzeże betonowe - 47 m, - kanalizację deszczową PCV - 10 m, zamontowano elementy stałej organizacji ruchu - 1 kpl.	
62	ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		18 000	18 000	ZPMK 1356/31.05.2017					11 500	Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
63	OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
64	KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 642/16.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA VII					573 000	793 700		390 378	49,2	182 800	23,0	37 000				
65	ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.</i>	ZIS	P+B	123 000	123 000		123 000	100,0	123 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 184/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 10 szt. - parasole ogrodowe - 4 szt. - stoły do gier planszowych - 6 szt. - ławki - 10 szt.	
66	ZEO/DIR/E-VII-2/17	Zwierzyniecka Szafa Książek (BO) <i>Efekt 2017 r.: Wykonana szafa na książki</i>	ZEO	B		14 000	ZPMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 09.10.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
67	ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Efekt 2017 r.:</i> Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	ZZM	B		155 000		9 800	6,3	9 800	6,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/212/ZI/202/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego wniosku na wykonanie robót budowlanych nr AU-01-4.6743.783.2017.KJA z dnia 06.06.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
68	ZZM/DIR/O-VII-4/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2017 r.:</i> Utworzony park kieszonkowy.	ZZM	P+B		70 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie Projekt budowlany został opracowany siłami własnymi.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	VII	Zakończono działanie Projekt budowlany został opracowany siłami własnymi.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Efekt 2017 r.:</i> Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.	ZEO	P	50 000	50 000		50 000	100,0	50 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/296/P9/VII/2017 z 21.06.2017 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 11.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - 95 m ² - tynki zwykłe - 48 m ² - tynki wewnętrzne - 119 m ²	
70	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej <i>Efekt 2017 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	B	110 000	110 000		60 578	55,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 882/ZIKiT/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 60 578 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
71	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	ZIKiT	P	35 000		ZPMK 1756/07.07.2017						Zarządzeniem Nr 1756 ZPMK z 07.07.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
72	ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.</i>	ZEO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych (modernizacja zagospodarowania ogrodu) - I etap.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
73	ZIKIT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZIKIT	P+B	120 000	120 000		37 000	30,8			37 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 1. ul. Jeleniowa - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.426.2017.KJA z dnia 25.07.2017 r. 2. ul. Szyszko-Bohusza - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.425.2017.EPL z dnia 24.07.2017 r. 3. ul. Robla - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.434.2017.APS z dnia 24.07.2017 r. 4. ul. Bodziszkowa przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.427.2017.KJA z dnia 25.07.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII			
74	ZIKIT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKIT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 789/31.03.2017	100 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 519/ZIKIT/2017 z 16.05.2017 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 22.09.2017 r., wykonanie robót - 31.12.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr WI-XI.7843.3.17.2017.EB z dnia 18.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
75	OC/DIR/B-VII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			11 700	ZPMK 509/27.02.2017 2437/29.09.2017	10 000	85,5				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.				
76	ZIS/DIR/S-VII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			5 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA VIII			1 165 000	1 360 486		694 690	51,1	538 428	39,6	70 000				
77	ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	80 000	80 000		20 295	25,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie Umowa nr 768/ZIKiT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 20 295 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działania. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.524.2017.ADA z dnia 29.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
78	ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Piomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	20 000		74	0,4	74	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
79	ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa w zakresie montażu urządzeń do street workout.</i>	ZIS	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0	35 000	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIS/2017 z 3.04.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - fundamenty pod urządzenia - nawierzchnię żwirową - 83 m ² Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 szt.	
80	ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZEO	B	45 000	75 486	ZPMK 1134/09.05.2017 2088/22.08.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego/ zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw, przy Przedszkolu nr 140, ul. Stomiana 8).	VIII	Zakończono działanie. Postępowanie 3 krotnie unieważnione - oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. 29.09.2017 r. wystosowano zaproszenie do Wykonawcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
81	ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.	ZSP 8	P+B		50 000	ZPMK 789/31.03.2017	45 310	90,6	23 326	46,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZP/ZSP/2017 z 04.05.2017 r. na pełnienie nadzoru na kwotę 3 936 zł. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 na wykonanie audytu, na kwotę 17 890 zł z terminem wykonania 09.06.2017 r.	
													Wykonany audyt energetyczny i programy funkcjonalno - użytkowe.	VI	Zakończono działanie. Wykonana ekspertyza ornitologiczna na kwotę 1 500 zł	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/PM/ZSP/2017 z 06.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9 315 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 z 21.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 3 690 zł. Umowa nr 4/ZP/ZSP/2017 z 06.09.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 8 979 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
82	ZZM/DIR/O-VIII-6/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		148 960	ZPMK 1356/31.05.2017 1890/26.07.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
83	ZZM/DIR/O-VIII-7/17	Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana mini siłownia przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P+B		25 000	ZPMK 1594/23.06.2017	8 000	32,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/73/ZI/431/2017 z 13.07.2017 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 16.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
84	ZZM/DIR/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		20 000	ZPMK 1189/15.05.2017	19 770	98,9	19 770	98,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/293/ZI/382/2017 z 23.06.2017 r. na kwotę 19 770 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Ustawiono słupki do slalomu - 12 szt. oraz zamontowano urządzenia zabawowe dla psów - 9 szt.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
85	SOSW 3/DIR/W-VIII-9/17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany plac zabaw.</i>	ZZM	P+B		10 000	ZPMK 1594/23.06.2017	10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI	Zakończono działanie. Umowa nr1/2017 z 20.07.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
86	ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZIKIT	P+B	300 000	300 000		40 229	13,4	379	0,1		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 1. ul. Trockiego - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.428.2017.EPL z dnia 24.07.2017 r. 2. ul. Zalesie - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.429.2017.DCK z dnia 21.07.2017 r. 3. ul. Obozowa, ul. Wandajska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.433.2017.APS z dnia 24.07.2017 r., sprostowanie z dnia 31.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Umowa nr 951/ZIKIT/2017 z dnia 20.07.2017 r. na kwotę 379 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ul. Obozowa, TAURON.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
87	ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowana kotłownia gazowa.</i>	ZEO	B	120 000	120 000		95 000	79,2	95 996	80,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr. ZEO-DR.2/167/SP132/VIII/2017 z 19.05.2017 r. na kwotę 95 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - kotły gazowe kaskadowe MCA - 2 kpl. - automatykę kotłowni - 1szt. - pompy obiegowe - 4 szt. - rurociągi - 35 m - zawory spustowe - 21 szt. - tablicę rozdzielczą - 1 szt. - drzwiczki skrzynki gazowej - 2 szt. Wykonano: - izolację rurociągu - 35 m - malowanie ścian - 140 m ²	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
92	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
68	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu " przy ul. Zakrzowieckiej <i>Efekt 2017 r.: Wybudowany "Zielony ogród " przy ul. Zakrzowieckiej</i>	ZZM	P+B		20 000	ZPMK 2448/29.09.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
93	DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS, ul. Nowaczyńskiego		13 000	13 000				12 871	99,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
94	DPS-PR/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS, ul. Babińskiego 25		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA IX					727 920	622 305		326 736	52,5	152 123	24,4	53 137				
95	ZIKiT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry (BO) <i>Efekt 2017 r.: Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.</i>	ZIKiT	P+B	30 000	30 000		24 600	82,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 827/ZIKiT/2017 z 23.06.2017 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie AU-01-4.6743.2.601.2017.PKR z 25.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
96	ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap (BO) <i>Efekt 2017 r. Zagospodarowany park leśny.</i>	ZZM	P+B	79 600	79 600		15 990	20,1	15 990	20,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/153/ZI/84/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 4.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
97	SOSW 6/DIR/W-IX-3/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8 <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji poddasza.	SOSW 6	P		47 100	ZPMK 642/16.03.2017 1134/16.03.2017	47 100	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 10.03.2017 r. Umowa nr 7/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 44 025 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja nr 644/6740.2/2017 z 26.06.2017 r. (ostateczność 14.07.2017 r.).		
98	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłta - Mireckiego 29 - modernizacja <u>Efekt 2017 r.:</u> Rozpoczęta modernizacja kotłowni.	ZEO	P	25 000	25 000	ZPMK 2448/29.09.2017	8 659	34,6	6 928	27,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/19/G24/IX/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 659 zł z terminem realizacji 28.04.2017 r. Złożono wniosek o PNB w dn. 28.04.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
99	ZIKIT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa w trakcie podpisywania.		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
100	ZIKIT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI			
100	ZIKIT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
101	ZIKIT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.	ZIKiT	P+B	40 000	7 285	ZPMK 2228/7.09.2017 2437/29.09.2017	7 285	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 749/ZIKIT/2017 z dnia 07.06.2017 r. na kwotę 7 285 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r. Wykonawca nie zrealizował umowy. Planowane zawarcie nowej umowy z nowym Wykonawcą.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
102	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik.	ZZM	B	114 320	114 320		103 872	90,9	56 635	49,5	43 137	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/295/ZI/385/2017 z 30.06.2017 r. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 99 772 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 3 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/289/ZI/375/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 100 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
103	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <u>Efekt 2017 r.</u> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.	ZZM	B	250 000	250 000		75 530	30,2	72 570	29,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/225/ZI/230/2017 z 28.02.2017 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem odwodnienia, na kwotę 54 120 zł z terminem realizacji 9.06.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 630 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/288/ZI/374/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 330 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Rozpoczęto roboty budowlane.	
104	ZIKIT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj <u>Efekt 2017 r.</u> Zarządzeniem Nr 789 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	ZIKiT		130 000		ZPMK 789/31.03.2017									
105	ZIKIT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 789/31.03.2017	15 700	62,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1194/ZIKIT/2017 z 26.09.2017 r. etap I na kwotę 15 700 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r., etap II na kwotę 62 800 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
106	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.</i>	ZIKiT	P+B	24 000	24 000		8 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIKiT/2017 z 24.01.2017 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 14.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Aneks nr 1/2017 z 23.06.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.07.2017 r. Wykonawca złożył pismo o kolejny aneks terminowy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
107	SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XI, XII, XIII.			
108	OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
		DZIELNICA X			1 454 900	1 301 170		837 326	64,4	123 835	9,5					
109	ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik z oświetleniem.</i>	ZZM	P+B	248 000	254 300		46 550	18,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI182/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 43 050 zł, z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Złożono wniosek o PNB.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
110	ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana infrastruktura sportowa.</i>	ZIS	P+B	20 000	16 270	ZPMK 2228/07.09.2017	16 261	99,9	16 261	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 173/ZIS/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 84 m piłkochwytywów o wysokości 310 - 400 cm.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
111	ZSO 35/DIWW-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzenie ogródka jordanowskiego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy X.	ZSO 35		107 200	114 500	ZPMK 2448/29.09.2017	107 195	93,6	107 195	93,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 103 975 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	IX	Zakończono działanie. Wybudowano taras w tym: - fundamenty pod deski tarasowe - 6,7 m ³ - zamontowano deski tarasowe - 55 m ² - zamontowano balustrady tarasowe - 13 m. Wykonano prace przy tworzeniu ogródka, w tym: - korytowanie - 80 m ² - podbudowa z kruszywa naturalnego - 80 m - chodnik z kostki betonowej - 80 m - wysypano korę - 280 m ² .	
112	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.	ZIKiT	B	199 700	199 700		158 810	79,5	379	0,2		ul. Siarczki			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 883/ZIKiT/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 73 431 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Gruszczyńskiego			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa przyłączeniowa nr 273/ZIKiT/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 379 zł. Umowa nr 11254/ZIKiT/2017 z 26.09.2017 r. na kwoty 2017 r. 85000 zł, 2018 r. 53 370 z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
113	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	380 000	380 000		365 033	96,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/348/IM/526/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 365 032 zł, z terminem realizacji 16.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
114	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana kanalizacja opadowa.	ZIKiT	B	300 000	300 000		122 477	40,8				Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 22.09.2017 r. została rozwiązana umowa nr 1448/ZIKiT/2016 r. Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakończenie budowy. Zakończono roboty przy budowie kanalizacji opadowej wraz z przyłączami. Wykonawca w dniu 03.04.2017 r. opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość. ZIKiT złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo- finansowy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
115	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	ZEO	B	200 000		ZPMK 1675/30.06.2017						Zarządzeniem nr 1675 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
116	OC/DIR/B-X-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	21 000	75,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
117	ZIS/DIR/S-X-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			8 400	ZPMK 1134/9.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XI			572 424	748 308		503 579	67,3	242 806	32,4	40 447				
118	ZIKIT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej (BO)	ZIKIT	B	10 000	3 000	ZPMK 2348/19.09.2017	2 971	99,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 751/ZIKIT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 2 971 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.											Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Brak realizacji zadania, 18.09.2017 r. wysłano pismo o rozwiązanie umowy. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia w celu zawarcia umowy z nowym wykonawcą.	
119	ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	ZZM	P+B	15 000	7 400		7 319	98,9	7 319	98,9	7 319	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 319 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Doposażony ogródek jordanowski.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.725.2017.ANO z 22.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 319 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
120	ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	ZZM	P+B	29 072	92 572	ZPMK 2088/22.08.2017 2447/29.08.2017	7 842	8,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/145/ZI/75/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 842 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowany Park Kurdwanów.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1255.2017.AWO z 19.09.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
121	ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku (BO)	ZZM	P+B	80 000	80 000		17 589	22,0	17 589	22,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 17 589 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.794.2017.EPL z 23.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
122	ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana muszla koncertowa.	ZZM	P+B	50 000	17 100	ZPMK 789/31.03.2017	17 097	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/141/ZI/71/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 17 097 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
123	ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI <u>Efekt 2017 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.	ZEO	B	15 000	15 000		14 975	99,8	14 975	99,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/386/P6/XI/2017 z 20.07.2017 r., na kwotę 14 975 zł z terminem realizacji 22.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
124	ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	B	175 100	198 100	ZPMK 1134/09.05.2017	189 164	95,5	170 522	86,1	18 128	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - modernizacja wentylacji kuchni).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/287/P22/XI/2017 z 09.06.2017 r. na kwotę 65 766 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 6 - wykonanie oddymiania klatki schodowej).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/176/P6/XI/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 27 922 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - stopy fundamentowe - 0,45 m ³ - konstrukcję spawaną - 0,632 t - podbudowę z kruszyw - 38 m ² - obrzeża betonowe - 53 m - nawierzchnię z kostki - 38 m ² Zamontowano: - balustrady i poręcze stalowe - 0,242 t	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - doposażenie placu zabaw).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/362/P22/XI/2017 z 19.07.2017 r. na kwotę 18 000 z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 163 - doposażenie placu zabaw).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/46/P163/XI/2017 z 8.03.2017 r. na kwotę 15 316 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r. Zawarto aneks przedłużający termin realizacji do 31.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 179 - adaptacja mieszkania służbowego).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/144/P179/XI/2017 z 24.04.2017 r. na kwotę 36 414 zł z terminem realizacji 23.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/320/P179/XI/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 22 936 zł z terminem realizacji 05.08.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/560/P179/XI/2017 z 11.09.2017 r. na kwotę 2 813 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
125	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	ZEO	P	19 000	19 000		9 840	51,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/388/P51/XI/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Efekt 2017 r.
Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Efekt 2017 r.
Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
126	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany szyb windy.			70 470	79 354	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Szóste postępowanie przetargowe. Termin składania ofert: 3.10.2017 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
127	ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa oświetlenia.	ZIKIT	B	93 782	193 782	ZPMK 931/13.04.2017	193 782	100,0	32 401	16,7		Zakończenie robót budowlanych - I etap.	IX	Zakończono działanie. Wykonano prace: - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano oprawy - 4 szt., - ułożono kabel -176 m.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1047/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. 2017 r. na kwotę 161 382 zł, 2018 r. na kwotę 21 212 zł z terminem realizacji 22.12.2017 r.	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - II etap.	IX	Zakończono działanie.	
128	SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XII, XIII.			
129	OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017	28 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X, XII.			
		DZIELNICA XII			834 500	894 040		685 161	76,6	389 132	43,5	15 000				
130	ZIKIT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzony BIKE'owy parking.	ZIKIT	B	48 500	48 500	ZPMK 1356/31.05.2017	8	0,0	8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 5 zamykanych krytych boksów rowerowych z system rezerwacji w rejonie ulic Rakuś, Lipowskiego i Bocznica.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca. Trwa analiza ofert. 4.07.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
131	ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r.</i> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	305 000	293 000		234 604	80,1	96 014	32,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/218/ZI/216/2017 z 21.04.2017 na doposażenie ogródków jordanowskich, na kwotę 25 966 zł z terminem wykonania 30.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/232/ZI/255/2017 z 28.04.2017 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 65 006 zł z terminem wykonania 9.06.2017 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/61/ZI/348/2017 z 19.06.2017 na opracowanie projektu na montaż piłkochwyłów, na kwotę 5 043 zł z terminem wykonania 11.08.2017r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	OJ przy ul. Popiełuszki: -opracowano projekt montażu piłkochwyłów, - wykonano roboty ziemne - 222 m ³ , - podbudowę z kamienia - 450 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 450 m ² , - obrzeża betonowe - 272 m. OJ os Rząka: wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z zalaniem obrzeży betonowych pod huśtawkami i karuzelą - 67 m ² .	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
132	ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.	ZIS	P+B	45 000	45 000		36 596	81,3	36 596	81,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 238/ZIS/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - plac - 137 m ² w tym lawy betonowe, obrzeża po obwodzie - 45 m. - fundamenty pod urządzenia - 26 szt. - wyłożenie placu żwirem - 118 m ² Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 16 szt. - tablicę z regulaminem/ instrukcją użytkowania - 1 szt. - elementy małej architektury		
133	ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.	ZEO	B	60 000	88 000	ZPMK 1364/31.05.2017 1594/23.06.2017 2088/22.08.2017	84 345	95,8	59 974	68,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 36)	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/182/P36/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 29 984 zł, z terminem realizacji 16.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - ścianki działowe - 20 m ² - ścianki systemowe - 22 m ² - tynki - 60 m ² - schody zewnętrzne - 6 m ² - instalację oświetlenia ewakuacyjnego - 1 kpl. - oddymianie klatki schodowej - 1 kpl. Zamontowano: - drzwi drewniane - 1 szt. - drzwi aluminiowe - 1 szt.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 87)	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/186/P87/XII/2017 z 30.05.2017 r. na kwotę 27 147 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano chodnik z podbudową - 181 m ²		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 49)	IX	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/391/P49/XII/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 27.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zamontowano: - zabawki - 3 kpl.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 176)	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/559/P176/XII/2017 z 22.09.2017 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
134	ZEO/DIRW-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII <u>Efekt 2017 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.	ZEO	B	73 000	73 000		72 803	99,7	72 803	99,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P28, P35, ZSO14, ZSS11).	XI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZEO-DR.2/195/P28/XII/2017 z 30.05.2017 r. na kwotę 13 999 zł z terminem realizacji 29.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/222/ZSS11/XII/2017 z 12.06.2017 r. na kwotę 25 806 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. ZSS 11- zamontowano karuzelę dla dzieci na wózkach inwalidzkich. ZSO 4 - Wykonano; - tynki - 23 m ² , - glazurę - 15 m ² , - posadzkę gresową - 4 m ² - malowanie - 23 m ² Zamontowano drzwi - 1 szt.	
135	KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku przy ul. Aleksandry 1 na filię Domu Kultury Podgórze i uzyskanie decyzji o PNB.	KD	P	50 000	23 985		50 000	208,5	23 985	100,0		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 30.06.2017 r. na kwotę 23 985 zł., z terminem realizacji 27.07.2017r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr AU_01-2.6740.5.285.2017.ASR.	
136	ZIKIT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKIT	P+B		38 253	ZPMK 783/31.03.2017 2228/07.09.2017	28 253	73,9				ul. Działkowa, ul. Ćwiklińska			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 848/ZIKIT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 20 750 zł z terminem realizacji: dokumentacja -16.10.2017 r., wykonanie robót - 17.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok.3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowa			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na przebudowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 752/ZIKIT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 7 503 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane w tym zamontowano: - oprawy oświetleniowe i wysięgniki - 3 kpl.	
137	SP 117/DIR/E-XII-8/17	Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba 15 <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 117.	SP 117	P+B		15 000	ZPMK 1361/31.05.2017	15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2017 z 22.08.2017 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 02.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
137	ZIS/DIR/S-XII-9/17	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych Efekt 2017 r. Zamontowane piłkochwyty na boisku treningowym KS Bieżanowianka - II etap.	ZIS	B		21 000	ZPMK 2448/29.09.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		Zadanie wprowadzone 29.09.2017 r.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				
													Wykonanie robót budowlanych.				
138	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa dla parkingu przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Schweitzera.	ZIKiT	P		35 000	ZPMK 642/16.03.2017	19 800	56,6				ul. Rydygiera				
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 949/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 19 800 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
													ul. Schweitzera				
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 950/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 19 976 zł z terminem realizacji 31.03.2018 r.		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Schweitzera.	XI			
139	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI			
139	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
140	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <u>Efekt 2017 r.</u> Zakończona budowa parkingów.	ZIKiT	B	200 000	129 802	ZPMK 2348/19.09.2017	89 802	69,2	89 802	69,2		Zakończenie budowy parkingów.	IV	Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym: - położono nawierzchnię asfaltową - 231 m ² , - położono nawierzchnię z płyt ażurowych - 123 m ² , - ułożono krawężnik - 124 m. Wystawiono fakturę na kwotę 16 158 zł. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra, w tym: - wykonano stanowiska postojowe z kostki betonowej -112 m ² , - ułożono chodnik z kostki betonowej - 246 m ² , - ułożono krawężnik betonowy -128 m. - położono nawierzchnię asfaltowa - 39 m ² , - założono trawnik - 382 m ² , - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 szt. Wystawiono fakturę końcową na kwotę: 73 644 zł.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Nie jest wymagane.	
141	SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XIII.			
142	IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT		8 000	8 000									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
143	ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		10 000	10 000		9 950	99,5	9 950	99,5		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy.			
144	BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		20 000	20 000	ZPMK 1594/23.06.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
145	OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			30 500	ZPMK 509/27.02.2017 1759/07.07.2017	29 000	95,1				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X, XI oraz Policją.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
147	ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	40 000	40 000		38 104	95,3	25 830	64,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/252/ZI/287/2017 z 19.05.2017 r., na kwotę 25 830 zł, z terminem wykonania 31.07.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/359/ZI/12 274/2017 z 19.05.2017 r., na kwotę 25 830 zł, z terminem wykonania 31.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	OJ przy ul. Wrobela: zamontowano zadaszony domek ze zjeżdżalnią i drabinką.	
148	ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	90 000	90 000		12 300	13,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/209/ZI/194/2017 z 10.04.2017 r., na kwotę 12 300 zł, z terminem wykonania 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.1079.2017KWO z 28.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok.3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
149	ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.	ZZM	P+B	150 000	135 300		135 300	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/245/ZI/280/2017 z 17.05.2017 r., na kwotę 135 300 zł, z terminem wykonania 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
150	ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane bezpieczne kąpielisko.	ZZM	P+B	80 000	80 000		14 714	18,4	14 714	18,4		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZM.+	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZM.+	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.1249.2017KJA z 22.09.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/68/ZI/391/2017 z 30.06.2017 r. na dostarczenie zestawu ratowniczego PSP R1, na kwotę 6 480 zł z terminem realizacji 03.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakupiono zestaw ratowniczy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
151	ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4 <i>Efekt 2017 r. Zwiększenie dostępności usług medycznych dla osób niepełnosprawnych.</i>	ZBK	P	20 000	20 000		17 220	86,1	15 707	78,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/38884/17 z 23.03.2017 r. na kwotę 17 220 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Ponieważ zgodnie z opracowaną dokumentacją nie ma konieczności rozbudowy szybu windowego aby zamontować windę - nie ma konieczności uzyskania decyzji o PNB.	
152	ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.</i>	ZEO		70 000	90 000	ZPMK 2088/22.08.2017	70 000	77,8	27 897	31		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - G 35.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/41/G35/XIII/2017 z 27.02.2017 r. na kwotę 7 897 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1032/6740.1/2017 z 19.06.2017 r. Data ostateczności 11.07.2017r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 11.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 11.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/13/P11/XIII/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 20.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano demontaż starych pręseł.	
153	ZZM/DIR/O-XIII-8/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	B		115 523	ZPMK 1356/31.05.2017	115 523	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/359/ID/548/2017 z 13.09.2017 r. na kwotę 115 523 zł, z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
154	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <i>Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.</i>	ZIKiT	P	30 000	22 116	ZPMK 1767/07.07.2017	22 116	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 480/ZIKiT/2017 z 05.05.2017 r. na kwotę 22 116 zł z terminem realizacji: I etap - 25.07.2017 r., II etap - 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
155	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIKiT	P		58 000	ZPMK 931/13.04.2017 2348/19.09.2017	58 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 928/ZIKiT/2017 z 12.07.2017 r. na kwotę 58 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
156	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1216/ZIKiT/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 23 862 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
157	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
158	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana ścieżka rowerowa i wyznaczony przejazd rowerowy.	ZIKiT	B		190 000	ZPMK 642/16.03.2017 1767/07.07.2017	189 998	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 966/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 189 998 zł z terminem realizacji 21.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie podpisywania aneksu wydłużający termin realizacji zadania do 31.10.2017 r.	
159	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	105 000	38 793	ZPMK 642/16.03.2017	38 793	100,0	38 793	100,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 12.07.2017 r. Wybudowano oświetlenie w tym: posadowiono: - fundamenty i słupy - 5 kpl., zamontowano: - wysięgniki i oprawy 36 [W] - 5 kpl, ulożono: - kabel - 191 m - rury DVR - 191 m	
160	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	64 000	43 000	ZPMK 642/16.03.2017	43 000	100,0	43 000	100,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 19.04.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (znak: AU-01-4.6743.374.2017.PKR).	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 21.07.2017 r. Wybudowano oświetlenie w tym: ulożono: - kabel - 221 m, - rurę ochronną - 175 m, - przewód ydy - 40 m, posadowiono: - słupy stalowe - 4 kpl., - szafę oświetleniową - 1 kpl., zamontowano: - wysięgnik - 4 szt., - oprawę oświetleniową - 4 szt., - złącza kablowe - 4 szt.	
161	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja ZRID.	ZIKiT	P	60 000	45 264	ZPMK 642/16.03.2017 1356/31.05.2017	45 264	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 118/ZIKiT/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 45 264 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
162	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	ZIS	B	20 000	70 000	ZPMK 2348/19.09.2017	70 000	100,0	6 765	9,7		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Nie są wymagane decyzje administracyjne.		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe przy boisku "Orlik".											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 386/ZIS/2017 z 21.09.2017 r. na kwotę 63 235 zł, z terminem realizacji 31.10.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
154	ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	ZEO	P		10 000	ZPMK 1767/07.07.2017 2448/29.09.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.		Zadanie wprowadzone we wrześniu.		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				
58	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII			
													Rozpoczęcie opracowania.	XII			
163	SMMK/DIR/B-XIII-12/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	11 302	ZPMK 2448/29.09.2017	11 302	100,0			11 302	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XII.				
164	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43		9 000	8 670	ZPMK 1594/23.06.2017	8 670		8 670			Zakończono działanie. Zakupiono łóżko wodne na potrzeby osób niepełnosprawnych na kwotę 8 670 zł.				
165	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		4 800	30 000	ZPMK 789/31.03.2017 2448/29.09.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
166	OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			15 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	12 500	83,3				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX.				
167	OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz	OC			5 769	ZPMK 509/27.02.2017 2448/29.09.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
143	ZIS/DIR/S-XIII-6z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			10 000	ZPMK 2088/22.08.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA XIV					588 786	630 191		468 045	74,3	200 997	31,9	75 697					
168	ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	ZIKiT	P+B	90 000		ZPMK 998/20.04.2017 1248/23.05.2017						Zarządzeniem Nr 1248 PMK z 23.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
169	ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	ZIKiT	P+B	72 000		ZPMK 2087/22.08.2017 2088/22.08.2017						Zarządzeniem Nr 2087 i 2088 PMK z 22.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
170	ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303 <i>Efekt 2017 r.</i> Doposażony ogródek jordanowski.	ZZM	P+B	10 000	39 680		8 364	21,1			8 364	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/143/ZI/73/2017 z 22.02.2017 r., na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.661.2017.APS z 20.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
171	ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany plac zabaw.	ZZM	P+B	27 220	27 220		10 000	36,7	10 000	36,7		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/27/ZI/47/2017 z 2.02.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - nr AU-01-4.6743.1151.2017.KWO z 14.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
172	ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	40 000	40 000		35 670	89,2	8 733	21,8	8 733	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/149/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 733 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.726.2017.ADA z 22.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/341/ID/518/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 26 937 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
173	ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.	ZEO	P+B	40 000	10 000	PZMK 998/20.04.2017	9 985	99,9	9 985	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do ogrodu (Przedszkole nr 110, ul. Ciepłowicza 34 - doposażenie placu zabaw).	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do ogrodu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/216/P110F/XIV/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 9 985 zł, z terminem realizacji 17.07.2017 r.	
													Zakupienie i zamontowanie urządzeń do ogrodu.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw zabawowy- 2 kpl.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
174	Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Wymieniona winda towarowa oraz urządzenia zabawowe w ogrodzie.</i>	Ż 12	B	46 816	61 816	ZPMK 789/31.03.2017	60 578	98,0	60 578	98,0		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż i dostawę windy towarowej.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 6.04.2017 r. na kwotę 44 834 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r. Umowa nr mw/2017/3 z 21.06.2017 r. na kwotę 480 zł (nadzór inwestorski) z terminem realizacji 26.07.2017 r.		
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 14 785 zł z terminem realizacji 25.05.2017 r.		
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	V	Zakończono działanie.		
													Dostawa i montaż windy towarowej.	VII	Zakończono działanie.		
175	ZZM/DIR/O-XIV-8/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki 15	ZZM	P+B			ZPMK 789/31.03.2017 2448/29.09.2017						Zarządzeniem Nr 2448/2017 PMK z 29.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
176	ZIKIT/DIR/T-XIV-10/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka <i>Efekt 2017 r. Wybudowane przejście dla pieszych.</i>	ZIKIT	P+B		56 000	ZPMK 998/20.04.2017	4 305	7,7	4 305	7,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Rada Dzielnicy XIV podjęła uchwałę o zamianie zadania rocznego na wieloletnie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie IP.452.127.4.2017 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 4 305 zł. 08.06.2017 r. - opracowano program funkcjonalno-użytkowy		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
	ZIS/DIR/S-XIV-11/17	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Rozbudowana infrastruktura sportowa przy SP Nr 156.</i>	ZIS	B		40 000	ZPMK 1890/26.07.2017	40 000	100,0			40 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 325/ZIS/2017 z 10.08.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 11.09.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano 55 m ² ogrodzenia.		
177	ZIKIT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.</i>	ZIKIT	P	6 700	6 700		6 700	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	X	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 767/ZIKIT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 16 400 zł, z terminem realizacji: I etap 31.10.2017 r., II etap 30.03.2018 r.		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.		
178	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZZM	B	48 500	36 325		16 325	44,9	16 325	44,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/114/ZI/372/2016 z 8.12.2016 r. w 2017 r. na kwotę 16 325 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m ² .		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
179	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Efekt 2017 r. Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.	ZIKiT	P	20 000	20 000		19 300	96,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1055/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na kwotę 19 300 zł z terminem realizacji 4.12.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
180	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) Efekt 2017 r. Wybudowana strefa malucha.	ZZM	B	36 000	36 000		31 857	88,5	31 857	88,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/243/ZI/277/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 31 857 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
181	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Efekt 2017 r. Wybudowane schody terenowe.	ZIKiT	P+B		33 000	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017	32 597	98,8				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1062/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 32 597 zł z terminem realizacji: dokumentacja 20.10.2017 r., wykonanie robót 15.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
182	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw. Efekt 2017 r. Zmodernizowany plac zabaw.			31 415	31 415		31 321	99,7	31 321	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/55/P185/XIV/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 31 321 zł z terminem realizacji 14.04.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy, w tym: dwie wieże, domek o dachu dwuspadowym, dwie ławeczki	
183	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Efekt 2017 r. Wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKiT	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok.4 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
184	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	31 000	24 293	ZPMK 783/31.03.2017	24 293	100,0	24 293	100,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.342.2017.PKR z 31.03.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 13.06.2017 r. Wybudowano oświetlenie w tym: ulożono: - kabel - 92 m, - rurę ochronną - 92 m, posadowiono: - słupy - 3 szt., zamontowano: - oprawę oświetleniową - 3 szt.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
185	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.	ZIKiT	B	44 135	59 642	ZPMK 783/31.03.2017 2448/29.09.2017	59 578	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 927/ZIKiT/2017 z 13.07.2017 r. na kwotę 60 236 zł z terminem realizacji 11.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 23.08.2017 r. Wykonano roboty budowlane w tym: ulożono: - krawężnik - 39 m, - obrzeża - 37 m, - nawierzchnię z masy bitumicznej - 22 m ² , - nawierzchnię prefabrykowaną - 12 m ² , - kostkę brukową - 8 m ² , - chodnik betonowy - 50 m ² , - ciek - 3 m, posadowiono: - znak drogowy - 2 szt. - słup oświetleniowy z wysięgnikiem - 1 kpl., zamontowano: - oprawy oświetleniowe - 2 szt.		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
186	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.	ZIKiT	P+B		35 500	ZPMK 642/16.03.2017	35 500	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia chodnika w os. Dywizjonu 303.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1012/ZIKiT/2017 z 2.08.2017 r., 2017 r. na kwotę 35 500, 2018 r. na kwotę 3623 zł z terminem realizacji: dokumentacja 2.10.2017 r., wykonanie robót 30.04.2018 r. W trakcie przygotowania aneksu zmieniającego termin wykonania dokumentacji na 31.10.2017 r.		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
187	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane przejście dla pieszych.	ZIKiT	B		24 000	ZPMK 998/20.04.2017	23 072	96,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1182/ZIKiT/2017 z 13.09.2017 r., 2017 r. na kwotę 23 072 zł z terminem realizacji 3.10.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
169	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowany PFU i rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P+B		3 600	ZPMK 2088/22.08.2017	3 600	100,0	3 600	100,0	3 600	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zlecenie IP.452.75.4.2017 z 10.04.2017 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 3 600 zł.		
													Opracowany programu funkcjonalno-użytkowy.	VI	Zakończono działanie. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.		
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI			
188	SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XVI, XVIII.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XV			687 790	532 201		428 567	80,5	99 059	18,6	118 585				
189	ZIKIT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku <i>Efekt 2017 r. Wybudowane energooszczędne oświetlenie.</i>	ZIKIT	P+B	70 000	42 558	ZPMK 2348/19.09.2017	42 558	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 721/ZIKIT/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 42 558 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 02.10.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
190	ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.</i>	ZEO	P+B	130 000	130 000		125 672	96,7	60 673	46,7	65 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych- P 148	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/162/P148/XV/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 60 673 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw zabawowy - 8 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku - 54 m ²	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych -P 131	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/297/P131/XV/2017 z 03.07.2017 r. na kwotę 64 999 zł z terminem realizacji 28.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Odmalowano urządzenia - 3 szt. Zamontowano: - urządzenia zabawowe - 10 szt. - siedzisko piaskownicy - 5 m Wykonano nawierzchnię z piasku - 58 m ²	
191	ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia <i>Efekt 2017 r. Wybudowana altana.</i>	ZZM	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0	8 487	24,2		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/151/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.666.2017.APS z 18.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/341/ID/518/2017 z 25.09.2017 r. na kwotę 26 513 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
192	ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.	ZZM	P+B	15 000	15 000		14 560	97,1	14 560	97,1		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/46/ZI/188/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji 2.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.764.2017.KWO z 06.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM.1138.17.ID.454.15.7.BJ z 10.08.2017 r. na kwotę 12 100 zł z terminem realizacji 29.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
193	ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.	ZEO	B	25 000	25 000		24 795	99,2			24 795	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10).	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/68/P152/XV/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 24 795 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wymiana przęseł ogrodzenia - 31 szt.	
37	ZZM/DIR/O-XV-6/17	Modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowana nawierzchnia boiska w Parku Tysiąclecia	ZZM	P+B		100 000	ZPMK 2228/7.09.2017	11 316	11,3	11 316	11,32		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/150/ZI/81/2017 z 22.02.1316.2017 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 22.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.665.2017.PKR z 26.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
194	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	ZIKiT	B	200 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
195	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	20 000	19 065	ZPMK 1767/07.07.2017	19 065	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIKiT/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 19 065 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
196	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Efekt 2017 r.</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	13 790	13 790		13 790	100,0			13 790	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI	Zakończono działanie.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	VIII	Zakończono działanie. Decyzje WZ z 5.07.2017 r.: AU-2/6730.2/862/2017, AU-2/6730.2/861/2017, AU-2/6730.2/860/2017		
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
197	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKiT	P+B	150 000	122 788	ZPMK 1759/07.07.2017 1767/07.07.2017	122 788	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 468/ZIKiT/2017 z 09.05.2017 r. na kwotę 122 788 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 15.09.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r.		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.495.2017.ADA z dnia 21.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
198	SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV, XVI, XVIII.				
199	KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		14 000	14 000		4 023	28,7	4 023	28,7		Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.				
		DZIELNICA XVI			487 000	526 231		221 488	42,1	148 644	28,2	22 900					
200	ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana plaża.	ZZM	P+B	32 000	32 000		10 000	31,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/260/ZI/307/2017 z 22.05.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 22.11.2017 r. Zadanie współfinansowane z zadaniami programowymi: ZZM/O1.85/17 i ZZM/O1.91/17.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
205	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Efekt 2017 r. Wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZIKiT	B	100 000	33 422	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017 931/13.04.2017						Zakończenie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Konieczna zmiana wykonawcy - firma ogłosiła upadłość. 22.09.2017 r. rozwiązano umowę. W trakcie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówienia w celu wyłonienia nowego wykonawcy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
206	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	B	130 000	106 548	ZPMK 931/13.04.2017	106 548	100,0	106 548	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIKiT/2017 z 8.02.2017 r. na kwotę 106 548 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 20.07.2017 r. Wykonano roboty budowlane os. Wysokie w tym: ulożono: kabel - 220 m., bednarkę fezn - 250 m., rury ochronne - 176 m., odgromniki - 3 kpl., przewód ydyżo - 36 m., posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe - 9 szt. Wykonano roboty budowlane ul. Stadionowa w tym: ulożono: kabel - 355 m., bednarkę fezn - 218 m., rury ochronne - 8 m., ochronniki przeciwprzepięciowy - 2 kpl., przewód ydyżo - 69 m., posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano wysięgniki - 5 szt.	
207	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Efekt 2017 r. Wykonana pochylnia i przebudowane schody.</i>	ZIKiT	B	25 000	33 356	ZPMK 783/31.03.2017 2348/19.09.2017	33 178	99,5	33 178	99,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 497/ZIKiT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 33 356 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej - 33 m ² , - nawierzchnię schodów - 18 m ² , - obrzeża betonowe - 33 m, - balustrady - 34 m, - humusowanie i sianie trawy - 16 m ² .	
208	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	ZEO	B	60 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Zarządzeniem Nr 1070/2017 PMK z 27.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
209	SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XV, XVIII.			
210	IT/DIR/A-XVI-2z/17	Zakupy inwestycyjne Dzielnic	IT			5 905	ZPMK 1189/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA XVII			495 000	369 578		332 414	89,9	199 811	54,1	29 692				
211	ZIKIT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKIT	P+B	70 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356/2017 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
212	ZZM/DIR/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	ZZM	B		15 000		5 000	33,3			5 000	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/56/ZI/272/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - nr AU-01-4.6743.1376.2017.EPL z 31.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
213	ZIKIT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	ZIKIT	B	180 000	100 278	ZPMK 1767/07.07.2017 2228/07.09.2017	100 278	100,0	100 278	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 513/ZIKIT/2017 z 09.05.2017 r. na kwotę 77 587 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r. Umowa nr 769/ZIKIT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 23 356 zł z terminem realizacji 09.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wybudowano parking. W zakresie umowy 513/ZIKIT/2017: - zamontowano oprawę LED - 1 szt., - ułożono rury osłonowe - 44 m, - ułożono kabel - 46 m, - posadowiono słup oświetleniowy - 1szt., - ułożono krawężnik - 97 m, - ułożono obrzeże - 46 m, - położono nawierzchnię z masy bitumicznej - 137 m ² , - ułożono kostkę prefabrykowaną - 156 m ² , - założono trawnik - 69 m ² , - zasadzono krzewy - 9 szt., - przesadzono drzewo - 1szt., - posadowiono znaki pionowe - 2 szt. W zakresie umowy 769/ZIKIT/2017: - położono nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej - 118 m ² Wystawiono faktury na kwotę : 76 923 zł i 23 356 zł.	
214	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	ZIS	P	15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 183/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
215	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa, wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B		70 000	ZPMK 1356/31.05.2017	53 183	76,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Kamberskiego i w os. Na Stoku przy bloku 44.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych: ul. Kamberskiego, os. Na Stoku.	VI	Zakończono działanie. ul. Kamberskiego - umowa nr 754/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 2 933 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r. os. Na Stoku przy bloku 44 - umowa nr 847/ZIKiT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 11 050 zł z terminem realizacji 20.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych os. Na Stoku	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych: ul. Kamberskiego, os. Na Stoku.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla : ul. Łuczanowickiej, ul. Lubockiej 141, ul. Sybiraków.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla : ul. Łuczanowickiej, ul. Lubockiej 141, ul. Sybiraków.	IX	Zakończono działanie. ul. Łuczanowicka - umowa nr 1150/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 14 700 zł z terminem realizacji 27.11.2017 r. ul. Lubocka - umowa nr 1151/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 9 700 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. ul. Sybiraków - umowa nr 1152/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 14 800 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla : ul. Łuczanowickiej, ul. Lubockiej 141, ul. Sybiraków.	XI		
216	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.	ZZM	B	100 000	100 000		100 000	100,0	99 533	99,5	467	Rozpoczęcie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Wykonanie I części robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Wybudowano ogródek jordanowski wraz z terenem rekreacyjnym w Lubocy, w tym: wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m ² , - koryto i podbudowy z kruszyw na pow. 483 m ² , - chodnik z kostki brukowej na pow. 25 m ² , zamontowano: - urządzenia zabawowe 3 szt., - zestaw zabawowy, - założono trawnik na pow. 19 m ² . Współfinansowano z zad. ZZM/O1.76/16.	
217	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	70 000	9 300	ZPMK 2448/29.09.2017	9 225	99,2			9 225	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2017 z 10.02.2017 r. na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r. Zawarto Aneks nr 1 z 14.07.2017 r. zmieniający termin realizacji na 30.08.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 28.07.2017 r. uzyskano Decyzję o PNB nr 1361/6740.1/2017.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
218	ZZM/DIR/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa placu zabaw.</i>	ZZM	P+B	50 000	50 000		49 728	99,5				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono zadanie. Umowa nr ZZM/U/II/287/Z1/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 500 zł, termin: 31.12.2017 r. Umowa z ZZM/U/II/290/Z1/376/2017 na nadzór inwestorski, na kwotę: 1 500 zł, termin: 31.12.2017 r. Umowa z ZZM/U/II/366/N1/568/2017 na roboty budowlane, na kwotę: 46 728 zł, termin: 8.12.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
219	BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		10 000	10 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			430 000	628 828		319 247	50,8	58 624	9,3	32 478				
220	ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2017 r. Doposażone wybiegi dla psów.</i>	ZZM	P+B	10 000	10 000		10 000	100,0			6 400	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/33/ZI/89/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 6 400 zł z terminem realizacji 07.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
221	ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym <i>Efekt 2017 r. Zamontowane urządzenie zabawowe.</i>	ZZM	B	35 000	20 000		6 765	33,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż urządzenia zabawowego.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/80/ID/522/2017 z 22.08.2017 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.	
													Odbiór.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
222	ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.</i>	ZEO	P+B		90 000	ZPMK 642/16.03.2017 1189/15.05.2017	42 915	47,7	29 996	33,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie dokumentacji projektowej (P46, P104).	II	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P46/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P104/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.		
													Wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Planowane ogłoszenie - pierwszy tydzień października.		
													Wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych (P93 - wymiana ogrodzenia).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/91/P93/XVIII/2017 z dn. 18.04.2017r. na kwotę 24 952 zł z terminem realizacji do 18.06.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/215/P93/XVIII/2017 z dn. 09.06.2017r. na kwotę 5 049 zł z terminem realizacji do 30.06.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych - P 93	V	Zakończono działanie. Wymieniono przęsła w ogrodzeniu - 28 szt. Wymiana panelu wraz z cokołem - 1 szt. Pomalowano ogrodzenie - 4 m ²		
223	ZIKiT/DIR/T-XVIII-4/17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	ZIKiT	P+B			ZPMK 1356/31.15.2017 2448/29.09.2017						Zarządzeniem Nr 2448/2017 PMK z 29.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
224	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	P+B	220 000	235 000	ZPMK 1356/31.05.2017	177 967	75,7	10 528	4,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/34/ZI/90/2017 z 1.03.2017 r. (ogródek jordanowski -os. Wandy dz. 165 obr. 47) na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 6.07.2017 r., Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/32/ZI/87/2017 z 1.03.2017 r. (siłownia zewnętrzna - os. Hutnicze 3-5) na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 7.07.2017 r., Umowa nr ZZM/U/II/155/ZI/88/2017 z 2.03.2017 r. (zagospodarowanie terenu - os. Przyłasek Rusiecki, dz. 123/2 obr. 34) na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 2.09.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/38/ZI/139/2017 z 20.03.2017r. (dostawa i montaż urządzeń - os. Krakowiaków i os. Mogiła) na kwotę 10 516,50 zł z terminem realizacji 12.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 (na nadzór inwestorski) na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/290/ZI/376/2017 z 28.06.2017 (na nadzór inwestorski) na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/131/ZL/516/2017 z 13.09.2017 na budowę ogródka na os. Centrum D na kwotę 49 366 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/323/ID/464/2017 z 20.09.2017 na budowę ogródka na os. Sportowe i Willowe na kwotę 43 899zł z terminem realizacji 1.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/358/ID/547/2017 z 11.09.2017 na budowę ogródka na os. Stalowe na kwotę 39 975 zł z terminem realizacji 3.12.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	OJ na os. Krakowiaków wymiana stołu pingpongowego. OJ przy ul. Stare Wiśliczko dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
58	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Rozpoczęcie opracowania.	XII		
225	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa parkingu.	ZIKiT	P+B	100 000	100 000		18 100	18,1	18 100	18,1		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 09.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (znak: AU-01-3.6743.8.98.2017.DSZ).	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
226	SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	11 078	ZPMK 2088/22.08.2017	15 000	135,4			11 078	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XV, XVI.			
227	BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
228	OC/DIR/B-XVIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			33 500	ZPMK 509/27.02.2017	33 500	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
229	OC/DIR/B-XVIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy	OC			50 000	ZPMK 2228/07.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
230	ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			29 250	ZPMK 1134/9.05.2017 1356/31.05.2017 2448/29.08.2017	15 000				15 000,0	Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			