

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		TRANSPORT					205 811 318	178 010 799		82 709 732	46,5	3 059 972	1,7	73 800	13 604 573					
						środki Miasta	144 315 668	123 594 241		35 326 136	28,6	1 083 537	0,9	73 800	7 197 571					
						środki bezzwrotne	61 495 650	54 416 558		47 383 596	87,1	1 976 435	3,6		6 407 002					
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					205 811 318	178 010 799		82 709 732	46,5	3 059 972	1,7	73 800	13 604 573					
1	ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZIKiT	I, IV,V, VII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	899 260	899 260		46 740	5,2	46 740	5,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. 23.05 ponownie ogłoszono zamówienie publiczne (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta).		
							899 260	899 260							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.			
		Efekt 2018 r.: Wybudowana trasa rowerowa.													Uzyskanie decyzji administracyjnych	VIII				
															Wykonanie robót budowlanych.	XI				
2	ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	438 000	438 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 16.05 ponownie ogłoszono zamówienie publiczne (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta).		
						budżet obywatelski ogólnomiejski	438 000	438 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
		Efekt 2018 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Uzyskanie decyzji administracyjnych	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
3	ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	200 000	100 000	ZPMK nr 1187/11.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie złożył wniosek o wycofanie zadania z realizacji 2018 roku.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI			
		Efekt 2018 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII			
4	ZIKiT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Z uwagi na umowę zawartą z Inwestorem prywatnym na wykonanie połączenia ul. Łokietka z ul. Raclawicką i nałożenie się zakresów trwa analiza możliwości realizacji zadania oraz doprecyzowanie zakresu do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	IV			Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
		Efekt 2018 r.: Opracowana koncepcja i analiza możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.														Opracowanie koncepcji i analizy możliwości budowy nowej drogi łączącej ul. Rclawicką z ul. Łokietka wzdłuż torów kolejowych.	XI			
5	ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZIKiT	VII	P, B	śr. Miasta	1 450 000	1 450 000		115 000	7,9					Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1503/ZIKiT/2017 z dnia 21.11.2017 roku. Kwota umowy : 115 000 zł. Termin zak. 30.04.2018 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V			Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
		Efekt 2018 r.: Rozbudowana ulica.																		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
6	ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZIKiT	XVI	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		58 548	11,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1225/ZIKiT/2017 z dnia 21.09.2017 roku. Kwota umowy 58 548 zł. Termin zak. 13.07.2018 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2018 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
7	ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	ZIKiT	I	P	śr. Miasta		35 000	ZPMK nr 808/29.03.2018	35 000	100,0					Zakończenie opracowania koncepcji architektoniczno-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	XI	Kontynuacja umowy nr 1053/ZIKiT/2017 z dnia 16.08.2017 roku. Kwota umowy 35 000 zł.		
		Efekt 2018 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-przestrzenna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.																		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta	4 988 630	4 988 630		301 044	6,0				4 687 586	Etap V			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z dnia 6.04.2012 r. na kwotę 110 200 zł, oraz umowy nr 956/2017 z dnia 18.07.2018 r. na kwotę 52 196 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odc. Od ul. Jesionowej do ul. Robla.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W związku z m.in. otrzymanymi nowymi warunkami od PSG zmieniającymi uprzednio zatwierdzony projekt, co wykracza poza zakres zawartej umowy, jak również w związku ze zmianą przepisów prawa wodnego Starosta Miechowski przekazał akta sprawy właściwemu organowi Wód Polskich tj. Zarządowi Zlewni w Krakowie – co powoduje wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w terminie wykraczającym poza termin wynikający z zawartej umowy. W związku z powyższym Wykonawca przewiduje następujące terminy realizacji zadani: - do 30.06.2018r uzyskanie uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID; - do 30.09.2018 uzyskanie decyzji ZRID - do 30.11.2018 przekazanie projektu wykonawczego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.	VI-XII		
																Etap VI			
																Zakończenie robót budowlanych w zakresie kanalizacji opadowej, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenia - ul. Borowego.	VII	W 2017 nie został ogłoszony przetarg na realizację ponieważ decyzja uprawnocniła się dopiero 19.12.2017 r. ZIKiT wystąpi z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 317/ZIKiT/2014 z dnia 29.07.2014r. Na kwotę 137 891 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.	XI-XII		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa	IX		
15	ZIKiT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszowskiego	ZIKiT	VI	B	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. ok. 3 miesięcy. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Ogłoszenie możliwe w czerwcu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
16	ZIKiT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZIKiT	III	P	śr. Miasta	300 000	300 000		105 288	35,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 547/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 105 288 zł, z terminem realizacji 7.12.2018 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji formalno-prawnych.	XII		
17	ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	ZIKiT	XVI	P	śr. Miasta	360 000	360 000		135 300	37,6					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1475/ZIKiT/2017 na kwotę 135.300 zł termin wykonania 31.08.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZIKiT	VIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		371 000	37,1					Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 910/ZIKiT/2017 i 1048/ZIKiT/2017 na kwotę 371 000 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r. 13.02.2018 r. złożony został wniosek do AU o uzyskanie decyzji ZRID - w dniu 09.03.2018 r. wszczęto postępowanie.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																	
28	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZIKiT	XI	P, B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000	ZPMK nr 808/29.03.2018	282 900	12,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 220/ZIKiT/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 282 900 zł. z terminem realizacji 28.09.2018 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X		
																Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.																	
28	ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 27.03.2018 r. ZIKiT złożył wniosek wycofujący zadanie z Budżetu Miasta i WPF.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
29	ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	ZIKiT	IX	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Zadanie wykonane w ramach środków Dzielnic IX	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
30	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	150 000	187 000	ZPMK nr 576/8.03.2018	184 400	98,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu..	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 304/ZIKiT/2018 z 27.03.2018 r. na kwotę 36 900 zł. z terminem realizacji 21.05.2018 r.	
																Opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKiT/2017 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 147 500 zł z terminy realizacji 31.07.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID																	
31	ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZIKiT	I-XVIII	B		8 308 880	11 035 597	ZPMK nr 1117/30.03.2018	10 535 597	95,5	1 976 435	17,9			Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwają negocjacje.	
						śr. Miasta	500 000	500 000								Posadowienie 183 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	Rozliczono 29 wiat posadowionych w 2017 r. Posadowiono 45 wiat przystankowych, w tym 5 to przeniesienia w inne lokalizacje.	
						koncesja	7 808 880	10 535 597		10 535 597	100,0	1 976 435	18,8			Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	VII		
																Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	VIII		
																Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Posadowione 198 wiat przystankowych.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	ZIKIT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZIKiT	XVII	P, B	śr. Miasta	730 000	730 000		169 261	23,2	113 960	16		560 739	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 965/ZIKIT/2017 z dnia 21.07.2017 r. na kwotę 55 300 zł. Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.05.2018 roku (zmiana terminu realizacji do 21.09.2018 r.)	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Rozliczono roboty budowlane (II etap) wykonane w 2017 r. na kwotę 113 960 zł.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		Efekt 2018 r. Przebudowana ul. Lubocka																	
33	ZIKIT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VIII, XI, XII, XIII	P+B		22 884 924	22 884 924		20 830 733	91,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 r. na kwotę 20 830 733 zł z terminem realizacji 15.10.2018 r.	
						śr. Miasta	5 144 540	5 144 540		3 370 665	65,5					Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego).				śr. UE	17 740 384	17 740 384		17 460 068	98,4								
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI		
34	ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIII, XIV,	B		3 453 713	3 453 713	ZPMK nr 808/29.03.2018 941/13.04.2018	2 962 303	85,8					Dokończenie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1482/ZIKIT/2017 z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2.381 258 zł. W trakcie robót stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podbudowy ścieżki rowerowej.	
						śr. Miasta śr. UE	1 859 878 1 593 835	1 235 580 2 218 133		744 170 2 218 133	60,2 100,0								
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX		
35	ZIKIT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XV	P+B		6 531 448	6 531 448	ZPMK nr 808/29.03.2018	5 700 000	87,3					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 05.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 4 225 766 zł.	
						śr. Miasta	2 378 268	2 378 268		1 546 820	65,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1597/ZIKIT/2017 z dnia 8.12.2017 r. na kwotę 5 700 000 zł z terminem realizacji 30.09.2018	
						śr. UE	4 153 180	4 153 180		4 153 180	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Opracowano dokumentację projektową i zgłoszono wykonanie robót budowlanych do AU UMK.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
36	ZIKIT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	VI	P+B		9 256 970	9 256 970	ZPMK nr 808/29.03.2018	8 590 399	92,8					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	II	Zakończono działanie. W dniu 12.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji na kwotę 7 272 198 zł.	
						śr. Miasta	1 955 157	1 955 157		1 634 229	83,6					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 51/ZIKIT/2018 z dnia 16.01.2018 r. na kwotę 8 590 399 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.	
						śr. UE	7 301 813	7 301 813		6 956 170	95,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
37	ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta śr. UE	5 313 072 1 492 770 3 820 302	5 313 072 1 492 770 3 820 302	ZPMK nr 808/29.03.2018						5 313 072 1 492 770 3 820 302	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II IV V VIII XI	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 3 870 333 zł. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Unieważniono zamówienie publiczne - brak ofert. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.			
38	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.	ZIKiT	III	P+B	śr. Miasta śr. UE	6 113 100 1 807 148 4 305 952	6 113 101 1 807 148 4 305 953	ZPMK nr 808/29.03.2018	6 113 100 1 807 148 4 305 952	100,0 100,0 100,0					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II I VII IX	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 4 422 997 zł. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 53/ZIKiT/2018 z dnia 15.01.2018 r. na kwotę 6 113 100 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.				
39	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta śr. UE	2 337 000 582 504 1 754 496	2 337 000 582 504 1 754 496	ZPMK nr 808/29.03.2018	2 337 000 582 504 1 754 496	100,0 100,0 100,0					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II I V IX	Zakończono działanie. W dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 835 000 zł. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 52/ZIKiT/2018 z 15.01.2018 r. na kwotę 2.337.000 zł, termin 30.09.2018 r. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.				
40	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	4 154 683									Zarządzeniem PMK Nr 945/2018 z 13.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.						
41	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Efekt 2018 r. Rozbudowana ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA.	ZIKiT	X	B	śr. Miasta	900 000	1 484 000	ZPMK nr 1206/15.05.2018 ZPMK nr 1374/29.05.2018	399 079	26,9	8	0,0			Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych. a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58. b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zad. II Zakończenie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dl. ok 390 m: Zakończenie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.				VI VIII XI XII VI VIII	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 1 024 357 zł, z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwają roboty budowlane.	
42	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	XVIII	P, B	śr. Miasta	5 992 218	5 992 218		308 238	5,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	III VI VII XI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 109/ZIKiT/2015 z dnia 24.02.2015 r. wraz z 6 aneksami. Wniosek o wydanie decyzji o ZRID złożony 27.04.2018 r. Umowa nr 1592/ZIKiT/2017 z dnia 05.12.2017 r., o przyłączenie do sieci energetycznej na kwotę 1 137 zł.				

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2018 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKiT	XVII	P, B	śr. Miasta	5 900 370	5 900 370								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 78/ZIKiT/2016 z dnia 21.01.2016 r. Termin uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID planowany na wrzesień.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
51	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		22 140	0,6	22 140	1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 167/ZIKiT/2018 z dnia 14.02.2018 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. 28.03.2018 r. oddano opracowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne - najniższa oferta znacznie przekracza posiadane środki finansowe. ZIKiT planuje ograniczyć zakres inwestycji i ponownie ogłosić zamówienie publiczne.	
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
52	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P	śr. Miasta	12 293 715		ZPMK nr 808/29.03.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. UE	1 863 607		ZPMK nr 1206/15.05.2018							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>					10 430 108									Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
53	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKiT	XIII	P, B	śr. Miasta	200 500	200 500								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Uzyskano opinie konserwatorską 25.05.2018 r. ZIKiT planuje zmienić zakres rzeczowy zadania gdyż w 2017 roku nie zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB ze względu na brak ww. opinii.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęta przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
54	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	688 000	688 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 21.05 ponownie ogłoszono zamówienie publiczne (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta).	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy..	
		<i>Efekt 2018 r. Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	ZIKiT	I	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000		69 495	7,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1210/ZIKiT/2017 z dnia 20.09.2017 r. na kwotę 69 495 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych dla części inwestycji - 25.05.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
56	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZIKiT	I	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		151 213	10,1					Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1336/ZIKiT/2017 z dnia 16.10.2017 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	Zawarto umowę nr 174/ZIKiT/2018 z dnia 15.02.2018 r. o przyłączenie do sieci energetycznej na kwotę 1 213 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	XIII	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z dnia 21.08.2017 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Biuro projektowe złożyło wniosek o zmianę terinu wykonania umowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2018 r. Rozpoczęta przebudowa ulicy Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
58	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy nr 387/ZIKiT/2016 z dnia 15.04.2016 r.	
		Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	VII		
59	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	1 445 388	1 445 388								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok.3 miesięcy 16.04.2018 r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Rozbudowana ul. Chylińskiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
60	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	292 740	292 740	ZPMK nr 477/22.02.2018	292 740	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 394/ZIKiT/2018 z 19.04.2018 r. na kwotę 292 715 zł, z terminem realizacji 14.12.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Uzyskana decyzja o ZRID.														Uzyskanie decyzji o ZRID.	XII		
61	ZIKiT/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy	ZIKiT	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	ZPMK nr 808/29.03.2018	7 380	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.	I	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwa uzgadnianienia końcowe z PKP.	
62	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	114 000	114 000		113 690	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.	I	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1287/ZIKiT/2016 z dnia 27.10.2016 r. na kwotę 113 690 zł. W uzgodnieniu projekt przebudowy wodociągu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2018 r. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
63	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P+B	śr. Miasta	4 078 000	4 078 000		78 000	1,9					Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Złożenie wniosku o ZRID planowane w lipcu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> Rozbudowana ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.														Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5m).			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z dnia 04.01.2017 r. Złożenie wniosku o ZRID planowane w lipcu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
64	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID..	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	3 000 000	350 000	ZPMK nr 1374/29.05.2018	350 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z dnia 13.01.2017 r. na kwotę 350 000 zł z terminem realizacji 15.11.2018 r.	
65	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego <i>Efekt 2018 r.</i> Rozbudowana ul. Łepkowskiego.	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta	4 000 000	8 154 683	ZPMK nr 945/13.04.2018	8 104 437	99,4	8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 531/ZIKiT/2018 z 21.05.2018 r. na kwotę 8 104 430 zł, z terminem realizacji 3.12.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
66	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęta budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.	ZIKiT	XII	P, B	śr. Miasta	880 000	880 000		153 627	17,5					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	Kontynuacja umowy nr 1613/ZIKiT/2017 z dnia 12.12.2017 r. na kwotę 153 627 zł, termin realizacji 31.08.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
67	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęta przebudowa mostu wraz z kładką dla pieszych.	ZIKiT	IV	P, B	śr. Miasta	800 000	800 000		158 670	19,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z dnia 28.08.2017 r. na kwotę 158 670 zł, termin realizacji 31.08.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
68	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęta przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
69	ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana decyzja o PNB.	ZIM	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
70	ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		104 058	52,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 406/ZIKiT/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 104 058 zł, z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
71	ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
72	ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej <i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlanych.	ZIKiT	XIII	P, B	śr. Miasta	712 000	712 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73	ZIKIT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZIKIT	VIII	P, B	śr. Miasta	2 640 000	2 640 000	ZPMK nr 1117/30.03.2018							Budowa drogi łączącej ul. Tyniecka z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 17.04.2018 ogłoszono zamówienie publiczne - nie wpłynęła żadna oferta.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 8/3 obr. 3 Podgórze.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z dnia 21.07.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
74	ZIKIT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZIKIT	VIII	P	śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem PMK Nr 1374/2018 z 29.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
75	ZIKIT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko–Węgierskiej	ZIKIT	XI	P	śr. Miasta	500 000	500 000		93 603	18,7					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 423/ZIKIT/2018 z 5.05.2018 r. na kwotę 93 603 zł, z terminem realizacji 8.11.2018 r.	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
76	ZIKIT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	ZIKIT	VIII	P, B	śr. Miasta	2 471 340	71 340	ZPMK nr 1374/29.05.2018	71 340	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 292/ZIKIT/2017 z dnia 4.04.2017 na kwotę 71.340 zł z terminem realizacji 15.03.2018 22.12.2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 28.02.2018 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI		
77	ZIKIT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZIKIT	VI	P, B	śr. Miasta	1 440 000	1 440 000		138 842	9,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja 3 umów na łączną kwotę 138 842 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
78	ZIKIT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	ZIKIT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		73 677	73,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 1056/ZIKIT/2017 z dnia 17.08.2017 na kwotę 73 677 zł, termin realizacji 28.09.2018 r.	
79	ZIKIT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	ZIKIT	X	P	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
80	ZIKIT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZIKIT	X	P, B	śr. Miasta	2 000 000	179 580	ZPMK nr 1374/29.05.2018	179 580	100,0	44 895	25			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z dnia 23.08.2017 r. na kwotę 179 580 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
81	ZIKIT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	ZIKIT	IV	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000		38 376	4,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1218/ZIKIT/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 38 376 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Efekt 2018 r. Wybudowany chodnik przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna.	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000		47 500	11,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI VI VII XI XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 915/ZIKiT/2017 z 10.07.2017 r. na kwotę 47 500 zł z terminem realizacji 12.06.2018 r.	
83	ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Efekt 2017 r. Wybudowany zielony parking przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.	ZIKiT	IV	B	śr. Miasta	250 000	250 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII IX XI XII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 609/6740.1/2018 z 4.04.2018 r, która stała się ostateczna z 25.04.2018 r.	
84	ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Efekt 2018 r. Wybudowany chodnik przy ul. Zakłiki z Mydlnik.	ZIKiT	VI	P, B	śr. Miasta	347 000	347 000		28 905	8,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V VII VII XI XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1084/ZIKiT/2017 z 24.08.2017 r. na kwotę 28 908 zł z terminem realizacji 25.05.2018 r.	
85	ZIKiT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Efekt 2018 r. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta śr. UE	3 043 176 456 476 2 586 700	3 043 176 456 476 2 586 700							3 043 176 456 476 2 586 700	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego. Opracowanie wniosku aplikacyjnego. Złożenie wniosku aplikacyjnego. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	I III VII X X I II III VII	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1252/ZIKiT/2017 z 26.09.2017 r. Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Złożenie wniosku aplikacyjnego planowane w lipcu. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
86	ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Efekt 2018 r. Wybudowany jednostronny chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32.	ZIKiT	VIII	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000		67 650	16,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII IX X XI XII	Kontynuacja umowy nr 1017/ZIKiT/2017 z 3.08.2017 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
87	ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 Efekt 2018 r. Wybudowany parking.	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta		220 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VII XI		
88	MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Efekt 2018 r. Wybudowana droga wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa.	MOS-W	XVIII	P, B	śr. Miasta	800 000	800 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III III III XII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
89	ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	110 000	110 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V VII VIII XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca..	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2018 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90	ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	1 389 000	1 693 361	ZPMK nr 808/29.03.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 9.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne - nie wpłynęła żadna oferta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2018 r. Rozbudowana ulica Rybitwy/Szparagowa - etap I.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
91	ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	ZIKiT	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	15 000 000	10 035 000	ZPMK nr 1387/29.05.2018	967 024	9,6					Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 138 023 zł.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII	Ogłoszono dla lokalizacji: - ul. Wyciąska, - ul. Centralna, - od ul. Jagiello do ul. Leszka Białego	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Ogłoszono dla lokalizacji: - ul. Wyciąska, - ul. Centralna, - od ul. Jagiello do ul. Leszka Białego - ul. Łutnia,	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zawarto umowę dla lokalizacji: - ul. Wyciąskiej (P+B) z 27.03.2018 r. na kwotę 669 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.: - ul. Centralna (P+B) z 8.05.2018 r. na kwotę 160 000 zł, z terminem realizacji 28.09.2018 r. - od ul. Jagiello do ul. Leszka Białego na kwotę 115 602 zł, z terminem realizacji 15.06.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI		
92	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	ZIKiT	XVII	P, B	śr. Miasta	130 000	130 000		129 138	99,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 1045/ZIKiT/2017 z dnia 18.08.2017 na kwotę 129 138 zł z terminem realizacji 13.07.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2018 r. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
93	ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	ZIKiT	XVIII	P, B	śr. Miasta	460 000	460 000		48 954	10,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1358/ZIKiT/2017 z dnia 19.10.2017 r. na kwotę 48 954 zł. z terminem realizacji 31.05.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2018 r. Przebudowana droga wewnętrzna i chodnik na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
94	ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	ZIKiT	XVIII	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK nr 1188/11.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 44 680 zł, z termin realizacji 28.02.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2018 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
95	ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka	ZIKiT	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000		120 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 432/ZIKiT/2018 z 26.04.2018 r. na kwotę 212 815 zł, w tym: 120 000 zł z zadania programowego a pozostała kwota ze środków Dzielnic VIII.. z terminem realizacji 26.09.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2018 r. Wybudowane oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandejska, Burgundzka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
96	ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	ZIKiT	III	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		88 437	14,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 1061/ZIKiT/2017 z dnia 21.08.2017 na kwotę 88.437 zł z terminem realizacji 29.06.2018	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		

[illegible]

[illegible]