

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA II			353 105	383 855		199 367	51,9	43 118	11,2				
6	ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - trybuny, plac parkingowy.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	
7	MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	MCOO	P, B	133 000	160 250	ZPMK 1114/27.04.2018	155 951	97,3	28 202	18,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne dla Przedszkola nr 90.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Przedszkole nr 90 - Umowa nr MCOO/PRI/30/P90/II/2018 z 19.02.2018 r. na kwotę 6 642 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	30.04.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Przedszkola nr 90.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Szkoła Podstawowa nr 3 - Umowa nr MCOO-PRI/83/SP3/II/2018 z 06.04.2018 r. na kwotę 22 889 zł. Przedszkole nr 90 - Umowa nr MCOO-PRI/246/P90/II/2018 z 29.06.2018 r. na kwotę 66 420 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r. Przedszkole nr 124 - Umowa nr MCOO-PRI/311/P124/II/2018 z 29.06.2018 r. na kwotę 79 995 zł (dofinansowanie z zadnia programowego) z terminem realizacji 27.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Szkoła Podstawowa nr 3 - wykonano chodnik z kostki brukowej - 38 m ² .
8	OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	OU	B	11 605	15 105	ZPMK 401/13.02.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zgodnie z informacją uzyskaną od Dzielnicy II zadanie nie zostanie zrealizowane. Środki zostaną przekazane na wydatki bieżące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonana instalacja klimatyzacji w sali Obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.											Wykonanie robót budowlanych.	VI	
9	SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39) (BO)	SP 39	B	15 000	15 000		14 916	99,4	14 916	99,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych	II	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.022.5.2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 14 916 zł z terminem realizacji 05.04.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany i wyposażony plac zabaw.											Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych.	V	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
10	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	ZZM	B	100 000	100 000		5 000	5,0				Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/29/MAK/253/2018 z 9.05.2018 na wykonanie projektu elektrycznego na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany park ćwiczeń przy ul. Podgórskiej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
11	OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 500	23 500		23 500	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA III			1 350 200	1 216 956		1 025 267	84,2	92 198	7,6				
12	MCOO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.</i>	MCOO	B	155 000	85 000	ZPMK 551/28.02.2018 885/09.04.2018 1505/13.06.2018	15 000	17,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Przedszkole nr 12 - ogłoszono zamówienie publiczne.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Przedszkole nr 12 - Umowa nr MCOO-PRI/234/P12/III/2018 z 01.06.2018 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
13	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Częściowo opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZZM	P	150 000	90 000	ZPMK 551/28.02.2018	3 690	4,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Kontynuacja prac z 2017 r. Nie ma konieczności ogłaszania zamówienia publicznego.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/I/19/IM/144/2018 z 23.03.2018 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
14	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Rozpoczęta termomodernizacja budynku.</i>	ZIS	B	200 000	200 000		200 000	100,0	814	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Sprawdzono kosztorysy ofertowe.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 265/ZIS/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 574 949 zł (finansowanie 2018 r. - 199 187 zł, 2019 r. - 375 762 zł) z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
15	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wybudowany skwer sportowy przy ul. Chałupnika.</i>	ZIS	B	400 000	376 756	ZPMK 943/13.04.2018	366 756	97,3				Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wybudowano skwer sportowy, w tym: - zamontowano: oświetlenie, sprzęt sportowy - elementy siłowni, elementy małej architektury, - wykonano: nawierzchnię poliuretanową, ciągi pieszce z kostki betonowej, ogrodzenie.
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	VIII	
16	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.</i>	ZZM	B	40 000	60 000	ZPMK 551/28.02.2018	59 984	100,0	984	2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/16/ID/96/2018 Z 23.02.2018 na aktualizację kosztorysów na kwotę 984 zł, z terminem wykonania 2.03.2028 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/79/ID/413/2018 z 25.06.2018 r. na wykonanie chodnika wraz z budową sieci oświetlenia między ul. Dominikanów i Jezuitów na łączną kwotę 139 000 zł, w tym rok 2018 - 59 000 zł, rok 2019 - 80 000 zł, termin realizacji etap I - 30.11.2018, etap II - 15.02.2019 r.
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
17	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	B	90 400	90 400		90 400	100,0	90 400	100		Zakończenie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 17.05.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 10 kpl., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 10 szt.
18	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Przebudowana droga dojazdowa do bloku i wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZIKiT	B	279 800	279 800		254 437	90,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 552/ZIKiT/2018 z 25.05.2018 r. na kwotę 254 437 zł z terminem realizacji 24.06.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie przygotowania do odbioru końcowego.
19	OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 000	23 000		23 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
20	KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		12 000	12 000		12 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA IV			1 052 700	1 178 607		469 566	39,8	29 930	2,54				
21	ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim (BO)	ZZM	P,B	181 000	181 000		34 400	19,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/IM/112/2018 z 23.02.2018 r. na kwotę 34 440 z terminem realizacji 15.06.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.2.289.2018.KJA z dnia 27.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - mała architektura - urządzenie zabawowe przy ul. Bibickiej.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
23	ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic IV	ZZM	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy planowane na lipiec.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
24	MCOO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IV	MCOO	B	123 000	109 550	ZPMK 885/09.04.2018 1114/27.04.2018 1289/18.05.2018	62 387	56,9	20 216	18,45		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Przedszkole nr 62 - Umowa nr MCOO-PRI/131/P62/IV/2018 z 29.03.2018 r. na kwotę 4 734 zł z terminem realizacji 14.07.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/153/P62/IV/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 23 858 zł z terminem realizacji 26.07.2018 r. Przedszkole nr 118 - Umowa nr MCOO-PRI/26/P118/IV/2018 z 09.02.2018 r. na kwotę 8 550 zł z terminem realizacji 24.02.2018 r. Przedszkole nr 121 - Umowa nr MCOO-PRI/87/P121/IV/2018 z 02.03.2018 r. na kwotę 11 666 zł z terminem realizacji 04.05.2018 r. Przedszkole nr 66 - Umowa nr MCOO-PRI/136/P66/IV/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 13 580 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Przedszkole nr 118 - wykonano: - posadzki płytkowe - 21 m ² , - ścianki gipsowe - 10 m ² , - malowanie ścian- 40 m ² . Zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne. Przedszkole nr 121 - zamontowano: - rejestrator, - kamery- 9 szt., - monitor led, - zestaw zasilający kamery.
25	ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	ZZM	B		35 000	ZPMK 658/16.03.2018						Opracowanie dokumentacji projektowej (siłami własnymi ZZM).	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zwiększono zakres inwestycji (dwa tory do gry w bule) co spowodowało konieczność zwiększenia środków na budowę i przedłużyło realizację dokumentacji projektowej.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Nie jest wymagane.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
26	ZZM/DIR/O-IV-6/18	Zielony Zaulek Prądnicka	ZZM	P, B		41 900	ZPMK 551/28.02.2018	13 284	4,9	984			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/21/IM/148/2018 z 19.03.2018 r. na kwotę 984 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/IM/201/2018 z 16.04.2018 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Utworzony Zielony Zaulek Prądnicka.													
27	ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachowicza 19	ZZM	P, B		123 657	ZPMK 658/16.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
28	ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		15 000	ZPMK 1658/29.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowany budynek klubowy PKS Jadwiga w zakresie balustrady na tarasie.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	IX	
29	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	B	300 000	300 000		294 595	98,2	1 230	0,41		Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Trwają roboty budowlane.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na kolejny etap robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na kolejny etap robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/24/ID/180/2018 z 13.04.2018 r. na aktualizację kosztorysów na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 17.04.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/62/ID/339/2018 z dnia 01.06.2018 r. na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych na kwotę 293 364,41 zł, z terminem realizacji 31.08.2018.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	
30	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	ZZM	P	90 000	90 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesięcy. W związku z robotami budowlanymi w sąsiedztwie (m.in przy ułożeniu nawierzchni) nie można było rozpocząć robót budowlanych zgodnie z harmonogramem. Przekazanie terenu budowy może nastąpić po ukończeniu robót sąsiadujących z inwestycją, Planowane rozpoczęcie robót: sierpień 2018 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
32	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZIKiT	P,B	232 000	232 000	ZPMK 551/28.02.2018	34 400	14,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 493/ZIKiT/2018 z 18.05.2018 r. na kwotę 34 400 zł z terminem realizacji 26.10.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
33	SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		7 500	7 500		7 500	100,0	7 500	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI.		
34	OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 000	23 000		23 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA V			362 000	366 000		303 692	83,0	15 375	4,2				
36	ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	ZZM	P, B	20 000	20 000		18 000	90,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/15/II/91/2018 z 23.03.2018 na kwotę 18 000 zł, z terminem realizacji 15.06.2018. Aneksem nr 1 przedłużono ważność umowy do 29.06.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.887.2018.ANO z dnia 15.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowana działka nr 136/23 obr. 4 Krowodrza.													
37	ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	ZZM	P, B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące. Wysłanie zapytań ofertowych i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe po ogłoszeniu wyników głosowania w budżecie obywatelskim, w którym znajduje się zadanie związane z rewitalizacją całego obszaru Parku Kleparskiego. Dzielnica V dofinansowuje projekt i budowę wybiegu dla psów, co musi iść w korelacji z projektem przebudowy całego parku.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Opóźnienie ok 3 miesiące.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica V													
38	MCOO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic V	MCOO	P, B	300 000	308 000	ZPMK 1007/20.04.2018	277 692	90,2	15 375	5,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Przedszkola nr 119.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII	Przedszkole nr 119 - Umowa nr MCOO-PRI/55/P119/V/2018 z 26.02.2018 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 30.03.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	Przedszkole nr 119 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano opinię RDOŚ.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											XI	Ogłoszono zamówienie publiczce dla Przedszkola nr 75 oraz Przedszkola nr 119.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	Przedszkole nr 75 - Umowa nr MCOO-PRI/257/P75/V/2018 z 12.06.2018 r. na modernizację placu zabaw na kwotę 24 968 zł z terminem realizacji 07.08.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/302/P75/V/2018 z 19.06.2018 r. na adaptację pomieszczenia gospodarczego na kwotę 7 948 zł z terminem realizacji 07.08.2018 r. Przedszkole nr 119 - Umowa nr MCOO-PRI/258/P119/V/2018 z 12.06.2018 r. na modernizację placu zabaw na kwotę 24 881 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Umowa nr MCOO/ZP/R/PN/12/18 z 20.06.2018 r. na modernizację elewacji z ociepleniem na kwotę 204 522 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic V.													
40	OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VI			812 250	731 820		206 542	28,2	59 942	8,2				
41	ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	30 000	30 000		30 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 300/ZIS/2018 z 26.06.2018 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.
													Wykonanie monitoringu.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonany monitoring na terenie obiektu KS Bronowianka.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XI	
42	ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	ZZM	P, B	22 000	22 000		12 300	55,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/II/29/ID/161/2018 z 03.04.2018 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażony plac zabaw przy ul. Młodej Polski.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
43	MCOO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	MCOO	P, B	110 800	110 800	ZPMK 1289/18.05.2018 1391/29.05.2018	42 866	38,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Szkoły Podstawowej nr 153.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Przedszkola nr 77.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Przedszkole nr 77- Umowa nr MCOO-PRI/181/P77/VI/2018 z 1.05.2018 r. na kwotę 42 866 zł z terminem realizacji 03.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
44	MCOO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie (BO)	MCOO	B	5 950	5 950		5 949	100,0	5 915	99		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/133/S50/VI/2018 z 03.04.2018 r. na kwotę 5 949 zł.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Zmodernizowane nagłośnienie sali sportowej.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw nagłośniający.
45	ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	ZZM	B		35 000	ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Zamontowane stoliki i krzesła przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
47	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.	ZZM	B	50 000	261 000	ZPMK 818/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące. Przetarg z 14.06.2018 został unieważniony, oferta znacznie przewyższała środki na zadaniu, po zmianie SIWZ przetarg zostanie ogłoszony w lipcu.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
48	MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zmodernizowany plac zabaw.</i>	MCOO	P	50 000	50 000		49 963	99,9	49 963	99,9		Modernizacja placu zabaw - II etap.	III	<i>Zakończono działanie.</i> Zamontowano: - zestaw zabawowy, - urządzenia zabawowe - 5 szt.
49	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>	ZIKiT	P	43 000	43 000		43 000	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VIII	
50	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową</i>	ZZM	P, B		15 000	ZPMK 818/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie ok. 2 miesięcy.</i> Trwają uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie dokładnego wyznaczenia przebiegu chodnika.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
52	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.</i>	ZZM	P, B		10 000	ZPMK 818/29.03.2018						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
53	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.</i>	ZIKiT	B		100 000	ZPMK 551/28.02.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
54	ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	P		12 000	ZPMK 818/29.03.2018	10 400	86,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 562/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 10 400 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
55	ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 <i>Efekt 2018 r.</i> <i>Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	P		25 000	ZPMK 551/28.02.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie ok. 2 miesięcy.</i> Ogłoszono zamówienie publicznie - nie rozstrzygnięto.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
56	SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		7 500	4 070	ZPMK 1505/13.06.2018	4 064	99,9	4 064	99,9		<i>Zakończono działanie.</i> Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.		
57	OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VII			431 000	495 000		128 546	26,0	20 088	4,1				
58	ZMZ/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał (BO)	ZMZ	P, B	100 000	100 000		15 500	15,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZMZ/U/II/15/II/111/2018 z21.02.2018 na kwotę 15 500 zł, z terminem realizacji 15.06.2018. Aneks nr 1 z 13.06.2018 przedłuża termin realizacji umowy do dnia 17.08.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowany i wyposażony skwer u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.													
59	ZMZ/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZMZ	P, B	40 000	80 000		22 531	28,2	8 541			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZMZ/U/II/56/ID/315/2018 z 17.05.2018 r. na kwotę 13 990 zł z terminem realizacji 14.09.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zlecenie nr IV-I/22/II/162/2018 z 04.04.2018 r. na wykonanie dojścia z kostki brukowej do ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej na kwotę 8 541 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano dojście do ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.
		Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.													
60	MCOO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	MCOO	B	21 000	5 000	ZPMK 1391/29.05.2018	5 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR/284/S72/II/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
61	MCOO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach (BO)	MCOO	B	6 000	6 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatora.	VII	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatora.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Zamontowany klimatyzator w pracowni komputerowej w SP 48.											Dostawa i montaż klimatyzatora	X	
62	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	MCOO	B	82 000	82 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne dla SP 31. Nie złożono żadnej oferty.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - I etap.											Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI	
63	MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	MCOO	B	55 000	55 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowany ogród przedszkola.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
64	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P, B	59 000	99 000	ZPMK 1114/27.04.2018 1391/29.05.2018	47 149	47,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. ul. Powstania Styczniowego, ul. Księcia Józefa "boczna", ul. Astronautów (przy garażach), ul. Skibowa, ul. Sokola
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 1) ul. Powstania Styczniowego - Umowa nr 569/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 2) ul. Księcia Józefa "boczna" - Umowa nr 570/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 3) ul. Astronautów (przy garażach) - Umowa nr 571/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 7 257 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 4) ul. Skibowa - Umowa nr 572/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 8 180 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 5) ul. Sokola - Umowa nr 573/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. ul. Bodziszkowa, ul. Szyszko-Bohusza
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
65	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	ZIKiT	P	15 000	15 000		6 826	45,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 640/ZIKiT/2018 z 19.06.2018 r. na łączną kwotę 22 755 zł. Etap I na kwotę 6 826 zł z terminem realizacji 18.11.2018 r. Etap II na kwotę 15 929 zł z terminem realizacji 18.05.2019 r.
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
66	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	ZIKiT	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiąca. Ogłoszono zamówienie publicznie - nie rozstrzygnięto.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
67	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	MCOO	P	15 000	15 000		11 993	80,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/175/Pf78/VII/2018 z 11.05.2018 r. na kwotę 11 993 zł.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
68	ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		15 000	15 000		11 547	77,0	11 547	77,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
69	OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VIII			934 000	1 344 000		433 158	32,2	1 599	0,1	56 122			
70	ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru (BO)	ZIKiT	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Przeprowadzono konsultacje społeczne dot. lokalizacji stacji. W trakcie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Efekt 2018 r. Zamontowane samodzielne stacje naprawy roweru.													
71	ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	ZZM	B	50 000	41 600	ZPMK 1658/29.06.2018	1 599	3,8	1 599	3,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwają negocjacje z deweloperem, mające na celu znaczne powiększenie obszaru projektowanego parku oraz współfinansowanie projektu i budowy.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zlecenie nr ZZM/U/IV/17ID/121/2018 z 08.03.2018 r. na opracowanie mapy na kwotę 1 599 zł z terminem realizacji 29.03.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2018 r. Wybudowany park.													
72	ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju (BO)	ZZM	B	30 000	30 000		30 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/50/MA/285/2018 z 10.05.2018 r. na kwotę 1 545 219 zł (w tym z Dzielnicy VIII 30 000zł) z terminem realizacji 28.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2018 r. Wybudowany park linearny.													
73	DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	DPS Babińskiego	B	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. DPS planuje realizację zadania w lipcu.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2018 r. Zamontowana centrala telefoniczna.													
74	MCOO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	P, B	110 000	145 000	ZPMK 1007/20.04.2018 1114/27.04.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Przedszkola nr 140. Umowa w trakcie procedowania.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2018 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.													
75	SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	SP 53	P, B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Nie złożono żadnej oferty.	
		Wykonanie dokumentacji projektowej.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Efekt 2018 r. Wykonany system odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
76	ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	ZIS	B	40 000	40 000		40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 141/ZIS/2018 z 29.03.2018 r. na kwotę 114 048 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Zadanie dofinansowane z zadania ZIS/S1.87/17	
		Wykonanie robót budowlanych.											X	Posadowiono: - słupy oświetleniowe - 6 kpl. - słupy do monitoringu - 2 kpl.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											XI	W trakcie przygotowania do odbioru końcowego.	
77	ZIS/DIR/S-VIII-8/18	Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP Nr 8 ul. Wrony 115	ZIS	P+B		50 000	ZPMK 551/28.02.2018	50 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 103/ZIS/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 121 770 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Dofinansowanie z zadania ZIS/S1.87/17 w kwocie 71 770 zł.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.266.2018.SST z 14.06.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Zmodernizowano obiekty sportowe, w tym: - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 220 m ² , chodnik - 40 m ² . - zamontowano: piłkochwyty - 22 m, kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki wraz z siatką i antenkami - 1 kpl.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											IX	20.06.2018 r. - odbiór końcowy.	
78	SOSWN-7/DIR/W-VIII-9/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	SOSWN-T	B		35 000	ZPMK 1391/29.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
79	ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł Sidzina" - modernizacja boiska	ZIS	P+B		14 000	ZPMK 1289/18.05.2018	14 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 294/ZIS/2018 z 19.06.2018 r. na łączna kwotę 299 276 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZIS/S1.99/18.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											XI		
80	ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P,B		10 000	ZPMK 1505/13.06.2018	9 900	99,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/48/ID/409/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy strefy rekreacji na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											VII		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											XI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
81	ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	ZZM	P,B		20 000	ZPMK 1505/13.06.2018	9 300	46,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/47/ID/382/2018 z 18.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla doposażenia placu zabaw na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Kozienickiej											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
82	ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZZM	B		8 400	ZPMK 1658/29.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
83	ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKIT	P, B	200 000	337 000	ZPMK 818/29.03.2018	179 184	53,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne: 1. ul. Trockiego, 2. ul. Zalesie, 3. ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandajska, ul. Normandzka.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 1. ul. Trockiego - Umowa nr 443/ZIKIT/2018 z 30.04.2018 r. na kwotę 24 124 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r. 2. ul. Zalesie - Umowa nr 442/ZIKIT/2018 z 30.04.2018 r. na kwotę 24 228 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r. 3. ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandajska, ul. Normandzka - Umowa nr 432/ZIKIT/2018 z 26.04.2018 r. na kwotę 92 816 zł z terminem realizacji 25.09.2018 r. Aneks nr 1/2018 z 22.06.2018 r. zwiększający kwotę o 38 017 zł.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII													
84	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	ZZM	P		25 000	ZPMK 551/28.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Uzyskana decyzja administracyjna dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
85	MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	MCOO	B	60 000	60 000		56 240	93,7			56 122	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/21/P5/VIII/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 56 240 zł z terminem realizacji 20.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Przebudowana wentylacja kuchni.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano: - klimatyzator - 2 kpl., - wspomik systemowy - 2 kpl., - rurociągi miedziane - 40 m, - koryta techniczne - 20 m, - skrzydła drzwiowe stalowe, - drzwi bezklamkowe. Pomalowano ściany - 5 m ² .
86	ZIKIT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	ZIKIT	P, B	40 000	40 000		17 958	44,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Aneks nr 1 z 27.04.2018 r. zmieniający termin realizacji na 2.07.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
87	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	B	100 000	100 000		615	0,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/34/ID/284/2018 z 21.05.2018 r. na aktualizację kosztorysu na kwotę 615 zł z terminem realizacji 28.05.2018 r. Dokumentacja została złożona.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażony wybieg dla psów - etap II.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
88	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1505/13.06.2018						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzji o PNB i rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
89	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	MCOO	P	10 000	10 000		5 966	59,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/60/P10/VIII/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 5 966 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
90	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	MCOO	P	8 000	8 000		6 396	80,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/72/P133/VIII/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 6 396 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
91	ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		38 000	20 000	ZPMK 401/13.02.2018 812/29.03.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
92	DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS, ul. Babińskiego 25		10 000	10 000							Zakupiono schodolaz.		
93	SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSW 1		15 000	15 000							Realizacja zakupów planowana we wrześniu.		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
103	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	ZZM	P, B		89 000	ZPMK 1658/29.06.2018	12 177	13,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/11/ID/89/2018 z21.02.2018 na kwotę 12 177 zł, z terminem realizacji 6.07.2018.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.834.2018.API z dnia 29.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
104	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	ZIKiT	P, B	200 000	200 000		36 700	18,4				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
105	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	ZIKiT	P, B	93 000	93 000		7 309	7,9	7 157	7,7		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-5.6743.8.103.2018.MOS z 27.04.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	
106	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	P, B	250 000	250 000	ZPMK 1658/29.06.2018	231 418	92,6	8	0,0		Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Trwają roboty budowlane.
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu zamiennego w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	
													Zawarcie umowy.	VII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zakończona budowa 1 części ogródka jordanowskiego. Uzyskanie PNB na realizację kolejnych części.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB, (realizacja kolejnych części ogródka jordanowskiego).	X	
107	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	ZIKiT	P, B	76 034	76 034							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
108	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	178 966	62 866	ZPMK 1658/29.06.2018	62 800	99,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
110	OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	10 000		10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA X			713 350	917 650		335 922	36,6	53 370	5,8				
111	ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szylinga <i>Efekt 2018 r.</i> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Szyllinga.	SOSWN-T	P, B		75 000	ZPMK 658/16.03.2018	9 225	12,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25/ID/198/2018 z 18.04.2018 r. na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
112	ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	45 000	45 000		40 713	90,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 567/ZIKiT/2018 z 20.06.2018 r. na kwotę 40 713 zł z terminem realizacji: dokumentacja -31.08.2018 r., wykonanie robót - 31.10.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
113	MCOO/DIR/E-X-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X <i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.	MCOO	B		32 000	ZPMK 1114/27.04.2018	31 914	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Szkoła Podstawowa nr 97 - Umowa nr MCOO-PRI/276/S97/X/2018 z 22.06.2018 r. na kwotę 24 916 z terminem realizacji 18.08.2018 r. Przedszkole nr 41 - Umowa nr MCOO-PRI/294/P41/X/2018 z 20.06.2018 r. na kwotę 6 998 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
114	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.	ZSO 35	B	109 950	109 950		108 842	99,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 16.04.2018 r. na kwotę 105 842 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednoska realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
115	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	P, B	280 000	377 300	ZPMK 551/28.02.2018 ZPMK	60	0,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie. Zakupiono odpisy z ksiąg wieczystych - kwota 60 zł.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych - II etap.											XII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											X		
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											XI		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											XII		
		Efekt 2018 r. Wybudowany chodnik z oświetleniem - etap II.													
116	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B	255 100	255 100		121 868	47,8	53 370	20,9		Ul. Siarczki		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 494/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 68 498 zł z terminem realizacji 29.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Ul. Gruszczyńskiego													
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 23.05.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., szafę oświetleniową - 1 kpl., - zamontowano: oprawy - 12 szt., ogranicznik przepięć - 8 szt., - ułożono: kabel - 179 m., przewód - 320 m.	
		Efekt 2018 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.													
117	OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 300	23 300		23 300	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XI			831 000	650 862		379 442	58,3	34 364	5,3				
118	ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe (BO)	ZIS	P, B	40 000	40 000		4 000	10,0	4 000	10,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 28/ZLEC/ZIS/2018 z 16.03.2018 r. na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01.6743.2.288.2018.ANO z 25.06.2018 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											X		
		Efekt 2018 r. Wybudowana mini siłownia zewnętrzna na terenie os. Piaski Nowe.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
119	ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr 007/42226/18 z 16.05.2018 r., na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V		
120	MCOO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	P, B	205 000	205 000	ZPMK 812/29.03.2018	164 272	80,1	8 364	4,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Przedszkole nr 163 - Umowa nr MCOO-PRI/22/P163/XI/2018 z 14.02.2018 r. na projekt instalacji wodnej z rozdziałem na p.poż na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 27.03.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	Przedszkole nr 163 - 27.03.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	Przedszkole nr 179 - Umowa nr MCOO-PRI/59/P179/XI/2018 z 28.02.2018 r. na adaptację mieszkania służbowego na kwotę 79 320 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. Przedszkole nr 22 - Umowa nr MCOO-PRI/169/P22/XI/2018 z 25.05.2018 r. na modernizację kuchni na kwotę 49 953 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. Przedszkole nr 163- Umowa nr MCOO-PRI/236/P163/XI/2018 z 24.05.2018 r. na modernizację instalacji wodnej na kwotę 24 545 zł z terminem realizacji 25.07.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
121	MCOO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
122	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	MCOO	B	61 000	61 000		55 914	91,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/123/P51/XI/2018 z 05.04.2018 r. na kwotę 55 914 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
123	ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	ZZM	B	88 300	88 300		88 300	100,0	394	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/15/ID/95/2018 z 23.02.2018 r. na aktualizację kosztorysów na kwotę 393,60 zł z terminem realizacji 2.03.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/23/ID/146/2018 z 21.03.2018 r. na kwotę 73 677 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/27/ID/203/2018 z 18.04.2018 r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 14 229,40 z terminem realizacji 15.06.2018	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
124	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKiT	RF	200 000	21 212	ZPMK 1494/13.06.2018	21 212	100,0	21 212	100,0		Zakończenie rozliczenia finansowego.	VI	Zakończono działanie.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
125	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	ZZM	B	150 000	150 000		394	0,3	394			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/14/ID/95/2018 z 23.02.2018 r. na aktualizację kosztorysów, na kwotę 394 zł z terminem realizacji 2.03.2018 r. Dwukrotnie unieważniono przetarg gdyż 2 razy nie wpłynęła żadna oferta. ZZM wystosował do Rady Dzielnicy pismo w sprawie decyzji o dalszej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	opóźnienie ok. 2 miesiące.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowana muszla koncertowa.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
126	OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		21 700	25 350	ZPMK 1212/15.05.2018	25 350	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XII			737 700	948 350		347 464	36,6	58 090	6,1				
128	ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
129	MCOO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	P, B	100 000	115 000	ZPMK 1494/13.06.2018	20 895	18,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Przedszkola nr 150.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Przedszkole nr 150 - Umowa nr MCOO-PRI/161/P150/XII/2018 z dnia 10.05.2018 r. na modernizację kuchni na kwotę 20 895 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
130	MCOO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	46 000	46 000	ZPMK 1505/13.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 28, ZSS 11, P 35)	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
131	ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B		100 000	ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka/Spółdzielców.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 673/ZIKiT/2018 z 26.06.2018 r. na kwotę 92 250 zł z terminem realizacji: dokumentacja -19.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
132	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	ZIKiT	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1289/18.05.2018	97 321	97,3	19 976	20,0		ul. Rydygiera		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 309/ZIKiT/2018 z 28.03.2018 r. na kwotę 77 346 zł z terminem realizacji 27.06.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie przygotowania do odbioru.
													ul. Schweitzera		
		Efekt 2018 r. Opracowana dokumentacja dla budowy parkingu przy ul. Schweitzera oraz wybudowany parking przy ul. Rydygiera.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.8.75.2018DTM z 29.03.2018 r.
133	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	285 000	255 000		107 584	42,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	05.06.2018 wysłano zaproszenie do składania ofert na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweitzera,
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa z 22.03.2018 nr ZZM/U/II/24/ID/149/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweitzera na kwotę: 95 817,00 zł, z terminem realizacji 31.07.2018. Zlecenie z 28.06.2018 nr ZZM/U/IV-I/49/ID/414/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweitzera na kwotę 10.947 zł z terminem realizacji 16.07.2018. Zlecenie z 6.06.2018 nr ZZM/U/II/68/ID/349/2018 na opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla budowy obiektów małej architektury na terenie Parku Lilli Wenedy na kwotę: 819,18 zł, z terminem realizacji 12.06.2018.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		Efekt 2018 r. Doposażone ogródki jordanowskie.													
134	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	ZIKiT	P	45 000	45 000		8 300	18,4				Opracowanie wielobranżowej koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 9.05.2018 r.- złożono wniosek o uzyskanie decyzji o WZ.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		Efekt 2018 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
135	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	ZIKiT	P, B	90 000	182 000	ZPMK 1289/18.05.2018	21 450	11,8	1 550	0,9		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		Efekt 2018 r. Wybudowany parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wycinka drzew na kwotę 1550 zł.
136	SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		11 564	77,1	11 564	77,1		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator.		
137	OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		21 700	25 350	ZPMK 1289/18.05.2018	25 350	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
138	BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono materace przeciwoślizgowe - 111 szt.		
139	OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			30 000	ZPMK 1289/18.05.2018	30 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XIII			1 143 500	1 151 764		229 850	20,0	58 011	5,0				
141	MCOO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII Efekt 2018 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.	MCOO	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. P 57 - Umowa nr MCOO-PRI/34/P57/XIII/2018 z 14.03.2018 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe.
142	ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII Efekt 2018 r. Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XIII	ZZM	B	45 000	5 000	ZPMK 1118/30.04.2018 1658/29.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
143	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia Efekt 2018 r. Zakończone finansowanie prac projektowych. Rozpoczęta przebudowa ul. Łutnia.	ZIKiT	RF, B	300 000	300 000	ZPMK 551/28.02.2018 812/29.03.2018	5 511	1,8	5 511	1,8		Finansowanie zobowiązań z roku 2017	III	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	
144	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Efekt 2018 r. Zrewitalizowany Plac Niepodległości.	ZIKiT	B	250 000	450 138	ZPMK 1114/27.04.2018 1371/29.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
145	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Efekt 2018 r. Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	150 000	23 862	ZPMK 1371/29.05.2018	23 862	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
146	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zagospodarowany teren wokół Stawu Płazowskiego.	ZZM	P, B	50 000	50 000		26 605	53,2				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB z 8.12.2017 nr 2362/6740.1/2017 o wysokości opłaty za usunięcie drzew na kwotę 26 605 zł, z terminem wykonania 30.10.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
147	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Efekt 2018 r. Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.	ZIKiT	P, B	40 000	50 000	ZPMK 1114/27.04.2018	17 958	35,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Aneks nr 1 z 27.04.2018 r. zmieniający termin realizacji na 2.07.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
148	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Efekt 2018 r. Uzyskana decyzja o ZRID.	ZIKiT	P	90 000	75 264	ZPMK 1658/29.06.2018	45 264	60,1				Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.	I	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 29.01.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
149	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	MCOO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacji.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
150	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową	ZIKiT	P+B	45 000	45 000	ZPMK 551/28.02.2018	43 150	95,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 641/ZIKiT/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 43 150 zł z terminem realizacji: dokumentacja -12.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	X	
151	ZIKiT/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	ZIKiT	P+B			Uchwała Nr CIV/2680/18 z 6.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
152	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43		25 000	22 500	ZPMK 1391/29.05.2018	22 500	100,0	22 500	100,0		Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.		
154	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS Łanowa 41		10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakupiono pionizator dla potrzeb rehabilitacji.		
155	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
156	OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 000	15 000		15 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XIV			911 300	993 291		408 845	41,2	13 331	1,3	18 916			
158	ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	ZZM	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Dzielnica podjęła decyzje o rezygnacji z zadania, ZZM 29.06.2018 złożył do BM wnioski o przesunięcie środków na zadanie ZZM/DBR/O-XIV.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonany automatyczny system nawadniania											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
159	ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	P, B	50 000	50 000		6 027	12,1				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/37/ID/334/2018 z 30.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla ogródka jordanowskiego przy os. Dywizjonu, na kwotę 6 027 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.													
160	ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	P, B	10 000	10 000		5 535	55,4				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Ponieważ wykonywane będzie tylko utwardzenie terenu - nie wymaga ono sporządzenia dokumentacji, a tym samym decyzji PNB lub zgłoszenia robót. ZZM złożył wniosek na zmianę zakresu rzeczowego z P,B na B.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Nie jest wymagane.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zlecenie z 7.06.2018 nr ZZM/U/IV-I/40/ID/347/2018 i Zlecenie z 26.06.2018 nr ZZM/DIR/O-XIV-3/18 na wykonanie wejść z kostki betonowej do ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny na łączną kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 31.07.2018.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane wejścia w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV													
161	MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	MCOO	P, B	225 000	220 000	ZPMK 1289/18.05.2018	100 657	45,8			18 916	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Szkoła Podstawowa nr 155 - Umowa nr MCOO-PRI/20/S155/XIV/2018 z 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wentylacji auli szkolnej na kwotę 10 884 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r. Przedszkole nr 182 - Umowa nr MCOO-PRI/108/P182/XIV/2018 z 21.03.2018 r. Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji kotłowni na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/42/P182/XIV/2018 z 26.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji kuchni z wymianą wentylacji na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Szkoła Podstawowa nr 155, Przedszkole nr 182 - 31.05.2018 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX	Ogłoszono zamówienie publiczne dla Szkoły Podstawowej nr 155.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Szkoła Podstawowa nr 155 - Umowa nr MCOO-PRI/306/SP155/XIV/2018 z 25.06.2018 r. na wykonanie wentylacji auli szkolnej na kwotę 78089 zł z terminem realizacji 29.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
168	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	ZIKiT	B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Efekt 2018 r. Wybudowane bezpieczne dojście i parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
169	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 1289/18.05.2018	23 858	95,4	3 623	14,5		Oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303		
		Zakończenie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 26.02.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 kpl., - ułożono kabel - 148 m.	
		Oświetlenie wzdłuż ogrodzenia "psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 693/ZIKiT/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 20 235 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 28.09.2018 r., roboty budowlane - 31.10.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
170	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	ZIKiT	P+B	138 000	180 700	ZPMK 551/28.02.2018 1371/29.05.2018	180 635	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 698/ZIKiT/2018 z 26.06.2018 r. na kwotę 180 635 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 27.07.2018 r., wykonanie robót - 28.09.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Efekt 2018 r. Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	X	
171	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	ZIKiT	P+B	30 000	30 000	ZPMK 551/28.02.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Ogłoszono zamówienie publicznie - nie rozstrzygnięto.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Efekt 2018 r. Wybudowane przejście dla pieszych.											Wykonanie robót budowlanych.	X	
172	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	ZZM	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca. ZZM złożył 29.06.2018 wniosek o zwiększenie środków na zadaniu, dalsza realizacja po przesunięciu środków.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Efekt 2018 r. Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
173	KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		5 000	291	ZPMK 551/28.02.2018 1505/13.03.2018	291	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
174	OC/DIR/B-XIV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			25 000	ZPMK 401/13.02.2018	25 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XV			641 000	412 900		195 942	47,5	90 328	21,9				
175	ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	P+B	62 000	62 000		55 500	89,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 447/ZIKiT/2018 z 11.05.2018 r. na kwotę 55 500 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
176	ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	90 000	120 000	ZPMK 1007/20.04.2018	9 900	8,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	30.05 ogłoszenie zamówienia dla ogródka jordanowskiego na os. Piastów.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zlecenie z 4.06.2018 nr ZZM/U/IV-I/32/ID/280/2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla doposażenia ogródka jordanowskiego na os. Piastów 16 na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 31.08.2018.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
178	ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	ZZM	P, B	30 000	30 000	ZPMK 1658/29.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
180	ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park (BO)	ZZM	P, B	45 000	45 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Nie jest wymagane.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Projekt jest opracowywany siłami własnymi ZZM, planowany termin wykonania lipiec br.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
181	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	ZIKiT	B	80 000	97 900	ZPMK 551/28.02.2018	90 328	92,3	90 328	92,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 380/ZIKiT/2018 z 17.04.2018 r. na kwotę 91 286 zł z terminem realizacji 16.05.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Wybudowano miejsca postojowe, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy - 1 szt., - zamontowano oprawy LED - 2 szt., - ułożono: kabel - 52 m, przewód - 10 m, bednarkę 52 m, krawężniki - 81 m, obrzeża - 48 m, kostkę prefabrykowaną - 51 m ² , nawierzchnię z masy bitumicznej - 36 m ² , płyty ażurowe - 93 m ² - wykonano oznakowanie: pionowe - 8 szt., poziome 2 kpl.	
		Efekt 2018 r. Wybudowane miejsca postojowe.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
182	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZIKiT	P	20 000		ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 424/ZIKiT/2018 z 2.05.2018 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 1.04.2019 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
183	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	ZIKiT	B	100 000		ZPMK 1391/29.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
185	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	ZZM	P		20 000	ZPMK 1007/20.04.2018	2 214	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/31/ID/268/2018 z 15.05.2018, na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
186	OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
187	KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			14 000	KMPSP 1505/13.06.2018	14 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XVI			786 000	1 090 000		269 942	24,8	20 940	1,9				
188	ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca.
		Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.											VII		
		Wykonanie modernizacji monitoringu.											X		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowany system monitoringu na terenie KS Wanda.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XI	
190	MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	MCOO	B	24 000	116 000	ZPMK 885/09.04.2018 1505/13.06.2018	115 950	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Szkoła Podstawowa nr 101 - Umowa nr MCOO-PRI/163/S101/XVI/2018 z 24.05.2018 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r. Przedszkole nr 115 - Umowa nr MCOO-PRI/P115/251/XVI/2018 z 21.06.2018 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 22.07.2018 r. Przedszkole nr 151 - Umowa nr MCOO-PRI/205/P151/XVI/2018 z 11.06.2018 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 10.07.2018 r. Przedszkole nr 142 - Umowa nr MCOO-PRI/320/P142/XVI/2018 na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 01.08.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
191	Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja	Ż 27	P, B	120 000	120 000		120 000	100,0	12 948	10,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 6/2018 i 7/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 9 855 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r. Zlecenie nr 5/2018 z 12.03.2018 r. na przygotowanie dokumentacji na roboty budowlane na kwotę 4 940 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		Opracowanie dokumentacji projektowej.											III	Zakończono działanie.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 07.06.2018 r. na kwotę 299 000 zł z terminem realizacji 13.08.2018 r. Umowa współfinansowana z zadaniem Ż 27/I22.7/18.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zakończenie rozliczenia finansowego											VIII		
192	ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	ZZM	B		150 000	ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. ZZM zwiększał środki na zadaniu, (ZPMK nr 1542/2018 z 29.06.2018), ogłoszenie zamówienie publicznego planowane na lipiec.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII		
193	ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	B		15 000	ZPMK 1642/29.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
194	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	ZIKiT	P			Uchwała Nr CI/2621/18 z 9.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
195	ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	P, B	240 000	605 000	ZPMK 551/28.02.2018	492	0,1	492	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/IV-I/13/ID/93/2018 z 27.02.2018 r., na aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót na kwotę 492 000 zł z terminem realizacji 9.03.18.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	Przetarg z 5.03.2018 unieważniono z powodu braku ofert, zwiększono środki na zadaniu, powtórny przetarg planowany na lipiec.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
197	ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	ZIKiT	P+B		50 000	ZPMK 1391/29.05.2018	4 500	9,0	4 500	9,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie IP.452.35.5.2018 z 20.03.2018 r. na opracowanie PFU na kwotę 4 500 zł z terminem realizacji 23.04.2018 r. Opracowano PFU.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta przebudowa parkingu wraz z drogami manewrowymi.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
198	SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVII, XVIII.		
199	OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	26 000	ZPMK 818/29.03/2018	26 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XVII			724 000	749 000		371 785	49,6	15 102	2,0	35 793			
200	ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"	ZZM	P, B	20 000	20 000		12 102	60,5	12 102	60,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Nie wymagane.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Projekt został opracowany siłami własnymi ZZM.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Nie jest wymagane - utwardzenie terenu.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Umowa z 7.02.2018 nr ZZM/U/III/4/IM/63/2018 na kwotę 12 102 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Wykonano 52 m ² chodnika z płyt betonowych oraz kostki betonowej.	
201	ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	ZZM	P, B	10 000	10 000	ZPMK 1658/29.06.2018	10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Zlecenie z 28.06.2018 nr ZZM/U/IV-I/50/ID/415/2018 na dostawę i montaż 12 szt. ławek typu "antywanda!" na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 18.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
202	MCOO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	MCOO	B	77 000	147 000	ZPMK 1658/29.06.2018	65 361	44,5			35 793	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Przedszkole nr 63 - Umowa nr MCOO-PRI/96/P63/XVII/2018 z 05.04.2018 r. na kwotę 29 889 zł z terminem realizacji 30.05.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/199/P63/XVII/2018 z 09.05.2018 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r. Przedszkole nr 111 - Umowa nr MCOO-PRI/95/P111/XVII/2018 z 05.04.2018 r. na kwotę 29 568 zł z terminem realizacji 20.07.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Przedszkole nr 63 - zamontowano zestaw zabawowy - 2 szt. oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię - 63 m ² .	
203	KD/DIR/K-XVII-4/18	Zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	KD	P, B		15 000	ZPMK 1289/15.05.2018						Dofinansowanie utwardzenia terenu przy Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	XI	
204	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkyjnego w os. Zesławice	ZIS	B	120 000	120 000		120 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 246/ZIS/2018 z 16.05.2018 r. na kwotę 159 000 zł z terminem realizacji 16.06.2018 r. Współfinansowanie z zadania ZIS/S1.99/18 w kwocie 39 000 zł.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											XII	W trakcie odbioru końcowego.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
205	ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	ZZM	B		10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa z 15.05.2018 nr ZZM/U/II/59/ID/320/2018 na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
206	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B	250 000	250 000		125 682	50,3				Ul. Łuczanowicka		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 454/ZIKiT/2018 z 9.05.2018 r. na kwotę 37 926 zł z terminem realizacji 8.09.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Ul. Lubocka													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 448/ZIKiT/2018 z 2.05.2018 r. na kwotę 24 991 zł z terminem realizacji 1.09.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Ul. Sybiraków													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 453/ZIKiT/2018 z 9.05.2018 r. na kwotę 62 767 zł z terminem realizacji 8.09.2018 r.	
Wykonanie robót budowlanych.	XI														
207	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	B	100 000	100 000		820	0,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 06.06.2018 nr ZZM/U/IV-I/41/ID/348/2018 na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla budowy obiektów małej architektury przy budowie ogródka jordanowskiego w Luboczyn na kwotę 819,18 zł z terminem realizacji 12.06.2018.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok 1 miesiąca.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
209	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	ZZM	B	50 000	50 000	ZPMK 1658/29.06.2018	820	1,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie z 04.06.2018 na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla budowy małej architektury na terenie Parku Wadów na kwotę 819,18 zł z terminem realizacji 11.06.2018.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
210	SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVIII.		
211	OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
214	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	200 000	284 400	ZPMK 1289/18.05.2018	206 353	72,6	8	0,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Rada Dzielnicy XVII planuje opracowanie dokumentacji projektowej dla os. Branice i os. Chałupki.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	W trakcie realizacji.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/20/ID/147/2018 z 27.03.2018 r., os. Krakowiaków, na kwotę 3 900,00 zł, z terminem realizacji 30.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/26/ID/158/2018 z 28.03.2018 r., os. Centrum B, na kwotę 16 961 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/33/ID/171/2018 z 05.04.2018 r., os. Centrum C, na kwotę 23 985 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/48/ID/260/2018 z 10.05.2018 r., os. Centrum D, na kwotę 61 254 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/52/ID/300/2018 z 24.05.2018 os. Przylasek Rusiecki, na kwotę 61 254 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/53/ID/304/2018 z 23.05.2018 os. Sportowe, na kwotę 38 991 zł, z terminem realizacji 04.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
215	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie z 28.06.2018 nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/17 na budowę chodnika z kostki brukowej szarej na terenie wybiegu dla psów przy al. Jana Pawła II na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 25.08.2018.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
217	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	P+B	80 000	98 000	ZPMK 812/29.03.2018	89 609	91,4				Os. Kolorowe, os. Hutnicze		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Os. Centrum D, os. Wandy													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 509/ZIKiT/2018 z 24.05.2018 r. na kwotę 42 500 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
218	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	ZIKiT	B	127 000	127 000		127 000	100,0					XII	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Kontynuowana budowa parkingu.													
219	SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVII.		
220	BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		100 000	100 000		76 944	76,9				Zakupiono polisomnograf, klimatyzator oraz panele dźwiękochłonne.		
221	OC/DIR/B-XVIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			34 000	ZPMK 401/13.02.2018	34 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
222	OC/DIR/B-XVIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			50 000	ZPMK 1391/29.05.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
223	ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 500	ZPMK 1658/29.06.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		