

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			13 739 605	13 506 757		9 932 149	73,5	4 437 369	32,9	363 813			
		DZIELNICA I			277 500	168 138		145 100	86,3	79 974	47,6	1 988			
1	DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację (BO)	DPS ul. Krakowska	P,B	60 500	60 500		60 100	99,3	60 100	99,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS-TG.271.2a.2018 z 02.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 24.04.2018 r. Umowa nr DPS-OP.271.13.2018 z 14.05.2018 r. na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń na kwotę 56 600 zł z terminem realizacji 23.05.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Wykonano: - bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe - 59 m ² , - obrzeża trawnikowe - 58 m, - instalację elektryczną i zamontowano 2 lampy do oświetlenia placu zabaw. Zamontowano: - huśtawki - 2 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 5 szt., - meble ogrodowe i urządzenia małej architektury.	
2	ZIKiT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZIKiT	P+B	50 000	40 638	ZPMK 2392/18.09.2018	40 629	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne - ul. B. Joselewicza, ul. Bosacka.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 627/ZIKiT/2018 z 12.06.2018 r. na kwotę 40 629 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 28.09.2018 r., wykonanie robót - 31.10.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
3	ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnicy I (BO)	ZZM	B	20 000	20 000		12 510	62,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/131/IM/635/2018 z 12.09.2018 r. na kwotę 12 509 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
4	MCOO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	MCOO	P, B	47 000	47 000		31 861	67,8	19 874	42,3	1 988	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII	Zakończono działanie. SP 1 - Umowa nr MCOO-PR/7/SP1/II/2018 z 13.02.2018 r. na kwotę 9 938 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. SP 7 - Umowa nr MCOO-PR/25/SP7/II/2018 z 26.02.2018 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	SP 1 - uzyskano decyzję o PNB.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											XI	Ogłoszono zamówienie publiczne dla SP 22.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	SP 22 - Umowa nr MCOO/PR/74/SP22/II/2018 z 21.03.2018 r. na kwotę 11 923 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	SP 22- wykonano demontaż starych balustrad i zamontowano nowe, stalowe - 34 m.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA II			353 105	353 750		199 367	56,4	104 447	29,5				
5	MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	MCOO	P, B	133 000	160 250	ZPMK 1114/27.04.2018	155 951	97,3	89 531	57,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 90.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. P 90 - Umowa nr MCOO-PRI/30/P90/II/2018 z 19.02.2018 r. na kwotę 6 642 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. SP 3 - Umowa nr MCOO-PRI/83/SP3/II/2018 z 06.04.2018 r. na kwotę 22 889 zł. P 90 - Umowa nr MCOO-PRI/246/P90/II/2018 z 29.06.2018 r. na kwotę 66 420 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r. P 124 - Umowa nr MCOO-PRI/311/P124/II/2018 z 29.06.2018 r. na kwotę 79 995 zł (dofinansowanie z zadnia programowego) z terminem realizacji 27.07.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	SP 3 - wykonano chodnik z kostki brukowej - 38 m ² . P 124 - Wykonano: - malowanie ścian - 183 m ² , - posadzki - 55 m ² , - okienka do wydawania posiłków - 2 szt, - instalację c.o. - 12 m, - instalację gazową, - kanalizację - 60 m, - instalację elektryczną. Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. P 90 - w trakcie odbiorów, Wykonawca poprawiał usterki.
6	SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39) (BO)	SP 39	B	15 000	15 000		14 916	99,4	14 916	99,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych	II	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.022.5.2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 14 916 zł z terminem realizacji 05.04.2018 r.
		Efekt 2018 r. Wybudowany i wyposażony plac zabaw.											Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych.	V	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
7	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	ZZM	B	100 000	100 000		5 000	5,0				Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/29/MAK/253/2018 z 09.05.2018 r. na wykonanie projektu elektrycznego na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1035.2018.KJA z 09.08.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Ogłoszono przetarg - brak ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
8	OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 500	23 500		23 500	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
9	BZ/DIR/Z-II-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o.o.	BZ			55 000	ZPMK 1876/20.07.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA III			1 350 200	1 177 650		1 081 324	91,8	602 954	51,2				
10	MCOO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III <u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.	MCOO	B	155 000	85 000	ZPMK 551/28.02.2018 885/09.04.2018 1505/13.06.2018	85 000	100,0	85 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. P 12 - Umowa nr MCOO-PRI/234/P12/III/2018 z 01.06.2018 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r. P 123 - Umowa nr MCOO-PRI/300/P123/III/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 30 000 zł. P 162 - Umowa nr MCOO-PRI/301/P162/III/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 40 000 zł.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. P 12 - Zamontowano zestaw zabawowy - 1 kpl., zabawki - 2 szt. P 123 - Wykonano kostkę brukową - 80 m². P 162 - Wykonano kostkę brukową - 350 m².
11	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <u>Efekt 2018 r.</u> Częściowo opracowana dokumentacja projektowa.	ZZM	P	150 000	90 000	ZPMK 551/28.02.2018	3 690	4,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Kontynuacja prac z 2017 r. Nie ma konieczności ogłaszania zamówienia publicznego.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/IV/I/19/IM/144/2018 z 23.03.2018 r. na kontynuację przygotowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w granicach planowanej inwestycji na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Aneks nr 1 - przedłużenie czasu realizacji do 31.10.2018 r.
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
12	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęta termomodernizacja budynku.	ZIS	B	200 000	200 000		200 000	100,0	814	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Sprawdzono kosztorysy ofertowe.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 265/ZIS/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 574 949 zł (finansowanie 2018 r. - 199 187 zł, 2019 r. - 375 762 zł) z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
13	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany skwer sportowy przy ul. Chałupnika.	ZIS	B	400 000	376 756	ZPMK 943/13.04.2018	366 756	97,3	366 756	97,3		Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wybudowano skwer sportowy, w tym: - zamontowano: oświetlenie - 8 szt., sprzęt sportowy - elementy siłowni - 6 szt., stoły do tenisa - 2 szt., stoły do gier planszowych - 2 szt., kosz do koszykówki - 1szt., ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., stojaki na rowery - 2 szt., piłkochwyty - 12 m, - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 63 m², ciagi pieszce z kostki betonowej - 143 m², ciagi pieszce z geokraty - 128 m², ogrodzenie z 3 furtkami - 67 m².
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	VIII	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.
14	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.	ZZM	B	40 000	60 000	ZPMK 551/28.02.2018	59 984	100,0	59 984	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/16/ID/96/2018 z 23.02.2018 r. na aktualizację kosztorysów na kwotę 984 zł z terminem wykonania 02.03.2028 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/79/ID/413/2018 z 25.06.2018 r. na wykonanie chodnika wraz z budową sieci oświetlenia między ul. Dominikanów i Jezuitów na łączną kwotę 139 000 zł, w tym rok 2018 - 59 000 zł, rok 2019 - 80 000 zł, termin realizacji etap I - 30.11.2018, etap II - 15.02.2019 r.
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
15	ZIKIT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKIT	B	90 400	90 400		90 400	100,0	90 400	100		Zakończenie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 17.05.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 10 kpl., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 10 szt.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
16	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	ZIKiT	B	279 800	240 494	ZPMK 2159/24.08.2018	240 494	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 552/ZIKiT/2018 z 25.05.2018 r. na kwotę 254 437 zł z terminem realizacji 24.06.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 9.07.2018 r. Przebudowana drogę dojazdową do bloku i wybudowano miejsca parkingowe, w tym: - posadowiono: słupy - 2 kpl., - zamontowano: oprawy - 2 szt., - ułożono: kabel - 75 m, przewód - 10 m, bednarkę - 63 m, obrzeża - 52 m, krawężniki - 53 m, krawężniki najazdowe - 46 m, ściek przykrawężnikowy - 46 m, kostkę prefabrykowaną - 286 m, masę bitumiczną - 240 m ² . - wykonano: studnię ściekową - 1 szt., - zasiano trawnik - 104 m ² , -posadzono: lipy drobnoliściaste - 15 szt., hortensje - 7 szt.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Przebudowana droga dojazdowa do bloku i wybudowane miejsca parkingowe.											Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
17	OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 000	23 000		23 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
18	KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		12 000	12 000		12 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA IV			1 052 700	924 307		844 867	91,4	291 488	31,54				
19	ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim (BO)	ZZM	P,B	181 000	181 000		181 000	100,0	34 440	19,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/IM/112/2018 z 23.02.2018 r. na kwotę 34 440 zł z terminem realizacji 15.06.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.2.289.2018.KJA z 27.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - mała architektura - urządzenie zabawowe przy ul. Bibickiej.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/121/IM/601/2018 z 21.09.2018 r. na kwotę 146 560 zł z terminem realizacji 22.11.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowana Leśna kryjówka-naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
20	MCOO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	MCOO	B	123 000	69 250	ZPMK 885/09.04.2018 1114/27.04.2018 1289/18.05.2018 1876/20.07.2018	62 387	90,1	62 387	90,09		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. P 62 - Umowa nr MCOO-PRI/131/P62/IV/2018 z 29.03.2018 r. na kwotę 4 734 zł z terminem realizacji 14.07.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/153/P62/IV/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 23 858 zł z terminem realizacji 26.07.2018 r. P 118 - Umowa nr MCOO-PRI/26/P118/IV/2018 z 09.02.2018 r. na kwotę 8 550 zł z terminem realizacji 24.02.2018 r. P 121 - Umowa nr MCOO-PRI/87/P121/IV/2018 z 02.03.2018 r. na kwotę 11 666 zł z terminem realizacji 04.05.2018 r. P 66 - Umowa nr MCOO-PRI/136/P66/IV/2018 z 24.04.2018 r. na kwotę 13 580 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. P 118 - wykonano posadzki płytkowe - 21 m ² , ścianki gipsowe - 10 m ² , malowanie ścian- 40 m ² . Zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne. P 121 - zamontowano rejestrator, kamery- 9 szt., monitor led, zestaw zasilający kamery. P 62 - Przebudowano kominy, w tym wykonano pomosty na dachu pochyłym - 6 m, kominy wolnostojące - 5 m ³ , oświetlenie ewakuacyjne. P 66 - Wykonano toaletę, w tym rurociągi - 5 m, posadzkę z płytek - 4 m ² . Zamontowano grzejnik, zestaw Geberit, biały montaż.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
21	ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	ZZM	B		35 000	ZPMK 658/16.03.2018						Opracowanie dokumentacji projektowej (siłami własnymi ZZM).	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zwiększo zakres inwestycji (dwa tory do gry w bule) co spowodowało konieczność zwiększenia środków na budowę i przedłużyło realizację dokumentacji projektowej.
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
22	ZZM/DIR/O-IV-6/18	Zielony Zaulek Prądnicka	ZZM	P, B		41 900	ZPMK 551/28.02.2018	13 284	31,7	13 284	31,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/21/IM/148/2018 z 19.03.2018 r. na kwotę 984 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/IM/201/2018 z 16.04.2018 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											X	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
23	ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachowicza 19	ZZM	P, B		123 657	ZPMK 658/16.03.2018	118 296	95,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/86/ID/451/2018 z 3.07.2018 r. na kwotę 111 346 zł z terminem realizacji 2.10.2018 r. Aneks nr 1 z 29.08.2018 r. na roboty dodatkowe w zakresie dodatkowego chodnika i nawierzchni placu na kwotę 6 951 zł oraz przedłużenie realizacji robót do 19.10.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
24	ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		15 000	ZPMK 1658/29.06.2018	15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 325/ZIS/2018 z 10.07.2018 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 27.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano budynek klubowy PKS Jadwiga, w tym wykonano: - balustradę z pochwytym stalowym , oszkloną - 22 m.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											IX	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.	
25	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	B	300 000	300 000		300 000	100,0	173 877	57,96		Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Trwają roboty budowlane.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na kolejny etap robót budowlanych.											X	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na kolejny etap robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/24/ID/180/2018 z 13.04.2018 r. na aktualizację kosztorysów na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 17.04.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/62/ID/339/2018 z 01.06.2018 r. na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych na kwotę 293 365 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Aneks nr 1 z 27.07.2018 r. przedłużający termin realizacji do 9.11.2018 r.	
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.											XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
26	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	ZZM	P	90 000	90 000		90 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/117/IM/577/2018 z 22.08.2018 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim. Zadanie współfinansowane z ZZM/O1.10/18 na kwotę 435 726 zł, w tym ze środków dzielnicy IV - 90 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
27	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZIKiT	P,B	232 000	38 000	ZPMK 551/28.02.2018 1936/27.07.2018 2392/18.09.2018 2566/28.09.2018	34 400	90,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 493/ZIKiT/2018 z 18.05.2018 r. na kwotę 34 400 zł z terminem realizacji 26.10.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X
28	SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		7 500	7 500		7 500	100,0	7 500	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI.		
29	OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 000	23 000		23 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA V			362 000	406 000		325 892	80,3	245 844	60,6	24 968			
30	ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	ZZM	P, B	20 000	20 000		18 000	90,0	18 000	90,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/15/IM/91/2018 z 23.03.2018 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 15.06.2018 r. Aneks nr 1 przedłużono ważność umowy do 29.06.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.887.2018.ANO z 15.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowana działka nr 136/23 obr. 4 Krowodrza.													
31	ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	ZZM	P, B	30 000	70 000	ZPMK 2300/5.09.2018	22 200	31,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/78/ID/578/2018 z 27.08.2018 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla doposażenia psiego wybiegu w Parku Kleparskim na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 16.11.2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/79/ID/580/2018 z 28.08.2018 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania zieleńca przy ul. Królewskiej na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 16.11.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica V													

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
35	ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	ZZM	P, B	22 000	22 000		12 300	55,9	12 300	55,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/II/29/ID/161/2018 z 03.04.2018 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.338.2018.ANO z 10.07.2018 r. o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych .
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. ZZM wystąpił o zwiększenie środków na zadaniu, ogłoszenie przetargu planowane po zwiększeniu środków.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
36	MCOO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	MCOO	P, B	110 800	110 800	ZPMK 1289/18.05.2018 1391/29.05.2018	64 754	58,4	42 866	38,7	9 896	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 77 i SP 153.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. P 77 - Umowa nr MCOO-PRI/181/P77/VI/2018 z 01.05.2018 r. na kwotę 42 866 zł z terminem realizacji 03.08.2018 r. SP 153 - Umowa nr MCOO-PRI/334/S1537/VI/2018 z 12.07.2018 r. na kwotę 11 993 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	P 77 - Wykonano: - windę towarową, - licowanie ścian płytkami - 15 m ² , - posadzka płytkowa - 5 m ²
37	MCOO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie (BO)	MCOO	B	5 950	5 950		5 949	100,0	5 915	99		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/133/S50/VI/2018 z 03.04.2018 r. na kwotę 5 949 zł.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw nagłośniający.
38	ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	ZZM	B		35 000	ZPMK 812/29.03.2018	29 835	85,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/93/ID/473/2018 z 4.07.2018 r. na kwotę 29 835 zł z terminem realizacji 14.09.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
39	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.	ZZM	B	50 000	261 000	ZPMK 818/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 5 miesięcy. Kilkakrotnie ogłaszano przetarg, każdy unieważniony, ponowne ogłoszenie 1.10.2018 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 4 miesięcy.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
40	MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	MCOO	P	50 000	50 000		49 963	99,9	49 963	99,9		Modernizacja placu zabaw - II etap.	III	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy, - urządzenia zabawowe - 5 szt.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
41	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <u>Efekt 2018 r.</u> <i>Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>	ZIKiT	P	43 000	43 000		43 000	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VIII	Aneks nr 1 z 31.07.2018 do umowy 1660/ZIKiT/2017 z 21.12.2017 r. zmieniający termin realizacji do 30.11.2018 r.
42	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	ZZM	P, B		15 000	ZPMK 818/29.03.2018 2566/28.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
43	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <u>Efekt 2018 r.</u> <i>Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.</i>	ZZM	P, B		10 000	ZPMK 818/29.03.2018						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok 3 miesięcy. ZZM wystąpił o zwiększenie limitu zobowiązań na zadaniu w celu zawarcia umowy dwuletniej.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
44	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <u>Efekt 2018 r.</u> <i>Zaktualizowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 551/28.02.2018 1746/9.07.2018	14 022	93,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 809/ZIKiT/2018 z 20.07.2018 r. na kwotę 14 022 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Zaktualizowanie dokumentacji projektowej.	XII	
45	ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów <u>Efekt 2018 r.</u> <i>Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	P		10 400	ZPMK 818/29.03.2018 2543/28.09.2018	10 400	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 562/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 10 400 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
46	ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 <u>Efekt 2018 r.</u> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P			ZPMK 551/28.02.2018 2543/28.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
47	SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		7 500	4 070	ZPMK 1505/13.06.2018	4 064	99,9	4 064	99,9		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.		
48	OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VII			431 000	486 547		416 878	85,7	77 078	15,8	55 000			
49	ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał (BO)	ZZM	P, B	100 000	110 000	ZPMK 2392/18.09.2018	109 755	99,8	35 340	32,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/15/IM/111/2018 z 21.02.2018 r. na kwotę 15 500 zł z terminem realizacji 15.06.2018 r. Aneks nr 1 z 13.06.2018 r. przedłuża termin realizacji umowy do 17.08.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/39/IM/337/2018 z 4.06.2018 r. na wykonanie muralu na elewacji budynku domu kultury Przegorzały w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Szyszko-Bohusza na kwotę 35 340 zł z terminem 16.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/108/IM/548/2018 z 10.08.2018 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 64 452 zł z terminem realizacji 19.10.2018 r. Aneks nr 1 z 26.09.2018 r. - zwiększenie kwoty zamówienia o 9 963 zł (konieczność zastosowania trwalszego materiału - płyty kamienne o większej grubości niż w kosztorysie) - łączna kwota 74 415 zł.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowany i wyposażony skwer u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
50	ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZZM	P, B	40 000	80 000		39 181	49,0	25 191	31		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/56/ID/315/2018 z 17.05.2018 r. na kwotę 13 990 zł z terminem realizacji 14.09.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Znak: AU-01-4.6743.1469.2018. EPŁ z 07.09.2018 r. dla zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zlecenie nr IV-I/22/IM/162/2018 z 04.04.2018 r. na wykonanie dojścia z kostki brukowej do ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej na kwotę 8 541 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/96/ID/490/2018 z 27.07.2018 r. na modernizację oraz montaż malej architektury na terenie skweru przy ul. 28 lipca 1943 na kwotę 16 650 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	- korytowanie, podbudowa - 30 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej 30 m ² , - obrzeża wraz z ławą betonową - 30 m.
51	MCOO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	MCOO	B	21 000	5 000	ZPMK 1391/29.05.2018	5 000	100,0	5 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/284/S72/VII/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono zadanie. SP 76 - Wykonano: - przewody wentylacyjne - 5 m ² , - izolację z wełny mineralnej - 5 m ² , - izolację rurociągów - 18 m.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
52	MCOO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach (BO)	MCOO	B	6 000	6 000		5 991	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatora.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatora.											VIII	Zakończono działanie. SP 48 - Umowa nr MCOO-PRI/375/S48/VII/2018 z 24.07.2018 r. na kwotę 5 991 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.: Zamontowany klimatyzator w pracowni komputerowej w SP 48.</i>											Dostawa i montaż klimatyzatora	X	Zakończono działanie. Zamontowano klimatyzator - 2 szt.
53	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	MCOO	B	82 000	82 000		82 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/ZP/R/WR/5/18 z 31.07.2018 r. na kwotę 255 000 zł (2018 r. - 82 000 zł, 2019 r. - 100 000 zł, 2020 - 73 000 zł) z terminem realizacji 28.09.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.: Wykonane roboty budowlane - I etap.</i>											Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI	
54	MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	MCOO	B	55 000	55 000		55 000	100,0			55 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/356/P76/VII/2018 z 18.07.2018 r. na kwotę 55 000 zł.	
		<i>Efekt 2018 r. Zagospodarowany ogród przedszkola.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 2 kpl., - urządzenia zabawowe - 3 szt., - ławkę.
55	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P, B	59 000	99 000	ZPMK 1114/27.04.2018 1391/29.05.2018	81 585	82,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. ul. Powstania Styczniowego, ul. Księcia Józefa "boczna", ul. Astronautów (przy garażach), ul. Skibowa, ul. Sokola
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. 1) ul. Powstania Styczniowego - Umowa nr 569/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 2) ul. Księcia Józefa "boczna" - Umowa nr 570/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 3) ul. Astronautów (przy garażach) - Umowa nr 571/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 7 257 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 4) ul. Skibowa - Umowa nr 572/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 8 180 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. 5) ul. Sokola - Umowa nr 573/ZIKiT/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. ul. Bodziskowa, ul. Szyszko-Bohusza	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 752/ZIKiT/2018 z 9.07.2018 r. na kwotę 34 437 zł z terminem realizacji 10.09.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2018 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.</i>											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
56	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	ZIKiT	P	15 000	15 000		6 826	45,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 640/ZIKiT/2018 z 19.06.2018 r. na łączną kwotę 22 755 zł. Etap I na kwotę 6 826 zł z terminem realizacji 18.11.2018 r. Etap II na kwotę 15 929 zł z terminem realizacji 18.05.2019 r.	
		<i>Efekt 2018 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
57	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	ZIKiT	P	15 000		ZPMK 1876/20.07.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Termin składania ofert - 5.10.2018 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
58	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	MCOO	P	15 000	15 000		11 993	80,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR/175/Pf78/VII/2018 z 11.05.2018 r. na kwotę 11 993 zł.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
59	ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		15 000	11 547	ZPMK 2566/28.09.2018	11 547	100,0	11 547	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
60	OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA VIII			934 000	1 447 000		643 012	44,4	292 539	20,2	56 122			
61	ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	ZZM	B	50 000	1 599	ZPMK 1658/29.06.2018 1876/20.07.2018	1 599	100,0	1 599	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Trwają negocjacje z deweloperem, mające na celu znaczne powiększenie obszaru projektowanego parku oraz współfinansowanie projektu i budowy. Kontynuację opracowania dokumentacji projektowej realizuje deweloper.
		Zawarcie umowy na wykonanie mapy do celów projektowych.											III	Zlecenie nr ZZM/U/IV/17ID/121/2018 z 08.03.2018 r. na opracowanie mapy na kwotę 1 599 zł z terminem realizacji 29.03.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - wykonanie mapy do celów projektowych.	III	Zakończono działanie. Wykonano mapę do celów projektowych.
62	ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju (BO)	ZZM	B	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/50/MA/285/2018 z 10.05.2018 r. na kwotę 1 545 219 zł (współfinansowane z ZZM/O1.99/17, w tym z Dzielnicy VIII 30 000zł) z terminem realizacji 28.08.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowany park linearny.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
63	DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	DPS Babińskiego	B	8 000	8 000		8 000	100,0	8 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa z 6.07.2018 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.07.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zamontowana centrala telefoniczna.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano centralę telefoniczną.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
64	MCOO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	P, B	110 000	145 000	ZPMK 1007/20.04.2018 1114/27.04.2018	144 998	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	Nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. P.140 - Umowa nr MCOO-PRI/340/P140/VIII/2018 z 31.07.2018 r. na kwotę 144 998 zł z terminem realizacji 01.10.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
65	SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	SP 53	P, B	30 000	30 000		13 530	45,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/SP53/2018 z 28.08.2018 r. na kwotę 13 530 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Wykonanie dokumentacji projektowej.											VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
66	ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	ZIS	B	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 141/ZIS/2018 z 29.03.2018 r. na kwotę 114 048 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Zadanie dofinansowane z zadania ZIS/S1.87/17	
		Wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Wybudowano oświetlenie boiska szkolnego, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 kpl., - zamontowano rozdzielnię elektryczną - 1 szt., - ułożono kabel - 165 m.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											XI	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.	
67	ZIS/DIR/S-VIII-8/18	Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP Nr 8 ul. Wrony 115	ZIS	P+B		50 000	ZPMK 551/28.02.2018	50 000	100,0	50 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 103/ZIS/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 121 770 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Dofinansowanie z zadania ZIS/S1.87/17 w kwocie 71 770 zł.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.266.2018.SST z 14.06.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Zmodernizowano obiekty sportowe, w tym: - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 220 m ² , chodnik - 40 m ² , - zamontowano: piłkochwyty - 22 m, kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki wraz z siatką i antenkami - 1 kpl.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											IX	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.	
68	SOSWN-T/DIR/W-VIII-9/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	SOSWN-T	B		35 000	ZPMK 1391/29.05.2018	35 000	100,0	35 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr S.073.1.42.2018 z 12.07.2018 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zamontowano pochylnie o konstrukcji stalowej (nośność 3kN/m ²) o wymiarach 13 x 2,8 m.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
69	ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł Sidzina" - modernizacja boiska	ZIS	P+B		14 000	ZPMK 1289/18.05.2018	14 000	100,0	14 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 294/ZIS/2018 z 19.06.2018 r. na łączną kwotę 299 276 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZIS/S1.99/18.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zmodernizowano boisko sportowe na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina, w tym: - wykonano: nawierzchnię z trawy syntetycznej - 1135 m ² , odwodnienie, obrzeża krawędziowe - 140 m ² , - zamontowano: bramki - 2 szt., piłkochwyty - 50 m.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane boisko sportowe na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XI	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.
70	ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P,B		30 000	ZPMK 1505/13.06.2018 1876/20.07.2018	9 900	33,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/48/ID/409/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy strefy rekreacji na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
71	ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	ZZM	P,B		40 001	ZPMK 1505/13.06.2018 1876/20.07.2018	9 300	23,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/47/ID/382/2018 z 18.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla doposażenia placu zabaw na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie z AU UMK nr AU-01-4.6743.1627.2018.EPŁ z 28.09.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonanie robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
72	ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZZM	B		8 400	ZPMK 1658/29.06.2018	8 326	99,1	8 326	99,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/DIR/O-VIII-13/18 z 03.07.2018 r. na zakup i montaż urządzenia - biegacz wolnostojący na terenie ogródka jordanowskiego przy u. Lipińskiego na kwotę 8 326 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe - biegacz wolnostojący.
73	SOSW 3/DIR/W-VIII-14/18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	SOSW 3	B		15 000	ZPMK 2566/28.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
74	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	P, B	200 000	490 000	ZPMK 818/29.03.2018 1746/9.07.2018	179 184	36,6	98 603	20,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne: 1. ul. Trockiego, 2. ul. Zalesie, 3. ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandajska, ul. Normandzka.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. 1. ul. Trockiego - Umowa nr 443/ZIKiT/2018 z 30.04.2018 r. na kwotę 24 124 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r. 2. ul. Zalesie - Umowa nr 442/ZIKiT/2018 z 30.04.2018 r. na kwotę 24 228 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r. 3. ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandajska, ul. Normandzka - Umowa nr 432/ZIKiT/2018 z 26.04.2018 r. na kwotę 92 816 zł z terminem realizacji 25.09.2018 r. Aneks nr 1/2018 z 22.06.2018 r. zwiększający kwotę o 38 017 zł.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	1. ul Trockiego - protokół odbioru końcowego z 23.08.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 szt., - ułożono: kabel - 113 m, bednarę - 12 m. 2. ul Zalesie - protokół odbioru końcowego z 23.08.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano: oprawy - 3 szt., odgromnik - 2 szt., - ułożono: kabel - 110 m, bednarę - 37 m.	
75	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	ZZM	P		25 000	ZPMK 551/28.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. W związku z kosztem zadania wyższym niż planowano ZZM złożył wniosek o zwiększenie środków i zmianę zakresu. Jednocześnie trwają uzgodnienia w GS w sprawie zajętości działek pod inwestycję. Ogłoszenie planowane w październiku.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											XII		
76	MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	MCOO	B	60 000	60 000		56 240	93,7			56 122	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/21/P5/VIII/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 56 240 zł z terminem realizacji 20.07.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Przebudowana wentylacja kuchni.											XII	Zakończono działanie. Zamontowano: - klimatyzator - 2 kpl., - wspornik systemowy - 2 kpl., - rurociągi miedziane - 40 m, - koryta techniczne - 20 m, - skrzydła drzwiowe stalowe, - drzwi bezklamkowe. Pomalowano ściany - 5 m ² .	
77	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	ZIKiT	P, B	40 000	50 000	ZPMK 1746/9.07.2018	17 958	35,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Aneks nr 1 z 27.04.2018 r. zmieniający termin realizacji na 2.07.2018 r. Aneks nr 2 z 6.07.2018 r. zmieniający termin realizacji na 30.09.2018 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Efekt 2018 r. Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.											XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
78	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	B	100 000	100 000		615	0,6	615	0,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/34/ID/284/2018 z 21.05.2018 r. na aktualizację kosztorysu na kwotę 615 zł z terminem realizacji 28.05.2018 r. Dokumentacja została złożona.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażony wybieg dla psów - etap II.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
79	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1505/13.06.2018						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1603/6740.1/2018 AU UMK AU-01-5.6740.1.1077.2018.JKU z 27.08.2018 r. o PNB.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzji o PNB i rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
80	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	MCOO	P	10 000	10 000		5 966	59,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR/60/P10/VIII/2018 z 28.02.2018 r. na kwotę 5 966 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Dokumentacja została opracowana.
81	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	MCOO	P	8 000	8 000		6 396	80,0	6 396	80,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR/72/P133/VIII/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 6 396 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
82	ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		38 000	20 000	ZPMK 401/13.02.2018 812/29.03.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
83	DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS, ul. Babińskiego o 25		10 000	10 000							Zakupiono schodolaz.		
84	SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSW 1		15 000	15 000							Realizacja zakupów planowana we wrześniu.		
85	OC/DIR/B-VIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	12 000	ZPMK 885/09.04.2016	12 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
86	OC/DIR/B-VIII-6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			100 000	ZPMK 1642/29.06.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA IX			1 129 000	966 066		639 131	66,2	400 705	41,5				
87	ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park (BO)	ZIS	P+B	45 000	45 000		45 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 211/ZIS/2018 z 23.04.2018 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - 9.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zadanie zakończone. Wybudowano street workout park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń: poręcze równoległe wysokie, poręcze równoległe niskie, drabinkę.
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Wybudowany street workout park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednoska realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
88	ZZM/DIR/O-IX-4/18	REKREACJA, EDUKACJA - INTEGRACJA w Parku Solvay	ZZM	P, B		62 000	ZPMK 551/28.02.2018	18 450	29,8	18 450	29,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/IM/150/2018 z 23.03.2018 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Aneksem nr 1 przedłużono realizację umowy do 10.07.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.883.2018.SST z 29.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
89	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja	MCOO	B	90 000	116 000	ZPMK 1658/29.06.2018	116 000	100,0	116 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR/289/S49/IX/2018 z 16.07.2018 r. na kwotę 116 000 zł z terminem realizacji 30.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Zmodernizowano kotłownię, w tym zamontowano kocioł, układ odprowadzania spalin, lampy - 4 szt. Wykonano malowanie 150 m ² , dostosowanie pomieszczenia do wymogów p. poż., posadzkę z płytek - 26 m ² , instalację c.o., instalację elektryczną.	
90	ZIKIT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	ZIKIT	P, B	111 000	201 500	ZPMK 1658/29.06.2018	22 500	11,2	22 500	11,2		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID /PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.307.2018.PKR z 27.04.2018 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
91	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	ZZM	P, B		89 000	ZPMK 1658/29.06.2018	89 000	100,0	12 177	13,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/11/ID/89/2018 z 21.02.2018 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 6.07.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-4.6743.834.2018.API z 29.06.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/123/ID/614/2018 z 11.09.2018 r. na łączną kwotę 134 668 zł, w tym: rok 2018: 76 823 zł, rok 2019 - 57 845 zł z terminem realizacji etap I - 30.11.2018 r., etap II - 08.05.2019 r.	
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XI		
92	ZIKIT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	ZIKIT	P	200 000	36 700	ZPMK 1876/20.07.2018	19 680	53,6				Opracowanie wielowariantowej koncepcji	IV	Zakończono działanie.
		Efekt 2018 r. Opracowana wielowariantowa koncepcja													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
93	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	ZIKiT	P, B	93 000	93 000		7 309	7,9	7 157	7,7		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-5.6743.8.103.2018.MOS z 27.04.2018 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 638/ZIKiT/2018 z 15.06.2018 r. na kwotę 152 zł. Umowa w trakcie procedowania.	
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											IX	Opóźnienie ok 1 miesiąca.	
94	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	P, B	250 000	250 000	ZPMK 1658/29.06.2018	248 392	99,4	224 421	89,8		Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Trwają roboty budowlane.
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.											X		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu zamiennego w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.											VII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/87/ID/457/2018 z 6.07.2018 r. na kwotę 16 974 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Zakończona budowa 1 części ogródka jordanowskiego. Uzyskanie PNB na realizację kolejnych części.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB, (realizacja kolejnych części ogródka jordanowskiego).	X	
95	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	P	178 966	62 866	ZPMK 1658/29.06.2018	62 800	99,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.
		Efekt 2018 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
96	OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	10 000		10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA X			713 350	794 450		772 046	97,2	271 909	34,2				
97	ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szylinga	SOSWN-T	P, B		75 000	ZPMK 658/16.03.2018	69 495	92,7	9 225	12,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25/ID/198/2018 z 18.04.2018 r. na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1028.2018.ADA z 11.07.2018 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2018 r. Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Szyllinga.													
98	ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	ZIKiT	P+B	45 000	45 000		40 713	90,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 567/ZIKiT/2018 z 20.06.2018 r. na kwotę 40 713 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 31.08.2018 r., wykonanie robót - 31.10.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.1326.2018.DCK z 29.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Efekt 2018 r. Wybudowane oświetlenie.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
99	MCOO/DIR/E-X-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	MCOO	B		32 000	ZPMK 1114/27.04.2018	31 914	99,7	31 914	99,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. SP 97 - Umowa nr MCOO-PRI/276/S97/X/2018 z 22.06.2018 r. na kwotę 24 916 z terminem realizacji 18.08.2018 r. P 41 - Umowa nr MCOO-PRI/294/P41/X/2018 z 20.06.2018 r. na kwotę 6 998 zł z terminem realizacji 29.09.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. P 41 - Wykonano ogrodzenie - 16 m, zamontowano bramę i furtkę. SP 97 - Wykonano ogrodzenie - 89 m.	
100	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	ZSO 35	B	109 950	109 950		108 842	99,0	108 842	99,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 16.04.2018 r. na kwotę 105 842 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych - II etap.											VII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: drzewo-ptasie gniazdo, huśtawka – łóżko, ślizgawka – zjeżdżalnia, karuzela dla dzieci od 3-12 lat.	
101	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	P, B	280 000	387 300	ZPMK 551/28.02.2018 1505/13.06.2018 2543/28.09.2018	375 914	97,1	60	0,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie. Zakupiono odpisy z ksiąg wieczystych - kwota 60 zł.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/135/ID/654/2018 z 27.09.2018 r. na kwotę 717 502 zł (w tym z O1.138/18 -dofinansowanie z NFRZK - kwota 104 501 zł, DIW/O-X-1/17 - kwota 361 094 zł) plus dofinansowanie z zadania ZZM/O1.138/18 - 251 907 zł z terminem realizacji 04.11.2018 r. Umowa z 26.09.2018 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych - II etap.											XII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											X		
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											XI		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych etap III.											XII		
102	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B	255 100	121 900	ZPMK 1746/9.07.2018 1747/9.07.2018	121 868	100,0	121 868	100,0		Ul. Siarczki		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 494/ZIKiT/2018 z 29.05.2018 r. na kwotę 68 498 zł z terminem realizacji 29.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 27.08.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., - zamontowano: oprawy - 6 szt., ogranicznik przepięć - 1 szt., IZK - 6 szt., - ułożono: kabel - 240 m, przewód - 30 m.	
		Ul. Gruszczyńskiego													
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 23.05.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., szafę oświetleniową - 1 kpl., - zamontowano: oprawy - 12 szt., ogranicznik przepięć - 8 szt., - ułożono: kabel - 179 m, przewód - 320 m.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
103	OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		23 300	23 300		23 300	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XI			831 000	650 862		504 990	77,6	419 684	64,5				
104	ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe (BO)	ZIS	P, B	40 000	40 000		40 000	100,0	4 000	10,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 28/ZLEC/ZIS/2018 z 16.03.2018 r. na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01.6743.2.288.2018.ANO z 25.06.2018 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 356/ZIS/2018 z 26.07.2018 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX	Zadanie zakończone. Wybudowano mini siłownię zewnętrzną na terenie os. Piaski Nowe, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń: biegacz, pylon, orbitrek.	
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											X	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.	
105	ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr 007/42226/18 z 16.05.2018 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
106	MCOO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	P, B	205 000	205 000	ZPMK 812/29.03.2018	204 920	100,0	204 784	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. P 163 - Umowa nr MCOO-PRI/22/P163/XI/2018 z 14.02.2018 r. na projekt instalacji wodnej z rozdziałem na p.poż na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 27.03.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	P 163 - 27.03.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. P 179 - Umowa nr MCOO-PRI/59/P179/XI/2018 z 28.02.2018 r. na adaptację mieszkania służbowego na kwotę 79 320 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/259/P179/XI/2018 z 13.06.2018 r. na doposażenie ogrodu na kwotę 39 968 zł. Umowa nr MCOO/ZP/R/PN/14/18 z 02.07.2018 r. na doposażenie mieszkania na kwotę 680 zł z terminem realizacji 02.10.2018 r. . P 22 - Umowa nr MCOO-PRI/169/P22/XI/2018 z 25.05.2018 r. na modernizację kuchni na kwotę 49 953 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 163- Umowa nr MCOO-PRI/236/P163/XI/2018 z 24.05.2018 r. na modernizację instalacji wodnej na kwotę 24 545 zł z terminem realizacji 25.07.2018 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	P 179 - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Zaadaptowano mieszkanie służbowe , w tym wykonano: - posadzki - 64 m ² , - tynki - 60 m ² , - gładzie gipsowe wraz z malowaniem - 215 m ² , - płytki na ścianach - 22 m ² . Zamontowano: - drzwi - 2 szt., - kabiny sanitarne - 2 szt., - lampy - 16 szt., - grzejniki - 2 szt., - biały montaż. P 22 - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano: - malowanie ścian - 130 m ² , - glazurę ścienną - 100 m ² , - płytki - 29 m ² , - izolację przeciwwilgociową, - instalację wod - kan, - instalację elektryczną - 110m, - instalację oświetleniową. Zamontowano: - zlew, - okna podawcze - 2 szt., - tablicę rozdzielczą. P 163 - zmodernizowano instalację wodną, w tym zamontowano: - zawory - 4 szt., - hydranty - 4 szt. Wymalowano 20 m ² .
107	MCOO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PRI/292/P6/XI/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 28.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
108	ZZM/DIR/O-XI-6/18	Kamień Pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	ZZM	P, B		20 000	ZPMK 1746/9.07.2018	8 900	44,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/75/ID/539/2018 z 06.08.2018 r. na opracowanie projektu iluminacji kamienia pamięci na kwotę 8 900 zł z terminem realizacji 25.10.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowany pomnik Kamień Pamięci wraz z zagospodarowanym terenem zielonym u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa w Krakowie.													
113	ZZM/DIR/O-XI-7/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów	ZZM	B		119 100	ZPMK 2159/24.08.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<i>Efekt 2018 r.</i> Doposażony ogródek jordanowski na terenie Parku Kurdwanów.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
109	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja. 													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
116	MCOO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	P, B	100 000	40 000	ZPMK 1494/13.06.2018 1876/20.07.2018	40 000	100,0			19 106	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Dokumentacja nie jest wymagana.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Dokumentacja nie jest wymagana.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Dokumentacja nie jest wymagana.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. P 150 - Umowa nr MCOO-PRI/161/P150/XII/2018 z 10.05.2018 r. na kwotę 20 895 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/208/P150/XII/2018 z 26.07.2018 r. na kwotę 19 106 zł z terminem realizacji 28.08.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	P 150 - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano: - posadzki - 10 m ² , - cokołiki z płytek - 13 m ² , - malowanie - 26 m ² .
117	MCOO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	46 000	46 000	ZPMK 1505/13.06.2018	46 000	100,0	46 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 28, ZSS 11, P 35)	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. P 28 - Umowa nr umowa nr MCOO-PRI/349/P28/XII/2018 z 13.07.2018 r. na wykonanie nawierzchni - chodnika na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 08.08.2018 r. P 35 - Umowa nr MCOO-PRI/350/P35/XII/2018 z 16.07.2018 r. na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 14.08.2018 r. ZSS 11 - Umowa nr MCOO-PRI/268/ZSS11/XII/2018 z 22.08.2018 r. na zakup i montaż podnośnika sufitowego na kwotę 18 000 zł.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. P 28- wykonano kostkę betonową - 76 m ² . P 35 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 36 m ² . ZSS 11 - zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych.
118	ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B		100 000	ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka/Spółdzielców.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 673/ZIKiT/2018 z 26.06.2018 r. na kwotę 92 250 zł z terminem realizacji: dokumentacja -19.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
119	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	ZIKiT	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1289/18.05.2018	97 321	97,3	97 321	97,3		ul. Rydygiera		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 309/ZIKiT/2018 z 28.03.2018 r. na kwotę 77 346 zł z terminem realizacji 27.06.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wybudowano parking przy ul. Rydygiera, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej: miejsca postojowe - 64 m ² , chodnik - 36 m ² , - obrzeże trawnikowe betonowe - 26 m, - oznakowanie: pionowe - 2 szt., poziome - 7 m ² .
													ul. Schweitzera		
		Efekt 2018 r. Opracowana dokumentacja dla budowy parkingu przy ul. Schweitzera oraz wybudowany parking przy ul. Rydygiera.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.8.75.2018DTM z 29.03.2018 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
120	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	285 000	255 000		203 794	79,9	107 584	42,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 6.06.2018 r. nr ZZM/U/II/68/ID/349/2018 na opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla budowy obiektów małej architektury na terenie Parku Lilli Wenedy na kwotę 820 zł z terminem realizacji 12.06.2018 r. Zlecenie z 20.07.2018 nr ZZM/U/IV-I/67/ID/484/2018 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Parku Lilli Wenedy na kwotę 10 332 zł z terminem realizacji 01.10.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.459.2018.ADA z 24.09.2018 r. o nie wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa z 22.03.2018 nr ZZM/U/II/24/ID/149/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweizera na kwotę 95 817 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. Zlecenie z 28.06.2018 r. nr ZZM/U/IV-I/49/ID/414/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweizera na kwotę 10 947 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r. Umowa z 23.07.2018 r. nr ZZM/U/III/98/ID/493/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy na kwotę 60 885 zł z terminem 06.10.2018 r. Umowa z 12.09.2018 r. nr ZZM/U/III/125/ID/618/2018 na doposażenie ogródka jordanowskiego - montaż nawierzchni bezpiecznej z EPDM, ul. Duża Góra/Ćwiklińskiej na kwotę 24 994 zł z terminem realizacji 29.10.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	ul. Schweizera - zdemontowano piaskownicę i urządzenia zabawowe – 3 szt., zamontowano urządzenia zabawowe – 7 szt., urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., wykonano: piaskownice drewnianą 2,5 x 2,5; nawierzchnię piaskową 86 m ² oraz rekultywację terenu wraz z zasianiem trawy.
121	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	ZIKiT	P	45 000	8 300	ZPMK 1936/27.07.2018 2392/18.09.2018	8 300	100,0				Opracowanie wielobranżowej koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. 9.05.2018 r.- złożono wniosek o uzyskanie decyzji o WZ.
122	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	ZIKiT	P, B	90 000	182 000	ZPMK 1289/18.05.2018	21 450	11,8	21 450	11,8		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.263.2018 z 14.06.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wycinka drzew na kwotę 1550 zł.
123	ZIKiT/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	ZIKiT	P			Uchwała Nr CVII/2749/18 z 5.07.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 988/ZIKiT/2018 z 5.09.2018 r. na kwotę 25 953 zł z terminem realizacji 5.09.2019 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	Zadanie zakończone.
124	SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	11 570	ZPMK 1876/20.07.2018	11 564	99,9	11 564	99,9		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator.		
125	OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		21 700	25 350	ZPMK 1289/18.05.2018	25 350	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
126	BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono materace przeciwdrożdżynowe - 111 szt.		
127	OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			30 000	ZPMK 1289/18.05.2018	30 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XIII			1 143 500	727 030		623 224	85,7	58 019	8,0				
128	MCOO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII <i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.	MCOO	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. P 57 - Umowa nr MCOO-PRI/34/P57/XIII/2018 z 14.03.2018 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe.
129	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <i>Efekt 2018 r.</i> Zakończone finansowanie prac projektowych.	ZIKiT	RF	300 000	5 511	ZPMK 551/28.02.2018 812/29.03.2018 1876/20.07.2018	5 511	100,0	5 511	100,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2017	III	Zakończono działanie. Dalsza realizacja inwestycji w ramach zadania nr ZIKiT/T1.213/17.
130	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Efekt 2018 r.</i> Zrewitalizowany Plac Niepodległości.	ZIKiT	B	250 000	450 138	ZPMK 1114/27.04.2018 1371/29.05.2018	393 374	87,4	8	0,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 930/ZIKiT/2018 z 10.08.2018 r. na kwotę 393 366 zł z terminem realizacji 30.10.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
131	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	150 000	23 862	ZPMK 1371/29.05.2018	23 862	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.1309.2018.EFI z 9.08.2018 r.
132	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.	ZZM	P, B	50 000	26 605	ZPMK 2159/24.08.2018	26 605	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB z 8.12.2017 nr 2362/6740.1/2017 o wysokości opłaty za usunięcie drzew na kwotę 26 605 zł z terminem realizacji 30.10.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
133	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.	ZIKiT	P, B	40 000	50 000	ZPMK 1114/27.04.2018	17 958	35,9				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Aneks nr 1 z 27.04.2018 r. zmieniający termin realizacji na 2.07.2018 r. Aneks nr 2 z 6.07.2018 r. zmieniający termin realizacji na 30.09.2018 r. Planowany Aneks zmieniający termin realizacji.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
134	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Efekt 2018 r.</i> Uzyskana decyzja o ZRID.	ZIKiT	P	90 000	45 264	ZPMK 1658/29.06.2018 1746/9.07.2018	45 264	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.	I	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. 29.01.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
135	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową <i>Efekt 2018 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	45 000	43 150	ZPMK 551/28.02.2018 2392/18.09.2018	43 150	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 641/ZIKiT/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 43 150 zł z terminem realizacji: dokumentacja -12.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
144	MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	MCOO	P, B	225 000	220 000	ZPMK 1289/18.05.2018 1936/27.07.2018	218 954	99,5	91 101	41,4	81 556	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI IX IX X XII	Zakończono działanie. SP 155 - Umowa nr MCOO-PRI/20/S155/XIV/2018 z 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wentylacji auli szkolnej na kwotę 10 884 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r. P 182 - Umowa nr MCOO-PRI/108/P182/XIV/2018 z 21.03.2018 r. Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji kotłowni na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/42/P182/XIV/2018 z 26.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji kuchni z wymianą wentylacji na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 31.05.2018 r. Zakończono działanie. SP 155 - Umowa nr MCOO-PRI/306/SP155/XIV/2018 z 25.06.2018 r. na wykonanie wentylacji auli szkolnej na kwotę 78 089 zł z terminem realizacji 29.08.2018 r. P 182 - Umowa nr MCOO-PRI/348/P182/XIV/2018 z 04.07.2018 r. na modernizację kuchni na kwotę 72 000 zł z terminem realizacji 24.08.2018 r. Umowa nr MCOO-PRI/409/P182/XIV/2018 z 27.08.2018 r. na kwotę 72 000 zł z terminem realizacji 17.09.2018 r. SP 155 - wykonano klimatyzację w auli oraz zasilanie elektryczne do centrali, która będzie instalowana w 2019 r. P 182 - wykonano demontaż starej instalacji w kuchni i w piwnicy oraz kanały w szatniach.
145	Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja <i>Efekt 2018 r.</i> Wykonana wewnętrzna instalacja wodociągowa.	Ż 12	P, B	80 000	80 000		80 000	100,0	79 824	99,8	177	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II III IV V V VI VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 22.02.2018 r. na kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr UMW/2018/5 z 03.07.2018 r. na kwotę 1 126 zł. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 3/18 z 06.07.2018 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją ciepłej wody na kwotę 69 770 zł z terminem realizacji 17.08.2018 r. Zakończono działanie. Wykonano instalację wodną.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
146	ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	ZZM	P,B		49 000	ZPMK 1391/29.05.2018	29 520	60,2	29 520	60,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/37/ID/200/2018 z 17.04.2018 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.403.2018.ADA z 21.08.2018 r. o nie wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i zagospodarowany teren wokół Szkoły Podstawowej nr 155													
147	ZZM/DIR/O-XIV-8/18	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	P, B		25 000	ZPMK 885/9.04.2018	24 969	99,9	24 969	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr. ZZM/U/II/58/ID/319/2018 z 16.05.2018 r. na kwotę 24 969 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażona siłownia na wolnym powietrzu.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
148	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)	ZIKiT	P, B	83 300	102 310	ZPMK 1936/27.07.2018	102 303	100,0	9 708	9,5		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 377/6740.1/2018 z 27.02.2018 r. Data ostateczności 28.03.2018 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 892/ZIKiT/2018 z 23.08.2018 r. na kwotę 92 596 zł z terminem realizacji 14.09.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana trasa spacerowa.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
149	ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZIKiT	P			Uchwała Nr CIV/2680/18 z 6.06.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Termin składania ofert - 1.10.2018 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
150	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	ZIKiT	B	180 000	203 800	ZPMK 2566/28.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane bezpieczne dojście i parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
151	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	ZIKiT	P			Uchwała Nr CIX/2875/18 z 12.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednoska realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
152	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 1289/18.05.2018	23 858	95,4	3 623	14,5		Oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303		
		Zakończenie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 26.02.2018 r. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 kpl., - ułożono kabel - 148 m.	
		Oświetlenie wzdłuż ogrodzenia "psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 693/ZIKiT/2018 z 25.06.2018 r. na kwotę 20 235 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 28.09.2018 r., roboty budowlane - 31.10.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01.4.6743.1760.2017.ANO z 19.10.2017 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
153	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	ZIKiT	P+B	138 000	180 700	ZPMK 551/28.02.2018 1371/29.05.2018	180 635	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 698/ZIKiT/2018 z 26.06.2018 r. na kwotę 180 635 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 27.07.2018 r., wykonanie robót - 28.09.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
154	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	ZZM	P	15 000	30 000	ZPMK 1876/20.07.2018	17 000	56,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/116/ID/576/2018 z 22.08.2018 r. na kwotę 17 000 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
155	KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		5 000	9 170	ZPMK 551/28.02.2018 1505/13.03.2018 2300/05.09.2018	291	3,2				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
156	OC/DIR/B-XIV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			25 000	ZPMK 401/13.02.2018	25 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XV			641 000	398 828		223 195	56,0	92 572	23,2				
157	ZIKiT/DIR/TX-V-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	P+B	62 000	55 500	ZPMK 2392/18.09.2018	55 500	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 447/ZIKiT/2018 z 11.05.2018 r. na kwotę 55 500 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Efekt 2018 r. Wybudowane oświetlenie.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
158	ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	90 000	120 000	ZPMK 1007/20.04.2018	9 900	8,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/32/ID/280/2018 z 4.06.2018 r. na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-4.6743.1468.2018.EPŁ z 07.09.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
159	ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnicą XV	ZZM	P, B	30 000	30 000	ZPMK 1658/29.06.2018	27 223	90,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/104/ID/528/2018 z 01.08.2018 r. na kwotę 27 223 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnicą XV.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano: 22 szt. ławek antywandalowych z oparciem, 22 szt. koszy na śmieci.
160	ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park (BO)	ZZM	P, B	45 000	45 000		30	0,1	30	0,07		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Nie jest wymagane.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Projekt jest opracowywany siłami własnymi ZZM, planowany termin wykonania lipiec br.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowany teren zielony na os. Oświecenia.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
161	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	ZIKiT	B	80 000	90 328	ZPMK 551/28.02.2018 2159/24.08.2018 2392/18.09.2018	90 328	100,0	90 328	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 380/ZIKiT/2018 z 17.04.2018 r. na kwotę 91 286 zł z terminem realizacji 16.05.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wybudowano miejsca postojowe, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy - 1 kpl., - zamontowano oprawy LED - 2 szt., - ułożono: kabel - 52 m, przewód - 10 m, bednarkę 52 m, krawężniki - 81 m, obrzeża - 48 m, kostkę prefabrykowaną - 51 m ² , nawierzchnię z masy bitumicznej - 36 m ² , chodnik z płyt ażurowych - 93 m ² , - wykonano oznakowanie: pionowe - 8 szt., poziome 2 kpl.
162	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZIKiT	P	20 000		ZPMK 812/29.03.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 424/ZIKiT/2018 z 2.05.2018 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 1.04.2019 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej wydanie decyzji o PNB.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
163	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	ZIKiT	B	100 000		ZPMK 1391/29.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII			
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII			
164	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	ZZM	P		20 000	ZPMK 1007/20.04.2018	2 214	11,1	2 214	11,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/31/ID/268/2018 z 15.05.2018 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII			
165	OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
166	KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			14 000	KMPSP 1505/13.06.2018	14 000	100,0				Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVI			786 000	1 044 500		723 342	69,3	258 116	24,7					
167	ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	5 000	5 000		5 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.											VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr 140/ZLEC/ZIS/2018 z 27.09.2018 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 18.10.2018 r.		
		Wykonanie modernizacji monitoringu.											X			
		Odbiór i rozliczenie inwestycji.											XI			
168	MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	MCOO	B	24 000	116 000	ZPMK 885/09.04.2018 1505/13.06.2018	115 950	100,0	115 950	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. SP 101 - Umowa nr MCOO-PRI/163/S101/XVI/2018 z 24.05.2018 r. na kwotę 79 950 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r. P 115 - Umowa nr MCOO-PRI/P115/251/XVI/2018 z 21.06.2018 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 22.07.2018 r. P 151 - Umowa nr MCOO-PRI/205/P151/XVI/2018 z 11.06.2018 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 10.07.2018 r. P 142 - Umowa nr MCOO-PRI/320/P142/XVI/2018 na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 01.08.2018 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. P 115, P 151, P 142 - zamontowano zestaw zabawowy. Wykonano: - podest oraz schody zabezpieczone barierkami, - odlew dachu w kształcie zwierzęcia. SP 101 - wykonano nową systemową podłogę sportową - 281 m ² , wymalowano linię boisk do siatkówki, tenisa.		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
169	Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja	Ż 27	P, B	120 000	120 000		120 000	100,0	13 572	11,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 6/2018 i 7/2018 z 12.03.2018 r. na kwotę 9 855 zł z terminem realizacji 30.09.2018 r. Zlecenie nr 5/2018 z 12.03.2018 r. na przygotowanie dokumentacji na roboty budowlane na kwotę 4 940 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.	
		Opracowanie dokumentacji projektowej.											III	Zakończono działanie.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 07.06.2018 r. na kwotę 299 000 zł z terminem realizacji 13.08.2018 r. Umowa współfinansowana z zadaniem Ż 27/Z2.7/18. 01.08.2018 r. podpisano aneks wydłużający termin wykonania robót budowlanych do 20.10.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Zakończenie rozliczenia finansowego											VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku.															
170	ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	ZZM	B		150 000	ZPMK 812/29.03.2018 1642/29.06.2018	120 602	80,4	120 602	80,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/94/ID/481/2018 z 18.07.2018 r. na kwotę 120 602 zł z terminem realizacji 01.10.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z EPDM 260 m ² .	
<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowana siłownia na wolnym powietrzu.															
171	ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	B		15 000	ZPMK 1642/29.06.2018	13 898	92,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 1077/ZIKiT/2018 z 21.09.2018 r. na kwotę 13 898 zł z terminem realizacji 01.10.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI.															
172	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	ZIKiT	P			Uchwała Nr CI/2621/18 z 9.05.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.															
173	ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	P, B	240 000	605 000	ZPMK 551/28.02.2018	314 392	52,0	492	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/IV-I/13/ID/93/2018 z 27.02.2018 r. na aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót na kwotę 492 000 zł z terminem realizacji 09.03.2018 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Przetarg z 05.03.2018 r. unieważniono z powodu braku ofert, zwiększono środki na zadaniu i powtórnie ogłoszono przetarg.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Umowa nr ZZM/U/II/136/ID/659/2018 z 26.09.2018 r. na kwotę 313 900 zł z terminem realizacji 30.11.2018 r. (os. Wysokie 6, teren Plan Bieńczyckich).	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.															

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
181	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	ZIS	B	120 000	120 000		120 000	100,0	120 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 246/ZIS/2018 z 16.05.2018 r. na kwotę 159 000 zł z terminem realizacji 16.06.2018 r. Współfinansowanie z zadania ZIS/S1.99/18 w kwocie 39 000 zł.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wybudowano boisko sportowe, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 316 m ² , piłkochwyty - 80 m, opaskę wraz z chodnikiem - 92 m ² , - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., ławkę - 1 szt., kosz - 1 szt., stojak na rowery - 1 szt.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne w os. Zesławice.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	Zakończono działanie. Przekazano do użytkowania.
182	ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	ZZM	B		10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa z 15.05.2018 nr ZZM/U/II/59/ID/320/2018 na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany street workout w Parku Zielony Jar.											Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano: zestaw Street Workout Park - 1 szt., drabinka pozioma długa - 1 szt., drabinka pionowa - 1 szt., poręcz gięta podwójna - 2 szt. poręcz gięta pojedyncza - 1 szt., ławka skośna - 5 szt., wykonano nawierzchnię bezpieczną ze żwiru płukanego - 83 m ² .
183	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B	250 000	125 700	ZPMK 2392/18.09.2018	125 682	100,0	24 991	19,9		Ul. Łuczanowicka		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 454/ZIKiT/2018 z 9.05.2018 r. na kwotę 37 926 zł z terminem realizacji 8.09.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Ul. Lubocka		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 448/ZIKiT/2018 z 2.05.2018 r. na kwotę 24 991 zł z terminem realizacji 1.09.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wybudowano oświetlenie uliczne, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano: oprawy LED - 3 szt., wysięgniki - 3 szt., - ułożono: kabel AsXSn - 68 m, przewód YDY - 9 m.
													Ul. Sybiraków		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
184	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	B	100 000	100 000		99 835	99,8	820	0,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/41/ID/348/2018 z 6.06.2018 r. na kwotę 820 zł z terminem realizacji 12.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/II/112/ID/563/2018 z 17.08.2018 r. na kwotę 99 015 zł z terminem realizacji 15.11.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
185	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	ZZM	B	50 000	50 000	ZPMK 1658/29.06.2018	4 820	9,6	820	1,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie z 04.06.2018 na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla budowy małej architektury na terenie Parku Wadów na kwotę 820 zł z terminem realizacji 11.06.2018 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/36/ID/333/2018 z 04.06.2018 r. na kwotę 820 zł z terminem realizacji 11.06.2018 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/72/NI/507/2018 z 27.07.2018 na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 14.12.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany plac zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
186	SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVIII.		
187	OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA XVIII			550 000	863 509		744 456	86,2	286 645	33	45 000			
188	MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	MCOO	B		130 000	ZPMK 812/29.03.2018 1114/27.04.2018 2392/18.09.2018	114 992	88,5	54 992	42,3	45 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. P 46 - Umowa nr MCOO-PRI/65/P46/XVIII/2018 z 27.04.2018 r. na kwotę 24 992 zł z terminem realizacji 16.07.2018 r. P 93 - Umowa nr MCOO-PRI/68/P93/XVIII/2018 z 05.04.2018 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 08.06.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. P 93 - zamontowano przęsła i bramę - 62,3 m. P 46 - wykonano ogrodzenie - 54 m, zamontowano bramę.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie placów zabaw.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na doposażenia placów zabaw.	XI	Zakończono działanie. P 46 - Umowa nr MCOO-PRI/323/P46/XVIII/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 15 000 zł terminem realizacji 24.08.2018 r. P 93 - Umowa nr MCOO-PRI/316/P93/XVIII/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 15 000 zł terminem realizacji 24.08.2018 r. P 99- Umowa nr MCOO-PRI/321/P99/XVIII/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 15 000 zł terminem realizacji 24.08.2018 r. P 104- Umowa nr MCOO-PRI/322/P104/XVIII/2018 z 02.07.2018 r. na kwotę 15 000 zł terminem realizacji 24.08.2018 r.
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII											Doposażenia placów zabaw.	XI	P 93 - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. P 99 - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. P 104 - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.
189	Ż 5/DIR/Z-XVIII-2/18	Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	Ż 5	P, B		20 000	ZPMK 1371/29.05.2018	16 990	85,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zawarto aneks do umowy z 2017 r. nr 1/2017 Z 5.12.17 na kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 30.03.2018 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2018 z 27.06.2018 r. na kwotę 214 899 zł. Zadanie współfinansowane z zadaniem Ż5/Z2. 1/18
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonana izolacja pionowa i ocieplone ściany fundamentowe budynku Żłobka nr 5, os. Willowe 2.											Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
190	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	200 000	284 400	ZPMK 1289/18.05.2018	271 921	95,6	206 353	72,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/IV-B/66/ID/480/2018 z 19.07.2018 na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 05.11.2018 r. Zlecenie ZZM/U/IV-I/88/ID/630/2018 z 18.07.2018 na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 14.12.2018 r. Zlecenie ZZM/U/IV-I/91/ID/647/2018 z 21.09.2018 na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 14.12.2018 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	W trakcie realizacji.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/20/ID/147/2018 z 27.03.2018 r., os. Krakowiaków, na kwotę 3 900 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/26/ID/158/2018 z 28.03.2018 r., os. Centrum B, na kwotę 16 961 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/33/ID/171/2018 z 05.04.2018 r., os. Centrum C, na kwotę 23 985 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/48/ID/260/2018 z 10.05.2018 r., os. Centrum D, na kwotę 61 254 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/51/ID/302/2018 z 24.05.2018 r. os. Przylasek Rusiecki, na kwotę 61 254 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/53/ID/304/2018 z 23.05.2018 r. os. Sportowe, na kwotę 38 991 zł z terminem realizacji 04.08.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/88/ID/459/2018 z 11.07.2018 r. os. Willowe, na kwotę 29 568 zł z terminem realizacji 07.09.2018 r.	
	Wykonanie robót budowlanych.	XII	os. Centrum B – zamontowano urządzenia do ćwiczeń – 5 szt. os. Krakowiaków - zamontowano ławki – 4 szt. os. Sportowe – zamontowano stół pingpongowy i kosz do koszykówki, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 92 m ² . os. Centrum C – zamontowano urządzenia zabawowe – 2 szt. oraz ławki – 4 szt. os. Centrum D - zamontowano urządzenia zabawowe – 7 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 4 szt, wykonano nawierzchnię piaskową – 32 m ² . os. Przylasek Rusiecki – zamontowano urządzenia zabawowe – 2 szt., wykonano nawierzchnię piaskową – 137 m ² i ogrodzenie placu zabaw 115 m wraz z 3 furtkami. os. Willowe – zamontowano urządzenia zabawowe – 3 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., ławki – 4 szt., wykonano nawierzchnię brukową – 6 m ² .												
191	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie z 28.06.2018 r. nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/17 na budowę chodnika z kostki brukowej szarej na terenie wybiegu dla psów przy al. Jana Pawła II na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 25.08.2018 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Wykonano: 60 m ² chodnika z kostki brukowej.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Doposażone wybiegi dla psów.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
192	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	P+B	80 000	89 609	ZPMK 812/29.03.2018 2392/18.09.2018	89 609	100,0	12 300	13,7		Os. Kolorowe, os. Hutnicze		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. - Os. Kolorowe - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01.4.6743.2.287.2018.EFI z 28.06.2018 r. - Os. Hutnicze - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01.3.6743.8.143.2018.JZI z 26.06.2018 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Os. Centrum D, os. Wandy		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 509/ZIKiT/2018 z 24.05.2018 r. na kwotę 42 500 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
193	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	ZIKiT	B	127 000	127 000		127 000	100,0				Kontynuowane robót budowlanych.	XII	
194	ZIKiT/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZIKiT	P			Uchwała Nr CIX/2875/18 z 12.09.2018						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
195	SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVII.		
196	BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		100 000	100 000		76 944	76,9				Zakupiono polisomnograf, klimatyzator oraz panele dźwiękochłonne.		
197	OC/DIR/B-XVIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			34 000	ZPMK 401/13.02.2018	34 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
198	OC/DIR/B-XVIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			50 000	ZPMK 1391/29.05.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
199	ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 500	ZPMK 1658/29.06.2018						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		