

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					45 373 940	48 288 940		42 199 535	87,4	2 559 226	5,3						
						Środki Miasta	39 763 112	42 678 112		38 816 193	91,0	2 559 226	6,0						
						Środki bezzwrotne	5 610 828	5 610 828		3 383 342	60,3								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					45 373 940	48 288 940		42 199 535	87,4	2 559 226	5,3						
1	NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	IV	B	śr. Miasta	13 600 000	15 780 000	ZPMK 866/15.04.2019	15 780 000	100,0	2 188 957	13,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	III	1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych - <u>Zakończono działanie.</u> 2) Dot. zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap) - w trakcie realizacji. 02.03.2019 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup i dostawę szafy z blachy stalowej i wyposażenie szatniowe - metalowe. Wpłynęło 7 ofert - postępowanie unieważnione z uwagi na kwoty ofert, które przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. Konieczny ponowny przetarg.	
																Otwarcie ofert dot. zakupu, dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych - <u>Zakończono działanie.</u> 2) Dot. zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap) - w trakcie realizacji. <u>Meble biurowe</u> - planowane podpisanie umowy nr 226/DT/2019 na kwotę 12 522 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. <u>Wózki zabiegowe</u> - umowa nr 32/ZP/2019 z 12.02.2019 r. na kwotę 86 999 zł z terminem realizacji 20.06.2019 r. <u>Meble tapicerowane</u> - w czerwcu planowane podpisanie umowy nr 33/ZP z 13.02.2019 r. na kwotę 20 406 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów z 2018 na kwotę: 6 622 734 zł. Umowa nr 99/ZP/2019 na kwotę 173 934 zł z terminem realizacji 20.06.2019 r.	
																Odbiór pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	XI		
																Promocja Projektu.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 531/DP/2018 z 19.11.2018 r. na kwotę 1 722,00 zł z terminem realizacji 18.05.2019 r. (umieszczono na stronie internetowej Szpitala informację nt. realizowanego Projektu; opracowano logotypy, które stosowane są na wszelkich dokumentach związanych z Projektem).	
																Kontynuacja robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót: 15.10.2019 r. Trwa montaż inst. wentylacji, inst. elektrycznych i niskoprądowych, wod.-kan., c.o., c.t. oraz inst. gazów medycznych w obszarze sal operacyjnych oraz w maszynowni i na dachu.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: zakończenie nadbudowy Budyńku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi, zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT), działania promocyjne.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działowy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	6 800 000	6 800 000	ZPMK 1210/23.05.2019	6 800 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala.	XII	W trakcie realizacji. Trwają prace związane z termomodernizacją: ocieplenie ścian i wymiana okien w Pawilonie G oraz prace związane z jego przebudową. Zakończono prace demontażowe, wykonano montaż ścianek działowych oraz prace instalacyjne wod.-kan., elektryczne, wentylacyjne oraz gazy medyczne. Ponadto trwają prace termomodernizacyjne budynku C, D, F, F1 w zakresie wymiany obróbek blacharskich i montażu rur spustowych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Pawilon E-E1), Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1), termomodernizację budynku G, D1, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne.														Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (Budynek F1).	XII		
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	NW	XII	B	śr. Miasta	11 342 936	11 342 936		11 342 936	100,0	14 083	0,1			Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu nr 5.	VI	W trakcie realizacji. Trwają roboty z zakresu instalacji elektrycznej oraz związane z zagospodarowaniem terenu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Pawilonu nr 5.	VI	W trakcie realizacji. Zakończono odbiory końcowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Pawilonu nr 5. 29.05.2019 - wniosek do PINB o pozwolenie na użytkowanie.	
																Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, działania promocyjne.														Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 3.	XII	W trakcie realizacji. Trwają prace instalacyjne (c.o., c.w., wod.-kan., inst. elektrycznej, teletechnicznej i wentylacyjnej), roboty związane z wymianą pokrycia dachowego, dobudową dwóch klatek schodowych, izolacją fundamentów oraz zagospodarowaniem terenu.	
4	NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta		315 000	ZPMK 409/25.02.2019	314 173	99,7	312 037	99,1			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019.:</u> Dofinansowano: dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziecięcego wraz z wykonaniem wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu na V piętrze Budyńku Głównego Szpitala.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	W trakcie realizacji.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	656 000	656 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
8	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	1 000 000	1 420 000	ZPMK 409/25.02.2019 866/15.04.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20