

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					15 003 402	19 309 566		6 247 445	32,4	1 049 924	5,4						
						Środki Miasta	11 834 231	15 833 657		5 538 217	35	1 042 714	167						
						Środki bezzwrotne	3 169 171	3 475 909		709 228	20	7 210	0						
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					15 003 402	19 309 566		6 247 445	32,4	1 049 924	5,4						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					6 577 499	9 648 470		4 591 963	48	1 007 405	55						
1	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	I, VIII, XI, XIII, XVIII	B		3 233 499	4 826 836	ZPMK 782/9.04.2019 1115/13.05.2019 1116/13.05.2019	2 642 174	54,7	207 835	4,3			Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 2 196 212 zł, z terminem realizacji 30.10.2019 (3 budynki przy ul. Praskiej 25 w Krakowie).	
						śr. Miasta	1 366 346	2 952 945		2 634 964	89,2	200 625	6,8			Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	X	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach użyteczności publicznej.				śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 867 153	1 873 891		7 210	0,4	7 210	0,4			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych budynkach.	XI	DPS ul. Praska 25 Trwają roboty budowlane. DPS ul. Łanowa 43 E 24.01.2019 r. odbiór końcowy robót budowlanych.	
2	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	DPS-HE	I	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		71 577	3,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - III etap.	IV	Zakończono działanie. 21.05.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - III etap.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin zawarcia umowy 14.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/E/13/2019 z 27.02.2019 r. na kwotę 71 577 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Wykonany III etap robót budowlanych.														Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII		
3	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS-SZ	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 220 000	1 222 000	ZPMK 1059/09.05.2019	1 222 000	100,0	614 000	50,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 16/2019 r. z 30.01.2019 r. na kwotę 1 220 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 27/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 2 000 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII		
		Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane - etap II.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych - etap II.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	DPS-KR	I	B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Realizacja zadania w ramach środków własnych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS-OP.271.3.2019 z 18.04.2019 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 17.05.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane podwórko przy ul. Chmielowskiego 6.														Odbiór robót.	VII	Zakończono działanie.	
5	DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	DPS-KR	IX	B			600 000	ZPMK 782/9.04.2019 865/15.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem platformy dźwigowej.	VI		
						śr. Miasta		300 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych , dostawę i montaż platformy dźwigowej.	VII		
						śr. Budżetu Państwa		47 160								Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		252 840								Wykonanie robót budowlanych i montażu platformy dźwigowej	IX		
																Ogłoszenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Przebudowany budynek przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie na mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.														Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	IX		
6	MOPS/W1.46/19	Modernizacja schroniska dla Bezdomnych Kobiet - ul. Sołtysowska 13 C	MOPS	XIV	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Wpłynęło 6 ofert - wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania - postępowanie unieważniono. 04.06.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 20.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowana część poddasza o pow. 96,94 m² na potrzeby administracyjno-biurowe.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	MOPS/W1.47/19	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - II etap.	MOPS	III	B	śr. Miasta		550 000	ZPMK 1116/13.05.2019	403 578	73,4	161 570	29,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr WIZP/6/MOPS/6/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 403 578 zł z terminem realizacji 27.07.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy/ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia	X		
		Efekt 2019 r.: Przystosowany i wyposażony budynek przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	MOPSW1.48/19	Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach MOPS	MOPS	I, II, IV, V, VIII, XII, XVIII	B	śr. Miasta		128 634	ZPMK 1279/31.05.2019	128 634	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/E/140/MOPS/140/2019 z 07.05.2019 r. na kwotę 147 395 zł z terminem realizacji 06.06.2019 r. (18 761 zł płacone ze środków bieżących MOPS/OBA/01).	
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Wykonane bezprzewodowe systemy przywoławcze w wybranych lokalach MOPS.														Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	VI		
9	DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena	DPS-KR	I		śr. Miasta	24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0			Zakupiono rozkładaną scenę.			
10	DPS-KR/W1.2z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	DPS-KR			śr. Miasta		27 000	ZPMK 953/25.04.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					8 425 903	9 221 403		1 602 917	17,4	42 518	0,5						
11	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	VIII	B	śr. Miasta	350 000	422 500	ZPMK 953/25.04.2019 1279/31.05.2019	349 995	82,8	35 518	8,4			Kontynuacja robót budowlanych - prace wykończeniowe - III etap.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/11/MOPS/11/2018 z 18.04.2018 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (przyłącz wykonany). Kontynuacja umowy nr W/ZP/27/MOPS/27/2018 z 25.05.2018 r. - przyłączenie gazu (przyłącz wykonany).	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	VIII	15.04.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr W/ZP/80/MOPS/80/2018 z 09.11.2018 r. - przedłużenie terminu realizacji do 30.08.2019 r.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	VIII		
																Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - III etap.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodzenia.	V	W trakcie realizacji. Wpłynęły 2 oferty: a) 59 655 zł - firma nie złożyła kosztorysu ofertowego będącego wymogiem w ogłoszeniu. b) 120 941 zł - kwota znacząco przekracza kwotę jaką zamierzono przeznaczyć na inwestycję. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione. 04.06.2019 r. ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego z terminem otwarcia ofert 12.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na budowę ogrodzenia.	VII		
																Wykonanie ogrodzenia.	IX		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren oraz wybudowane ogrodzenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Ż 12/Z2.1/19	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	Ż 12	XIV	P+ B	śr. Miasta	350 000	350 000		316 400	90,4	7 000	2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 14.01.2019 r., na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Umowa zlecenie nr 2/2019 z 05.03.2019 r. na kwotę 4 800 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu. Umowa nr 3/2019 z 3.06.2019 na kwotę 299 600 zł z terminem realizacji 11.08.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 „Bajkowy Domek”, os. 2 Pułku Lotniczego 23.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Odbiór robót.	X		
13	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	V	P+B	śr. Miasta	1 900 000	2 450 000	ZPMK 710/29.03.2019							Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
						śr. Miasta	1 300 000	1 850 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600 000	600 000								Zawarcie umowy na roboty budowlane	VI	Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą 14.06.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku żłobka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	ZZM	II, V, VIII, XII,	P+B, RF	śr. Miasta	825 903	895 903	ZPMK 525/12.03.2019 1279/31.05.2019	845 871	94,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	123 885	193 885		143 853	74,2					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie. 1) umowa nr ZZM/U/II/10/IM/89/2019 z 13.03.2019 r., na kwotę 108 363 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a, 2) umowa nr ZZM/U/II/11/IM/90/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 164 820 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 19 przy ul. Świtezianki 7, 3) umowa nr ZZM/U/II/12/IM/91/2019 z 13.03.2019 r., na kwotę 253 749 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 23 przy ul. Siomianej 7, 4) umowa nr ZZM/U/II/13/IM/92/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 163 344 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 27, os. Kazimierzowskim 28. 5) umowa nr ZZM/U/II/17/IM/127/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 155 595 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.- żłobek nr 20 przy ul. Okólnej 6.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	702 018	702 018		702 018	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 1.05.2019 r. - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do AUUMK dla doposażenia placów zabaw w 5 żłobkach samorządowych. 17.05.2019 r - wezwanie do usunięcia braków w zgłoszeniach. Dokumentacja została uzupełniona. Oczekuje się na niewnieisienie sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia robót budowlanych na początku czerwca 2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2019 r.: Wyposażone place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych żłobkach samorządowych. Zakończone rozliczenie finansowe.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 Efekt 2019 r.: Zakupione lokale użytkowe.	SZ	I-XVIII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.	VI	W trakcie realizacji. Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 r. - trwają negocjacje cenowe.	
																Zakup lokali użytkowych.	XI		
16	Ż27/Z2.2/19	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - modernizacja Efekt 2019 r.: Zmodernizowane dźwigi towarowe. Zakupione i zamontowane wideo domofony.	Ż 27	XVI	B	śr. Miasta		103 000	ZMPK 715/29.03.2019	90 651	88,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2019 r. z 16.04.2019 r. na kwotę 90 651 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
		Program likwidacji barier architektonicznych						439 693		52 565	12,0								
17	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Efekt 2019 r.: Wybudowany szyb windowy oraz zamontowane urządzenie dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Białoruskiej 15. Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Czerwińskiego 16.	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta		439 693	ZMPK 866/15.04.2019	52 565	12					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/45112/19 z 20.05.2019 r. na kwotę 52 565 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - ul.Czerwińskiego 16 (zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZBK/DIR/W-XI-7/19).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		