

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		TRANSPORT					146 385 083	119 623 548		104 694 625	87,5	35 223 840	29,4		31 906 785					
						środki Miasta	104 147 087	80 071 046		65 349 572	81,6	23 003 595	28,7		14 992 152					
						środki bezzwrotne	42 237 996	39 552 502		39 345 053	99,5	12 220 245	30,9		16 914 633					
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					146 385 083	119 623 548		104 694 625	87,5	35 223 840	29,4		31 906 785					
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV,V, VII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	1 200 000	1 745 000	ZPMK 1059/09.05.2019	1 744 509	100,0				1 745 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 1 744 509 zł z terminem realizacji: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi - 20.08.2019 r., wykonanie robót budowlanych - 30.10.2019 r.		
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiący. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X			
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	438 000		ZPMK 2786/22.10.2019							Zarządzeniem PMK Nr 2786/2019 z 22.10.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.				
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.																		
3	ZDMK/T1.3/19	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		340 175	ZPMK 1279/31.05.2019	206 658	60,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 11.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 743/ZDMK/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 206 658 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Przebudowana sieć oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe o kwotę 133 517 zł.		
4	ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZDMK	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	1 548 000	ZPMK 1285/31.05.2019 ZPMK 1724/12.07.2019	1 388 165	89,7	1 195 445	77			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 474/ZDMK/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 1 388 165 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Jodłowa na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Przekazano plac budowy i zatwierdzono organizację ruchu. Trwają roboty budowlane. Stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych - w procedowaniu wniosek zwiększający środki na zadaniu o kwotę 51 627zł.		
5	ZDMK/T1.6/19	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	ZDMK	V,XIII, XV,XV I,XVII	B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 1279/31.05.2019	688 717	76,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 740/ZDMK/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 482 182 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. 4.10.2019 r. zawarto umowę na kwotę 206 536 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Zamontowane i uruchomione urządzenia do automatycznego smarowania szyn.														Montaż i uruchomienie urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	IX	Zrealizowano umowę nr 740/ZDMK/2019 - trwa rozliczenie. Trwa realizacja umowy z 4.10.2019 r. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe o kwotę 211 280 zł.		
6	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					125 424	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. 13.02.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o ZRID. 6.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o uzupełnienie nieprawidłowości projektowych i odniesienie się do uwag złożonych przez strony postępowania o wydanie decyzji o ZRID. W związku z utrzymaniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o ZRID dla ul. Łokietka projektant będzie mógł przystąpić do uzupełnienia nieprawidłowości, których uzupełnienie było zależne od ww. decyzji - opracowano aktualizację dokumentacji geodezyjnej. W procedowaniu wnioski wydłużające realizację zadania do 2020 r. - planowany aneks do umowy.	
																Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta				
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	2 500 000	2 000 000	ZPMK 2852/28.10.2019	1 914 079	95,7					Rozbudowa ul. Czajna			Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego - w zakresie ul. Powaly z Taczewa i Zyndrama z Maszkowic.
																Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	II-XII	Realizacja robót na podstawie umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na kwotę 6 670 000 zł. MPWiK realizuje zakres dotyczący budowy kanalizacji. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję na wycinkę drzew. Przygotowane materiały do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3.10.2019 r. przekazano plac budowy.	
																Rozbudowa ul. Powaly z Taczewa			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Decyzja nr 9/6740.4/2019 z 2.04.2019 r. o ZRID. Wpłynęło odwołanie od decyzji. 2.05.2019 r. AU UMK przesłał akta sprawy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który decyzją z 14.08.2019 r. uchylił decyzje AU i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.	
																Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na kwotę 61 500 zł.	
																Rozbudowa ul. Łamanej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Rozbudowa ul. Przewiewnej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 144 562 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2019 r.: Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Powaly z Taczewa i ul. Zyndrama z Maszkowic. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i ul. Przewiewnej.																	
8	ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	264 327	264 327	ZPMK 596/19.03.2019	264 327	100,0	264 327	100,0			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	II	Zakończono działanie. 8.02.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na budowę murów oporowych na działce nr 170 obr. 45 Nowa Huta.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.	V	Zakończono działanie. 26.02.2019 r. przyjęło zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej - etap II i III. Decyzja o PNB nr 462/6740.2/2019 z 07.05.2019 r. na „Przebudowę muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 170 obr. 45 Nowa Huta w Krakowie będącego w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa al. Przyjaźni w Krakowie” – ostateczna i prawomocna z dniem 10.05.2019 r.	
9	ZDMK/T1.12/19	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych	ZDMK	XII	P+B			30 000	ZPMK 2597/10.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wysłano zapytania ofertowe - trwają negocjacje.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie przejścia dla pieszych znajdującego się w ulicy Sucharskiego pomiędzy ulicą Potrzask i ulicą Ludwika Jędrzejczyka.				śr. Miasta dotacja		15 000 15 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie decyzji administracyjnej.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta	6 000 000	3 142 000	ZPMK 2509/3.10.2019 2852/28.10.2019	3 021 962	96,2	159	0,0			Etap V			
																Uzyskanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.	XII	8.02.2019 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - poprzedni wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. 13.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o usunięcie braków we wniosku. 31.05.2019 r. uzupełniono braki. 12.06.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. Projektant uzupełnia nieprawidłowości we wniosku - podział działki i wyjaśnienie stanu prawnego. Termin uzupełnienia - 30.11.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> ETAP V: Uzyskana decyzja o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. ETAP VI: Uzyskane zgłoszenie wykonania robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Wybudowana kanalizacja opadowa, rurociąg tłoczony i przepompownia wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenie przy ul. Borowego.														Etap VI Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.	III	Zakończono działanie. 26.06.2019 r. zgłoszono wykonane robót budowlanych.	
																	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r. Uzgodniono i wprowadzono do projektu korektę lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej, tak aby zminimalizować ingerencję w prywatne działki.	
																	V	Zakończono działanie. 6.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 773/ZDMK/2019 na kwotę 2 720 760 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
																	XII	Rozpoczęte roboty budowlane.	
11	ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta	105 288	1 849 288	ZPMK 1372/10.06.2019 2852/28.10.2019	1 709 484	92,4	105 288	5,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 9.01.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 24/67402.2/2019, która stała się ostateczna 2.02.2019 r.	
																	VI	Zakończono działanie.	
																	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na kwotę 4 155 748 zł (w tym: 2019 r. - 1 604 195 zł , 2020 r. - 2 551 553 zł) z terminem realizacji 30.10.2020 r.	
																	IX	Zakończono działanie. 2.10.2019 r. przekazano plac budowy.	
12	ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID.	ZDMK	XVI	P	śr. Miasta	135 300	16 359	ZPMK 2381/20.09.2019	16 359	100,0	16 359	100			Rozliczenie finansowe zawartego porozumienia	XI	Zakończono działanie. Ze względu na brak środków finansowych na realizację zadania i wykup terenów prywatnych planowane jest odstąpienie od umowy. Biuro projektowe przekazało dotychczas opracowane materiały. Trwa weryfikacja i oszacowanie wartości złożonego opracowania. Ostatecznie ustalono wartość dotychczas opracowanej dokumentacji na kwotę 16 359 zł.	
13	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejewickiej do ul. Dmowskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Porozumienie rozliczone finansowo.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW termin załatwienia sprawy ustalił na 18.10.2019 r. MUW w wyznaczonym terminie nie zajął stanowiska. W procedowaniu wniosek wydłużający realizację zadania do 2020 r.	
14	ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana przestrzeń publiczna o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 116 940	1 115 230	ZPMK 596/19.03.2019	1 112 452	99,8	1 112 452	99,8			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano chodnik i jezdnie o pow. 3 820 m².	
15	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza - dowiązanie do zakresu planowanej budowy parkingu P&R Prądnik Czerwony.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	622 877	122 877	ZPMK 596/19.03.2019 ZPMK 1738/12.07.2019							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka od dziki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza	III	Zakończono działanie. Umowa nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na kwotę 98 400 zł (w tym: 2019 r. 0, 2020 r. - 98 400 zł) z terminem realizacji 8.01.2020 r.	
																	III	Zakończono działanie.	
																	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja na podstawie umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji do 28.12.2019 r. W związku że powyższym rozliczenie umowy nastąpi ze środków na roku 2020. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy br. i zmniejszający środki finansowe o kwotę 122 877 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 199 000	2 551 000	ZPMK 1724/12.07.2019	199 028	7,8	28	0,0		2 351 972 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I			Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	I	Zakończono działanie. 30.11.2018 r. wydano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018, która stała się ostateczna 11.01.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 23.09.2019 r. otwarto oferty - trwa ich weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 16 480 819 zł. (w tym 2019 r. - 1 981 972 zł, 2020 r. - 2 900 000 zł, 2021 r. 3 000 000 zł, 2022 r. - 8 840 819 zł, 2023 r. - 118 027 zł). Zawarcie umowy planowane w listopadzie br.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.		
																Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnica – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II.				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 19.06.2019 r. uzyskano decyzję o ŚU. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
17	ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta	198 030	198 030		198 030	100,0				198 030 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Realizacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. W związku z brakiem środków finansowych na realizację zadania decyzja o ZRID nie będzie uzyskiwana, a dokumentacja projektowa zakończy się ustaleniem stanu własnościowego działek (podział ciał hipotecznych).	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
18	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	3 147 500	1 647 500	ZPMK 1285/31.05.2019	147 500	9,0					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/I – etap I.				
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 12/6740.4.2019 z 24.04.2019 r. Decyzja stała się ostateczna 11.06.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Projektant nie przekazał całości dokumentacji projektowej.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/I do ul. Czerwone Maki – etap II.				
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opracowano koncepcję.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy br. i zmniejszający środki finansowe o kwotę 1 500 000 zł.		
19	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	11 132 772	11 442 036	ZPMK 866/15.04.2019	11 264 344	98,4	2 730 932	23,9			Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Posadowiono 41 wiat - w tym 4 większe niż zakładano. 6 wiat będzie założonych w późniejszym terminie z uwagi na konieczność koordynacji ich montażu z innymi inwestycjami GMK.		
						śr. Miasta	500 000	500 000		496 121	99,2					Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).	XII	Zakończono działanie. Rozliczono posadowione wiaty.		
						koncesja	10 632 772	10 942 036		10 768 223	98,4	2 730 932	25,0			Posadowienie 37 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).	X	Zakończono działanie. Posadowiono 33 wiaty. Pozostałe będą zamontowane w 2020 r. z uwagi na zdarzeni losowe.		
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 105/ZTP/2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 496 121 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
																Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	X	Zakończono działanie.		
		Efekt 2019 r.: Posadowione 161 wiat przystankowych.														Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	1 055 300	1 312 500	ZPMK 1139/16.05.2019	1 310 502	99,8	6	0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID - etap III. Przebudowana ulica Lubocka wraz z wybudowanymi dwustronnymi chodnikami, kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 524/ZDMK/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 1 255 197 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.		
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - etap III.	X		Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 28.10.2019 r. AU UMK wszczęło postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o ZRID.
																	Wykonanie robót budowlanych.	XI		Trwa wykonanie robót budowlanych w granicy istniejącego pasa drogowego.
21	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	P+B		20 126 966	20 161 269	ZPMK 596/19.03.2019 1059/9.05.2019	20 161 264	100,0	8 174 483	40,5		11 986 786 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ZRID na skrzyżowanie ul. Kamińskiego z ul. Malborską oraz na odcinek ul. Kamińskiego. Uzyskano 3 zgłoszenia robót budowlanych w ul. Kamińskiego. 22.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (poza terenem zamkniętym). 12.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (na terenie zamkniętym) - od decyzji wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana przez GINB 14.06.2019 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego).				śr. Miasta	3 359 691	3 393 994		3 393 989	100,0	1 180 871	34,8		2 213 123	Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane w pasie drogowym ul. Kamińskiego oraz na Rondzie Matecznego.		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	16 767 275	16 767 275		16 767 275	100,0	6 993 612	41,7		9 773 663	Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			
22	ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	XV	RF	śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8 276	8 276		8 276	100,0	8 276	100			Zakończenie rozliczenia końcowego.	I	Zakończono działanie. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2018 r.		
23	ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VI	B		4 113 647	3 811 591	ZPMK 596/19.03.2019 2782/22.10.2019 2786/22.10.2019	3 811 590	100,0	3 035 377	79,6			Dokończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 51/ZIKIT/2018 z 16.01.2018 r. Wykonano ścieżkę rowerową. Zadanie przekazane do odbiorów.		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.				śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	915 213	1 187 676		865 336	72,9	547 952	46,1							
								3 198 434	2 623 915		2 946 253	112,3	2 487 425	94,8			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
24	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VII	P+B		1 500 003	1 680 003	ZPMK 1722/12.07.2019	1 680 003	100,0					1 680 003	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 14.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Najtańsza oferta przekracza środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 5 491 483 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.	
							śr. Miasta	429 359	609 359		609 359	100,0				609 359	Uzyskanie ostatecznej decyzji o /PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
							śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 070 644	1 070 644		1 070 644	100,0				1 070 644	Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	P+B		5 887 462	6 134 873	ZPMK 596/19.03.2019 710/29.03.2019 1739/12.07.2019	6 113 100	99,6				6 134 873	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 53/ZIKIT/2018 z 15.01.2018 r. W maju zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych w ul. Strzelców i Lublańskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 743 397 4 144 065	1 824 994 4 309 879		1 803 221 4 309 879	98,8 100				1 824 994 4 309 879 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Wykonanie robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
26	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII	P+B		2 344 001	2 344 001		2 337 000	99,7	89 667	4		2 254 334	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	583 554 1 760 447	583 554 1 760 447		582 504 1 754 496	99,8 100	89 667	15		493 887 1 760 447 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Wykonanie robót budowlanych	XI		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	308 238	ZPMK 1372/10.06.2019	308 238	100,0				308 238 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 109/ZIKIT/2016 z 24.02.2016 r. 16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2019, której postanowieniem z 26.04.2019 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
28	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIM	XVIII	P, B	śr. Miasta		1 262	ZPMK 1372/10.06.2019 2333/13.09.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 16.07.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 25.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 22 837 410 zł (w tym: 2020 r. - 2 480 000 zł, 2021 r. - 11 077 410 zł, 2022 r. - 9 280 000 zł). Termin realizacji 30.04.2022 r.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	W procedowaniu wniosek wycofujący środki finansowe z budżetu Miasta.	
29	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów"	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	307 575	307 575		307 575	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	I-V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2015 r.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Złożono wniosek do AU UMK. Planowany termin uzyskania decyzji do 30.06.2020 r. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
30	ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	ZDMK	XII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		44 200	4,4	44 200	4,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 441/ZDMK/2019 r. z 30.04.2019 r. na kwotę 44 200 zł z terminem realizacji 27.09.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Aktualizacja dokumentacji projektowej nie wymagała zatwierdzenia. Projektant przekazał zaktualizowaną dokumentację projektową, która protokołem z 27.09.2019 r. została odebrana przez ZDMK.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 30.09.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert. Wpłynęły 3 oferty najniższa na kwotę 692 496 z terminem realizacji 10.12.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zawarcie umowy planowane 15.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana ulica.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana nowa ul. Kolna.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	5 290 000	3 673 850	ZPMK 1139/16.05.2019 ZPMK 1722/12.07.2019	3 671 165	99,9	2 713 375	73,9			Wykonanie robót budowlanych.	I-XII	Zakończono działanie. Wybudowano drogę dojazdową do ośrodka OSIR Kolna o dl. 1 100 m, droga klasy D o szer. pasa drogowego 15 m (w tym: jezdnia szer. 8 m, chodnik szer. 3 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa).	
32	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	134 455	134 455		133 455	99,3				134 455 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
33	ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	1 800 000	1 683 156	ZPMK 1722/12.07.2019	1 138 014	67,6	794 326	47,2			Zakończenie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 524/ZIKiT/2018 z 25.05.2018 r. Trwają roboty budowlane. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące robót dodatkowych na ul. Dygasińskiego. Dodatkowy zakres robót dotyczy m.in.: przekładek niezinventaryzowanych sieci podziemnych oraz wykonania zabezpieczeń zieleni wysokiej (ochrona systemów korzeniowych odsłoniętych w wyniku wykonania korytowania) zabezpieczenie w postaci montażu palisad betonowych.	
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.														VIII	W procedowaniu wniosek zwalniający wolne środki finansowe w kwocie 311 341 zł.		
34	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785	ZPMK 2381/20.09.2019	97 785	100,0				97 785 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na kwotę 97 785 zł, z terminem realizacji 12.10.2019 r. ZDMK uzgodnił projekt budowlany branży drogowej i wydał pozytywną opinię do odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej drogi. Wystąpiono do AU UMK o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. AU UMK wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury. Opracowywane zostały projekty branżowe. Uzyskano warunki techniczne od operatorów sieci.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
35	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID .	XI	Umowa nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID na kwotę 1 340 700 zł, w tym: 2019 r. - 1 000 000 zł, 2020 - 340 700 zł, z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
36	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana ul. Wadowska. Ogłoszone zamówienie publiczne na rozbudowę ul. Glinik.	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	4 910 600	2 410 134	ZPMK 2509/3.10.2019	2 410 133	100,0	1 889 846	78,4			Wykonanie robót budowlanych - ul. Wadowska.	V	Zakończono działanie. Przebudowano ul. Wadowską w rejonie skrzyżowania z ul. Glinik.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - ul. Wadowska.	VI	Zakończono działanie. 28.08.2019 r. przyjęto zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.	IV	Opóźnienie ok 7 miesięcy. Decyzja o ZRID nr 11/6740.4/2019 wydana została 23.04.2019 r. Decyzji nadano postanowieniem z 26.04.2019 r. rygor natychmiastowej wykonalności. 22.05.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji i postanowienia. Trwa postępowanie odwoławcze.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Glinik.	XII		
37	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	3 602 081	3 622 056	ZPMK 1059/09.05.2019	3 617 359	99,9	42 000	1,2			Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r. 12.06.2019 r. opracowano część dokumentacji projektowej, którą przekazano do ZDMK.	
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap III.														VIII	Umowa nr 277/ZDMK/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 15 278 zł z TAURON na przyłączenie do sieci energetycznej. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.		
38	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	I-XVIII	P,B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 356 121	372 968	ZPMK 2782/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 9.10.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 12.11.2019 r.	
							372 968	372 968		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI								
							1 983 153			Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowych.	XI								

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Efekt 2019 r.: Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	26 937	62 853	ZPMK 1738/12.07.2019 1739/12.07.2019	62 853	100,0					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	II	Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - brak opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
40	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	VIII	P+B	śr. Miasta	1 662 379	667 179	ZPMK 1059/09.05.2019 1738/12.07.2019 2786/22.10.2019	667 179	100,0	101 152	15,2			Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 824/ZIKIT/2018 z 26.07.2018 r. W związku z brakiem prawa do terenu 3 działek zmieniono przebieg ścieżki. Ze względu na powyższe konieczne jest ponowne uzyskanie stosownych odstępstw, decyzji Pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o PNB.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. 28.08.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1577/6740.1/2019, która stała się ostateczna 19.09.2019 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI	27.09.2019 r. przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane.	
41	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski.</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 075 000	1 075 000	ZPMK 409/25.02.2019	1 073 000	99,8	221 599	20,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 4 514 821 zł (w tym 2019 r. - 1 073 000 zł, 2020 r. - 3 441 823 zł) z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Rozpoczęto roboty budowlane.	
42	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 900 000	3 000 000	ZPMK 953/25.04.2019 ZPMK 1738/12.07.2019	2 989 559	99,7	169 343	5,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 4 888 347 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron na kwotę 1 213 zł.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Roboty budowlane będą wykonywane w koordynacji z MPEC, MPWiK oraz Gazownią i zakładem energetycznym. ZDMK złożył wniosek o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2020 r. Rozpoczęto roboty budowlane.	
43	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2019.	
44	ZDMKT1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	366 540	366 540		366 540	100,0				366 540 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 387/ZIKIT/2016 z 15.04.2016 r. 4.10.2019 r. uzyskano DŚ nr OO.420.2.86.2018.TŚ - decyzja nie jest ostateczna.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
45	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2019 r.: Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	3 500 000		ZPMK 715/29.03.2019 ZPMK 1738/12.07.2019							Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	Kontynuacja umowy z 2016 r. z terminem realizacji 17.06.2020 r.	
46	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0				67 158 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.)..	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
47	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej <i>Efekt 2019 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716		ZPMK 1738/12.07.2019							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
48	ZDMK/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy <i>Efekt 2019 r. Rozliczona dokumentacja projektowa budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.</i>	ZDMK	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	ZPMK 1059/9.05.2019	7 380	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	5 075 000	5 075 000		5 069 305	99,9	4 567 684	90,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 9 526 449 zł, (w tym: 2019 r. - 5 065 000 zł, 2020 - 4 461 449 zł), z terminem realizacji 30.11.2020 r. Zlecono opracowanie inwentaryzacji zieleni na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Wykonano: kanalizację opadową, sieć wodociagową wraz z przyłączami oraz podbudowę pod drogę 2 050 m ² .	
56	ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	104 058	104 058		104 058	100,0				104 058 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
57	ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	109 000	109 000		109 000	100,0				109 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. W końcowej fazie opracowywania projekty branżowe i projekty podziału działek. Konieczne przeprojektowanie i przesunięcie 1 słupa oświetleniowego. Okazano mieszkańcom linie zajętości terenu pod projektowaną drogę.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
58	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIM	XII	P	śr. Miasta	150 000		ZPMK 1059/09.05.2019 2333/13.09.2019							Etap I Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na kwotę 432 960 zł, (w tym: 2019 r. - 0, 2020 r. - 387 500, 2021 r. - 45 461 zł) z terminem realizacji 31.12.2021 r.	
		Efekt 2019 r.: Etap I Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego. Etap II Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicka.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na kwotę 270 600 zł, (w tym: 2019 r. - 0, 2020 r. - 135 300 zł, 2021 r. - 115 757 zł, 2022 r. - 18 040 zł, 2023 r. - 1 503 zł) z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
59	ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	71 340	71 340		71 340	100,0	71 340	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. 27.04.2018 r. AU UMK wydał decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018. Od decyzji wpłynęły odwołania. 26.02.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy ww. decyzję o ZRID. Rozliczono zadanie.	
60	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	2 500 000	2 577 982	ZPMK 1210/23.05.2019 1739/12.07.2019	270 981	10,5	179 606	7,0			Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Krzywy Zaulek Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonania robót budowlanych.	VII VII XI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakres ul. Rydla, Krzywy Zaulek planowane w listopadzie br. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Umowa nr 425/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 192 999 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. - rej. ul. Jadwigi z Łobzowa. Wykonano roboty budowlane w rej. ul. Jadwigi z Łobzowa: jezdnia asfaltowa, zjazdy i chodnikami z kostki oraz nasadzenia krzewów).	
		Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane w rejonie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Krzywy Zaulek. Rozpoczęte roboty budowlane w rejonie ulic Staszczyka														Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Staszczyka, Bronowickiej Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX X XI XII	Opóźnienie ok. 2 miesiące Kontynuacja umowy z 2017 r. W listopadzie br. planowane zawarcie aktu notarialnego z AMW. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
61	ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	43 927									Zarządzeniem PMK Nr 596/2019 z 19.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.						
62	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	179 580	134 685	ZPMK 1059/09.05.2019	134 685	100,0				134 685 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego			
63	ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	38 376	38 376		38 376	100,0	38 376	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 12.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.				
64	ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu <i>Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.</i>	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 200 000	1 099 047	ZPMK 2381/20.09.2019	888 346	80,8	658 533	59,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 576/ZDMK/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 888 346 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.				
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.				
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe o kwotę 166 118 zł.				
65	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.</i>	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	2 005 000	2 420 794	ZPMK 1722/12.07.2019	2 420 794	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wpłynęły 2 ofert, które przewyższają środki finansowe przeznaczone na realizację zadanie.				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 8 360 000 zł (w tym: 2019 r. 2 420 794 zł, 2020 r. - 5 939 206 zł) z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinków do realizacji na podstawie zgłoszenia lub PNB do 31.10.2019 r., dla odcinków wymagających PNB/ZRID do 30.04.2020 r., - robót budowlanych do 30.10.2020 r.				
																				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
																				Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
																				Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	III	Zakończono działanie. 7.03.2019 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji..
66	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego <i>Efekt 2019 r.: Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r.</i>	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	33 825	33 825	ZPMK 2381/20.09.2019							Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r.	IV	Zakończono działanie. Zawarto porozumienie z projektantem i rozliczono zadanie - środki finansowe wydatkowane w 2018 r. pokryły kwotę porozumienia. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe o kwotę 33 825 zł.				
67	ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 <i>Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Szparagowa na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półlanki.</i>	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	2 900 000	2 900 000		2 900 000	100,0	603 730	20,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1074/ZIKIT/2018 z 4.12.2018 r. na kwotę 3 400 000 zł, z terminem realizacji 4.12.2019 r. Trwają roboty budowlane.				
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI					

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	5 500 000	5 450 000	ZPMK 1139/16.05.2019	4 163 585	76,4	518 390	9,5		1 286 415 Niewydatkowane w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III XII III IV VII III	Zakończono działanie. Umowa nr 1051/ZDMK/2019 z 14.10.2019 r. na kwotę 19 890 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r. Zakończono działanie. 25.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na następujące lokalizacje: - ul. Darwina (od torów kolejowych do przystanku autobusowego - ok. 50 m), - ul. Rzepakowa (od nr 6d do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej), - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona do przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej), - ul. Giedroycia (od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO), - ul. Siarczanogórska (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły), - ul. Lubocka (od nr 141 do 145 A i B), - ul. Tyniecka, - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP, - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta, - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze, - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej, - ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie, - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72. Zakończono działanie. Umowa nr 758/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 47 000 zł - ul. Moszyńskiego. Umowa nr 759/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 81 000 zł - ul. Golikówka. Umowa nr 760/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 na kwotę 59 000 zł - Łutnia. Umowa nr 761/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 95 600 zł - ul. Drożyska. Umowa nr 793/ZDMK/2019 r. 04.08.2019 r. na kwotę 59 900 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Łupaszki. Umowa nr 794/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 17 200 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Pędzichów, Umowa nr 795/ZDMK/2019 r. z 4.08.2019 r. na kwotę 33 000 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Drozdowskich, Umowa nr 796/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 56 500 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Smętna Umowa nr 797/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwota 54:800 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. XX Pijarów. Umowa nr 798/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 59 900 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Katowicka. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na budowę chodnika wzdłuż ul. Dębskiego na kwotę 560 941 zł. - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP, - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta, - ul. ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze, - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej, - ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie, - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72. - ul. Nad Strugą.	

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 535/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 560 941 zł z terminem realizacji 4.11.2019 r. - ul. Dębskiego. Umowa nr 758/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 743 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Moszyńskiego. Umowa nr 759/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 1 269 900 zł z terminem realizacji 30.06.200 r. - ul. Golikówka. Umowa nr 760/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 939 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Lutnia. Umowa nr 761/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 1 650 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Drożyska. Umowa nr 793/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 902 636 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Łupaszki. Umowa nr 794/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 679 022 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Pędzichów. Umowa nr 795/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 261 672 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Drozdowskich. Umowa nr 796/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 243 141 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Smętna. Umowa nr 797/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 175 687 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. XX Pijarów. Umowa nr 798/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 175 300 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Katowicka. Umowa nr 836/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 565 866 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. - ul. Nad Strugą.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwaj budowa chodnika w ul. Nad Strugą. Wykonano chodnik w ul. Dębskiego.	
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII	W procedowaniu wniosek zmniejszające środki finansowe o kwotę 1 286 415 zł.	
69	ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	44 680	44 680		44 680	100,0	44 680	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. 29.03.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 591/6740.1/2019, która stała się ostateczna 8.04.2019 r.	
70	ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	III	P	śr. Miasta	88 437	88 437		88 437	100,0				88 437 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1061/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
71	ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.	ZDMK	I, IV, V, VI, VII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski	1 470 000	1 348 350	ZPMK 1059/09.05.2019	1 348 350	100,0				1 348 350 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. na kwotę 1 348 350 zł z terminem realizacji dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi - 20.08.2019 r., roboty budowlane - 30.10.2019 r.	
																Wykonania robót budowlanych.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72	ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	349 000	349 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.	
							123 904	123 904								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
							225 096	225 096								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	XI		
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	XII		
73	GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	GK	XIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Współfinansowanie realizacji inwestycji.	XII	30.05.2019 r. przekazano nową wersję projektu porozumienia do PKP PLK S.A. 17.06.2019 r. PKP przekazało uwagi do projektu. Projekt porozumienia w końcowej fazie uzgadniania. Brak zabezpieczonej w WPF kwoty 370 000 zł na 2020 r. w celu zawarcia porozumienia. W procedowaniu wniosek zabezpieczający powyższą kwotę do WPF.	
74	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	ZDMK	XIV	P+B	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 1059/09.05.2019 1372/10.06.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 697/ZDMK/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 2 384 980 zł z terminem realizacji 17.03.2020 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Wybrano pierwszy z pośród 3 wariantów rozwiązań projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	
75	ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 750 000		ZPMK 877/16.04.2019 1059/09.05.2019 2782/22.10.2019							Zarządzeniem PMK Nr 1059/2019 z 9.05.2019 r. i Nr 27822019 z 22.10.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
76	ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	ZDMK	XIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	34 000									Zarządzeniem PMK Nr 1738/2019 z 12.07.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
77	ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa	ZDMK	IX	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	64 000	64 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne. W pierwszym postępowaniu wykonawca nie zdecydował się podpisać umowy. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnieni ok. 5 miesięcy. W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
78	ZDMK/T1.244/19	Łączymy parki Krakowa	ZDMK	VII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski	40 700		ZPMK 715/29.03.2019							Zarządzeniem PMK Nr 715/2019 z 29.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
79	ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	ZDMK	XII	P, B	śr. Miasta	4 500 000		ZPMK 793/9.04.2019							Zarządzeniem PMK Nr 793/2019 z 9.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania na ZIS.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80	ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	30 000	30 000		24 010	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	III V XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na kwotę 24 010 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
81	ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja i wybudowane wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	ZTP	I-XVIII	P,B	śr. Miasta	100 000		ZPMK 2784/22.10.2019							Zarządzeniem PMK Nr 2784/2019 z 22.10.2019 r. realizację zadania połączono z zadaniem ZTP/T1.248/19 "Budowa zadaszonych wiat rowerowych".			
82	ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych <u>Efekt 2019 r.:</u> Posadowione zadaszone wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta.	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000	200 000	ZPMK 2784/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż zadaszonych wiat rowerowych wraz ze stojakami. Zawarcie umów na dostawę i montaż. Dostawa i montaż wiat rowerowych	X XI XII	Zakończono działanie. 24.10.2019 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 161 622 zł. 	
83	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczna kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	100 000	40 500	ZPMK 2333/13.09.2019	40 500	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Rozpoczęcie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	IV V XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/03/2019/022 z 4.07.2019 r. na kwotę 135 000 zł (w tym: 2019 r. - 40 500 zł, 2020 r. - 94 500 zł) z terminem realizacji 30.04.2020 r. Trwa opracowanie koncepcji. W procedowaniu wnioski zmniejszające środki finansowe o kwotę 40 500 zł - planowany aneks do umowy.	
84	ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana ulica.	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	531 998	ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019	531 998	100,0	411 537	77,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 490/ZDMK/2019 z 27.05.2019 r. na kwotę 531 998 zł z terminem realizacji 3.12.2019 r. Trwają roboty budowlane.	
85	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stróżckiego	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 409/25.02.2019	67 229	67,2					Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej.	III IV XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 67 229 zł z terminem realizacji 7.12.2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W procedowaniu wnioski zmniejszające środki finansowe o kwotę 32 771 zł.	
86	ZDMK/T1.252/19	Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95 <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane oświetlenie.	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000		4 305	2,2	4 305	2,2		195 695 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zawarcie umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV V VII IX X XII	Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.452.41.4.2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 3.06.2019 r. Zakończono działanie. 6.06.2019 r. przyjęto opracowanie. Zakończono działanie. 26.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. W procedowaniu wnioski zmieniające zakres rzeczowy i zmniejszające środki finansowe o kwotę 195 695 zł. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
87	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	ZIM	VII-VIII	P	śr. Miasta	200 000	175 000	ZPMK 715/29.03.2019 2659/14.10.2019	175 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	V VI XI	Zakończono działanie. 27.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono. Ponowne ogłoszenie ukazało się w lipcu br. Zakończono działanie. 24.07.2019 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji kładki na kwotę 175 000zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego <u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony komplety wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych oraz na budowę połączenia projektowanej drogi z ul. Turowicza.	ZDMK	IX, XI	P	śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 1716/12.07.2019 2784/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	Umowa nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 373 810 zł - finansowanie w 2020 r, z terminem realizacji 31.11.2019 r.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych oraz budowę połączenia projektowanej drogi z ul. Turowicza.	XII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych oraz budowę połączenia projektowanej drogi z ul. Turowicza.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych oraz na budowę połączenia projektowanej drogi z ul. Turowicza.	XII		
89	ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z Budżetu Miasta.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
90	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	640 000	70 000	ZPMK 1059/09.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. 13.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono ze względu na ponieważ jedyna oferta którą złożono znacznie przekraczała środki przeznaczone na zadanie. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy i zmniejszające środki finansowe o kwotę 70 000 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	
																Rozpoczęcie roboty budowlane.	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	
91	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2 <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 953/25.04.2019	49 323	98,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 373/ZDMK/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 49 323 zł z terminem realizacji 31.11.2019 r.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	XII	Zakończono działanie. 14.10.2019 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	
92	ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	V, VI	P	śr. Miasta	80 000		ZPMK 1716/12.07.2019							Zarządzeniem PMK Nr 1716/2019 z 12.07.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
93	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja NB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000		144 968	72,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	Umowa nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 144 968 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnieni ok. 1 miesiąca. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
94	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany system monitoringu wizyjnego.	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta			ZPMK 715/29.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IX	Zakończono działanie. 27.09.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Zamówienie unieważniono z winy zamawiającego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
95	ZDMK/T1.261/19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany system monitoringu wizyjnego.	ZDMK	I-XVIII	P,B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 715/29.03.2019	377 860	75,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	Umowa nr 672/ZDMK/2019 z 9.09.2019 r. na kwotę 377 860 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnieni ok. 1 miesiąca. Zgłoszenie uzyskane będzie w listopadzie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej <i>Efekt 2019 r.: Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.</i>	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta		12 500	ZPMK 715/29.03.2019	10 644	85,2	6 317	50,5			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII		
97	ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich <i>Efekt 2019 r.: Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.</i>	ZTP	I-XVIII	P,B	śr. Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		155 500 23 400 132 100	ZPMK 869/15.04.2019	26 086 3 913 22 173	16,8 16,7 16,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy przedinwestycyjnej dotyczącej wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Zawarcie umowy na opracowanie analizy przedinwestycyjnej dotyczącej wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Opracowanie analizy przedinwestycyjnej na potrzeby wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie punktów przeładunkowych. Zawarcie umowy na wykonanie punktów przeładunkowych. Wykonanie punktów przeładunkowych.	VI VI VII VIII VIII XI	Zakończono działanie . Zakończono działanie . Umowa nr 108/ZTP/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 59 286 zł, (w tym: 2019 r. - 26 086 zł, 2020 r. -33 200 zł), z terminem realizacji 30.04.2020 r. Zakończono działanie . 27.09.2019 r. dostarczono do ZTP opracowane analizy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Ogłoszenie ukaże się na początku listopada br. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Zawarcie umowy planowane do 15.11.2019 r. Opóźnieni ok. 1 miesiąca.	
98	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej <i>Efekt 2019 r.: Wykonana aktualizacja i częściowo rozszerzony projekt elementów Systemu Informacji Miejskiej, w tym projekty graficzne koncepcyjne oraz dokumentacja techniczna.</i>						84 870	ZPMK 2381/20.09.2019	84 870	100,0					Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie negocjacji. Zawarcie umowy na aktualizację i rozszerzenie projektu Systemu Informacji Miejskiej. Aktualizacja i rozpoczęcie rozszerzenia projektu elementów Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.	IX X XII	Zakończono działanie . 21.08.2019 r. przesłano zapytania ofertowe. Zakończono działanie. Umowa nr 131/ZTP/2019 z 25.10.2019 r. na kwotę 111 930 zł, (w tym 2019 r. - 84 870 zł, 2020 r. 27 060 zł) z terminem	
99	ZDMK/T1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZDMK	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta		940 800	ZPMK 715/29.03.2019 2509/3.10.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
100	ZTP/T1.2z/19	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		108 556	ZPMK 715/29.03.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
101	ZIM/T1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZIM	ZIM	I-XVIII	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 782/9.04.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			