

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 3

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap. I (dokumentacja projektowa dostosowania Willi Decjuza do wymogów przeciwpożarowych)	0,00	94 902,00	0,00	94 902,00	0,00	0,00	100,00%	31-12-2020
2.	Modernizacja Willi Decjusza - agregat (dokumentacja projektowa oraz agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi urządzeniami)	0,00	84 744,22	0,00	84 744,22	0,00	0,00	88,00%	30-04-2020
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
9.					0,00				
10.					0,00				
11.					0,00				
12.					0,00				
13.					0,00				
14.					0,00				
15.					0,00				
17.					0,00				
	RAZEM	0,00	179 646,22	0,00	179 646,22				
	Razem środki trwałe w budowie	0,00	179 646,22	0,00	179 646,22				

sporządził: