

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			12 948 650	12 564 232		7 504 783	59,7	2 222 653	17,7	192 875			
		DZIELNICA I				40 000		30 991	77,5	30 991	77,5				
1	MCCOO/DIR/E-I-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	P61	B		40 000	ZPMK 1924/12.07.2021	30 991	77,5	30 991	77,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowane tereny zielone, przebudowane chodniki na zieleńcach, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnic II.											Zawarcie umowy na wymianę stref bezpieczeństwa.	XI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 2/2021 z 20.07.2021 r., na kwotę 30 991 zł - z terminem realizacji do dwóch tygodni.
													Wykonanie stref bezpieczeństwa	XII	Zakończono działanie.
		DZIELNICA II			335 000	181 839		56 264	30,9	5 474	3,0				
2	ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II	ZZM	B	20 000	90 474	ZPMK 1347/18.05.2021 ZPMK 1775/29.06.2021 URMK LXII/180/21 7.07.2021	24 899	27,5	5 474	6,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowane tereny zielone, przebudowane chodniki na zieleńcach, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnic II.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/42/ID/182/2021 z 09.04.2021 r. na kwotę 5 473 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. - zakupione i zamontowane ławki. Protokół końcowy odbioru 19.05.2021 r. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/186/IU/531/2021 z 14.09.2021 r. na kwotę 19 425 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. na przebudowę chodnika przy budynku ul. Francesco Nullo 17.
													Wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.
3	ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	ZDMK	P, B	25 000								Uchwałą Nr LXV/1850/21 RMK z dnia 01.09.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
4	ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	ZDMK	P, B	230 000	31 365		31 365	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1190/ZDMK/2020 z 23.11.2020 r. na kwotę 31 365 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. 23.08.2021 r. został zawarty aneks nr 1/2021 zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej na 29.11.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Przebudowany oraz rozbudowany parking przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
5	OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA III			1 373 000	1 441 144		451 622	31,3	174 240	12,1	83 936			
6	ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	ZZM	P	10 000		ZPMK 2045/21.07.2021						Zarządzeniem Nr 2046/2021 PMK z dnia 21.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
7	ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III	ZZM	B		130 000	ZPMK 1028/16.04.2021	128 808	99,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.194/21 pn. Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenach zielonych Dzielnicy III.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/132/U/387/2021 z 13.07.2021 r. na kwotę 143 000 zł (ZZM/DIR/O-III-2/21 - 126 400 zł; ZZM/O1.194/21 - 16 601 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową chodników na terenach zielonych Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Aneks nr 1 do umowy nr ZZM/U/II/132/U/387/2021 z 30.09.2021 r. na kwotę 2 409 zł łączna kwota umowy 145 409 zł (ZZM/DIR/O-III-2/21 - 128 808 zł; ZZM/O1.194/21 - 16 601 zł) dotyczący zwiększenia zakresu prac o przebudowę chodnika przy ul. Celarowskiej 16-18.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenach zielonych Dzielnicy III.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
8	ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Majora	ZIS	P		44 300	ZPMK 1101/26.04.2021	44 280	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.	VI	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 129/ZIS//2021 z 28.05.2021 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
9	ZIS/DIR/S-III-4/21	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		10 550	ZPMK 1457/27.05.2021 ZPMK 2537/08.09.2021	10 518	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty KS Prądniczanka przy ul. Boboli w zakresie instalacji monitoringu wewnętrznego w sali ćwiczeń - siłowni.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZIS2021 z 07.06.2021 r. na kwotę 19 948,14 zł (w tym koszt instalacji monitoringu na kwotę 12 937,14 zł) z terminem realizacji 07.07.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty KS Prądniczanka przy ul. Boboli w zakresie instalacji monitoringu wewnętrznego w sali ćwiczeń - siłowni.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 07.07.2021 r. wykonano instalację monitoringu w sali ćwiczeń. Zadanie odebrane i rozliczone.
10	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	ZDMK	P	15 000	9 840	ZPMK 1850/01.09.2021	9 840	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 679/ZDMK/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
11	ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki	ZDMK	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszone zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r. 25.06.2021 r. - wybór wykonawcy.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia chodnika.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 21.07.2021 r. umowa nr 872/ZDMK/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 26 100 zł (projekt - 6 500 zł, roboty budowlane -19 600 zł). Termin: projekt - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - do 2 miesięcy od dnia wykonania projektu.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia chodnika.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia chodnika.</i>											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	
12	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	ZDMK	B	900 000	900 000	ZPMK 414/22.02.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 17.08.2021 r. ogłoszono przetarg. 03.09.2021 r. termin składania ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 1 524,181 zł. Trwa analiza oferty. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZDMK/T1.63/21 Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok. 160 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK/T1.63/21</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. 14.10.2021 r. planowany termin zawarcia umowy.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok. 160 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK/T1.63/21</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
13	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	ZDMK	B	378 000	258 176	ZPMK 414/22.02.2021	258 176	100,0	174 240	67,5	83 936	Zakończenie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonane roboty budowlane i roboty elektryczne.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka.</i>													
14	OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
15	KMPSP/DIR/B-III-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			18 278	ZPMK 1591//15.06.2021								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA IV			1 466 847	1 301 454		413 454	31,8	91 163	7,00				
16	ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	ZDMK	P	20 000	30 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VII	W trakcie realizacji. Przedłuża się przygotowanie do ogłoszenia przetargu. Planowany termin: 02.11.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Opracowana wielowariantowa koncepcja dla budowy chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca.											Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XII	
17	ZZM/DIR/O-IV-2/21	Przebudowa chodnika pomiędzy placem zabaw przy ul. M Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej	ZZM	B		25 000	ZPMK 1501/31.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	15.09.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe Termin otwarcia ofert 21.09.2021 r. Wpłynęła jedna oferta. Postępowanie unieważnione - kwota oferty przewyższa środki zaplanowane na realizację zadania. 25.09.2021 r. - przesłano ponownie zapytanie ofertowe Termin otwarcia ofert 30.09.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Przebudowany chodnik pomiędzy placem zabaw przy ul. M. Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
18	ZZM/DIR/O-IV-3/21	Przebudowa chodnika przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni	ZZM	B		28 000	ZPMK 1501/31.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	15.09.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe Termin otwarcia ofert 21.09.2021 r. Wpłynęła jedna oferta. Postępowanie unieważnione - kwota oferty przewyższa środki zaplanowane na realizację zadania. 24.09.2021 r. - przesłano ponownie zapytanie ofertowe Termin otwarcia ofert 30.09.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Przebudowany chodnik przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
19	ZDMK/DI/W/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	ZDMK	P+B	90 000	39 110	ZMMK 980/13.04.2021	39 110	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych - AU.-01-7.6743.1353.2021.PKR z dnia 16.09.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych	VIII	Opóźnienie 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1364/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 39 110 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.
20	ZZM/DI/W/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	ZZM	P, B	170 000	101 000	URMK LXV/1850/21 01.09.2021	101 000	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/124/ID/454/2020 z 25.08.2020 r. na kwotę 101 000 zł z terminem realizacji 18.10.2021 r. (płatność w 2021 r.)
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzecznego Białucha.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
21	ZZM/DI/W/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	ZZM	B	500 000	500 000		100 000	20,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszenie przetargu. Termin otwarcia ofert 19.04.2021 r. 08.06.2021 r. - ogłoszenie wyniku postępowania 14.06.2021 r. - odwołanie do KIO. Decyzją KIO powtórzono ocenę ofert, wybrano najtańszą ofertę.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęta modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/190/ID/543/2021 z 20.09.2021 r. na kwotę 789 450 zł (2021 r.: 100 000 zł - ZZM/DI/W/O-IV-5/19; 2022 r.: 500 000 zł - ZZM/DI/W/O-IV-5/19, 189 450 - ZZM/O1.244/21) z terminem realizacji 15.09.2022 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
22	ZDMK/DI/W/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	ZDMK	P	6 000		ZPMK 1850/01.09.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienia ok. 4 miesiące. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r. Wybrano wykonawcę. 11.08.2021 r. - unieważnienie przetargu . Wykonawca pisemnie w dniu 22.07.2021 r odmówił podpisania umowy z uwagi na wzrost cen materiałów energetycznych przyjętych do wyceny prac. 02.09.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg. 20.09.2021 r. - termin składania ofert - trwa weryfikacja ofert.
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęta budowa oświetlenia wzdłuż chodnika.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok 3 miesiące.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
23	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Czerwieńskiego.</i>	ZDMK	B	335 847	83 344	ZPMK 860/31.03.2021 1348/18.05.2021 ZPMK 2228/04.08.2021	83 344	100,0	1 163	1,4		Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działania. 06.08.2021 r. protokół odbioru końcowego. Wykonane roboty budowlane.
24	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Ks. Siemaszki wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.</i>	ZDMK	B	200 000	350 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu. Planowany termin ogłoszenia: 18.10.2021 r
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
25	MDDPS/DIWW-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu <i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowany teren wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.</i>	MDDPS	B	90 000	90 000		90 000	100,0	90 000	100		Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/01/2021 z 04.01.2021 r. na kwotę 90 000 zł, terminem realizacji 30.06.2021 r. - wykonanie prac ogrodniczych Termin zakończenia realizacji zamówienia (umowy) przedłużono do dnia 31.07.2021 r. W dniu 21.07.2021 r. protokołem przekazania odbioru zakończono realizację zamówienia (umowy).
26	OC/DIR/B-IV-1Z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
DZIELNICA V					245 000	219 000		215 933	98,6	14 999	6,8				
27	ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V	ZZM	P, B	146 000	120 000	ZPMK 1101/26.04.2021 ZPMK 1776/29.06.2021 ZPMK 1927/12.07.2021	120 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/II/134/IU389/2021 z 12.07.2021 r. na kwotę 107 970 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Aneks do umowy ZZM/U/II/134/IU389/2021 z 30.09.2021 r. na kwotę 12 030 zł (łącznie kwota umowy 120 000 zł) z terminem realizacji 24.10.2021 r. na zwiększenie zakresu o przebudowę schodów przy ul. Królewskiej oraz chodnika pomiędzy placem Nowowsiejskim a ul. Chocimską.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone dzielnicy V zgodnie ze wskazaniami Rady Dzielnicy.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
28	ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	ZDMK	P, B, P+B	84 000	84 000		80 934	96,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. W bieżącym roku nie planuje się ogłaszać zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. W bieżącym roku nie planuje się zawrzeć umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 341/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 80 934 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - umowa na oświetlenie drogi wew. w kwartale ul. Królewska, Konarskiego, Lea, Józefitów z wjazdem od ul. Konarskiego.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII	
													Wykonanie robót budowlanych (P).	XII	
29	MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	SP 106	B	15 000	15 000		14 999	100,0	14 999	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż szlabanu.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na zakup i montaż szlabanu.	V	Zakończono działanie. Umowa nr SP106.2230.2.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 14 999 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupiony i zamontowany szlaban.											Dostawa i montaż szlabanu.	VII	Zakończono działanie. Zamontowano szlaban elektromechaniczny wraz z wbudowanym odbiornikiem radiowym i oświetleniem LED.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
35	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	ZZM	B	150 000	150 000		146 801					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/96/ID/287/2021 z 02.06.2021 r. na kwotę 146 801 zł z terminem realizacji 02.08.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/II/96/ID/287/2021 z 28.07.2021 r. wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2021 r.	
		Wykonanie robót budowlanych											X		
36	ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	ZZM	B	100 000	45 000	ZPMK 2536/08.09.2021	40 000	88,9	40 000			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/ID/239/2021 z 10.05.2021 r. na kwotę 196 154 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.77/21 - 160 000 zł) z terminem realizacji 07.09.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/II/72/ID/239/2021 z 24.08.2021 r. na kwotę 3 847 zł (łącznie kwota 200 000 zł w tym ZZM/DIW/O-VI-13/19 - 40 000 zł; ZZM/O1.77/21 - 160 000 zł) na zwiększenie zakresu o usunięcie odkrytego z ziemi fundamentu, wywóz i utylizacja gruzu.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. 14.09.2021 r. - protokół końcowy	
37	KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		18 000	18 000		18 000	100,0	18 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono kamerę termowizyjną		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VII			651 600	483 001		389 778	80,7	149 093	100,0				
38	ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2021 r.: Wykonany piłkoczwyt od strony al. 3 Maja.</i>	ZIS	B	37 000	16 000	ZPMK 2228/04.08.2021	16 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 82/ZIS/2021 z 07.04.2021 r. na kwotę 16 000 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. - wykonanie piłkoczwytu na terenie KS Zwierzyniecki. 26.08.2021 r. - aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia do 1.10.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie zadania.	XII	
39	ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII <i>Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZZM	P, B	40 000	34 000	ZPMK 1028/16.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/105/ID/301/2021 z 14.06.2021 r. na kwotę 18 942 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. Porozumienie z 12.07.2021 r. do umowy ZZM/U/II/105/ID/301/2021 - rozwiązanie umowy w związku ze sprzecznością z planem miejscowym.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
40	MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	P 9	B	4 000		ZPMK 2663/21.09.2021 ZPMK 2656/21.09.2021						Zarządzeniem Nr 1595/2021 PMK z dnia 15.06.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
41	ZIS/DIR/S-VII-4/21	KKW 1929 - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty sportowe KKW 1929 w zakresie dostosowania pomieszczeń hotelu klubowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.</i>	ZIS	B		40 000	ZPMK 1457/27.05.2021	36 865	92,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 30.06.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 18.07.2021 r. zawarto umowę nr 198/ZIS/2021 na kwotę 36 865 zł z terminem realizacji 20.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 20.09.2021 r. - zrealizowano roboty budowlane zgodnie z umową.
42	MCOO/DIRE//E-VII-5/21	Skola Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337- rozbudowa monitoringu <i>Efekt 2021 r.: Rozbudowany monitoring.</i>	SP 48	B		12 620	ZPMK 2390/25.08.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
43	ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZZM	P		5 000	ZPMK 2228/04.08.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 09.09.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe Termin składania ofert 14.09.2021 r. Postępowanie unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta. 23.09.2021 r. - przesłano ponownie zapytanie ofertowe Termin składania ofert 29.09.2021 r. 29.09.2021 r. otwarcie ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa w procedowaniu.
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	

Dane z budżetu				Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
44	MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 -modernizacja	P 78	B	80 000	120 000	ZPMK 1101/26.04.2021	120 000	100,0	120 000	100,0		Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na roboty budowlane	IX	Zakończono działanie. Umowa nr P-78-2230/4/2021 z 09.06.2021 r. na kwotę 119 999,99 zł z terminem realizacji do 29.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. Wykonano odwodnienie terenu przedszkola poprzez zamontowanie szczelnego zbiornika na wodę deszczową z pompą i punktem poboru wody wraz z systemem odwadniającym, oraz studzienki kanalizacyjne.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Odnowiony teren przedszkola.													
45	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	ZDMK	P, B	140 000	38 499	ZPMK 414/22.02.2021 1457/27.05.2021 1801/30.06.2021	38 499	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZDMK/2021 z 22.01.2021 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 21.09.2021 r. Przedłuża się termin opracowania dokumentacji projektowej z powodu uzgodnień i wyjaśnień z Dzielnicą - planowany termin: 03.11.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie 1 miesiąc.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik w ul. Mirowskiej.													
46	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyńc	KD	P	11 600	11 600		11 600	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu	II	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu	III	Zakończono działanie. Umowa nr 79/2021/A z 8.03.2021 r. na kwotę 11 600 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r.
													Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu	XII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu.													
47	ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	ZDMK	P	6 000		ZPMK 1850/01.09.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Unieważniono postępowanie z 04.05.2021 r. 06.09.2021 r. ponowne ogłoszenie przetargu 15.09.2021 r. termin składania ofert - nie wpłynęła żadna oferta. 01.10.2021 r. - ponownie ogłoszono przetarg 11.10.2021 r. - termin składania ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące.
													Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
48	ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	ZDMK	P	8 000		ZPMK 1595/15.06.2021						Zarządzeniem Nr 1595/2021 PMK z dnia 15.06.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
49	ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	ZDMK	P	35 000	29 889	ZPMK 2390/25.08.2021	29 889	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 572/ZDMK/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 29 889 zł z terminem realizacji 24.12.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
50	ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	ZDMK	P		8 856	ZPMK 1103/26.04.2021	8 856	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 781/ZDMK/2021 z 29.06.2021 r. na kwotę 8 856 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
													Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
51	MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkola Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	SP 48	P	20 000	7 380	ZPMK 2390/25.08.2021	7 380	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 03.09.2021 r. Zawarto aneks terminowy w dn. 31.08.2021 z terminem końcowym 17.10.2021 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
52	ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	40 000		ZPMK 1457/27.05.2021								Zarządzeniem Nr 1457/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
53	ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	ZDMK	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 22.07.2021 r. ogłoszono postępowanie. 06.08.2021 r. planowane otwarcie ofert. 11.08.2021 r. unieważnienie przetargu na podstawie art. 226 ust. 1pkt w zw. z art. 68 ustawy Pzp. 26.08.2021 r. -ponowne ogłoszenie przetargu. 10.09.2021 r. termin składania ofert - trwa weryfikacja ofert
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok 3 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
54	ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	ZDMK	B	35 000	35 000		22 708	64,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 14.07.2021 r. 13.08.2021 r. - wybór wykonawcy
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr 1055/ZDMK/2021 z 24.08.2021 r. na kwota 22 708 zł, termin realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
55	ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	ZDMK	B	25 000	25 000		24 730	98,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 14.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1056/ZDMK/2021 z 26.08.2021 r. na kwotę 24 730 zł, termin realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
56	ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	ZDMK	P+B	40 000	40 000		29 094	72,7	29 093			Uzyskanie decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.231.2021.ADA z 12.03.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 944/ZDMK/2020 z 23.09.2020 r. na kwotę 29 944 zł (projekt 6 150 zł, roboty budowlane 22 944 zł) z terminem realizacji: 15.03.2021 r. (projekt), 17.05.2021 r. (roboty budowlane). Wykonano: - słup oświetleniowy - 1 szt - oprawy - 2 szt - przewód - 31 m
57	ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	ZDMK	P	15 000	19 680	ZPMK 414/22.02.2021 1595//16.06.2021	19 680	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 16.09.2021 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową do AU UMK.

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
58	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	ZDMK	P	10 000	5 535	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15.06.2021	5 535	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 16.09.2021 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową do AU UMK.
59	ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	ZDMK	P	10 000	3 690	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15.06.2021	3 690	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		W trakcie realizacji. 16.09.2021 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową do AU UMK.
60	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	ZDMK	P	80 000		Uchwała LVIII/1664//21z dn 5.05.2021						Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	I	Zakończono działanie. Protokół odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 30.09.2021 r. - ogłoszenie przetargu 13.10.2021 r. termin składania ofert
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	X	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X	
61	ZIS/DIR/S-VII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 252	ZPMK 1101/26.04.2021	15 252	100,0						Zakończono działanie. Umowa nr 108-7/ZIS/2021 z 07.05.2021 r. na kwotę 18 050 zł (w tym koszt dostawy tablicy 15 252 zł) z terminem realizacji 27.07.2021 r - dostawa tablicy wyników

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VIII			997 600	1 198 592		1 018 658	85,0	194 060	332,8	92 600			
62	ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	ZIS	P	20 000		Uchwała LVIII/1721/21z dn 26.05.2021								Uchwałą Nr LVIII/1721/21 RMK z 26.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
63	ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	ZZM	B	2 600	2 600		2 600	100,0			2 600	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/38/ID/156/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 2 600 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony skwer przy pomniku Elvisa Presleya.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
64	MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	P 2	B	20 000	80 000	ZPMK 1456/27.05.2021	79 501	99,4	19 742	24,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	VII	Zakończono działanie. 06.05.2021 r. wystosowano zaproszenie do jednego oferenta do złożenia oferty cenowej. 06.08.2021 r. wystosowano zaproszenie do trzech oferentów do złożenia oferty cenowej na budowę ogrodzenia oraz wyplantowanie dołączonej działki.
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 19 742 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r. Umowa nr P2-073-4/21 z dnia 20.09.2021 r. na kwotę 59 759 zł, z terminem realizacji 29.10.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.</i>											Dostawa i montaż klimatyzacji.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano instalację chłodniczą, dostarczono i zamontowano klimatyzator sufitowy.
65	MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	SP 62	B	20 000	20 000	ZPMK 2390/25.08.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet.	X	
													Zawarcie umowy na a zakup i montaż rolet.	XI	
		<i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane rolety zewnętrzne w sali gimnastycznej.</i>											Dostawa i montaż rolet.	XII	
66	MCOO/DIR/E-VIII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	P 58	B		35 000	ZPMK 1453/27.05.2021	34 988	100,0	34 988	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 34 988 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana nawierzchnia na ścieżkach dochodzących do boiska z trawy syntetycznej.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię na ścieżkach dochodzących do boiska, zamontowano nawierzchnię na chodniku.
67	ZZM/DIR/O-VIII-7/21	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	ZZM	P, B		14 415	ZPMK 1456/2705/2021	12 300	85,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/65/ID/366/2021 z 01.07.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowany ogródek jordanowski o pow. 602 m2 przy ul. Sodowej</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
68	MCOO/DIR/W-VIII-8/21	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - likwidacja barier architektonicznych	P 71	B		55 000	ZPMK 1775/29.06.2021	54 988	100,0	54 988	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie
													Zawarcie umowy na wykonanie .	XI	Zakończono działanie: Umowa nr 1/VI/2021 z 06.07.2021 r. na kwotę 54 988 zł z terminem realizacji do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonany podjazd dla niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 71, ul. Ludwinowska 6.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
70	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	ZZM	B	60 000	59 742	ZPMK 1927/12.07.2021	59 742	100,0	59 742	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/145/ID/172/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 59 742 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/140/ID/400/2021 z 21.07.2021 r. na kwotę 80 000 zł (płatność w 2022 r.) z terminem realizacji 15.06.2022 r. - doposażenie placu zabaw
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Protokół odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 02.07.2021 r.
71	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	ZZM	P, B	60 000	59 500	ZPMK 1456/27.05.2021	59 500	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/156/ID/566/2020 z 01.10.2020 r. z terminem realizacji 30.08.2021 r. na kwotę 69 500 zł (2021 r.: 59 500 zł)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zamówienie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.246/21 Park przy ul. Jahody
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
72	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	ZZM	B	350 000	350 000		343 347	98,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/168/ID/467/2021 z 24.08.2021 r. na kwotę 304 347 zł z terminem realizacji 12.11.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/II/168/ID/467/2021 z 09.09.2021 r. na kwotę 39 000 zł (łącznie kwota 343 347 zł) na dodatkowe nasadzenia zieleni.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
73	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	P, B	50 000	36 285	ZPMK 1457/27.05.2021	36 285	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie Kontynuacja umowy nr ZZM/ZZM/U/II/108/ID/407/2020 z 4.08.2020 r. na kwotę 44 895 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. (2021 r.: 36 285 zł) Aneks nr 1 do umowy ZZM/ZZM/U/II/108/ID/407/2020 z 15.11.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 15.11.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/136/ID/393/2021 z 23.07.2021 r. na kwotę 279 748 zł (2021 r.: 186 777 zł - finansowane z zadania ZZM/O1.194/21; 2022 r.: 92 972 zł - finansowanie z zadania ZZM/DIW/O-VIII-7/20)
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
74	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	B	50 000	90 000	ZPMK 1101/26.04.2021	90 000	100,0			90 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/II/86/ID/268/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 96 924 zł (ZZM/DIW/O-VIII-8/17 - 90 000 zł; ZZM/O1.194/21 - 6 924 zł) z terminem realizacji 30.10.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.194/21.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
75	ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	ZZM	P	20 000	19 800	ZPMK 1456/27.05.2021	19 800	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/13/ID/59/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 19 800 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
76	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	P	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/14/ID/60/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
77	KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
78	OC/DIR/B-VIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			31 250	ZPMK 414/22.02.2021 1591/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
DZIELNICA IX					183 000	271 200		150 976	55,7	98 306	100				
79	ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami <i>Efekt 2021 r.: Zamontowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.</i>	ZIS	P, B	100 000	100 000		11 070	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 40/ZIS/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 06.09.2021 r.
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	
80	MCOO/DIR/E-IX-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego <i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowany ogród przedszkolny.</i>	P 95	B		68 750	ZPMK 1029/16.04.2021 UPMK LIX/1743/21 09.06.2021	68 706	99,9	68 706			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr P95/1/2021 z 24.06.2021 r. na kwotę 68 706 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	Zakończono działanie. Położono bezpieczną nawierzchnię ze sztucznej trawy.
81	ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	40 000	29 600	ZPMK 980/13.04.2021	29 600	100,0	29 600			Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończone działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-1.6743.123.2021.ADA z 18.02.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	III	Zakończone działanie. Wybudowane oświetlenie: - kabel - 155 mb, - rura - 12 mb, - rura - 117 mb, - słup stalowy ocynkowany - 3 szt - oprawa LED - 3 kpl, - przewód - 18 mb, - płaskownik - 27 mb.
82	ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5 <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	18 000	16 600	ZPMK 980/13.04.2021	16 600	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiąc. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania 15.11.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	VIII	Opóźnienia ok 2 miesiące. Planowany termin: 15.12.2021 r.
83	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P	25 000	25 000		25 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/100/II/295/2021 z 08.06.2021 r. na kwotę 45 000 zł (2021 r.: 25 000 zł; 2022 r.: 20 000 zł) z terminem realizacji ETAP I : 08.12.2021 r.; ETAP II: 31.05.2022 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
84	OC/DIR/B-IX-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			31 250	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15.06.2021								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA X			1 289 180	1 068 472		867 001	81,1	13 090					
85	ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	ZZM	B	335 000	335 000	ZPMK 1100/26.04.2021 URMK LXII/1801/21 7.07.2021	334 480	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane alejki parkowe oraz zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Maćka i Doroty.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/108/ID/309/2021 z 09.06.2021 r. na kwotę 181 310 zł z terminem realizacji 07.10.2021 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją alejki głównej Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/III/108/ID/309/2021 z 23.07.2021 r. - zmniejszenie wartości umowy o 650 zł z powodu rezygnacji z demontażu 10 ławek i montażu ich w innym miejscu. Aneks nr 2 do umowy ZZM/U/III/108/ID/309/2021 z 09.09.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 29.10.2021 r. Umowa nr ZZM/U/III/110/ID/315/2021 z 18.06.2021 r. na kwotę 42 902 zł (ZZM/DIR/O-X-1/21 - 33 767 zł; ZZM/DIR/W-X-7/21 - 9 135 zł) z terminem realizacji 18.09.2021 r. - zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury Umowa nr ZZM/U/III/170/ID/469/2021 z 17.08.2021 r. na kwotę 120 019 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją alejki
86	ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	ZZM	P,B	116 180		ZPMK 665/16.03.2021						Zarządzeniem Nr 665/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
87	ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	ZDMK	P+B	130 000	69 557	ZPMK 2228/04.08.2021	69 557	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 343/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 69 557 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
88	ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	ZDMK	P+B	171 000	171 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie 30.04.2021 r - ogłoszenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert 18.05.2021 r. Wybrano Wykonawcę.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	W związku z krótkim terminem na realizację zadania Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę o zamianie zadania na wieloletnie i zwiększeniu środków w 2022 r. W porocowaniu wnioski zmieniające zakres rzeczowo-finansowy zadania.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
89	ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	ZBK	P, B	90 000	90 000		90 000	100,0				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowany parking przy Centrum Medycznym Swoszowice.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 007/50505/21 z 29.06.2021 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r.
													Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	IX	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr RDI/50939/21 z 27.08.2021 r. na kwotę 71 55 zł z terminem realizacji 26.10.2021 r.
													Wykonanie modernizacji parkingu.	XI	
90	ZZM/DIR/W-X-6/21	Doposażenie Parku Opatkowskiego w elementy małej architektury i urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	ZZM	B		116 180	ZPMK 665/16.03.2021	116 180	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Zamontowane elementy małej architektury, urządzenia zabawowe, wykonane nawierzchnie bezpieczne oraz ciągi komunikacyjne przystosowane na terenie Parku Opatkowskiego dla osób z niepełnosprawnościami.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/139/ID/399/2021 z 21.07.2021 r. na kwotę 309 313 zł (2021 r.: 213 090 zł, 2022r.: 96 223 zł) Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/DIWO-X-5/20 - 96 910 zł
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
91	ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami <i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Parku maćka i Doroty.</i>	ZZM	B		9 135	ZPMK 1101/26.04.2021	9 135	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/110/ID/315/2021 z 18.06.2021 r. na kwotę 42 902 zł (ZZM/DIR/O-X-1/21 - 33 767 zł; ZZM/DIR/W-X-7/21 - 9 135 zł) z terminem realizacji 18.09.2021 r. - zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
92	ZZM/DIR/O-X-8/21	Ogrodzenie ogrodu społecznego przy ul. Komuny Paryskiej <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane ogrodzenie ogrodu społecznego o długości ok. 120 m przy ul. Komuny Paryskiej</i>	ZZM	B		19 950	ZPMK 2228/04.08.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa w przygotowaniu.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
93	KD/DIW/K-X-1/21	Opracowanie historycznej monografii osiedla Kliny <i>Efekt 2021 r.: Opracowanie kwerendy naukowej dotyczącej osiedla Kliny</i>	KD	B		10 000	ZPMK 1590/15.06.2021						Wykonanie kwerendy naukowej w archiwach i bibliotekach krakowskich dotyczącej os. Kliny.	XII	
94	ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	277 000	77 650	ZPMK 1348/18.05.2021	77 649	100,0				Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienia ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. 21.09.2021 r. odbyło się spotkanie ZDMK z Wykonawcą. Wykonawca poinformował o napotkanych problemach podczas uzyskiwania zgód od mieszkańców w zakresie udostępnienia swoich działek pod projektowane oświetlenie.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
95	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane doświetlenie.</i>	ZDMK	B	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 376/ZDMK/2020 z 11.05.2020 r. na kwotę 98 211,81 zł (2020 r.: 88 211,81 zł; 2021 r.: 10 000 zł) z terminem realizacji 31.01.2021 r. Wykonane roboty budowlane (słup oświetleniowy - 17 szt., lampa oświetleniowa LED - 17 szt., przewód - 728 m, szafa montażowa dla sterownika centralnego - 1 szt., sterownik lokalny LuCo - 17 szt., sterownik centralny SeCo - Owlet -17 szt., wysięgniki -17 szt., uziemiaenia - 2 szt.).
96	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZZM	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1029/16.04.2021	100 000	100,0	3 090	3,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/54/ID/243/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 30 900 zł (2020 r.: 27 810 zł; 2021 r.: 3 090 zł) z terminem realizacji 30.11.2020 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym Aneks z 22.12.2020 r. - przesunięcie terminu przekazania kompletnej dokumentacji do dnia 26.02.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/139/ID/399/2021 z 21.07.2021 r. na kwotę 309 313 zł (2021 r.: 213 090 zł; 2022 r.: 69 223 zł) zadanie współfinansowane z ZZM/DIR/W-X-6/21 - rok 2021 - 116 180 zł.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
97	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa doświetlenia.</i>	ZDMK	B	60 000	60 000		60 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 07.06.2021 r. 12.07.2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty: Artur Maślanka Zakład Elektroinstalacyjny, kwota: 154 555,31 zł brutto.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 26.07.2021 r. umowa nr 926/ZDMK/2021, kwota : 154 555,3 1 zł.,rok 2021-60 000 zł. , rok 2022 - 73 400 zł , rok 2023- 21 155,31 zł. , termin : 22 miesiące od daty zawarcia umowy
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XI			484 000	614 100		486 156	79,2	379 350	61,8				
98	MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	P 22	B	25 000	25 000		24 942	99,8	24 942	99,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 24.05.2021 r. otwarto oferty.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 23.06.2021 r. na kwotę 24 942 zł z terminem realizacji 09.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia.
99	MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	P 33	B	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 29.04.2021 r. - wysłano zaproszenia do składania ofert
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach zabawowych, doposażony plac zabaw.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 28.05.2021 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia.
100	MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	P 163	B	25 000	25 000		24 990	100,0	24 990	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1 /2021 z 16.02.2021 r. na kwotę 24 990 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Doposażono plac zabaw w 4 urządzenia zabawowe.
101	MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	SP 162	B	40 000	40 000		39 985	100,0	39 985	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 04.01.2021 r. na kwotę 39 985 zł z terminem realizacji 15.01.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
102	MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	P 6	B	25 000	25 000		24 989	100,0	24 989	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowana wiatka w ogrodzie przedszkolnym.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 24 989 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, zamontowano wiatę rowerową na 15 sztuk rowerów.
103	MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	P 51	B	31 000	31 000		31 000	100,0	31 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 23.04.2021 r. wystosowano zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 04.05.2021 r. wyłoniono Wykonawcę.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw i ogród przedszkolny.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 31 000 zł z terminem realizacji 17.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
104	ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	P, B	3 000	9 000	ZPMK 1102/26.04.2021	3 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.</i>					ZPMK 1456/26.04.2021						Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/56/ID/286/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - aktualizacja kompletniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Aneks nr 1 do zlecenia nr ZZM/U/IV-I/56/ID/286/2021 z 10.08.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.09.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
105	ZIS/DIR/S-XI-8/21	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	S		14 500	ZPMK 1348/18.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowane obiekty sportowo-rekreacyjne KS Armatura w zakresie dojścia i podłoża pod wiatą.													
106	ZIS/DIR/S-XI-9/21	KS Grzegorzeczki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		50 000	ZPMK 1591/15.06.2021	46 740	93,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIS/2021 r. z 29.06.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Wykonano modernizację ogrodzenia przy ul. Wystouchów.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowane ogrodzenie na terenie KS Grzegorzeczki ul. Wystouchów 34..													
107	MCOO/DIR/E-XI-10/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	SP 149	B		6 000	ZPMK 1776/29.06.2021	5 995	99,9	5 995	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Umowa nr 4/SP 149/21 z 16.07.2021 r. na kwotę 5 995 zł z terminem realizacji 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane ogrodzenie ogrodu sensorycznego w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.													
108	Ż 31/DIR/Z-XI-11/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	Ż 31	B		50 000	ZPMK 2046/21.07.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana instalacja wentylacja w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.													
109	MCOO/DIWE-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	P 51	P		15 000	15 000		100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.11.2021 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla wykonania modernizacji kanalizacji zewnętrznej.													
110	MCOO/DIWE-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	P 6	B		150 000	150 000		99,3	149 000	99,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni.													
111	ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	ZZM	P, B		60 000	60 000		42 066	70,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/212/IU/728/2020 z 25.11.2020 r. na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Aneks nr 1 umowy nr ZZM/U/II/212/IU/728/2020 z 31.08.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 22.11.2021 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													
112	SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	13 600	ZPMK 1591/15.06.2021	13 594	100,0	13 594	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator z wyposażeniem.		
113	OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	35 000	ZPMK 1801/07.07.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
114	KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000		24 855	99,4	24 855	99,4		Zakończono działanie. Zakupiono mobilne urządzenie do oddymiania (wentylator)		

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XII			744 000	835 900		283 255	33,9	223 925	26,8				
115	ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZDMK	P, B, P+B	75 000										Zarządzeniem Nr 2489/2021 PMK z dnia 06.09.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
116	MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw, wymieniona część urządzeń.</i>	P 36	B	30 000	30 000		30 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 22.06.2021 r. - wysłano zaproszenia do złożenia ofert cenowej
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa 1/2021 zawarta 1.07.2021 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 28.08.2021 r. Zawarto aneks przedłużający zakończenie prac do dnia 29.10.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
117	MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zabezpieczona skarpa w ogrodzie przedszkolnym, wykonane nowe ogrodzenie.</i>	P 154	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 21.09.2021 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
118	MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Wymieniona bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw.</i>	P 35	B	15 000	15 000		14 978	99,9	14 978	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2021/P 35 z 04.05.2021 r. na kwotę 14 978 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano bezpieczną nawierzchnię bez spoinową
119	ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.</i>	ZZM	P, B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Umowa nr ZZM/U/III/98/ID/289/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 147 500 zł z terminem realizacji 27.07.2021 r. Aneks nr 1 umowy ZZM/U/III/98/ID/289/2021 z 22.07.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 31.08.2021 r. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr ZZM/U/III/98/ID/289/2021 z 27.08.2021 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
120	ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.</i>	ZZM	B	145 000	145 000		144 997	100,0	144 997	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/117/U/346/2021 z 25.06.2021 r. na kwotę 144 997 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
121	ZZM/DIR/O-XII-8/21	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników <i>Efekt 2021 r.: Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Górników.</i>	ZZM	B		100 000	ZPMK 1122/26.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
122	MCOO/DIR/E-XII-9/21	Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni <i>Efekt 2021 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 176, ul. Aleksandry 15.</i>	P 176	B		23 000	ZPMK 1776/29.06.2021 2228/04.08.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
123	LO XV/DIR/E-XII-10/21	XV LO, al. Dygasińskiego 15 - budowa systemu monitoringu wizyjnego Efekt 2021 r.: Wybudowany system monitoringu na terenie XV LO i Orika przy al. Adolfa Dygasińskiego 15.	LO XV	B		30 000	URMK LXV/1850/21 01.09.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
124	MCOO/DIR/E-XII-11/21	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja Efekt 2021 r.: Zamontowany piec konwekcyjno-parowy w Samorządowym Przedszkolu nr 87, ul. Spółdzielców 7	P 87	B		15 000	ZPMK 2228/04.08.2021	15 000	100,0	15 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1308/2021 z 19.08.2021 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 10.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
125	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	P, B	100 000	100 000		15 430	15,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/173/U/609/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 50 430 zł (2020 r.: 35 000 zł; 2021 r.: 15 430 zł) z terminem realizacji 31.08.2021 r. - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Aneks nr 2 z 13.05.2021 r. na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla ciągu pieszego wraz z uzyskaniem stosownej decyzji o PNB do 31.08.2021 r. oraz na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla instalacji oświetlenia wraz z uzyskaniem koniecznej decyzji/zgłoszenia do 10.12.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Rozpoczęcie robót budowlanych	XI	
126	ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	25 000	18 900	ZPMK 1595/15.06.2021	18 900	100,0	5 000	26,5		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych : AU-01-7-6743.605.2021. PKR z dnia 30.04.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 11829/ZDMK/2020 z 17.11.2020 r. na kwotę 18 900 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r. 20.09.2021 r. protokół odbioru końcowego.
127	NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono 5 szt materacy przeciwośluzynowych i 49 szt. wózków inwalidzkich.		
128	OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	35 000									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
129	KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000		19 950	99,8	19 950	99,8		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenia do dystrybucji sprężonego powietrza.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XIII			1 415 000	922 070		419 357	45,5	130 532	14,2	153			
130	MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	SOSW 2	B	44 000		ZPMK 1029/16.04.2021						Zarządzeniem Nr 1029/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
131	ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki Efekt 2021 r.: Przebudowany chodnik	ZZM	B	80 000	80 000							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
132	ZZM/DIR/O-XIII-3/21	Rekonstrukcja krzyża na Cmentarzu Cholerycznym Efekt 2021 r.: Zrekonstruowany krzyż na Cmentarzu Cholerycznym oraz zamontowana tablica informacyjna.	ZZM	P, B		15 000	ZPMK 1595/16.06.2021	1 800	12,0	1 647		153	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/62/IU/332/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 1 800 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/IV-1/62/IU/332/2021 z 30.07.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji 16.08.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Wpłynęła 1 oferta.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
133	ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Golikówka.	ZZM	P, B	100 000	60 885	URMK LXII/1801/21 07.07.2021	60 885	100,0	60 885	100,0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/106/ID/403/2020 z 04.08.2020 r. na kwotę 60 885 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. 26.06.2021 r. protokół końcowego odbioru dokumentacji projektowej. Zmiana zaangażowania - pismo z dnia 21.12.2020 r. do um. nr ZZM/U/III/204/ID/713/2020 z 02.12.2020 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/177/ID/494/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 567 462 zł (ZZM/DIW/O-XIII-1/20 - 150 000 zł (płatność w 2022 r.); ZZM/O1.197/21 - 417 462) z terminem realizacji 09.07.2022 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
134	ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów".	ZZM	P	40 000	48 840	ZPMK 414/22.02.2021 URMK LXII/1801/21 07.07.2021	48 840	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/204/ID/713/2020 z 02.12.2020 r. na kwotę 48 840 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/III/204/ID/713/2020 z 12.07.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 20.09.2021 r. Aneks nr 2 do umowy ZZM/U/III/204/ID/713/2020 z 20.09.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 22.11.2021 r.
135	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.	ZDMK	P	60 000	62 900	ZPMK 860/31.03.2021	62 890	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 601/DMK/2021 z 01.06.2021 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 04.10.2021 r.
													Opracowanie koncepcji.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1120/ZDMK/2020 z 04.11.2020 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 11.10.2021 r.

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
136	ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	50 000	33 000	ZPMK 414/22.02.2021 Uchwała LVVIII/1721/21 z dn 26.05.2021	33 000	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr 6/ZDMK/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 33 000 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 30.07.2021 r. protokół zdawczo - odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej . Oświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych : AU-01-7.6743.1096.2021.EFI z dnia 21.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	IX	
137	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P	160 000		ZPMK 860/31.03.2021 980/13.04.2021 1924/12.07.2021						Zarządzeniem Nr 1924/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
138	ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIM	B	160 000	160 000							Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące
139	ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu Efekt 2021 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	P	80 000	60 700	ZPMK 2046/21.07.2021	60 700	100,0				Opracowanie II części dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 314/ZIS/2020 z 18.09.2020 r. na kwotę 110 700 zł (2020 r - 50 000 zł, 2021 r. - 60 700 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Złożono wniosek o wydanie decyzji PNB.
140	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej	ZZM	P		20 000	ZPMK 980/13.04.2021	20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/107/ID/308/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 55 350 zł (2021 r.: 20 000 zł; 2022 r.: 35 350 zł) z terminem realizacji ETAP I: 30.11.2021 r.; ETAP II: 30.06.2022 r.
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projekowej.	XI	
141	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	18 000	16 200	ZPMK 1122/26.04.2021	16 200	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Oświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych:AU-01-7.6743.809.2021.PKR z dnia 08.06.2021 r
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
142	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	P 92	B	250 000		ZPMK 1101/26.04.2021 1289/12.05.2021 1595/15.06.2021 1927/12.07.2021 Uchwała LIX/1743/21 z 09.06.2021						Zarządzeniem Nr 1927/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
143	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości Efekt 2021 r.: Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.	ZDMK	B	85 000	47 045		47 042	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie Umowa nr 640ZDMK/2021 z 14.06.2021 r. na kwotę 47 042 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - rozbudowa oraz przebudowa sieci oświetlenia miejskiego wraz z budową instalacji iluminacji pomnika i masztu flagowego
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
144	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	ZDMK	B	200 000		ZPMK 665/16.03.2021						Zarządzeniem Nr 665/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
145	DPS-L41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS-L41		35 000	35 000		35 000	100,0	35 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono 3 szt. defibrylatorów.		
146	DPS-L43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-L43		33 000	33 000		33 000	100,0	33 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wannę uchylną.		
147	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
148	KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	KD			155 000	ZPMK 980/13.04.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
149	OC/DIR/B-XIII-5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			62 500	ZPMK 980/13.04.2021 1289/12.05.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
150	MOPS/DIR/W-XIII-6z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	MOPS	B		12 000	ZPMK 1590/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
157	MCOO/DIR/E-XIV-7/21	Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 - budowa chodnika	SP 52	B		15 130	ZPMK 2228/2021	14 994	99,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na budowę chodnika	XII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2021 z 6.09.2021 r. na kwotę 14 994 zł z terminem realizacji do 6 tygodni (18.X.2021 r.)
		Efekt 2021 r.: Wykonny chodnik przy Szkole Podstawowej nr 52, os. Dywizjonów 303 66.											Wykonanie robót budowlanych	XII	
158	ZIS/DIR/S-XIV-8/21	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy XXX LO	ZIS	B		50 000		43 500	87,0				Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego	IX	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego	X	Zakończono działanie.
													Otwarcie ofert	X	Zakończono działanie.
													Umowa na realizację	X	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 329/ZIS/2021 z 22.09.2021 na kwotę 43.500 zł, termin realizacji 22.10.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana hala pneumatyczna na boisku wielofunkcyjnym przy XXX LO.											Wykonanie robót budowlanych	XI	
													Odbiór i rozliczenie prac	XII	
159	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	ZZM	B	300 000		ZPMK 1029/2021						Zarządzeniem Nr 1029/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zmieniono dziedzinę zadania.		
160	ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	ZZM	B		313 250	ZPMK 1029/2021	313 215	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 30.03.2021 nr AU-01-7.6743.342.2021.KJA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 26.05.2021 r. - wpłynęło 7 ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/120/ID/357/2021 z 01.07.2021 na kwotę 498 448 zł na roboty budowlane związane z budową ogródka jordanowskiego przy ul. mjr pil. Mariana Pisarka (w tym: roboty budowlane w podstawowym zakresie 438 112,84 zł oraz nasadzenia zieleni w zakresie objętem prawem opcji 60 335,98 zł) - łączna kwota do wypłaty w 2021 r. - 313 215 zł, w 2022 r. - 185 233,82 zł
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
161	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	B	463 270	122 660	ZPMK 860/31.03.2021 ZPMK 2228/04.08.2021	122 637	100,0	122 637	100,0	16 186	Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 968/ZDMK/2020 z 01.10.2020 r. na kwotę 432 653 zł (2020 r. - 309 695 zł, 2021 r. - 122 637 zł) z terminem realizacji 30.05.2021 r. Wykonane roboty budowlane (etap I): - konstrukcja bitumiczne jezdni - 388,10 m2 - konstrukcja oraz chodnik z kostki - 249,13 m2 - studnia benowa dn 10000- 1 szt - budowa wpustów uliczny dn 500 - 2 szt - budowa kanalizacji deszczowej - 6m - budowa przykanalików - 11 m
		Efekt 2021 r.: Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.													
162	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P, B	110 000	110 000		18 819	17,1				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 15.06.2021 r. nr AU-01-7.6743.762.2021.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Przedłuża się odbiór dokumentacji projektowej w związku z powyższym przygotowanie dokumentów do przetargu na wykonanie robót budowlanych planowane jest do dnia 22.11.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wybudowane przejście dla pieszych wraz z dobudową chodnika na ul. Sołtysowskiej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
163	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	P	33 989	34 339		34 317	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 06.05.2021 ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 08.07.2021 r. umowa nr 725/ZDMK/2021 na kwotę 34 317 zł, termin realizacji 08.11.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
164	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogięczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	ZDMK	P, B	112 000		ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 459/ZDMK/2021 z 07.05.2021 r. na kwotę 34 194 zł z terminem realizacji 06.03.2022 r.
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
165	KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			15 000	ZPMK 1591/15..06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XV			455 000	484 963		439 351	90,6	83 358	17,2				
166	ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	25 000	20 326	ZPMK 2656/21.09.2021	20 326	100,0	20 326	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 04.03.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 16.03.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/49948/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 59 703 zł z terminem realizacji 07.04.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZBK/W4.1/14
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. odebrano roboty budowlane.
167	ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	ZBK	B	25 000	25 000		20 326	81,3	25 000	100,0		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowana altana śmietnikowa na os. Piastów 40.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/49949/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 31 070 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZBK/M1.1/20.
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
168	ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	200 000	200 000		200 000	100,0	11 218	5,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/46/ID/175/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 275 328 zł (ZZM/O1.43/21 - 86 548 zł, ZZM/DIR/O-XV-3/21 - 188 783 zł) z terminem realizacji 12.08.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.43/21 Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/III/46/ID/175/2021 z 06.08.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 22.09.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Zawarto zlecenie nr ZZM/U/IV-1/12/ID/50/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 11 218 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.</i>													
169	ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	ZZM	B	50 000	60 000	ZPMK 665/16.03.2021 ZPMK 1101/26.04.2021	47 177	78,6	12 177	20,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/43/1U/158/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/180/1U/500/2021 z 06.09.2021 r. na kwotę 396 300 zł (ZZM/DIR/O-XV-4/21 - 35 000 zł) z terminem realizacji 20.11.2021 r. Zadanie współfinansowane z ZZM/DIR/O-XIV-6/21, ZZM/DIR/W-XVI-9/21, ZZM/O1.43/21 oraz ZZM/UKZ/01.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowane i przebudowane ciągi piesze według wskazań dzielnicy na terenach zielonych Dzielnicy XV.</i>													
170	OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	OU	B		14 637	ZPMK 1776/29.06.2021	14 637	100,0	14 637	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono zadanie
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana instalacja klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie Umowa nr W/III/489/OU/10/2021 z 3.08.2021 r. na kwotę 14 637 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie
171	ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	ZZM	B	130 000	130 000		127 045	97,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/48/ID/178/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 127 045 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. Aneks nr 1 do umowy ZZM/U/III/48/ID/178/2021 z 28.07.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji do 19.09.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XV.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XI	
172	ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	ZDMK	B		10 000	ZPMK 980/13.04.2021	9 840	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 661/ZDMK/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII	
173	KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000	ZPMK 1591/15.06.2021								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVI			493 000	761 329		670 370	88,1	102 505	13,5				
174	MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.</i>	P 115	B	12 000	12 000		12 000	100,0	12 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	VIII	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 02.07.2021 z 02.07.2021 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.
													Dostawa i montaż urządzenia zabawowego.	XI	Zakończono działanie.
175	MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.</i>	P 142	B	12 000	12 000		12 000	100,0	12 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2021 zawarta 2.07.2021 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
176	MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.</i>	P 151	B	12 000	12 000		12 000	100,0	12 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2021z dn 02.07.2021 r. zarata na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
177	ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P, B, P+B	7 000	37 000	ZPMK 860/31.03.2021 1591/15.06.2021 1801/30.06.2021	36 370	98,3	6 850	18,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Os. Jagiellońskie
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	Zakończono działanie. Nie planuje się w bieżącym roku ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VI	Zakończono działanie. <u>Planty Bieńczyckie pomiędzy blokiem 6 i 7</u> 18.05.2021r - ogłoszenie przetargu 08.06.2021 r. termin składania ofert - najniższa oferta na kwotę 26 500 zł. 09.07.2021 r. - przetarg unieważniono, gdyż kwota oferty/ofert przewyższała środki jakie zaplanowano na realizację zadania 23.07.2021 r - ponownie ogłoszono przetarg 09.08.2021 r. - termin składania ofert
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	Zakończono działanie. Nie planuje się w bieżącym roku zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr 1133/ZDMK/2021 z 10.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia dla zadania pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI – pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich, na kwotę 29 520 zł, termin realizacji: projekt 75 dni od daty podpisania umowy , roboty budowlane 30 dni od daty przekazania placu budowy.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P)	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B)	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P+B)	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.(B)	X	Zakończono działanie. os. Jagiellońskie Zlecenie nr UT.5307.18.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 6 850 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. na montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wymiana wysięgników.
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	W trakcie realizacji. os. Jagiellońskie Protokół odbioru końcowego z dnia 11.08.2021 r .
													Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	

Dane z budżetu				Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
178	ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	ZZM	P, B	120 000	120 000		120 000	100,0	14 760			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/ID/45/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 12.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 11.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/156/ID/432/2021 z 02.08.2021 r. na kwotę 105 240 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.43/21.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski na os. Na Lotnisku 6.													
179	ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	ZZM	P, B	120 000	120 000		120 000	100,0	14 145			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/II/10/ID/48/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 145 zł z terminem realizacji 11.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 11.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/135/ID/390/2021 z 13.07.2021 r. na kwotę 316 745 zł (ZZM/DIR/O-XVI-6/21 - 105 855 zł; ZZM/1.43/21 - 210 890 zł) z terminem realizacji 02.11.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski na os. Kazimierzowskim 24.													
180	ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	ZZM	P, B	80 000	80 000		80 000	100,0	15 375			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/ID/46/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 17.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 17.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/138/ID/397/2021 z 19.07.2021 r. na kwotę 232 783 zł (ZZM/DIR/O-XVI-7/21 - 64 625 zł; ZZM/O1.43/21 - 173 791 zł) z terminem realizacji 18.10.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 30.													
181	ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	ZZM	P, B	80 000	80 000		80 000	100,0	15 375			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/9/ID/47/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 19.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 17.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/157/ID/433/2021 z 04.08.2021 r. na kwotę 225 000 zł (ZZM/DIR/O-XVI-8/21 - 64 625 zł; ZZM/O1.43/21 - 160 375 zł) z terminem realizacji 02.11.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 13.													
182	ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	B		252 329	ZPMK 1029/16.04.2021 URMK LXV/1850/21 01.09.2021	198 000	78,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/180/ID/500/2021 z 06.09.2021 r. na kwotę 198 000 zł (zadanie współfinansowane z: ZZM/DIR/O-XV-4/21, ZZM/DIR/W-XIV-6/21, ZZM/O1.43/21 oraz ZZM/UKZ/01) - całość umowy: 396 300 zł z terminem realizacji 20.11.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy XVI.													
183	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	ZDMK	P	30 000		ZPMK 1927/12.07.2021						Zarządzeniem Nr 1927/2021 I 1928/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
184	OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
185	MDK-KA/DIR/E-XVI-2z/21	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, os. Kalinowe 18	MDK-KA			16 000	ZPMK 2228/04.08.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
196	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	ZDMK	P, B	150 000	150 000		28 536	19,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1241/ZDMK/2020 z 04.12.2020 r. na kwotę 28 536 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. W dniu 16.09.2021 r. odbyło się spotkanie przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytków, Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Działu Współpracy z Dzielnicami (DW), Działu Przygotowania Inwestycji, Firmy projektowej, na którym to spotkaniu Miejski Konserwator Zabytków sprecyzował swoje stanowisko co do oczekiwań w zakresie projektowym jakie winni wnieść do opracowania projektowego firmy projektowej.	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
197	ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	ZZM	P, B		212 000	ZPMK 664/16.03.2021	212 000	100,0	12 177	5,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/30/ID/132/2021 z 25.03.2021 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 20.07.2021 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/184/ID/518/2021 z 13.09.2021 r. na kwotę 614 733 zł (ZZM/DIW/O-XVIII-6/21 - 199 823 zł; ZZM/O1.43/21 - 414 900 zł) z terminem realizacji 29.11.2021 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
198	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	B	165 000	165 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
199	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	B	80 000	80 000		80 000	100,0	80 000	100,00		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1179/ZDMK/2020 z 23.11.2020 r. na kwotę 571 644,73 zł (2020 r. - 120 000 zł, 2021 r. - 80 000 zł, 2022 r. - 120 000 zł, 2023 r. - 74 452,06 zł) z terminem realizacji 30.01.2023 r. Protokół odbioru przejściowego z dnia 15.03.2021r. Wykonane roboty budowlane : - roboty drogowe - 45,88 % - kanalizacja deszczowa - 69,40% - stała organizacja ruchu -64,22% - zieleni - 100 % - oświetlenie uliczne - 49,57 %	
200	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	ZDMK	B	150 000	150 000		150 000	100,0	150 000	100,0		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonany i rozliczony zakres robót budowlanych zaplanowany na bieżący rok.: - roboty rozbiórkowe , ziemne oraz wykonanie podbudów i nawierzchni oraz elementy liniowe - instalacje sanitarne - oświetlenie uliczne	
201	NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	150 000	ZPMK 1102/26.04.2021 1347/18.05.2021									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
202	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	13 600	ZPMK 1591//15.06.2021	13 594	100,0	13 594	100,0					Zakończono działanie. Zakupiono paralizator wraz z wyposażeniem.
203	OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	62 500	ZPMK 1348/18.05.2021									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
204	ZIS/DIR/S-XVIII-4z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			50 000	ZPMK 2046/21.07.2021									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.