

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 30.09.2021 r.																KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					87 350 437	98 394 204		72 651 832	73,8	29 246 230	29,7	998 836					
						środki własne Miasta	73 787 637	82 071 110		67 718 294	82,5	25 885 375	31,5	998 836					
						środki UE	12 924 481	12 966 046		3 532 015	27,2	3 226 748	24,9						
						środki budżetu Państwa	113 822	1 594 915		735 196	46,1	134 108	8,4						
						NFRZK	524 497	1 762 133		666 327	37,8								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					58 246 735	61 528 879		47 293 626	76,9	20 747 845	33,7	29 250					
1	ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	400 000	ZPMK 1922/12.07.2021	333 215	83,3	227 435	56,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 24.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/203/IM/711/2020 z 25.11.2020 r. na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzacji terenu wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych z terminem realizacji 15.05.2021 r. - umowa zrealizowana i rozliczona. Umowa z 29.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji i modernizacji Dworu Badenich na kwotę 105 780 zł, terminem realizacji: - etap I - 15.12.2021 r., - etap II - 24.03.2022 r., - etap III - 22.06.2022 r., - etap IV - 20.09.2022 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/176/NG/615/2020 z 23.10.2020 r. (z późn. aneksami) na zabezpieczenie obiektu, wygrodzenie placu budowy, oczyszczenie elewacji z malowideł, wymianę rynien i obróbek blacharskich, modernizację schodów zewnętrznych z terminem realizacji 15.05.2021 r. - umowa zrealizowana i rozliczona.	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
2	KD/K1.2/21	Modernizacja Willi Decjusza	KD	VII	P	śr. Miasta		38 000	ZPMK 410/22.02.2021 1926/12.07.2021	34 932	91,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 06/04/2021/CRU z 29.04.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 34 932 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji specjalistycznej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie opinii specjalistycznej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 04/08/2021/XRU z 05.08.2021 r. na opracowanie opinii specjalistycznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na kwotę 3 068 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano: opracowanie analizy i projektu koncepcyjnego dostosowania zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opinii specjalistycznej w zakresie wdrożenia dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z opracowaniem procedury odpowiedzi na niosek o zapewnieniu dostępności.														Opracowanie opinii specjalistycznej.	XII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
3	KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego fortu austriackiego 52 a "Łapianka" oraz przestrzenie w nowym budynku do potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	KD	X	P, B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 1120/26.04.2021 2361/20.08.2021	157 000	15,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 15.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie projektu wystawy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 0453/21/2 z 11.08.2021 r. na wykonanie projektu wystawy na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie makiet do wystawy.	VII	Zakończono działanie. 07.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie makiet do wystawy. 29.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 113 000 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie makiet do wystawy	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 0352/21/B7z 23.06.2021 r. na wykonanie makiet do wystawy na kwotę 113 000 zł z terminem realizacji 31.12.021 r.	
																Wykonanie makiet do wystawy	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów wystawowych	VII	W trakcie realizacji. 27.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego. 08.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ofert, trwa weryfikacja. W listopadzie br. planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pozostałej części wyposażenia.	
																Zawarcie umowy na w zakup i montaż elementów wystawowych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zakup i montaż elementów wystawowych	XII		
4	KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	KD	IV	B	śr. Miasta	450 000	450 000	ZPMK 1922/12.07.2021	450 000	100,0	387 158	86,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 106/2021/A z 12.04.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 325 272 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 193/2021/A z 12.07.2021 r. na wymianę kotłów kondensacyjnych na kwotę 40 467 zł terminem realizacji 30.09.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 202/2021/A z 12.07.2021 r. na modernizację drewnianych schodów wewnętrznych wraz z balustradą oraz portierni na kwotę 60 491,40 zł z terminem realizacji: 30.09.2021 r.- umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 201/2021/A z 12.07.2021 r. na wymianę oświetlenia wewnętrznego na kwotę 9 840 zł terminem realizacji 16.07.2021 r. - umowa zrealizowana.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano: modernizację elewacji budynku oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji drewnianych schodów wewnętrznych wraz z balustradą oraz portierni, wymianę kotłów kondensacyjnych, wymianę oświetlenia wewnętrznego w Zajęździe Kościuszkowskim.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościszko"	ZBK	VII	B	śr. Miasta		1 706 743	ZPMK 1402/21.05.2021 URMK LVIII/1722.26.05.2021 ZPMK 1502/31.05.2021 1922/12.07.2021 2646/21.09.2021	1 655 451	97,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 04.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części. 25.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
						NFRKZ		1 256 151		1 204 861	95,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/50922/21 z 16.09.2021 r. na przebudowę ostróg fortu ul. Ks. Józefa 65 na kwotę 747 268,18 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. Zawarto umowę nr 007/50920/21 z 16.09.2021 r. na przebudowę ostróg fortu ul. Hoffmana 23 na kwotę 452 981,93 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. Zawarto umowę nr 007/50918/21 z 16.09.2021 r. na przebudowę ostróg fortu ul. Małeckiego 18 na kwotę 445 201,06 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zrekonstruowane nasypy ziemne, mury oporowe i wykonane roboty budowlane wewnątrz budynków: al. Małeckiego 18, ul. Hofmana 23, ul. Księcia Józefa 65.						450 592		450 590	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
6	ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort nr 48a "Mistrzejowice"	ZBK	XV	B	śr. Miasta		1 686 069	ZPMK 1402/21.05.2021 URMK LVIII/1722/26.05.2021 ZPMK 1502/31.05.2021 2392/25.08.2021	1 638 120	97,2	14 760	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 29.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 14.07.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta, postępowanie unieważniono. 27.07.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 13.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
						NFRKZ		1 040 920		993 330	95,4	14 760	1,4			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/50548/21 z 28.06.2021 r. na aktualizację dokumentacji projektowej zabezpieczenia obiektu na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 12.07.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę 007/50873/21 z 08.09.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 683 360,09 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta modernizacja elewacji zewnętrznej - prace w obrębie stropodachu i galerii strzeleckiej.						645 149		644 790	99,9					Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
7	KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	KD	I	B	śr. Miasta	8 412 446	8 412 446	ZPMK 656/16.03.2021	8 412 446	100,0	7 160 550	85,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	V	W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr 165/2021/DA z 24.05.2021 r. na dostarczenie i montaż wkładek klucza systemowego na kwotę 5 904,06 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 191/2021/DA z 25.06.2021 r. na dostawę wyposażenia biurowego na kwotę 969 492,15 zł z terminem realizacji 6 tygodni od daty podpisania umowy - umowa zrealizowana. Zawarto i zrealizowano umowy na: - zakup i montaż depozytora kluczy (umowa z 07.07.2021 r. na kwotę 30.676,20 zł), - zakup i montaż rolet (umowa z 30.07.2021 r. na kwotę 118 449 zł), - zakup i montaż ścian przesuwnych (umowa z 30.07.2021 r. na kwotę 36 900 zł), - projekt ogrodzenia (umowa z 30.07.2021 r. na kwotę 30 750 zł), - transport Kamińscy (umowa z 30.07.2021 r. na kwotę 28 290 zł).	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na transport zbiorów.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na transport zbiorów.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 110/2021/DA z 09.04.2021 r. na transport regałów przesuwnych do siedziby biblioteki przy ul. Rakowickiej 22A na kwotę 15 006 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - zrealizowana.	
																Transport zbiorów.	XII	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji: wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano: zakończenie wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i adaptacji, zakończenie pełnienia nadzorów - inwestorskiego i autorskiego, zakup wyposażenia obiektu, promocję Projektu oraz transport zbiorów, wyposażenia biblioteki i części administracji do nowej siedziby muzeum przy ul. Rakowickiej 22A.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Odebrano roboty budowlane. Trwa usuwanie usterek. 16.04.2021 r. otrzymano z PINB zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania - numer: ROIK I.5121.27.2021.AST.	
																Kontynuacja promocji Projektu.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja promocji projektu na podstawie umowy z 2019 r.	
																Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.	XII	W trakcie realizacji. Zakończono pełnienie usług nadzoru autorskiego. Usługa nadzoru inwestorskiego w obszarze rewitalizacji zabytkowego budynku Zbrojowni została zakończona, będzie natomiast kontynuowana w obszarze budowy wystawy stałej wewnątrz zrewitalizowanego budynku.	
8	KD/K1.8/21	Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny	KD	XIV	P	śr. Miasta		90 000	ZPMK 2135/28.07.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.	IX	Zakończono działanie. Wysłano zapytania ofertowe do trzech Wykonawców. Otrzymano dwie oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w przygotowaniu.	
		<i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego rewitalizacji obiektu zwanego potocznie "domkiem lotnika"</i>														Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego.	X		
																Opracowanie projektu wykonawczego.	XII		
9	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	X	B		105 794	979 732	ZPMK 1200/05.05.2021 1962/15.07.2021	925 963	94,5	484 109	49,4			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/50542/21 z 07.07.2021 r. na wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego na kwotę 912 037,89 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. Zawarto zlecenia nr: - TT.29-422/31/11/21(50878) z 28.07.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. -pełnienie funkcji inwestora zastępczego, - TT.29-422/31/11/21(50879) z 28.07.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. - pełnienie nadzoru autorskiego, - TT.29-422/31/11/21(50947) z 10.08.2021 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dot. budowy podziemnej kontenerowej stacji trafo.	
		<i>Efekt 2021 r. : Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych oraz zewnętrznych prac modernizacyjnych i konserwatorskich.</i>				śr. Miasta		840 000		786 232	93,6	344 378							
						śr. UE	105 794	139 732		139 731	100,00	139 731				Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek"	ZBK	X	B		8 502 753	10 159 210	ZPMK 775/24.03.2021 1120/26.04.2021 1290/12.05.2021 1962/15.07.2021	9 493 884	93,5	3 534 151	34,8			Kontynuacja robót budowlanych.	I	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/43207/19 z 05.03.2019 r. na kompleksową obsługę finansowaną kwotę 38 130 zł (2019 r. - 11 337 zł, 2020 r. - 13 788 zł, 2021 r. - 13 005 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. Kontynuacja umowy nr 000/48240/20 z 21.07.2020 r. na rewitalizację fortu Borek IV na kwotę 10 770 150 zł (2020 r. - 2 994 611 zł, 2021 r. - 7 775 539 zł) z terminem realizacji 21.10.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/48499/20 z 13.08.2020 r. na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji rewitalizacji na kwotę 174 490 zł (2020 r. - 46 665 zł, 2021 r. - 127 826 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/48501/20 z 05.08.2020 r. na nadzór autorski na kwotę 36 900 zł (2020 r. - 12 300 zł, 2021 r. - 24 600 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/48954/20 z 29.10.2020 r. na opracowanie projektu zamiennego na kwotę 33 702 zł (2020 r. - 26 962 zł, 2021 r. - 6 741 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. - umowa zrealizowana.	
						śr. Miasta	7 234 159	7 734 159		7 068 898	91,4	1 597 393	20,7						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych prac modernizacyjnych.				śr. UE	1 154 772	1 807 576		1 807 576	100,0	1 807 576	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zawarto umowę nr 007/5009/21 z 15.04.2021 r. na opracowanie koncepcji udostępniania fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz e scenariuszem części ekspozycyjnej i rozwiązania części aranżacji klubu na kwotę 17 909,09 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - zrealizowana. Podpisano Aneks nr 2 do umowy nr 007/48240/20 z 31.05.2021 r. na kwotę 705 204,85 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. Zawarto umowę nr 007/50091/21 z 15.04.2021 r. na opracowanie koncepcji udostępniania fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz ze scenariuszem części ekspozycyjnej i rozwiązaniem części aranżacji klubu na kwotę 17 909,09 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - zrealizowana. Zawarto umowę nr 007/50856/21 z 04.08.2021 r. na rewitalizację fortu remont fosy cz. 1 na kwotę 1 050 778,35 zł z terminem realizacji 25.10.2021 r. Zawarto umowę nr 007/50857/21 z 06.08.2021 r. na rewitalizację fortu remont fosy cz. 2 na kwotę 378 928,19 zł z terminem realizacji 25.10.2021 r. Zawarto zlecenie nr TT.29-422/5/15/21(50880) z 28.07.2021r. na kwotę 6 685 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "zadaszenie części koszarowej oraz prochowni".	
						śr. budżetu Państwa	113 822	129 182		129 182	100,0	129 182	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
11	ZDMK/K1.14/21	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta			ZPMK 1120/26.04.2021 1925/12.07.2021							Zarządzeniem Nr 1925 PMK z dnia 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
12	ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	ZBK	X	B		15 743 249	15 223 805	ZPMK 775/24.03.2021 1200/05.05.2021 1925/12.07.2021	15 221 740	100,0	6 984 636	45,9						
						śr. Miasta	15 072 330	13 732 330		13 730 265	100,0	5 705 953	41,6			Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/45753/19 z 29.07.2019 r. na kompleksową obsługę administracyjno - finansową projektu na kwotę 96 000 zł (2019 r. - 25 740 zł, 2020 r. - 55 903 zł, 2021 r.-14 358 zł) z terminem realizacji 01.05.2022 r. Kontynuacja umowy nr 007/45757/19 z 22.10.2019 r. na rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku koszar szyjowych na kwotę 26 298 829 zł (2019 - 1 680 973 zł, 2020 - 14 066 215 zł, 2021 - 10 551 643 zł) z terminem realizacji 22.10.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/46376/19 z 05.11.2019 r. na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego na kwotę 265 00 zł (2019 r.- 11 042 zł, 2020 r.- 132 501 zł, 2021 r.- 121 459 zł) z terminem realizacji 05.11.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/47109/20 z 17.02.2020 r. na nadzór autorski na kwotę 110 700 zł (2020 r. - 60 445 zł, 2021 - 50 256 zł) z terminem realizacji 31.10.2021 r. Kontynuacja umowy nr 007/48048/20 z 14.05.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej stacji transformatorowej na kwotę 29 520 zł (2020 r.- 23 616 zł, 2021 r. - 5 904 zł) z terminem realizacji 26.02.2021 r. - umowa zrealizowana. Kontynuacja umowy nr 007/48134/20 z 20.04.2020 r. na kwotę 20 270 zł (2020 r.- 10 1345 zł, 2021 r.-10 135 zł) z terminem realizacji 27.03.2021 r.- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej - umowa zrealizowana. Kontynuacja umowy nr 007/48187/20 z 28.05.2020 r. na opracowanie projektu zamiennego rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania na kwotę 127 983 zł (2020 r. - 63 992 zł, 2021 r. - 63 992 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. - umowa zrealizowana. Kontynuacja umowy nr 007/49331/21 z 14.01.2021 r. na kompleksową obsługę administracyjno-finansowaną kwotę 84 600 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. Zawarto umowę nr 007/50599/21 z 15.07.2021 r. na kwotę 544 497,95 zł na budowę kontenerowej podziemnej stacji transformatorowej wraz z instalacją odwodnienia, z terminem realizacji 02.12.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany nowy budynek w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.				śr. UE	670 919	1 491 475		1 491 475	100,0	1 278 683	85,7						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego	KD	XIV	P, B	śr. Miasta	8 300 000	8 300 000		6 796 005	81,9	1 904 826	22,9			Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza instalacji ciepłowniczej.	V	Zakończono działanie. 23.09.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowana rezygnacja z realizacji kamienia milowego w br.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Dostawa i montaż wyposażenia.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 21.12.2020 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2021 r. Kontynuowane są roboty budowlane, nadzory inwestorskie i nadzory konserwatorskie. Ze względu na wymogi konserwatorskie trwa przeprojektowanie okien w ścianie południowej i barierki na antresoli. 07.04.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowy zbiornika p.poż, a także realizacji kanalizacji teletechnicznej na kwotę 823 891,15 zł. 18.06.2021 r. podpisano aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zwiększający zakres zadania o wykonanie robót dodatkowych obejmujących odtworzenie ściany zachodniej hangaru, wymianę stropów w kotłowni, wykonanie drenażu wokół kotłowni, konserwację zabytkowych pieców zlokalizowanych w budynku kotłowni na kwotę 711 514,37 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
14	ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	ZBK	VII	B		15 232 493	12 582 874	ZPMK 775/24.03.2021 982/13.04.2021 1402/21.05.2021 1962/15.07.2021 2392/25.08.2021 2646/21.09.2021	1 674 870	13,3	23 472	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 19.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 07.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ofert, które zostały odrzucone. 16.08.2021 r. odwołano unieważnione oferty i ogłoszono powtórne przeprowadzenie czynności badania i oceny ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
						śr. Miasta	3 715 000	1 411 779		797 524	56,5	17 788	1,3			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/50392/21 z 05.05.2021 r. na kwotę 901 zł z TAURON z terminem realizacji 10.09.2021 r. (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla oświetlenia terenu fortu) - umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 007/50440/21 z 31.08.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 118 163,33 zł z terminem realizacji 19.11.2021 r.	
						NFRZK	524 497	178 099		178 099	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. UE	10 992 996	9 527 263		93 233	1,0	758	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. budżetu Państwa		1 465 733		606 014	41,3	4 926	0,3			Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/50147/21 z 14.04.2021 r. na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 14 150 zł terminem realizacji 20.04.2021 r. - umowa zrealizowana.	
																Aktualizacja dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
Efekt 2021 r.: Wykonane prace ziemne i odkrywkowe murów Bastionu I, II i III. Wykonane prace budowlane - konserwatorskie pozostałości po zburzonych Bastionach I, II i III wraz z rekonstrukcją fosy oraz wykonane zagospodarowanie terenu. Zaktualizowana dokumentacja projektowa.																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	KD	I	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0	26 750	5,4	29 250		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr MOCAK/01/06/2021 z 02.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 131 610 zł z terminem realizacji: - Faza I - do 4 tyg. od daty zawarcia umowy, - Faza II - do 10 tyg./20 tyg./30 tyg. od daty zawarcia umowy. 30.06.2021 r. odebrano Fazę I. 20.08.2021 r. została wstrzymana realizacja umowy. 08.09.2021 r. umowa została rozwiązana. 20.09.2021 r. nastąpiło odebranie części opracowanej dokumentacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 06.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie Fazy I. 21.07.2021 r. postępowanie unieważniono (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). 27.07.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg. 11.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 943 172,75 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr MOCAK/26/08/21 z 30.08.2021 r. na kwotę 782 561 zł z termin realizacji: - wykonanie robót budowlanych - 9 tyg. od daty zawarcia umowy, - dokumentacja powykonawcza - 2 tyg. od daty zakończenia wykonania robót budowlanych.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. 30.08.2021 r. przekazano plac budowy.	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					29 103 702	36 865 325		25 358 206	68,8	8 498 386	23,1	969 586					
16	ZIM/K2.1/21	Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta przy ul. Zakole 31	ZIM	XVII	B	śr. Miasta		40 000	ZPMK 510/02.03.2021	38 000	95,0	38 000	95,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej.	V	Zakończono działanie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 38 000 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/015 z 19.06.2021 r. na wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej na kwotę 38 000 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r.	
																Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej.	VIII	Zakończono działanie. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w dniu 02.08.2021 r.	
17	KD/K2.2/20	Projekt aranżacji i realizacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	KD	I	B	śr. Miasta		3 200 000	ZPMK 1120/26.04.2021 1922/12.07.2021	2 866 304	89,6	10 410	0,3	62 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy głównej pt.: "Co robi zdjęcie?" dla Muzeum Fotografii w Krakowie.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy z wykonawcą wystawy głównej pt.: "Co robi zdjęcie?" dla Muzeum Fotografii w Krakowie.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 188/2021/DA z 24.06.2021 r. na wykonanie wystawy głównej na kwotę 3 601 888,81 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r.	
																Wykonanie wystawy głównej pt.: "Co robi zdjęcie?" dla Muzeum Fotografii w Krakowie	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 8 animacji i pokazów multimedialnych do wystawy.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie 8 animacji i pokazów multimedialnych do wystawy.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 181/2021/DA z 17.06.2021 r. na kwotę 140 000 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r.	
																Wykonanie 8 animacji i pokazów multimedialnych do wystawy.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie elementów dotykowej ścieżki zwiedzania do wystaw.	VI	W trakcie realizacji. 08.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie elementów dotykowej ścieżki zwiedzania do wystawy, nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważnione. 23.07.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, wpłynęły 2 oferty, które zostały złożone nieprawidłowo, postępowanie unieważnione. 11.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne po raz trzeci. 25.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie elementów dotykowej ścieżki zwiedzania do wystaw	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie elementów dotykowej ścieżki zwiedzania do wystaw	XII		
																Ogłoszenie postępowań ofertowych na realizację makiety, reprodukcji, aplikacji od wystawy oraz przysłonięcie okien.	VII	W trakcie realizacji. 19.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie studia XIX - wiecznego fotografa. 27.04.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę. 12.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie reprodukcji ekspozycyjnych w starych technikach fotograficznych. 16.07.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę. 17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie 4 aplikacji do wystawy. 24.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę. 12.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przysłonięcie okien w przestrzeni wystawy głównej. 19.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umów na realizację makiety, reprodukcji, aplikacji od wystawy oraz przysłonięcie okien.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto umowę z 26.05.2021 r. nr 170/2021/DU na wykonanie makiety studia XIX - wiecznego fotografa na kwotę 49 000 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. - umowa w trakcie rozliczenia. Zawarto umowę z 13.08.2021 r. na wykonanie reprodukcji ekspozycyjnych w starych technikach fotograficznych na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. - umowa w trakcie rozliczenia. Zwarto umowę z 17.09.2021 r. na przysłonięcie okien w przestrzeni wystawy głównej na kwotę 48 048 zł z terminem realizacji 24.10.2021 r.	
																Wykonanie elementów wystawy	XII		
18	KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	KD	VIII	B	śr. Miasta		5 000 000	ZPMK 1120/26.04.2021	383 720	7,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem aparatury i sprzętu, systemu multimedialnego oraz wielkoformatowego ekranu LED i struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych.	VI	Zakończono działanie. 04.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła jedna ofert, trwa uzupełnienie braków przez Oferenta. Zawarcie umowy planowane w październiku br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu dystrybucji energii elektrycznej.	VII	Zakończono działanie. 19.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji.	VII	Zakończono działanie. 12.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem urządzenia zasilania awaryjnego UPS.	VII	Zakończono działanie. 26.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na roboty budowlane w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu dystrybucji energii elektrycznej.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DTUN/2470/2021 z 29.09.2021 r. na wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej na kwotę 154 549,50 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DUTN/1628/2021 z 02.08.2021 r. na rozbudowę i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji na kwotę 153 750 zł, z terminem realizacji 15.12.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano prace modernizacyjne rozbudowy systemów dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych. Dofinansowano zakup aparatury i sprzętu wraz z montażem z zakresu technologii scenicznych oraz aparatury, sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby przechowywania, edycji i archiwizacji materiałów cyfrowych.														Zawarcie umowna dostawę wraz z montażem urządzenia zasilania awaryjnego UPS.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DA/2404/2021 z 30.09.2021 r. na dostawę wraz z montażem urządzenia zasilania awaryjnego UPS na kwotę 80 509,65 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Dostawa/ Montaż elementów rozbudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji.	XIII		
																Zawarcie umowy na dostawę wraz z montażem aparatury i sprzętu, systemu multimedialnego oraz wielkoformatowego ekranu LED i struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych.	IX	Opóźnienie ok 1. miesiąc.	
																Dostawa wraz z montażem aparatury i sprzętu, systemu multimedialnego oraz wielkoformatowego ekranu LED i struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu dystrybucji energii elektrycznej.	XII		
																Wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji.	XII		
19	KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	KD	X	B	śr. Miasta		700 000	ZPMK 1120/26.04.2021	280 000	40,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 26.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 13.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 280 000 zł. Umowa w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiąc.	
																Dostawa i montaż wyposażenia.	XII		
20	KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy	KD	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	15 000	15 000		14 889	99,3	14 889	99,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż tablicy multimedialnej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż tablicy multimedialnej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr I/17/2021 z 10.03.2021 r. na zakup i montaż tablicy multimedialnej na kwotę 14 889 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.	
																Dostawa i montaż tablicy multimedialnej.	IV	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano tablicę multimedialną.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	KD	XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000	ZPMK 418/22.02.2021	400 000	100,0	400 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowy na dostawę drugiej części sprzętu i wyposażenia pomieszczeń wielofunkcyjnych (edukacyjnych), pracowni i socjalnych: - umowa z 04.02.2021 r. z terminem realizacji 29.03.2021 r., - 2 umowy z 08.02.2021 r. z terminami realizacji 25.03.2021 r. Podpisano: Aneks nr 1 z 19.04.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy z 08.02.2021 r, (cz. III) do 28.05.2021 r. Aneks nr 1 z 07.04.2021 r. do umowy z 09.11.2021 r. wydłużający termin realizacji do 30.04.2021 r. Aneks nr 2 z 26.04.2021 r. do umowy z 09.11.2021 r. wydłużający termin do 30.04.2021 r. Umowy zrealizowane.	
																Dostawa i montaż wyposażenia.	III	Zakończono działanie. 04.01.2021 r. dostarczono meble biurowe w ramach umowy z 03.11.2020 r. 26.02.2021 r. dostarczono meble do zabudowy wraz z wyposażeniem w ramach umowy z 09.11.2020 r. 16.03.2021 r. dostarczono meble do pokoi rezydencyjnych w ramach umowy z 08.12.2020 r. 01.03.2021 r. dostarczono meble stalowe do pracowni i pomieszczeń pomocniczych w ramach umowy z 08.12.2020 r. 25.03.2021 r. dostarczono sprzęt i wyposażenie pomieszczeń wielofunkcyjnych, pracowni i pomieszczeń socjalnych. 23.03.2021 r. oraz 24.03.2021 r. dostarczono wyposażenie w ramach umowy z 08.02.2021 r. 25.03.2021 r. dostarczono meble do wyposażenia pomieszczeń wielofunkcyjnych w ramach umowy z 04.02.2021 r. 26.04.2021 r. dostarczono wyposażenie w ramach umowy z 09.11.2021 r. 18.06.2021 r. dostarczono wyposażenie w ramach umowy z 08.02.2021 r.	
22	ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	ZIM	VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 2646/21.09.2021	3 562	7,1	3 562	7,1			Uzyskanie decyzji o WZ.	VI	Zakończono działanie. 15.04.2021 r. uzyskano decyzję o WZ, zgodnie z umową nr ZIM/02/2020/037 z 2020 r.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o WZ. Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
23	KD/K2.8/21	Książkomat	KD	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	140 000	140 000		140 000	100,0	140 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż książkomatu.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż książkomatu.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr BR.070.3.7.2021 z 29.04.2021 r. na zakup o montaż książkomatu na kwotę 159 285 zł (w tym 140 000 zł - śr. Miasta, 19 285 zł - śr. własne Biblioteki Kraków) z terminem realizacji 19.08.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano: zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia 16, ul. Radzikowskiego.														Dostawa i montaż książkomatu.	VIII	Zakończono działanie. Książkomat dostarczono i zamontowano w dniu 29.07.2021 r.	
24	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	KD	XIII	B	śr. Miasta	1 800 000	6 200 000	ZPMK 2490/06.09.2021	2 300 000	37,1	1 800 000	29,0	220 123		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. 04.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia. 28.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty, wybrano ofertę na kwotę 536 027,69 zł.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	IV	W trakcie realizacji. Zawarto umowę na montaż, rozruch i zestrojenie urządzeń akustycznych: - umowa z 06.09.2021 r. na kwotę 102 135,51 zł z terminem realizacji 07.09.2021 r., - umowa z 06.09.2021 r. na kwotę 89 777,70 zł z terminem realizacji 07.09.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano: zakończenie wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie projektem, promocję projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności i pierwszego wyposażenia.</i>														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VI	W trakcie realizacji. Zrealizowano i rozliczono umowy na montaż, rozruch i zestrojenie urządzeń akustycznych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr I/02/20192 z 23.07 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z aktualnym terminem realizacji 31.12.2021 r. Wykonano prace wykończeniowe związane z uroczystym otwarciem budynku. Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 27.04.2021 r. do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego ostateczny termin zakończenia zadania został określony na 31.12.2021 r.	
																Kontynuacja umowy na nadzór inwestorski i autorski	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy na nadzór autorski i inwestorski z 2018 r.	
																Promocja projektu.	IX	W trakcie realizacji.	
																Kontynuacja umowy na zarządzanie projektem.	IX	W trakcie realizacji.	
25	KD/K2.10/21	Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia	KD	XVII	B	śr. Miasta	336 000	236 000	ZPMK 1200/05.05.2021	231 371	98,0	178 481	75,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia.	III	Zakończono działanie. 23.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia.	IV	W trakcie realizacji. Zawarto umowę z 02.03.2021 r. na modyfikację projektu mebli na kwotę 4 000 zł, z terminem realizacji 02.04.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę z 28.04.2021 r. na dostawę sprzętu AGD na kwotę 10 722 zł z terminem realizacji 12.05.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę z 07.05.2021 r. na wykonanie mebli na wymiar na kwotę 45 756 zł z terminem realizacji 04.06.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę z 14.05.2021 r. na meble gotowe na kwotę 27 413 zł z terminem realizacji 04.06.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę z 09.06.2021 r. na wykonanie kotar na kwotę 22 302,81 zł z aktualnym terminem realizacji 12.08.2021 r. - umowa w trakcie rozliczenia. Zawarto umowę z 09.08.2021 r. na wykonanie boazerii na kwotę 52 890 zł z aktualnym terminem realizacji 30.09.2021 r.- umowa w trakcie rozliczenia.	
																Wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia.	VI	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji	III	Zakończono działanie. 23.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr I/31/2021 z 12.05.2021 r. na wykonanie instalacji klimatyzacji na kwotę 77 255 zł z aktualnym terminem realizacji 15.12.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano: wykonanie modernizacji pomieszczeń i instalacji klimatyzacji oraz zakup wyposażenia Klubu „Krzesławice”.</i>														Wykonanie instalacji klimatyzacji.	VI	Zakończono działanie. Roboty odebrano protokołem odbioru z 02.08.2021 r.	
26	KD/K2.11/21	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	KD	XVIII	B	śr. Miasta	75 000	75 000		58 511	78,0	58 511	78,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 24.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji klimatyzacji, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 09.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację elewacji i schodów. Postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert. 02.09.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 07.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr I/30/2021 z 12.05.2021 r. na wykonanie instalacji klimatyzacji na kwotę 58 512 zł z terminem realizacji 25.06.2021 r. 25.06.2021 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z 12.05.2021 r. zmieniający termin realizacji umowy na 15.12.2021 r. Zawarto umowę nr I/30/2021 z 09.09.2021 r. na modernizację elewacji i schodów wejściowych na kwotę 28 905 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano: wykonanie modernizacji elewacji budynku oraz montaż instalacji klimatyzacji w siedzibie głównej Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. 26.08.2021 r. odebrano dostawę i montaż instalacji klimatyzacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27	KD/K2.12/21	Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta	70 000		ZPMK 1641/18.06.2021							Zarządzeniem Nr 1641 PMK z dnia 18.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta				
28	KD/K2.13/21	Modernizacja Klubu Karino	KD	XVIII	B	śr. Miasta	100 000		ZPMK 1200/05.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i fundamentów, drenażu opaskowego i kanalizacji (etap I).	IX	W trakcie realizacji. 10.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i fundamentów, drenażu opaskowego i kanalizacji (etap I). 23.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert wpłynęła 1 oferta. Postępowanie unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 30.09.2021 r. ponownie ogłoszono zamówieni publiczne, otwarcie ofert planowane na 04.10.2021 r.		
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano: wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej (etap I) w budynku Klubu "Karino".														Zawarcie umowy na wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i fundamentów, drenażu opaskowego i kanalizacji (etap I).	X			
																	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i fundamentów, drenażu opaskowego i kanalizacji (etap I).	X		
																	Odbiór prac wykonawczych/ Rozliczenie z wykonawcą.	XII		
29	KD/K2.14/21		Modernizacja Klubu Jędrus	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta	70 000		ZPMK 1641/18.06.2021	23 001	32,9					Przesłanie zaproszenia do negocjacji na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji co i cwu.	VII	Zakończono działanie. Przesłano zapytania ofertowe.	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano: aktualizację dokumentacji projektowej instalacji co i cwu oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła sanitarnego i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Klubu "Jędrus".														Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji co i cwu.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę z 05.08.2021 r. na projekt zamienny instalacji C.O. i CWU dla Klubu Jędrus na kwotę 23 001 zł z terminem realizacji do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji co i cwu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła sanitarnego i dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła sanitarnego i dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			
30	KD/K2.15/21	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 4	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta	240 000		ZPMK 1507/02.06.2021	240 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.		
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji podłogi sceny kieszeni scenicznych, wykonanie demontowanego zabezpieczenia orkiestronu, wykonanie instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych, wykonanie modernizacji portalu scenicznego, wykonanie nowej rampy oświetleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego.														Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę z 07.07.2021 r. na zakup wyposażenia na kwotę 68 757 zł z terminem realizacji 30.10.2021 r.		
																Zakup wyposażenia.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 18.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę z 07.07.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 490 720,19 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego Efekt 2021 r.: Dofinansowano opracowanie scenariusza i koncepcji aranżacji planistycznej wystawy harcerskiej w Muzeum Ruchu Harcerskiego.	KD	X	P	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1507/02.06.2021 1696/23.06.2021	195 000	97,5					Przyjęcie oferty na opracowanie scenariusza i projektu koncepcyjnego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej. Zawarcie umowy na opracowanie scenariusza i projektu koncepcyjnego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej. Opracowanie scenariusza i projektu koncepcyjnego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej.	VI VI XII	Zakończono działanie. 02.06.2021 r. Konsorcjum w składzie: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski (lider konsorcjum) oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska złożyło ofertę na opracowanie scenariusza ekspozycyjnego oraz koncepcji plastycznej wystawy głównej poświęconej dziejom Ruchu Harcerskiego w Muzeum Ruchu Harcerskiego w Forcie „Łapianka” . Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/II/183/KD/24/2021 z 30.06.2021 r. na kwotę 195 000 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski z siedzibą w Krakowie na opracowanie scenariusza wystawy oraz koncepcji aranżacja planistycznej wystawy. W trakcie realizacji. 30.09.2021 r. ZHR dostarczył scenariusz wystawy, trwa recenzja.	
32	KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Toń Efekt 2021 r.: Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach.	KD	IV	P	śr. Miasta		30 000	ZPMK 1641/18.06.2021	30 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach. Opracowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach. Rozliczenie.	VIII VIII XI XII	Zakończono działanie. Przesłano zapytania ofertowe. Zakończono działanie. Zawarto umowę z 01.09.2021 r. na przygotowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r.	
33	KD/K2.18/21	Książkomat - Filia na 42 Biblioteki Kraków Efekt 2021 r.: Dofinansowano: zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia 42, ul. Agatowa.	KD	XII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 2663/21.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż książkomatu. Zawarcie umowy na zakup i montaż książkomatu. Dostawa i montaż książkomatu.	X XII XII		
34	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Efekt 2021 r.: Zweryfikowana dokumentacja projektowa. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszone zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	4 000 000	750 000	ZPMK 510/02.03.2021 1592/15.06.2021 1800/30.06.2021	149 453	19,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VIII IX XII XII XII	W trakcie realizacji. Korekta dokumentacji projektowej została wykonana przez Projektanta - Wykonawcę projektu, wobec czego nie jest konieczne ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację dokumentacji projektowej. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania. W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. nr ZIM/02/2019/032 na weryfikację dokumentacji projektowej, branża elektryczna - zrealizowana.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	4 000 000	100 000	ZPMK 820/26.03.2021 1592/15.06.2021 2490/06.09.2021	40 764	40,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														XI				
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														XII				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.														XI				
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.														XI				
36	KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta	2 762 400	2 762 400	ZPMK 982/13.04.2021	2 760 120	99,9	22 140	0,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej aktualnym terminem realizacji 10.11.2021 r. 26.08.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.		
		Kontynuacja umowy na opracowanie projektu wykonawczego.														X				
		Kontynuacja umowy na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.														XII				
37	KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	KD	XIII	P	śr. Miasta	705 302	286 935	ZPMK 2488/06.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku Szarego Domu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej.														IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			
		Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku Szarego Domu.														X				
		Zawarcie umowy na opracowanie na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej.														X				
		Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku Szarego Domu.														XII				
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														XII				
		Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej.														XII				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta		140 000	ZPMK 1453/27.05.2021	136 217	97,3	77 177	55,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów.	VII	Zakończono działanie. Przesłano zapytania ofertowe.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż obiektów małej architektury.	VII	Zakończono działanie. Przesłano zapytania ofertowe.	
																Zawarcie umowy na dostawę i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów.	VIII	W trakcie realizacji. Zlecenie z 30.08.2021 r. na nasadzenie irgi i berbersyu na kwotę 9 936 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. Zlecenie z 30.09.2021 r. na stabilizację skarpy z nasadzeniami na kwotę 49 077 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż obiektów małej architektury.	VIII	W trakcie realizacji. Zlecenie z 13.09.2021 r. na dostawę mebli ogrodowych na kwotę 28 100,33 zł - zrealizowane. Zlecenie z 05.09.2021 r. na dostawę donic i kraty na kwotę 59 040 zł - zrealizowane.	
																Dostawa i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów.	XII	W trakcie realizacji.	
																Dostawa i montaż obiektów małej architektury.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Dofinansowano zagospodarowanie ternu, w tym nasadzenie zieleni i wykonanie małej architektury.																	
39	KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	KD	XVIII	P,B	śr. Miasta	8 500 000	8 500 000	ZPMK 418/22.02.2021	8 500 000	100,0	3 104 923	36,5	660 861		Kontynuacja umowy na opracowanie projektów wykonawczych	III	Zakończono działanie. Przedmiot umowy odebrany, umowa rozliczona.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 076/DS.-Z/19 z 2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
																Wykonanie robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 10.06.2019 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, z terminem realizacji 30.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 03.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Kontynuowane są roboty wyburzeniowe – rozbiórki selektywne związane z pracami konstrukcyjnymi oraz wzmocnienia istniejącej konstrukcji. Zakończono rozbiórki słupów żelbetowych. Wykonano: podbeton i izolację poziomą pod płytę denną, zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek żelbetowych, montaż okien. Zamontowano studnię schładzającą w płycie dennej. Rozpoczęto prace na dachu budynku – demontaż warstw istniejących. Prowadzone są roboty konstrukcyjne w części istniejącej. Zakończono rozbiórkę stropów żelbetowych, wykonano fundament w części istniejącej, ściany piwnicy oraz trop nad piwnicą. Zakończono hydroizolację płyty fundamentowej oraz wykonano kanalizację podposadzkową parteru.	
40	KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	I	B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		6 000 000	100,0	2 285 187	38,1			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr BSU/2020/173 z 01.10.2020 r. na kwotę: 20 890 000 zł z terminem realizacji do 31.12. 2023 r. 29.01.2021 r. zakończono badania archeologiczne sfinalizowane sprawozdaniem do konserwatora. 10.02.2021 r. złożono wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Rozliczono pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz roboty budowlane za II kwartał. Zawarto umowę nr BSU/2021/64 z 07.05.2021 r. na dodatkowe prace projektowe i nadzór autorski na kwotę 56 156,65 z terminem realizacji 30.06.2021 r. - umowa zakończona i rozliczona. Zakończono dodatkowe prace projektowe oraz rozbiórkowe. Kontynuowane są prace instalacyjne i wykończeniowe, rozpoczęto montaż kanałów wentylacyjnych oraz przepustów z rurami ochronnymi dla instalacji elektrycznej. Rozpoczęto rozbiórkę dachu Drobnerówki (najstarszej części budynku).	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano wykonanie robót budowlanych.																	
41	KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	KD	I	B	śr. Miasta	250 000	250 000		250 000	100,0	233 935	93,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2021 r.:</i> <i>Dofinansowano: zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności, modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającą poszerzenie oferty Muzeum.</i>														Zawarcie umowy na modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 8/2021/B z 10.05.2021 r. na m wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowej pracującego w muzeum na kwotę 74 133,02 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r. - umowa zrealizowana. Zawarto umowę nr 17/2021/B na wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu na kwotę 34 772 zł, z terminem realizacji 29.09.2021 r. - umowa zrealizowana.	
																Modernizacja systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 7/2021/B z 10.05.2021 r. na zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności na kwotę 38 058,25 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r. - umowa zrealizowana.	
																Zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającą poszerzenie oferty Muzeum	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającą poszerzenie oferty Muzeum	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 4/2021/B z 16.03.2021 r. na modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających na kwotę 78 000 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - umowa zrealizowana.	
																Modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającą poszerzenie oferty Muzeum	VI	Zakończono działanie.	
42	KD/K2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	KD			śr. Miasta		35 670	ZPMK 4110/22.02.2021	35 670	100,0	35 670	100,0			Zakończono zadanie. Zawarto umowę z 05.05.2021 r. i zakupiono odlew w brązie rzeźby "Aniol Światła".			
43	KD/K2.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow	KD			śr. Miasta		94 000	ZPMK 1200/05.05.2021 2703/28.09.2021	63 124	67,2			26 402		W trakcie realizacji. Zawarto umowę z 24.05.2021 r. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.			
44	KD/K2.3z/21	Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców	KD			śr. Miasta		123 000	ZPMK 1500/31.05.2021	123 000	100,0					W trakcie realizacji. Zawarto umowę przedwstępną z 23.06.2021 r. na zakup urządzenia dźwigowego.			
45	KD/K2.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	KD			śr. Miasta		90 000	ZPMK 1402/21.05.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
46	KD/K2.5z/21	CAPELLA CRACOVIENSIS - orkiestra (w pełni) historyczna	KD			śr. Miasta		200 000	ZPMK 1452/27.05.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
47	KD/K2.6z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	KD			śr. Miasta		59 000	ZPMK 1696/23.06.2021	59 000	100,0	59 000	100,0			Zakończono zadanie. Zakupiono kolekcje negatywów w terminach: 05.08.2021 r., 11.08.2021 r., 12.08.2021 r.			
48	KD/K2.7z/21	Zakup wyposażenia dla nowo powstałego Studia Filmowego	KD			śr. Miasta		13 000	ZPMK 1696/23.06.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
49	KD/K2.8z/21	Zakup podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej	KD			śr. Miasta		36 500	ZPMK 1696/23.06.2021	36 500	100,0	36 500	100,0			Zakończono zadanie. Zakupiono i dostarczono w dniu 03.09.2021 r. 15 sztuk modułowych podestów scenicznych aluminiowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.			
50	KD/K2.9z/21	E - usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	KD			śr. Miasta		228 820	ZPMK 2646/21.09.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
51	KD/K2.10z/21	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	KD			śr. Miasta		300 000	ZPMK 2646/21.09.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			