

V-2.2 Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.03.2010 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2010 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.03.2010 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.03.2010 r.						Stan na dzień 31.03.2010 r.		Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.03.2010 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 7+8	w tym		Budżet Miasta 14+16		w tym				Środki objęte umowami	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora									
									Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Działanie	Data						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		RAZEM						832 500	832 500		28 511	3,4	28 511	3,4			810 074					
1	D1/ 2009	os. Branice	przyłącza kanalizacji sanitarnej					1 600	1 600								1 536		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2009 r.	04.2010		
2	D2/ 2009	os. Chałupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej					374 700	374 700								364 360		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2009 r.	04.2010		
3	D3/ 2009	os. Przylasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej					226 300	226 300								219 990		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2009 r.	04.2010		
4	D8/ 2009	os. Prokocim Stary ul. Marzanny	przyłącza kanalizacji sanitarnej					28 600	28 600		28 511	99,7	28 511	99,7			28 511		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2009 r.	03.2010	Zakończono finansowanie zadania.	
5	D49/ 2009	os. Wolica i Przylasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej					201 300	201 300								195 677		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2009 r.	04.2010		