

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
	III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice			1 568 500	3 547 880		3 181 589	89,7	1 021 533	28,8					
		Dzielnica I														
1	III-1.1.1	Przebudowa Rynku Kleparskiego Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Rynku Kleparskiego wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy Rynku Kleparskiego. Złożony wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	śr. Miasta	30 000	30 000		30 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 1.09.2010 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 789/ZIKiT/2009 r. z dnia 13.07.2009 r. na kwotę 63 000 zł (2009 r. - 33 000 zł; 2010 r. - 30 000 zł) z terminem wykonania 30.11.2010 r. (Aneks Nr 5)			
												Opracowanie projektu budowlanego - cz. II.	01.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	11.2010			
2	III-1.1.2	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych. <u>Efekt 2010 r.</u> Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.	ZIKiT	śr. Miasta		41 800	452/09.03.2010 1686/13.07.2010	41 800	100,0			HARMONOGRAM z dnia 8.07.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 13.04.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2010	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 344/ZIKiT/2010 r. z dnia 10.05.2010 r. na kwotę 41 800 zł z terminem wykonania 15.11.2010 r.		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	05.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	11.2010			
												Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.	12.2010			
		Dzielnica II														
3	III-1.2.1	Budowa parkingu i ścieżki rowerowej w rejonie al. Pokoju Budowa parkingu od pętli tramwajowej do ul. Zwycięstwa. <u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowany parking od pętli tramwajowej do ul. Zwycięstwa.	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	225 000	704/2.04.2010	225 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 29.07.2010 r.	Decyzja o przyjęciu zgłoszenia: AU-01-4.JtA.73593-136/10 z dnia 12.02.2010 r. AU-01-4.PKR.73593-137/10 z dnia 12.02.2010 r. AU-01-4.KWO.73593-138/10 z dnia 17.02.2010 r. AU-01-4.KWO.73593-139/10 z dnia 17.02.2010 r. AU-01-4.PKR.73593-140/10 z dnia 17.02.2010 r. AU-01-4.PKR.73593-141/10 z dnia 17.02.2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 11.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2010	Umowa na budowę Nr 509/ZIKiT/2010 z dnia 8.07.2010 r. na kwotę 260 000 zł z terminem wykonania 8.10.2010 r. Zadanie dofinansowane z zadań powierzonych Dzielnicy - 35 000 zł.		
												Budowa parkingu.	07.2010-10.2010	W trakcie realizacji, w tym wykonano podbudowę kamienną - 90 m ² .		
												Zakończenie budowy.	10.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	11.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dzielnica III														
4	III-1.3.1	Przebudowa ul. Dominikanów Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy. Uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> <u>Uzyskana decyzja o ZRID.</u>	ZIKiT	śr. Miasta		63 800	452/09.03.2010	63 800	100,0			HARMONOGRAM z dnia 30.06.2010 r.	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1223/ZIKiT/2009 z dnia 10.11.2009 r. na kwotę 65 800 zł (2009 r. - 2 000 zł, 2010 r. - 63 800 zł), termin wykonania 30.09.2010 r. (Aneks Nr 2/2010 z dnia 18.06.2010 r.)			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	01.2010-09.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	09.2010			
												Uzyskanie decyzji o ZRID.	12.2010			
5	III-1.3.2	Przebudowa ul. Rezedowej Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy. Uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> <u>Uzyskana decyzja o ZRID.</u>	ZIKiT	śr. Miasta		63 600	452/09.03.2010	63 600	100,0			HARMONOGRAM z dnia 30.06.2010 r.	Decyzja o ULD dla ul. Rezedowej Nr 5/2008 z dnia 29.08.2008 r. Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1212/ZIKiT/2009 z dnia 10.11.2009 r. na kwotę 65 600 zł (2009 r. - 2 000 zł, 2010 r. - 63 600 zł), termin wykonania 30.09.2010 r. (Aneks Nr 2/2010 z dnia 21.06.2010 r.)			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	01.2010-09.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	09.2010			
												Uzyskanie decyzji o ZRID.	12.2010			
6	III-1.3.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Meissnera Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do Ronda Mogińskiego. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych. <u>Efekt 2010 r.</u> <u>Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.</u>	ZIKiT	śr. Miasta		49 500	452/09.03.2010 1080/14.05.2010	49 500	100,0	49 500	100,0	HARMONOGRAM z dnia 24.05.2010 r.	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Nr 1267/ZIKiT/2009 z dnia 24.11.2009 r. na kwotę 53 000 zł (2009 r. - 3 500 zł, 2010 r. - 49 500 zł), termin wykonania 30.03.2010 r.			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	03.2010	Opracowano projekt.		
												Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	03.2010	Złożono wniosek - 19.03.2010 r.		
												Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.	05.2010	Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia AU-01-4-JŁA.73539-346/10 z dnia 06.05.2010 r.		
7	III-1.3.4	Przebudowa ul. Gdańskiej Dokończenie opracowania materiałów do decyzji ZRID na odcinek ulicy pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Bosaków. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> <u>Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.</u>	ZIKiT	śr. Miasta		25 100	452/09.03.2010 1948/10.08.2010	25 100	100,0			HARMONOGRAM z dnia 28.09.2010 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 1186/ZIKiT/2009 z dnia 30.10.2009 r. na kwotę 32 230 zł (2009 r. - 5 000 zł, 2010 r. - 27 230 zł), termin wykonania 29.10.2010 r. (Aneks Nr 2/2010 z dnia 21.06.2010 r.) Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 2 130 zł.			
												Opracowanie materiałów do wniosku o ZRID.	01.2010-10.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	10.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dzielnica IV														
8	III-1.4.1	Przebudowa ulic Głogowej i Turowiec Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta	64 300	64 300		64 300	100,0			HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.	Decyzja o ŚU Nr WS-04-LP.7627-247/2008 z dnia 05.03.2009 r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 768/ZIKiT/2009 z dnia 06.07.2009 r. na kwotę 79 300 zł (2009 r. - 15 000 zł; 2010 r. - 64 300 zł), termin wykonania 30.11.2009 r.		Opóźnienie wykonania zakresu rzeczowego. Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy w określonym terminie. Po wykonaniu przedmiotu umowy wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.	
												Opracowanie projektu przebudowy ulic - cz. II.	2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	2010			
												Uzyskanie decyzji o ZRID.	2010			
9	III-1.4.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dobudowy oświetlenia w ul. Witkowskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic. Dobudowa oświetlenia w ul. Witkowskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy dobudowy oświetlenia w ul. Witkowskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic. Dobudowane oświetlenie w ul. Witkowskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Górka Narodowa w kierunku Witkowic.	ZIKiT	śr. Miasta		40 000	1115/20.05.2010 1116/20.05.2010	39 049	97,6			HARMONOGRAM z dnia 11.10.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i dobudowę oświetlenia ulicy.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 9.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na opracowanie projektu i budowę Nr 445/ZIKiT/2010 z dnia 21.06.2010 r. na kwotę 39 049 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	06.2010-08.2010	W trakcie opracowania.		
												Dobudowa oświetlenia ulicy.	09.2010-11.2010			
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
10	III-1.4.3	Przebudowa ul. Podkowińskiego Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta		95 000	1359/14.06.2010	54 100	56,9			HARMONOGRAM z dnia 7.07.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 8.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 447/ZIKiT/2010 z dnia 21.06.2010 r. na kwotę 54 100 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.		
												Opracowanie projektu przebudowy ulicy.	06.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	11.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
11	III-1.4.4	Budowa przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <i><u>Efekt 2010 r.</u></i> <i>Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	śr. Miasta		50 000	1379/15.06.2010	50 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 7.07.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	07.2010	Ogłoszono przetarg - 18.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 467A/ZIKiT/2010 z dnia 28.06.2010 r. na kwotę 50 000 zł z terminem wykonania 6.12.2010 r.		
												Opracowanie projektu przebudowy ulicy.	07.2010-12.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	12.2010			
		Dzielnica V														
12	III-1.5.1	Przebudowa ul. Szymanowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szymanowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - etap I. <i><u>Efekt 2010 r.</u></i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szymanowskiego wraz z budową miejsc parkingowych - etap I.</i>	ZIKiT	śr. Miasta			2274/16.09.2010					HARMONOGRAM z dnia 22.09.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	07.2010	Ogłoszono przetarg - 18.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 600/ZIKiT/2010 z dnia 28.07.2010 r. na kwotę 58 560 zł (finansowanie w 2011 r.) z terminem wykonania 6.05.2011 r.		
												Opracowanie projektu przebudowy ulicy - cz.I.	12.2010			
13	III-1.5.2	Przebudowa ul. Kadeckiej Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ul. Kadeckiej - etap I. <i><u>Efekt 2010 r.</u></i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ul. Kadeckiej - etap I.</i>	ZIKiT	śr. Miasta			2274/16.09.2010					HARMONOGRAM z dnia 22.09.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	09.2010	Ogłoszono przetarg - 18.06.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 696/ZIKiT/2010 z dnia 6.09.2010 r. na kwotę 17 873 zł (finansowanie w 2011 r.) z terminem wykonania 30.06.2011 r.		
												Opracowanie projektu przebudowy ulicy - cz.I.	12.2010			
		Dzielnica VI														
14	III-1.6.1	Przebudowa ul. Truskowskiego Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <i><u>Efekt 2010 r.</u></i> <i>Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	śr. Miasta	48 500	48 500	1948/10.08.2010	48 500	100,0			HARMONOGRAM z dnia 20.07.2010 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1175/ZIKiT/2009 z dnia 28.10.2009 r. na kwotę 98 500 zł (2009 r. - 50 000 zł, 2010 r. - 48 500 zł), termin wykonania I etapu - 30.11.2009 r.; II etapu - 30.11.2010 r.			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy - cz. II.	01.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	11.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	III-1.6.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Budowa oświetlenia placu wraz z dojazdem przy ul. Trawiastej. Budowa oświetlenia przejścia między ul. Wiedeńską a ul. Pamiętną (działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza). Budowa oświetlenia drogi Balicka boczna (działka nr 141/7 obr. 48 Krowodrza). <u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowane oświetlenie placu wraz z dojazdem przy ul. Trawiastej. Wybudowane oświetlenie przejścia między ul. Wiedeńską a ul. Pamiętną (działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza). Wybudowane oświetlenie drogi Balicka boczna (działka nr 141/7 obr. 48 Krowodrza).	ZIKiT	śr. Miasta		73 000	1004/7.05.2010 1005/7.05.2010 1379/15.06.2010 2267/16.09.2010	73 000	100,0				HARMONOGRAM z dnia 30.06.2010 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia ulic. Zawarcie umowy z wykonawcą. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	05.2010 06.2010 06.2010-11.2010 11.2010 12.2010	Ogłoszono przetarg - 17.05.2010 r. Otwarcie ofert - 9.06.2010 r. Umowa na budowę Nr 446/ZIKiT/2010 z dnia 21.06.2010 r. na kwotę 73 000 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r. W trakcie realizacji.	
16	III-1.6.3	Przebudowa ul. Balickiej wraz z odwodnieniem Kontynuacja opracowania projektu budowy kanalizacji opadowej. Opracowanie projektu przebudowy ulicy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowany projekt budowy kanalizacji opadowej. Opracowany projekt przebudowy ulicy. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta		27 900	1561/30.06.2010	27 880	99,9				HARMONOGRAM z dnia 29.07.2010 r. Opracowanie projektu budowy kanalizacji opadowej i przebudowy ulicy. Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie projektu przebudowy ulicy. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu przebudowy ulicy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	01.2010-11.2010 06.2010 06.2010 06.2010-11.2010 11.2010	Umowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji opadowej o przebudowy ulicy Nr 1169/ZIKiT/2009 z dnia 27.10.2009 r. na kwotę 27 900 zł (2009 r. - 10 000 zł; 2010 r. - 17 900 zł) z terminem wykonania 30.11.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z dnia 7.06.2010 r.) W trakcie opracowania. Ogłoszono przetarg - 22.06.2010 r. Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Nr 354A/ZIKiT/2010 z dnia 23.06.2010 r. na kwotę 9 980 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r. W trakcie opracowania.	
		Dzielnica VII														
17	III-1.7.1	Przebudowa ul. Leśmiana Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Leśmiana i Rzepichy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta	27 000	27 000	1948/10.08.2010	26 700	98,9				HARMONOGRAM z dnia 9.09.2010 r. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic - cz. II. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	01.2010-10.2010 10.2010	Umowa na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Leśmiana i Rzepichy Nr 1166/ZIKiT/2009 z dnia 27.10.2009 r. na kwotę 56 700 zł (2009 r. - 30 000 zł; 2010 r. - 26 700 zł), termin wykonania 15.10.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z dnia 29.06.2010 r.) W trakcie opracowania.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	III-1.7.2	Przebudowa ul. Pyłnej Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta	50 000	88 000	1561/30.06.2010	50 000	56,8			HARMONOGRAM z dnia 20.07.2010 r.		Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 654/ZIKiT/2009 z dnia 26.05.2009 r. na kwotę 72 300 zł (2009 r. - 22 300 zł; 2010 r. - 50 000 zł), termin wykonania 15.10.2010 r. (Aneks Nr 3 z dnia 26.05.2010 r.)	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy - cz. II.	01.2010-10.2010	W trakcie opracowania.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	10.2010		
19	III-1.7.3	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - etap VI Opracowanie materiałów do decyzji o ŚU w zakresie kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ulicy. <u>Efekt 2010 r.</u> Uzyskana decyzja o ŚU.	ZIKiT	śr. Miasta		3 050	699/2.04.2010 700/2.04.2010 2388/28.09.2010	3 050	100,0	3 050	100,0	HARMONOGRAM z dnia 30.09.2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	03.2010	Ogłoszono przetarg - 2.03.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2010	Umowa na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU Nr 136/ZIKiT/2010 z dnia 2.03.2010 r. na kwotę 3 050 zł, termin wykonania 30.07.2010 r.	
												Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	03.2010-07.2010	Opracowano dokumentację.	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	07.2010	Złożono wniosek - 31.03.2010 r.	
												Uzyskanie decyzji o ŚU.	09.2010	Uzyskano decyzję WS-04.AD.7627-91/2010 z dnia 9.07.2010 r.	
20	III-1.7.4	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów - os. Bielany - Celiny Opracowanie koncepcji budowy drogi dojazdowej. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana koncepcja budowy drogi dojazdowej.	ZIKiT	śr. Miasta		41 730	1004/7.05.2010 1005/7.05.2010 1561/30.06.2010 2388/28.09.2010	41 724	100,0			HARMONOGRAM z dnia 30.09.2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy drogi.	05.2010	Ogłoszono przetarg - 17.06.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na opracowanie koncepcji Nr 439A/ZIKiT/2010 z dnia 18.06.2010 r. na kwotę 41 724 zł z terminem wykonania 29.11.2010 r.	
												Opracowanie koncepcji.	06.2010-11.2010	W trakcie opracowania.	
		Dzielnica VIII													
21	III-1.8.1	Przebudowa ul. Dworskiej Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.	ZIKiT	śr. Miasta		108 400	704/2.04.2010 2267/16.09.2010	108 369	100,0			HARMONOGRAM z dnia 22.09.2010 r.		Decyzja przyjęcia zgłoszenia dla przebudowy ulicy Nr AU-01-04-DCK.73593-764/09 z dnia 31.08.2009 r. Decyzja o PNB kanalizacji opadowej Nr 778/09 z dnia 22.04.2009 r. Zadanie współfinansowane z zad. III-3.11 - 200 000 zł, MPWiK S.A. - 59 631 zł.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Mieszczańskiej do ul. Szwedzkiej na dl. ok. 150 mb.	05.2010	Ogłoszono przetarg - 27.05.2010 r.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2010 r.</u> Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą.										Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na budowę Nr 457/ZIKiT/2010 z dnia 24.06.2010 r. na kwotę 365 000 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.	
												Przebudowa ulicy.	07.2010-12.2010	W trakcie realizacji, w tym wykonano: - kanalizację ogólnospławną - 125 mb, - korytowanie - 835 m ² , - podbudowę - 835 m ² , - nawierzchnię bitumiczną - 670,0 m ² , - chodniki - 343,2 m ² , - wjazdy - 68,2 m ² .	
												Zakończenie budowy.	12.2010		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010		
22	III-1.8.2	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej Przebudowa ul. Grzegorzewskiej na odcinku od ul. Kozienickiej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową kanalizacji opadowej. Przebudowa ul. Rosistej od ul. Grzegorzewskiej do ul. Skotnickiej wraz z budową kanalizacji opadowej. <u>Efekt 2010 r.</u> Przebudowane ulice wraz z wybudowaną kanalizacją opadową.	ZIKiT	śr. Miasta		103 000	704/2.04.2010 2267/16.09.2010	102 064	99,1			HARMONOGRAM z dnia 22.09.2010 r.	Decyzja o PNB Nr 740/09 z dnia 26.05.2009 r. Zadanie współfinansowane z zad. III-3.14 - 1 226 000 zł.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 23.04.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2010	Umowa na budowę Nr 384/ZIKiT/2010 z dnia 27.05.2010 r. na kwotę 1 328 064 zł z terminem wykonania 31.12.2010 r. Aneks Nr 1/2010 z dnia 31.08.2010 r.	
												Przebudowa ulicy.	05.2010-12.2010	W trakcie przebudowy ul. Rosistej, w tym wykonano: - kanalizację opadową - 206,0 mb, - przykanaliki - 4 szt., - roboty drogowe - 145,0 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej - 780 m ² , - krawężnik - 260 mb.	
												Zakończenie budowy.	12.2010		
		Dzielnica IX													
23	III-1.9.1	Przebudowa ul. Zbrojarzy Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego do ul. Ludwisarzy. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID dla odcinka od ul. Montwiłła - Mireckiego do ul. Ludwisarzy. <u>Efekt 2010 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID dla odcinka od ul. Montwiłła - Mireckiego do ul. Ludwisarzy.	ZIKiT	śr. Miasta	18 700	18 700	1948/10.08.2010	18 690	99,9			HARMONOGRAM z dnia 9.09.2010 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 1198/ZIKiT/2009 z dnia 03.11.2009 r. na kwotę 78 690 zł (2009 r. - 10 000 zł; 2010 r. - 68 690 zł), termin wykonania 18.11.2010 r. Zadanie finansowane z zadania priorytetowego Dzielnicy - 50 000 zł.		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	01.2010-11.2010	W trakcie opracowania.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	11.2010		
24	III-1.9.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Budowa oświetlenia w ulicy Obozowej przy posesjach nr 46a, 48a, 48b.	ZIKiT	śr. Miasta		50 000	1115/20.05.2010 1116/20.05.2010	50 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2010 r.	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót Nr 5760338/2009 z dnia 15.10.2009 r.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia ulic.	06.2010	Ogłoszono przetarg.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowane oświetlenie w ulicy Obozowej przy posesjach nr 46a, 48a, 48b.										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2010	Umowa na budowę Nr 594/ZIKiT/2010 z dnia 26.07.2010 r. na kwotę 50 682 zł z terminem wykonania 2.11.2010 r. Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników - 682 zł.		
												Budowa i przebudowa oświetlenia ulic.	08.2010-11.2010	W trakcie realizacji.		
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
25	III-1.9.3	Przebudowa ul. Ruczaj	ZIKiT	śr. Miasta		104 300	1724/16.07.2010	104 300	100,0			HARMONOGRAM z dnia 26.08.2010 r.		Zgłoszenie zamiaru wykonania robót Nr AU-01-4-AZA.7354-1630/09 z dnia 1.09.2009 r. - droga. Pozwolenie na budowę Nr 2310/09 z dnia 16.10.2009 r. - dla kanalizacji ogólnospławnej.		
		Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wilga.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	07.2010	Ogłoszono przetarg.		
		<u>Efekt 2010 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wilga - etap I.										Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2010	Umowa na budowę Nr 654/ZIKiT/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 780 000 zł (2010 r. - 626 700 zł; 2011 r. - 153 300 zł) z terminem wykonania 30.06.2011 r. Zadanie finansowane z zad. III-3.10 - 455 000 zł, z zadań priorytetowych Dzielnicy - 67 400 zł.		
												Przebudowa ulicy - etap I.	08.2010-12.2010	W trakcie realizacji.		
		Dzielnica X														
26	III-1.10.1	Przebudowa ul. Myślenickiej	ZIKiT	śr. Miasta		22 000	452/09.03.2010 1948/10.08.2010	21 800	99,1			HARMONOGRAM z dnia 9.09.2010 r.				
		Opracowanie nowych podziałów geodezyjnych z uwzględnieniem regulacji stanów prawnych. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie podziałów geodezyjnych.	03.2010	Ogłoszono przetarg - 16.03.2010 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2010	Umowa na opracowanie podziałów geodezyjnych Nr 172/ZIKiT/2010 z dnia 16.03.2010 r. na kwotę 21 800 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z dnia 24.06.2010 r.)		
												Opracowanie podziałów geodezyjnych.	03.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
		<u>Efekt 2010 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.										Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	11.2010			
27	III-1.10.2	Przebudowa ul. Kadłubka	ZIKiT	śr. Miasta		3 300	452/09.03.2010	3 300	100,0			HARMONOGRAM z dnia 28.09.2010 r.		Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 824/ZIKiT/2009 z dnia 22.07.2009 r. na kwotę 35 990 zł (2009 r. - 10 000 zł; 2010 r. - 15 990 zł), termin wykonania 29.10.2010 r. (Aneks Nr 3/2010 z dnia 24.09.2010 r.) Zadanie finansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 12 690 zł.		
		Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.										Opracowanie dokumentacji projektowej.	01.2010-10.2010	W trakcie opracowania.		
		<u>Efekt 2010 r.</u> Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.										Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	10.2010			
												Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.	11.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	III-1.10.3	Przebudowa ul. Chałubińskiego	ZIKiT	śr. Miasta			452/09.03.2010 1948/10.08.2010 2384/28.09.2010						Zadanie wycofano z budżetu.			
29	III-1.10.4	Przebudowa ul. Ważewskiego	ZIKiT	śr. Miasta		50 000	452/09.03.2010	50 000	100,0	50 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2010 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 590/ZIKiT/2009 z dnia 13.05.2009 r. na kwotę 298 000 zł (2009 r. - 248 000 zł; 2010 r. - 50 000 zł), termin wykonania 31.08.2010 r. (Aneks Nr 2/2010 z dnia 19.03.2010 r.)			
		Opracowanie dokumentacji projektowej.										01.2010-08.2010	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.			
		Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.										08.2010	Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID 31.08.2010 r.			
		Uzyskanie decyzji o ZRID.										11.2010				
		Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Uzyskana decyzja o ZRID.														
30	III-1.10.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	śr. Miasta		200 000	1377/15.06.2010	199 999	100,0			HARMONOGRAM z dnia 26.08.2010 r.				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia ulic.										06.2010	Ogłoszono przetarg - 23.06.2010 r. Otwarcie ofert - 8.07.2010 r.			
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										06.2010	Umowa na budowę Nr 554/ZIKiT/2010 z dnia 14.07.2010 r. na kwotę 164 299 zł, termin wykonania 30.11.2010 r. Umowa na budowę Nr 574/ZIKiT/2010 z dnia 21.07.2010 r. na kwotę 9 000 zł, termin wykonania 2.11.2010 r. Umowa na budowę Nr 677A/ZIKiT/2010 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 26 700 zł, termin wykonania 30.11.2010 r.			
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic.										06.2010-11.2010	W trakcie realizacji.			
		Zakończenie budowy.										11.2010				
		Przekazanie do użytkowania.										12.2010				
		<u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach wskazanych przez Radę Dzielnicy X.														
Dzielnica XI																
31	III-1.11.1	Przebudowa ul. Klonowica	ZIKiT	śr. Miasta	100 000	248 000	1115/20.05.2010 1116/20.05.2010	248 000	100,0	248 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót Nr AU-01-4-JLA.73593-579/09 z dnia 03.07.2009 r. Umowa na budowę Nr 536/ZIKiT/2009 z dnia 30.04.2009 r. na kwotę 1 482 268 zł (2009 r. - 682 268 zł, 2010 r. - 659111 zł) termin wykonania 31.05.2010 r. Zadanie finansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 411 111 zł.			
		Przebudowana ul. Klonowica na odcinku od ul. Sławka do ul. Jastrzębskiej.										01.2010-05.2010	Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - nawierzchnię z mieszanki bitum. - 1361,7 m ² , - nawierzchnię z kostki bet. - 1693,1 m ² , - krawężniki granitowe - 607,4 mb, - obrzeża trawnikowe - 395,0 mb, - ścieki z kostki - 489,0 mb.			
		Zakończenie budowy.										05.2010	Zakończono budowę.			
		Przekazanie do użytkowania.										06.2010	Przekazano do użytkowania - 26.05.2010 r.			
<u>Efekt 2010 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Sławka do ul. Jastrzębskiej.																
32	III-1.11.2	Przebudowa ul. Turniejowej	ZIKiT	śr. Miasta	148 000		1115/20.05.2010 1116/20.05.2010						Zadanie wycofano z budżetu.			
Dzielnica XII																

[illegible]

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt w 2010 r.</u> Opracowana ekspertyza stanu technicznego umocnień skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich przebudowy dla odcinka al. Pod Kopcem od nr 12 do 26.										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2010	Przetarg unieważniono gdyż wartość najtańszej oferty przekroczyła posiadane środki. Przeprowadzono kolejny przetarg na realizację zadania w cyklu dwuletnim.	
												Opracowanie ekspertyzy i projektu.	11.2010		
36	III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XIII. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.	ZIKiT	śr. Miasta		160 000	1080/14.05.2010 2388/28.09.2010	90 926	56,8			HARMONOGRAM z dnia 24.05.2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 7.06.2010 r.	
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 590/ZIKiT/2010 z dnia 26.07.2010 r. na kwotę 37 181 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia.	10.2010	W trakcie opracowania.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	11.2010		
												Uzyskanie decyzji o PNB.	12.2010		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 23.06.2010 r.	
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	06.2010	Umowa na budowę Nr 589/ZIKiT/2010 z dnia 26.07.2010 r. na kwotę 47 745 zł z terminem wykonania 2.11.2010 r. Umowa na budowę Nr 7009/ZIKiT/2010 z dnia 7.09.2010 r. na kwotę 6 000 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.	
												Budowa i przebudowa oświetlenia.	06.2010-11.2010	W trakcie realizacji.	
												Zakończenie budowy.	11.2010		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010		
		Dzielnica XIV													
37	III-1.14.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XIV Dokończenie opracowania koncepcji na budowę miejsc postojowych przy ul. Centralnej 34 wraz z uzyskaniem decyzji o ULICP. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana koncepcja na budowę miejsc postojowych przy ul. Centralnej 34 oraz uzyskana decyzja o ULICP.	ZIKiT	śr. Miasta		15 000	699/2.04.2010 700/2.04.2010	15 000	100,0	15 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.		Umowa na opracowanie koncepcji Nr 1378/ZIKiT/2009 z dnia 16.12.2009 r. na kwotę 15 250 zł (2009 r. - 250 zł; 2010 r. - 15 000 zł), termin wykonania 31.05.2010 r.	
												Dokończenie opracowania koncepcji.	05.2010	Dokończono opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP.	06.2010	Złożono wniosek - 25.05.2010 r.	
												Uzyskanie decyzji o ULICP.	09.2010	W procedowaniu.	
38	III-1.14.2	Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	śr. Miasta		74 000	699/2.04.2010 700/2.04.2010 1489/25.06.2010 1688/13.07.2010	73 900	99,9	50 000	67,6	HARMONOGRAM z dnia 3.08.2010 r.		Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 51 400 zł. 1. Umowa na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulic Poleskiej i Dolnołyńskiej Nr 659/ZIKiT/2009 z dnia 28.05.2009 r. na kwotę 109 800 zł (2009 r. - 59 800 zł, 2010 r. - 50 000 zł), termin wykonania 30.04.2010 r.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia																	
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
		Dokończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulic: Poleska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej) na podstawie koncepcji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Dolnej na odcinku od ul. Strumyk do ul. Narciarskiej wraz z tarczą skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Strumyk. Opracowanie dokumentacji dla budowy sięgacza w ul. Poleskiej. Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Narciarskiej. <u>Efekt 2010 r.</u> Zakończzone opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulic: Poleska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej) na podstawie koncepcji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Dolnej na odc. od ul. Strumyk do ul. Narciarskiej wraz z tarczą skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Strumyk. Opracowana dokumentacja dla budowy sięgacza w ul. Poleskiej. Opracowane materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Narciarskiej.										1. Przebudowa ulic: Poleska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Strumyk), Dolnomłyńska (na odc. od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulic. 2. Rozbudowa ul. Dolnej Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - etap I. 3. Budowa sięgacza ul. Poleskiej Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 4. Rozbudowa ul. Narciarskiej Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2010	Opracowano projekty budowlane i wykonawcze.	08.2010	Ogłoszono przetarg - 28.07.2010 r.	08.2010	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 658/ZIKiT/2010 z dnia 20.08.2010 r. na kwotę 39 200 zł z terminem wykonania 30.05.2011 r.	12.2010	W trakcie opracowania.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 7.04.2010 r.	04.2010	Umowa na opracowanie projektów wykonawczych Nr 284/ZIKiT/2010 z dnia 12.04.2010 r. na kwotę 4 900 zł z terminem wykonania 30.09.2010 r.	09.2010	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 31.03.2010 r.	04.2010	Umowa na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID Nr 236/ZIKiT/2010 z dnia 7.04.2010 r. na kwotę 19 000 zł z terminem wykonania 30.09.2010 r.	09.2010	W trakcie opracowania.
39	III-1.14.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Budowa i przebudowa oświetlenia w ulicach wskazanych przez Radę Dzielnicy XIV.	ZIKiT	śr. Miasta		25 000	1532/29.06.2010	24 400	97,6			HARMONOGRAM z dnia 5.07.2010 r.																				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2010	Ogłoszono przetarg - 7.06.2010 r. Otwarcie ofert - 22.06.2010 r.																		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2010	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowę Nr 522/ZIKiT/2010 z dnia 12.07.2010 r. na kwotę 24 400 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.																		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach wskazanych przez Radę Dzielnicy XIV.										Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia.	07.2010-10.2010	W trakcie opracowania.		
												Budowa i przebudowa oświetlenia.	08.2010-11.2010	W trakcie realizacji.		
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
40	III-1.14.4	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny Opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji administracyjnej (zwalniającej z zakazów wykonywania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych) Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. <u>Efekt w 2010 r.</u> Opracowane materiały i uzyskana decyzja administracyjna (zwalniająca z zakazów wykonywania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych) Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.	ZIKiT	śr. Miasta		5 400	1379/15.06.2010 2267/16.09.2010	5 368	99,4	5 368	99,4	HARMONOGRAM z dnia 28.09.2010 r.				
												Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych.	05.2010	Zlecenie na opracowanie materiałów Nr ZIKiT/P/0112/08/IPD/24636 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 5 368 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r.		
												Opracowanie materiałów.	05.2010-06.2010	Opracowano materiały.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych.	06.2010	Złożono wniosek.		
												Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych.	09.2010	W procedowaniu.		
		Dzielnica XV														
41	III-1.15.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XV Budowa miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym przy ul. Kupaly. Modernizacja chodnika przy ul. Zabłockiego.	ZIKiT	śr. Miasta		100 000	699/2.04.2010 700/2.04.2010 1627/5.07.2010 2387/28.09.2010	62 889	62,9	50 328	50,3	HARMONOGRAM z dnia 3.08.2010 r.	PNB Nr 2670/09 z dnia 1.12.2009 r.			
												Budowa miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym przy ul. Kupaly.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 13.04.2010 r.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	05.2010	Umowa na budowę Nr 348/ZIKiT/2010 z dnia 11.05.2010 r. na kwotę 62 889 zł z terminem wykonania 11.08.2010 r.		
												Budowa miejsc postojowych.	06.2010-09.2010	Wybudowano 16 miejsc postojowych, w tym wykonano: - podbudowę - 332 m ² , - nawierzchnię z kostki - 332 m ² , - ułożono kabel YAKY 4x35 w rurze ochronnej - 160 mb.		
												Zakończenie budowy.	09.2010	Budowę zakończono.		
												Przekazanie do użytkowania.	10.2010	Przekazano do użytkowania.		
												Modernizacja chodnika przy ul. Zabłockiego.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	09.2010	Zadanie wprowadzono Zarządzeniem Nr 2387/2010 PMK z dnia 28.09.2010 r.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	09.2010			
												Budowa miejsc postojowych.	10.2010-12.2010			
												Zakończenie budowy.	12.2010			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2010 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe w istniejącym pasie drogowym przy ul. Kupały. Zmodernizowany chodnik przy ul. Zabłockiego.										Przekazanie do użytkowania.	12.2010		
42	III-1.15.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	śr. Miasta			699/2.04.2010 700/2.04.2010 1686/13.07.2010						Zadanie wycofano z budżetu.		
		Dzielnica XVI													
43	III-1.16.1	Przebudowa ul. Kaczeńkowej - bocznej	ZIKiT	śr. Miasta	124 000	124 000		124 000	100,0	86 000	69,4	HARMONOGRAM z dnia 5.07.2010 r.	Umowa na budowę Nr 1345/ZIKiT/2009 z dnia 11.12.2009 r. na kwotę 296 240 zł (2009 r. - 124 000 zł; 2010 r. - 172240 zł) z terminem wykonania 30.08.2010 r. (Aneks Nr 1/2010 z dnia 26.06.2010 r.) Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 48 240 zł.		
		Dokończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.										Przebudowa ulicy.	01.2010-08.2010	Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - kanał kanalizacji ogólnospławnej φ 400 mm - 126 mb, - korytowanie - 242,0 m ² , - podbudowę z kruszywa - 242,0 m ² , - nawierzchnię z kostki kamiennej - 260,0 m ² , - montaż słupów z oprawami - 4 szt., - montaż przewodu AsxSn 2x25 - 118,0 mb.	
		<u>Efekt 2010 r.</u> Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą.										Zakończenie budowy.	08.2010	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
												Przekazanie do użytkowania.	09.2010		
		Dzielnica XVII													
44	III-1.17.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	110 000	452/09.03.2010 1948/10.08.2010	109 999	100,0			HARMONOGRAM z dnia 23.08.2010 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XVII.										Wykonanie oświetlenia alejki w powstającym ogródku jordanowskim przy ul. Wańkowicza.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2010	Ogłoszono przetarg - 6.05.2010 r.	
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	05.2010	Umowa na budowę Nr 379/ZIKiT/2010 z dnia 25.05.2010 na kwotę 70 000 zł (oświetlenie - 21 792 zł) z terminem wykonania 26.07.2010 r. Zadanie realizowane w ramach zadania "Remonty dróg i chodników" - 48 208 zł.	
												Budowa oświetlenia.	05.2010-07.2010	Wybudowano oświetlenie, w tym wykonano: - ułożenie kabla YAKY 5x35 - 125,0 mb, - montaż słupów stalowych z oprawami - 8 szt.	
												Zakończenie budowy.	07.2010	Zakończono budowę.	
												Przekazanie do użytkowania.	08.2010	Zadanie w trakcie odbioru.	
												Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2010-06.2010	Ogłoszono przetarg - 6.05.2010 r., 23.06.2010 r.	
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	06.2010-07.2010	Umowa na opracowanie projektów i przebudowę oświetlenia Nr 407/ZIKiT/2010 z dnia 7.06.2010 r. na kwotę 41 114 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r. Umowa na aktualizację dokumentacji projektowych i wykonanie oświetlenia Nr 574/5/ZIKiT/2010 z dnia 8.07.2010 r. na kwotę 1 900 zł z terminem wykonania 2.11.2010 r.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<i>Efekt 2010 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.</i>										Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy oświetlenia.	07.2010-11.2010	W trakcie opracowania.		
												Budowa oświetlenia.	07.2010-11.2010	W trakcie realizacji.		
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
												Wykonanie oświetlenia w ulicach: Grębałowskiej, Korohody i Płaskiej.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2010	Ogłoszono przetarg - 9.07.2010 r.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	08.2010	Umowa na wykonanie oświetlenia Nr 628/ZIKIT/2010 z dnia 9.08.2010 r. na kwotę 25 620 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.		
												Budowa oświetlenia.	08.2010-11.2010	W trakcie realizacji.		
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
												Wykonanie oświetlenia w ul. Godebskiego, ul. Węgrzynowickiej, os. Na Stoku.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2010	Ogłoszono przetarg.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	08.2010	Umowa w trakcie podpisywania na wykonanie oświetlenia na kwotę 19 573 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.		
												Budowa oświetlenia.	08.2010-11.2010			
												Zakończenie budowy.	11.2010			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2010			
45	III-1.17.2	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	śr. Miasta		207 000	452/09.03.2010 1948/10.08.2010	207 000	100,0	167 800	81,1	HARMONOGRAM z dnia 23.08.2010 r.				
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Jarzębiny.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2010	Ogłoszono przetarg - 12.04.2010 r.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	05.2010	Umowa na budowę Nr 337/ZIKiT/2010 z dnia 6.05.2010 r. na kwotę 247 000 zł z terminem wykonania 6.08.2010 r. Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 40 000 zł.		
												Budowa miejsc postojowych.	05.2010-08.2010	Zakończono budowę, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm - 345,0 m ² , - chodnik z płyt - 307,7 m ² , - krawężnik - 242,7 mb, - obrzeża - 117,5 mb.		
												Zakończenie budowy.	09.2010	Zakończono budowę.		
		<i>Efekt 2010 r. Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Jarzębiny.</i>										Przekazanie do użytkowania.	09.2010	W trakcie przygotowania do odbioru.		
		Dzielnica XVIII														
46	III-1.18.1	Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	śr. Miasta		363 000	704/2.04.2010 1948/10.08.2010	363 000	100,0	296 487	81,7	HARMONOGRAM z dnia 23.08.2010 r.		5. PNB Nr 233/09 z dnia 5.02.2009 r. 6. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia Nr AU-01-4-DCK.73593-14/10 z dnia 12.01.2010 r. 7. PNB Nr 912/08 z dnia 25.04.2008 r. 8. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia AU-01-4.ERA.73593-35/08 z dnia 18.01.2008 r.		

[illegible]

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy		Określenie zakresu zagrożenia									
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2010 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
												Budowa parkingów.	03.2010-06.2010	Wykonano zakres rzeczowy zadania: - parking z płyt ażurowych - 160,8 m ² , - nawierzchnię z kostki bet. - 63,8 m ² , - chodnik z kostki bet. - 51,2 m ² , - roboty rekultywacyjne - 50,0 m ² , - przebudowę chodnika z płyt - 36,0 m ² , - schody terenowe z kostki bet. - 9,0 m ² .											
												Zakończenie budowy.	06.2010	Zakończono budowę.											
												Przekazanie do użytkowania.	07.2010	Przekazano do użytkowania.											
												6. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Szkolnym w rejonie bloków 8,10,11.													
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	02.2010	Ogłoszono przetarg - 9.02.2010 r.											
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	03.2010	Umowa na budowę Nr 141/ZIKiT/2010 z dnia 5.03.2010 r. na kwotę 124 900 zł z terminem wykonania 9.07.2010 r.											
												Budowa parkingów.	03.2010-06.2010	Wykonano zakres rzeczowy zadania: - parking - 322,0 m ² .											
												Zakończenie budowy.	06.2010	Zakończono budowę.											
												Przekazanie do użytkowania.	06.2010	Przekazano do użytkowania.											
												7. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Wandy w rejonie bloków 11,12.													
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	01.2010	Ogłoszono przetarg - 20.01.2010 r.											
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	03.2010	Umowa na budowę Nr 134/ZIKiT/2010 z dnia 1.03.2010 r. na kwotę 56 900 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r. Umowa na roboty uzupełniające Nr 502/ZIKiT/2010 z dnia 7.07.2010 r. na kwotę 13 000 zł z terminem wykonania 15.07.2010 r.											
												Budowa parkingów.	03.2010-06.2010	Wykonano zakres rzeczowy zadania: - nawierzchnię z płyt ażur. - 172,5 m ² , - chodnik z płyt betonowych - 68,0 m ² , - dobudowano oświetlenie - 4 szt.											
												Zakończenie budowy.	06.2010	Zakończono budowę.											
												Przekazanie do użytkowania.	08.2010	Przekazano do użytkowania.											
												8. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą w os. Górali bl. 14													
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2010	Ogłoszono przetarg.											
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	04.2010	Zlecenie na budowę Nr ZIKiT/Z/0098/10/DG/16197/182 z dnia 8.04.2010 r. na kwotę 69 822 zł (16 440 zł) z terminem wykonania 28.05.2010 r. Zadanie dofinansowane z zadania "Remonty dróg i chodników" - 22 364 zł											
												Budowa parkingów.	04.2010-05.2010	Wykonano zakres rzeczowy zadania: - nawierzchnię parkingu z płyt ażur. - 198,0 m ² , - nawierzchnię z kostki bet. - 39,0 m ² , - krawężniki bet. - 96,0 mb, - obrzeża bet. - 70,0 mb.											
												Zakończenie budowy.	05.2010	Zakończono budowę.											
												Przekazanie do użytkowania.	06.2010	Przekazano do użytkowania.											

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką kolidującego uzbrojenia w os. Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5: - uzyskanie prawomocnej decyzji WZ, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana koncepcja budowy miejsc postojowych w: - os. Centrum A w rejonie bl. 14 - os. Willowym w rejonie bl. 11, 12, 8, 9 - os. Sportowym w rejonie bl. 29 - os. Handlowym w rejonie bl. 2 i 4. Wybudowane parkingi wraz z infrastrukturą w: - os. Krakowiaków bl. 5,6,7,7a - os. Szkolne bl. 8,10,11 - os. Wandy bl. 11,12 - os. Górali bl. 14. Uzyskana prawomocna decyzja WZ oraz opracowany projekt budowlany i wykonawczy budowy miejsc postojowych w os. Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5.										9. Budowa miejsc postojowych w os. Spółdzielczym bl. 1, 2, 3 i 5.			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	08.2010	Uzyskano decyzję o WZ Nr AU-2/7331/2089/09 z dnia 14.07.2009 r., prawomocna od dnia 2.07.2010 r.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc postojowych.	08.2010	W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	09.2010		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	12.2010		
47	III-1.18.2	Budowa ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzyny Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzyny. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2010 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzyny. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta		65 000	704/2.04.2010	65 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.		Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Nr 907/ZIKiT/2009 z dnia 18.08.2009 r. na kwotę 95 000 zł (2009 r. - 30 000 zł; 2010 r. - 65 000 zł), termin wykonania 29.10.2010 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	01.2010-10.2010	W trakcie opracowania.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	10.2010		
		Środki na nowe zadania wprowadzane do programu													
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			43 390 500	39 475 770		36 403 202	92,2	21 775 498	55,2				
	III - 3	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych			43 390 500	39 475 770		36 403 202	92,2	21 775 498	55,2				
1	III-3.1	Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Promocja projektu. <u>Efekt 2010 r.</u> Wykonana promocja projektu	ZIKiT	śr. Miasta śr. UE	15 000 4 500 10 500	15 000 4 500 10 500	452/ 9.03.2010	10 829 3 249 7 580	72,2 72,2 72,2	10 829 3 249 7 580	72,2 72,2 72,2	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.		Zadanie zakończone	
												Wykonanie i trwały montaż tablic pamiątkowych oraz projektowanie i wydruk ulotek promocyjnych	02.2010	Umowa 39/ZIKiT/2010 z dnia 10.01.2010 r. z terminem wykonania 31.03.2010 r., zlecenie 688605/1 z dnia 15.01.2010 (ogłoszenie w Echu Krakowa).	
												Dystrybucja ulotek	02.2010	Wykonano.	
												Rozliczenie Projektu	03.2010	Projekt jest zakończony.	
2	III-3.2	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca Finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r. <u>Efekt 2010 r.</u> Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r.	ZIKiT	śr. Miasta	1 350 000	245 000	XCIX/1330/10 28.04.10 CVIII/1460/10 8.09.2010	244 977	100,0	244 977	100,0	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.		Zadanie zakończone	
												Finansowanie robót wykonanych w 2008 i 2009 r.	12.2010	Finansowanie zadania zakończone.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	III-3.3	Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle Zakończenie finansowania robót wykonanych w ul. Osiedle i ul. Podleskiej w 2009 r. Efekt 2010 r. Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2009 r.	ZIKIT	śr. Miasta	20 000	20 000		12 230	61,2			HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.		Zadanie zakończone Umowa nr 209/KZK/2008 z dnia 5.05.2008 r. na kwotę 705 322 zł z terminami płatności: 2008 r. - 283 092 zł, 2009 r. - 410 000 zł, 2010 r. - 12 230 zł. W trakcie rozliczania finansowego.	
4	III-3.4	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich Kontynuacja budowy kładki pieszo - rowerowej Efekt 2010 r. Wybudowana kładka pieszo - rowerowa.	ZIKIT	śr. Miasta śr. UE	17 461 400 2 461 400 15 000 000	17 470 420 10 606 440 6 863 980	872/22.04.10 1008/7.05.10 CIV/1402/23.06.10 CIV/1402/10.23.06.10 CIV/III/1460/10.9.09.10 872/2010.22.04.10	17 400 996 10 560 560 6 840 436	99,6 99,6 99,7	17 393 682 10 557 563 6 836 119	99,6 99,5 99,8	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. Dokończenie finansowania robót wykonanych w 2009 r. Budowa kładki - roboty dodatkowe Nadzór inwestorski Zakończenie budowy kładki	 07.2010 11.2010 12.2010 12.2010	Umowa nr 675/ZIKIT/2008 na wykonanie kładki z dnia 6.11.2008 r. na kwotę 27 070 018 zł z terminami płatności 2008 r. 2 705 000 zł, 2009 r. - 12 075 000 zł, 2010 r. - 12 290 018 zł, umowa nr 825/ZIKIT/2008 na nadzór inwestorski z dnia 23.12.2008 r. na kwotę 148 840 zł, umowa nr 1187/ZIKIT/2009 na budowę kładki - roboty dodatkowe z dnia 30.10.2009 r. na kwotę 10 000 000 zł - płatność w 2010 - 64 604 zł, umowa nr 75/ZIKIT/2010 na wykonanie tablic informacyjnych z dnia 4.02.2010 r. na kwotę 1 159 zł. Podpisano porozumienie nr 2 do umowy nr 675/ZIKIT/2008 dotyczące finansowania zapłaty końcowej w kwocie 3 776 110 zł w terminie do 31.01.2011 r. Podpisano aneks nr 2 do umowy 1187/ZIKIT/2009 dotyczący finansowania zapłaty końcowej w kwocie 1 223 890 zł w roku 2011. Zakończono w terminie. Wykonano: fundamenty przyczółków, ścianki szczelne, zabezpieczenie antykorozyjne, konstrukcję stalową pomostu, ciągła podtrzymujące konstrukcje, stężenia ukośne, roboty kamieniarskie i drogowe na dojazdach do kładki, odwodnienie ulicy Nadwiślańskiej i Podgórskiej, izolację blach dwóch pomostów przy użyciu żywicy, zamontowano konstrukcję stalową, poręcz i elementy architektury ze stali nierdzewnej, poprzecznice, oświetlenie zewnętrzne kładki, bariery, ułożono belki z drewna egzotycznego pod nawierzchnię kładki, nawierzchnie kładki. Trwają nadzory. Otwarcie kładki zaplanowano na dzień 30.09.2010 r.	
5	III-3.5	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego Finansowanie robót wykonanych w 2009 r. Zakończenie rewitalizacji Placu Szczepańskiego w zakresie: budowy fontanny oraz wyposażenia fontanny i placu w elementy architektoniczne: ozdobne płyty, kule, żeliwne ozdobne kraty na przelewach i iluminację kaskad wodnych, wykonania izolacji pionowej ścian piwnic Pałacu Sztuki (elewacja od strony Plant Krakowskich) Efekt 2010 r. Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2009 r. Zakończona rewitalizacja Placu Szczepańskiego.	ZIKIT	śr. Miasta	2 000 000	2 585 100	1488/25.06.10 CIV/1402/23.06.10	2 584 900	100,0	2 400 000	92,8	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.		Plac Szczepański - umowa nr 830/ZIKIT/2008, na kwotę w 2010 - 151 900 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r., umowa nr 1376/ZIKIT/2009 na kwotę 44 500 zł z terminem wykonania 5.01.2010 r. ul. Szczepańska - zlecenie nr ZIKIT/Z/0049/09/DG/32121 z dnia 11.09.2009r., na kwotę w 2010 - 1 133 880 zł z terminem wykonania 31.03.2010 r. ul. św. Jana - zlecenie nr ZIKIT/Z/0049/09/DG/4270/424 z dnia 11.09.2009 r., na kwotę w 2010 r. - 669 720 zł z terminem wykonania 31.03.2010 r.	
												Finansowanie robót wykonanych w 2009 r. - ul. św. Jana	03.2010	Prace wykonano w 2009 r., zakończono finansowanie.	
												Finansowanie robót wykonanych w 2009 r. - ul. Szczepańska	03.2010	Prace wykonano w 2009 r., zakończono finansowanie.	
												Zakończenie rewitalizacji Placu Szczepańskiego	09.2010	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2009r. Wykonano: korytowanie - 11 202 m ² , podbudowę - 11 202 m ² , nawierzchnię z kostki kamiennej - 11 202 m ² , montaż fontanny, małą architekturę. Powyższy zakres wykonano trwa odbiór końcowy. Ponadto wykonano i zamontowano konstrukcję pod trumienki na szczątki ludzkie do krypty w Kościele Mariackim. Umowa nr 495/ZIKIT/2010 z dnia 5.07.2010 r. na wykonanie i montaż: płyt ciętych z porfiru trydenckiego wokół fontanny, masztów flagowych wraz z fundamentami, wykonanie i osadzenie kul polerowanych z porfiru trydenckiego, wykonanie systemu ogrzewania i wentylacji maszynowni fontanny i wyrzutni w 2 kulach porfirowych z terminem wykonania 15.07.2010 r. Zakres umowy wykonano w terminie. Terminy płatności 2010 r. - 340 000 zł, 2011 - 309 950 zł. Roboty uzupełniające - izolacja ścian Pałacu Sztuki (ściana od strony Plant) umowa nr 698/ZIKIT/2010 z dnia 6.09.2010 r. na kwotę 33 000 zł z terminem wykonania 30.09.2010 r.	
												Przekazanie do użytkowania	10.2010		
6	III-3.6	Budowa połączenia ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	ZIKIT	śr. Miasta	344 100	344 100		344 040	100,0			HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.		Umowa nr 1158/ZIKIT/2009 z dnia 30.10.2009 r. na kwotę w 2010r. - 344 040 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r.	

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dokończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I (odcinek od ul. Ks. Jancarza do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudol Dominikański"). Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty - etap II (odcinek od granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudol Dominikański" do ul. Powstańców). Złożenie wniosków o uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu I i II. Efekt 2010 r. Opracowane projekty wykonawcze i budowlane na rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I i II. Złożone wnioski o uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu I i II.										Dokończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty - etap II Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu I i II	06.2010 11.2010 11.2010	W trakcie opracowywania. Podpisano aneks terminowy dla I etapu - przesunięto termin zakończenia opracowania z dnia 30.06.2010 r. na dzień 30.11.2010 r. Przesunięcie terminu jest wynikiem braku ostatecznego uzgodnienia układu drogowego dla budowy i rozbudowy ul. Reduty co nie pozwalało wystąpić z wnioskiem o decyzję o ŚU. W trakcie opracowywania.	
7	III-3.7	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację i zawarcie umowy z wykonawcą. Prace archeologiczne. Przebudowa ciągu ulic: Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym. Opracowanie studium wykonalności. Promocja nrojektu. Efekt 2010 r. Przebudowany ciąg ulic: Dominikańskiej - Franciszkańskiej wraz z torowiskiem.	ZIKiT	śr. Miasta śr. UE	11 000 000 1 000 000 10 000 000	12 216 900 2 216 900 10 000 000	XCVI/1299/ 31.03.2010 XCVI/1299/ 31.03.2010 1522/ 28.06.10 1524/2010 28.06.10	9 409 812 2 147 698 7 262 114	77,0 96,9 72,6	65 325 65 325	0,5 2,9	HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. Opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie ze środków UE Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie budowy Zakończenie budowy	03.2010 03.2010 07.2010 06.2010 06.2010 06.2010 11.2010 11.2010	Opracowano w terminie. Opracowano w terminie. Wniosek o dofinansowanie złożono 12.04.2010r. Uzyskano pozytywną ocenę formalną i finansową. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 349 437zł uchwałą 1091/10z dnia 31.09.2010 r. Województwa Małopolskiego. Umowę zawarto w terminie. Zamówienie publiczne rozstrzygnięto, wybrano wykonawcę. Umowa podpisana z konsorcjum firm z dnia 01.07.2010 r. na kwotę 20 311 458 zł w tym: 2010 r. śr. Miasta - 2 082 373 śr. UE - 7 245 911 zł 2011 r. śr. Miasta - 6 990 135 śr. UE - 3 993 039 zł Prace wykonano w 70 % tzn. wykonano: torowisko tramwajowe do węzła rozjazdów przy Filharmonii, torowisko ul. Straszewskiego - Zwierzyniecka, zaasfaltowano prawą stronę torowiska w kierunku Filharmonii, jezdnię oraz ułożono chodnik od ul. Grodzkiej do Kurii.	
8	III-3.8	Przebudowa ul. Czarnowiejskiej wraz z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowska - Czarnowiejska wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowska - Czarnowiejska. Efekt 2010 r. Opracowane projekty wykonawcze dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowska - Czarnowiejska oraz uzyskana decyzja o ŚU. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ciągu ulic Kijowska - Czarnowiejska.	ZIKiT	śr. Miasta śr. UE	8 000 000 1 000 000 7 000 000	225 100 225 100	XCVI/1299/ 31.03.2010	225 096	100,0			HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowskiej i Czarnowiejskiej Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowych z roku 2009 dla rozbudowy ulic: Kijowskiej i Czarnowiejskiej	10.2009 11.2010	Umowa nr 690/ZIKiT/2009 z dnia 9.06.2009 r. na opracowanie dok. proj. na kwotę w 2010 r. - 225 096 zł termin wykonania 31.03.2010r. Wniosek został złożony w październiku 2009 r.,decyzja w trakcie procedowania. Podpisano aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia opracowania na dzień 31.08.2010r. Dnia 18.08.2010 r. podpisano aneks nr 3 przesuwający termin zakończenia na dzień 30.11.2010 r.	
9	III-3.9	Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego Opracowanie dokumnetacji projektowych. Efekt 2010 r. Opracowane dokumentacje projektowe.	ZIKiT	śr. Miasta	1 000 000	456 000	1008/ 7.04.2010	445 910	97,8			HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumnetacji projektowej Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie dokumentacji projektowej	02.2010 03.2010 11.2010	Ogłoszono dnia 3.03.2010r., rozstrzygnięto 17.03.2010r. Umowa nr 212/ZIKiT/2010 z dnia 31.03.2010 r. na kwotę 445 910 zł z terminem wykonania 30.11.2010r. W trakcie opracowywania.	
10	III-3.10	Przebudowa ul. Ruczaj	ZIKiT	śr. Miasta	800 000	800 000		800 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 22.02.2010 r.			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	07.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono: dla przebudowy ulicy od ul. Pszczelnej do ul. Bulgarskiej dnia 13.07.2010 r. dla przebudowy ulicy od ul. Turonia do mostku na rzece Widze 13.07.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	08.2010	odcinek od ul. Pszczelnej do ul. Bulgarskiej - umowa nr 653/ZIKIT/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 345 000 zł z terminem wykonania 30.11.2010 r. odcinek od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze - umowa nr 654/ZIKIT/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 780 000 zł w tym w 2010 - 455 000 zł (III-3), 67 400 zł (priorytety), 104 300 zł (III-1), w 2011 r. 100 000 zł (priorytety), 53 300 zł (III-1) z terminem wykonania 30.06.2011 r.	
												Rozpoczęcie przebudowy ulicy Ruczaj wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Pszczelnej do ul. Bulgarskiej	08.2010	W trakcie budowy kanalizacji ogólnospławnej przez MPWiK.	
												Rozpoczęcie przebudowy ulicy Ruczaj wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze	08.2010	Trwają prace przygotowawcze.	
												Zakończenie budowy w zakresie przewidzianym w 2010	12.2010		
		Efekt 2010 r. Przebudowana ulica - etap I.													
11	III-3.11	Przebudowa ul. Dworskiej	ZIKIT	śr. Miasta	200 000	200 000	1724/ 16.07.2010	200 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.			
		Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	07.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono 27.05.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	08.2010	Umowa nr 457/ZIKIT/201 z dnia 24.06.2010 r. na kwotę 365 000 zł z czego z zad.: III-3.14 - 200 000 zł, III-1.8.1 - 105 369 zł, MPWiK - 59 631 zł. z terminem wykonania 30.11.2010 r.	
												Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Mieszczańskej do ul. Szwedzkiej na dl. ok. 150 m	08.2010	Wykonano: kanalizację ogólnospławną - 128 mb, korytowanie - 835 m², podbudowę - 835 m², nawierzchnię bitumiczną - 670,60 m², chodniki - 343,20 m², wjazdy - 68,20 m².	
												Zakończenie przebudowy ulicy	12.2010		
		Efekt 2010 r. Przebudowana ulica													
12	III-3.12	Przebudowa ul. Wrony	ZIKIT	śr. Miasta	600 000	222 300	1009/ 7.04.2010	212 800	95,7			HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony - I etap na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji dla I etapu	02.2010	Ogłoszono dnia 16.02.2010r., rozstrzygnięto dnia 26.02.2010r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	03.2010	Umowa nr 149/ZIKIT/2010 z dnia 10.03.2010r. na kwotę 212 280 z terminem wykonania 30.11.2010r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu rozbudowy ulicy	11.2010	W trakcie opracowywania.	
		Efekt 2010 r. Opracowana dokumentacja projektowa dla rozbudowy ul. Wrony - etap I na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.													
13	III-3.13	Budowa zatoki autobusowej w ulicy Olszyny	ZIKIT	śr. Miasta	600 000	600 000		600 000	100,0	89 191	14,9	HARMONOGRAM			
		Budowa zatoki autobusowej.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	05.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	05.2010	Zlecenie z dnia 13.05.2010r. na kwotę 600 000 zł, z terminem wykonania 30.09.2010r.	
												Rozpoczęcie budowy	05.2010	Przebudowano oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Grochowskiej.	
												Zakończenie budowy	09.2010	Wykonano: oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Grochowskiej, w miesiącu sierpniu prowadzone były prace związane z wykonaniem tunelu teletechnicznego. Wykonano kanał na dl. 40 mb oraz w 50% płyty żelbetowe zakrywające kanał. Zakończono prace związane z zabezpieczeniem kabli teletechnicznych. Wykonano nawierzchnię betonową w zatocze autobusowej, ułożono krawężniki kamienne i chodnik z płyt betonowych. Zakończenie prac przewidywane jest na dzień 16.10.2010 r.	
												Przekazanie do użytkowania	10.2010		
		Efekt 2010 r. Wybudowana zatoka autobusowa.													
14	III-3.14	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	ZIKIT	śr. Miasta		1 226 000	XCV/1276/ 17.03.2010 CIX/1506/10 22.09.10	1 226 000	100,0	400 082	32,6	HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.		Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 740/09 z dnia 26.05.2009r.	
		Przebudowa ul. Grzegorzewskiej na odcinku od ul. Kożenickiej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	04.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono 23.04.2010r.	
		Przebudowa ul. Rosistej od ul. Grzegorzewskiej do ul. Skotnickiej wraz z budową kanalizacji opadowej.										Zawarcie umowy z wykonawcą	05.2010	Umowa nr 384/ZIKIT/2010 z dnia 27.05.2010r. Na kwotę 1 328 064 zł w tym: 2010r. 829 919 zł 2011r. 498 146 zł z terminem wykonania 31.12.2010r.	
												Rozpoczęcie budowy	06.2010	W ul. Rosistej wybudowano kanalizację opadową na dl. 206 mb, przykanaliki - 4 szt., wykonano roboty drogowe - 145 m², nawierzchnię z kostki betonowej - 780 m², krawężnik - 260 mb.	
												Zakończenie budowy	12.2010		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 30.09.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 30.09.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Efekt 2010 r.</i> <i>Przebudowane ulice wraz z wybudowaną kanalizacją opadową.</i>													
15	III-3.15	Przebudowa dróg związanych z organizacją "EURO 2012" Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r. <i>Efekt 2010 r.</i> <i>Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.</i>	ZIKiT	śr. Miasta		241 100	426/5.03.2010	241 081	100,0	241 081	100,0	HARMONOGRAM z dnia 22.03.2010 r.	Zakończono finansowanie.		
												Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	03.2010	Zakończono finansowanie.	
16	III-3.16	Przebudowa al. Bełiny Prażmowskiego Zakończenie finansowania opracowania dokumentacji projektowej. <i>Efekt 2010 r.</i> <i>Zakończone finansowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	śr. Miasta		148 750	426/5.03.2010	148 750	100,0	148 750	100,0	HARMONOGRAM z dnia 22.03.2010 r.	Zadanie zakończono. Umowa nr 669/ZIKiT/2009 z dnia 01.06.2009 r., na kwotę w 2010 r. - 148 750 zł z terminem wykonania marzec 2010 r.		
												Finansowanie opracowania dokumentacji projektowej.	03.2010	Zakończono finansowanie.	
17	III-3.17	Przebudowa ul. Wyciąskiej Wykonanie przebudowy ul. Wyciąskiej na odc. Od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do przystanku autobusowego w rejonie ul. Podstawie. <i>Efekt 2010 r.</i> <i>Wykonana przebudowa ul. Wyciąskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do przystanku autobusowego w rejonie ul. Podstawie.</i>	ZIKiT	śr. Miasta		970 000	XVI/1298/ 31.03.2010 697/ 02.04.2010 CVIII/1460/10 8.09.2010	950 000	97,9			HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.	Przyjęcie zgłoszenia AU-01-4-ADA.73593-886/09 z dnia 01.10.2009 r.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	04.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono 9.04.2010 r. Licytację elektroniczną przeprowadzono 19.04.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	04.2010	Umowa nr 323/ZIKiT/2010 z dnia 28.04.2010, na kwotę 950 000 zł z terminem wykonania 15.10.2010 r.	
												Przebudowa ulicy	05.2010 10.2010	Wykonano: krawężniki na lawie betonowej - 870 mb, podbudowę pod chodnik z kruszywa łamanego - 1 503 m ² , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 1 503 m ² , zarurowanie rowu przydrożnego - 45 mb. Zgłoszono roboty dodatkowe w zakresie: wykonania ścieku przykrawężnikowego.	
												Przekazanie do użytkowania	11.2010		
18	III-3.18	Budowa wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII Budowa wiat przystankowych wg wskazań Dzielnicy XVIII. <i>Efekt 2010 r.</i> <i>Wybudowane wiaty przystankowe wg wskazań Dzielnicy XVIII.</i>	ZIKiT	śr. Miasta		250 000	XVI/1298/ 31.03.2010	191 701	76,7	191 701	76,7	HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.	Zadanie zakończone		
												Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 27.04.2010 r. Otrawcie ofert 12.05.2010 r.	05.2010		
												Zawarcie umowy z wykonawcą	05.2010	Umowa nr 382/ZIKiT/2010 z dnia 26.05.2010 r., na kwotę 186 201 zł, z terminem wykonania 31.08.2010 r. Zlecenie ZIKiT/Z/0048/10/DG/43275 z dnia 25.08.2010 r. na przewóz zdemontowanych wiat przystankowych będących własnością MPK z miejsca składowania na teren MPK na kwotę 5 500 zł z terminem wykonania 31.08.2010 r.	
												Budowa wiat przystankowych wg wskazań Dzielnicy XVIII	06.2010 08.2010	Zamontowano 19 wiat przystankowych. Odbioru końcowego dokonano 10.09.2010 r.	
												Oprzekazanie do użytkowania	09.2010	W trakcie przekazywania do użytkowania.	
19	III-3.19	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII Dokończenie budowy miejsc parkingowych w al. Jana Pawła II. Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych w al. Róż przy os. Zielonym. Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych w al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C.	ZIKiT	śr. Miasta		1 090 000	XVI/1298/ 31.03.2010	1 057 700	97,0	549 742	50,4	HARMONOGRAM z dnia 15.04.2010 r.	Przyjęcie zgłoszenia dla budowy miejsc parkingowych wzdłuż al. Róż na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mościckiego AU-01-4-KJA.73593-145/10 z dnia 17.02.2010 r.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc parkingowych w al. Przyjaźni wzdłuż Centrum B i C	05.2010	Ogłoszenie zamówienia publicznego 19.05.2010 r., rokowania 19.05.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	06.2010	Umowa nr 375/ZIKiT/2010 z dnia 21.05.2010 r., na kwotę 47 700 zł, z terminem wykonania 30.11.2010 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych w al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	11.2010	W trakcie opracowania.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych wzdłuż al. Róż na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mościckiego	05.2010	Ogłoszenie zamówienia publicznego 4.05.2010 r., licytacja elektroniczna 13.05.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	06.2010	Umowa nr 391/ZIKiT/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 460 000 zł, z terminem wykonania 30.09.2010 r.	
												Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al. Róż na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mościckiego	06.2010 11.2010	Wykonano 84 stanowiska parkingowe w tym: nawierzchnię z kostki betonowej 1 024 m ² , krawężnik - 490 m ² , ułożono rury DVK 100 - 900 mb, zamontowano 16 szt. słupów oświetleniowych CS-76-60/4 i 16 szt. opraw AMBAR-2. Zadanie w trakcie odbioru końcowego.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy miejsc parkingowych wzdłuż al. Jana Pawła II	06.2010	Zamówienie publiczne ogłoszono 24.05.2010 r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	06.2010	Zlecenie ZIKiT/Z/0048/10/DG/24127/280 z dnia 24.05.2010 r. na kwotę 550 000 zł z terminem wykonania 30.06.2010 r.	

[illegible]