

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 937 941	23 387 941		3 644 869	15,6	626 068	2,7				
	VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych	ZEO		23 937 941	23 387 941		3 644 869	15,6	626 068	2,7				
1	VII-1.1	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa Modernizacja części istniejących pomieszczeń szkoły. Wykonanie przyłączy: energetycznego, gazowego, wodociągowego. Wykonanie dojazdu do szkoły oraz zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia - II etap. <u>Efekt 2011 r.</u> Przekazana do użytkowania rozbudowana szkoła wraz z pierwszym wyposażeniem.	ZEO	śr. Miasta	710 000	710 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	03.2011	W dniu 31.03.2011 ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 21.04.2011 r.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2011		
												Wykonanie robót budowlanych - modernizacja części istniejących pomieszczeń szkoły. Wykonanie dojazdu i zagospodarowanie terenu.	04-06 2011		
												Wykonanie przyłączy: energetycznego, gazowego i wodociągowego (przez służby zewnętrzne).	04-06 2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	05.2011		
												Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	05.2011		
												Zakup pierwszego wyposażenia.	06.2011		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	06.2010		
												Przekazanie do użytkowania.	07-08 2011		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2011		
2	VII-1.2	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w: meble, sprzęt poligraficzny, sprzęt fotograficzny, sprzęt multimedialny, skanery. Promocja projektu. Szkolenia kadry nauczycielskiej. <u>Efekt 2011 r.</u> Przekazane do użytkowania zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia.	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich	śr. Miasta śr. UE	587 754	587 754		495 107	84,2	18 376	3,1	HARMONOGRAM z dnia 31.03.2011 r.			
					176 326	176 326		148 532				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu poligraficznego, introligatorskiego, multimedialnego i fotograficznego.	04.02. 2011	W dniu 04.02.2011 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu.	
					411 428	411 428		346 575		18 376		Zawarcie umowy na zakup sprzętu poligraficznego, introligatorskiego, multimedialnego i fotograficznego.	14.02. 2011	W dniu 14.02.2011 r. zawarto umowę na zakup sprzętu poligraficznego, introligatorskiego, multimedialnego i fotograficznego.	
												Zakup sprzętu poligraficznego, introligatorskiego, multimedialnego i fotograficznego.	04.2011		
												Zawarcie umowy na zakup mebli do pracowni.	18.02. 2011	W dniu 18.02.2011 r. zawarto umowę na dostawę mebli do pracowni.	
												Zakup mebli do pracowni.	28.02. 2011	Zakupiono meble do pracowni.	
												Zawarcie umowy na zakup usług szkoleniowych.	04/05 2011		
												Szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu.	04-05 2011		
												Zawarcie umowy na promocję projektu.	04.2011		
												Promocja projektu.	05.2011		
												Przekazanie do użytkowania.	06.2011		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
3	VII-1.3	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Dokończenie adaptacji pomieszczeń po starej kotłowni na pracownię budowlaną. Dokończenie budowy zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii. Wyposażenie sal dydaktycznych. <u>Efekt 2011 r.</u> Zakończona adaptacja pomieszczeń po starej kotłowni na pracownię budowlaną. Zakończona budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii. przekazane do użytkowania wyposażone sale dydaktyczne.	CKP		3 928 704	3 928 704		958 057	24,4	338 017	8,6	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.	W lipcu 2010 r. zawarto umowę o pełnienie funkcji inwestora zastępczego na kwotę 51 240 zł (2010 - 27 500 zł, 2011 - 23 740 zł) z terminem realizacji od 15.07.2010 do 31.08.2011 r. W dniu 20.09.2010 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 243 509 zł z terminami wykonania: pomieszczenia spawalni do dnia 09.11.2010 r., zadaszenia dziedzińca do dnia 30.04.2011 r., pomieszczenia kotłowni od dnia 30.12.2010 do dnia 15.04.2011 r.			
				śr. Miasta	1 245 149	1 245 149		287 417		104 034		Złożenie kompletnego wniosku o PNB na modernizację kotłowni.	02.2011	W dniu 01.02.2011 r. złożono wniosek o PNB.		
				śr. UE	2 683 555	2 683 555		670 640		233 983		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na modernizację kotłowni.	04.2011	W dniu 25.03.2011 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na modernizację kotłowni.		
												Kontynuacja prac budowlanych przy przebudowie podwórka wewnętrznego (realizacja umowy z 2010 r.) oraz modernizacja kotłowni.	01-04 2011	Trwają prace wykończeniowe.		
												Odbiór końcowy prac budowlanych.	04.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia sal dydaktycznych.	03.2011	W dniu 29.03.2011 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia z terminem otwarcia ofert 09.05.2011 r.		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia sal dydaktycznych.	05.2011			
												Zakup wyposażenia sal dydaktycznych.	10.2011			
												Przekazanie do użytkowania wyposażonych sal dydaktycznych.	11.2011			
4	VII-1.4	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Modernizacja 12 pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego. <u>Efekt 2011 r.</u> Przekazane do użytkowania zmodernizowane pracownie wyposażone w sprzęt do kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Łączności		2 044 783	2 044 783		2 044 783	100,0	269 448	13,2	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2011 r.	W dniu 29.07.2010 r. zawarto umowę nr 1 na prace budowlane na kwotę 1 009 330 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. W dniu 26.08.2010 r. zawarto umowę nr 2 na wyposażenie meblowe na kwotę 513 437 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. W dniu 26.08.2010 r. zawarto umowę nr 3 na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 334 993 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. W dniu 26.08.2010 r. zawarto umowę nr 5 na zakup obrabiarek numerycznych na kwotę 186 050 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. W dniu 26.08.2010 r. zawarto umowę nr 7 na zakup tablic multimedialnych na kwotę 106 621 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r.			
				śr. Miasta	613 435	613 435		613 435		57 810		Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją 12 pracowni (realizacja umowy zawartej w 2010 r.)	01-11 2011	Wykonano prace budowlane związane z modernizacją 4 pracowni. W kolejnych 2 pracowniach trwają prace wykończeniowe.		
				śr. UE	1 431 348	1 431 348		1 431 348		211 638		Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego (realizacja umów z 2010 r.)	01-11 2011	Wypożyczono w sprzęt do kształcenia zawodowego 4 pracownie.		
												Przekazanie do użytkowania zmodernizowanych i wyposażonych pracowni.	30.11. 2011			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	VII-1.5	Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	śr. Miasta	620 800	620 800		81 505	13,1			HARMONOGRAM z dnia 31.03.2011 r.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. modernizacji pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni silników, pracowni diagnostyki - umowa Nr P/02/2010/ZSM2 z dnia 08.07.2010 na kwotę 262 983 zł z terminem realizacji 30.06.2011 r. (2010 - 198 000 zł, 2011 - 64 983 zł). Zawarto umowę na dostawę wyposażenia - umowa Nr P/03/2010/ZSM2 z dnia 03.12.2010 r. ma kwotę 102 175 zł (2010 - 86 315 zł, 2011 - 15 860 zł).		
		Dokończenie wyposażenia pracowni naprawy pojazdów. Dokończenie adaptacji pracowni diagnostycznej pojazdów samochodowych wraz z wyposażeniem.			186 240	186 240		24 451				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011		
					434 560	434 560		57 054				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2011		
												Wykonanie prac budowlanych - modernizacja pracowni naprawy pojazdów.	09.2011		
												Wykonanie prac budowlanych - modernizacja pracowni diagnostyki (realizacja umowy zawartej w 2010 r.).	06.2011		
												Zakończenie prac budowlanych.	09.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla pracowni diagnostycznej.	04.2011		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia dla pracowni diagnostycznej.	05.2011		
												Zakup wyposażenia dla pracowni diagnostycznej.	09.2011		
												Zakup wyposażenia dla pracowni naprawy pojazdów (realizacja umowy z 2010 r.).	06.2011		
		<u>Efekt 2010 r.</u> Przekazane do użytkowania wyposażone pracownie: naprawy pojazdów oraz diagnostyki pojazdów samochodowych.										Przekazanie do użytkowania wyposażonych pracowni.	10.2011		
6	VII-1.6	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie	Zespół Szkół nr 1	śr. Miasta	2 380 900	2 380 900						HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
		Wyposażenie w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej i logistycznej.			714 300	714 300						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.	01.2011	W dniu 26.01.2011 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.	
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.	03.2011	W dniu 07.03.2011 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia do pracowni informatycznej.	
					1 666 600	1 666 600						Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej.	04.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni elektrycznej.	03.2011	W dniu 28.03.2011 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do pracowni elektrycznej.	
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia do pracowni elektrycznej.	05.2011	Termin otwarcia ofert 09.05.2001 r.	
												Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej.	05/06 2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni logistycznej.	06.2011		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia do pracowni logistycznej.	07.2011		
												Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej.	07-09 2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni spajania metali i tworzyw sztucznych.	04.2011		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia do pracowni spajania metali i tworzyw sztucznych.	05.2011		
												Dostawa wyposażenia do pracowni spajania metali i tworzyw sztucznych.	06-07 2011		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Efekt 2011 r. Przekazanie do użytkowania wyposażonych w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej i logistycznej.		śr. Miasta								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych.	09.2011		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia do pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych.	10.2011		
												Dostawa wyposażenia do pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych.	10-11 2011		
7	VII-1.7	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa - Szkoła Podstawowa Nr 137	ZEO		55 000	55 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Budowa instalacji solarnej.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2011		
												Opracowanie projektu wykonawczego.	05-06 2011		
												Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	06.2011		
												Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	07.2011		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2011		
												Budowa instalacji solarnej.	08-09 2011		
												Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania.	09.2011		
		Efekt 2011 r. Wybudowana instalacja solarna.										Rozliczenie finansowe inwestycji.	10.2011		
8	VII-1.8	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	śr. Miasta	40 000	40 000						HARMONOGRAM z dnia 28.03.2011 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji solarnej wraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa instalacji solarnej.										Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	06.2011		
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	06-08 2011		
												Złożenie kompletnego wniosku o PNB.	08.2011		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	10.2011		
												Budowa instalacji solarnej.	10-12 2011		
												Zakończenie budowy i przekazanie instalacji solarnej do użytkowania.	12.2011		
		Efekt 2011 r. Wybudowana instalacja solarna.													
9	VII-1.9	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	śr. Miasta	50 000	50 000						HARMONOGRAM z dnia 29.03.2011 r.			
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz budowa przyłącza od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116.										Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o ULICP.	04.2011		
												Opracowanie materiałów do wniosku o ULICP.	04-06 2011		
												Złożenie wniosku o ULICP.	06.2011		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i><u>Efekt 2011 r.</u></i> <i>Wykonana dokumentacja projektowa odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz wybudowane przyłącze od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116</i>										Uzyskanie decyzji o ULICP.	08.2011		
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2011		
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	05-09 2011		
												Złożenie wniosku o PNB.	09.2011		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	10.2011		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	10.2011		
												Wykonanie robót budowlanych - przyłącza kanalizacyjnego.	10-12 2011		
												Zakończenie budowy.	12.2011		
10	VII-1.10	SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących	śr. Miasta	170 000	170 000						HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.	Dokumentacja projektowa wykonana na przełomie 2010/2011 r. ze środków własnych Ośrodka. Inwestycja nie wymaga decyzji o PNB oraz zgłoszenia.		
		Wybudowanie kompletnej przepompowni zabezpieczającej ośrodek przed zalaniem ściekami z kanalizacji.										Opracowanie projektu wykonawczego.	03.2011	Opracowano projekt wykonawczy ze środków własnych Ośrodka.	
												Opracowanie dokumentacji przetargowej.	05.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2011		
												Budowa przepompowni.	07-08 2011		
		<i><u>Efekt 2011 r.</u></i> <i>Wybudowana kompletna przepompownia zabezpieczająca ośrodek przed zalaniem ściekami z kanalizacji.</i>										Przekazanie do użytkowania.	09.2011		
11	VII-1.11	Modernizacja ZSO Nr 6 na os. Kolorowym 29a	ZEO	śr. Miasta	300 000	300 000						HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
		Wymiana okien oraz przeszkleń klatki schodowej i wejścia głównego w budynku szkoły.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06/07 2011		
												Wymiana okien oraz przeszkleń klatki schodowej i wejścia głównego w budynku szkoły.	07-10 2011		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	10.2011		
		<i><u>Efekt 2011 r.</u></i> <i>Wymienione okna oraz przeszkleń klatki schodowej i wejścia głównego w budynku szkoły.</i>										Przekazanie do użytkowania.	11.2011		
12	VII-1.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	śr. Miasta	100 000	100 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.			
		Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o ULICP. Uzyskanie Ostatecznej decyzji o ULICP. Opracowanie dokumentacji budowlanej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	04.2011		
												Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	04/05 2011		
												Opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	05/06 2011		

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Opracowana dokumentacja budowlana. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.										Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	06.2011			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	10.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	04.2011			
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	04/05 2011			
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	05-12 2011			
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	12.2011			
13	VII-1.13	Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - rozbudowa	ZEO	śr. Miasta	300 000	300 000						HARMONOGRAM z dnia 31.03.2011 r.				
		Wykonanie prac wykończeniowych pomieszczeń szkolnych. Pierwsze wyposażenie.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2011			
												Wykonanie prac wykończeniowych pomieszczeń szkolnych.	07-11 2011			
												Zawarcie umowy na pierwsze wyposażenie.	09.2011			
												Zakup pierwszego wyposażenia.	10.2011			
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	11.2011			
		<u>Efekt 2011 r.</u> Oddane do użytku pomieszczenia szkolne wraz z pierwszym wyposażeniem.										Przekazanie do użytkowania.	11-12 2011			
14	VII-1.14	Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej	ZEO	śr. Miasta	300 000	450 000	XI/117/30.03.2011	18	0,0	18	0,0	HARMONOGRAM z dnia 31.03.2011 r.	Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 1177/2011 r. z dn. 15.06.2010 r.			
		Rozpoczęcie budowy świetlicy - wykonanie stanu surowego otwartego.										Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.	03/04 2011	W dniu 31.03.2011 r. ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 20.04.2011 r.		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2011			
												Wykonanie stanu surowego otwartego.	05-07 2011			
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany stan surowy otwarty świetlicy.										Zakończenie budowy - etap I.	08.2010			
15	VII-1.15	Adaptacja budynku przy ul. Prądnickiej 72 na potrzeby Przedszkola Nr 62	ZEO	śr. Miasta	300 000	300 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Zadanie kontynuowane z 2010 r. Wykonano I etap adaptacji budynku, w tym: wyburzono ścianki działowe, wykonano podejścia wod.kan, i c.o., izolacje pionowe i poziome, warstwy podposadzkowe, wymieniono drzwi zewnętrzne, wzmocniono więźbę dachową, wykonano rozdzielacze c.o. i instalację wodociagową.			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokończenie adaptacji budynku - wykonanie robót budowlano - wykończeniowych.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2011			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05.2011			
												Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.	03.2011	W dniu 21.03.2011 r. złożono wniosek o PNB.		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	06.2011			
												Dokończenie adaptacji - wykonanie robót budowlano - wykończeniowych.	05-07 2011			
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakończona adaptacja budynku.										Zakończenie budowy.	07.2011			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
16	VII-1.16	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa Dokończenie rozbudowy szkoły o zaplecze i szatnie. Modernizacja sali gimnastycznej. Pierwsze wyposażenie. <u>Efekt 2011 r.</u> Zakończona rozbudowa szkoły o zaplecze i szatnie. Zmodernizowana sala gimnastyczna. Zakupione pierwsze wyposażenie.	ZEO	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000		209	0,0	209		HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Zadanie kontynuowane z 2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	03/04 2011	Wykonano skanowanie projektu budowlanego - 209 zł.		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2011			
												Wykonanie robót budowlanych - dokończenie rozbudowy o zaplecze i szatnie.	05-07 2011			
												Modernizacja sali gimnastycznej.	07.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	05.2011			
												Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	06.2011			
												Zakup pierwszego wyposażenia.	06.2011			
												Przekazanie do użytkowania rozbudowanej części szkoły oraz zmodernizowanej sali gimnastycznej.	08/09 2011			
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2011			
17	VII-1.17	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Nowa Huta", modernizacja obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 Wykonanie oświetlenia boiska. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji trybun i nawierzchni tartanowej. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonane oświetlenie boiska. Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji trybun. Wykonana nawierzchnia tartanowa.	ZEO	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania oświetlenia boiska Nr 315/2011 z dnia 10.02.2011 r.			
												Ogłoszenie zmówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - oświetlenie boiska.	04.2011			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - oświetlenie boiska.	05.2011			
												Wykonanie robót budowlanych - oświetlenie boiska.	06.2011			
												Przekazanie do użytkowania oświetlenia boiska.	07.2011			
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji trybun i nawierzchni tartanowej.	04.2011			
												Opracowanie projektu wykonawczego dla modernizacji trybun i nawierzchni tartanowej.	04-08 2011			
												Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - nawierzchni tartanowej.	05.2011			
												Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót jw.	06.2011			
												Wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia tartanowa.	09-11 2011			
												Przekazanie do użytkowania nawierzchni tartanowej.	11.2011			
18	VII-1.18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30, filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja budynku Opracowanie dokumentacji dot. izolacji fundamentów budynku głównego i pomocniczego. Wykonanie izolacji trzech ścian budynku głównego. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonana izolacja trzech ścian budynku głównego.	MDK	śr. Miasta	200 000	300 000	XI/117/30.03.2011					HARMONOGRAM z dnia 03.03.2011 r.				
												Opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu, przygotowanie SIWZ.	05.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2011			
												Wykonanie robót budowlanych - izolacji pionowej i poziomej trzech ścian budynku głównego.	07-08 2011			
												Przekazanie do użytkowania.	09.2011			

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
19	VII-1.19	Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10 Wykonanie stanu surowego auli. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany stan surowy auli.	Szkoła Muzyczna I i II st.	śr. Miasta	850 000	850 000						HARMONOGRAM z dnia 08.03.2011 r.	Zadanie kontynuowane z 2010 r. Decyzja o PNB Nr 1972/09 z dnia 08.09.2009 r. W 2010 r. wykonano I etap rozbudowy szkoły w zakresie: stan zerowy budynku dydaktycznego o pow. zabudowy 261,8 m2 i auli o powierzchni zabudowy 178,9 m2. Wykonano przebiecie tymczasowe istniejącej kanalizacji kolidującej z projektowaną zabudową.			
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2011				
											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2011				
											Wykonanie robót budowlanych - stanu surowego otwartego auli.	06-11 2011				
											Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru budowlanego.	06-12 2011				
											Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	11.2011				
20	VII-1.20	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej Kontynuacja robót budowlanych - wykonanie stanu surowego zamkniętego sali gimnastycznej. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty sali gimnastycznej wraz z instalacjami.	ZEO	śr. Miasta	3 000 000	2 700 000	XI/117/30.03.2011					HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Pozwolenie na budowę Nr 90/09 z dnia 19.01.2009 r. Zadanie rozpoczęte w 2009 r. W 2009 r. wykonano roboty fundamentowe - stan zerowy.			
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011				
											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06/07 2011				
											Wykonanie robót budowlanych - wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami.	07-11 2011				
											Zakończenie budowy - etap II.	11.2011				
21	VII-1.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych - wykonanie stanu zerowego oraz rozpoczęcie wykonania stanu surowego otwartego. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej - częściowo wykonany stan surowy otwarty.	ZEO	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Wniosek o PNB złożono w dniu 16.12.2010 r.			
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	06.2011				
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	07.2010				
											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	09.2010				
											Wykonanie robót budowlanych - stanu zerowego i częściowo stanu surowego otwartego.	07-11 2011				
											Zakończenie budowy - etap I.	11.2011				
											Rozliczenie finansowe inwestycji	12.2011				
22	VII-1.22	Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Rozpoczęcie robót budowlanych - wykonanie stanu surowego otwartego części rozbudowywanej przedszkola obejmującej dwa oddziały przedszkolne, salę zajęć ruchowych oraz pomieszczenia sanitarne i administracyjne. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany stan surowy otwarty części rozbudowywanej przedszkola obejmującej dwa oddziały przedszkolne, salę zajęć ruchowych oraz pomieszczenia sanitarne i administracyjne.	ZEO	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03. 2011 r.	Decyzja o PNB Nr 2220/09 z dnia 06.10.2009 r.			
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2011				
											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05/06 2011				
											Wykonanie stanu surowego otwartego części rozbudowywanej przedszkola obejmującej dwa oddziały przedszkolne, salę zajęć ruchowych oraz pomieszczenia sanitarne i administracyjne.	07-11 2011				
											Zakończenie budowy - etap I i rozliczenie inwestycji.	11.2011				

Lp.	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2011 r. Efekt 2011 r.	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany ZPMK/URMK	Monitoring finansowy				Harmonogram 2011		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania	
					Stan na 1.01.11	Stan na 31.03.11		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
23	VII-1.23	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi. Rozpoczęcie robót budowlanych - wykonanie stanu zerowego. <u>Efekt 2011 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. opracowana dokumentacja wykonawcza wraz z kosztorysami inwestorskimi. Wykonany stan zerowy.	ZEO	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		65 190	3,3			HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.		Wniosek o PNB złożono w dniu 21.12.2010 r.			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	06.2011				
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.	04.2011	Zawarto umowę nr ZEO-DR-1./1/VII-1.23/11z dnia 28.03.2011r. na wykonanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót na kwotę 65 190 zł z terminem realizacji 15.06.2011 r.			
												Opracowanie projektu wykonawczego.	04-06 2011				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011				
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07/08 2011				
												Wykonanie stanu zerowego.	08-11 2011				
												Zakończenie budowy - etap I.	12.2011				
24	VII-1.24	Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul.Bartla Uzyskanie przez ZEO użyczenia terenu pod inwestycję na czas jej realizacji. Opracowanie dokumentacji budowlanej. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysów inwestorskich. <u>Efekt 2011 r.</u> Uzyskane przez ZEO użyczenie terenu pod inwestycję na czas jej realizacji. Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Opracowana dokumentacja wykonawcza wraz z kosztorysami inwestorskimi.	ZEO	śr. Miasta	200 000	200 000						HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.					
												Uzyskanie przez ZEO użyczenia terenu pod inwestycję na czas jej realizacji.	04-07 2011				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2011				
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	06/07 2011				
												Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o PNB.	07-09 2011				
												Opracowanie projektu wykonawczego.	09-11 2011				
												Złożenie kompletnego wniosku o PNB.	09.2011				
												Uzyskanie decyzji o PNB.	11.2011				
												Uzyskanie ostateczności decyzji o PNB.	12.2011				
25	VII-1.25	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Rozpoczęcie robót budowlanych - wykonanie stanu zerowego. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany stan zerowy.	ZEO	śr. Miasta	1 500 000	1 000 000	XI/117/30.03.2011					HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 2512/10 z dnia 16.11.2010 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011				
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06/07 2011				
												Wykonanie robót budowlanych - stanu zerowego.	07-11 2011				
												Zakończenie budowy - etap I i rozliczenie inwestycji.	11.2011				