

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.05.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 534 780	6 534 780		2 514 780	38,5	246 403	3,8				
	VI-1	Program pozyskiwania mieszkań			6 534 780	6 534 780		2 514 780	38,5	246 403	3,8				
1	VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Przygotowanie materiałów do postępowania na wybór partnera prywatnego. Wybór partnera prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego - komunalnego. <u>Efekt 2011 r.</u> <i>Zawarta umowa z partnerem prywatnym na realizację budownictwa mieszkaniowego - komunalnego.</i>	ML		134 780	134 780		134 780	100,0			HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011 r.		Umowa W/II/58/ML/1/2010 została zawarta w dniu 30.06.2010 r. na łączną kwotę 299 510 zł (z tego: 2010 r. - 164 731 zł i 2011 r. - 134 780 zł) z terminem realizacji nie później niż do 18 miesięcy od podpisania umowy.	zagrożenie rzeczowe
2	VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. <u>Efekt 2011 r.</u> <i>Rozpoczęta budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.</i>	ML		200 000	200 000		140 000	70,0	2 214	1,1	HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011 r.		Umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nr W/II/63/ML/2/2010 z dnia 09.07.2010 r. na kwotę 10 922 000 zł z terminem realizacji od 09.07.2010 do 10.01.2013 r. z klauzulą, iż pierwsza płatność faktur przez GMK nastąpi w styczniu 2012 r. Umowa Nr W/II/81/ML/4/2010 na kwotę 351 229 zł płatna w 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
												Opracowanie projektu budowlanego zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.	02.2011	Projekt budowlany zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. został opracowany i odebrany.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	02.2011	Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	03.2011	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 524/2011 z dnia 28.03.2011 r.	
												Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.	04.2011	Projekt wykonawczy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. został opracowany i odebrany.	
												Rozpoczęcie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	04.2011	Rozpoczęto roboty budowlane.	
												Nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe (200 000 zł).	03.2011 12.2011		
3	VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny. <u>Efekt 2011 r.</u> <i>Zaawansowana przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.</i>	ML		2 400 000	2 400 000		2 200 000	91,7	244 189	10,2	HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011 r.		Umowa Nr W/II/105/ML/5/2010 z dnia 07.10.2010 na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa Nr W/II/80/ML/3/2010 z dnia 25.08.2010 na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru autorskiego.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą przebudowy budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny (zamówienie publiczne ogłoszono w październiku 2010r.).	03.2011	Umowa Nr W/II/5/ML/1/2011 z dnia 03.03.2011 r. na kwotę 2 298 191 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r.	
												Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.	03.2011 05.2012	Trwają roboty budowlane - plac budowy przekazany 14.03.2011 r.	
												Nadzór: inwestorski i autorski oraz opłaty przyłączeniowe (300 000 zł).	03.2011 12.2011	Trwa nadzór inwestorski i autorski.	
4	VI-1.4	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych.	ML		3 800 000	3 800 000		40 000	1,1			HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011 r.		Przeprowadzane działania nie są objęte "Ustawą o zamówieniach publicznych".	wolne środki

[illegible]