

2.2 Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.05.2011 r.

V-2.1

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.	Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
				Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15	w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
					środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora												
									Wielkość		%	Wielkość	%	Wielkość				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		RAZEM		3 729 976	3 403 276	326 700	5 908 566	5 581 866	326 700	2 166 280	36,7	2 166 280	38,8			2 429 594	41,1				
1	D1/ 2010	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul.Odmętowa, ul.Ziarkowa i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				259 425	259 425		259 425	100,0	259 425	100,0			259 425	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
2	D2/ 2010	os. Wolica i Przylasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej				400 000	400 000		398 729	99,7	398 729	99,7			398 729	99,7		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
3	D3/ 2010	os. Jugowice - zad. 5 etap II	przyłącza kanalizacji sanitarnej				10 977	10 977		10 976	100,0	10 976	100,0			10 976	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
4	D5/ 2010	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego odc.W9-W11	przyłącza kanalizacji sanitarnej				408 609	408 609		408 609	100,0	408 609	100,0			408 609	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
5	D6/ 2010	os. Wyciąże	przyłącza kanalizacji sanitarnej				72 600	72 600		66 314	91,3	66 314	91,3			66 314	91,3		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
6	D7/ 2010	os. Swoszowice część pld. ul. Krzyżanowskiego, ul.Moszyńskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej				108 585	108 585		108 584	100,0	108 584	100,0			108 584	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
7	D8/ 2010	os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				17 722	17 722		17 722	100,0	17 722	100,0			17 722	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
8	D9/ 2010	os. Biezanów Stary ul. Korepty	przyłącza kanalizacji sanitarnej				2 928	2 928		2 928	100,0	2 928	100,0			2 928	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
9	D10/ 2010	os. Biezanów Stary ul. Przecinek	przyłącza kanalizacji sanitarnej				8 325	8 325		8 325	100,0	8 325	100,0			8 325	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
10	D11/ 2010	ul. Wąwózowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				33 383	33 383		33 382	100,0	33 382	100,0			33 382	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
11	D13/ 2010	ul. Pustynna, ul. Janowskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej				1 056	1 056		1 056	100,0	1 056	100,0			1 056	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
12	D14/ 2010	os. Bronowice Wielkie ul. Na Polach boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				15 992	15 992		15 991	100,0	15 991	100,0			15 991	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
13	D15/ 2010	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul.Odmętowa, ul.Ziarkowa i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				38 250	38 250		38 249	100,0	38 249	100,0			38 249	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
14	D16/ 2010	os. Przewóz ul. Bartników, ul. Bartników boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				22 514	22 514		22 514	100,0	22 514	100,0			22 514	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
15	D17/ 2010	os. Pychowice ul. Tyniecka, ul. Widłakowa, ul.Jemiolowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				149 106	149 106		149 105	100,0	149 105	100,0			149 105	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
16	D18/ 2010	ul. Pustynna, ul. Janowskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej				12 874	12 874		12 873	100,0	12 873	100,0			12 873	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.	Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
				Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15	w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
					środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
											Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	D19/ 2010	os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				17 550	17 550		17 549	100,0	17 549	100,0			17 549	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
18	D28/ 2010	os. Górka Narodowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				19 667	19 667		19 666	100,0	19 666	100,0			19 666	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
19	D29/ 2010	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				63 656	63 656		63 656	100,0	63 656	100,0			63 656	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
20	D30/ 2010	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej				35 001	35 001		35 000	100,0	35 000	100,0			35 000	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
21	D31/ 2010	os. Przewóz ul. Rączna, ul. Pod Wierzbami i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				30 145	30 145		30 144	100,0	30 144	100,0			30 144	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
22	D34/ 2010	os. Bieżanów Stary ul. Lipowskiego, ul. Grzecha, ul. Bieżanowska, ul. ks. Popieluszki, ul. Imielna i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				21 543	21 543		21 543	100,0	21 543	100,0			21 543	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
23	D50/ 2010	os. Swoszowice ul. Moczydło boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				13 417	13 417		13 416	100,0	13 416	100,0			13 416	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
24	D87/ 2010	os. Skotniki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				11 856	11 856		11 856	100,0	11 856	100,0			11 856	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
25	D95/ 2010	os. Węgrzynowice	przyłącza kanalizacji sanitarnej				40 951	40 951		40 950	100,0	40 950	100,0			40 950	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
26	D96/ 2010	ul. Hamernia, ul. Odlewnicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej				23 927	23 927		23 926	100,0	23 926	100,0			23 926	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
27	D101/ 2010	ul. Nałęczowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej				20 737	20 737		20 737	100,0	20 737	100,0			20 737	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
28	D146/ 2010	os. Górka Narodowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				4 494	4 494		4 494	100,0	4 494	100,0			4 494	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
29	D291/ 2010	os. Przylasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				261 600	261 600		258 214	98,7	258 214	98,7			258 214	98,7		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
30	D293/ 2010	os. Chalupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				51 700	51 700		50 347	97,4	50 347	97,4			50 347	97,4		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
31	D1	os. Swoszowice część pln. ul. Myślenicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 27 szt.	616 300	510 300	106 000	616 300	510 300	106 000									HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Przetarg rozstrzygnięty. Umowa w trakcie przygotowania.
																			Budowa.	06.2011-09.2011	
																			Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	10.2011-11.2011	

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15		w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
													Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
32	D2	os. Przegorzały ul.Nietoperzy, ul.Kamedulska, ul.Uboczna, ul. Rybna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 25 szt. do 27 posesji	194 600	194 600		194 600	194 600								149 663	76,9	p.- 16 szt.	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Umowa na budowę Nr NUJ/252/2010, 1001/ZIKIT/2010 z dnia 17.12.2010 r. na kwotę 149 663 zł, termin wykonania 31.05.2011 r.	
																				Budowa.	01.2011- 05.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	05.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	06.2011		
33	D3	os. Stary Bieżanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul.Wrońskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	179 400	169 900	9 500	179 400	169 900	9 500							113 651	63,4		HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 113 651 zł.	
																				Budowa.	06.2011- 09.2011		
																				Zakończenie budowy.	10.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	10.2011		
34	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	308 600	266 200	42 400	308 600	266 200	42 400										HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	W trakcie sprawdzania ofert.	
																				Budowa.	06.2011- 09.2011		
																				Zakończenie budowy.	10.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	10.2011		
35	D5	os. Wróblowice ul. Syreńskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 19 szt.	207 300	182 600	24 700	207 300	182 600	24 700										HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Otwarcie ofert - 17.06.2011 r.	
																				Budowa.	06.2011- 10.2011		
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	11.2011		
36	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	153 700	142 200	11 500	153 700	142 200	11 500										HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Złożono wnioszek o wprowadzenie do budżetu zadania D62 ul. Centralna i ul. Centralna boczna - 3 szt. przyłączy wodociagowych.	
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	05.2011	W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011		
																				Budowa.	06.2011- 09.2011		
																				Zakończenie budowy.	10.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	10.2011		
37	D7	os. Bieżanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul.Świdzińskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	186 100	170 500	15 600	186 100	170 500	15 600										HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Otwarcie ofert - 3.06.2011 r.	
																				Budowa.	06.2011- 09.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15		w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora										
															Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
38	D8	ul. Folwarczna - enklawa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	84 200	76 600	7 600	84 200	76 600	7 600									HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Złożono wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania D14 ul. Folwarczna - enklawa - 27 szt. przyłączy wodociagowych.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	W trakcie przygotowania materiały do przetargu.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
																			Budowa.	06.2011- 09.2011			
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
39	D9	al. Andersa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	177 900	150 800	27 100	177 900	150 800	27 100									HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.				
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto przetarg.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa zostanie podpisana po wprowadzeniu do budżetu zadania D40 al. Andersa - 16 szt. przyłączy wodociagowych.		
																			Budowa.	06.2011- 09.2011			
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
40	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 21 szt.	305 900	261 500	44 400	305 900	261 500	44 400									HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Złożono wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania D57 os. Tonie, ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna - 19 szt. przyłączy wodociagowych.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	W trakcie przygotowania materiały do przetargu.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
																			Budowa.	06.2011- 09.2011			
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
41	D11	ul. Podgórk Tynieckie	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 19 szt.	272 400	234 500	37 900	272 400	234 500	37 900									HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Złożono wniosek o wprowadzenie zadania D36 ul. Dąbrowa - 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. Sieć w ul. Dąbrowa jest odbiornikiem D11.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	W trakcie przygotowania materiały do przetargu.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
																			Budowa.	06.2011- 09.2011			
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
42	D13	os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	107 200	107 200		107 200	107 200										Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15	w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy					
						środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora									
												Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
43	D17	os. Sidzina ul. Topografów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	154 320	154 320		154 320	154 320											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
44	D22	os. Łęg ul. Łęgowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	34 240	34 240		34 240	34 240											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
45	D23	os. Przewóz ul. Dymnik	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	88 640	88 640		88 640	88 640											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
46	D24	ul. Marycjusza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	66 080	66 080		66 080	66 080											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
47	D25	os. Swoszowice część pln. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	70 240	70 240		70 240	70 240											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu. Złożono wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania D66 os. Swoszowice część pln. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna - 2 szt. przyłączy wodociagowych.	
48	D26	os. Swoszowice część pln. ul. Moczydło boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	45 680	45 680		45 680	45 680											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
49	D27	ul. Wąwózowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	76 160	76 160		76 160	76 160												Zadanie zrealizowano w 2010 r. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu.		
50	D28	os. Przewóz ul. Husarska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	8 000	8 000		8 000	8 000											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
51	D29	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	20 320	20 320		20 320	20 320											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
52	D31	ul. Kantorowicka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	10 880	10 880		10 880	10 880											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
53	D32	os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 7 szt.	124 960	124 960		124 960	124 960											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
54	D33	os. Przewóz ul. Traczy boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	37 600	37 600		37 600	37 600											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
55	D34	os. Łucznanowice ul. ks. Figlewicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	28 424	28 424		28 424	28 424											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
56	D35	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	28 880	28 880		28 880	28 880											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
57	D37	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżyna boczna dz.151/5 i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	7 840	7 840		7 840	7 840											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
58	D39	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	23 120	23 120		23 120	23 120											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2011 r.						Stan na dzień 31.05.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.05.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym		Budżet Miasta 9+10	w tym		Budżet Miasta 13+15		w tym				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora										
											Wielkość	%			Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
59	D42	os. Skotniki ul. Skotnicka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	10 480	10 480		10 480	10 480													Zadanie zrealizowano w 2010 r. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
60	D44	os. Kurdwanów cz. pld. dz.144/36	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	11 440	11 440		11 440	11 440											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
61	D51	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt. do 9 posesji	17 850	17 850		17 850	17 850											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
62	D56	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt. do 4 posesji	10 300	10 300		10 300	10 300											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
63	D61	os. Łucznanowice ul. ks. Figlewicza boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	6 422	6 422		6 422	6 422											Harmonogram zostanie sporządzony po wprowadzeniu do budżetu Miasta środków inicjatora - złożono wniosek.		W trakcie przygotowania materiały do przetargu.	
64		ul. Kaczorówka - boczna odcinek S17-S5	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	37 000	37 000		37 000	37 000													W trakcie przygotowania materiały do przetargu. Złożono wniosek o połączenie z zadaniem D10.	
65		ul. Kaczorówka - boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	17 500	17 500		17 500	17 500													W trakcie przygotowania materiały do przetargu. Złożono wniosek o połączenie z zadaniem D57 i wprowadzenie zadania do budżetu.	