

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			68 042 567	67 882 167		19 186 657	28,3	14 780 365	21,8				
	III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice			5 000 000	5 245 200		1 127 272	21,5	3 505	0,1				
		Dzielnica II													
1	III-1.2.1	Przebudowa ul. Widok - boczna Budowa kanalizacji ogólnospławnej - 62 mb. Przebudowa nawierzchni drogi na długości ok. 0,06 km, szerokość zmienna 4,5 - 5,3 m. <u>Efekt 2011 r.</u> <u>Przebudowana ul. Widok - boczna.</u>	ZIKiT	śr. Miasta	213 000	133 500	ZPMK 1428/ 30.06.2011	133 377	99,9	3 505	2,6	HARMONOGRAM z dnia 27.06.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Budowa. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	 04.2011 04.2011 04.2011- 10.2011 10.2011 11.2011	Zgłoszenie robót: AU-01-3-EKO.73531-1480/10 z dnia 25.08.2010 r. AU-01-4.ERA.7354-1668/09 z dnia 11.08.2009 r. Ogłoszenie przetargu - 1.04.2011 r. Otwarcie ofert - 18.04.2011 r. Umowa na budowę Nr 209/ZIKiT/2011 z dnia 18.04.2011 r. na kwotę 129 872 zł, termin zakończenia 31.10.2011 r. Zlecenie Nr ZIKiT/P/0139/07/IPD/46414 z dnia 2.04.2011 r. na kwotę 3 500 zł - ekspertyza określająca możliwość bezpiecznej realizacji sieci ogólnospławnej. Dziennik budowy - 5 zł. W trakcie realizacji, w tym wykonano: - roboty rozbiórkowe - 12 m ² , - kanalizację ogólnospławną - 67 mb, - studnie wodościekowe - 2 szt., - podbudowę - 530 m ² , - nawierzchnię z kostki - 530 m ² . 10.2011 11.2011	
2	III-1.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dobudowy oświetlenia przy ul. Bobrowskiego. Dobudowa oświetlenia przy ul. Bobrowskiego. <u>Efekt 2011 r.</u> <u>Dobudowane oświetlenie przy ul. Bobrowskiego.</u>	ZIKiT	śr. Miasta	12 000	12 000		6 790	56,6			HARMONOGRAM z dnia 25.05.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowę oświetlenia. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia. Budowa oświetlenia. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	 04.2011 05.2011 05.2011- 10.2011 10.2011 10.2011 11.2011 11.2011 11.2011	Przetarg ogłoszono. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Nr 218/ZIKiT/2011 z dnia 4.05.2011 r. na kwotę 6 790 zł, termin zakończenia 30.11.2011 r. W trakcie opracowania. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak BS-02.300.100/2011 z dnia 23.05.2011 r., złożono wniosek o zmniejszenie środków.	
		Dzielnica III													
3	III-1.3.1	Przebudowa ul. Gdańskiej Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika. <u>Efekt 2011 r.</u> <u>Przebudowana ulica Gdańska na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika.</u>	ZIKiT	śr. Miasta		100 000	ZPMK 618/ 12.04.2011					HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Budowa. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	 05.2011 06.2011 06.2011- 12.2011 12.2011 12.2011	Decyzja o PNB nr 125/2009 z dnia 22.01.2009 r. Przetarg ogłoszono. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dzielnica V														
4	III-1.5.1	Przebudowa ul. Kadeckiej Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ulicy. Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych o dł. 20 m wraz z przebudową schodów. <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowane schody.	ZIKiT	śr. Miasta	98 020	98 020		17 873	18,2			HARMONOGRAM z dnia 30.06.2011 r. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę. Zawarcie umowy z wykonawcą. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 696/ZIKiT/2010 z dnia 6.09.2010 r. na kwotę 17 873 zł z terminem wykonania 30.09.2011 r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 30.06.2011 r. 09.2011 W trakcie opracowania. Podpisano aneks terminowy z uwagi na zaistniałe problemy z istniejącą siecią instalacji gazowej i wodociągowej. 09.2011 10.2011 07.2011 Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak BS-02.300.100/2011 z dnia 23.05.2011 r., złożono wniosek o zmniejszenie środków. 08.2011 08.2011-09.2011 09.2011 09.2011			
5	III-1.5.2	Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,33 km, szerokość jezdni - 6,0 m, szerokość chodnika - 2,0 m. Złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>Efekt 2011 r.</u> Złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	śr. Miasta	59 040	59 040		58 560	99,2			HARMONOGRAM z dnia 18.05.2011 r. Opracowanie projektu przebudowy ulicy. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Nr 600/ZIKiT/2010 z dnia 28.07.2010 r. na kwotę 58 560 zł z terminem wykonania 15.07.2011 r. Aneks nr 1/2011 z dnia 16.05.2011 r. 07.2011 W trakcie opracowania. 07.2011			
		Dzielnica VI														
6	III-1.6.1	Przebudowa ul. Sewera Przebudowa ul. Sewera o długości 105 mb. <u>Efekt 2011 r.</u> Przebudowana ul. Sewera o długości 105 mb.	ZIKiT	śr. Miasta		577 100	ZPMK 973/ 20.05.2011 ZPMK 1428/ 30.06.2011					HARMONOGRAM z dnia 31.05.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Budowa. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	06.2011 06.2011 07.2011-11.2011 11.2011 12.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.		
		Dzielnica IX														
7	III-1.9.1	Przebudowa ul. Ruczaj Kontynuacja przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze na długości ok. 0,23 km, szerokość jezdni 5,0 m, chodniki o szerokości zmiennej 1,6 - 2,0 m.	ZIKiT	śr. Miasta	65 560	65 560		53 300	81,3			HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r. Przebudowa ulicy - etap II.	Zgłoszenie Nr AU-01-4-AZA.7354-1630/09 z dnia 1.09.2009 r. - droga. Pozwolenie na budowę Nr 2310/09 z dnia 16.10.2009 r. - kanalizacja ogólnospławna. Umowa na budowę Nr 654/ZIKiT/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 780 000 zł, termin wykonania 30.06.2011 r. Finansowanie zadania: III-3.7 - 626 700 zł, zad. prioryt. Dzielnic - 100 000 zł. 01.2011-06.2011 Wykonano zakres rzeczowy zadania: - studzienki wodościekowe - 7 szt., - roboty rozbiórkowe - 1000 m ² , - koryto 1100 m ² , - podbudowę z kruszywa łamanego - 1100 m ² , - krawężnik - 339 mb, - nawierzchnię bitumiczną - 1153 m ² .			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Zródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.										Zakończenie budowy.	06.2011	Zakończono budowę.		
												Przekazanie do użytkowania.	07.2011	Zadanie w trakcie odbioru końcowego.		
		Dzielnica X														
8	III-1.10.1	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	ZIKiT	śr. Miasta	271 830	271 830		269 620	99,2			HARMONOGRAM z dnia 14.03.2011 r.	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 936/ZIKiT/2009 z dnia 27.08.2009 r. na kwotę 339 160 zł (2009 r. - 69 540 zł; 2011 r. - 269 620 zł), termin wykonania 30.06.2011 r.			
		Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 1,95 km. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.										Opracowanie dokumentacji projektowej.	01.2011-06.2011	W trakcie opracowania. W trakcie podpisywania aneks terminowy z uwagi na brak decyzji o UŚ - problem z redukcją nadmiernego hałasu.		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.										Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	06.2011			
	III-1.10.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X				200 000	ZPMK 1248/15.06.2011					HARMONOGRAM z dnia 27.06.2011 r.				
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy X.												Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy X.														
		Dzielnica XI														
9	III-1.11.1	Przebudowa ul. Bojki	ZIKiT	śr. Miasta	248 000		ZPMK 1428/30.06.2011						Zadanie wycofano z budżetu.			
													Zadanie realizowane ze środków bieżących.			
		Dzielnica XII														
10	III-1.12.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	śr. Miasta		65 000	ZPMK 655/15.04.2011					HARMONOGRAM z dnia 20.05.2011 r.				
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XII.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowę oświetlenia.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia.	07.2011-09.2011			
												Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	09.2011			
												Przyjęcie zgłoszenia.	10.2011			
												Budowa oświetlenia.	10.2011-11.2011			
												Zakończenie budowy.	11.2011			
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XII.										Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
		Dzielnica XIII														
11	III-1.13.1	Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz	ZIKiT	śr. Miasta	150 000		ZPMK 973/20.05.2011						Zadanie wycofano z budżetu.			
12	III-1.13.2	Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem	ZIKiT	śr. Miasta	42 000	27 900	ZPMK 973/20.05.2011	27 900	100,0			HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.	Umowa na opracowanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego i wykonawczego Nr 793/ZIKiT/2010 z dnia 5.10.2010 r. na kwotę 27 900 zł z terminem wykonania 30.11.2011 r.			
		Kontynuacja wykonania ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.										Opracowanie ekspertyzy i projektu - II etap.	01.2011-03.2011	Opracowano ekspertyzę wraz z projektem budowlanym i wykonawczym.		
		<u>Efekt w 2011 r.</u> Wykonana ekspertyza stanu technicznego umocnienia skarpy, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.										Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	03.2011	Złożono wnioski.		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
13	III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy. <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.	ZIKiT	śr. Miasta	77 000	77 000						HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowę oświetlenia.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia.	07.2011-09.2011			
												Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	09.2011			
												Przyjęcie zgłoszenia.	10.2011			
												Budowa i przebudowa oświetlenia.	10.2011-11.2011			
												Zakończenie budowy.	11.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
14	III-1.13.4	Przebudowa ul. ks. Stoszki Kontynuacja przebudowy ulicy na odcinku od ul. Szczygła do skrzyżowania z ul. Saską. <u>Efekt w 2011 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Szczygła do skrzyżowania z ul. Saską.	ZIKiT	śr. Miasta		164 100	ZPMK 973/ 20.05.2011	164 100	100,0			HARMONOGRAM z dnia 7.06.2011 r.		Umowa na budowę Nr 811/ZIKiT/2010 z dnia 13.10.2011 r. na kwotę 523 000 zł (2010 r. - 150 000 zł, 2011 r. - 373 000 zł), termin wykonania 30.06.2011 r. Zadanie współfinansowane z "Remontów dróg i chodników" - 58 900 zł, zadania priorytetowe - 150 000 zł.		
												Przebudowa ulicy.	06.2011	W trakcie realizacji, w tym wykonano: - kanał ogólnospławny - 111 mb, - podbudowę - 340 m ² .		
												Zakończenie budowy.	07.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	07.2011			
		Dzielnica XIV														
15	III-1.14.1	Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,12 km wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjno - prawnych. <u>Efekt w 2011 r.</u> Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy oraz uzyskane wymagane decyzje administracyjno - prawne.	ZIKiT	śr. Miasta	39 550	39 550		39 200	99,1			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.		Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nr 658/ZIKiT/2010 z dnia 20.08.2010 r. na kwotę 39 200 zł, termin wykonania 29.07.2011 r. Aneks nr 1 z dnia 23.05.2011 r.		
												Opracowanie dokumentacji projektowej - II etap.	01.2011-07.2011	W trakcie opracowania.		
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji administracyjno - prawnych.	07.2011			
												Uzyskanie decyzji administracyjno - prawnych.	12.2011			
		Dzielnica XVII														
16	III-1.17.1	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XVII Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XVII. <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie ulic wskazanych przez Radę Dzielnicy XVII.	ZIKiT	śr. Miasta		100 000	ZPMK 618/ 12.04.2011 ZPMK 1248/ 15.06.2011					HARMONOGRAM z dnia 30.06.2011 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowę oświetlenia.	08.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak BS-02.300.100/2011 z dnia 23.05.2011 r., złożono wniosek o zmniejszenie środków.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	08.2011			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia.	10.2011			
												Budowa i przebudowa oświetlenia.	11.2011-12.2011			
												Zakończenie budowy.	12.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
17	III-1.17.2	Budowa parkingów na terenie Dzielnicy XVII Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa drogi dojazdowej na os. Na Wzgórzach w rejonie bloku nr 35. <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe oraz przebudowana droga dojazdowa na os. Na Wzgórzach w rejonie bloku nr 35.	ZIKiT	śr. Miasta		557 000	ZPMK 618/ 12.04.2011 ZPMK 1073/ 31.05.2011	329 000	59,1			HARMONOGRAM z dnia 30.06.2011 r.	PNB Nr 1036/10 z dnia 26.05.2011 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2011	Ogłoszono przetarg.			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa Nr 252/ZIKiT/2011 z dnia 16.05.2011 r. na kwotę 337 000 zł, termin wykonania 31.07.2011 r. Zadanie dofinansowane z zad. "Likwidacja barier architektonicznych" - 8 000 zł.			
												Budowa.	06.2011-07.2011	W trakcie realizacji - wykonano korytowanie - 230 m ² .			
												Zakończenie budowy.	07.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak BS-02.300.100/2011 z dnia 23.05.2011 r., złożono wniosek o zmniejszenie środków.			
												Przekazanie do użytkowania.	08.2011				
		Dzielnica XVIII															
18	III-1.18.1	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy miejsc parkingowych w: - os. Centrum B nr 1; - os. Centrum C nr 4,5,6. Budowa parkingu w os. Górali nr 10. Budowa parkingu w os. Wandy nr 11,12,13. Zakończenie budowy miejsc parkingowych w os. Krakowiaków nr 5,6,7,7a w zakresie przebudowy chodników i drogi.	ZIKiT	śr. Miasta	428 000	428 000	ZPNK 1006/ 25.05.2011	27 552	6,4			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.	Decyzje o WZ: AU-2/7331/887/09 z dnia 30.03.2009 r. - os. Centrum B AU-2/7331/2436/10 z dnia 24.08.2010 r. - os. Centrum C Decyzja o PNB Nr 233/09 z dnia 05.02.2009 r. - os. Krakowiaków				
												1. Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych w os. Centrum B nr 1.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc postojowych.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011				
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc postojowych.	10.2011				
												2. Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych w os. Centrum C nr 4,5,6.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc postojowych.	06.2011	Rokowania odbyły się w dniu 19.05.2011 r.			
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	06.2011	Umowa Nr 260A/ZIKiT/2011 z dnia 20.05.2011 r. na kwotę 27 552 zł, termin wykonania 31.10.2011 r.			
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc postojowych.	10.2011	W trakcie opracowania.			
												3. Budowa parkingu w os. Górali nr 10.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011				
												Budowa parkingów.	07.2011-08.2011				
												Zakończenie budowy.	09.2011				
												Przekazanie do użytkowania.	09.2011				
												4. Budowa parkingu w os. Wandy nr 11,12,13.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011				
												Budowa parkingów.	07.2011-09.2011				
												Zakończenie budowy.	10.2011				
												Przekazanie do użytkowania.	10.2011				

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane projekty i wybudowane miejsca parkingowe na terenie Dzielnicy XVIII.										5. Zakończenie budowy miejsc parkingowych w os. Krakowiaków nr 5,6,7,7a w zakresie przebudowy chodników i drogi.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011	Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa, znak WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.2011 r., wstrzymano procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.		
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011			
												Budowa parkingów.	07.2011-08.2011			
												Zakończenie budowy.	09.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	09.2011			
	III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)			3 296 000	2 269 600										
	III - 3	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych			63 042 567	62 636 967		18 059 385	28,8	14 776 860	23,6					
1	III-3.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich Rozliczenie finansowe zadania wykonanego w 2010 r. <u>Efekt 2011 r.</u> Zakończone finansowanie zadania wykonanego w 2010 r.	ZIKiT	śr. Miasta śr.UE	5 693 000 3 727 000 1 966 000	5 693 000 3 727 000 1 966 000		5 682 168 3 716 168 1 966 000	99,8 99,7 100,0	5 682 167 3 716 167 1 966 000	99,8 99,7 100,0	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zadanie zakończone			
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	03.2011	Dokonano rozliczenia inwestycji w terminie.		
2	III-3.2	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego Rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego. <u>Efekt 2011 r.</u> Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.	ZIKiT	śr. Miasta	309 950	309 950		309 950	100,0	309 950	100,0	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zadanie zakończone			
												Rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.	03.2011	Dokonano rozliczenia inwestycji w terminie.		
3	III-3.3	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad.1 Zakończenie opracowania projektów: budowlanych i wykonawczych dla części I i II. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID dla części I i II. Realizacja przebudowy ulicy I etapu części I (odcinek od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly) w zakresie budowy kanału opadowego, przekładek kolidującego uzbrojenia wraz z odtworzeniem stanu istniejącego.	ZIKiT	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		344 040				HARMONOGRAM z dnia 12.04.2011 r.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.			
												Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla części I i II do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	05.2011	W trakcie opracowania.W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgłoszenia uwag i postulatów projektant dokonuje zmian w projekcie. Podpisano aneks w dniu 26.05.2011 r. zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 30.09.2011 r.		
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	05.2011			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	09.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy I etap cz.I (odcinek od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly) w zakresie budowy kanału opadowego, przekładek kolidującego uzbrojenia wraz z odtworzeniem stanu istniejącego.	09.2011			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011			
												Rozpoczęcie budowy.	10.2011			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane projekty: budowlane i wykonawcze na budowę połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza dla części I i II. Uzyskana decyzja o ZRID dla części I i II. Przebudowana ulica na odcinku kolidującego uzbrojenia wraz z odtworzeniem stanu istniejącego.										Zakończenie budowy I etapu I części (odcinek od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaty).	12.011			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
4	III-3.4	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym	ZIKiT	śr. Miasta	6 787 500	8 581 900		7 637 444	89,0	7 637 444	89,0	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zadanie zakończone.			
		Zakończenie finansowania zadania wykonanego w 2010 r.		śr. UE	5 752 500	5 752 500		4 813 700	83,7	4 813 700	83,7	Rozliczenie finansowe inwestycji.	03.2011	Dokonano rozliczenia inwestycji w terminie.		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakończenie finansowania zadania wykonanego w 2010 r.			1 035 000	2 829 400		2 823 744	99,8	2 823 744	99,8					
5	III-3.5	Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska	ZIKiT	śr. Miasta	226 950	226 950		225 096	99,2			HARMONOGRAM z dnia 5.04.2011 r.				
		Zakończenie opracowania projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska. Uzyskanie decyzji o ŚU. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.										Uzyskanie decyzji o ŚU.	07.2011	W trakcie procedowania.		
												Zakończenie opracowania projektu wykonawczego.	06.2011	W trakcie opracowania, w trakcie podpisywania aneks Nr 6/2011 z terminem realizacji 30.09.2011 r.		
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	07.2011			
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakończone opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska. Uzyskana decyzja o ŚU. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.										Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	12.2011			
6	III-3.6	Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	ZIKiT	śr. Miasta	449 600	449 600		445 910	99,2			HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.				
		Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulic Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.										Dokończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego.	06.2011	W trakcie opracowania, w trakcie podpisywania aneks Nr 2/2011 z terminem realizacji 30.10.2011 r..		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane projekty: budowlany i wykonawczy na przebudowę ulic Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.														
7	III-3.7	Przebudowa ul. Ruczaj	ZIKiT		2 903 280	2 903 280		2 671 700	92,0	971 700	33,5	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.				
		* zadanie współfinansowane z programu III-1 w kwocie 65 000 zł														
		Finansowanie robót wykonanych w 2010 r. Kontynuacja przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Turonia na dł. ok. 384 mb, szerokości 5,0 m, chodniki o szerokości 2,0 m.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	03.2011	Ogłoszono zamówienie publiczne 14.03.2011 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2011	Umowa nr 180/ZIKiT/2011 z dnia 18.04.2011 r. na kwotę 1700 000 zł z terminem zakończenia 30.09.2011 r.		
												Rozpoczęcie budowy.	05.2010	Przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano: przekładki sieci elektrycznej i teletechnicznej - 2 kmpl., kanał		
												Zakończenie budowy.	09.2011			

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Sfinansowane roboty wykonane w 2010 r. Przebudowana ulica na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Turonia.										Odbiór końcowy.	09.2011		
												Przekazanie do użytkownika	10.2011		
8	III-3.8	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony Zakończenie opracowania projektu: budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej, etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane projekty: budowlany i wykonawczy na rozbudowę ulicy dla etapu I i II. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla etapu I i II.	ZIKiT		303 710	303 710		301 240	99,2			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.			
												Zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.	09.2011	W trakcie opracowania.	
												Zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.	11.2011	W trakcie opracowania.	
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu I na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.	09.2011		
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.	12.2011		
9	III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS). Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS). Budowa systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozbudowany system zarządzania transportem publicznym (TTSS). Rozbudowany system sterowania ruchem (UTCS). Wybudowany system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.	ZIKiT	śr. Miasta	11 676 809	11 676 809		7 808	0,1	7 808	0,1	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.			
				śr. Miasta	3 495 867	3 495 867						Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS).	05.2011	Końcowy etap przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
				śr. UE	8 180 942	8 180 942						Rozpoczęcie rozbudowy systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS).	07.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS).	04.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 25.05.2011 r. W związku ze zmianami w specyfikacji i pytaniami kontrahentów otwarcie ofert nastąpi 23.08.2011 r.	
												Rozpoczęcie rozbudowy systemu sterowania ruchem (UTCS).	06.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.	09.2011		
												Rozpoczęcie budowy systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.	11.2011		
												Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych.	04.2011	Dnia 24.05.2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu 47 008 615 zł, w tym wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 32 643 680 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych, Programu Infrastruktura i Środowisko.	
10	III-3.10	Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską - etap I; odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości 478 mb.	ZIKiT	śr. Miasta	2 875 558	2 875 558		2 300	0,1	2 300	0,1	HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.		Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.	
												Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	05.2011	Wykonano w terminie. Zlecenie z dnia 9.05.2011 r. na kwotę 2 300 zł z terminem zakończenia 17.05.2011 r.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wykonany etap I - wybudowany odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości ok. 478 mb.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską - etap I odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na dl. ok 478 mb. Zawarcie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy, odbiór końcowy. Przekazanie do użytkowania.	06.2012 06.2011 07.2011 12.2011 12.2011	Z uwagi na fakt iż najtańsza oferta przewyższała posiadane środki finansowe ogłoszone zamówienie publiczne unieważniono		
11	III-3.11	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego Zakończenie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego. <u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane projekty: budowlany i wykonawczy na przebudowę Rynku Kleparskiego.	ZIKiT	śr. Miasta	30 250	30 250		30 250	100,0			HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.				
												Zakończenie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego.	06.2011	W trakcie opracowania, w przygotowaniu aneksu terminowy.		
12	III-3.12	Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki Sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. <u>Efekt 2011 r.</u> Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	ZIKiT	śr. Miasta	50 410	50 410		50 000	99,2	50 000	99,2	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.		Zadanie zakończone		
												Finansowanie zakresu wykonanego w 2010 r.	03.2011	Finansowanie zadania zakończone.		
13	III-3.13	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny Zakończenie opracowania projektów: budowlanych i wykonawczych na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty Czachowskiego, Placu Marii Turzyny. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. <u>Efekt 2011 r.</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	śr. Miasta	65 550	65 550		65 550	100,0			HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.				
												Zakończenie opracowania projektów: budowlanych i wykonawczych na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty Czachowskiego, Placu Marii Turzyny.	09.2011	W trakcie opracowania.		
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	09.2011			
14	III-3.14	Przebudowa ul. Obróńców Krzyża Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Obróńców Krzyża na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do granicy wykonanej przebudowy ul. Mikołajczyka w rejonie Ronda Hipokratesa (z wyłączeniem zakresu skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską). <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Obróńców Krzyża na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do granicy wykonanej przebudowy ul. Mikołajczyka w rejonie Ronda Hipokratesa (z wyłączeniem zakresu skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską).	ZIKiT	śr. Miasta	100 000	100 000		5 006	5,0			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.		Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.		
												Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	05.2011	Umowa nr 270/ZIKiT/2011 z dnia 27.05.2011 r. na kwotę 5 006 zł z terminem wykonania 21 dni po podpisaniu umowy. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy w terminie.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	07.2011			
												Podpisanie umowy z wykonawcą.	07.2011			
												Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego.	07.2011			
15	III-3.15	Przebudowa ul. Agatowej na odcinku od ul. Półlanki do os. Złocień	ZIKiT	śr. Miasta	40 000	40 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.		Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.		Zadanie zagrożone

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Agatowej na odcinku od ul. Półlanki do os. Złocieli wraz z infrastrukturą (długość 450 mb, jezdnia - szerokość 7 m, chodniki 2 x 2 m). <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęte opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Agatowej na odcinku od ul. Półlanki do os. Złocieli wraz z infrastrukturą.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego.	04.2011	W roku 2011 nie ma możliwości rozpoczęcia opracownia dokumentacji projektowej z uwagi na brak zgody ZMIUW na odprowadzenie wód opadowych z ul. Agatowej. W związku z tym, że sposób odprowadzenia wód opadowych uzależniony jest od rozwiązań projektowych przebudowy ul. Domagaly (współrealizowanej z prywatnym inwestorem) ZIKiT wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania w roku 2011 i przesunięcie jego realizacji na rok 2012.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
												Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego.	05.2011			
16	III-3.16	Przebudowa ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu.	ZIKiT	śr. Miasta	100 000	100 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.		Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2011	Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego planowany jest na czerwiec 2011 r. z uwagi na przedłużający się termin wydania uzgodnień i opinii z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
												Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.	05.2011			
17	III-3.17	Przebudowa ul. Biezanowskiej Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęta przebudowa ulicy.	ZIKiT	śr. Miasta	9 355 000	9 355 000		5 001	0,1	5 001	0,1	HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.		Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	03.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono dnia 14.03.2011 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2011	Umowa nr 123/ZIKiT/2011 z dnia 15.03.2011 r. na kwotę 5 001 zł z terminem wykonania 31.03.2011 r. Program funkcjonalno - użytkowy opracowano w terminie.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej ulicy wraz z infrastrukturą.	05.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 9.05.2011 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011			
												Rozpoczęcie przebudowy ulicy.	07.2011			
												Zakończenie budowy	10.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	11.2011			
18	III-3.18	Przebudowa ul. Śląskiej Modernizacja nawierzchni jezdni na długości ok. 270 mb. Modernizacja nawierzchni chodników obustronnie o łącznej długości ok. 450 mb. <u>Efekt 2011 r.</u> Zmodernizowana nawierzchnia jezdni na długości ok. 270 mb. Zmodernizowana nawierzchnia chodników obustronnie o łącznej długości ok. 450 mb.	ZIKiT	śr. Miasta	2 000 000							HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.		Uchwałą Nr XVIII/199/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8.06.2011 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych.	05.2011			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
												Rozpoczęcie budowy.	06.2011			
												Zakończenie budowy.	11.2011			
												Oddanie do użytkowania.	11.2011			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)								
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16								
19	III-3.19	Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta	ZIKiT	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.		Zadanie zagrożone									
		Przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku ok. 500 m.										Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	04.2011	Nie ogłoszono w terminie zamówienia publicznego.										
												Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	05.2011											
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011											
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011											
												Rozpoczęcie budowy.	07.2011											
												Zakończenie budowy.	08.2011											
												Przekazanie do użytkowania.	08.2011											
												<u>Efekt 2011 r.</u> Przebudowana nawierzchnia jezdni na odcinku ok. 500 m.												
20	III-3.20	Przebudowa ul. Zbrojarzy	ZIKiT	śr. Miasta	2 335 000	2 335 000		68 690	2,9	68 690	2,9	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.											
		Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ulicy na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego do budynku nr 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy. Rozbudowa ulicy jak wyżej na długości ok. 236 m i szerokości od 6 do 8 m z wykonaniem obustronnego chodnika o szerokości 2 m.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2011	Z uwagi na brak prawomocnej decyzji ZRID i w związku z postępowaniem toczącym się u Wojewody Małopolskiego termin ogłoszenia zamówienia publicznego ulegnie przesunięciu.										
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011											
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	04.2011	Decyzja ZRID nr 9/4/2011 z dnia 29.03.2011 r. nie jest ostateczna. Procedowane jest postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Na dzień sporządzania informacji wpłynęło odwołanie i dokumenty zostały przesłane do Wojewody Małopolskiego.										
												Rozpoczęcie budowy.	06.2011											
												Zakończenie budowy.	10.2011											
												Przekazanie do użytkowania.	10.2011											
												<u>Efekt 2011 r.</u> Sfinansowany zakres rzeczowy wykonany w 2010 r. Rozbudowana ulica na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego do budynku nr 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy.												
		21										III-3.21	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojalowskiego	ZIKiT		śr. Miasta	500 000	500 000		3 936	0,8			HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Halszki i Stojalowskiego.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej.		04.2011	W związku z koniecznością opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, termin ogłoszenia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w czerwcu 2011 r.																				
	Zawarcie umowy z wykonawcą.		05.2011																					
	Opracowanie dokumentacji projektowej.		08.2011																					
	Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sygnalizacji świetlnej.		09.2011																					
	Zawarcie umowy z wykonawcą.		09.2011																					
	Rozpoczęcie budowy.		09.2011																					
	Zakończenie budowy.		11.2011																					
	<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Halszki i Stojalowskiego.		Przekazanie do użytkowania.	12.2011																				

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
22	III-3.22	Przebudowa ul. Narciarskiej Uzyskanie decyzji ZRID. Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Rozbudowa ulicy wraz z infrastrukturą. <u>Efekt 2011 r.</u> <u>Rozbudowana ulica wraz z infrastrukturą.</u>	ZIKiT	śr. Miasta	2 100 000	2 100 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Uzyskanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	 05.2011 05.2011 04.2011 03.2011 06.2011 12.2011 12.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. W ramach przebudowy ulicy zasadnym jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłączy. Obecnie czynione są starania na pozyskanie środków dla zadania inwestycyjnego w ramach LII. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego czerwiec 2011 r. Planowany termin czerwiec 2011 r. Decyzja ZRID nr 4/4/2011 z dnia 3.03.2011 r. Planowany termin lipiec 2011 r.			
23	III-3.23	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Finansowanie zakresu wykonanego w 2010 r. Uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>Efekt 2011 r.</u> <u>Zakończone finansowanie zakresu wykonanego w 2010 r.</u> <u>Przebudowana ulica Radziwiłłowska.</u>	ZIKiT	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		41 800	1,4	41 800	1,4	HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy. Oddanie do użytkowania.	 06.2011 06.2011 06.2011 07.2011 11.2011 12.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. W trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.			
24	III-3.24	Chodnik i ścieżka rowerowa (al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka) Chodnik i ścieżka rowerowa (ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa) Chodnik i ścieżka rowerowa (ul. Kocmyrzowska na wysokości os. Przy Arce) Chodnik przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odc. od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda gen. Maczka. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Kocmyrzowskiej na wysokości os. Przy Arce. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy al Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i os. Dywizjonu 303.	ZIKiT	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000			71 500	4,8			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r. <u>Ścieżka rowerowa na odc. od DH Wanda do ronda Hipokratesa</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowana dokumentacja projektowa. <u>Ścieżka rowerowa przy al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda gen. Maczka</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowana dokumentacja projektowa.	 04.2011 05.2011 07.2011 04.2011 05.2011 07.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. Zamówienie publiczne ogłoszono dnia 18.04.2011 r. Umowa nr 248/ZIKiT/2011 z dnia 13.05.2011 r. na kwotę 34 500 zł z terminem wykonania 29.07.2011 r. Zamówienie publiczne ogłoszono dnia 18.04.2011 r. Umowa nr 242/ZIKiT/2011 z dnia 12.05.2011 r. na kwotę 37 000 zł z terminem wykonania 29.07.2011 r.		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odc. od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej przy al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda gen. Maczka. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w ul. Kocmyrzowskiej na wysokości os. Przy Arce. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i os. Dywizjonu 303. Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe na podstawie wyżej wymienionych opracowanych projektów.										Budowa wybranych ścieżek rowerowych na podstawie wyżej wymienionych opracowanych projektów Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania.	08.2011 12.2011			
25	III-3.25	Przebudowa ul. Prostej Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą. <u>Efekt 2011 r.</u> Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą.	ZIKiT		2 000 000	2 000 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy. Oddanie do użytkowania.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. 04.2011 05.2011 06.2011 11.2011 12.2011	W dniu 14.04.2011 r. ogłoszono licytację elektroniczną. Z uwagi na ofertę z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał sfinansować zamówienie przetarg unieważniono dnia 17.05.2011 r. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego ograniczając zakres rzeczowy zadania do wysokości posiadanych środków		
26	III-3.28	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi V etap Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi - etap V. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi - etap V.	ZIKiT		200 000	200 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Podpisanie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. 04.2011 05.2011 05.2011	Zgodnie z nowymi przepisami dla przebudowy ulicy powstał obowiązek umieszczenia na stronach BIP informacji o partycypacji w kosztach dla budowy kanałów technologicznych w pasie drogowym dla sieci teletechnicznych. Dnia 8.05.2011 r. minął termin składania wniosków przez potencjalnych inwestorów. Obecnie rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego planowany termin czerwiec 2011 r.		
27	III-3.29	Przebudowa ul. Łokietka - I etap Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego. Opracowanie projektu podziału nieruchomości. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT		580 000	580 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. Zawarcie umowy z wykonawcą. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. 04.2011 06.2011 12.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono dnia 20.04.2011 r. Otwarcie ofert planowa jest na dzień 2.06.2011 r.		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		Efekt 2011 r. Opracowane projekty: budowlany i wykonawczy. Opracowany projekt podziału nieruchomości. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.										Złożenie kompletnego o wydanie decyzji o ZRID.	12.2011			
28	III-3.31	Budowa ścieżek rowerowych (ul. Świtezianki - etap I i etap II, ul. Bora - Komorowskiego, al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Żeromskiego, ul. Królewska Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.: Budowa ścieżki rowerowej na odc. od ul. Świtezianki do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Zwycięstwa do ul. Kordylewskiego. Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego. Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda 308 do wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń - Etap I oraz od ul. Widok do wjazdu na teren salonu Renault - Etap II.	ZIKiT		2 800 000	2 800 000		89 996	3,2			HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.			
												<u>Ścieżka rowerowa na odcinku od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego.</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2011	Umowa nr 185/ZIKiT/2011 z dnia 19.04.2011 r. na kwotę 59 000 zł z terminem wykonania 29.07.2011 r.		
												Opracowana dokumentacja projektowa.	07.2011			
												<u>Ścieżka rowerowa na odcinku od Ronda 308 do wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń - Etap I oraz od ul. Widok do wjazdu na teren salonu Renault - Etap I.</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa nr 237/ZIKiT/2011 z dnia 10.05.2011 r. na kwotę 30 996 zł z terminem wykonania 29.07.2011 r.		
												Opracowana dokumentacja projektowa.	07.2011			
												<u>Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Zwycięstwa do ul. Kordylewskiego.</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2011			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011			
												Rozpoczęcie budowy.	07.2011			
												Zakończenie budowy.	11.2011			
												Oddanie do użytkowania.	12.2011			
29	III-3.32	Przebudowa ronda Piastowskiego Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego dla ronda Piastowskiego. Efekt 2011 r. Rozpoczęte opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla ronda Piastowskiego.	ZIKiT		700 000	700 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2011	W związku z koniecznością uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania termin ogłoszenia zamówienia publicznego przesunięto na lipiec 2011 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011			
												Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanego i wykonawczego.	05.2011			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
30	III-3.33	Przebudowa ulic: Pańskiej, Dauna, Łuczników, Gipsowej Rozpoczęcie opracowania projektów: budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowej. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektów: budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowej.	ZIKiT		100 000	100 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowej. Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2011 05.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania uzgodnień i opinii z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie termin ogłoszenia zamówienia publicznego przesunięto na czerwiec 2011 r.		
31	III-3.34	Przebudowa ul. Gdańskiej Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej. <u>Efekt 2011 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej.	ZIKiT		860 000	860 000						HARMONOGRAM z dnia 30.05.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy zakresu 2011 r. Przekazanie do użytkowania.	05.2011 06.2011 06.2011 12.2011 12.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. Zamówienie publiczne ogłoszono 13.05.2011 r. W trakcie rozstrzygania.		
32	III-3.35	Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach. Wykonany prawostronny chodnik na odc. al. Krasieńskiego w kierunku ul. Kałuży.	ZIKiT		200 000	200 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prawostronnego chodnika na odc. od al. Krasieńskiego w kierunku ul. Kałuży. Zawarcie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie budowy prawostronnego chodnika na odc. od al. Krasieńskiego w kierunku ul. Kałuży. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	06.2011 06.2011 07.2011 11.2011 11.2011	Zgodnie z pismem WP-03.2.50.2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. realizację zadania wstrzymano. W trakcie opracowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.		