

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 824 284	26 247 062		17 638 974	67,2	14 754 804	56,2				
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej			3 812 000	6 554 797		4 490 980	68,5	4 050 327	61,8				
1	V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. Pierwsze wyposażenie punktu informacji turystycznej. <i>Efekt 2011 r.</i> <i>Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.</i> <i>Wyposażony punkt informacji turystycznej.</i>	ZIKiT		1 060 000	2 417 331	1501/12.07.11	2 316 489	95,8	2 276 729	94,2	HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011 r.	Umowa o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych z dnia 17.08.2010 r. na kwotę 1 334 620 zł (termin realizacji projektu 22.12.2007 r. - 30.12.2010 r.)		Zadanie zagrożone.
			śr. Miasta		800 000	2 157 331		2 157 330		2 157 330		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	03.2011	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	
			śr. UE		260 000	260 000		159 159		119 399		Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	05.2011 - 06.2011	Umowa Nr 109/ZIKiT/2011 z dnia 4.03.2011 r. na kwotę 57 468 zł z terminem wykonania 4.04.2011 r.	
												Zawarcie umowy na zakup info-kiosku wraz z pierwszym wyposażeniem.	06.2011	Umowa Nr 543/ZIKiT/2011 z dnia 30.09.2011 r. na zakup info-kiosku wraz z pierwszym wyposażeniem dla info-kiosku na kwotę 39 729 zł. z terminem wykonania 31.10.2011 r.	
												Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego.	05.2011	Umowa Nr 279/ZIKiT/2011 z dnia 31.05.2011 r. na kwotę 17 048 zł. z terminem wykonania 30.06.2011 r. Umowa Nr 280/ZIKiT/2011 z dnia 31.05.2011 r. na kwotę 42 251 zł. z terminem wykonania 30.06.2011 r.	
												Zawarcie umowy na wykonanie znaków informacyjnych D34.	05.2011	Umowa Nr 420/ZIKiT/2011 z dnia 26.07.2011 r. na kwotę 1 740 zł.	
												Zakup pierwszego wyposażenia.	04.2011	Zakupione pierwsze wyposażenie.	
												Zakup info-kiosku wraz z pierwszym wyposażeniem.	06.2011	Zagrożenie realizacji części zakresu rzeczowego zadania z uwagi na nie zrealizowanie umowy przez Wykonawcę. W związku z powyższym zostaną naliczone kary umowne.	
												Zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego.	05.2011	Zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego i telefonicznego.	
												Wykonanie zamków informacyjnych D34.	05.2011	Zakupiono i zamontowano znaki informacyjne D34.	
2	V-1.2	Instalacja systemów solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa Rozliczenie finansowe prac objętych wykonaniem w 2010 r. Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT" przy ul. Wysłouchów. Budowa instalacji solarnych na obiekcie sportowym MCSiE (Com Com Zone).	ZiS	śr. Miasta	500 000	530 000	XVIII/199/11 8.06.11 1246/15.05.11	527 135	99,5	526 278	99,3	HARMONOGRAM z dnia 30.03.2011 r.	Zadanie zakończone. MCSiE (Com Com Zone) - decyzja o PNB Nr 101/10 z dnia 19.01.2010 r.- KS Korona - decyzja o PNB Nr 1331/10 z dnia 30.06.2010 r. Z uwagi na fakt, że wykonawca robót nie spełnił wymogów umownych określonych w umowie Nr 169/ZiS/2010 z dnia 19.05.2010 r. (umowa dot. opracowania dokumentacji projektowej oraz i zakupu montażu lamp solarowych na boisku sportowym przy ul. Strzelców 5A, WKS Wawel, KS Hutnik, UKŻ Horn) naliczono karę w wys. 27 082 zł i przekazano na dochody Gminy Miejskiej Kraków.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na obiekcie sportowym MCSiE (Com Com Zone).	04.2011	W dniu 15.03.2011 r. ogłoszono zamówienie na zakup i montaż instalacji solarnych w MCSiE (Com Com Zone). Otwarto oferty w dniu 30.03.2011 r. Wyloniono wykonawcę. Za pozostałe środki na zadaniu w wysokości 2 865 zł zaplanowano zakup dodatkowych lamp solarnych.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05.2011	Umowa Nr 92/ZiS/2011 z dnia 19.05.2011 na kwotę 495 473 zł z terminem wykonania 31.08.2011 r.	
												Przebieg robót budowlanych w zakresie instalacji solarnych na obiektach sportowych.	06.2011-09.2011	Zakończono budowę instalacji solarnych na obiekcie sportowym MCSiE (Com Com Zone).	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<u>Efekt 2011 r.</u> Rozliczone finansowo prace objęte wykonaniem w 2010 r. Opracowana dokumentacja projektowa na montaż lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT" przy ul. Wysłouchów. Wybudowana instalacja solarna na obiekcie sportowym MCSIE (Com Com Zone).										Odbiór końcowy. Przekazanie do użytkowania. Rozliczenie finansowe inwestycji. Rozliczenie finansowe prac objętych wykonaniem w 2010 r. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT". Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT".	10.2011 10.2011 12.2011 01.2011 03.2011-05.2011 02.2011-06.2011	Przeprowadzono odbiór końcowy w dniu 31.08.2011 r. Przekazano do użytkowania. Zadanie rozliczone finansowo. Rozliczono prace budowlane związane z umową Nr 169/ZIS/2010 r. Zlecenie Nr 21/ZLEC/ZIS/2011 z dnia 16.02.2011 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT" ul. Wysłouchów 34 na kwotę 4 551 zł z terminem wykonania 15.05.2011 r. Opracowano dokumentację projektową na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT".		
3	V-1.3	Przygotowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułownika Ryszarda Kuklińskiego. Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułownika Ryszarda Kuklińskiego. Wypłacone nagrody, wyróżnienia oraz wynagrodzenia dla sędziów zewnętrznych.	ZIKiT	śr. Miasta	52 000	52 000		52 000	100,0	52 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011 Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułownika Ryszarda Kuklińskiego. Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.	01.2011 03.2011-04.2011	Zadanie zakończone. W dniu 21.01.2011 r. rozstrzygnięto został konkurs architektoniczno- rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułownika Ryszarda Kuklińskiego. Zakończono wypłatę nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.		
4	V-1.4	Przygotowanie budowy pomnika Armii Krajowej Opracowanie regulaminu i warunków sądu konkursowego. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej. Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej. Wypłacone nagrody, wyróżnienia oraz wynagrodzenia dla sędziów zewnętrznych.	ZIKiT	śr. Miasta	100 000	100 000						HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011 Opracowanie regulaminu i warunków sądu konkursowego. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej. Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.	05.2011 05.2011-08.2011 09.2011-10.2011	W związku z Pismem Prezydenta Miasta Krakowa Nr BS-02.300.197/2011 z dnia 26.09.2011 r. złożono wniosek o zdjęcie zadania z budżetu Miasta Krakowa na 2011 r. (projekt uchwały pod obrady RMK -druk nr 430) W czerwcu 2011 r. Rada Miasta Krakowa potwierdziła dotychczasową lokalizację pomnika na postumencie po pomniku Iwana Koniewa przy ul. Armii Krajowej. W związku z powyższym Uchwała Nr CXV/1595/10 z dnia 3.11.2010 r. dot. lokalizacji pomnika pozostaje bez zmian.	Zadanie zagrożone.	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	V-1.5	Budowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Budowa Skate-Parku na terenie Plant Mistrzejowickich w zakresie: oświetlenia, odwodnienia, zieleni, placów, alejek, ogrodzenia, elementów małej architektury oraz zakup i montaż 13 urządzeń. <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowany Skate-Park na terenie Plant Mistrzejowickich.	ZIKiT	śr. Miasta	900 000	900 000		739 890	82,2	339 854	37,8	HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011		W związku z Pismem Prezydenta Miasta Krakowa Nr BS-02.300.197/2011 z dnia 26.09.2011 r. złożono wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 158 500 zł. (projekt uchwały pod obrady RMK -druk nr 430). Pozostała kwota 11 500 zł zaplanowana na roboty dodatkowe i na nadzory autorskie). Uzyskana decyzja o PNB Nr 111/10 z dnia 21.01.2010 r. prawomocna od 5.02.2010 r. Środki w wys. 11 500 zł niezbędne na roboty dodatkowe w związku ze zgłoszeniem przez przyszłego użytkownika zmiany trasy toru przeszkód.	Oszczędności po przetargu na kwotę 158 500 zł.
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlane.	04.2011	Ogłoszono zamówienie w dniu 8.04.2011 r. Wyloniono wykonawcę.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2011	Umowa Nr 225/ZIKiT/2011 z dnia 9.05.2011 r. na kwotę 730 000 zł z terminem wykonania 31.08.2011 r. Aneks Nr przesuwający termin zakończenia umowy do dnia 10.11.2011 r. W trakcie podpisywania umowa z dnia 24.11.2011r. na roboty dodatkowe z terminem zakończenia 10.11.2011 r.	
												Przebieg robót budowlanych w zakresie: oświetlenia, odwodnienia, zieleni, placów, alejek, ogrodzenia, elementów małej architektury oraz zakup i montaż 13 urządzeń.	05.2011-08.2011	Wykonano kanalizację opadową Ø 200 PCV dł. 60 mb. Ułożono kabel YAKXs 5x35 dł. 220 mb. Wykonano; oświetlenie w tym: ustawiono 8 szt. słupów betonowych OZ 4,5 raz z opravami, plac betonowy o pow. 723 m², oraz alejki o pow. 260 m². Wykonano przeszkody betonowe w tym: roboty ziemne 260 m², podbudowa 260 m², elementy żelbetowe 275 m², elementy betonowe 12 m³.	
												Przekazanie do użytkowania.	09.2011	Wykonano oświetlenie.	
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	10.2011		
6	V-1.6	Zagospodarowanie terenu w Parku Jerzmanowskich wokół pomnika E. Jerzmanowskiego Wykonanie iluminacji oraz obsadzenie terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego. <u>Efekt 2011 r.</u> Wykonana iluminacja oraz obsadzony zielenią teren wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	200 000						HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011		Uzyskana decyzja o PNB Nr 2342/09z dnia 19.10.2009 r. prawomocna od 7.11.2009 r.	Zadanie zagrożone.
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlane.	04.2011	Ogłoszono przetarg w dniu 10.05.2011 r. Otwarto oferty 25.05.2011 r. Wyloniono wykonawcę.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05.2011	W związku z Pismem Prezydenta Miasta Krakowa Nr BS-02.300.162/2011 z dnia 17.08.2011 r. planowana do zawarcie umowa na kwotę 88 476 zł z terminem wykonania 30.10.2011 r. nie uzyskała pozytywnej akceptacji, w związku z powyższym nie możliwości dalszej kontynuacji zadania. W związku z Pismem Prezydenta Miasta Krakowa Nr BS-02.300.197/2011 z dnia 26.09.2011 r. złożono wniosek o zdjęcie zadania z budżetu na 2011 r. (projekt uchwały pod obrady RMK -druk nr 430).	
												Wykonanie iluminacji oraz obsadzenie terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.	05.2011-09.2011		
												Przekazanie do użytkowania.	09.2011		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	10.2011		
7	V-1.7	Smocze skwery - przygotowanie	ZIKiT	śr. Miasta	1 000 000		XI/117/11 30.03.11 551/5.04.11					HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011		Zgodnie z Uchwałą RMK Nr XI/117/11 z dnia 30.03.2011 zadanie będzie realizowane ze środków bieżących.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Opracowanie programu budowy „Smocze skwery”. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery” w granicach Miasta Krakowa. Efekt 2011 r. Opracowany program budowy „Smocze skwery”. Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu „Smocze skwery” w granicach Miasta Krakowa.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu budowy „Smocze skwery”. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”. Zawarcie umowy na opracowanie programu budowy „Smocze skwery”. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”. Opracowanie programu budowy „Smocze skwery”. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”.	06.2011 08.2011 06.2011 08.2011 07.2011		
8	V-1.8	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujące: 1 .trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: 1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2) ogrzewanie gazowe, 3) ogrzewanie elektryczne, 4)ogrzewanie olejowe, 5) ogrzewanie paletami drewnianymi połączone z technologią spalania gwarantującą minimalne wskaźniki emisji zanieczyszczeń, 6) odnawialne źródło energii, 2.instalację odnawialnego źródła energii, 3.podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk gazowych.	WS	śr. Miasta		1 500 000	XVIII/199/11 8.06.11 1246/11 15.06.11					HARMONOGRAM z dnia 13.07.2011 r. <u>Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujące:</u> <u>1. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym obejmującą podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie paletami drewnianymi i odnawialne źródło energii.</u> Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. ogłoszenie naboru na przyjmowanie wniosków. Ogłoszenie naboru wniosków, złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Przeprowadzenie przez komisję weryfikacji i oceny merytorycznej złożonych wniosków, opracowanie przez komisję listy wybranych wniosków i przygotowanie projektu umowy dla beneficjenta. Rozliczenie dotacji.	Z uwagi na niezgodności z obowiązującym prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr KI-411/267/11 z dnia 15.06.2011 r. unieważniło uchwałę RMK nr XIV/147/11 z dnia 11.05.2011 r. dotyczącą przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W dniu 6.07.2011 r. RMK podjęła uchwałę nr XXI/275/11 uwzględniającą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała jw. została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę Małopolskiego oraz do Regionalną Izbę Obrachunkową i w dniu 30.08.2011 r. ogłoszona w Dzienniku Województwa Małopolskiego. Wejście w życie uchwały nastąpiło w terminie 14 dni od ogłoszenia. Przekazano do zaopiniowania przez RIO Uchwałę RMK Nr XXIV/313/11 z dnia 14.09.2011 r. ws. udzielania dotacji celowej dla zadań wykonanych do 30.10.2009 r. 08.2011-09.2011 09.2011-10.2011 11.2011-12.2011	Procedowano projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej. Przygotowano projekt umowy o udzielenie dotacji oraz projekt ogłoszenia o naborze wniosków na 2011 r. W piśmie Nr WS-02.602.1.17.2011BW z dnia 2.09.2011 r. Wydział Kształtowania Środowiska zwrócił się do Skarbnika Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na udzielenie dotacji celowej w ramach PONE w Krakowie. Z uwagi na negatywną opinię Skarbnika Miasta w sprawie jw. odstąpiono od realizacji zadania. W dniu 28.11.2011 r. złożono do Wydziału Budżetu wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 1 500 000 zł.	Zadanie zagrożone.

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujące: 2. instalację odnawialnego źródła energii.			
												Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. ogłoszenie naboru na przyjmowanie wniosków.	08.2011-09.2011	Procedowano projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej.	
												Ogłoszenie naboru wniosków, złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Przeprowadzenie przez komisję weryfikacji i oceny merytorycznej złożonych wniosków, opracowanie przez komisję listy wybranych wniosków i przygotowanie projektu umowy dla beneficjenta.	09.2011-10.2011	Przygotowano projekt umowy o udzielenie dotacji oraz projekt ogłoszenia o naborze wniosków.	
												Rozliczenie dotacji.	11.2011-12.2011		
												Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujące: 3. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk gazowych.			
												Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. ogłoszenie naboru na przyjmowanie wniosków.	08.2011-09.2011	Procedowano projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej.	
												Ogłoszenie naboru wniosków, złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Przeprowadzenie przez komisję weryfikacji i oceny merytorycznej złożonych wniosków, opracowanie przez komisję listy wybranych wniosków i przygotowanie projektu umowy dla beneficjenta.	09.2011-10.2011	Przygotowano projekt umowy o udzielenie dotacji oraz projekt ogłoszenia o naborze wniosków.	
												Rozliczenie dotacji.	11.2011-12.2011		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie.													
9	V-1.9	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	śr. Miasta		174 222	1499/12.07.1115 01/12.07.11	174 222	100,0	174 222	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.08.2011 r.	Zadanie zakończone.		
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	07.2011	Zakończono finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.													
10	V-1.10	Park Zaczarowanej Dorożki	ZIKiT	śr. Miasta		415 036	1501/12.07.11	415 036	100,0	415 036	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.08.2011 r.	Zadanie zakończone.		

[illegible]

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
13	V-1.13	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Wawelskiej Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. Efekt 2011 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	ZIKiT	śr. Miasta		50 960	1501/12.07.11	50 960	100,0	50 960	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.08.2011 r.	Zadanie zakończone.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	07.2011	Zakończono finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.		
	V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			6 200 000	7 644 570		5 448 387	71,3	3 066 242	40,1					
14	V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2) środki własne Miasta środki Inicjatora	ZIKiT	śr. Miasta śr. Inicjatora	3 729 976 3 403 276 326 700	7 644 570 6 753 300 891 270	788/29.04.11	5 448 387 4 810 926 637 461	71,3	3 066 242 2 912 287 153 955	40,1	Zakończenie finansowania 31 zadań zrealizowanych w 2010 r. Realizacja 48 zadań obejmujących budowę przyłączy: - wodociągowych - 82 szt. do 92 posesji, - kanalizacji sanitarnej - 402 szt. do 404 posesji.		Zakończono finansowanie 31 zadań zrealizowanych w 2010 r. Zakończono realizację 14 zadań, 30 zadań jest w trakcie realizacji, w tym wykonano: - 18 szt. przyłączy wodociągowych do 23 posesji, - 175 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. W trakcie podpisywania umowy - 1 zadanie. W trakcie procedury przetargowej - 3 zadania.	Wolne środki na kwotę 1 267 960 zł, w tym śr. własne Miasta 940 760 zł.	
	V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	ZIKiT	śr. Miasta	2 470 024											
	V-3	Program gospodarki odpadami			6 884 810	6 092 110		5 657 447	92,9	5 628 371	92,4					
15	V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów Zakończenie budowy Zbiorniczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej obejmującego obszar o pow. 7 253 m2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Kontynuacja kampanii promocyjno-informacyjnej. Wybór Operatora ZPGO. Wykonanie robót dodatkowych, w tym: zabezpieczenie i uszczelnienie terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenie dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni wysokiej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.	ZIKiT	śr. Miasta	6 884 810 2 984 902	6 092 110 2 104 902	1499/12.07.11 2074/20.09.11	5 657 447 1 670 339	92,9	5 628 371 1 641 263	92,4	HARMONOGRAM z dnia 25.06.2011	Umowa finansowa Nr PL0332/N/2.1.6/045/09 z dnia 5.02.2009 zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy ZPGO Nr 1 i Nr 2 w oparciu program Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych, na kwotę 1 619 582 Euro z terminem wykonania 31.08.2010 r.		Wolne środki na kwotę 434 663 zł,	
													Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wyraziło pozytywną opinię odnośnie zmiany zakresu rzeczowego objętego umową, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZIKiT do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwietniu 2010 r. zawarto aneks do umowy finansowej, przedłużający termin jej wykonania do 30.04.2011 r. Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 2424/09 z dnia 28.10.2009 r. prawomocna od dnia 20.11.2009 r. Wolne środki po przetargach w wysokości 434 663 zł. Planowane złożenie wniosku zmniejszającego środki na zadaniu o kwotę 434 663 zł.			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				śr. UE	3 899 908	3 987 208		3 987 108		3 987 108		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe.	01.2011	Ogłoszono zamówienie w dniu 28.01.2011 r. Wybrano wykonawcę.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót dodatkowych.	02.2011	Umowa Nr 89/ZIKIT/2011 z dnia 22.02.2011 r. na kwotę 1 166 000 zł z terminem wykonania 30.03.2011 r.	
												Przebieg robót dodatkowych.	02.2011-03.2011	Zakończono roboty dodatkowe w zakresie: zabezpieczenia i uszczelnienia terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonania nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenia dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni wysokiej, opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.	
												Zakończenie robót budowlanych objętych umową zawartą w 2010 r.	09.2011	Umowa Nr 293/ZIKIT/2010 z dnia 14.04.2010 r. na budowę ZPGO Nr 1 na kwotę 6 798 008 zł z terminem wykonania 28.02.2011 r. Aneks do umowy z dnia 21.01.2011 r. przedłużający termin wykonania do 31.03.2011 r. w tym : Środki Miasta 2010 r. - 400 000 zł 2011 r. - 619 701 zł Środki UE 2010 r. - 2 266 667 zł 2011 r. - 3 511 640 zł Umowa Nr 61/ZIKIT/2011 na podłączenie do sieci wodociągowej na kwotę 28 818 zł.	
												Przekazanie do użytkowania.	03.2011	Przekazano do użytkowania. Planowany termin otwarcia Lamusowni - 9.06.2011 r.	
												Rozliczenie finansowe zadania.	09.2011	Opóźnienie 1 miesiąc w terminie rozliczenia zadania. ZIKIT złożył celem rozliczenia finansowego zadania dokumentację do Instytucji Wdrażających Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Rozwoju. Trwa procedura akceptacji i weryfikacji sprawozdania jw.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na operatora ZPGO.	02.2011	Ogłoszono zamówienie w dniu 10.02.2011 r. Wybrano operatora.	
												Zawarcie umowy z operatorem.	04.2011	Umowa Nr 179/ZIKIT/2011 z dnia 18.04.2011 r. na obsługę i administrowanie ZPGO na okres 10 lat.	
												Zakończenie promocji projektu w ramach umowy zawartej w 2010 r.	03.2011	Umowa Nr 480/ZIKIT/2010 z dnia 29.06.2010 r. na promocję projektu na kwotę 314 028 zł z terminem wykonania do 31.03.2011 r. w tym: 2010 r. - 205 201 zł 2011 r. - 108 824 zł Zakończono promocję projektu. Umowa Nr 181/ZIKIT/2011 z dnia 18.04.2011 r. na przeprowadzenie identyfikacji wizualnej na kwotę 14 500 zł z terminem wykonania 22.04.2011 r. Zlecenia dotyczące: tablic pamiątkowych, materiałów promocyjnych, zakupu belownicy itp. na łączną kwotę 70 809 zł.	
												Nadzór autorski.	03.2011	Umowa Nr 358/ZIKIT/2010 z dnia 14.05.2010 r. na nadzór autorski na kwotę 17 080 zł w tym: 2010 r. - 3 318 zł 2011 r. - 13 761 zł	
	V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej			3 927 474	5 955 585		2 042 160	34,3	2 009 864	33,7				
16	V-4,1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKIT		2 627 474	2 627 474		4 209	0,2	4 209	0,2	HARMONOGRAM z dnia 25.06.2011 r.		Uzyskana decyzja PNB Nr 4/736/09 z dnia 19.10. 2009 r.	Zadanie zagrożone.

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rozpoczęcie rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ, w tym: - rozpoczęcie budowy drogi jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu o łącznej dł. ok. 1,1 km, - rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 1,0 km, - rozpoczęcie budowy miejskiej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej dł. ok. 2,3 km. Rozpoczęła promocja projektu.		śr. Miasta	20 000	20 000		4 209		4 209		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	09.2011		
				śr. UE	2 607 474	2 607 474						Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011		
												Rozpoczęcie robót budowlanych.	10.2011		
												Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.	11.2010	Opracowano studium wykonalności (Umowa Nr 725/ZIKIT/2010 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 14 030 zł w tym: 2010 r. - 9 8821 zł 2011 r. - 4 209 zł W listopadzie 2010 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach MRPO. W dniu 8.03.2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 269/11 o przyznaniu dofinansowania w tym: 2012 r. - 5 514 868 zł śr. UE 2012 r. - 1 591 987 zł śr. Miasta	
												Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.	09.2011	Opóźnienie 1 miesiąc w terminie zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na konieczność dostarczenia brakujących prawomocnych decyzji PNB leżących po stronie Partnera tj. MPWiK Instytut Zarządzający MRPO wstrzymał procedurę podpisania umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. MPWiK dostarczył brakujące PNB. W Instytucie Zarządzającym MRPO trwa analiza złożonych materiałów pod kątem wymogów w zakresie ochrony środowiska. Planowany termin podpisania umowy do końca listopada 2011 r. W dniu 11.10.2011 r. złożono do Wydziału Budżetu wniosek o zdjęcie z zadania śr UE w wys. 2 607 474 zł i śr. Miasta w wys. 15 791 zł oraz o zmianę zakresu rzeczowego zadania (do końca 2011 r. planuję się podpisanie umowy o dofinansowanie z MRPO oraz przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych).	
		<u>Efekt 2011 r.</u> Rozpoczęła rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ. Rozpoczęła promocja projektu.										Przeprowadzenie promocji projektu.	09.2011		
17	V-4.2	Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica	ZIKiT	śr. Miasta	300 000	300 000						HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011		Zadanie zagrożone.	
		Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa stanowisk dla mobilnych pomp dla ochrony przed powodzią – ul. Widłakowa, os. Wolica										<u>Stanowisko mobilne pomp ul. Widłakowa</u> Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB	08.2011	Zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o PNB. W dniu 2.08.2011 r. złożono do Wydziału Architektury UMK wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 5.09.2011 Wydział Architektury i Urbanistyki przekazał wniosek o PNB do Wojewody Małopolskiego jako organu właściwego w sprawie - procedurę w toku.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	08.2011		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane stanowiska dla mobilnych pomp dla ochrony przed powodzią – ul. Widłakowa, os. Wolica.										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	09.2011		
												Budowa stanowiska pod pompę.	09.2011-11.2011		
												Przekazanie do użytkowania.	11.2011		
												Stanowisko mobilne pomp os. Wolica Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	07.2011	Zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o PNB. W dniu 9.06.2011 r. złożono wniosek do PNB. do Wydziału Architektury i Urbanistyki. Po uzupełnieniu braków formalnych w dniu 25.08.2011 r. ponownie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dnia 6.09.2011 r. Wydział Architektury i Urbanistyki przekazał wniosek o PNB do Wojewody Małopolskiego jako organu właściwego w sprawie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	08.2011		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	09.2011		
												Budowa stanowiska pod pompę.	09.2011-11.2011		
												Przekazanie do użytkowania.	11.2011		
18	V-4.3	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	SR	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		9 840	1,0	9 840	1,0	HARMONOGRAM z dnia 28.03.2011 r.			Zadanie zagrożone.
		Przygotowanie dokumentacji do analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy. Analiza możliwości zagospodarowania inwestycyjnego terenów Strefy. Opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy. Inwentaryzacja terenów pod potencjalne inwestycje.												W wyniku przeprowadzonej analizy zadania oraz konsultacji z Komisją Innowacji i Rozwoju RMK dotyczącej sposobu realizacji zadania konieczna jest zmiana zakresu rzeczowego i finansowego zadania. W dniu 5.06.2011 r. został złożony wniosek do Wydziału Budżetu o zdjęcie z zadania w 2011 r. kwoty 900 000 zł i o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (projekt uchwały pod obrady RMK -druk nr 430). W listopadzie zaplanowano złożenie kolejnego wniosku o zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 90 160 zł Planowane jest w 2012 r. przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów Strefy gospodarczej w Nowej Hucie.	
												Zawarcie umowy na opracowanie analizy (koncepcji) możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.	05.2011	Umowa na opracowanie regulaminu konkursu programowo-przestrzennego na zagospodarowanie terenu Dzielnicy XVIII na kwotę 9 840 zł.	
												Opracowanie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.	06.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.	07.2011		
												Zawarcie umowy na przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.	08.2011		
												Przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.	08.2011-12.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy.	06.2011		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Przeprowadzona analiza możliwości zagospodarowania inwestycyjnego terenów Strefy. Zinwentaryzowane tereny pod potencjalne inwestycje.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy. Opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy. Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie inwentaryzacji terenów Strefy pod potencjalne inwestycje. Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji terenów Strefy. Inwentaryzacja terenów Strefy pod potencjalne inwestycje.	07.2011 06.2011-07.2011 07.2011 08.2011 08.2011-12.2011	Planowane przeprowadzenie inwentaryzacji terenów Strefy ma dotyczyć nieruchomości, które znajdującego się w obrębie Strefy.	
19	V-4.4	Odbudowa uszkodzonego obwałowania rzeki Wisły - zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów na odcinku w km 0+000+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Opracowanie dokumentacji (projekt wykonawczy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorys inwestorski). Odbudowa uszkodzonego obwałowania rzeki Wisły - zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów na odcinku w km 0+000+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) <u>Efekt 2011 r.</u> Opracowana dokumentacja (projekt wykonawczy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorys inwestorski). Odbudowane obwałowanie rzeki Wisły - zabudowana wyrwa w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów na odcinku w km 0+000+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły).	ZIKiT	dotacja		1 771 660	655/15.04.11 14/17/11 21/06.11	1 771 660	100,0	1 739 364	98,2	HARMONOGRAM z dnia 27.06.2011 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji (projekt wykonawczy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorys inwestorski). Zawarcie umowy z wykonawcą. Przebieg opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zawarcie umowy z wykonawcą. Przebieg robót budowlanych. Przekazanie do użytkowania.	02.2011 02.2011 02.2011 03.2011 04.2011 04.2011-07.2011 08.2011	Zadanie zakończone. Po rozliczeniu powykonawczym wartość umowy zmniejszyła się o kwotę 32 296 zł. W związku z tym w dniu 2.11.2011 r. złożono wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 32 296 zł. Ogłoszono zamówienie. Wyloniono wykonawcę. Umowa nr 70/ZIKiT/2011 z dnia 8.02.2011 r. na opracowanie dokumentacji (projekt wykonawczy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) na kwotę 51 660 zł. Opracowano dokumentację jw. Ogłoszono zamówienie. Wyloniono wykonawcę. Umowa Nr 198/ZIKiT/2011 z dnia 26.04.2011 na kwotę 1 720 000 zł z terminem wykonania 15.06.2011 r. Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania umowy do 31.07.2011 r. Odbudowano uszkodzone obwałowanie Wisły na odcinku 420 mb. (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły). W dniu 19.07.2011 r. przekazano do użytkowania.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 31.10.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.10.2011 r.		(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
20	V-4.5	Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska, Ostroroga	ZIKiT	śr. Miasta		252 451	1501/12.07.11	252 451	100,0	252 451	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.08.2011 r.	Zadanie zakończone.			
		Zakończenie finansowania zadania.										Zakończenie finansowania zadania.	08.2011	Zakończono finansowanie zadania.		
		Efekt 2011 r. Zakończone finansowanie zadania.														
21	V-4.6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OKK Wróblowice	ZIKiT	śr. Miasta		4 000	1501/12.07.11	4 000	100,0	4 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.08.2011 r.	Zadanie zakończone.			
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. dla: - budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OKK Wróblowice (Dz. X).										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	08.2011	Zakończono finansowanie zadania.		
		Efekt 2011 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. dla: - budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OKK Wróblowice (Dz.X).														