

2-2 Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.10.2011 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.	Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
				Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
					środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
											Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		RAZEM		3 653 816	3 327 116	326 700	7 644 570	6 753 300	891 270	3 066 242	40,1	2 912 287	43,1	153 955	17,3	5 448 387	71,3				
1	D1/2010	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul.Odmętowa, ul.Ziarkowa i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				259 425	259 425		259 425	100,0	259 425	100,0			259 425	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
2	D2/2010	os. Wolica i Przylasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej				400 000	400 000		398 729	99,7	398 729	99,7			398 729	99,7		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
3	D3/2010	os. Jugowice - zad. 5 etap II	przyłącza kanalizacji sanitarnej				10 977	10 977		10 976	100,0	10 976	100,0			10 976	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
4	D5/2010	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego odc.W9-W11	przyłącza kanalizacji sanitarnej				408 609	408 609		408 609	100,0	408 609	100,0			408 609	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
5	D6/2010	os. Wyciąże	przyłącza kanalizacji sanitarnej				72 600	72 600		66 314	91,3	66 314	91,3			66 314	91,3		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
6	D7/2010	os. Swoszowice część pld. ul. Krzyżanowskiego, ul.Moszyńskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej				108 585	108 585		108 584	100,0	108 584	100,0			108 584	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
7	D8/2010	os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				17 722	17 722		17 722	100,0	17 722	100,0			17 722	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
8	D9/2010	os. Bieżanów Stary ul. Korepty	przyłącza kanalizacji sanitarnej				2 928	2 928		2 928	100,0	2 928	100,0			2 928	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
9	D10/2010	os. Bieżanów Stary ul. Przecinek	przyłącza kanalizacji sanitarnej				8 325	8 325		8 325	100,0	8 325	100,0			8 325	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
10	D11/2010	ul. Wąwozowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				33 383	33 383		33 382	100,0	33 382	100,0			33 382	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
11	D13/2010	ul. Pustynna, ul. Janowskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej				1 056	1 056		1 056	100,0	1 056	100,0			1 056	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
12	D14/2010	os. Bronowice Wielkie ul. Na Polach boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				15 992	15 992		15 991	100,0	15 991	100,0			15 991	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
13	D15/2010	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul.Odmętowa, ul.Ziarkowa i boczne	przyłącza wodociągowe				38 250	38 250		38 249	100,0	38 249	100,0			38 249	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
14	D16/2010	os. Przewóz ul. Bartników, ul. Bartników boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				22 514	22 514		22 514	100,0	22 514	100,0			22 514	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
15	D17/2010	os. Pychowice ul. Tyniecka, ul. Widłakowa, ul.Jemiolowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				149 106	149 106		149 105	100,0	149 105	100,0			149 105	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
16	D18/2010	ul. Pustynna, ul. Janowskiego	przyłącza wodociągowe				12 874	12 874		12 873	100,0	12 873	100,0			12 873	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
17	D19/2010	os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne	przyłącza wodociągowe				17 550	17 550		17 549	100,0	17 549	100,0			17 549	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
18	D28/2010	os. Górka Narodowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej				19 667	19 667		19 666	100,0	19 666	100,0			19 666	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
19	D29/2010	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				63 656	63 656		63 656	100,0	63 656	100,0			63 656	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
20	D30/2010	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej				35 001	35 001		35 000	100,0	35 000	100,0			35 000	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
21	D31/2010	os. Przewóz ul. Rączna, ul. Pod Wierzbami i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				30 145	30 145		30 144	100,0	30 144	100,0			30 144	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.	Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
				Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
					środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
											Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22	D34/2010	os. Bieżanów Stary ul. Lipowskiego, ul. Grzecha, ul. Bieżanowska, ul. ks. Popieluszki, ul. Imielna i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej				21 543	21 543		21 543	100,0	21 543	100,0			21 543	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
23	D50/2010	os. Swoszowice ul. Moczydło boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej				13 417	13 417		13 416	100,0	13 416	100,0			13 416	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
24	D87/2010	os. Skotniki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				11 856	11 856		11 856	100,0	11 856	100,0			11 856	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
25	D95/2010	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe				40 951	40 951		40 950	100,0	40 950	100,0			40 950	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
26	D96/2010	ul. Hamernia, ul. Odlewnicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej				23 927	23 927		23 926	100,0	23 926	100,0			23 926	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
27	D101/2010	ul. Nałęczowska	przyłącza wodociągowe				20 737	20 737		20 737	100,0	20 737	100,0			20 737	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
28	D146/2010	os. Górka Narodowa	przyłącza wodociągowe				4 494	4 494		4 494	100,0	4 494	100,0			4 494	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
29	D291/2010	os. Przylasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				261 600	261 600		258 214	98,7	258 214	98,7			258 214	98,7		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
30	D293/2010	os. Chałupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej				51 700	51 700		50 347	97,4	50 347	97,4			50 347	97,4		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.		Zakończono finansowanie zadania.
31	D1	os. Swoszowice część pln. ul. Myślenicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	616 300	510 300	106 000	108 400	93 200	15 200	108 331	99,9	93 131	99,9	15 200	100,0	107 100	98,8	p. - 5 szt.	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.	
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa na budowę Nr NU/8/2011, 418/ZIKIT/2011 z dnia 25.07.2011 r. na kwotę 107 100 zł, termin wykonania 16.08.2011 r.
																			Budowa.	06.2011-09.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																			Zakończenie budowy.	10.2011	Zakończono budowę.
																			Przekazanie do użytkowania.	11.2011	Przekazano do użytkowania.
32	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 29 szt. do 31 posesji	194 600	194 600		229 900	229 900		167 814	73,0	167 814	73,0			179 488	78,1	p. - 25 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.	Umowa na budowę Nr NU/252/2010, 1001/ZIKIT/2010 z dnia 17.12.2010 r. na kwotę 139 843 zł, termin wykonania 30.09.2011 r. Aneks nr 1. Aneks nr 2. Umowa na budowę 1 szt. zamiennego przyłącza Nr NU/121/2011 na kwotę 16596 zł.
																			Budowa - I etap.	01.2011-09.2011	Wykonano zakres rzeczowy - I etap.
																			Zakończenie budowy - I etap.	09.2011	Zakończono budowę - I etap.
																			Przekazanie do użytkowania - I etap.	11.2011	Przekazano do użytkowania.
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego - II etap.	08.2011	Ogłoszono przetarg 25.07.2011 r. Otwarcie ofert 11.08.2011 r.
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.		Umowa na budowę Nr 519/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 39 645 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.
																			Budowa - II etap.		W trakcie realizacji.
																			Zakończenie budowy.		
																			Przekazanie do użytkowania.		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy					
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora									
												Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
33	D3	os. Stary Bieżanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul.Wrońskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	179 400	169 900	9 500	179 400	169 900	9 500							113 651	63,4	p.- 22 szt.	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa na budowę Nr NU/84/2011, 3081/ZIKIT/2011 z dnia 10.06.2011 r. na kwotę 113 651 zł, termin wykonania 12.10.2011 r.		
																			Budowa.	06.2011- 09.2011	Wykonano zakres rzeczowy I etapu. Komitet zgłosił do realizacji 7 dodatkowych przyłączy. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zadania.		
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			
34	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	308 600	266 200	42 400	308 600	266 200	42 400	234 938	76,1	192 538	72,3	42 400	100,0	294 287	95,4	p.- 22 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	04.2011	Ogłoszono przetarg.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011	Umowa na budowę Nr NU/90/2011, 3261/ZIKIT/2011 z dnia 22.06.2011 r. na kwotę 294 287 zł, termin wykonania 31.12.2011 r.		
																			Budowa.	07.2011- 12.2011	Wykonano zakres rzeczowy I etapu. Komitet zgłosił do realizacji 4 dodatkowe przyłącza. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zadania.		
																			Zakończenie budowy.	12.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
35	D5	os. Wróblowice ul. Syreńskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 23 szt.	207 300	182 600	24 700	317 400	273 300	44 100							170 413	53,7	p.- 20 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/113/2011, 471A/ZIKIT/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwotę 170 413 zł, termin wykonania 10.11.2011 r.		
																			Budowa.	07.2011- 11.2011	W trakcie realizacji. Komitet zgłosił do realizacji 3 dodatkowe przyłącza. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zadania.		
																			Zakończenie budowy.	11.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
36	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 23 szt.	153 700	142 200	11 500	161 800	149 500	12 300							150 101	92,8		HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono I przetarg 7.06.2011 r. Wstrzymano procedurę. Ogłoszono II przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr 515/ZIKIT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 150 101 zł, termin wykonania 10.12.2011 r.		
																			Budowa.	07.2011- 09.2011	W trakcie realizacji.		
																			Zakończenie budowy.	10.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	10.2011			

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:						Środki objęte umowami	%					Wykonany zakres rzeczowy
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora								
												Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
37	D7	os. Bieżanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul.Swidzińskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	186 100	170 500	15 600	155 240	155 240								97 571	62,9	p.- 18 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	05.2011	Ogłoszono przetarg.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011	Umowa na budowę Nr NU/95/2011, 322A/ZIKIT/2011 z dnia 20.06.2011 r. na kwotę 97 571 zł, termin wykonania 22.10.2011 r.		
																				Budowa.	07.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.		
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
38	D8	ul. Folwarczna - enklawa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	84 200	76 600	7 600	84 200	76 600	7 600	75 847	90,1	75 847	99,0			69 788	82,9		HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg 20.07.2011 r. Otwarcie ofert 4.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr 524/ZIKIT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 69 788 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																				Budowa.	07.2011-09.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	10.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	10.2011		
39	D9	al. Andersa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	177 900	150 800	27 100	177 900	150 800	27 100							126 485	71,1		HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	05.2011	Ogłoszono I przetarg 9.05.2011 r. Wstrzymano procedurę. Ogłoszono II przetarg 20.07.2011 r. Otwarcie ofert 4.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2011	Umowa na budowę Nr 503/ZIKIT/2011 z dnia 9.09.2011 r. na kwotę 126 485 zł, termin wykonania 15.11.2011 r.		
																				Budowa.	06.2011-09.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	10.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	10.2011		
40	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna odcinek S17-S5	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 25 szt.	305 900	261 500	44 400	347 800	298 300	49 500							223 120	64,2	p.- 6 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg 10.06.2011 r. Otwarcie ofert 29.06.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/120/2011, 471/1/ZIKIT/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwotę 223 120 zł, termin wykonania 10.12.2011 r.		
																				Budowa.	07.2011-12.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	12.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15		w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora			środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
													Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
41	D11	ul. Podgórki Tynieckie	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 19 szt.	272 400	234 500	37 900	272 400	234 500	37 900							141 245	51,9		HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg 1.06.2011 r. Otwarcie ofert 16.06.2011 r.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/119/2011, 471/ZIKIT/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwotę 141 245 zł, termin wykonania 31.12.2011 r.		
																			Budowa.	07.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																			Zakończenie budowy.	11.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
42	D12	os. Lubocza ul. Margłowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 17 szt.				109 300	97 000	12 300	109 103	99,8	96 803	99,8	12 300	100,0	104 917	96,0	p.- 17 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.	Umowa na budowę Nr NU/247/2010, 998/ZIKIT/2010 z dnia 17.12.2010 r. na kwotę 104 917 zł, termin wykonania 31.05.2011 r. Aneks nr 1/2011.		
																			Budowa.	01.2011-05.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																			Zakończenie budowy.	05.2011	Zakończono budowę.		
																			Przekazanie do użytkowania.	06.2011	Przekazano do użytkowania.		
43	D13	os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	107 200	107 200		130 300	106 700	23 600							78 333	60,1	p.- 4 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg 22.06.2011 r. Otwarcie ofert 11.07.2011 r.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/130/2011, 525/ZIKIT/2011 z dnia 20.09.2011 r. na kwotę 78 333 zł, termin wykonania 21.12.2011 r.		
																			Budowa.	07.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																			Zakończenie budowy.	11.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
44	D14	ul. Folwarczna - enklawa	przyłącza wodociągowe	p.- 27 szt. do 28 ..				186 600	100 300	86 300							79 487	42,6		HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 20.07.2011 r. Otwarcie ofert 4.08.2011 r.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 524/ZIKIT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 79 487 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																			Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																			Zakończenie budowy.	11.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
45	D17	os. Sidzina ul. Topografów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	154 320	154 320		188 300	153 500	34 800							129 653	68,9		HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 27.07.2011 r. Otwarcie ofert 16.08.2011 r.		
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 518/ZIKIT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 129 653 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																			Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																			Zakończenie budowy.	11.2011			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011			

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy						
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora										
												Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość					%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
46	D18	os. Pychowice ul. Tyniecka, ul. Widłakowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.				197 500	169 500	28 000										HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	10.2011	Ogłoszono przetarg 21.09.2011 r. Otwarcie ofert 19.10.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.2011	W trakcie sprawdzania ofert.		
																				Budowa.	11.2011-12.2011			
																				Zakończenie budowy.	12.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
47	D19	os. Lubocza ul. Łuczanowicka i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.				122 200	102 500	19 700	65 048	53,2	56 476	55,1	8 572	43,5	93 881	76,8	p.- 5 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.		Umowa na budowę Nr NU/247/2010, 998/ZIKIT/2010 z dnia 17.12.2010 r. na kwotę 63 817 zł, termin wykonania 31.05.2011 r. Aneks nr 1/2011.		
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego dla II etapu.	06.2011	Ogłoszono przetarg.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą II etapu.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/99/2011, 430/ZIKIT/2011 z dnia 2.08.2011 r. na kwotę 30 064 zł, termin wykonania 31.12.2011 r.		
																				Budowa I i II etapu.	01.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy I etapu. W trakcie realizacji II etap. Komitet zgłosił do realizacji 1 dodatkowe przyłącze. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zadania.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
48	D20	os. Prokocim Stary ul. Małkowskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.				124 300	109 000	15 300							87 258	70,2	p.- 10 szt.	HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Ogłoszono przetarg.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	Umowa na budowę Nr NU/157/2011, 537/2/ZIKIT/2011 z dnia 27.09.2011 r. na kwotę 87 258 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																				Budowa.	10.2011-12.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	12.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
49	D21	ul. Wysoka, ul. Pilotów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.				66 600	55 700	10 900	65 850	98,9	54 900	98,56	10 950	100,5	64 619	97,0	p.- 5 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.		Umowa na budowę Nr NU/260/2010, 988/ZIKIT/2010 z dnia 14.12.2010 r. na kwotę 64 619 zł, termin wykonania 30.09.2011 r. Aneks nr 1/2011.		
																				Budowa.	06.2011-09.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	09.2011	Zakończono budowę.		
																				Przekazanie do użytkowania.	10.2011	Przekazano do użytkowania.		
50	D22	os. Łęg ul. Łęgowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	34 240	34 240		39 200	33 800	5 400							29 015	74,0		HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 5.08.2011 r. Otwarcie ofert 22.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr NU/146/2011, 557/ZIKIT/2011 z dnia 10.10.2011 r. na kwotę 29 015 zł, termin wykonania 31.12.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:						Środki objęte umowami	%					Wykonany zakres rzeczowy
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora											
									Wielkość	%		Wielkość	%	Wielkość	%									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
51	D23	os. Przewóz ul. Dymnik	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	88 640	88 640		102 600	88 300	14 300								64 703	63,1	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 1.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 25.07.2011 r. Otwarcie ofert 11.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/2/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 64 703 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
52	D24	ul. Marycjusza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	66 080	66 080		78 300	66 600	11 700								70 688	90,3		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 6.09.2011 r. Otwarcie ofert 21.09.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 70 688 zł.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011			
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
53	D25	os. Swosowice część ptn. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	70 240	70 240		96 500	90 000	6 500								76 526	79,3		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 27.07.2011 r. Otwarcie ofert 16.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 522/2/ZIKIT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 76 526 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
54	D26	os. Swosowice część ptn. ul. Moczdylo boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	45 680	45 680		37 700	32 700	5 000								25 987	68,9	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 27.07.2011 r. Otwarcie ofert 16.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 518/ZIKIT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 25 987 zł, termin wykonania 31.10.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.		
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
55	D27	ul. Wąwozowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zrealizowano w 2010 r. Zadanie wycofano z budżetu.	
56	D28	os. Przewóz ul. Husarska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	8 000	8 000		9 000	7 800	1 200								8 233	91,5	p.- 1 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 27.07.2011 r. Otwarcie ofert 16.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 518/A/ZIKIT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 8 233 zł, termin wykonania 31.10.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.		
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15		w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora										
									Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
57	D29	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	20 320	20 320		23 600	20 500	3 100							17 979	76,2		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 5.08.2011 r. Otwarcie ofert 26.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/ZIKiT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 17 979 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
58	D30	os. Mogiła, os. Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego, ul. Odmętowa i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.				89 000	82 800	6 200							51 942	58,4		HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Ogłoszono przetarg 13.09.2011 r. Otwarcie ofert 28.09.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	Umowa na budowę Nr 551/ZIKiT/2011 z dnia 4.09.2011 r. na kwotę 51 942 zł, termin wykonania 10.12.2011 r.	
																				Budowa.	10.2011-12.2011	Komitet zgłosił do realizacji 1 dodatkowe przyłącze. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zadania.	
																				Zakończenie budowy.	12.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
59	D31	ul. Kantorowicka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	10 880	10 880		11 500	10 800	700							8 778	76,3	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 497/ZIKiT/2011 z dnia 8.09.2011 r. na kwotę 8 778 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.	
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
60	D32	os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	124 960	124 960		158 000	134 300	23 700							141 991	89,9		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 27.07.2011 r. Otwarcie ofert 16.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 517/ZIKiT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 141 991 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy					
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora									
												Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
61	D33	os. Przewóz ul. Traczy boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	37 600	37 600		22 300	19 500	2 800							14 993	67,2	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 25.07.2011 r. Otwarcie ofert 11.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/3/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 14 993 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.	
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
62	D34	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	28 424	28 424		32 600	28 500	4 100							21 834	67,0	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 22.07.2011 r. Otwarcie ofert 10.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 523/ZIKIT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 21 834 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
63	D35	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	28 880	28 880		33 300	28 600	4 700							24 730	74,3		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 500/ZIKIT/2011 z dnia 8.09.2011 r. na kwotę 24 730 zł, termin wykonania 15.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
64	D36	ul. Dąbrowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.				39 100	33 700	5 400							29 738	76,1	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	03.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2011	Umowa na budowę Nr NU/75/2011, 263A/ZIKIT/2011 z dnia 23.05.2011 r. na kwotę 29 738 zł, termin wykonania 15.12.2011 r.	
																				Budowa.	06.2011-12.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Inicjator zrezygnował z realizacji 1 przyłącza.	
																				Zakończenie budowy.	12.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.	
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
65	D37	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżynna boczna dz.151/5 i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	7 840	7 840		10 200	8 800	1 400							9 359	91,8		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 499/ZIKIT/2011 z dnia 8.09.2011 r. na kwotę 9 359 zł, termin wykonania 15.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-10.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	10.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	11.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15		w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy				
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora			środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora								
													Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
66	D39	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	23 120	23 120		26 600	23 000	3 600							18 695	70,3	p.- 2 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr NU/108/2011, 479/ZIKIT/2011 z dnia 29.08.2011 r. na kwotę 18 695 zł, termin wykonania 30.09.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011	W trakcie przygotowania do odbioru.	
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
67	D40	al. Andersa	przyłącza wodociagowe	p.- 16 szt.				86 000	46 900	39 100							65 409	76,1		HARMONOGRAM z dnia 12.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 20.07.2011 r. Otwarcie ofert 4.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 503/ZIKIT/2011 z dnia 9.09.2011 r. na kwotę 65 409 zł, termin wykonania 15.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
68	D41	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.				12 100	10 600	1 500							8 730	72,1	p.- 1 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 5.08.2011 r. Otwarcie ofert 26.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 8 730 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		
69	D42	os. Skotniki ul. Skotnicka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej		10 480	10 480																Zadanie zrealizowano w 2010 r. Zadanie wycofano z budżetu.	
70	D44	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżynna dz.144/36	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	11 440	11 440		16 200	13 800	2 400							10 538	65,0		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.			
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.	
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 498/ZIKIT/2011 z dnia 8.09.2011 r. na kwotę 10 538 zł, termin wykonania 30.09.2011 r.	
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011		

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:						Środki objęte umowami	%					Wykonany zakres rzeczowy
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta				środki finansowe Inicjatora								
												Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
71	D45	os. Swoszowice cz. pld. ul. Druskiennicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.				63 000	54 400	8 600							42 149	66,9		HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXIV/316/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2011 r.			
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Ogłoszono przetarg.			
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	Umowa na budowę Nr 546/ZIKIT/2011 z dnia 3.10.2011 r. na kwotę 42 149 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.			
																			Budowa.	10.2011-12.2011	W trakcie realizacji.			
																			Zakończenie budowy.	12.2011				
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011				
72	D51	os. Witkowie ul. Dożynkowa boczna	przyłącza wodociagowe	p.- 4 szt. do 9 posesji	17 850	17 850		30 400	18 800	11 600							19 168	63,1	p.- 4 szt. do 9 posesji	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.				
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 5.08.2011 r. Otwarcie ofert 26.08.2011 r.			
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 19 168 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.			
																			Budowa.	08.2011-11.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.			
																			Zakończenie budowy.	11.2011	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.			
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011				
73	D56	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	przyłącza wodociagowe	p.- 2 szt. do 4 posesji	10 300	10 300		18 800	9 900	8 900							12 205	64,9		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.				
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 5.08.2011 r. Otwarcie ofert 26.08.2011 r.			
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 519/ZIKIT/2011 z dnia 16.09.2011 r. na kwotę 12 205 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.			
																			Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.			
																			Zakończenie budowy.	11.2011				
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011				
74	D57	os. Tonie ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna, odcinek S17-S6	przyłącza wodociagowe	p.- 19 szt.				201 700	110 400	91 300	42 663	21,2			42 663	46,7	123 375	61,2	p.- 8 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.				
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	06.2011	Ogłoszono przetarg 10.06.2011 r. Otwarcie ofert 29.06.2011 r.			
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2011	Umowa na budowę Nr NU/119/2011, 471/ZIKIT/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwotę 123 375 zł, termin wykonania 10.12.2011 r.			
																			Budowa.	07.2011-12.2011	W trakcie realizacji. Komitet zgłosił do realizacji dodatkowo 1 przyłącze.			
																			Zakończenie budowy.	12.2011				
																			Przekazanie do użytkowania.	12.2011				

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.		
					Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy						
						środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora										
												Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość					%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
75	D58	ul. Narciarska	przylączyta kanalizacji sanitarnej	p.- 28 szt.				514 700	434 800	79 900										HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.		Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXIV/316/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2011 r.		
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 19.10.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	W trakcie sprawdzania ofert dla 1 przylączyta.		
																				Budowa.	10.2011-12.2011	Z uwagi na wniosek o wycofanie z budżetu zadania "III-3.22 Przebudowa ul. Narciarskiej", które miało być realizowane równolegle z budową kanalizacji, ZIKIT		
																				Zakończenie budowy.	12.2011	złożył wniosek o zmniejszenie środków i zmianę zakresu rzeczowego.		
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
76	D59	os. Tonie ul. Jęczmienna	przylączyta wodociągowe	p.- 6 szt.				47 500	26 800	20 700	28 033	59,0	7 333	27,36	20 700	100,0	26 491	55,8	p.- 6 szt.	HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.		Umowa na budowę Nr NU/262/2010, 56/ZIKIT/2011 z dnia 1.02.2011 r. na kwotę 26 491 zł, termin wykonania 31.05.2011 r.		
																				Budowa.	02.2011-05.2011	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																				Zakończenie budowy.	05.2011	Zakończono budowę.		
																				Przekazanie do użytkowania.	05.2011	Przekazano do użytkowania.		
77	D60	os. Sidzina ul. Tretówka	przylączyta wodociągowe	p.- 1 szt.				8 000	4 400	3 600										HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.		Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXIV/316/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2011 r.		
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Komitet zrezygnował z realizacji zadania w trybie LII.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	ZIKIT złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu.		
																				Budowa.	10.2011-12.2011			
																				Zakończenie budowy.	12.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
78	D61	os. Łucznanowice ul. ks. Figlewicza boczna	przylączyta wodociągowe	p.- 2 szt.	6 422	6 422		10 900	5 700	5 200							6 861	62,9		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 22.07.2011 r. Otwarcie ofert 10.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 523/ZIKIT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 6 861 zł, termin wykonania 30.11.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
79	D62	ul. Centralna, ul. Centralna boczna	przylączyta wodociągowe	p.- 3 szt. do 5 posesji				32 000	17 200	14 800							21 284	66,5		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.				
																				Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 21.07.2011 r. Otwarcie ofert 5.08.2011 r.		
																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 515/ZIKIT/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 21 284 zł, termin wykonania 10.12.2011 r.		
																				Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.		
																				Zakończenie budowy.	11.2011			
																				Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
80	D63	ul. Nałęczowska	przylączyta wodociągowe					2 340	1 170	1 170	2 335	99,8	1 165	99,57	1 170	100,0	2 340	100,0		Zakończenie finansowania zadania zrealizowanego w 2010 r.			Zakończono finansowanie zadania.	

Lp.	Nr strategiczny zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.	Plan finansowy - stan na dzień 1.01.2011 r.			Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2011 r.			Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.10.2011 r.						Stan na dzień 31.10.2011 r.			Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy Stan realizacji na 31.10.2011 r.	
				Budżet Miasta 6+7	w tym:		Budżet Miasta 9+10	w tym:		Budżet Miasta 13+15	w tym:				Środki objęte umowami	%	Wykonany zakres rzeczowy					
					środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora									
											Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
81	D66	os. Swoszowice, część pln. ul. Stawisko boczna	przyłącza wodociagowe	p.- 2 szt.				30 200	17 100	13 100							16 969	56,2		HARMONOGRAM z dnia 4.07.2011 r.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Ogłoszono przetarg 22.07.2011 r. Otwarcie ofert 10.08.2011 r.	
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2011	Umowa na budowę Nr 522/ZIKGT/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 16 969 zł, termin wykonania 31.11.2011 r.	
																			Budowa.	08.2011-11.2011	W trakcie realizacji.	
																				Zakończenie budowy.	11.2011	
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011
82		ul. Kaczorówka - boczna odcinek S17-S5	przyłącza kanalizacji sanitarnej		37 000	37 000															Zakres rzeczowy włączono do zadania D10.	
83		ul. Kaczorówka - boczna	przyłącza wodociagowe		17 500	17 500															Zakres rzeczowy włączono do zadania D57.	
84		ul. Zbrojarzy	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 6 szt.				66 100	59 500	6 600										HARMONOGRAM z dnia 3.10.2011 r.		
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXIV/316/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2011 r.	
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2011	Z uwagi na wniosek o wycofanie z budżetu zadania "III-3.20 Przebudowa ul. Zbrojarzy", które miało być realizowane równolegle z budową kanalizacji, ZIKT złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
																			Budowa.	10.2011-12.2011		
																				Zakończenie budowy.	12.2011	
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011
85	D110	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.				48 400	41 900	6 500										HARMONOGRAM z dnia 4.11.2011 r.		Zadanie wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 2422/2011 PMK z dnia 20.10.2011 r.
																			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	11.2011	W trakcie przygotowania do przetargu.	
																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.2011		
																			Budowa.	11.2011-12.2011		
																				Zakończenie budowy.	12.2011	
																					Przekazanie do użytkowania.	12.2011