

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			982 411	1 048 411		790 510	75,4	11 297	1,1				
	II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego			982 411	1 048 411		790 510	75,4	11 297	1,1				
1	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	śr. Miasta	682 411	682 411		681 472	99,9	11 297	1,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 728 000 zł; 2010-2013 PNB nr. 1243/2011 z dnia 9.06.2011 r. Umowa z dnia 15.03.2012 r. na nadzór inwestorski na kwotę 45 387 zł z terminem wykonania 30.11.2013 r., w tym: 2012 r. - 32 472 zł; 2013 r. - 12 915 zł. Pozostałe 2 umowy na łączną kwotę 6 500 zł													
		HARMONOGRAM z dnia 25.01.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.										04.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr MRP-0235/1/34/12 z dnia 14.05.2012 r. na kwotę 1 795 554 zł z terminem wykonania do 31.03.2013 r. w tym: 2012 r. - 642 500 zł, 2013 r. - 1 153 054 zł.		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.										07.2012			
		Zakończenie budowy - I etap.										12.2012			
2	II-1.2	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 w Krakowie, ul. Wyki 3	KMPSP	śr. Miasta	300 000	300 000	703/2012 17.03.2102	109 038	36,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zgłoszenie wykonania robót dotyczące budowy przyłącza c.o. do JRG Nr 5 nr AU-01-046743.2.203.2012JŁA z dnia 4.04.2012 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 30.05.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										03.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 20.03.2012 r. na kwotę 36 654 zł z terminem wykonania do 15.05.2012 r.		
		Opracowanie dokumentacji projektowej.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap.										07.2012			
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										08.2012			
		Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap.										11.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										11.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty ziemne i budowlane dot. budowy przyłącza co oraz węzła c.o. i c.w.u. .										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umów na roboty budowlane.										05.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 18.05.2012 r. wykonanie robót instalacyjnych po stronie niskich parametrów w węźle c.o. i c.w.u. na kwotę 21 402 zł.		
		Rozpoczęcie robót budowlanych										05.2012			
		Zakończenie robót budowlanych.										09.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										09.2012			
		Rozliczenie finansowe zadania.										12.2012			
		UWAGI													
		Umowa Nr RMK/cwu/3/2012 r. z dnia 6.03.2012 r. zawarta pomiędzy MPEC a KMPSP na zmianę sposobu zasilania w ciepło istniejącego obiektu. Budowa przyłącza co oraz węzła c.o. i c.w.u. jest realizowana wspólnie z MPEC. W ramach umowy MPEC zapewnia materiał i montaż przyłącza c.o. wraz z węzłem c.o. c.w.u. Zobowiązanie finansowe ze strony KMPSP na dzień 31.05.2012 r. wynosi 45 736 zł. Pozostałe drobne umowy na łączną kwotę 5 245 zł.													
3	II-1.1z	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu przeciwpowodziowego	ZIKIT	śr. Miasta		66 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012 5 245 245 zł					UWAGI			DE

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			RF