

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.08.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 609 900	13 581 300		11 200 632	82,5	8 217 265	60,5				
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych			12 609 900	13 581 300		11 200 632	82,5	8 217 265	60,5				
1	VIII-1.1	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	ZIS	śr. Miasta	7 724 400	6 394 400	RMK XLIII/577/25.04.12	6 317 032	98,8	5 861 280	91,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.					ZPMK 1315/21.05.12					Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 639 000 zł; 2009 - 2012. Umowa Nr 435/ZI/2010 z dnia 10.11.2010 r. na kwotę 13 414 251 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. Umowa o nadzór autorski Nr 11/ZIS/2011 z dnia 26.01.2011 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 31.12.2011 r.			
							ZPMK 1877/06.07.12					HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	26.04.2012 r. na instalację kolektorów słonecznych. Trwa sprawdzanie ofert. 16.05.2012 r. na wykonanie robót uzupełniających.	
												Zawarcie umów na wykonanie wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Umowy:nr 63/ZIS/2012 r. z dnia 12.03.2012 r. na kwotę 709 799 zł, nr 70/ZIS/2012 z dnia 19.03.2012 r. na kwotę 320 000 zł.	
												Zakończenie realizacji robót budowlanych.	10.2012		
												Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.	07.2012	Zakończono działanie. Umowy: nr 17/ZIS/2012 z dnia 20.01.2012 r. na kwotę 281 785 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r., nr 139/ZIS/2012, nr 140/ZIS/2012, nr 144/ZIS/2012, nr 145/ZIS/2012, nr 146/ZIS/2012, nr 158/ZIS/2012 na łączną kwotę 315 733 zł.	
												Zakup pierwszego wyposażenia.	08.2012	Zakończono działanie.	
												Zagospodarowania terenu wokół basenu.	10.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy basenu przy ul. Kurczaba - odbiór końcowy.	10.2012	Zakończono działanie.	
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
2	VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	ZIS	śr. Miasta	665 500	1 465 500	ZPMK 609/9.03.2012	974 950	66,5	704 350	48,1	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 30/ZIS/2012 z dnia 8.02.2012 r. na kwotę 17 200 zł z terminem realizacji do 27.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012	Zakończono działanie. Zamówienia publiczne ogłoszono: 12.01.2012 r., 20.01.2012 r.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012	Zakończono działanie. Umowy: nr 14/ZIS/2012 z dnia 12.01.2012 r. na kwotę 69 200 zł z terminem realizacji 31.01.2012 r., nr 44/ZIS/2012 z dnia 23.02.2012 r. na kwotę 296 494 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r.	
												Dostosowanie obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012" w zakresie: pomieszczeń szatni, natrysków, pokoi trenerskich, pomieszczeń dla lekarzy i trenerów, bieżni, fasady budynku, ogrodenia.	06.2012	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.08.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Efekt 2012 r. Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż.,dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości i sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na: - modernizację szatni gość, - modernizację sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami na hali lodowej.	08.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	09.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 279/ZIS/2012 z dnia 21.08.2012 r. na kwotę 68 800 zł z terminem realizacji 29.09.2012 r.	
												Wykonanie: - modernizację szatni gość, - modernizację sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami na hali lodowej.	11.2012		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	12.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012		
6	VIII-1.6	Modernizacja boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	ZIS	śr. Miasta	400 000	151 000	ZPMK 896/05.04.12 ZPMK 1877/06.07.12	150 880	99,9	55 000	36,4	HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			B
		Wykonanie projektu modernizacji nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Modernizacja nawierzchni boiska na boisko wielofunkcyjne.					ZPMK 2189/14.08.12					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni boiska.sportowego.	04.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 21/ZLEC/ZIS/2012 z dnia 7.02.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni boiska.sportowego.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Uzyskanie decyzji o PNB.	04.2012	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonanania robót z dnia 26.03.2012 r.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację nawierzchni boiska.sportowego.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 166/zis/2012 z dnia 11.05.2012 r. na kwotę 145 880 zł z terminem realizacji 39.06.2012 r.	
												Modernizacja nawierzchni boiska.sportowego.	09.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	10.2012	Zakończono działanie.	
7	VIII-1.7	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 896/05.04.12	5 000	5,0	5 000	5,0	HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie analiz.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 120/Zlec./ZIS/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 08.06.2012 r.	
												Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	08.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	09.2012	Złożono materiały przetargowe.	
												Zawarcie umowy na wykonanie analiz prawnych.	09.2012		
		Zakres zgodny z budżetem. Efekt 2012 r. Wykonane analizy ekonomiczno - finansowe, techniczne i prawne dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.										Wykonanie analiz analiz prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	10.2012		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.08.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	VIII-1.8	Przebudowa hali KS Prądniczanka	ZIS	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000	ZPMK 896/05.04.12	147 600	10,5			HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i opracowanie dokumentacji projektowej.										04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 66/ZIS/2012 z dnia 14.03.2012 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji do 31.07.2012 r.		
		Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.										11.2012	Zakończono działanie.		
		Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.										11.2012	Zakończono działanie.		
		Uzyskanie decyzji o PNB.										12.2012			
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.													
9	VIII-1.9	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	ZIS	śr. Miasta	800 000	1 080 000	ZPMK 896/05.04.12 ZPMK 1877/06.07.12 ZPMK 2015/24.07.12	1 051 810	97,4	389	0,0	HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										04.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 243/ZIS/2012 z dnia 12.07.2012 r. na kwotę 1 051 421 zł z terminem realizacji 30.09.2012 r.		
		Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										09.2012			
		Zakończenie I etapu budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego tj. boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										10.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										11.2012			
		UWAGI													
		Szkola Podstawowa Nr 53 przekazała w kwietniu br. do ZIS dokumentację projektową budowy kompleksu sportowego wykonaną na zlecenie Rady Rodziców.													
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem zakończenie etapu I budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego.													
10	VIII-1.10	Przebudowa KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1	ZIS	śr. Miasta	50 000	100 000	ZPMK 896/05.04.12 ZPMK 1877/06.07.12	90 650	90,7	40 650	40,7	HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										02.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na zakupu kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIS/2012 z dnia 18.04.2012 r.na kwotę 53 170 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. (zadanie jest współfinansowanme przez Dzielnicę).		
		Uzyskanie decyzji o PNB (wniosek złożony w 2011 r.).										03.2012	Zakończono działanie. PNB nr 953/2012 z dnia 21.05.2012 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż zakupionych elementów oświetlenia boiska piłkarskiego.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 253/ZIS/2012 z dnia 23.07.2012 r.na kwotę 65 800 zł z terminem realizacji 28.09.2012 r.		
		Montaż zakupionych elementów oświetlenia boiska piłkarskiego.										09.2012			
		Zakończenie budowy - odbiór końcowy.										10.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										10.2012			
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zmodernizowane oświetlenie boiska piłkarskiego.													

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.08.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	VIII-1.15	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 93 ul. Szlachtowskiego w Krakowie	ZIS	śr. Miasta	665 400	ZPMK 1125/27.04.12	ZPMK 1315/21.05.12	663 399	99,7	656 986	98,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Porozumienie nr 135/ZIS/2012 z dnia 19.04.2012 r. z Fundacją Johana Cruyffa, KNVB i Miastem Kraków na budowę boiska przy SP nr 93 przy ul. Szlachtowskiego w Krakowie.													
		HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem.											02.2012	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 154/ZIS/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 439 658 zł z terminem realizacji do 15.05.2012 r.		
		Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Przekazanie do użytkowania.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie boiska w urządzenia sportowe.										08.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na na doposażenie boiska w urządzenia sportowe.										09.2012	Zakończono działanie. Zlecenie nr 241/ZIS/2012 z dnia 24.08.2012 r. na kwotę 4765 zł z terminem realizacji do 14.09.2012 r., Zlecenie nr 245/ZIS/2012 z dnia 30.08.2012 r. na kwotę 1 648 zł z terminem realizacji do 14.09.2012 r.		
		Zakup pierwszego wyposażenia - urządzeń sportowych.	09.2012												
12	VIII-1.16	Tor Kajakarstwa Górskiego - modernizacja	ZIS	śr. Miasta	190 000	ZPMK 1877/06.07.12		90 000	47,4			HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			P + B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy Toru Kajakarstwa Górskiego.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.										07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 251/ZIS/2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji do 15.09.2012 r.		
		Opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Uzyskanie ostateczności decyzji o ULICP.										10.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Toru Kajakarstwa Górskiego.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.										08.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 261/ZIS/2012 z dnia 31.07.2012 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji do 30.11.2012 r.		
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.										11.2012			
		Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.										12.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację niecki małego basenu.										08.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										09.2012			
		Modernizacja niecki małego basenu.										12.2012			
		Zakończenie budowy - odbiórkońcowy.										12.2012			
		13										VIII-1.17	Turystyczny szlak rekreacyjno - sportowy - Błonia Krakowskie	ZIS	śr. Miasta
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej do wniosku o wydanie decyzji ŚU i o ULICP dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.	08.2012		Zakończono działanie.												
Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej.	09.2012		Zakończono działanie. Umowa nr 267/ZIS/2012 z dnia 10.08.2012 r. na kwotę 24 354 zł z terminem realizacji do 30.11.2012 r.												
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.			Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej do wniosku o wydanie decyzji ŚU i o ULICP dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.	11.2012									

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 31.08.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Opracowana dokumentacja techniczna dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.										Złożenie wniosku o wydanie decyzji ŚU.	12.2012		
												Uzyskanie decyzji ŚU dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.	2013		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	12.2012		
												Uzyskanie decyzji o ULICP dla realizacji szlaku rekreacyjno-sportowego Błoń Krakowskich.	2013		
14	VIII-1.18	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII	ZIS	śr. Miasta		760 000	ZPMK 1877/06.07.12	648 023	85,3			HARMONOGRAM z dnia 24.07.2012 r.			B
		Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 88, Szklane Domy 2 w Krakowie w zakresie m.in.: ogrodzenia, oświetlenia, trybun, zagospodarowania terenu, adaptacji pomieszczeń przyziemia na sanitariaty i szatnie.					ZPMK 2189/14.08.12					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.	07.2012	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane i oddane do użytkowania wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem, pomieszczeniami sanitarno-szatniowymi, zagospodarowanym terenem przy Szkole Podstawowej Nr 88, os. Szklane Domy 2 w Krakowie.										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 271/ZIS/2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 181 117 zł z terminem realizacji do 30.11.2012 r., Umowa nr 270/ZIS/2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 466 905 zł z terminem realizacji do 30.11.2012 r.	
												Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.	11.2012		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	12.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012		
15	VIII-1.19	Modernizacja boiska przy Szkole podstawowej Nr 119 ul. Czerwieńskiego	ZIS	śr. Miasta		40 000	ZPMK 2189/14.08.12	38 524	96,3			HARMONOGRAM z dnia 21.08.2012 r.			B
		Modernizacja boiska do siatkówki w zakresie zagospodarowania otoczenia i ogrodzenia (współfinansowanie).										Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację boiska.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 277/ZIS/2012 z dnia 20.08.2012 r. na kwotę 139 604 zł (w tym w ramach zadań powierzonych dzielnic 101 080 zł) z terminem realizacji do 24.08.2012 r.	
												Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w zakresie zagospodarowania otoczenia i ogrodzenia.	09.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	09.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane boisko do siatkówki i koszykówki w zakresie zagospodarowania otoczenia i wykonania ogrodzenia.										Przekazanie do użytkowania.	10.2012		