

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.05.2008 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowania w 2008 roku - stan na dzień 31.05.2008 r.					Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2008 r.													Stan na dzień 31.05.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2008 r.	
							Finansowa-nie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowa-nych - nieza-płaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy				
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%		Wielkość	%					
																	Wielkość	%	Wielkość	%								Wielkość	%	Wielkość	%
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		RAZEM					3 112 700	2 720 600	2 264 100	456 500	250 300	141 800	575 807	18	575 807	21	499 007	22	76 800	17	0	0	0	0	0	1 665 579	102 200				
1	D1	os. Mogiła Lesisko ul.Wiśniowieckiego, ul.Grąby, ul.Graniczna, ul.Jagienki, ul.Kmicica, ul.Kubińskiego, ul.Opata Salwińskiego i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt.	KZK	2008	43 100	37 500	21 600	15 900	5 600		0	0	0	0		0		0		0			32 852			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	02.04.08	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	24.04.08	Umowa na budowę nr NU/69/2008 z dnia 28.04.08 r. na kwotę 32 852 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.		
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	01.08.08-31.08.08			
																											Zakończenie budowy.	31.08.08			
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08			
2	D2	os. Kantorowice - Zesławice - etap III ul.Zakole, ul.Kantorowicka	przyłącza wodociągowe	p.- 24 szt.	KZK	2008	181 400	170 100	90 700	79 400	11 300		0	0	0	0		0		0		0						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.06.08	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.06.08			
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	30.06.08-30.09.08			
																											Zakończenie budowy.	30.09.08			
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.08			
3	D5	os. Mogiła Lesisko ul. Kopaniec, ul.Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Zagłowa, ul.Stare Wiślicko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 10 szt.	KZK	2008	89 600	77 400	44 800	32 600	12 200		0	0	0	0		0		0		0						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	26.05.08	Przetarg ogłoszono 26.05.08 r. Otwarcie ofert 17.06.08 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	18.07.08			
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	21.07.08-30.08.08			
																											Zakończenie budowy.	30.08.08			
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08			
4	D8	os. Kantorowice - Zesławice - etap III ul.Zakole, ul.Kantorowicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 22 szt.	KZK	2008	188 400	169 100	143 200	25 900	9 900	9 400	0	0	0	0		0		0		0		0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.06.08	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.06.08			
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	30.06.08-30.09.08			
																											Zakończenie budowy.	30.09.08			
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.08			
5	D9	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego, ul.Gościnna, ul.Grzepskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	KZK	2008	64 300	61 800	38 500	23 300		2 500	0	0	0	0		0		0			0		61 800	2 500	p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2008	Umowa na budowę nr NU/65/2008 z dnia 23.04.08 r. na kwotę 64 300 zł, termin zakończenia 31.05.08 r.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	05.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																											Zakończenie budowy.	05.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	06.2008			
6	D10	os. Mogiła Lesisko ul. Kopaniec, ul.Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Zagłowa, ul.Stare Wiślicko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	KZK	2008	31 300	25 700	23 800	1 900	4 000	1 600	0	0	0	0		0		0		0		0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	26.05.08	Przetarg ogłoszono 26.05.08 r. Otwarcie ofert 17.06.08 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	18.07.08			
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	21.07.08-30.08.08			
																											Zakończenie budowy.	30.08.08			
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08			

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowania w 2008 roku - stan na dzień 31.05.2008 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2008 r.													Stan na dzień 31.05.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2008 r.	
							Finansowa- nie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowa- nych - niezapłaconych)		Środki objęte umowami					
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora								Budżet Miasta	Inne źródła				
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Czynność	Data								
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
7	D11	os. Skotniki ul. Skotnicka boczne (w kierunku Skawiny)	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 8 szt.	KZK	2008	80 200	68 200	61 000	7 200	8 000	4 000	0	0	0	0		0		0		0		0	66 590	4 000	p. - 8 szt.			Umowa na budowę nr NU/336/07, 790A/KZK/07 z dnia 28.12.07 r. na kwotę 70 590 zł, termin zakończenia 02.05.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.03.08- 02.05.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	02.05.08	
																														Przekazanie do użytkowania.	30.06.08	
8	D12	os. Zesławice - Dłubnia ul. Piotrusia Pana	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	KZK	2008	31 600	27 500	24 000	3 500	2 500	1 600	0	0	0	0		0		0		0		0	26 552	1 600	p. - 3 szt.			Umowa na budowę nr NU/335/07, 783A/KZK/07 z dnia 17.12.07 r. na kwotę 70 590 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008- 08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	08.2008	
																														Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
9	D13	os. Zesławice - Dłubnia ul. Petófięgo	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	KZK	2008	21 400	17 800	16 200	1 600	2 500	1 100	0	0	0	0		0		0		0		0	17 196	1 100				Umowa na budowę nr NU/335/07, 783A/KZK/07 z dnia 17.12.07 r. na kwotę 18 296 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008- 08.2008	
																														Zakończenie budowy.	08.2008	
																														Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
10	D14	os. Mogiła Lesisko ul.Wiśniowieckiego, ul.Grąby, ul.Graniczna, ul.Jagienki, ul.Kmiecica, ul.Kubińskiego, ul.Opata Salwińskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 90 szt.	KZK	2008	884 600	770 400	672 300	98 100	70 000	44 200	0	0	0	0		0		0		0		0	695 520	44 200	p.- 63 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 739 720 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.03.08- 28.11.08	W trakcie realizacji.
																														Zakończenie budowy.	28.11.08	
																														Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
11	D15	os. Łęg ul.Niepokałanej Marii Panny, ul.Odmętowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 35 szt.	KZK	2008	451 000	394 500	342 800	51 700	34 000	22 500	394 500	87	394 500	100	342 800	100	51 700	100		0		0	394 500	22 500	p.- 35 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 560 460 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08- 28.11.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	28.11.08	
																														Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
12	D16	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt	KZK	2008	115 800	101 000	88 000	13 000	9 000	5 800	101 000	87	101 000	100	88 000	100	13 000	100		0		0	101 000	5 800	p.- 13 szt			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 163 901 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08- 28.11.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	28.11.08	
																														Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
13	D17	os. Sidzina ul.Hollendra, ul.Wapowskiego i boczne, ul.Topografów zad.4c, ul.Chlebiczna, ul.Ziętary zad.4d, ul.Topografów, ul.Solówki, ul.Petrażyckiego zad.4e, ul.Nałkowskiej, ul.Tretówka boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt.	KZK	2008	364 300	317 100	276 900	40 200	29 000	18 200	0	0	0	0		0		0		0		0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.06.08	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.07.08	
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	30.07.08- 28.11.08	
																														Zakończenie budowy.	28.11.08	
																														Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
14	D20	os. Przegorzały ul. Kamedulska, ul.Bruzdowa, ul.Muzyczki, ul.Winowców	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	KZK	2008	47 700	29 300	29 300		12 900	5 500	0	0	0	0		0		0		0		0	20 637	5 500	p. - 5 szt.			Umowa na budowę nr NU/324/07, 753A/KZK/07 z dnia 07.12.07 r. na kwotę 82 837 zł (środki niewygasające - 56 700), termin zakończenia 30.04.08 r.		
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008- 05.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	05.2008	W trakcie przygotowania do odbioru.
																														Przekazanie do użytkowania.	06.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowania w 2008 roku - stan na dzień 31.05.2008 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2008 r.													Stan na dzień 31.05.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2008 r.	
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy				
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%										
																							Budżet Miasta	Inne źródła								
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29
15	D21	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka, ul.Na Polach cz.1	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.-11 szt. do 15 posesji	KZK	2008	165 300	146 000	125 600	20 400	11 000	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 762	8 300	p. - 9 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.03.08	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	17.04.08	Umowa na budowę nr NU/64/2008, 184/KZK/2008 z dnia 17.04.08 r. na kwotę 152 062 zł, termin zakończenia 21.08.08 r.			
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	21.04.08-21.08.08	W trakcie realizacji.			
																											Zakończenie budowy.	21.08.08				
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08				
16	D41	os. Kostrze ul. Faliśta boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	KZK	2008	115 900	100 200	88 100	12 100	9 900	5 800	80 307	69	80 307	80	68 207	77	12 100	100	0	0	0	0	97 715	5 800	p.- 9 szt.			Umowa na budowę nr NU/334/07, 791A/KZK/07 z dnia 28.12.07 r. na kwotę 103 515 zł, termin zakończenia 30.06.08 r.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-06.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.			
																											Zakończenie budowy.	06.2008				
																											Przekazanie do użytkowania.	07.2008				
17	D45	os. Lubocza zad.3 ul.Lubocka, ul.Rowida, ul.Margłowa, ul.Luczanowicka, ul.Grzegorza z Sanoka i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	KZK	2008	168 900	148 400	128 300	20 100	12 000	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2008	Przetarg ogłoszono 20.05.08 r. Otwarcie ofert 10.06.08 r.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	02.2008				
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	02.2008-04.2008				
																											Zakończenie budowy.	04.2008				
																											Przekazanie do użytkowania.	05.2008				
18	D52	os. Łęg ul.Odmętowa boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	KZK	2008	18 900	16 400	14 400	2 000	1 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 455	900	p.- 1 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 8 355 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.			
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08-28.11.08	W trakcie realizacji.			
																											Zakończenie budowy.	28.11.08				
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.08				
19	D53	ul. Przy Młynówce	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt	KZK	2008	38 800	33 300	29 500	3 800	3 600	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszono 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008				
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2008-07.2008				
																											Zakończenie budowy.	07.2008				
																											Przekazanie do użytkowania.	08.2008				
20	D59	ul. Przy Młynówce	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	KZK	2008	10 200	8 900	5 100	3 800	1 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszono 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008				
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-08.2008				
																											Zakończenie budowy.	08.2008				
																											Przekazanie do użytkowania.	09.2008				