

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.10.2008 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.					Wykonanie finansowe										Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.						
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy		Czynność	Data				
								środków własnych budżetu Miasta	środków finansowanych Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%					Wielkość	%	23	24
																											11	12				
<b>RAZEM</b>						6 578 600	5 734 500	4 820 200	914 300	512 100	332 000	2 278 355	35	2 091 041	36	1 726 791	36	364 250	40	20 334	4	166 980	50	4 888 824								
1	D1	os. Mogiła - Lesisko ul. Wiśniowieckiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Opata Salwińskiego i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt.	ZIKiT	2008	43 100	37 500	21 600	15 900	5 600	27 591	64	27 591	74	11 691	54	15 900	100				32 852		p.- 7 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	02.04.08	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.				
																									Zawarcie umowy z wykonawcą.	24.04.08	Umowa na budowę nr NU/69/2008 z dnia 28.04.08 r. na kwotę 32852 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.					
																									Wykonanie przyłączy wodociągowych.	01.08.08-31.08.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.					
																									Zakończenie budowy.	31.08.08	Zadanie zakończone.					
																									Przekazanie do użytkowania.	30.09.08	Przekazano do użytkowania.					
2	D2	os. Kantorowice - Zesławice - etap III ul. Zakole, ul. Kantorowicka	przyłącza wodociągowe	p.- 28 szt.	ZIKiT	2008	198 200	186 500	99 100	87 400	11 700												171 626			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2008	Przetarg ogłoszono 10.06.08 r. Otwarcie ofert 1.07.08 r.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę nr NU/126/2008 na kwotę 171 650 zł, termin zakończenia 31.03.09 r.				
																										Wykonanie przyłączy wodociągowych - zakres 2008 r.	10.2008-12.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie części środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
3	D5	os. Mogiła - Lesisko ul. Kopianiec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Żaglowa, ul. Kępska, ul. Stare Wiślisko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i inne	przyłącza wodociągowe	p.-11 szt. do 13 posesji	ZIKiT	2008	68 600	55 300	34 300	21 000	13 300	34 519	50	34 519	62	13 519	39	21 000	100				49 414		p.-11 szt. do 13 posesji	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2008	Przetarg ogłoszono 26.05.08 r. Otwarcie ofert 17.06.08 r.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 348/KZK/2008 z dnia 16.07.08 r. na kwotę 49 414 zł, termin zakończenia 15.10.08 r.				
																										Wykonanie przyłączy wodociągowych.	07.2008-10.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.				
																										Zakończenie budowy.	10.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.				
																										Przekazanie do użytkowania.	11.2008					
4	D6	ul. Węgrzynowicka, ul. Splawy	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	ZIKiT	2008	30 000	25 000	15 000	10 000	5 000												23 387		p.- 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszono 25.05.08 r. Otwarcie ofert 16.07.08 r.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 418/KZK/2008 z dnia 14.08.08 r. na kwotę 23 387 zł, termin zakończenia 29.09.08 r.				
																										Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-09.2008	Wykonano 4 szt. przyłączy. Rezygnacja z realizacji 1 przyłącza.				
																										Zakończenie budowy.	09.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.				
																										Przekazanie do użytkowania.	10.2008					
5	D7	os. Kościelniki	przyłącza wodociągowe	p.- 11 szt.	ZIKiT	2008	51 200	51 200	25 600	25 600													44 999		p.- 10 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszono 25.05.08 r. Otwarcie ofert 16.07.08 r.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę 10 przyłączy nr 417/KZK/2008 z dnia 14.08.08 r. na kwotę 40 699 zł, termin zakończenia 14.10.08 r. Umowa na budowę 1 przyłącza nr 600/ZIKiT/2008 z dnia 14.10.08 r. na kwotę 4 300 zł, termin zakończenia 14.11.08 r.				
																										Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-11.2008	W trakcie realizacji.				
																										Zakończenie budowy.	11.2008					
																										Przekazanie do użytkowania.	11.2008					



Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.					Wykonanie finansowe											Stan na dzień 31.10.2008 r.		Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.										
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami			Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data							
								Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%					Budżet Miasta	Inne źródła					
																																11	12	13	14	15
12	D14	os. Mogiła - Lesisko ul. Wiśniowieckiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Zagłoby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Opata Salwińskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 92 szt. do 93 posesji	ZIKiT	2008	891 500	776 900	677 500	99 400	70 000	44 600	652 114	73	607 914	78	508 514	75	99 400	100			44 200	99		739 720		p.- 92 szt. do 93 posesji			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r., nr NU/130/2008 z dnia 25.06.08 r. (zwiększenie zakresu) na kwotę 802 888 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.					
																															Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.			
																															Zakończenie budowy.	11.2008	Zakończono budowę.			
																															Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Przekazano do użytkowania.			
13	D15	os. Łęg ul. Niepokalanej Marii Panny, ul. Odmetowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 53 szt.	ZIKiT	2008	669 700	576 600	509 000	67 600	34 000	59 100	619 717	93	562 737	98	495 137	97	67 600	100			56 980	96		624 031		p.- 53 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r., nr NU/130/2008 z dnia 25.06.08 r. (zwiększenie zakresu) na kwotę 624031 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.					
																																Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																																Zakończenie budowy.	11.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
																																Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Przekazano do użytkowania.		
14	D16	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 19 szt	ZIKiT	2008	186 600	157 600	141 800	15 800	9 000	20 000	172 936	93	152 936	97	137 136	97	15 800	100			20 000	100		169 582		p.- 19 szt			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 169 582 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.					
																																	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	02.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																																	Zakończenie budowy.	11.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
																																	Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Przekazano do użytkowania.	
15	D17	os. Sidzina ul. Hollendra, ul. Wapowskiego i boczne, ul. Topografów zad. 4c, ul. Chlebiczna, ul. Ziętary zad. 4d, ul. Topografów, ul. Solówki, ul. Petrzyckiego zad. 4e, ul. Wrony, ul. Nałkowskiej, ul. Warchałowskiego, ul. Tretówka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 28 szt.	ZIKiT	2008	356 700	309 900	271 100	38 800	29 000	17 800	30 561	9	30 561	10	561	0	30 000	77						291 710		p.- 20 szt.				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 04.07.08 r. Otwarcie ofert 25.07.08 r.		
																																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 478/KZK/2008 na kwotę 291 710 zł, termin zakończenia 15.11.08 r.	
																																	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.	
																																		Zakończenie budowy.	11.2008	
																																		Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
16	D20	os. Przegorzały ul. Kamedulska, ul. Bruzdowa, ul. Muzyczki, ul. Winowców	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	ZIKiT	2008	41 300	23 200	23 200		12 900	5 200	40 979	99	22 879	99	22 879	99					12 900	100	5 200	100		26 137		p.- 5 szt.			Umowa na budowę nr NU/324/07, 753A/KZK/07 z dnia 07.12.07 r. na kwotę 82 837 zł (2008 r. - 26 137 zł), termin zakończenia 30.04.08 r.			
																																		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-05.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																																		Zakończenie budowy.	05.2008	Zakończono budowę.
																																		Przekazanie do użytkowania.	06.2008	Przekazano do użytkowania.
17	D21	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka, ul. Na Polach cz.1	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt. do 16 posesji	ZIKiT	2008	178 900	158 000	136 000	22 000	12 000	8 900	154 004	86	146 404	93	124 404	91	22 000	100			7 600	85		152 062		p.- 12 szt. do 16 posesji				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2008	Zamówienie publiczne ogłoszone w terminie.		
																																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2008	Umowa na budowę nr NU/64/2008, 184/KZK/2008 z dnia 17.04.08 r. na kwotę 152 062 zł, nr NU/132/2008 z dnia 24.06.08 r. na kwotę 12394 zł (zwiększenie zakresu), termin zakończenia 21.08.08 r.
																																		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	04.2008-08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																																		Zakończenie budowy.	08.2008	Odbył się odbiór końcowy dla 11 szt. przyłączy. Odbiór dla 1 przyłącza w trakcie przygotowania.
																																		Przekazanie do użytkowania.	11.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.	
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplacanych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data		
								środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%					Budżet Miasta
18	D22	os. Swoszowice - środek ul. Moczydło, ul. Stawisko, ul. Podhalnie i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 20 szt.	ZIKiT	2008	215 400	185 900	160 100	25 800	20 000	9 500													137 748			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony w terminie. Rozstrzygnięcie przetargu opóźniono z powodu protestu.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 577/KZK/2008 z dnia 08.10.08 r. na kwotę 137 748 zł, termin zakończenia 30.11.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
19	D23	ul. Stary Gościniac - boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	ZIKiT	2008	22 200	19 300	16 900	2 400	1 800	1 100													19 543	p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 19.07.08 r. Otwarcie ofert 30.07.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 469/KZK/2008 z dnia 02.09.08 r. na kwotę 19 543 zł, termin zakończenia 17.12.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
20	D24	os. Kurdwanów Płd. ul. Wyżynna i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	ZIKiT	2008	163 300	138 200	123 400	14 800	16 000	9 100													143 100	p.- 10 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszony 25.06.08 r. Otwarcie ofert 17.07.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 463/KZK/2008 na kwotę 143 100 zł, termin zakończenia 10.12.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-12.2008	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
21	D25	os. Przegorzalę ul. Gajówka, ul. Koziarówka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt. do 14 posesji	ZIKiT	2008	134 700	105 500	102 400	3 100	22 500	6 700															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
22	D26	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul. Nawojowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt. do 4 posesji	ZIKiT	2008	28 100	22 900	20 700	2 200	3 800	1 400														23 688	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszony 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 481/KZK/2008 z dnia 04.09.08 r. na kwotę 23 688 zł, termin zakończenia 4.11.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
23	D27	os. Przegorzalę ul. Rybna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2008	24 900	20 200	19 000	1 200	3 500	1 200															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe														Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data			
								środkami własnymi budżetu Miasta	środkami finansowymi Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środkami własnymi budżetu Miasta		środkami finansowymi Inicjatora			Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	
																Wielkość	%	Wielkość	%								Wielkość	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
24	D29	os. Górka Narodowa ul. Kuźnicy Kolałajowskiej, ul. Siewna, ul. Rysiewicza i inne	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 11 szt.	ZIKiT	2008	101 600	85 500	77 200	8 300	11 000	5 100												88 413		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 12.07.08 r. Otwarcie ofert 31.07.08 r.			
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę 479/KZK/2008 z dnia 04.09.08 r. na kwotę 88413 zł, termin zakończenia 30.11.08 r.			
																										Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.			
																										Zakończenie budowy.	11.2008				
																										Przekazanie do użytkowania.	11.2008				
25	D30	os. Jugowice zad.6 - uzupełnienie, zad.5 etap II	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2008	78 900	68 900	60 000	8 900	6 100	3 900														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008			
																											Zakończenie budowy.	10.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008			
26	D31	os. Soboniewice ul. Pajdaka, ul. Jasiukiewicza, ul. Ratajskiego, ul. Schönborna, ul. Krzemieniecka, ul. Barycka, ul. Na Obrydki, ul. Jarockiego	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2008	84 400	74 200	64 200	10 000	6 000	4 200															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony. Otwarcie ofert - 30.10.08 r.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Trwa procedura wyboru wykonawcy.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
																											Zakończenie budowy.	10.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008			
27	D32	os. Biezanów Pld. ul. Szastera, ul. Szastera boczna, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego, ul. Nowaka, ul. Nad Serafą, ul. Kluszewskiego	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	ZIKiT	2008	52 000	44 400	39 500	4 900	5 000	2 600															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008			
																											Zakończenie budowy.	10.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008			
28	D33	os. Prokocim Stary ul. Młodzieży boczna, ul. Wojnicka, ul. Legionów, ul. Czechowicza, ul. Kallimacha, ul. Solarzy i inne	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	ZIKiT	2008	146 000	123 700	111 000	12 700	15 000	7 300												66 286	p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 1.07.08 r. Otwarcie ofert 22.07.08 r.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 464/KZK/2008 z dnia 1.09.08 r. na kwotę 66 286 zł, termin zakończenia 10.12.08 r.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.		
																											Zakończenie budowy.	12.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008			
29	D34	ul. Pustynna, ul. Janowskiego zad. 2 i boczne odcinki	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	ZIKiT	2008	129 900	114 500	98 700	15 800	9 000	6 400	7 434	6						7 434	83						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 1.07.08 r. Otwarcie ofert 31.07.08 r.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 505/KZK/2008 z dnia 12.09.08 r. na kwotę 99 761 zł, termin zakończenia 10.12.08 r.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.		
																											Zakończenie budowy.	12.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008			

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.		
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21	Budżet Miasta 15+17	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplacanych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data					
								środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora					środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła
30	D35	os. Przewóz ul.Pod Wierzbami, ul.Wrobela boczna, ul.Czeczotta, ul.Husarska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	ZIKiT	2008	168 400	150 000	128 000	22 000	10 000	8 400																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony - 23.10.08 r. Otwarcie ofert - 14.11.08 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008			
																											Zakończenie budowy.	11.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008			
31	D36	os. Łuczanowice	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2008	57 200	48 300	44 200	4 100	6 000	2 900																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 480/KZK/2008 z dnia 4.09.08 r. na kwotę 50 515 zł, termin zakończenia 4.12.08 r.	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.	
																											Zakończenie budowy.	12.2008			
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008			
32	D38	os. Bielany ul. Okrąg	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	ZIKiT	2008	42 100	37 000	32 000	5 000	3 000	2 100																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 18.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 502/KZK/2008 z dnia 12.09.08 r. na kwotę 38 044 zł, termin zakończenia 27.11.08 r.	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy.	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008			
33	D39	os. Kobierzyn ul.Kwiciasta cz.2, ul.Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2008	74 700	62 000	56 800	5 200	9 000	3 700																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 503/KZK/2008 z dnia 12.09.08 r. na kwotę 64 068 zł, termin zakończenia 10.12.08 r.	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.	
																												Zakończenie budowy.	12.2008		
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
34	D40	os. Wróblowice ul.Niewodniczańskiego odc.W8/W9	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	ZIKiT	2008	118 400	101 700	90 000	11 700	10 800	5 900																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszony. Otwarcie ofert - 26.11.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008		
																												Zakończenie budowy.	11.2008		
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
35	D41	os. Kostrze ul. Falista boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	ZIKiT	2008	114 800	99 100	87 200	11 900	9 900	5 800	104 841	91	99 041	100	87 141	100	11 900	100		5 800	100								Umowa na budowę nr NU/334/07, 791A/KZK/07 z dnia 28.12.07 r. na kwotę 103 515 zł, termin zakończenia 30.06.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-06.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																												Zakończenie budowy.	06.2008	Budowę zakończono.	
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2008	Przekazano do użytkowania.	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe										Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.					
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21	Budżet Miasta 15+17	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data						
								środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora					Środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%					Wielkość	%	Wielkość	%	Budżet Miasta
																									Wielkość	%						
36	D42	os. Tonie ul.Gaik, ul.Kaczorówka, ul.Na Mostkach, ul.Gryczana	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	ZIKiT	2008	42 600	37 000	32 000	5 000	4 000	1 600												19 405		p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 18.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.			
																										09.2008	Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 501/KZK/2008 z dnia 12.09.08 r. na kwotę 19 405 zł, termin zakończenia 27.11.08 r.			
																										09.2008-11.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.			
																											11.2008	Zakończenie budowy.	11.2008			
																											12.2008	Przekazanie do użytkowania.	12.2008			
37	D43	os. Sidzina ul.Zagumnie, ul.Sapalskiego, ul.Działowskiego, ul.Kołaczkowskiego, ul.Medalionów	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 26 szt.	ZIKiT	2008	307 700	272 900	234 400	38 500	20 000	14 800														271 300		p.- 18 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 11.07.08 r. Otwarcie ofert 05.08.08 r.	
																												09.2008	Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 500/KZK/2008 z dnia 12.09.08 r. na kwotę 216 300 zł, termin zakończenia 31.12.08 r. Umowa na budowę dod. 5 przyłączy nr 581/ZIKiT/2008 z dnia 09.10.08 r. na kwotę 55 000 zł.	
																												09.2008-12.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.	
																												12.2008	Zakończenie budowy.	12.2008		
																												12.2008	Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
38	D45	os. Lubocza zad.3 ul.Lubocza, ul.Rowida, ul.Marglowa, ul.Łuczaniowicka, ul.Grzegorza z Sanoka i inne	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt.	ZIKiT	2008	164 100	142 600	123 700	18 900	13 000	8 500	142 979	87	134 479	94	115 579	93	18 900	100		8 500	100		147 088		p.- 13 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2008	Przetarg ogłoszono 20.05.08 r. Otwarcie ofert 10.06.08 r.		
																												02.2008	Zawarcie umowy z wykonawcą.	02.2008	Umowa na budowę nr NU/61/08 na kwotę 115 837 zł oraz 294/KZK/2008 z dnia 25.06.08 r. na kwotę 31 251 zł, termin zakończenia 30.07.08 r.	
																												02.2008-07.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	02.2008-07.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																												08.2008	Zakończenie budowy.	08.2008	Zakończono budowę.	
																												08.2008	Przekazanie do użytkowania.	08.2008	Odebrano 10 szt. przyłączy, 2 szt. w trakcie przygotowania do odbioru.	
39	D47	ul. Tetmajera	przyłacza wodociągowe	p.- 1 szt.	ZIKiT	2008	6 000	5 000	3 000	2 000	1 000														4 611			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.		
																												10.2008	Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2008	Umowa na budowę nr 570/KZK/2008 z dnia 06.10.08 r. na kwotę 4 611 zł, termin zakończenia 21.11.08 r.	
																												10.2008-11.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	10.2008-11.2008		
																												11.2008	Zakończenie budowy.	11.2008		
																												12.2008	Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
40	D48	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłacza wodociągowe	p.- 2 szt. do 3 posesji	ZIKiT	2008	16 800	13 800	8 400	5 400	3 000														13 097		p.- 2 szt. do 3 posesji	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.		
																												09.2008	Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 481/KZK/2008 z dnia 04.09.08 r. na kwotę 13 097 zł, termin zakończenia 4.11.08 r.	
																												09.2008-11.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	
																												11.2008	Zakończenie budowy.	11.2008	Budowę zakończono.	
																												12.2008	Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
41	D52	os. Łęg ul.Odmętowa boczna	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	ZIKiT	2008	18 900	16 400	14 400	2 000	1 600	900	353	2	353	2	3	0	350	18					19 385		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.		
																													02.2008-11.2008	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	02.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												11.2008	Zakończenie budowy.	11.2008	Budowę zakończono.	
																												12.2008	Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.							
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data								
								środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%					Wielkość	%	Budżet Miasta	Inne źródła			
																											Wielkość	%						Wielkość	%	Wielkość
42	D53	ul. Przy Młynówce	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	ZIKiT	2008	40 900	35 300	31 100	4 200	3 600	2 000	36 326	89	34 326	97	30 126	97	4 200	100			2 000	100			36 440		p.- 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszony 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.				
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę nr NU/91/2008, 275/KZK/2008 z dnia 18.06.08 r. na kwotę 36 440 zł, termin zakończenia 20.08.08 r.				
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2008-07.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.				
																															Zakończenie budowy.	07.2008	Budowę zakończono.			
																															Przekazanie do użytkowania.	08.2008	Przekazano do użytkowania.			
43	D54	os. Skotniki ul. Unruga	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 6 szt.	ZIKiT	2008	47 600	42 900	36 200	6 700	2 300	2 400	35 146	74	32 746	76	26 046	72	6 700	100			2 400	100			44 033		p.- 6 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszony 19.06.08 r. Otwarcie ofert 10.07.08 r.				
																																Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 430/KZK/2008 z dnia 18.08.08 r. na kwotę 44 033 zł, termin zakończenia 18.11.08 r.		
																																Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-11.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		
																																Zakończenie budowy.	11.2008	Budowę zakończono.		
																																Przekazanie do użytkowania.	12.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
44	D55	os. Czyżyny - Łęg ul. L. Podbięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2008																										<b>Zadanie zdjęte.</b> Realizacja przewidziana na 2009 r.				
45	D56	os. Łuczanowice	przyłącza wodociągowe	p.- 6 szt.	ZIKiT	2008	40 000	35 000	20 000	15 000	5 000																33 216				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszony 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.			
																																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 480/KZK/2008 z dnia 4.09.08 r. na kwotę 33 216 zł, termin zakończenia 04.12.08 r.	
																																	Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-12.2008	W trakcie realizacji.	
																																	Zakończenie budowy.	12.2008		
																																	Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
46	D58	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul. Jasnogórska boczna i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt.	ZIKiT	2008	61 600	56 600	31 800	24 800	5 000																51 092		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszony 08.08.08 r. Otwarcie ofert 28.08.08 r.				
																																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 518/KZK/2008 z dnia 18.09.08 r. na kwotę 35 392 zł, termin zakończenia 17.11.08 r. Umowa na budowę dod. 2 przyłączy nr 587/ZIKiT/2008 z dnia 10.10.08 r. na kwotę 15 700 zł, termin zakończenia 15.11.08 r..
																																		Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.
																																		Zakończenie budowy.	11.2008	
																																		Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
47	D59	ul. Przy Młynówce	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt.	ZIKiT	2008	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000		6 499	44	6 499	51	1 099	15	5 400	100							12 840		p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszony 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.				
																																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę nr NU/91/2008, 275/KZK/2008 z dnia 18.06.08 r. na kwotę 12 840 zł, termin zakończenia 20.08.08 r.
																																		Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																																		Zakończenie budowy.	08.2008	Budowę zakończono.
																																		Przekazanie do użytkowania.	09.2008	Przekazano do użytkowania.
48	D60	ul. Bodzowska	przyłącza wodociągowe	p.- 1 szt.	ZIKiT	2008																											<b>Zadanie zdjęte.</b> Brak wpłaty Komitetu.			



Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.						Wykonanie finansowe														Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.	
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21	Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data					
środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%	Wielkość	%	Budżet Miasta	Inne źródła														
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
49	D61	ul. Na Chałupkach, ul. Owsiana, ul. Tomkowicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt. do 13 posesji	ZIKiT	2008	121 900	101 800	92 600	9 200	14 000	6 100																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	ZIKiT wystąpi z wnioskiem o przeniesienie środków do wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																														Zakończenie budowy.	11.2008	
																														Przekazanie do użytkownika.	12.2008	
50	D62	ul. Bronowicka, ul. Balicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	ZIKiT	2008	37 000	30 300	28 100	2 200	4 800	1 900													31 447				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.	
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2008	Umowa na budowę nr 560/KZK/2008 z dnia 02.10.08 r. na kwotę 31 447 zł, termin zakończenia 15.11.08 r.
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	11.2008	
																														Zakończenie budowy.	11.2008	
																														Przekazanie do użytkownika.	12.2008	
51	D63	ul. Nałęczowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	ZIKiT	2008	22 600	20 100	17 200	2 900	1 400	1 100														18 342		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 18.08.08 r. Otwarcie ofert 08.09.08 r.	
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 551/KZK/2008 z dnia 30.09.08 r. na kwotę 18 342 zł, termin zakończenia 20.10.08 r.
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	10.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																														Przekazanie do użytkownika.	11.2008	
52	D64	ul. Tetmajera	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	ZIKiT	2008	23 000	21 700	17 800	3 900	500	800														16 075				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2008	Umowa na budowę nr 570/KZK/2008 z dnia 06.10.08 r. na kwotę 16 074 zł, termin zakończenia 21.11.08 r.
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	10.2008-11.2008	
																														Zakończenie budowy.	11.2008	
																														Przekazanie do użytkownika.	12.2008	
53	D66	ul. Żabia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	ZIKiT	2008	7 000	5 400	5 300	100	1 200	400														5 613		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 09.07.08 r. Otwarcie ofert 30.07.08 r.	
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 483/KZK/2008 z dnia 05.09.08 r. na kwotę 5 613 zł, termin zakończenia 08.10.08 r.
																														Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																														Zakończenie budowy.	10.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																														Przekazanie do użytkownika.	11.2008	
54	D67	ul. Marycjusza	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	ZIKiT	2008	26 400	22 400	13 200	9 200	4 000															21 054		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 06.08.08 r. Otwarcie ofert 27.08.08 r.	
																														Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 519/KZK/2008 z dnia 18.09.08 r. na kwotę 21 054 zł, termin zakończenia 30.09.08 r.
																														Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008	Z uwagi na konieczność powtórnych uzgodnień tras 3 przyłączy, zrezygnowano z ich realizacji w 2008 r. Wykonano 1 przyłącze.
																														Zakończenie budowy.	09.2008	Budowę zakończono.
																														Przekazanie do użytkownika.	10.2008	Przekazano do użytkownika.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.10.2008 r.					Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.10.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2008 r.		
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21	Budżet Miasta 15+17	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data					
								środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora					środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	Inne źródła													
																					Wielkość	%				Wielkość	%		Wielkość	%
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
55	D69	ul. Krasnowolskiego	przyłącza wodociągowe	p.- 9 szt.	ZIKiT	2008	80 800	75 400	40 400	35 000	5 400													30 500			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.2008	Przetarg ogłoszono - 17.10.08 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2008	Umowa na budowę nr 644/ZIKiT/2008 z dnia 29.10.08 r. na kwotę 30 500 zł, termin zakończenia 30.12.08 r.	
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	10.2008-12.2008		
																											Zakończenie budowy.	12.2008		
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008		
56	D70	ul. Nałęczowska	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt.	ZIKiT	2008																							<b>Zadanie zdjęte.</b> Brak zgody na wejście w teren.	
57	D71	ul. Powstania Styczniowego, ul.Szaserów	przyłącza wodociągowe	p.- 12 szt.	ZIKiT	2008																							<b>Zadanie zdjęte.</b> Rezygnacja Komitetu.	
58	D73	os. Sidzina ul. Hollendra, ul. Na Klińcu	przyłącza wodociągowe	p.- 10 szt.	ZIKiT	2008	68 800	62 000	34 400	27 600	6 800													59 027		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 04.07.08 r. Otwarcie ofert 25.07.08 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę nr 478/KZK/2008 z dnia 04.09.08 r. na kwotę 59 027 zł, termin zakończenia 15.11.08 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
59	D176	ul. Zduńów, ul. Dekarzy	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 25 szt.	ZIKiT	2008	477 700	439 000	393 000	46 000	15 300	23 400												458 014		p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2008	Przetarg ogłoszono w terminie, rozstrzygnięto 25.04.08 r..	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2008	Umowa na budowę nr NU/84/2008 z dnia 05.05.08 r. na kwotę 458014 zł, termin zakończenia 31.12.08 r. MPWiK S.A. przejmuje do finansowania część wartości renowacji nawierzchni.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-12.2008	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	