

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.05.2009 r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem		512 197 500	511 447 500		311 094 112	61%	74 292 896	15%			
1	SK-1.1	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny) 1. Zakończenie opracowania projektu budowlanego. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Opracowanie projektu wykonawczego. 5. Weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego. 6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę Hali widowiskowo - sportowej na zasadach koncesji. 7. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym. <u>Efekt w 2009r.:</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wyloniony koncesjonariusz na budowę hali. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BI	10 000 000	10 000 000	ZPMK Nr 624/09 z 27.03.09r. zm. zakresu	9 022 184	90%	3 962 846	40%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Hali na zasadach koncesji Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie projektu budowlanego Weryfikacja projektu budowlanego Opracowanie projektu wykonawczego Weryfikacja projektu wykonawczego Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dok. proj. (4.06.08), z terminem wyk. 30.11.2012r. Opracowano koncepcję wielobranżową (październik 2008r.). III XII II I II VI VII I IV cały rok	Ogłoszono 23.04.br., termin składania wniosków 15.06.br. 12.02.br. wydano (ostateczna z dniem 4.04.br.) 6.01.br. zakończono opracowanie 3.03.br. zakończono weryfikację W trakcie opracowania Złożono 29.01.br. 2.04.br. wydano (ostateczna z dniem 30.04.br.)
2	SK-1.2	Budowa ul. Lema Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - uzyskanie ostatecznej zamiennej dec. o PNB, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę ulicy, - rozpoczęcie budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera: - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - opracowanie projektu podziału nieruchomości. Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	ZIKiT	10 500 000	10 500 000		9 928 534	95%	26 734	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz budowę ulicy Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie projektu wykonawczego Rozpoczęcie budowy Zakończenie budowy z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie dec. o ZRID Zawarcie umowy z wykonawcą ww. opracowania Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dla skrzyżowania jednopoziomowego) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	Dla zad. 1 wydano: ostat. dec. o ŚU (11.05.07r.) i ostat. dec. o PNB (16.06.08r.). Dla zad. 2 wydano: ostat. dec. o ULICP (11.07.08r.) na skrzyżow. jednopoziomowe, ostat. dec. o ŚU (2.07.08r.) na skrzyżowanie dwupoziomowe. Dla zad. 3 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (15.09.08r.) z terminem wykonania 31.08.09r. I III III V VIII IX 2010	Złożono 7.01.br. 4.03.br. wydano (ostateczna z dniem 20.04.br.) Ogłoszono 6.04.br., otwarcie ofert 24.04.br. 26.05.br. zawarto (budowa wraz z zaktualizacją dokumentacji projektowej) na kwotę 17 835 180 zł Zgodnie z harmonogramem wykonawczym - rozpoczęcie budowy planowane od 15.07.br. (po uzyskaniu wszystkich uzgodnień) Umowny termin zakończenia 30.06.2010r. Ogłoszono 17.05.br., otwarcie ofert 8.07.br. termin opracowania wg projektu umowy do 30.10.br. termin opracowania wg projektu umowy do 31.08.2010r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i opracowany projekt podziału nieruchomości dla zadania 2.</p>									z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaża o długości ok. 0,3 km		
		<p>Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu.</p>	GS	4 000 000	4 000 000		40 000	1%	0	0%	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU</p> <p>Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID</p> <p>Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID</p>	<p>31.08.09</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>VII</p> <p>VIII</p> <p>01.2010</p>	<p>W trakcie opracowania projekt budowlany</p> <p>Opracowano</p> <p>Złożono 2.02.br.</p> <p>5.03.br. wszczęto postępowanie, 3.04.br. postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu, 5.05.br. złożono raport (w przygotowaniu postanowienie o poprawie raportu).</p>
		<p>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</p>									<p>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2008r.</p> <p>Pozyskanie prawa do terenu:</p> <p>Powierzchnia do pozyskania: 0,5182 ha (w tym: 0,24 ha - zad. 2 i 0,2782 ha - zad.3.)</p> <p>Ilość działek do pozyskania: 6 działek zabudowanych (zad. 2) + 2 działki niezabudowane (zad. 3)</p>	<p>Pozyskano 100% prawa do terenu dla zad. 1 i 3. MPZP "Czyżyny-Dąbie"</p> <p>Zad. 2 Rozeznano stan prawny działek objętych decyzją o ULICP. W połowie maja br. wystapiono do właścicieli działek w całości, tzn. nie wymagających podziału ze wstępnymi ofertami nabycia. Po uzyskaniu wstępnych akceptacji zostanie zlecone wykonanie operatów szacunkowych, celem przygotowania propozycji cenowych.</p> <p>Zad. 3 Trwają negocjacje z właścicielką 2 działek niezabudowanych o pow. 27,82 ar, w celu wyrażenia zgody na ich sprzedaż.</p>	
3	SK-2.1	<p>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</p> <p>1. Opracowanie projektu budowlanego. 2. Weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 5. Rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego - etap I. 6. Przeprowadz. zam. publ. i zawarcie umowy na wykon. badań archeolog., antropolog. i przeniesienie kapliczki. 7. Przeprowadzenie badań archeologicznych, antropologicznych oraz przeniesienie kapliczki. 8. Przeprowadzenie zam. publ. i zawarcie umowy na oprac. dok. projekt. dla dodatk. miejsc parkingowych. 9. Oprac. materiałów i złoż. kpl wniosku o wydanie decyzji o WZ dla dodatk. miejsc parkingowych. 10. Przeprowadz. zamówien. publ. i zawarcie umowy o IZ. 11. Przeprowadz. zam. publ. i zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji studium wykonalności. 12. Opracowanie studium wykonalności. 13. Opracowanie analiz dot. koncesji na roboty budowlane. 14. Opracowanie dokumentów dot. dofinansowania w ramach MRPO na lata 2007-2013.</p>	BI	7 500 000	7 500 000	ZPMK Nr 780/09 z 16.04.09r. zm. zakresu	3 739 300	50%	2 433	0%	<p>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</p> <p>W trakcie opracowania</p> <p>Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.</p> <p>Rozpoczęcie opracow. projektu wykonawczego - etap I</p> <p>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla parkingów podziemnych na 290 miejsc</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU j.w.</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB dla Centrum Kongresowego (dla 290 miejsc parkingowych)</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB j.w.</p> <p>Ogłoszenie zam. publ. dla dodatk. miejsc parkingowych w zakresie: świadczenia Konsultacji Społecznych, oprac. koncepcji, oprac. mater. i uzysk. ostatecz. dec. o ŚU, oprac. mater. i złoż. wn. o WZ, oprac. proj. bud. i wykonaw., oprac. mater. i uzysk. zamiennej dec. o PNB</p> <p>Zawarcie umowy na zakres j.w.</p>	<p>Wydano ostatecz. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na oprac. kompl. dok. projektowej (20.05.08r.) z term. wyk. 30.09.2013r. (w tym projekt bud. do 15.12.09r.). 6.08.08r. zawarto umowę z MUW na przygotowanie Projektu do realizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013.</p> <p>VII</p> <p>VIII</p> <p>XI</p> <p>30.03.br. złożono</p> <p>8.04. br. wydana decyzja umarzająca (zgodnie z art. 71 ust. 2 UOOS - inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU).</p> <p>IV</p> <p>V</p>	<p>W trakcie opracowania projekt budowlany</p> <p>Tryb zamówienia z wolnej ręki</p> <p>W trakcie zawierania</p>

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego - etap I. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla dodatkowych miejsc parkingowych. Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych. Przeprowadzone badania archeologiczne i przeniesiona kapliczka. Opracowane analizy dotyczące koncesji na roboty budowlane. Zaktualizowane studium wykonalności. Rozpoczęte opracowanie dokumentów dot. dofin. w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zawarta umowa z IZ.</p> <p>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</p>									Świadczenie Konsultacji Społecznych		Od dnia zawarcia umowy do 31.10.br.
											Opracowanie projektu Koncepcji dla dod. miejsc parking.		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Centrum Kongresowego (na 355 miejsc parkingowych) oraz przebudowę układu ulic dla obsługi Centrum		20.05.br. złożono, 26.05.br. wszczęto postępowanie
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU j.w.		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ		
											Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych		
											Złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB		
											Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB		
											Opracowanie Projektu Wykonawczego Parkingu 1		
											Opracowanie Projektu Wykonawczego Parkingu 2		
											Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie badań archeolog. i antropolog. oraz przeniesienie i konserwacja kapliczki	IV	14.04.br. ogłoszono
											Zawarcie umowy na badania archeologiczne i przestawienie kapliczki wraz z jej konserwacją	VII	W trakcie zawierania (wskutek wprowadzenia zmian koszt inwestycji wzrośnie o ok. 1 mln zł)
											Wykonanie badań oraz przeniesienie kapliczki	VII	6 m-cy od zawarcia umowy
											Ogłoszenie zam. publ. na oprac. dok. proj. dla instalacji tryskaczowych		Tryb zamówienia z wolnej ręki
											Ogłoszenie zam. publ. na aktualizację studium wykonalności	VI	W kwietniu dokonano wyboru ofert
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	21.05.br. zawarto umowę z terminem opracowania 24.06.br.
											Opracowanie Studium Wykonalności	X	W trakcie opracowania
											Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO	X	Umowny termin opracowania 24.06.br.
											Złożenie wniosku o dofinans. Projektu w ramach MRPO	XI	Planowany termin złożenia wniosku 30.06.br.
											Ogłoszenie zam. publ. na Inwestora Zastępczego	V	
											Zawarcie umowy o Inwestorstwo Zastępcze	VIII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 1. Przebudowa układu drogowego: - zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracow. dokumentacji do złożenia wn. o wydanie dec. o ZRID, - opracow. dokumentacji i złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID, - uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID. 2. Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych: - zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie projektu budowlanego, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB, - uzyskanie ostatecznej dec. o PNB. 3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej, związana z budową Centrum Kongresowego: - uzyskanie ostatecznych dec. o PNB dla przebudowy sieci, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na przebudowę sieci, - przebudowa sieci. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostat. dec. o ZRID. Uzyskana ostat. dec. o PNB dla budowy terminala autobusowego i miejsc parkingowych. Przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowa i ciepłownicza. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZIKiT	2 700 000	2 700 000		678 985	25%	174 820	6%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Przebudowa układu drogowego Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu drogowego dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU dla budowy układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Centrum Kongresowego (na 355 miejsc parkingowych) oraz przebudowę układu ulic dla obsługi Centrum) Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU j.w. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla układu drogowego Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla terminala autobusowego i miejsc parkingowych Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Zawarcie umowy z wykonawcą przebudowy sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Rozpoczęcie przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Zakończenie przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego	Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%). 30.12.08r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia z terminem wykonania 30.09.09r. W trakcie opracowania projekt budowlany 30.03.br. złożono 26.05. br. wydano decyzję umarżającą 20.05.br. złożono, 26.05.br. wszczęto postępowanie 30.09.br. XII 30.09.br. III.2010 4.03.br. wydano (ostateczna z dniem 12.03.br.) 12.02.br. zawarto 27.02.br. opracowano 24.03.br. złożono 7.05.br. uzyskano (ostateczna z dniem 26.05.br.) 12.05.br. ogłoszono, termin otwarcia ofert 3.06.br. termin opracowania wg projektu umowy do 30.10.br.	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Przełożenie sieci ciepłej w rejonie Centrum Kongresowego		
											Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przełożenie sieci ciepłej w rejonie Centrum Kongresowego	II	12.02.br. zawarto
											Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przełożenie sieci ciepłej	II	27.02.br. opracowano
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przełożenia sieci ciepłej - MPEC	III	15.04.br. złożono
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - MPEC	IV	3.06.br. wydano (nieostateczna)
											Rozpoczęcie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKiT uczestniczy w kosztach)	VI	
											Zakończenie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKiT uczestniczy w kosztach)	IX	
5	SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 6. Dokończenie modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II. Zmodernizowany istniejący most na rzece Wildze.	ZIKiT	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100%	1 635 971	65%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. Wydano ostateczną decyzję o ŚU (maj 2008r.) Złożono wniosek o ULD (9.09.08r.)		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI	8.05.br. wydano, 25.05.br. złożono 1 odwołanie. 2.06.br. AU odesłał komplet dokumentacji do SKO
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	19.03.br. ogłoszono
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V	6.04.br. zawarto na kwotę: 847 900 zł
											Opracowanie dokumentacji projektowej	XI	Umowny termin - 30.11.br.
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI	Umowny termin - 30.11.br.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII	
											Kontynuacja modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze - konserwacja i uzupełnienie konstrukcji stalowej na moście, wykonanie balustrad, odwodnienia, wykonanie skarp przy przyczółkach, wykonanie nawierzchni mostu	III	Zakończono budowę
											Przekazanie do użytkowania	IV	
											HARMONOGRAM (nie wymagany)		
											Wyplata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	
											Efekt w 2009r.: Wyplacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska		
6	SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 1. Budowa trybuny wschodniej, dokończenie budowy trybuny północnej, rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę trybuny zachodniej. 3. Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej. 4. Finansowanie prac wykonanych w 2008 r. Efekt w 2009r.: Wybudowana trybuna wschodnia i północna. Rozpoczęta budowa trybuny zachodniej. odpow. za monitoring: M.Nowicka	ZIKiT	90 000 000	90 000 000	ZPMK Nr 147/09 z 28.01.09r.	90 000 000	100%	5 915 050	7%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. W 2006r. zawarto umowę na budowę trybuny pn. z terminem zak. 2009r.; w 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania I etap trybuny pn. W 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego, rozebrano trybunę wsch., ogłoszono przetarg na budowę trybuny wsch., trybuny zach., parkingów i dróg dojazdowych.		
											Zawarcie umowy na budowę trybuny wschodniej, rozbiórkę istniejącej trybuny zachodniej, wykon. ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej	I	29.01.br. zawarto umowę na kwotę 144.217.547 zł z terminem zak. 15.12.09r.
											Budowa trybuny wschodniej.	II-XII	Wykonano: roboty ziemne, fundamentowe, płytę denną pod trybuną, w trakcie wyk. konstrukcji nośnej trybun narożnych
											Dokończenie budowy trybuny północnej	XII	
											Rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej	IV	Rozpoczęto rozbiórkę trybuny zachodniej.
											Zawarcie umowy z wykonawcą budowy trybuny zachodniej	III	9.03.br. zawarto umowę na kwotę 153.277.565 zł z terminem zak. czerwiec 2010r.
											Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej	IV	Opóźnienie ok. 1 m-c
											Finansowanie prac wykonanych w 2008r.	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy stadionu. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę stadionu. 4. Rozpoczęcie budowy. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta budowa stadionu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	BI	35 000 000	35 000 000		3 608 507	10%	3 256 737	9%	<u>HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.</u>	<i>W 2008r. opracowano koncepcję oraz projekt budowlany, zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze z MKS "Cracovia".</i>	
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB dla przebudowy stadionu	II	5.03.br. wydano (ostateczna)
											przyjęcie zgłoszenia - ogrodzenie - przyłącza	II	w lutym br. przyjęto zgłoszenie
												III	w marcu br. przyjęto zgłoszenie
											Opracowanie projektu wykonawczego	I	Opracowano
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę	II	12.02.br. oglosz. przetarg; otw. ofert 6.03.br. 27.03.br. komisja przetargowa dokonała oceny 17 wniosków
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	26.05.br. rozstrzygnięto przetarg, wybrano wykonawcę robót
											Rozpoczęcie budowy	VI	
8	SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna Kontynuacja budowy internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. <u>Efekt w 2009r.:</u> Zaawansowana budowa internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIS	18 400 000	18 400 000		18 400 000	100%	2 888 015	16%	<u>HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.</u>	<i>W 2007r. opracowano dok. projektową, uzyskano dec. o PNB dla internatu sportowego; w 2008r. zawarto umowę na budowę internatu, z terminem zak. - sierpień 2010r.</i>	
			budżet	13 200 000	13 200 000		13 200 000	100%	2 888 015	22%	Budowa internatu sportowego	I-XII	Kontynuacja budowy, wykonano w 100%: roboty ziemne, konstr. żelbetowe, izolacje pionowe, prace murarskie zewn., stropodachy, przyłącza: wod-kan. sanit. i opad. W trakcie roboty związane z budową pokrycia dachu oraz wykonaniem instalacji wod-kan i c.o. w pomieszczeniach piwnic i parteru.
			FRKF	5 200 000	5 200 000		5 200 000	100%			Zakończenie budowy	2010	
9	SO-1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia - realizowana wg warunków kontraktu na budowę z zaprojektowaniem Żółty FIDIC (Kontrakt VII/C): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB, - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, - budowa hali o konstrukcji stalowej, - budowa linii do mechaniczn. demontażu odpadów wielkogabaryt., - budowa linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu, - montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochodowych, - wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki), - wykonanie przyłączy i instalacji: wod.- kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji, - rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji. 2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C): - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabaryt., - wykonanie przył. i instalacji: wod.- kan., energet., oświetlenia, - wykonanie zagospodarowania terenu, dróg i placów manewrowych wraz z ogrodzeniem, - oddanie obiektu do eksploatacji. 3. Dostawa kontenerów. bloku energet. (zespołu prądowłórczego) do produkcji energii elektr. i ciepłej z biogazu (Kontrakt VI A): - zakończ. dostawy w zakresie silnika gazowego o mocy 375 kWh,	BE	10 431 300	10 431 300		10 431 300	100%	130 984	1%	<u>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.</u>	<i>Decyzją Kom. Europejskiej z 18.12.07r. przedsięwzięcie pn. Modyfikacja Projektu pn. "Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - z terminem zak. 31.12.10r.</i>	
			budżet	2 420 500	2 420 500		2 420 500		24 290		Kontrakt VII/C - Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia		
			śr UE	8 010 800	8 010 800		8 010 800		106 694		Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	22.08.08	
											Zakończenie opracowania projektu budowlanego	I	Zakończono w styczniu br.
											Opracowanie projektu wykonawczego	IV	Opracowano w maju br.
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	Złożono 22.01.br
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IV	Wydano 2.03.br. (ostateczna)
											Budowa hali o konstrukcji stalowej	XII	Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło 12.03.br.
											Dostawa i montaż linii do mechanicznego demontażu odpadów wielkogabarytowych	XI	
											Dostawa i montaż linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu	XI	
											Montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochodowych	XI	
											Wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki)	XII	
											Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji	XII	
											Rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji	XII	
											Kontrakt VIII/C - Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C):		
											Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	30.06.08	
											Zakończenie opracowania projektu budowlanego	I	Zakończono w styczniu br.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>- montaż, rozruch i ruch próbny wraz z przeszkoleniem personelu. 4. Usługi Inżyniera dla realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres modyfikacji (rozszerzenia zakr. rzecz.) Proj. (Kontrakt 05): - Usługi konsultanta - Inżyniera Kontraktu w oparciu o Żółty FIDIC i nadzoru inwestorskiego zgodnie z Polską Ustawą „Prawo Budowlane”.</p> <p>Efekt w 2009r.: Wybudowany zakład demontażu odpadów wielkogabaryt. i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia (Kontrakt VII/C). Rozbudowana część magazynowa sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (Kontrakt VIII/C). Uruchomiony kontenerowy blok energetyczny (zespół prądowłóczy) do produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu (Kontrakt VI/A).</p> <p><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i></p>									<p>Opracowanie projektu wykonawczego</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb</p> <p>Budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych</p> <p>Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, oświetlenia</p> <p>Niwelacja, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wraz z drogami i placami</p> <p>Oddanie obiektu do eksploatacji</p> <p>Kontrakt VI A - Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (zespołu prądowłóczy) do produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu</p> <p>zakończenie dostawy w zakresie silnika gazowego o mocy 375 kWh</p> <p>montaż, rozruch i ruch próbny wraz z przeszkoleniem personelu</p> <p>Kontrakt 05 - Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji zadań inwestycyjnych</p> <p>Zawarcie umowy na usługi Inżyniera</p> <p>Usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład modyfikacji</p>	<p>IV</p> <p>I</p> <p>IV</p> <p>IX</p> <p>IX</p> <p>X</p> <p>XI</p> <p>XI.08</p> <p>XII.08</p> <p>30.06.08</p> <p>XII</p>	<p>W fazie końcowej opracowania</p> <p>Złożono 14.01.br.</p> <p>Wydano 17.03.br. (ostateczna z dniem 10.04.br.)</p> <p>23.03.br. Wykonawca przejął plac budowy, 2.04.br. rozpoczął roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew, 14.04.br. rozpoczął budowę hali.</p> <p>Zakończono</p> <p>Zakończono</p> <p>W trakcie realizacji</p>
10	SO-2.1	<p>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</p> <p>Zakończenie rozliczenia całości Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I” - wypłata kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.</p> <p>Efekt w 2009r.: Rozliczona finansowo całość Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I”.</p> <p><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i></p>	BE	3 988 900	3 988 900		3 988 900	100%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.</u>	<p>Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.). Zakończono realizację - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata).</p> <p>VII - 50%</p> <p>X - 50%</p>	<p>Zapłata I połowy kwoty zatrzymanej planowana w sierpniu br.</p> <p>Zapłata II połowy kwoty zatrzymanej planowana w październiku br.</p>
			budżet	0	0		0						
			śr UE	3 988 900	3 988 900		3 988 900						

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Zakończenie oprac. koncepcji programowo-przestrzennej. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	330 000	330 000		318 859	97%		0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (28.11.07r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a GMK ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-przestrz. okolicy lotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. Zawarto umowę (28.03.08r.) z wykonawcą koncepcji program.-przestrzennej i mat. do dec. o ŚU i ULICP z terminem zak. 28.03.09r. Złożono wniosek o wydanie dec. o ŚU (08.12.08r.)		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I-VI		
											Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	III	W przygotowaniu aneks nr 2 do umowy z 28.03.08r., dot. przesunięcia terminu o 7 m-cy, tj. do 28.10.br. - opóźnienie 3 miesiące	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	27.01.br. zawarto aneks do umowy pomiędzy MUW i GMK dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD; wys. współfinans. przez Gminę: 318.859 zł	
13	ST-2.1	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 1. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracow. dokumentacji projektowej (przez PKP PLK S.A.). 2. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt 2009r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.	Opracowane studium wykonalności (w 2008r.).		
											Ogłoszenie przetargu na oprac.proj budowl. i wykon.	III	Opóźnienie 2 m-ce - brak Porozumienia pomiędzy PKP i Miastem o wspólnej realizacji Projektu.	
											Zawarcie umowy na opracowanie proj.budowl. i wyk.	IV		
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	III	15.01.br.- wydano dec. o ŚU (ostateczna)	
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ULICP	IX		
14	ST-2.2	Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki 1. Dokończ. opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki (przez PKP PLK S.A.). 3. Uzyskanie ostat. dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. 4. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ŚU dla łącznicy kolej. Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki (przez PKP PLK S.A.). 5. Uzyskanie ostat. dec.o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. Efekt w 2009r. : Opracow. studium wykon. dla bud. łącznicy kolejowej. Uzyskana ostat. dec. o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. Uzyskana ostat. dec. o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	100 000	100 000		61 000	61%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2009r.	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006). Opracowane studium wykonalności (w 2008r.). Inwestycje przygotowuje PKP S.A. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r.		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP)	I	15.01.br.- wydano dec. o ŚU (ostateczna)	
											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. ULLK	IV	Opóźnienie 2 m-ce (po stronie PKP)	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac.	VI		
											Oprac. podziałów nieruchomości.	III		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowej	IV		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 1. Odcinek węzeł „Biezanów” - węzeł „Rybitwy”: - budowa (przez GDDKiA). 2. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”: - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie ostat. dec. o PNB (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). 3. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki” - opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - rozpoczęcie oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA). <i>Efekt w 2009r.:</i> <i>Zaawansowana bud. odc. w. „Biezanów” - w. „Rybitwy”.</i> <i>Rozpoczęta budowa odc. w. „Rybitwy” - w. „Igołomska”.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji dla odcinka w. „Igołomska” - w. „Nowohucki”.</i> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	600 000	600 000		464 760	77%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Odc. w.Biezanów - w.Rybitwy - budowa Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska - złożenie wniosku o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na rob.budowlane (przez GDDKiA), - zawarcie umowy z wykonawcą (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). Odc. w.Igołomska - w.Zesławice - złożenie wniosku o ŚU (przez GDDKiA), - uzyskanie decyzji o ŚU (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA).	<i>Inwestycje przygotowuje GDDKiA.</i> <i>Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskuje teren na mocy Porozumienia z 7.04.04r.</i> <i>Wydano ostat. dec. WZiZT, ostat. dec.o ŚU dla odc.w.Biezanów - w.Igołomska (wrzesień 2007); wydane ostat. PNB na odc. w.Biezanów - w.Rybitwy (maj 2008); wydane ULD dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska (listopad 2008), ostateczna z dniem 9.03.09r.</i> I - XII Trwa budowa (nadzór GDDKiA). VIII XII IV kw. 2010 Wydana przez MUW dec. o ULD, do której złożono odwołania, utrzymana w mocy przez Min. Infrastr. w marcu br. W MUW rozpoczęła się procedura wycen nieruchomości zajętych pod drogę. VIII XI 2009/2010 I kw. 2010 Opracowano raport OOS, trwają prace przy oprac. mat. do wniosku o dec. o ŚU.	
16	ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki 1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica": - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki": - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <i>Efekt w 2009r.:</i> <i>Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA).</i> <i>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka węzeł "Modlnica - węzeł "Nowohucki"</i> <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	1 398 800	1 398 800		1 276 730	91%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica" Rozpoczęcie budowy węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki" Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Opracowanie materiał. do wniosku o wydanie dec. o ŚU Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	<i>Odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica":</i> <i>inwestycja realizowana (przygot. i budowa) przez GDDKiA.</i> <i>Odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki":</i> <i>Zawarto umowę (14.05.08r.) pomiędzy Województwem Małopolskim i GMK ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.</i> <i>Zawarto umowę (10.09.08r.) na oprac.mat. do dec. o ŚU z term. wyk. 09.06.09r. i koncepcji program.-przestrzen. z term. wyk. 9.10.09r.</i> II 12.02.br. zawarto umowę na budowę z ter. wyk. 12.09.2011r.; 13.03.br. rozpoczęto budowę 20.02.br. zawarto aneks do umowy pomiędzy Wojew. Małopol. a GMK dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD; wys. współfinan. przez Gminę: 1.276.730 zł VI 27.05.br. na spotkaniu w MUW przedstawiono 3 warianty koncepcji programowo-przestrzennej VI Materiały do wniosku o wydanie dec. o ŚU będą opracowane po wyborze wariantu do dalszego opracowania 9.10.2009	
17	ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Efekt w 2009r. :</i> <i>Zawarta umowa na oprac. dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	0	0		0		0		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl., wykon. i złożenie wniosku o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie j.w. Złożenie wniosku o zaktualiz. wydanej dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej zaktualizowanej dec. o ŚU Opracowanie projektu budowlanego Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ZRID Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID	<i>Wydana dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.) ostateczna z dn.22.01.08r.</i> III 31.03.br. ogłoszono przetarg, 11.05.br. otwarto oferty, 20.05.br. przetarg rozstrzygnięto, V W trakcie podpisywania - na kwotę 2.217.960 zł z terminem uzysk. dec. o ZRID - 30.03.2010r. VII VIII X X XI	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wypłata odszkodowań. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	3 000 000	3 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)	Złożony we wrześniu 2008r. do MUW wniosek o dec. ULD pozostawiono bez rozpoznania (grudzień 2008r.)	
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD		Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dec. o ZRID. 20.04.br. złożono do BM wniosek o przesunięcie środków w wys. 2,5 mln zł z GS do ZIKiT. Wniosek wymaga akceptacji RMK.
18	ST-4.2	Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z linią tramw. KST "Stella-Sawickiego" 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostat. dec. o ULD dla węzła drogowego. Efekt w 2009 r.: Uzyskana ostat. dec. o ULD dla węzła drogowego.	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Opracowano koncepcję (2006), wydano dec. o ŚU (styczeń 2008-ostateczna), wydane 2 dec. o ULICP dla ul. Wiślickiej (luty 2008) i odc. Rondo Dyw. 308-ul. Florera (czerwiec 2008). Złożono wnioski o ULD dla węzła (do AU-sierpień 2008 i MUW-wrzesień 2008).	
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	II-XII	
											Uzyskanie ostat. decyzji o ULD		
											- dla węzła drogowego w zakresie kompet. AU	II	2.01.br. wydano dec.o ULD (ostateczna-13.02.br.)
											- dla węzła drogowego w zakresie kompet. MUW	III	7.04.br. wydano dec. o ULD, wpłynęło 1 odwołanie, 21.05.br. akta sprawy przesłano do Min. Infrastr.
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J.Adamowicz	GS	4 000 000	4 000 000		40 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.	Podstawa wykupu: ostateczne dec. o ULICP (luty i czerwiec 2008r.),	
											Pozyskiwanie prawa do terenu	III-XII	Trwa rozpoznawanie stanu prawnego w oparciu o otrzymane decyzje o ULICP. 29.05.br. GS złożył wniosek o przesunięcie środków w wys. 3,0 mln zł na dział 700 (odszkodowania). Wniosek wymaga akceptacji RMK.
19	ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Opracowywanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. Zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy z AUCHAN finansującego opracowanie dokument. projektowej	Wydano dec. o ŚU przez MUW (maj 2007r.) - ostateczna z dn. 15.02.08r. Złożono wniosek o ULD (1.08.08r.)	
			budżet	2 500 000	2 500 000						Uzyskanie decyzji o ULD	I	29.01.br. wydano
			śr UE	2 500 000	2 500 000						Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD	V	W lutym i w marcu br. wpłynęły odwołania. 3.03.br. MUW przekazał kpl. materiałów do Minist. Infrastr. do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
											Opracowanie projektu budowlanego	IV	Opracowany
											Opracowanie:specyfikacji technicznej wyk. i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich		Umowny termin 1.06.br. (nie opracowano)
											Opracowanie projektu wykonawczego		Umowny termin opracowania do 15.08.br.
											Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o PNB	X	2.04.br. złożono
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII	Postępowanie umorzone
											Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ZRID		Planowane, po zakluzulowaniu 2 dodatkowych podziałów nieruchomości
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę		Opracowanie materiałów możliwe po otrzymaniu: STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, a ogłoszenie przetargu wskazane po wszczęciu postępowania o wydanie dec. o ZRID
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I - XII	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec.o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	4 000 000	4 000 000			0%		0%	HARMONOGRAM z dnia (nie wymagany)		
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	Opracowano koncepcję (2007r.) Wydano dec. o ŚU (19.12.08r.) - nieostateczna I - XII	Decyzja o ŚU zaskarżona w dniu 15.01.br. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. WS przekazał akta sprawy do SKO do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami
21	ST-5.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	Wydano dec. o ŚU (9.09.08r.) - nieostateczna Złożono wniosek o ULD (9.09.08r.) - wniosek niekompletny VI III - XII	We wrześniu 2008r. wpłynęły 2 odwołania od decyzji o ŚU. 29.10.2008r. MUW skierował akta sprawy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami (brak odp. na monitorujące pismo PS z 9.02.09r.) Brak podziałów 2 działek. 15.05.br. złożono projekty podziałów dla 2 działek. 20.05.br. GD zwrócił do poprawy. 5.06.br. złożono poprawione. 8.06.br. GD ponownie zwrócił do poprawy. W trakcie procedowania
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	3 800 000	3 800 000			0%		0%	HARMONOGRAM z dnia (nie wymagany) Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	
22	ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Selgros") wraz z budową estakady 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ŚU. 3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	2 100 000	2 100 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ŚU Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	VI-IX III IV XII XII	27.04.br. ogłoszono przetarg, termin otwarcia ofert-8.06.br.
23	ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich 1. Uzyskanie ostat. decyzji o PNB estakady. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę. 3. Uzyskanie decyzji ULICP dla budowy kabli zasilających podstację. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa. od pow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	10 000 000	10 061 000		181 690	2%	127 690	1%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Opracowanie projektu wykonawczego Złożenie wniosku o PNB - budowa estakady Złożenie wn. o PNB - przebud.parkingu przy CH Tandeta Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - budowa estakady Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - przeb. parkingu przy CH Tandeta Ogłoszenie przetargu na rob. budowlane Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie budowy	Wydano ostat. dec. o ULICP (wrzesień 2006), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006, 2008), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007) II I II IV III V VII VIII	Opracowany i przekazany w styczniu br. 7.04.br. złożono kolejny wn. o PNB (do MUW), 29.04.br. wszczęto postępowanie admin. 12.01.br. uzupełniono wniosek (złożony 2.12.08r.) Opóźnienie 2 m-ce 6.02.br. wydano dec. o PNB (ostateczna - 6.03.br.) Opóźnienie 1 m-c

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24	ST-7.1.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę. 3. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. Efekt w 2009r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT <i>budżet</i> <i>śr UE</i> GS	36 200 000 20 730 000 15 470 000 600 000	36 200 000 20 730 000 15 470 000 600 000		403 820 403 820 0 0	0% 0% 0%	95 770 95 770 0 0	0% 0% 0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Złożenie kompletnego wniosku o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Ogłoszenie przetargu na budowę Zawarcie umowy z wykonawcą robót Rozpoczęcie budowy HARMONOGRAM (nie wymagany) Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	 V VIII VI VII VIII 30.03.br. została uchylona dec. o ULD, 18.05.br. złożono wniosek o ZRID, 25.05.br. wezwano do usunięcia braków we wniosku Wydana w listopadzie 2008r. dec. ULD została 30.03.2009r. uchylona przez MUW. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dec. o ZRID.		
25	ST-7.1.3	Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zam. publ. i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie dec.o ŚU. 3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do złożenia wniosku o wydanie dec.o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec.o ŚU. Efekt w 2009r.: Opracowana koncepcja i złożony kompl. wniosek o wydanie dec.o ŚU. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	700 000	700 000		317 700	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. Ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji i mat. do ŚU Zawarcie umowy na opracowanie j.w. Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	VI-XII III IV IX X	Planowane na etapie procedowania decyzji o ŚU Gmina Wieliczka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, otwarcie ofert - 15.05.br 25.05.br. zawarto umowę na kwotę 577.670 zł (udział Gminy Kraków 317.700 zł), z terminem uzyskania dec. o ZRID - 30.10.br.	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ST-7.2.1	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dla układu drogowego, linii tramwajowej i terminala autobusowego). 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 7. Opracowanie studium wykonalności. <u>Efekt w 2009r.:</u> Uzyskane ostateczne decyzje: o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowane studium wykonalności. Przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z wymogami unijnymi.	ZIKiT	5 250 000	3 939 000	ZPMK Nr 597/09 z 24.03.09r. ZPMK Nr 710/09 z 06.04.09r. ZPMK Nr 823/09 z 20.04.09r.	3 342 800	85%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, studium wykonalności i przeprowadzenie konsultacji społecznych Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dla budowy parkingu P & R i budowy drogi dojazdowej biegnącej po śladzie ul. Czerwone Maki) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla j.w. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla j.w. Opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach POIiŚ Złożenie wniosku o dofinansowanie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulic Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego, linii szybkiego tramwaju i dworca autobusowego Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku dokonania zmian we wniosku o ZRID w stosunku do wymagań określonych w decyzji o ŚU) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla parkingu P&R Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z wymogami unijnymi	Wydano ostat. dec. o ŚU (kwiecień 2008r.). 12.02.09r. zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w celu objęcia Projektu indywidualnym nadzorem instytucjonalnym dla prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji. Złożono wniosek o wyd. dec. o ULD (5.09.08r.), postępów. wszczęto w październiku 2008r. II II VII VII VII XI X X XI X XI VII	27.02.br. wydano dec. o ULD (z rygorem natychmiastowej wykonalności). 25.03.br. wpłynęły odwołania. 1.04.br. AU przekazało akta sprawy do MUW. 5.06.br. MUW wydał : postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania (3 strony), decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze (2 strony nie udowodniły przynajmniej strony), decyzję podtrzymującą wydaną decyzję w mocy (5 stron). Zawarto 26.02.br. Umowny termin 20.07.br. Umowny termin 31.10.br. Umowny termin 20.07.br. Umowny termin 20.07.br.
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z dec. o ULD. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	7 400 000	7 400 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany) Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD.	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GS	4 000 000	4 000 000		762 763	19%	715 985	94%	HARMONOGRAM z dnia	Wydano: ostat. dec. o ULICP (29.09.06r.) - dla dróg rozprawdzających; ostat. dec. o ULICP (11.04.07r.) - dla rozbudowy ciągu drogowego.	
											Powierzchnia do pozyskania: 1,07 ha		Pozyskano powierzchnię 0.0785 ha
											Ilość działek do pozyskania: 33 działki		Pozyskano 12 działek
28	ST-7.3.1	Budowa ul. Miłosza 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009 r.	Zawarto umowę (30.07.08r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD. Aneks (8.12.08r.) - ograniczenie zakresu do opracowania koncepcji wielowariantowej.	
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	IV-XII	
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na oprac. materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU	IV	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zam. publ. uzależnione jest od przekazania przez Projektanta opracowanej wielowariantowej koncepcji; planowane przekazanie wstępnych rozwiązań na 15.06.br. - opóźnienie 2 m-ce
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V	
											Opracowanie materiałów do wn. o wydanie dec. o ŚU	IX	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	X	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	
29	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych 2. Uzyskanie ostat. dec.o ULD dla ulicy i ULICP dla pętli tramwajowej. 3. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej. 4. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Opracowano koncepcję (2007); wydano ostat.dec. o ŚU (lipiec 2008). Złożono wnioski: o ULD dla ul.Kocmyrzowskiej (do MUW -wrzesień 2008r.) i o ULICP dla terminala autob. (do AU -grudzień 2008r.).	
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	VI-XII	
											Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	III	Opóźnienie 3 m-ce. 10.02.br. MUW wydał dec. o ULD; wpłynęły odwołania, materiały przesłane do Min. Infrastruktury, sprawa w rozpatrzeniu.
											Uzyskanie ostat. decyzji o ULICP dla terminala autob.	V	Decyzja o ULICP nie wymagana - pętla tramw.-autobusowa mieści się w granicy MPZP obszaru Cmentarz Grębałów
											Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl. i wyk.	V	W przygotowaniu mat. do ogłoszenia przetargu, ogłoszenie planowane do 15.06.br.
											Zawarcie umowy na opracowanie proj. budowl. i wyk.	VI	
											Dostosowanie wydanej dec. o ŚU do nowych przepisów	X	
											Opracowanie proj. budowl. i wyk.	VI.2010	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	GS	1 500 000	1 500 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)		
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD		Brak podstaw do wypłaty odszkodowań - dec. o ULD nieostateczna.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie) 1. Zakończenie robót towarzyszących realizacji KST. 2. Prowadzenie spraw związanych z arbitrażem międzynarodowym dot. rozwiązania kontraktu z firmą Guris i roszczeń z tym związanych. 3. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wykonawców inwestycji. 4. Rozliczenie inwestycji. 5. Nadzór inwestorski. Efekt w 2009r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	4 500 000	4 500 000		3 500 000	78%	523 106	12%	HARMONOGRAM z dnia 1.02.2009r.	Zawarto Kontrakty na budowę z projektowaniem: *dla obsz. 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z term. zak. realizacji 31.05.08r., *dla obsz. 2 i 3 (17.07.07r.) z term. zak. realizacji 30.09.08r. Środki niewygas. w wys. 12.176 tys. zł i 28.049,7 tys. zł z terminem wydatkowania 30.06.09r.		
									8 292 155		Kontynuacja prac budowlanych na obszarach:			
											- zakończenie tuneli przesiadkowych	II	21.04.br. przekazano do użytku tunele przesiadk.	
											- wymiana ekranów akustycznych przy ul.Kotlarskiej	IV	30.04.br. zakończono wymianę ekranów akustycznych przy ul.Kotlarskiej.	
											- wymiana ogrodz.żłobka nr 33 przy ul.Żółkiewskiego	VI	Trwają prace	
											- nasadzenia drzew wynikające z decyzji admin.	VI	Trwają prace	
											Rozliczenie inwestycji	VI		
31	S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		726 778	73%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (paźdz. 2006r.)		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	V-XII		
											Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do ŚU i dokumentacji projektowej	IV	4.03.br. ogłoszono przetarg, 15.04.br. - otwarto oferty.	
											Zawarcie umowy na opracowanie j.w.	V	8.05.br. zawarto umowę na kwotę 2.422.592 zł z terminem zakończenia - 27.11.2010r. (w tym I etap - 726.777 zł z terminem zak. - 10.12.br.)	
											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	IX		
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	XII		
											Opracowanie dokumentacji projektowej	2010		
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		20 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006).		
											Pozyskiwanie prawa do terenu	XII	Zlecono wyceny dla 3 działek, wysłano oferty cenowe do właścicieli. Otrzymano wstępne zgody na zakup. Prowadzone negocjacje dla pozyskania 6 dz. w drodze zamiany.	
32	S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z 27.02.2009r.	Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (lutv. 2006r.).		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	VI-XII		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		Zgodnie z Postanowieniem AU-02-2-EŁY.7331-3226/04 z dn 25.02.09r. do uzyskania dec. o ULICP wymagane jest uzyskanie dec. o ŚU.	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU		21.05.br. zawarto umowę na oprac. raportu oddz. na środ. wraz z uzyskaniem dec. o ŚU (na kwotę 60.000 zł, z terminem wyk. 30.11.br., płatność do 30.06.2010r.). ZIKiT złożył do AU wniosek o przedłużenie terminu do przedłożenia decyzji o ŚU do wniosku o ULICP.	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej												
33	S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST 1. Zakup i montaż auto-komputerów pokładowych w autobusach. 2. Przekazanie systemu sterowania do użytkownika. 3. Dostrajanie systemu. 4. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. Efekt w 2009r.: Oddany do eksploatacji system sterowania ruchem	ZIKiT	6 820 000	6 820 000		6 820 000	100%	366 000	5%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (30.09.05r.) na budowę z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks nr 4 - do 15.12.2009r.		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż komputerów pokładowych w autobusach	V	W opracowaniu materiały przetargowe - opóźnienie 1 m-c	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII		
											Zakup i montaż auto - komputerów pokładowych w autobusach	VII		
												do 2010		
											Przekazanie systemu sterowania do użytkownika	XII	Wykonawca zgłasza 3 miesięczne opóźnienie w stosunku do umownego terminu zakończenia kontraktu z winy Wykonawcy	
											Dostrajanie systemu	XII		
											Przeprowadzenie szkoleń dla personelu	XII	Szkolenia w trakcie	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej												

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	S-2.1	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach 1. Zakończenie budowy parkingu. 2. Odbudowa budynku zaplecza MOS i boisk sportowych. 3. Nadzór inwestorski. Efekt w 2009r.: Zakończona budowa parkingu podziemnego. Odbudowane boiska sportowe i budynek zaplecza MOS. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	62 808 000	62 768 000	ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	62 768 000	100%	11 800	0%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r. Wykonanie stanu surowego Wykonanie robót wykończeniowych Wykonanie boisk sportowych Wykonanie malej architektury Przekazanie do użytkowania	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.) II V VII VII VIII	Na ukończeniu stan surowy parkingu. Opóźnienie ok. 3 m-ce Trwa montaż instalacji wewnętrznych W trakcie wykonania podbudowy. Opóźnienie ok. 2 m-ce
35	S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha 1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. Efekt w 2009r.: Zawarta umowa z koncesjonariuszem na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r. Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	Opracowano koncepcję I et. realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.); w 2008r. zawarto Porozumienie ws. współpracy GMK i Muzeum Narodowym dot. budowy parkingu; rozpoczęto procedurę przetargową na wybór koncesjonariusza. VII VIII VIII XI	W maju br. rozpoczęto negocjacje z 3 Konsorcjami
36	S-2.3	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. 3. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadz. zam. publ. na zasadach koncesji dla wytypow. lokalizacji parkingów podz. w Krakowie. 4. Złożenie wniosków o uzysk. dec. lokalizac. dla nowych parkingów. Efekt w 2009r.: Wyłoniony koncesjonariusz na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Ogłoszenie zam. publ. na wybór Koncesjonariusza dla wytypowanych lokalizacji parkingów podziemnych. Złożone wnioski o uzyskanie dec. lokalizac. dla nowych parkingów. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	240 000	ZPMK Nr 320/09 z 24.02.09r. ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	118 484	49%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na koncesjonariusza dla parkingu przy al. Mickiewicza Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Wytypowanie nowych lokalizacji parkingów Plac Biskupi - opracowanie sondażowych badań archeologicznych ul. Wielopole - ul. Dietla - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - opracowanie koncepcji - złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ KS Korona	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.); w 2008r. przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano aktualizację analizy ekonomicznej. IV X XI XI 2010 V X IX	Przygotowanie zam. publ. opóźnione z powodu sporu pomiędzy UJ i UR i oczekiwaniu na wyrok sądu i decyzję Wojewody o nabyciu przez UJ prawa własności spornej działki. Wytypowano: Pl. Biskupi, ul. Wielopole - ul. Dietla, KS Korona W maju br. zawarto umowę na opracowanie programu sondażowych badań archeolog., ich wykonanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń - termin wyk. 17.10.br. Od wyniku badań zależy zatwierdzenie tej lokalizacji. W czerwcu br. zostanie zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie dec. o WZ, z terminem wyk. - wrzesień br.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikac. 1. Aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko. 2. Opracowanie projektu bud-wyk, złożenie wniosków oraz uzysk. decyzji o ULICP i PNB dla przebudowy linii tramw. na odc. od al.Słowackiego do ul.Kamiennej. 3. Opracowanie mat, złożenie wniosków i uzysk. decyzji o ULICP i PNB dla przebudowy linii tramw. na odc. od ul.Basztowej do al.Słowackiego. 4. Opracowanie proj.zamiennego przebudowy układu komunik. skrzyżowania ul.Długa/al.Słowackiego/ul.Prądnicka z uzysk. decyzji PNB. 5. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę parkingu na zasadach koncesji. 6. Rozpoczęcie budowy parkingu. Efekt w 2009r.: Zaktualizowany raport OOS. Rozpoczęta budowa parkingu na zasadach koncesji. Uzyskane decyzje o PNB dla przebudowy linii tramw. na odc.od ul.Basztowej do ul.Kamiennej. Opracowany projekt zamienny przebudowy skrzyżowania ul.Długa/al.Słowackiego/ul.Prądnicka wraz z uzyskaną dec.o PNB. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	22 500 000	23 000 000		453 480	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Wydano ostat. dec. o WZ (2007r.). Pełne prawo do terenu. Zawarto umowę na opracowanie dok. projekt. z terminem zak. 31.03.09r.	
			śr.wlasne		500 000		453 480		0		Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. i dokumentacji projektowej dla zakresu rzecz. (a) i b)) jak niżej		zamówienie z wolnej ręki, rozstrzygnięcie w dniu 23.04.br.
			koncesja	22 500 000	22 500 000						Zawarcie umowy na opracowanie jn.		umowa na kwotę 450.180 zł w przygotowaniu.
											a) Odcinek od al.Słowackiego do ul.Kamiennej		4.03.br. wydano dec. o ULICP, ostat. 1.04.br. 26.05.br. wydano dec. o PNB.
											b) Przebudowa ul.Długiej wraz z torowiskiem tramw. i skrzyżowaniem z ul.Basztową		15.05.br. wydano dec. o ULICP, 18.05.br. złożono wniosek o PNB
											Ogłoszenie przetargu na wybór Koncesjonariusza	IV	30.04.br. ogłoszono przetarg, składanie ofert do 15.06.br.
											Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem	VII	
											Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec. o PNB	III	Opóźnienie 3 m-ce. Wniosek o PNB zostanie złożony po wydzieleniu z opracowanej dokumentacji dojazdów do parkingu podziemnego oraz zapewnienie stanowisk postojowych dla busów (I etap realizacji).
											Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB	V	
											Rozpoczęcie budowy	VIII	
											Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania	2010	
38	S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Opracow. analiz dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego 5. Opracowanie katalogu pokonkursowego. Efekt w 2009r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Opracowana analiza dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego. Opracowany katalog pokonkursowy. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	OU	10 000 000	10 000 000	ZPMK Nr 781/09 z 16.04.09r.	260 000	3%	260 000	3%	HARMONOGRAM z dnia 16.02.2009r.	W 2008r. opracowano studium wykonalności; przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architekt. - urbanist. (wyloniono zwycięzcę); uzyskano ostat. dec. o ULICP.	
											Zawarcie umowy na opracowanie dokumetacji projektowej	III	W trakcie negocjacje ze zwycięzcą konkursu; planowany termin podpisania umowy - koniec czerwca br. Opóźnienie ok. 3 m-ce
											Opracowanie koncepcji wielobranżowej	IV	
											Opracowanie projektu budowlanego	X	
											Złożenie wniosku o PNB	X	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII	
											Opracowanie projektu wykonawczego	2010	
39	S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Opracowanie projektu budowlanego. Efekt 2009 r.: Opracowany projekt budowlany. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	900 000	900 000		6 039	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006 r.); 100% prawa do terenu (do pozyskania udział w jednej nieruchomości).	
												19.05.br. zlecono oprac. programu funkcjonalno-użytkowego (na kwotę 6.039 zł, z terminem wyk. 22.05.br.) Opracowanie wykonano.	
											Ogłoszenie zam. publiczn. na oprac. projektu budowlanego	IV	2.06.br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji i realizację, 24.06.br. otwarcie ofert, czas trwania zamówienia - do 30.06.2011r.
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V	
											Opracowanie projektu budowlanego	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Dokończenie finansowania zadania. Efekt 2009r: Rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	26 800 000	26 800 000		26 738 925	100%	26 738 925	100%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.	30.11.07r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowy termin zakończenia finansowania inwestycji.	15.01.br. opracowano studium wykonalności
											Dokończenie finansowania zadania	III	Zapłacono fakturę na kwotę 26.738.925 zł
41	S-4.3	Budowa ul. Kaplickiego (Trasa Nowopłaszowska) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J.Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		20 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006).	Opracowano wstępny projekt podziału działek objętych zakresem inwestycji, 11.05.br. złożono w GD wnioski o wydanie decyzji podziałowych.
											Złożenie wniosku o wydanie dec. zatwierdzającej podziały nieruchomości	II	
											Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdz. podziały nieruch.	VI	
											Pozyskiwanie prawa do terenu	XII	
42	S-4.4	Budowa ul. Iwazski Zadanie 1 Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od al. 29 Listopada do granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" Zadanie 2. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" (z przekroczeniem torów kolejowych) do ul. Powstańców: - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Zadanie 3. Rozbudowa ul. Strzelców na odc. od skrzyżowania z ul. Powstańców do Ronda Barei: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań: 1,2,3. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (08.10.07r.) na oprac. koncepcji i mat. do dec. o ŚU i o ULD oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.08r., aneks (28.11.08r.); zmiana terminu wyk.: 30.06.09r.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (dla zad. 1, 2,3) - na etapie uzgodnień.
													Zadanie 1. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od al. 29 Listopada do granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód".
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I-VI	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	10.02.br. wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)
													Zadanie 2. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" (z przekroczeniem torów kolejowych) do ul. Powstańców)
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I-VI	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	10.02.br. wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)
													Zadanie 3. Rozbudowa ul. Strzelców na odc. od skrzyżowania z ul. Powstańców do Ronda Barei.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	10.02.br. wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	GS	2 000 000	2 000 000		30 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 23.02.2009r.	Dla zad. nr 1 uchwalony MPZP "Górka Narodowa - Wschód" (sierpień 2006r.).	Zgodnie z inform. z ZIKiT postępowania w sprawie pozyskania terenu wchodzącego w skład plan. inwestycji mogą być prowadzone w odniesieniu do nieruchomości położonych w zakresie linii obowiązującego MPZP (GS zleci wycenę nieruchomości wchodzących w całości w zakres planowanej inwestycji).
											Opracowanie projektów podziałów nieruchomości	brak danych	
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości	brak danych	
											Uzyskanie ostat. decyzji zatw. podziały nieruchomości	brak danych	
											Pozyskanie prawa do terenu	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	S-5.1-R	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. 1. Zakończenie finansowania opracowania projektu wykonawczego dla budynku C. 2. Adaptacja budynków B i C. 3. Rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I i II. Efekt w 2009r: Zakończona: adaptacja budynków B i C, rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I i II.	MIM	6 600 000	6 600 000		3 707 764	56%	2 265 240	34%	HARMONOGRAM z dnia 13.02.2009r. Oprac. dok. proj. na adaptację bud. B i C, Hali D, dziedzińca i placów; wydana dec. o PNB dla bud. B (wrzesień 2008r.), dla Hali D (listopad 2008r.), dla dziedzińca i placów (wrzesień 2008r.). Złożono wniosek o PNB na adaptację bud. C (listopad 2008r.). Zawarto umowę (17.11.08r.) na rewaloryz. placów i dziedzińca etap I, z ter. zak. 16.02.09r. Zawarto umowę (27.11.08r.) na adaptację bud. B, z ter. zak. 27.10.09r. 9.03.br. złożono wniosek do MRPO		
Adaptacja budynku B i C													
Zakończenie finansowania opracowanego projektu wykonawczego na adaptację budynku C												III	Zakończono finansowanie
Uzyskanie ostat. dec. o PNB dla budynku C												III	27.02.br. wydano dec. o PNB (ostateczna)
Ogłoszenie zam. publicznego na adaptację budynku C												IV	16.06.br. planowane ogłoszenie przetargu
Zawarcie umowy z wykonawcą adaptacji budynku C												V	Opóźnienie ok. 2 m-ce
Zakończenie adaptacji budynku C												XI	
Zakończenie adaptacji budynku B												X	W trakcie realizacji (zrealizowano etap I b, II a)
Hala D (piwnice cz. północna)													
Ogłoszenie zam. publiczn. na rewaloryzację piwnic hali D												VII	
Zawarcie umowy z wykonawcą rewaloryzacji piwnic hali D												VIII	
Rewaloryzacja piwnic hali D												XI	
dziedzińiec, place etap I i II													
Ogłoszenie zam. publ. na rewalor. dziedzińca etap II												III	16.06.br. planowane ogłoszenie przetargu
Zawarcie umowy z wykonawcą												IV	Opóźnienie ok. 2 m-ce
Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap I (dok.)												VI	W trakcie realizacji (zakończono etap I e1, e2, e3-nawierzchnia, sieci i instalacje-część północna)
Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap II												XI	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej											
44	S-5.2	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztoforą" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1. Kontynuacja prac w budynku głównym: - rozbiórkowo - konstrukcyjnych w skrzydle zachodnim, - rozbudowy przestrzeni ekspozycyjnej przedproży. 2. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych: - w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4, - w budynku po stacji transformatorowej. 3. Zakończenie prac projektowych - uzupełnienia dla całości obiektu Pałac „Pod Krzysztoforą”. Efekt w 2009r.: Zakończone prace związane z rozbudową przestrzeni ekspozycyjnej przedproży w budynku głównym. Zakończone prace projektowe dla całości obiektu Pałac „Pod Krzysztoforą”.	MHMK	4 000 000	4 000 000		1 446 229	36%	895 129	22%	HARMONOGRAM z dnia 09.02.2009r. Wydano dec. o PNB dla przedproży etap I (wrzesień 08r.) Zawarto umowę (03.11.08r.) na oprac. dok. proj. dla zamierzenia inwestycyjnego "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu obiektów wraz z instalacjami i sieciami" z term. wyk. 30.10.09r. Zawarto umowę (06.10.08r.) na rozbudowę przedproży z term. zakończ. 30.09.09r.		
Opracowanie projektu wykonawczego etap - I dla budynku przy ul. Jagiellońska 4 i nadbudowy stacji trafo												III	Opracowano
Opracowanie proj. budowl. i wykonaw. - etap II dla bud. Pałac "Pod Krzysztoforą", Jagiellońska 2, Szczepańska 4												X	W trakcie opracowania
Złożenie kompl. wniosku o PNB - etap I dla bud. ul. Jagiellońska 4 i nadbudowy stacji trafo												II	02.02.br. złożono wniosek
Złożenie kompl. wniosku o PNB - etap II dla bud. głównego Pałac "Pod Krzysztoforą", Jagiellońska 2, Szczepańska 4												X	W trakcie opracowanie materiałów do wniosku
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - etap I dla budynku przy ul. Jagiellońska 4 i nadbudowy stacji trafo												III	19.03.09r. wydano dec. o PNB (16.04.br. ostateczna)
Uzyska. ostat. dec. o PNB - etap II dla bud. Pałac "Pod Krzysztoforą", Jagiellońska 2, Szczepańska 4												XII	
Zakończenie prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych w skrzydle zachodnim, rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej przedproży												IX	W trakcie realizacji (25.06.br. zawarto umowę na roboty dodatkowe przy rozbudowie przestrz. eksp. przedproży na kwotę 200.080 zł)
Ogłoszenie zam. publ. na prace modernizacyjnych w bud. przy ul. Jagiellońskiej 4 i w budynku po stacji transformatorowej													Planowane do 15.06.br.
Zawarcie umowy z wykonawcą na zakres jw.													Planowane w lipcu br.
Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w bud. przy ul. Jagiellońskiej 4 i w bud. po stacji transformatorowej												VII	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.05.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy o inwestorstwo zastępcze. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę obiektu muzealnego. 3. Rozpoczęcie budowy obiektu muzealnego. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa obiektu muzealnego. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZBK <i>budżet</i> <i>śr UE</i>	26 900 000 15 240 000 11 660 000	26 900 000 15 240 000 11 660 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 09.02.2009r.	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006r.). Wydano ostateczną dec. o PNB (09.10.08r.). W październiku 2008r. ogłoszono zam. publ. na wybór inwestora zastępczego i wykonawcę całości zadania. Woj. Sąd Adm. uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego (z 9.10.08r.) oraz decyzję PMK o PNB (z 27.06.08r.) - akta sprawy w Woj. Sądzie Adm. W czerwcu br. planowane ponowne złożenie wniosku o wyd. dec. o PNB. W maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych.	
											Zawarcie umowy na inwestorstwo zastępcze	III	Planowane w czerwcu br. - opóźnienie 3 m-ce
											Zawarcie umowy z wykonawcą budowy	III	Planowane w czerwcu br. - opóźnienie 3 m-ce
											Rozpoczęcie budowy	III	
											Opracowanie studium wykonalności (aktualizacja)	IV	Opracowano
46	S-5.4	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zapłata za wycinkę drzew. Efekt w 2009r.: Rozliczona finansowo inwestycja. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIS	1 000 000	1 000 000		907 180	91%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.		W 2008r. zakończono i przekazano obiekt do użytkowania.
											Zapłata za wycinkę drzew	V	W trakcie przejmowania od ZIKIT dokumentów dot. realizacji wydanych decyzji
47	S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2009r.: Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	GS	5 000 000	5 000 000		2 492 901	50%	2 393 851	48%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.		
											Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	Pozyskano: 4 działki + udziały w 3 działkach o pow. 0,3223 ha (w tym 0,0417 ha pozyskano w wyniku zamiany nieruchomości) oraz 1 lokal mieszkalny
											Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	

Informację sporządził:

.....
(data, podpis)

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)