

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem		512 197 500	539 910 700		405 882 240	75%	84 560 765	16%			
		środki własne Miasta		331 089 800	355 920 000		262 361 540	74%	65 867 409	19%			
		środki zewnętrzne		181 107 700	183 990 700		143 520 700	78%	18 693 356	10%			
1	SK-1.1	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny)	BI	10 000 000	10 000 000	ZPMK Nr 624/09 z 27.03.09r. zm. zakresu	9 082 958	91%	4 005 558	40%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dok. proj. (4.06.08), z terminem wyk. 30.11.2012r. Opracowano koncepcję wielobranżową (październik 2008r.).	
		1. Zakończenie opracowania projektu budowlanego. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Opracowanie projektu wykonawczego. 5. Weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego. 6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę Hali widowiskowo - sportowej na zasadach koncesji. 7. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym.											
		Efekt w 2009r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wyloniony koncesjonariusz na budowę hali.											
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Hali na zasadach koncesji	III	Ogłoszono 23.04.br., termin składania wniosków 15.06.br.
											Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem	XII	Postępowanie o udzielenie koncesji nie dało rezultatu (nie wpłynął żaden wniosek) i podległo odwołaniu (§ 7 ust. 1 pkt 22 ppkt 2 "Regulamin postępowania o zawarcie umowy koncesji na budowę Hali")
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	12.02.br. wydano (ostateczna z dniem 4.04.br.)
											Opracowanie projektu budowlanego	I	6.01.br. zakończono opracowanie
											Weryfikacja projektu budowlanego	II	3.03.br. zakończono weryfikację
											Opracowanie projektu wykonawczego	VI	W trakcie opracowania
											Weryfikacja projektu wykonawczego	VII	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	Złożono 29.01.br.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IV	2.04.br. wydano (ostateczna z dniem 30.04.br.)
											Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym	cały rok	

odpow. za monitoring: E. Warcholińska

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	SK-1.2	Budowa ul. Lema Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - uzyskanie ostatecznej zamiennej dec. o PNB, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę ulicy, - rozpoczęcie budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera: - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - opracowanie projektu podziału nieruchomości. Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i opracowany projekt podziału nieruchomości dla zadania 2.	ZIKiT	10 500 000	10 500 000		9 928 534	95%	26 734	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz budowę ulicy Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie projektu wykonawczego Rozpoczęcie budowy Zakończenie budowy z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie dec. o ZRID Zawarcie umowy z wykonawcą ww. opracowania Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dla skrzyżowania jednopoziomowego) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID	I III III V VIII IX 2010	 Złożono 7.01.br. 4.03.br. wydano (ostateczna z dniem 20.04.br.) Ogłoszono 6.04.br., otwarcie ofert 24.04.br. 26.05.br. zawarto (budowa wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej) na kwotę 17 835 180 zł (9,8 mln zł płatne w br.) Zgodnie z harmonogramem wykonawczym - rozpoczęcie budowy planowane od 16.07.br. (po aktualizacji projektu wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień). 30.06.br. przekazano plac budowy Umowny termin zakończenia 30.06.2010r.
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu.	GS	4 000 000	4 000 000		40 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 24.02.2008r. Pozyskanie prawa do terenu: Powierzchnia do pozyskania: 0,5182 ha (w tym: 0,24 ha - zad. 2 i 0,2782 ha - zad.3.) Ilość działek do pozyskania: 6 działek zabudowanych (zad. 2) + 2 działki niezabudowane (zad. 3)	 Pozyskano 100% prawa do terenu dla zad. 1 i 3. MPZP "Czyżyny-Dąbie" Zad. 2 Rozeznano stan prawny działek objętych decyzją o ULICP. W połowie maja br. wystąpiono do właścicieli działek w całości, tzn. nie wymagających podziału ze wstępnymi ofertami nabycia. Zlecono wykonanie wycen 4 nieruchomości zabudow. przy al. Jana Pawła II. W toku postępowanie odnośnie nabycia 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Czyżyńskiej 2. Zad. 3 Trwają negocjacje z właścicielką 2 działek niezabudowanych o pow. 27,82 ar, w celu wyrażenia zgody na ich sprzedaż.	
odpow. za monitoring: E. Warcholińska													

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	SK-2.1	<p>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</p> <p>1. Opracowanie projektu budowlanego. 2. Weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 5. Rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego - etap I. 6. Przeprowadz. zam. publ. i zawarcie umowy na wykon. badań archeolog., antropolog. i przeniesienie kapliczki. 7. Przeprowadzenie badań archeologicznych, antropologicznych oraz przeniesienie kapliczki. 8. Przeprowadzenie zam. publ. i zawarcie umowy na oprac. dok. projekt. dla dodatk. miejsc parkingowych. 9. Oprac. materiałów i złoż. kpl wniosku o wydanie decyzji o WZ dla dodatk. miejsc parkingowych. 10. Przeprowadz. zamówien. publ. i zawarcie umowy o IZ. 11. Przeprowadz. zam. publ. i zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji studium wykonalności. 12. Opracowanie studium wykonalności. 13. Opracowanie analiz dot. koncesji na roboty budowlane. 14. Opracowanie dokumentów dot. dofinansowania w ramach MRPO na lata 2007-2013.</p> <p>Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego - etap I. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla dodatkowych miejsc parkingowych. Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych. Przeprowadzone badania archeologiczne i przeniesiona kapliczka. Opracowane analizy dotyczące koncesji na roboty budowlane. Zaktualizowane studium wykonalności. Rozpoczęte opracowanie dokumentów dot. dofin. w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zawarta umowa z IZ.</p> <p>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</p>	BI	7 500 000	7 500 000	ZPMK Nr 780/09 z 16.04.09r. zm. zakresu	4 517 336	60%	180 525	2%	<p>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</p> <p>Opracowanie projektu budowlanego</p> <p>Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego</p> <p>Rozpoczęcie opracow. projektu wykonawczego - etap I</p> <p>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla parkingów podziemnych na 290 miejsc</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU j.w.</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB dla Centrum Kongresowego (dla 290 miejsc parkingowych)</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB j.w.</p> <p>Ogłoszenie zam. publ. dla dodatk. miejsc parkingowych w zakresie: świadczenia Konsultacji Społecznych, oprac. koncepcji, oprac. mater. i uzysk. ostat. dec. o ŚU, oprac. mater. i złoż. wn. o WZ, oprac. proj. bud. i wykonaw., oprac. mater. i uzysk. zamiennej dec. o PNB</p> <p>Zawarcie umowy na zakres j.w.</p> <p>Świadczenie Konsultacji Społecznych</p> <p>Opracowanie projektu Koncepcji dla dod. miejsc parking.</p> <p>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Centrum Kongresowego (na 355 miejsc parkingowych) oraz przebudowę układu ulic dla obsługi Centrum</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU j.w.</p> <p>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ</p> <p>Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych</p> <p>Złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB</p> <p>Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB</p> <p>Opracowanie Projektu Wykonawczego Parkingu 1</p> <p>Opracowanie Projektu Wykonawczego Parkingu 2</p> <p>Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie badań archeolog. i antropolog. oraz przeniesienie i konserwacja kapliczki</p> <p>Zawarcie umowy na badania archeologiczne i antropologiczne oraz przeniesienie kapliczki "Słup Dębnicki" wraz z jej konserwacją</p> <p>Wykonanie badań oraz przeniesienie kapliczki</p> <p>Zawarcie umowy (z wolnej ręki) na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji tryskaczowych</p>	<p>Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na oprac. kompl. dok. projektowej (20.05.08r.) z term. wyk. 30.09.2013r. (w tym projekt bud. do 15.12.09r.). 6.08.08r. zawarto umowę z MUW na przygotowanie Projektu do realizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013.</p> <p>VII W trakcie opracowania projekt budowlany</p> <p>VIII</p> <p>XI</p> <p>30.03.br. złożono</p> <p>8.04. br. wydana decyzja umarzająca na podst. art. 71 ust. 2 ustawy OoŚ - inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU</p> <p>IV Tryb zamówienia z wolnej ręki</p> <p>V 5.06.br. zawarto umowę na kwotę 580 tys. zł (w tym 145 tys. zł płatne w br.)</p> <p>Od dnia zawarcia umowy do 31.10.br.</p> <p>20.05.br. złożono, 26.05.br. wszczęto postępowanie, 23.06.br. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko</p> <p>14.04.br. ogłoszono</p> <p>8.06.br. zawarta na kwotę 269 213 zł</p> <p>7.12.br. umowny termin wykonania</p> <p>5.06.br. zawarta na kwotę 370 tys. zł (w tym 170 tys. zł w br.). Na skutek zmian projektu koszt inwestycji szacunkowo wzrośnie o 1,0 mln zł</p>	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Ogłoszenie zam. publ. na aktualizację studium wykonalności	VI	W kwietniu dokonano wyboru ofert
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	21.05.br. zawarto umowę z terminem opracowania 24.06.br.
											Opracowanie Studium Wykonalności	X	24.06.br. opracowane
											Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO	X	Opracowane (umowny termin opracowania 24.06.br.)
											Złożenie wniosku o dofinans. Projektu w ramach MRPO	XI	26.06.br. złożony do Urzędu Marszałkowskiego
											Ogłoszenie zam. publ. na Inwestora Zastępczego	V	Przetarg na Inwestora Zastępczego uzależniony od opinii co do możliwości wyłonienia PPP (planowany pod koniec br.).
											Zawarcie umowy o Inwestorstwo Zastępcze	VIII	
4	SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKiT	2 700 000	2 461 300	ZPMK Nr 1510/09 z 07.07.09r. zmn. środków	1 253 119	51%	174 820	7%	<u>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.</u>	Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%). 30.12.08r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia z terminem wykonania 30.09.09r.	
Przebudowa układu drogowego													
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu drogowego dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia												30.09.br.	W trakcie opracowania projekt budowlany
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU dla budowy układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego												III	30.03.br. złożono
Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU												VIII	26.05.br. wydano decyzję umarżającą
Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Centrum Kongresowego (na 355 miejsc parkingowych) oraz przebudowę układu ulic dla obsługi Centrum													20.05.br. złożono, 26.05.br. wszczęto postępowanie, 23.06.br. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU j.w.													
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla układu drogowego												30.09.br.	
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID												XII	
Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych													
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB												30.09.br.	
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB												III.2010	
Przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego													
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP												III	4.03.br. wydano (ostateczna z dniem 12.03.br.)
Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci jw.												II	12.02.br. zawarto
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej												II	27.02.br. opracowano
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB												III	24.03.br. złożono
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB												IV	7.05.br. uzyskano (ostateczna z dniem 26.05.br.)
Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę												IV	12.05.br. ogłoszono, termin otwarcia ofert 3.06.br.
Zawarcie umowy z wykonawcą												VI	29.06.br. zawarta na kwotę 574 133 zł
Rozpoczęcie przebudowy												VI	
Zakończenie przebudowy												IX	umowny termin wykonania 30.10.br.
		Efekt w 2009r.: Uzyskana ostat. dec. o ZRID. Uzyskana ostat. dec. o PNB dla budowy terminala autobusowego i miejsc parkingowych. Przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowa i ciepłownicza.											
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Przełożenie sieci ciepłej w rejonie Centrum Kongresowego		
											Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej	II	12.02.br. zawarto
											Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej	II	27.02.br. opracowano
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB - MPEC	III	15.04.br. złożono
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - MPEC	IV	3.06.br. wydano (nieostateczna)
											Rozpoczęcie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKIT uczestniczy w kosztach)	VI	
											Zakończenie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKIT uczestniczy w kosztach)	IX	
5	SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 6. Dokończenie modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II. Zmodernizowany istniejący most na rzece Wildze.	ZIKIT	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100%	1 635 971	65%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. Wydano ostateczną decyzję o ŚU (maj 2008r.) Złożono wniosek o ULD (9.09.08r.)		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI	8.05.br. wydano, 25.05.br. złożono 1 odwołanie. 2.06.br. AU odesłał komplet dokument. do MUW. 19.06.br. MUW przesłał do AU pismo, że przesuwa termin rozpatrzenia odwołania do 13.07.br.
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	19.03.br. ogłoszono
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V	6.04.br. zawarto na kwotę: 847 900 zł
											Opracowanie dokumentacji projektowej	XI	Umowny termin - 30.11.br.
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI	Umowny termin - 30.11.br.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII	
											Kontynuacja modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze - konserwacja i uzupełnienie konstrukcji stalowej na moście, wykonanie balustrad, odwodnienia, wykonanie skarp przy przyczółkach, wykonanie nawierzchni mostu	III	Zakończono budowę - koniec maja
											Przekazanie do użytkowania	IV	Most oddany do użytkowania
		Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.	GS	600 000	600 000			0%		0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)		
		Efekt w 2009r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska									Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	
6	SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 1. Budowa trybuny wschodniej, dokończenie budowy trybuny północnej, rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę trybuny zachodniej. 3. Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej. 4. Finansowanie prac wykonanych w 2008 r. Efekt w 2009r.: Wybudowana trybuna wschodnia i północna. Rozpoczęta budowa trybuny zachodniej. odpow. za monitoring: M. Nowicka	ZIKIT	90 000 000	90 000 000	ZPMK Nr 147/09 z 28.01.09r.	90 000 000	100%	11 251 277	13%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. W 2006r. zawarto umowę na budowę trybuny pñ. z terminem zak. 2008r.; w 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania I etap trybuny pñ. W 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego, rozebrano trybunę wsch., ogłoszono przetarg na budowę trybuny wsch., trybuny zach., parkingów i dróg dojazdowych.		
			budżet	75 000 000	75 000 000		75 000 000	100%	11 251 277	15%	Zawarcie umowy na budowę trybuny wschodniej, rozbiórkę istniejącej trybuny zachodniej, wykon. ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej	I	29.01.br. zawarto umowę na kwotę 144.217.547 zł z terminem zak. 15.12.br.
			FRKF	15 000 000	15 000 000		15 000 000	100%			Budowa trybuny wschodniej.	II-XII	Wykonano: roboty ziemne, fundamentowe, płytę denną pod trybuną, w trakcie wyk. konstrukcji nośnej żelbetowej
											Dokończenie budowy trybuny północnej	XII	
											Rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej	IV	rozebrano trybunę zach.
											Zawarcie umowy z wykonawcą budowy trybuny zachodniej	III	9.03.br. zawarto umowę na kwotę 153.277.565 zł z terminem zak. czerwiec 2010r.
											Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej	IV	wykonano ściankę szczelinową
											Wybór inspektora nadzoru budowlanego		19.01.br. wybrano oferenta na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, jednak w wyniku protestów i odwołań, umowa do dnia 30.06.br. nie została zawarta.
											Finansowanie prac wykonanych w 2008r.	XII	w trakcie

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy stadionu. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę stadionu. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa stadionu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	BI	35 000 000	35 000 000		32 608 507	93%	3 256 737	9%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.	<i>W 2008r. opracowano koncepcję oraz projekt budowlany, zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze z MKS "Cracovia".</i>	
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB dla przebudowy stadionu	II	5.03.br. wydano (ostateczna);
											przyjęcie zgłoszenia - ogrodzenie - przyłącza	II III	w lutym br. przyjęto zgłoszenie; w marcu br. przyjęto zgłoszenie
											Opracowanie projektu wykonawczego	I	Opracowano
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę	II	12.02.br. oglosz. przetarg; otw. ofert 6.03.br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	17.06.br. zawarto umowę na kwotę 156.895.268 zł z terminem zak. 2012r.
											Rozpoczęcie budowy	VI	25.06.br. przekazano plac budowy
											Wybór inspektora nadzoru budowlanego	VI	23.06.br. ogłoszono zamówienie na pełnienie inspektorskiego nadzoru inwestorskiego; termin składania ofert: 3.07.br.
8	SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna Kontynuacja budowy internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. Efekt w 2009r.: Zaawansowana budowa internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIS	18 400 000	18 450 000		18 450 000	100%	2 888 015	16%	HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.	<i>W 2007r. opracowano dok. projektową, uzyskano dec. o PNB dla internatu sportowego; w 2008r. zawarto umowę na budowę internatu, z terminem zak. - sierpień 2010r.</i>	
			budżet	13 200 000	13 200 000		13 200 000	100%	2 888 015	22%	Budowa internatu sportowego	I-XII	Kontynuacja budowy, wykonano w 100%: roboty ziemne, konstr. żelbetowe, izolacje pionowe, prace murarskie zewn., stropodachy, przełożenie ruroc. tłoczego i inst. wodoc., przyłącza: wod-kan. sanit. i opad. W trakcie roboty związane z budową pokrycia dachu oraz wykonaniem instalacji wod-kan i c.o. w pomieszczeniach piwnic i parteru.
			FRKF	5 200 000	5 250 000		5 250 000	100%			Zakończenie budowy	2010	
9	SO-1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia - realizowana wg warunków kontraktu na budowę z zaprojektowaniem Żółty FIDIC (Kontrakt VII/C): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB, - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, - budowa hali o konstrukcji stalowej, - budowa linii do mechaniczn. demontażu odpadów wielkogabaryt., - budowa linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu, - montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochodowych, - wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki), - wykonanie przyłączy i instalacji: wod.- kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji, - rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji. 2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C): - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabaryt., - wykonanie przył. i instalacji: wod.- kan., energet., oświetlenia, - wykonanie zagospodarowania terenu, dróg i placów manewrowych wraz z ogrodzeniem,	BE	10 431 300	14 173 300	ZPMK Nr 1510/09 z 07.07.09r.	14 173 300	100%	467 955	3%	HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.	<i>Decyzją Kom. Europejskiej z 18.12.07r. przedsięwzięcie pn. Modyfikacja Projektu pn. "Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - z terminem zak. 31.12.10r.</i>	
			budżet	2 420 500	3 329 500		3 329 500		109 912		Kontrakt VII/C - Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia		
			śr UE	8 010 800	10 843 800		10 843 800		358 043		Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	22.08.08	
											Zakończenie opracowania projektu budowlanego	I	Zakończono w styczniu br.
											Opracowanie projektu wykonawczego	IV	Opracowano w maju br.
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	Złożono 22.01.br
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IV	Wydano 2.03.br. (ostateczna)
											Budowa hali o konstrukcji stalowej wraz z zdaptacją istniejących pomieszczeń garażowych dla potrzeb zakładu i zagospodarowaniem terenu	XII	Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło 12.03.br., trwają roboty budowlane
											Dostawa i montaż linii do mechanicznego demontażu odpadów wielkogabarytowych	XI	
											Dostawa i montaż linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu	XI	
											Montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochod.	XI	
											Wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki)	XII	
											Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji	XII	
											Rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>- oddanie obiektu do eksploatacji. 3. Usługi Inżyniera dla realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres modyfikacji (rozszerzenia zakresu rzeczowego) Projektu (Kontrakt 05): - Usługi konsultanta - Inżyniera Kontraktu w oparciu o Żółty FIDIC i nadzoru inwestorskiego zgodnie z Polską Ustawą „Prawo Budowlane”.</p> <p>Efekt w 2009r.: Wybudowany zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia (Kontrakt VII/C). Rozbudowana część magazynowa sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (Kontrakt VIII/C).</p> <p>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</p>									<p>Kontrakt VIII/C - Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C):</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B) 30.06.08</p> <p>Zakończenie opracowania projektu budowlanego I Zakończono w styczniu br.</p> <p>Opracowanie projektu wykonawczego IV Opracowano w maju br.</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb I Złożono 14.01.br.</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb IV Wydano 17.03.br. (ostateczna z dniem 10.04.br.)</p> <p>Budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych IX 23.03.br. Wykonawca przejął plac budowy, 2.04.br. rozpoczął roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew, 14.04.br. rozpoczął budowę hali.</p> <p>Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, oświetlenia IX</p> <p>Niwelacja, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wraz z drogami i placami X</p> <p>Oddanie obiektu do eksploatacji XI</p> <p>Kontrakt VI A - Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (zespołu prądowłocznego) do produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu</p> <p>zakończenie dostawy w zakresie silnika gazowego o mocy 375 kWh XI.08 Zakończono</p> <p>montaż, rozruch i ruch próbny wraz z przeszkoleniem personelu XII.08 Zakończono</p> <p>Kontrakt 05 - Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji zadań inwestycyjnych</p> <p>Zawarcie umowy na usługi Inżyniera 30.06.08</p> <p>Usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład modyfikacji XII W trakcie realizacji</p>		
10	SO-2.1	<p>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</p> <p>Zakończenie rozliczenia całości Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I” - wypłata kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.</p> <p>Efekt w 2009r.: Rozliczona finansowo całość Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I”.</p> <p>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</p>	BE	3 988 900	3 988 900		3 988 900	100%	0	0%	<p>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.</p> <p>Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.). Zakończono realizację - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata).</p> <p>Zakończenie rozliczenia całości Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I” - wypłata kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.</p> <p>VII - 50% Zapłata I połowy kwoty zatrzymanej planowana w sierpniu br.</p> <p>X - 50% Zapłata II połowy kwoty zatrzymanej planowana w październiku br.</p>		
			budżet	0	0		0		0				
			śr UE	3 988 900	3 988 900		3 988 900		0				

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	SO-2.2	Oczyszczalnia Ścieków Piaszów II, etap II 1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap I i II (Kontrakt 07.1): - zakończenie budowy kolektora grawitacyjnego, - zakończenie budowy przepompowni ścieków, - odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania. 2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap III (Kontrakt 07.2): - kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego. 3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - zakończenie odwodnienia lagun na okres budowy, - zakończenie wzmocnienia wewnętrznego lagun, - zakończenie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej, - kontynuacja kształtowania bryły składowiska, - kontynuacja budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska, - kontynuacja wykonania drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, - kontynuacja budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych. 4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem Żółty FIDIC - 2000 (Kontrakt 06): - kontynuacja budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. 5. Nadzór i zarządzanie budową: a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultyw. lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2): - nadzór i zarządzanie budową.	BE	41 570 500	42 346 900	ZPMK Nr 1510/09 z 07.07.09r.	42 346 900	100%	22 276 649	53%	Zawarto umowę na realizację Kontraktów: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II z terminem zak.23.04.09, Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap III z terminem zak. 1.06.10, Rekultywacja Lagun Osadowych z terminem zak. 30.04.10, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów z terminem zak. 1.10.10r.		
Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap I i II (Kontrakt 07.1):													
Zakończenie budowy kolektora grawitacyjnego												IV	23.04.br. zakończono
Zakończenie budowy przepompowni ścieków												IV	23.04.br. zakończono
Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania												IV	23.04.br. zakończono
Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap III (Kontrakt 07.2):													
Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego												realizacja ciągła	W trakcie realizacji
Zakończenie budowy												VI.2010	
Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):													
Zakończenie odwodnienia lagun na okres budowy												VI	zakończenie planowane 23.10.br.
Zakończenie wzmocnienia wewnętrznego lagun												V	22.05.br. zakończono
Zakończenie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej												V	30.05.br. zakończono
Kontynuacja kształtowania bryły składowiska												III.2010	
Kontynuacja budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska												III.2010	
Kontynuacja wykonania drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu												IV.2010	
Kontynuacja budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych												IV.2010	
Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania												IV.2010	
Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem Żółty FIDIC - 2000 (Kontrakt 06):													
Kontynuacja budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów												realizacja ciągła	W trakcie budowy
Zakończenie budowy												01.10.2010	
Nadzór i zarządzanie budową:													
a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja Lagun Osadowych" (Kontrakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" (Kontrakt 06)													
- nadzór i zarządzanie budową												od 23.03.07 do 12.2011	W trakcie realizacji
b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)													
- nadzór i zarządzanie budową												od 24.05.07 do 01.2011	W trakcie realizacji
		Efekt w 2009r.: Wybudowany Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap I i II. Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - etap III. Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych. Zaawansowana budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. odpow. za monitoring: E. Warcholińska											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Zakończenie oprac. koncepcji programowo-przestrzennej. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	330 000	330 000		297 118	90%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (28.11.07r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a GMK ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-przestrz. okolicy lotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. Zawarto umowę (28.03.08r.) pomiędzy Woj. Małop., GMK, GDDKiA, MPL a Wykonawcą na oprac. koncepcji program.-przestrzennej i mat. do dec. o ŚU, ULD i ULICP z terminem zak. 28.03.09r. Złożono wnioski o wydanie dec. o ŚU (08.12.08r.) 27.01.br. zawarto aneks Nr 2 do umowy pomiędzy Wojew.Młp., GMK, GDDKiA, MPL dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD; wys. współfinans. przez Gminę: 318.859zł. 22.06.br. zawarto aneks Nr 3 do umowy dot. wykreślenia z umowy dec. o ULICP; wys. współfinans. przez Gminę: 297.118zł		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I-VI		
											Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	X	29.01.br. zawarto aneks Nr 1 do umowy pomiędzy Wojew.Młp. GMK, GDDKiA, MPL a Wykonawcą dot. wykreślenia dec. o ULD, a 30.04.br. zawarto aneks Nr 2 dot. wykreślenia dec. o ULICP oraz przedłużenia terminu oprac. konc. na 28.10.br.	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	Złożony 8.12.08r. do RDOŚ wnioski o wydanie dec. o ŚU, postanowieniem z 6.03.br., przekazany do WS UMK; 19.03.br. wszczęcie postępowania; w związku z korektami w zakresie działek. 29.05.br. kolejne wszczęcie postępowania; obecnie postępowanie na etapie przed nałożeniem postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu.	
13	ST-2.1	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 1. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracow. dokumentacji projektowej (przez PKP PLK S.A.). 2. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt 2009r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.	Opracowane studium wykonalności (w 2008r.).		
											Ogłoszenie przetargu na oprac.proj budowl. i wykon.	III	Opóźnienie 4 m-ce - brak Porozumienia pomiędzy PKP i Miastem o wspólnej realizacji Projektu.	
											Zawarcie umowy na opracowanie proj.budowl. i wyk.	IV		
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	III	15.01.br. wydano dec. o ŚU (ostateczna 26.02.br.)	
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ULICP	IX		
14	ST-2.2	Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki 1. Dokończ. opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki (przez PKP PLK S.A.). 3. Uzyskanie ostat. dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. 4. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ŚU dla łącznicy kolej. Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki (przez PKP PLK S.A.). 5. Uzyskanie ostat. dec.o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. Efekt w 2009r. : Opracow. studium wykon. dla bud. łącznicy kolejowej. Uzyskana ostat. dec. o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. Uzyskana ostat. dec. o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	100 000	100 000		61 000	61%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2009r.	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006). Opracowane studium wykonalności (w 2008r.). Inwestycje przygotowuje PKP S.A. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r.		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP)	I	15.01.br. wydano dec. o ŚU, ostateczna 26.02.br.	
											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. ULLK	IV	W maju złożono wniosek o ULLK (PKP).	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac.	VI	Planowany termin uzyskania ULLK - do 30.11.br. Planowane podpisanie aneksu terminowego.	
											Oprac. podziałów nieruchom.	III		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowej	IV		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 1. <u>Odcinek węzeł „Biezanów” - węzeł „Rybitwy”:</u> - budowa (przez GDDKiA). 2. <u>Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:</u> - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie ostat. dec. o PNB (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). 3. <u>Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”</u> - opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - rozpoczęcie oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA). <u>Efekt w 2009r.:</u> Zaawansowana bud. odc. w. „Biezanów” - w. „Rybitwy”. Rozpoczęta budowa odc. w. „Rybitwy” - w. „Igołomska”. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji dla odcinka w. „Igołomska” - w. „Nowohucki”. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	600 000	600 000		483 978	81%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Odc. w.Biezanów - w.Rybitwy - budowa Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska - złożenie wniosku o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na rob.budowlane (przez GDDKiA), - zawarcie umowy z wykonawcą (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). Odc. w.Igołomska - w.Zesławice - złożenie wniosku o ŚU (przez GDDKiA), - uzyskanie decyzji o ŚU (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA).	Inwestycje przygotowuje GDDKiA. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskuje teren na mocy Porozumienia z 7.04.04r. Wydano ostat. dec. WZiZT, ostat. dec.o ŚU dla odc.w.Biezanów - w.Igołomska (wrzesień 2007); wydane ostat. PNB na odc. w.Biezanów - w.Rybitwy (maj 2008); wydane ULD dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska (listopad 2008), ostateczna z dniem 9.03.09r. I - XII Trwa budowa (nadzór GDDKiA). VIII XII IV kw. W opracowaniu dok. projektowa. Złożenie wniosku o PNB planowane we wrześniu br. Wydana przez MUW dec. o ULD, do której złożono odwołania, utrzymana w mocy przez Min. Infrastr. w marcu br. W MUW rozpoczęła się procedura wycen nieruchomości zajętych pod drogę. VIII XI 2009/2010 I kw. 2010 Opracowano raport OOS, trwają prace przy oprac. mat. do wniosku o dec. o ŚU.	
16	ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki 1. <u>Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica":</u> - rozpoczęcie budowy. 2. <u>Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki":</u> - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka węzeł "Modlnica - węzeł "Nowohucki" odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	1 398 800	1 398 800		1 276 730	91%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica" Rozpoczęcie budowy węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki" Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Opracowanie materiał. do wniosku o wydanie dec. o ŚU Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	Odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica": inwestycja realizowana (przygot. i budowa) przez GDDKiA. Odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki": Zawarto umowę (14.05.08r.) pomiędzy Wojew. Młp. i GMK w/s współpracy dla oprac. konc. program.-przestrz. północnej obwodnicy Krakowa, mater. do dec. o ŚU i o ULD (term. zak. do 30.11.09r.). Zawarto umowę (9.10.08r.) pomiędzy Wojew. Młp., GMK, a Wykonawcą na oprac. mater. do wn. o wydanie dec. o ŚU z term. wyk. 09.06.09r., konc. program.-przestrz. z term. wyk. 9.10.09r., mater. do dec. o ULD z term. wyk. 9.01.2010r. II 12.02.br. zawarto umowę na budowę z term. wyk. 12.09.2011r.; 13.03.br. rozpoczęto budowę II-XII 20.02.br. zawarto aneks Nr 1 pomiędzy Wojew. Młp. a GMK dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD oraz zmiany terminu wyk. do 9.10.br.; wys. współfinan. przez GMK: 1.276.730 zł. VI 2.03.br. zawarto Aneks Nr 1 pomiędzy Woj. Małop., GMK, a Wykonawcą dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD. 27.05.br. na spotkaniu w MUW przedstawiono 3 warianty koncepcji programowo-przestrzennej VI Materiały do wniosku o wydanie dec. o ŚU będą opracowane po wyborze wariantu do dalszego opracowania 9.10.2009	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Efekt w 2009r.: Zawarta umowa na oprac. dokumentacji projektowej.	ZIKiT	0	0		0		0		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl., wykon. i złożenie wniosku o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie j.w. Złożenie wniosku o zaktualiz. wydanej dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej zaktualizowanej dec. o ŚU Opracowanie projektu budowlanego Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ZRID Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID	Wydana dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.) ostateczna z dn.22.01.08r. III V VII VIII X X XI	31.03.br. ogłoszono przetarg, 11.05.br. otwarto oferty, 20.05.br. przetarg rozstrzygnięto, 8.07.br. zawarto umowę na kwotę 2.217.960 zł z terminem uzysk. dec. o ZRID - 30.03.2010r.
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	3 000 000	0	URMK Nr 994/09 z 1.07.09r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany) Wyplata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	Złożony we wrześniu 2008r. do MUW wniosek o dec.ULD pozostawiono bez rozpoznania (grudzień 2008r.) Podstawą do wypłaty odszkodowań będzie dec. o ZRID. Ze względu na planowany termin uzyskania ZRID - marzec 2010r., URMK 994/09 z 1.07.br. zdjęto środki na wypłatę odszkodowań w br.	
18	ST-4.2	Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wiślickiej / Okulickiego wraz z linią tramw. KST "Stella-Sawickiego" 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostat. dec. o ULD dla węzła drogowego. Efekt w 2009 r.: Uzyskana ostat. dec. o ULD dla węzła drogowego.	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. Uzyskanie ostat. decyzji o ULD - dla węzła drogowego w zakresie kompet. AU - dla węzła drogowego w zakresie kompet. MUW	Opracowano koncepcję (2006), wydano dec. o ŚU (styczeń 2008-ostateczna), wydane 2 dec. o ULICP dla ul. Wiślickiej (luty 2008) i odc. Rondo Dyw. 308-ul.Florera (czerwiec 2008). Złożono wnioski o ULD dla węzła (do AU-sierpień 2008 i MUW-wrzesień 2008). II-XII II III	2.01.br. wydano dec.o ULD (ostateczna-13.02.br.) 7.04.br. wydano dec. o ULD, wpłynęło 1 odwołanie, 21.05.br. akta sprawy przesłano do Min. Infrastr.
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z dec.o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. Rozpoczęta wypłata odszkod. wynikających z dec.o ULD odpow. za monitoring: J.Adamowicz	GS	4 000 000	4 000 000	URMK Nr 994/09 z 1.07.09r.	40 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r. Pozyskiwanie prawa do terenu	Podstawa wykupu: ostateczne dec. o ULICP (luty i czerwiec 2008r.), III-XII	Trwa rozpoznawanie stanu prawnego w oparciu o otrzymane decyzje o ULICP. Zlecone zostały wyceny nieruchomości.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Opracowywanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.04.2009r. Zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy z AUCHAN finansującego opracowanie dokument. projektowej	Wydano dec. o ŚU przez MUW (maj 2007r.) - ostateczna z dn. 15.02.08r. Złożono wnioski o ULD (1.08.08r.)	
			<i>budżet</i>	2 500 000	2 500 000						Uzyskanie decyzji o ULD	I	29.01.br. wydano
			<i>śr UE</i>	2 500 000	2 500 000						Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD	V	W lutym i w marcu br. wpłynęły odwołania. 3.03.br. MUW przekazał kpl. materiałów do Minist. Infrastr. do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 5.06.br. zaskarżona dec. podtrzymana w całości przez Ministra Infrastruktury.
											Opracowanie projektu budowlanego	IV	Opracowano
											Opracowanie:specyfikacji technicznej wyk. i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich		Opracowano. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego 250 281 651 zł (brutto)
											Opracowanie projektu wykonawczego		Umowny termin opracowania do 15.08.br.
											Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o PNB	X	2.04.br. złożono
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII	Postępowanie umorzone
											Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ZRID		22.06.br. złożono, 8.07.br. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę		W trakcie opracowanie dokumentacji przetargowej
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I - XII	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec.o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	4 000 000	4 000 000			0%		0%	HARMONOGRAM z dnia (nie wymagany)		
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	
20	ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Opracowano koncepcję (2007r.) Wydano dec. o ŚU (19.12.08r.) - nieostateczna	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU		Decyzja o ŚU zaskarżona w dniu 15.01.br. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. WS przekazał akta sprawy do SKO do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Postępowanie w toku.
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	I - XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ST-5.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Wydano dec. o ŚU (9.09.08r.) - nieostateczna Złożono wniosek o ULD (9.09.08r.) - wniosek niekompletny	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU		We wrześniu 2008r. wpłynęły 2 odwołania od decyzji o ŚU. 29.05.br. decyzja uchylona w całości przez Gen. Dyr. Ochrony Środowiska i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez ODOŚ.
											Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ULD		8.07.br. GD zakończył klauzulowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI	W trakcie kompletowanie wniosku. Do wniosku nie wymagana jest ostateczna decyzja o ŚU, ale musi być ostateczna decyzja o ULD dla układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	III - XII	
			GS	3 800 000	3 800 000			0%		0%	HARMONOGRAM z dnia (nie wymagany)		
											Wyplata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII	
22	ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Selgros") wraz z budową estakady 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozwiązaniami koncepcyjnymi na rozbudowę ulicy Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Selgros") wraz z budową estakady i sygnalizacją świetlną. 3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 5. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2009 r.: Opracowana koncepcja. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	2 100 000	300 000	ZPMK Nr 1510/09 z 07.07.09r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	VI-IX	
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	III	27.04.br. ogłoszono przetarg. 25.06.br. rozstrzygnięto przetarg
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	7.07.br. planowane zawarcie umowy na kwotę 1.801.940 zł (w tym 300 tys. zł w br.). I etap - opracowanie koncepcji i złożenie wn. o ŚU - do 10.10.br. II etap - oprac. dok. projekt., złożenie wn. o dec. o ZRID i o ULICP - do 27.11.2010r..
											Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	X	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	X	
23	ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich 1. Uzyskanie ostat. decyzji o PNB estakady. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę. 3. Uzyskanie decyzji ULICP dla budowy kabli zasilających podstację. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa. <i>od pow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	10 000 000	10 061 000		205 190	2%	157 690	2%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Wydano ostat. dec. o ULICP (wrzesień 2006), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006, 2008), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007)	
											Opracowanie projektu wykonawczego	II	Opracowany i przekazany w styczniu br.
											Złożenie wniosku o PNB - budowa estakady	I	7.04.br. złożono kolejny wn. o PNB (do MUW), 29.04.br. wszczęto postępowanie admin.
											Złożenie wn. o PNB - przebud.parkingu przy CH Tandeta	II	12.01.br uzupełniono wniosek (złożony 2.12.08r.)
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - budowa estakady	IV	Opóźnienie 3 m-ce, planowane uzyskanie dec. do 3.07.br.(MUW)
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - przeb. parkingu przy CH Tandeta	III	6.02.br. wydano dec. o PNB (ostateczna - 6.03.br.)
											Ogłoszenie przetargu na rob. budowlane	V	Opóźnienie 2 m-ce, planowane ogłoszenie przetargu (przez MPK) do 15.07.br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Rozpoczęcie budowy	VIII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ST-7.1.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę. 3. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta budowa. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. Efekt w 2009r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT <i>budżet</i> <i>śr UE</i>	36 200 000 20 730 000 15 470 000	36 200 000 20 730 000 15 470 000		403 820 403 820 0	0% 0% 0%	95 770 95 770 0	0% 0% 0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Złożenie kompletnego wniosku o ZRID Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID Ogłoszenie przetargu na budowę Zawarcie umowy z wykonawcą robót Rozpoczęcie budowy	Wydano ostateczną decyzję o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykonalności (2007), wydano ostateczną decyzję o ŚU (styczeń 2007), wydano decyzję o ULD (listopad 2008). V VIII VI VII VIII	30.03.br. została uchylona decyzja o ULD, 18.05.br. złożono wniosek o ZRID, 25.05.br. wezwano do usunięcia braków we wniosku, 30.06.br. wszczęto postępowanie. AU deklaruje wydanie do 31.07.br. planowane ogłoszenie przetargu do 15.07.br. planowane we wrześniu br.
25	ST-7.1.3	Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zam. publ. i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	700 000	700 000		317 700	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. Ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji i materiałów do ŚU Zawarcie umowy na opracowanie j.w. Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI-XII III IV IX X	Planowane na etapie procedowania decyzji o ŚU Gmina Wieliczka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, otwarcie ofert - 15.05.br. 25.05.br. zawarto umowę na kwotę 577.670 zł (udział Gminy Kraków 317.700 zł), z terminem uzyskania decyzji o ZRID - 30.10.br.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ST-7.2.1	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (dla parkingu P&R). 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dla układu drogowego, linii tramwajowej i terminala autobusowego). 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 7. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2009r.: Uzyskane ostateczne decyzje: o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowane studium wykonalności. Przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z wymogami unijnymi.	ZIKiT	5 250 000	3 939 000	ZPMK Nr 597/09 z 24.03.09r. ZPMK Nr 710/09 z 06.04.09r. ZPMK Nr 823/09 z 20.04.09r.	3 342 800	85%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD	Wydano ostat. dec. o ŚU (kwiecień 2008r.). 12.02.09r. zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w celu objęcia Projektu indywidualnym nadzorem instytucjonalnym dla prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji. Złożono wniosek o wyd. dec. o ULD (5.09.08r.), postępów. wszczęto w październiku 2008r. II 27.02.br. wydano dec. o ULD (z rygorem natychmiastowej wykonalności). 25.03.br. wpłynęły odwołania. 1.04.br. AU przekazało akta sprawy do MUW. 5.06.br. MUW wydał : postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania (3 strony), decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze (2 strony nie udowodniły przynajmniej strony), decyzję podtrzymującą wydaną decyzję w mocy (5 stron).	
											Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, studium wykonalności i przeprowadzenie konsultacji społecznych	II	Zawarto 26.02.br.
											Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dla budowy parkingu P & R i budowy drogi dojazdowej biegnącej po śladzie ul. Czerwone Maki)	VII	Umowny termin 20.07.br.
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla j.w.		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla j.w.		
											Opracowanie studium wykonalności	VII	Umowny termin 20.07.br. - planowany aneks do umowy przesuwający termin na 30.10.br.
											Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach POIiŚ	VII	Umowny termin 20.07.br. - planowany aneks do umowy przesuwający termin na 30.10.br.
											Złożenie wniosku o dofinansowanie	XI	Termin złożenia wniosku - 30.11.br. (przy weryfikacji merytorycznej II stopnia musi być prawomocna dec. o ZRID tj. za ok. 1-2 m-cy od daty złożenia wniosku).
											Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	X	Umowny termin 31.10.br.
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulic Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego, linii szybkiego tramwaju i dworca autobusowego	X	
											Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku dokonania zmian we wniosku o ZRID w stosunku do wymagań określonych w decyzji o ŚU)		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla parkingu P&R	X	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XI	
											Przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z wymogami unijnymi	VII	Umowny termin 20.07.br.
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z dec.ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	7 400 000	7 400 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)		
											Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec.o ULD.	XII	Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania będzie wydawana na wniosek strony (właściciela nieruchomości) - na dzień informacji nie wpłynął żaden wniosek.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009r.:</u> Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	4 000 000	4 000 000		955 445	24%	910 588	95%	HARMONOGRAM z dnia	Wydano: ostat. dec. o ULICP (29.09.06r.) - dla dróg rozprawdzających; ostat. dec. o ULICP (11.04.07r.) - dla rozbudowy ciągu drogowego.	
											Powierzchnia do pozyskania: 1,07 ha		Pozyskano powierzchnię 0.1876 ha
											Ilość działek do pozyskania: 30 działek		Pozyskano 13 działek + udziały w 3 działkach
28	ST-7.3.1	Budowa ul. Miłosza 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009 r.	Zawarto umowę (30.07.08r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD. Aneks (8.12.08r.) - ograniczenie zakresu do opracowania koncepcji wielowariantowej.	
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	IV-XII	
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na oprac. materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU	IV	Opóźnienie ok. 3 m-ce. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zam. publ. uzależnione jest od przekazania przez Projektanta opracowanej wielowariantowej koncepcji, Na naradzie 3.07.br. Projektant przedstawił 5 wariantów. Do 6.07.br. Projektant przesłał spółkom PKP wariant 6 z naniesionymi uwagami, które to spółki dokonają jego analizy do 20.07.br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V	
											Opracowanie materiałów do wn. o wydanie dec. o ŚU	IX	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	X	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	
29	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych 2. Uzyskanie ostat. dec.o ULD dla ulicy i ULICP dla pętli tramwajowej. 3. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej. 4. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Opracowano koncepcję (2007); wydano ostat.dec. o ŚU (lipiec 2008). Złożono wnioski: o ULD dla ul.Kocmyrzowskiej (do MUW -wrzesień 2008r.) i o ULICP dla terminala autob. (do AU -grudzień 2008r.).	
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	VI-XII	
											Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	III	Opóźnienie 4 m-ce. 10.02.br. MUW wydał dec. o ULD; wpłynęły odwołania, materiały przesłane do Min. Infrastruktury, sprawa w rozpatrzeniu.
											Uzyskanie ostat. decyzji o ULICP dla terminala autob.	V	Decyzja o ULICP nie wymagana - pętla tramw.-autobusowa mieści się w granicy MPZP obszaru Cmentarz Grębałów
											Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl. i wyk.	V	17.06.br. ogłoszono przetarg - otwarcie ofert 28.07.br
											Zawarcie umowy na opracowanie proj. budowl. i wyk.	VI	Opóźnienie 1 m-c
											Dostosowanie wydanej dec. o ŚU do nowych przepisów	X	
											Opracowanie proj. budowl. i wyk.	VI.2010	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: J.Adamowicz	GS	1 500 000	1 500 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)		
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD		Brak podstaw do wypłaty odszkodowań - dec. o ULD nieostateczna.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie) 1. Zakończenie robót towarzyszących realizacji KST. 2. Prowadzenie spraw związanych z arbitrażem międzynarodowym dot. rozwiązania kontraktu z firmą Guris i roszczeń z tym związanych. 3. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wykonawców inwestycji. 4. Rozliczenie inwestycji. 5. Nadzór inwestorski. Efekt w 2009r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	4 500 000	36 433 500		35 433 500	97%	1 744 992	5%	HARMONOGRAM z dnia 1.02.2009r.	Zawarto Kontrakty na budowę z projektowaniem: *dla obsz. 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z term. zak. realizacji 31.05.08r., *dla obsz. 2 i 3 (17.07.07r.) z term. zak. realizacji 30.09.08r. Środki niewygas. w wys. 12.176 tys. zł i 28.049,7 tys. zł z terminem wydatkowania 30.06.09r.		
									8 292 155	śr. niewygas.	Kontynuacja prac budowlanych na obszarach:			
											- zakończenie tuneli przesiadkowych	II	21.04.br. przekazano do użytku tunele przesiadk.	
											- wymiana ekranów akustycznych przy ul.Kotlarskiej	IV	30.04.br. zakończono wymianę ekranów akustycznych przy ul.Kotlarskiej.	
											- wymiana ogrodz.żłobka nr 33 przy ul.Żółkiewskiego	VI	16.06.br. zakończono wymianę ogrodzenia żłobka	
											- nasadzenia drzew wynikające z decyzji admin.	VI	Trwają prace	
											Rozliczenie inwestycji	VI	Trwa rozliczenie inwestycji	
31	S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		726 778	73%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (paźdz. 2006r.)		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	V-XII		
											Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do ŚU i dokumentacji projektowej	IV	4.03.br. ogłoszono przetarg, 15.04.br. - otwarto oferty.	
											Zawarcie umowy na opracowanie j.w.	V	8.05.br. zawarto umowę na kwotę 2.422.592 zł z terminem zakończenia - 27.11.2010r. (w tym I etap - 726.777 zł z terminem zak. - 10.12.br.)	
											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	IX		
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	XII		
											Opracowanie dokumentacji projektowej	2010		
											HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006).		
											Pozyskiwanie prawa do terenu	XII	Zlecono wyceny dla 3 działek, wysłano oferty cenowe do właścicieli. Otrzymano wstępne zgody na zakup. Prowadzone negocjacje dla pozyskania 6 dz. w drodze zamiany.	
32	S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2009 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z 27.02.2009r	Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.).		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	VI-XII		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		Postanowieniem AU-02-2-EŁY.7331-3226/04 z dn. 25.02.br. nałożono obowiązek dostarczenia decyzji o ŚU w terminie 6 m-cy od dnia otrzymania postanowienia.	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU		21.05.br. zawarto umowę na oprac. raportu oddz. na śród. wraz z uzyskaniem dec. o ŚU (na kwotę 60.000 zł), z terminem wyk. 30.11.br. (płatność do 30.06.2010r.). 30.06.br. Projektant złożył do AU pismo z prośbą o przesunięcie terminu dostarczenia decyzji o ŚU z dnia 4.09.br. na dzień 30.03.2010r.	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST 1. Zakup i montaż auto-komputerów pokładowych w autobusach. 2. Przekazanie systemu sterowania do użytkownika. 3. Dostrajanie systemu. 4. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. Efekt w 2009r.: Oddany do eksploatacji system sterowania ruchem <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	6 820 000	6 820 000		6 820 000	100%	2 720 663	40%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (30.09.05r.) na budowę z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks nr 4 - do 15.12.2009 r.	
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż komputerów pokładowych w autobusach	V	Materiały do ogłoszenia przetargu przekazane do działu zam. publicz. w ZIKiT- opóźnienie 1 m-c
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Zakup i montaż auto - komputerów pokładowych w autobusach	VII do 2010	
											Przekazanie systemu sterowania do użytkownika	XII	Wykonawca zgłasza 3 miesięczne opóźnienie w stosunku do umownego terminu zakończenia kontraktu z winy Wykonawcy
											Dostrajanie systemu	XII	
											Przeprowadzenie szkoleń dla personelu	XII	Szkolenia w trakcie
34	S-1.5	Przebudowa linii tramw. na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę linii tramw. na odc. od ul.Mogiłskiej do ul.Tomickiego. Efekt w 2009r.: Opracowany projekt wykonawczy na przebudowę linii tramw. na odc. od ul.Mogiłskiej do ul.Tomickiego. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	0	1 500 000	wprowadz. zadania ZPMK Nr 1380/09 z 23.06.09r.	1 500 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM - brak, zadanie wprowadzone 23.06.br.	W grudniu 2007r. zawarto umowę na oprac. dokum. proj. z terminem oprac.- maj 2008r. Złożono w kwietniu 2008r. do MUW wniosek o ŚU. Złożony w listopadzie 2008r. do AU wniosek o przyjęcie zgłoszenia pozostawiony bez rozpoznania (listopad 2008r.).	
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	V	25.05.br. RDOŚ wydał dec.o ŚU (ostateczna 30.06.br.)
											Złożenie wniosku o ULICP		planowane do 3.07.br.
											Opracowanie projektu wykonawczego		
											Złożenie wniosku o PNB		
35	S-2.1	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach 1. Zakończenie budowy parkingu. 2. Odbudowa budynku zaplecza MOS i boisk sportowych. 3. Nadzór inwestorski. Efekt w 2009r.: Zakończona budowa parkingu podziemnego. Odbudowane boiska sportowe i budynek zaplecza MOS. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	62 808 000	62 768 000	ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	62 768 000	100%	17 700	0%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)	
			śr.własne	100 000	60 000		60 000		17 700		Wykonanie stanu surowego	II	Na ukończeniu stan surowy parkingu. Opóźnienie ok. 4 m-ce
			koncesja	62 708 000	62 708 000		62 708 000				Wykonanie robót wykończeniowych	V	Trwa montaż instalacji wewnętrznych
											Wykonanie boisk sportowych	VII	W trakcie wykonania podbudowy. Opóźnienie ok. 2 m-ce
											Wykonanie malej architektury	VII	
											Przekazanie do użytkownika	VIII	planowane we wrześniu br.
36	S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha 1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. Efekt w 2009r.: Zawarta umowa z koncesjonariuszem na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r.	Opracowano koncepcję I et. realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.); w 2008r. zawarto Porozumienie ws. współpracy GMK i Muzeum Narodowym dot. budowy parkingu; rozpoczęto procedurę przetargową na wybór koncesjonariusza.	
											Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	VII	Trwają negocjacje z 4 Konsorcjami; w trakcie ustalanie rozwiązań projektowych, będzie konieczna nowa dec. o WZ dla wjazdów od Alej.
											Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU	VIII	
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XI	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	S-2.3	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 1.Przeprowadzenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. 3. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadz. zam. publ. na zasadach koncesji dla wytypow. lokalizacji parkingów podz. w Krakowie. 4. Złożenie wniosków o uzysk. dec. lokalizac. dla nowych parkingów. <u>Efekt w 2009r.:</u> Wyłoniony koncesjonariusz na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Ogłoszenie zam. publ. na wybór Koncesjonariusza dla wytypowanych lokalizacji parkingów podziemnych. Złożone wnioski o uzyskanie dec. lokalizac. dla nowych parkingów. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	240 000	ZPMK Nr 320/09 z 24.02.09r. ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	175 824	73%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na koncesjonariusza dla parkingu przy <u>al. Mickiewicza</u> Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Wytypowanie nowych lokalizacji parkingów <u>Plac Biskupi</u> - opracowanie sondażowych badań archeologicznych <u>ul. Wielopole - ul. Dietla</u> - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - opracowanie koncepcji - złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ <u>KS Korona</u>	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.); w 2008r. przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano aktualizację analizy ekonomicznej. IV opóźnienie ok. 2 m-ce X XI 2010 V Wytypowano: Pl. Biskupi, ul.Wielopole - ul.Dietla, KS Korona X 18.05.br. zawarto umowę na opracowanie programu sondażowych badań archeolog., ich wykonanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń na kwotę 118.484 zł, z termin wyk. 17.10.br. Od wyniku badań zależy zatwierdzenie tej lokalizacji. IX 16.06.br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i uzysk. dec. o WZ na kwotę 57.340 zł, z terminem wyk. - 15.09.br. Trwają negocjacje z władzami KS Korona	
38	S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikac. 1. Aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko. 2. Opracowanie projektu bud-wyk, złożenie wniosków oraz uzysk. decyzji o ULICP i PNB dla przebudowy linii tramw. na odc. od <u>al.Słowackiego do ul.Kamiennej.</u> 3. Opracowanie mat, złożenie wniosków i uzysk. decyzji o ULICP i PNB dla <u>przebudowy linii tramw. na odc. od ul.Basztowej do al.Słowackiego.</u> 4. Opracowanie proj.zamiennego przebudowy układu komunik. skrzyżowania ul.Długa/al.Słowackiego/ul.Prądnicka z uzysk. decyzji PNB. 5. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę parkingu na zasadach koncesji. 6.. Rozpoczęcie budowy parkingu. <u>Efekt w 2009r.:</u> Zaktualizowany raport OOS. Rozpoczęta budowa parkingu na zasadach koncesji. Uzyskane decyzje o PNB dla przebudowy linii tramw.na odc.od ul.Basztowej do ul.Kamiennej. Opracowany projekt zamienny przebudowy skrzyżowania ul.Długa /al.Słowackiego /ul.Prądnicka wraz z uzyskaną dec.o PNB. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT <i>sr.wlasne</i> <i>koncesja</i>	22 500 000	23 000 000 500 000 22 500 000		499 480 499 480	2% 100%	46 000 46 000	0% 9%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. i dokumentacji projektowej dla zakresu rzecz. {a) i b}) jak niżej Zawarcie umowy na opracowanie jn. a) Odcinek od al.Słowackiego do ul.Kamiennej b) Przebudowa ul.Długiej wraz z torowiskiem tramw. i skrzyżowaniem z ul.Basztową Ogłoszenie przetargu na wybór Koncesjonariusza Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem Rozpoczęcie budowy Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania	Wydano ostat. dec. o WZ (2007r.). Pełne prawo do terenu. Zawarto umowę na opracowanie dok. projekt. z terminem zak. 31.03.09r. zamówienie z wolnej ręki, rozstrzygnięcie w dniu 23.04.br. 23.04.br. zawarto umowę na kwotę 450.180 zł z terminem zak. 8.06.09r. 4.03.br. wydano dec. o ULICP, ostat. 1.04.br. 20.04.br.złożono wniosek o PNB, 26.05.br. wydano dec. o PNB (nr 1072/09) 15.05.br. wydano dec. o ULICP, 18.05.br. złożono wniosek o PNB, 15.06.br. wydano dec. o PNB (nr 1223/09). 30.04.br. ogłoszono przetarg, składanie ofert do 15.06.br. IV VII VIII 2010	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora 1. Opracowanie dokumentacji projektowej etap 0 i 1. 2. Opracow. analiz dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego 3. Opracowanie katalogu pokonkursowego. Efekt w 2009r.: Opracowana dokumentacja projektowa - etap 0 i 1. Opracow. analizy dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego. Opracowany katalog pokonkursowy. odpow. za monitoring: M. Nowicka	OU	10 000 000	4 000 000	ZPMK Nr 781/09 z 16.04.09r. URMK Nr 994/09 z 1.07.09r.	260 000	7%	260 000	7%	HARMONOGRAM z dnia 16.02.2009r. (w trakcie uaktualniania) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej - etap 0 i 1: *et. 0 -opracow. danych wyjśc.do koncepcji wielobranż.; *et. 1 - opracow. koncepcji wielobranżowej Opracowanie analiz dot. realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego Opracowanie katalogu pokonkursowego	W 2008r. opracowano studium wykonalności; przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architekt. - urbanist. (wyłoniono zwycięzcę); uzyskano ostat. dec. o ULICP. VII XII XII XII	Zakończono negocjacje ze zwycięzcą konkursu; planowany termin zawarcia umowy - do 31.07.br.; planowany termin opracow. całej dokumentacji 18 m cy od zawarcia umowy. Terminy opracowania: *2,5 m-ca od zawarcia umowy; *do 5 m-cy od zatwierdzenia et. 0
40	S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Opracowanie projektu budowlanego. Efekt 2009 r.: Opracowany projekt budowlany. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	900 000	900 000		6 039	1%	6 039	1%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Ogłoszenie zam. publicznego na oprac. projektu budowlanego i realizację Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie projektu budowlanego	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006 r.); 100% prawa do terenu (do pozyskania udział w jednej nieruchomości). 19.05.br. zlecono oprac. programu funkcjonalno-użytkowego (na kwotę 6.039 zł, z terminem wyk. 22.05.br.) Opracowanie wykonane. IV V XII	2.06.br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji i realizację, 24.06.br. otwarcie ofert, czas trwania zamówienia-do 30.06.2011r. Zawarcie umowy planowane w drugiej połowie lipca br. umowny termin zakończenia realizacji 30.06.2011r.
41	S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Dokończenie finansowania zadania. Efekt 2009 r.: Rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	26 800 000	26 800 000		26 738 925	100%	26 738 925	100%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Dokończenie finansowania zadania	30.11.07r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowy termin zakończenia finansowania inwestycji. 15.01.2009r. opracowano studium wykonalności. 15.01.br. opracowano studium wykonalności III	Zapłacona faktura na kwotę 26.738.925 zł
42	S-4.3	Budowa ul. Kaplickiego (Trasa Nowopłaszowska) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J.Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		20 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r. Złożenie wniosku o wydanie dec. zatwierdzającej podziały nieruchomości Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdz. podziały nieruch. Pozyskiwanie prawa do terenu	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006). II VI XII	Opracowano wstępny projekt podziału działek objętych zakresem inwestycji, 11.05.br. złożono w GD wniosek o wydanie decyzji podziałowych. Trwa oczekiwanie na Postan. opiniujące podział geodezyjny.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy											
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
43	S-4.4	Budowa ul. Iwaszki Zadanie 1 Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od al. 29 Listopada do granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" Zadanie 2. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" (z przekroczeniem torów kolejowych) do ul. Powstańców: - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Zadanie 3. Rozbudowa ul. Strzelców na odc. od skrzyżowania z ul. Powstańców do Ronda Barei: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań: 1,2,3. odpow. za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.	Zawarto umowę (08.10.07r.) na oprac. koncepcji i mat. do dec. o ŚU i o ULD oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.08r., aneks (28.11.08r.); zmiana terminu wyk.: 30.06.09r. W czerwcu br. opracowano dokumentację projektową (dla zad. 1, 2, 3) - w trakcie uzgodnienia.										
Zadanie 1. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od al. 29 Listopada do granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód".																						
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych												I-VI										
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU												II	10.02.br. wydano z rygiorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)									
Zadanie 2. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód (z przekroczeniem torów kolejowych) do ul. Powstańców)																						
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych												I-VI										
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU												II	10.02.br. wydano z rygiorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)									
Zadanie 3. Rozbudowa ul. Strzelców na odc. od skrzyżowania z ul. Powstańców do Ronda Barei.																						
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU												II	10.02.br. wydano z rygiorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna)									
Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: K. Kołodziej												GS	2 000 000	2 000 000		30 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 23.02.2009r.	Dla zad. nr 1 uchwalony MPZP "Górka Narodowa - Wschód" (sierpień 2006r.).	
Powierzchnia do pozyskania: 1,07 ha												brak danych	GS wystąpił do właścicieli 7 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji, z propozycją kupna. Nieruchomości, których właściciele wyrażą wolę do przystąpienia do rozmów w sprawie sprzedaży, zostaną zlecone do wyceny w najbliższym przetargu.									
Ilość działek do pozyskania: 30 działek												brak danych										

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	S-5.1-R	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. 1. Zakończenie finansowania opracowania projektu wykonawczego dla budynku C. 2. Adaptacja budynków B i C. 3. Rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I i II. Efekt w 2009 r: Zakończona: adaptacja budynków B i C, rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I i II.	MIM	6 600 000	6 600 000		3 712 664	0%	2 265 240	34%	HARMONOGRAM z dnia 13.02.2009r. Oprac. dok. proj. na adaptację bud. B i C, Hali D, dziedzińca i placów; wydane dec. o PNB: dla bud. B (wrzesień 2008r.), dla Hali D (listopad 2008r.), dla dziedzińca i placów (wrzesień 2008r.). Złożono wn. o PNB na adaptację bud. C (listopad 2008r.). Zawarto umowę (17.11.08r.) na rewaloryz. placów i dziedzińca etap I, z term. zak. 16.02.09r. Zawarto umowę (27.11.08r.) na adaptację bud. B, z term. zak. 27.10.09r. 9.03.br. złożono wniosek do MRPO (oceny pozytywnie)		
Adaptacja budynku B i C													
Zakończenie finansowania opracowanego projektu wykonawczego na adaptację budynku C												III	Zakończono finansowanie
Uzyskanie ostat. dec. o PNB dla budynku C												III	27.02.br. wydano dec. o PNB (ostateczna)
Ogłoszenie zam. publicznego na adaptację budynku C												IV	26.06.br. ogłoszono; otwarcie ofert 20.07.br.
Zawarcie umowy z wykonawcą adaptacji budynku C												V	Opóźnienie ok. 2 m-ce
Zakończenie adaptacji budynku C												XI	
Zakończenie adaptacji budynku B												X	W trakcie realizacji (zrealizowano etap I b, II a)
Hala D (piwnice cz. północna)													
Ogłoszenie zam. publiczn. na rewaloryzację piwnic hali D												VII	
Zawarcie umowy z wykonawcą rewaloryzacji piwnic hali D												VIII	
Rewaloryzacja piwnic hali D												XI	
dziedzińiec, place etap I i II													
Ogłoszenie zam. publ. na rewalor. dziedzińca etap II												III	W lipcu planowane ogłoszenie przetargu
Zawarcie umowy z wykonawcą												IV	Opóźnienie ok. 3 m-ce
Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap I (dok.)												VI	W trakcie realizacji (zakończono etap I e1, e2, e3- nawierzchnia, sieci i instalacje-część pln - nadzory autorskie)
Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap II												XI	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej											
45	S-5.2	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztofory" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1. Kontynuacja prac w budynku głównym: - rozbiórkowo - konstrukcyjnych w skrzydle zachodnim, - rozbudowy przestrzeni ekspozycyjnej przedproży. 2. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych: - w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4, - w budynku po stacji transformatorowej. 3. Zakończenie prac projektowych - uzupełnienia dla całości obiektu Pałac „Pod Krzysztofory”. Efekt w 2009 r.: Zakończone prace związane z rozbudową przestrzeni ekspozycyjnej przedproży w budynku głównym. Zakończone prace projektowe dla całości obiektu Pałac „Pod Krzysztofory”.	MHMK	4 000 000	4 000 000		1 446 300	36%	649 126	16%	HARMONOGRAM z dnia 09.02.2009r Wydano dec. PNB dla przedproży etap I (wrzesień 08r.) Zawarto umowę (03.11.08r.) na oprac. dok. proj. dla zamierzenia inwestycyjnego "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu obiektów wraz z instalacjami i sieciami" z term. wyk. 30.10.09r. Zawarto umowę (06.10.08r.) na rozbudowę przedproży z term. zakoñ. 30.09.09r. Etap I - budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 i nadbudowa stacji trafo Opracowanie projektu wykonawczego Złożenie kompl. wniosku o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Etap II - bud. Pałac "Pod Krzysztofory", Jagiellońska 2, Szczepańska 3 Opracowanie proj. budowl. i wykonaw. Złożenie kompl. wniosku o PNB Uzyskanie ostat. dec. o PNB Zakończenie prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych w skrzydle zachodnim, rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej przedproży Ogłoszenie zam. publ. na przebudowę budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 wraz ze stacją trafo. Zawarcie umowy z wykonawcą na zakres jw. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w bud. przy ul. Jagiellońskiej 4 i w bud. po stacji transformatorowej		
Opracowano												III	
02.02.br. złożono wniosek												II	
19.03.br. wydano dec. o PNB (16.04.br. ostat.)												III	
W trakcie opracowania												X	
W trakcie opracowanie materiałów do wniosku												X	
												XII	
W trakcie realizacji (25.06.br. zawarto umowę na roboty dodatk. przy rozbudowie przestrzeni ekspozyc. przedproży na kwote 200.080 zł)												IX	
10.06.br. ogłoszono, otwarcie ofert 10.07.br. Zgodnie ze SIWZ termin zakończenia prac 30.10.2011r.													
												VII	
		odpow. za monitoring: K. Kołodziej											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 1.07.09 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy o inwestorstwo zastępcze. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę obiektu muzealnego. 3. Rozpoczęcie budowy obiektu muzealnego. Efekt w 2009 r.: Rozpoczęta budowa obiektu muzealnego. <i>odpow. za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZBK	26 900 000	25 700 000	ZPMK Nr 1510/09 z 7.07.09r.	25 700 000	100%	27 747	0%	HARMONOGRAM z dnia 09.02.2009r.		Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 06 r.). Wydano ostateczną dec. o PNB (09.10.08r.). 7.10.08r. ogłoszono zam. publ. na wybór inwestora zastępczego i wykonawcę całości zadania. Woj. Sąd Adm. uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego (z 9.10.08r.) oraz decyzję PMK o PNB (z 27.06.08r.) - akta sprawy w Woj. Sądzie Adm. W maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. 15.06.br. wydana dec. o PNB z rygorem natychmiastowej wykonalności
			<i>budżet</i>	15 240 000	14 040 000		14 040 000		27 747		Zawarcie umowy na inwestorstwo zastępcze	III	25.06.br. zawarto
			<i>śr UE</i>	11 660 000	11 660 000		11 660 000		0		Zawarcie umowy z wykonawcą budowy	III	25.06.br. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 60.576.755 zł (finans. w br. max do 26 mln zł), z terminem wykonania nie później niż 18 m-cy od dnia podpisania umowy
											Rozpoczęcie budowy	III	25.06.br. przekazano plac budowy, w trakcie zagospodarowania terenu
											Opracowanie studium wykonalności (aktualizacja)	IV	Opracowano
47	S-5.4	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zapłata za wycinkę drzew. Rozliczenie finansowe wykonanych w 2007r. prac. Efekt w 2009r.: Rozliczona finansowo inwestycja. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIS	1 000 000	1 000 000		907 180	91%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.		W 2008r. zakończono i przekazano obiekt do użytkowania.
											Zapłata za wycinkę drzew	XII	W trakcie przejmowania od ZIKiT dokumenty dot. realizacji wydanych decyzji. W czerwcu br. nasadzono nowe drzewa.
			ZIKiT	0	2 700 000	ZPMK Nr 1379/09 z 23.06.09r.					Rozliczenie finansowe wykonanych w 2007r. prac	XII	
48	S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2009r.: Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	GS	5 000 000	5 000 000		2 844 215	57%	2 756 044	55%	HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.		
											Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	
											Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	Pozyskano: 4 działki + udziały w 7 działkach o pow. 0,4250 ha (w tym 0,0417 ha pozyskano w wyniku zamiany nieruchomości) oraz 1 lokal mieszkalny

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)