

Sprawozdanie za rok 2010 z zakresu działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 2404/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010r.

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009r. Uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remont rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Poszczególne zadania realizowane są przez Wydział Edukacji i Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu Zarządzeniem Nr 1582/2009 z dnia 15 lipca 2009r. (uchylonym Zarządzeniem Nr 2404/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010r.) powołany został Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.

Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia do zadań Zespołu należy:

1. Kontrola realizacji postanowień Deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia;
2. Przyjmowanie informacji na temat przygotowania, realizacji inwestycji budowy oraz funkcjonowania ZTPO a także prowadzonych działań konsultacyjnych i informacyjnych;
3. Kontrola procesu budowy a następnie monitorowania skutków eksploatacji ZTPO;
4. Rozpatrywanie skarg na działalność ZTPO oraz przyjmowanie uwag i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców;
5. Koordynacja działań z zakresu komunikacji społecznej w zakresie działalności ZTPO;
6. Prowadzenie konsultacji społecznych i edukacji ekologicznej;
7. Prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej;
8. Nadzór nad realizacją zadań.

Realizacja Zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie następuje zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do Deklaracji Stron.

W roku 2010 odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie - 10 marca, 1 czerwca i 15 listopada.

Na posiedzeniu 10 marca 2010r. Zespół przyjął informacje o stanie i zagrożeniach realizacji zadań kompensacyjnych przewidzianych do realizacji 2010r. Na spotkaniach 1 czerwca i 15 listopada 2010r. przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawili informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych odpowiednio według stanu na dzień 30 kwietnia i 30 września 2010r.

Szacunkowe koszty zadań kompensacyjnych planowanych do realizacji wg Harmonogramu w 2010r. wynosiły ok. **30 000 000 zł.**

W 2010r. zrealizowano następujące zadania:

I. Zadanie przesunięte z roku 2009r

1. Poszerzony remont ul. Igołomskiej

II. Zadania z roku 2010 (zgodnie z zapisami Harmonogramu)

1. Modernizacja ul. Wyciąskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Prawocheńskiego do ul. Ziemskiej - realizacja.
2. Modernizacja ul. Branickiej, Suchy Jar, Drożyskiej, Kąkolowej i Truskawkowej.
3. Budowa miejsc parkingowych na al. Róż przy os. Zielonym - realizacja.
4. Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B - dokumentacja (etap I).
5. Remont nawierzchni - ul. Bardosa, Kępska, Na Niwach, Powiatowa, Kopaniec oraz oświetlenie na ul. Jeżynowej - realizacja.
6. Budowa ogródków jordanowskich w os. Ruszcza, os. Kościelniki i os. Lesisko - realizacja.
7. Remont i udrożnienie rowów przydrożnych i melioracyjnych - realizacja.
8. Budowa wiat 19 przystankowych na trasie kursowania autobusów MPK - realizacja.
9. Realizacja zdań w trybie LII (budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych).
10. Utwardzenie i podział geodezyjny ul. Ostrów - realizacja.
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 52 przy ul. Sawy - Calińskiego 12 - dokumentacja.
12. Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 5 na os. Słonecznym 12 - dokumentacja.
13. Budowa krytego basenu przy ZSOS nr 1 na os. Handlowym 4 - dokumentacja.
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Szklane Domy przy SP nr 88 - realizacja (etap I)
15. Budowa boiska przy ul. Bardosa wraz z elementami małej architektury- realizacja.
16. Budowa świetlicy środowiskowej w Pleszowie - realizacja.
17. Projekt i inwentaryzacja gospodarki zielenią wraz z waloryzacją zieleni - dokumentacja + realizacja.
18. Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Jeżynowej, Na Niwach, częściowo w ul. Zagłoby, Odmętowej, Ziarkowej - realizacja.
19. Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołodziejowskiego, Grąby, Salwińskiego, Graniczna, Jagienki, Kmicica, Stare Wiślicko, Wyciąskiej - rozpoczęto prace przy dokumentacji projektowej.

III. Zadania przesunięte z roku 2011.

1. Modernizacja ul. Wyciąskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ziemskiej do wiaduktu kolejowego - realizacja.
2. Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego - realizacja.
3. Wykonanie prac porządkujących zieleni w ramach zadania Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy - realizacja.

IV. Dodatkowo w 2010r wykonano poza zakresem zadań ujętych w Harmonogramie:

1. Modernizację ul. Jeziorko od cmentarza w kierunku ul. Igołomskiej.
2. Rozpoczęto wykonanie chodników w Parku Wiśniowy Sad - termin realizacji 31 marca 2011r.

W 2010r. poniesione zostały nakłady na realizację zadań w wysokości **16 606 927,76 zł** (w tym 3 991 329,19 zł poniesione przez MPWiK S.A. na realizację zadań drogowych na podstawie porozumienia między MPWiK S.A. a ZIKiT).

W 2010r. nie zrealizowano z powodu braku środków finansowych następujących zadań przewidzianych do wykonania zgodnie z Harmonogramem:

1. Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad - realizacja.
2. Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad - dokumentacja.
3. Przebudowa ul. Jeziorko - realizacja.
4. Budowa parkingów przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C - realizacja.
5. Modernizacja ul. Wyciąskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ziemskiej do wiaduktu kolejowego - dokumentacja.
6. Budowa chodnika przy ul. Sawy - Calińskiego oraz remont jezdni - dokumentacja.
7. Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy - dokumentacja.
8. Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego - dokumentacja.
9. Modernizacja ul. Drożyskiej wraz z budową chodnika od kościoła do cmentarza - dokumentacja.
10. Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi - dokumentacja.
11. Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z budową chodnika - dokumentacja.
12. Modernizacja ul. Nadbrzezie wraz z budową chodnika od kościoła do cmentarza - dokumentacja.
13. Modernizacja ul. Klasztornej - dokumentacja.
14. Budowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E - dokumentacja.
15. Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości - dokumentacja.
16. Modernizacja ul. Rzepakowej - dokumentacja.
17. Budowa przepompowni w os. Wolica - dokumentacja + realizacja.
18. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Szklane Domy przy SP nr 88 (etap II).
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 74 ul. Branicka - realizacja.
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 37 os. Stalowe - realizacja.
21. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze świetlicą os. Mogiła - realizacja.
22. Rozbudowa ZSS nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 o dodatkowe pomieszczenia - dokumentacja + realizacja.

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Miejskiej Kraków, hierarchizacja zadań planowanych do realizacji w 2010r. wg Harmonogramu konsultowana była z Przedstawicielami Rady Dzielnicy XVIII - Członkami Zespołu Zadaniowego. Zadania były realizowane w miarę pozyskiwania środków finansowych z Budżetu Miasta Krakowa.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań znajduje się w załączonym do sprawozdania Harmonogramie.