

Sprawozdanie za 2023 r.

z działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 2411/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009 r. uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remontu rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 2411/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2021 r.). W związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa zaistniała konieczność zmiany zarządzenia nr 2411/2021. Zgodnie z zarządzeniem Nr 1289/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r. reprezentantem Zarządu Dróg Miasta Krakowa w ww. Zespole została Pani Magdalena Nowak - Obrzut. Dodatkowo, na członka Zespołu została wyznaczona Pani Magda Rutkowska – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zespołu Pana Andrzeja Kuliga – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej zmieniona została data zakończenia prac Zespołu na 31 grudnia 2024 r.

W 2023 r. odbyło się jedno posiedzenie Zespołu Zadaniowego w dniu 7 lutego 2023 r.

W 2023 r. w ramach zadań kompensacyjnych:

1. Zakończono zadanie pn.: „Modernizacja ul. Igołomskiej”:
 - w 2023 r. wypłacono Wykonawcy ostatnią część kwoty wynagrodzenia zgodnie z umową 304/ZIKiT/2017, tj. kwotę **648 723,23 zł.**
2. Kontynuowano zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wyciąskiej na odcinku od skrzyżowania w rejonie ul. Ziemskiej do ul. Drożyska”. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Ziemską do ul. Drożyska wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Długość przewidzianego do przebudowy odcinka ulicy wynosi ok.. 650 m (szerokość jezdni 7,0 m, obustronne chodniki, wykonanie zatok autobusowych.). Aktualnie realizowane jest:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Program Budowy Chodników - Część 15 ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15 (umowa 527/U/2023 z dnia 25 września 2023 r.),

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Program budowy Chodników część 1.22: ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej zgodnie z opracowanym wariantem nr 2 koncepcji.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
3. Kontynuowano realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Drożyska na całej długości od ul. Brzeskiej do ul. Wyciąskiej (Modernizacja ul. Drożyska wraz z budową chodnika)”:
- zakończono realizację robót budowlanych dla zadania w ramach Programu Budowy Chodników Część 4: ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 w ramach zadania: Program Budowy Chodników (umowa 761/ZDMK/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.),
 - trwa realizacja zadania zgodnie z umową 426/U/ZDMK/2022 z dnia 8 września 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika od ul. Brzeskiej do bud. Nr 3.
 - w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **100 000,00 zł**.
4. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Kąkolowej i Truskawkowej wraz z budową chodnika)” w zakresie budowy chodnika na ul. Truskawkowej od przystanku przy ul. Kąkolowa do Przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa (w ramach Programu Budowy Chodników):
- trwa realizacja zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 336/u/ZDMK/2022r. z dnia 28 lipca 2022 r. „Program Budowy Chodników” w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa Część 3.22 ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do Przystanku Autobusowego NŻ Truskawkowa.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
5. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Giedroycia dalej ul. N. Marii Panny przez ul. Klasztorną wraz z ul. Podbipięty”:
- trwa realizacja zadania zgodnie z umową nr 1368/ZDMK/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wraz z aneksami, złożono wnioski o uzyskanie decyzji ZRID.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
6. Kontynuowano zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Odmętowej na odcinku długości ok. 620 m od ul. Zagłoby do ul. Klasztornej (Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości)”:
- zawarto umowę nr 519/U/2023 z dnia 25 września 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania program budowy chodników - Część 7 ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy szpitalu.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
7. Kontynuowano zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sawy – Calińskiego na odcinku długości ok. 700 m od skrzyżowania z ul. Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską (Budowa chodnika przy ul. Sawy- Calińskiego oraz remont jezdni)” w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni”:

- zawarto umowę nr 521/U/2023 z dnia 25 września 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Program Budowy Chodników - Część 9 ul. Sawy Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do Skrzyżowania z ul. Kuśnierską.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
8. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Budowa boisk sportowych wraz ze świetlicą środowiskową, os. Mogiła”:
- 29 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na realizację kompleksu sportowego.
 - w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **7 646 626,36 zł.**
9. Kontynuowano zadanie pn.: „Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi”:
- trwa realizacja zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim według projektu „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr. Nowa Huta oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr. Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków Budżet Obywatelski” zgodnie z umową nr 219/U/ZDMK/2023 z dnia 19 maja 2023 r.
 - w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
10. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych od ul. Klasztornej do Niepołomic wzdłuż wału wiślanego”:
- W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą w roku 2023 wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca i ścieralna) na odcinkach ścieżek rowerowych:
- dla wału prawostronnego rzeki Wisły od Zakola Wisły do ul. Nowohuckiej (odcinek 3.1),
 - dla wału prawostronnego rzeki Wisły od ul. Nowohuckiej w stronę ul. Półlanki (odcinek 3.2a),
 - dla wału na prawostronnej stronie rzeki Wisły w okolicach ul. Półlanki w stronę Niepołomic (odcinek 3.2b oraz 3.3).
- Dodatkowo wykonano docelową organizację ruchu dla całości robót zgodnie z zatwierdzonym projektem Docelowej Organizacji Ruchu.
- w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **5 450 000,00 zł.**
11. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku”:
- w 2023 r. zrealizowano:
 - udrożnienie rowu przydrożnego przy ul. Drożyska k/wiaduktu kolejowego na długości 296 mb,
 - wykonanie drenażu francuskiego w rejonie ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego na długości 23 mb,
 - udrożnienie rowu w rejonie ul. Zakępie na długości 105,6 mb,
 - udrożnienie rowu w rejonie ul. Brzeskiej na długości 20 mb,
 - udrożnienie rowu ul. Pysocice długości 172 mb,
 - udrożnienie rowu w rejonie ul. Podstawie i wiaduktu kolejowego na długości 124 mb,
 - naprawa skarp rowu przy ul. Wyciąskiej na długości 77 mb,

– w 2023 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **647 200,00 zł.**

12. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”:

- 16 czerwca 2023 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr 234/2023 (znak WIB.771.1.9.2023.RGLO).
- w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **4 181 999,51 zł** (w tym 108 521,98 zł na wypłatę odszkodowań).

13. Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły” w zakresie:

- odcinka 1 (lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni),
- odcinka 2 (lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru).

Zadanie na wykonanie robót budowlanych było realizowane na podstawie podpisanej w dniu 19 stycznia 2021 roku umowy z Wykonawcą Kontraktu – Firmą Skanska S.A. Roboty budowlane zakończone w 2022 roku:

- odcinek 1.3 – 15 lipca 2022 r. zgodnie ze Świadectwem Przejęcia z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- odcinek 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2 – 27 grudnia 2022 r. zgodnie ze Świadectwem Przejęcia z dnia 8 lutego 2023 r.

– w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **12 095 237,51 zł** (w tym 959 260,51 zł na wypłatę odszkodowań).

14. Kontynuowano realizację zadania pn. „Dokończenie budowy kanalizacji w os. Mogiła, Lesisko oraz ul. Klasztornej” w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

- Trwają prace w celu realizacji:
 - sieci kanalizacji sanitarnej:
 - ul. Klasztorna/Syrachowska 27 mb,
 - ul. Zbyszka z Bogdańca 322 mb,
 - ul. Jutrzyńska – boczna 180 mb,
 - ul. Syrachowska - boczne 100 mb,
 - ul. Odmętowa 3a (Hospicjum) 200 mb,
 - ul. Klasztorna - boczne 235 mb,
 - sieci wodociągowej:
 - ul. Zbyszka z Bogdańca 71 mb,
 - ul. Jutrzyńska - boczna 75 mb,
 - ul. Syrachowska – boczne 150 mb,
 - ul. Odmętowa 3a (Hospicjum) 200 mb,
 - u. Klasztorna – boczne 135 mb.

– w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **69 000,00 zł.**

W 2023 r. na realizację zadań kompensacyjnych poniesiono łącznie wydatki w wysokości **30 838 786,61 zł.**

Wydatki poniesione na realizację zadań kompensacyjnych w latach 2009-2023 wyniosły: **587 539 741,00 zł**, w tym w:

- 2009 r. - 16 390 651,00 zł

- 2010 r. - 16 606 927,76 zł
- 2011 r. - 2 411 164,09 zł
- 2012 r. - 6 060 002,58 zł
- 2013 r. - 6 653 136,85 zł
- 2014 r. - 9 461 412,64 zł
- 2015 r. - 23 882 223,80 zł
- 2016 r. - 25 977 136,22 zł
- 2017 r. - 53 046 764,45 zł
- 2018 r. - 83 416 744,83 zł
- 2019 r. - 78 971 278,22 zł
- 2020 r. - 71 028 268,59 zł
- 2021 r. - 82 358 343,33 zł
- 2022 r. - 80 436 900,00 zł
- 2023 r. - 30 838 786,61 zł.