

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowa- ne na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowa- nia środków na 2014 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				11 256 415	22 588 415		4 220 950	18,7	728 176	3,2	92 826					
					Środki Miasta	7 809 029	19 141 029		1 057 377	5,5	157 501	0,8	92 826					
					Srodki bezzwrotne	3 447 386	3 447 386		3 171 573	92,0	570 675	23						
	I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				6 050 000	16 350 000		176 306	1,1			92 826					
1	I-1.1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ	P+B	śr. Miasta	3 000 000	4 300 000	ZPMK 503/20.02.2014 ZPMK 723/18.03.2014	66 420	1,5					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 58/P-ZP/6.03.14 z dnia 6.03.2014 r na kwotę 66 420 z terminem realizacji 15.05.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
2	I-1.2	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie	BZ	P+B	śr. Miasta	3 000 000	2 600 000	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 723/18.03.2014	17 060	0,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów przebudowy Bloków Operacyjnych i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ruchowej - Medycznej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych.	IV-VII	Zakończono działanie. Umowa nr 69/DT/2014 z dnia 14.03.2014 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 04.04.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej, na wykonanie przebudowy Pracowni Mikrobiologii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.	VI-VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt w 2014 r.</i></u> Kontynuowana przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI-VII		
															Zawarcie umowy na zakup wyposażenia medycznego.	VII-VIII		
															Odbiór wyposażenia medycznego.	XI		
3	I-1.3	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta		2 400 000	ZPMK 723/18.03.2014	92 826	3,9			92 826		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.	IV	Ogłoszono 1 zamówienie publiczne. Trwa przygotowanie następnych zamówień.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Przeprowadzono 1 postępowanie.	
		<u><i>Efekt w 2014 r.</i></u> Wyposażony Oddział Chirurgiczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.													Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VI	Umowa nr 19/2014 z dnia 14.01.2014 r. na kwotę 92 826 zł z terminem realizacji 04.04.2014 r.	
															Odbiór wyposażenia.	VIII		
4	I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	BZ	B	śr. Miasta	50 000	50 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
5	I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta		3 400 000	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 723/18.03.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
6	I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta		3 600 000	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 723/18.03.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
	I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				5 206 415	5 278 415		4 044 644	76,6	728 176	13,8						
7	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS, ul. Krakowska 55	B		1 182 380	1 182 380		779 894	66,0					Wykonanie robót budowlanych II etapu.	X	Trwa realizacja robót budowlanych.	
					śr. Miasta	243 657	243 657		116 984	48,0					Przeprowadzenie odbioru końcowego II etapu.	X		
					śr. UE	938 723	938 723		662 910	70,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parteru i pierwszego piętra budynku.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia parteru i pierwszego piętra budynku.	VIII		
		<u><i>Efekt w 2014 r.</i></u> Przeprowadzony II etap modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6.													Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	X		
8	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	DPS, ul. Łanowa 41	B		3 779 171	3 779 171		3 238 428	85,7	703 854	18,6			Wykonanie robót budowlanych, w tym: modernizacja pomieszczeń w budynku DPS, przebudowa szybu windowego i montaż dźwigu, modernizacja dachu, izolacja fundamentów, termomodernizacja budynku.	IX	Trwa realizacja robót budowlanych.	
					śr. Miasta	1 270 508	1 270 508		729 765	57,4	133 179	10,5			Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
					śr. poch. ze źródeł zagr. nmie podl. zwrot.	2 508 663	2 508 663		2 508 663	100,0	570 675	22,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia DPS-u.	VIII		
		<u><i>Efekt w 2014 r.</i></u> Zmodernizowany budynek DPS przy ul. Łanowej 41.													Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
9	I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	P+B	śr. Miasta	244 864	244 864		26 322	10,7	24 322	9,9			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 324/2014 z dnia 11.02.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządź. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie budynku do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie zabezpieczeń instalacji przeciwpożarowych, montaż hydrantów i doposażenie budynku w gaśnice.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inspektorskiego.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inspektorskiego.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	I-2.14	Modernizacja systemu informatycznego DOCZ	SO	B	śr. Miasta		37 000	ZPMK 504/20.02.2014							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modyfikację aplikacji DOCZ (Dopłaty czynszowe).	IV	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na modyfikację aplikacji DOCZ (Dopłaty czynszowe).	V		
															Modyfikacja systemu.	V		
															Odbiór.	VI		
11	I-2.15	Wykonanie aplikacji informatycznej na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej	SO	B	śr. Miasta		35 000	ZPMK 504/20.02.2014							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie aplikacji informatycznej na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej.	III	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	III		
															Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji informatycznej na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej.	IV		
															Zainstalowanie aplikacji.	VIII		
															Odbiór.	VIII		
	I-3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					960 000		8 000									
12	I-3.1	Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	WI	B	śr. Miasta		330 000	ZPMK 723/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych i przebudowę klatki schodowej.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.	XI		
13	I-3.2	Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 21	B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 723/18.01.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż urządzeń oddymiających w głównej klatce schodowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej oddymiania.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
14	I-3.3	Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 23	P+B	śr. Miasta		85 000	ZPMK 723/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji alarmowej pożarowej, montaż okna przeciwdymowego, montaż drzwi przeciwdymowych, rozbudowę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj zbuduj".	V		
															Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
15	I-3.4	Dostosowanie budynku Żłobka nr 25 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 25	P+B	śr. Miasta		109 000	ZPMK 723/18.03.2014							Zawarcie umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę dojścia ewakuacyjnego i wyposażenie budynku urządzenia oddymiające.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
16	I-3.5	Dostosowanie budynku Żłobka nr 1 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 1	B	śr. Miasta		25 000	ZPMK 722/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji wodnej ppoż.. oraz zamontowanie hydrantów.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
17	I-3.6	Dostosowanie budynku Żłobka nr 6 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 6	P+B	śr. Miasta		51 000	ZPMK 722/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz zastąpienie obecnych ścianek działowych elementami żaroodpornymi.	III	Ogłoszono 1 zamówienie publiczne. Trwa przygotowanie następnych zamówień.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Przeprowadzono 1 postępowanie.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr 2/2014 z dnia 24.03.2014 r. na kwotę 30 874 zł z terminem realizacji 20.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	I-3.7	Dostosowanie budynku Żłobka nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 7	P+B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 722/18.03.2014	8 000	8,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie hydrantów, zamknięcie klatek schodowych drzwiami DS, oddymianie klatek schodowych, wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, rozbudowę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1 z dnia 24.03.2014 na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji kwiecień 2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
19	I-3.8	Dostosowanie budynku Żłobka nr 18 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Żłobek 18	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 722/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na kłatkach schodowych i ciągach ewakuacyjnych, wymianę hydrantów wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej oddymiania klatek schodowych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		