

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 31.03.2016 r.																	ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC	
Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18		
		RAZEM			14 551 949	15 104 960		2 771 549	18,3	445 066	2,9	182 526						
		DZIELNICA I			204 750	204 750		4 305	2,1									
1	ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary	ZIS	P+B	60 000	60 000		4 305	7,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu, montażu stołów do gry w ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarze Inflanckim.	IV	Zakończono działanie.			
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r.			
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V				
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI				
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI				
													Wykonanie robót budowlanych.	IX				
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX				
		Efekt 2016 r. Zamontowane urządzenia sportowe na Bulwarze Inflanckim.																
2	ZIKiT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZIKiT	P+B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV				
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V				
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII				
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII				
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX				
													Wykonanie robót budowlanych.	XI				
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI				
		Efekt 2016 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie.																
3	ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P+B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji Przedszkola nr 61.	IX				
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX				
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X				
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X				
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X				
													Wykonanie robót budowlanych.	XI				
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI				
		Efekt 2016 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I.																
4	SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.					
5	DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	DPS Helclów		22 300	22 300							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
6	DPS-RA/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	DPS Radziwiłłowska		4 350	4 350							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
7	OC/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 100	8 100							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			786 000	786 000		33 994	4,3			19 849				
8	ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	ZIS	P+B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy wjazdu na boisko.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
9	ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P+B	90 000	90 000		19 849	22,1			19 849	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 38.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III-VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139.	IV-VIII	Umowa nr ZEO-DR.2/8/P139/II/2016 z 9.02.2016 r. na kwotę 19 849 zł, z terminem realizacji 7.03.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
10	ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku	ZZM	P+B	150 000	150 000		2 829	1,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parku.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie z 19.02.2016 r. na kwotę 2 829 zł, termin realizacji 15.04.2016 r.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
11	ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	20 000	20 000		11 316	56,6				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35624/16 z dn. 30.03.16 na kwotę 11 316 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
12	ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	B	84 000	84 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę ogródka jordanowskiego.	V	Złożono wniosek o zmianę realizatora zadania.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany i przebudowany ogródek jordanowski przy ul. Widok.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
13	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	B	350 000	350 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
14	ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
15	SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
16	OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA III			1 026 643	1 026 643		618 718	60,3							
17	ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZZM	B	46 558	46 558							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy III.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
18	ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II	ZIKiT	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane zejście do przystanku.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
19	ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony	ZIKiT	B	60 500	60 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowana stacja roweru miejskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
20	ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieślowskiego	ZBK	B	44 000	44 000							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażony plac zabaw przy ul. Cieślowskiego .											Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
21	ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców	ZZM	P	48 000	48 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
22	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	B	439 185	439 185		374 336	85,2				Wykonanie robót budowlanych - etap II.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	VII		
23	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	ZIS	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy skweru sportowego.											Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
24	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	B	250 000	250 000		232 572	93,0				Wykonanie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		
25	ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	ZIS	P	30 000	30 000		4 305	14,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
26	ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	ZIKiT	P	10 000	10 000		4 305	43,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
27	ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	ZIKiT	P+B	39 400	39 400		3 200	8,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane oświetlenie przy ul. Kantora.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XI		
28	ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	ZIKiT	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
29	ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	ZIKiT	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII			
30	KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		14 000	14 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IV			1 076 832	1 107 652		17 005	1,5							
31	ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku	ZIS	P+B	60 000	60 000		4 305	7,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy Street Workout Parku w Parku Krowoderskim.	IV	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r.		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		Wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.											IX			
32	ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZZM	P+B	315 000	315 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	V	29.03.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla wykonania i modernizacji dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha.	
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V			
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.											XII			
33	ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	ZZM	P+B	63 832	63 832		5 000	7,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zlecenie z 23.03.2016 r. na kwotę 5 000 zł, termin tealizacji 15.06.2016 r.	
		Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI			
		Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XI			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
39	ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	P+B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia budowy ogródka jordanowskiego.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
40	ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	ZIKiT	P+B	21 000	21 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
41	ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	ZIKiT	P+B	35 000	35 000	ZPMK 461/25.02.2016	7 700	22,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 236/ZIKiT/2016 z dnia 3.03.2016 r. na kwotę 7 700 zł z terminem realizacji 31.07.2016	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
42	ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	ZZM	B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
43	ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	ZZM	P	4 000	4 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji psiego wybiegu.	IX		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
44	SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		13 000	13 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
45	ZIS/DIR/S-IV-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			6 820	ZPMK 695/22.03.2016						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			818 940	818 940		673 940	82,3							
46	ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	B	673 940	673 940		673 940	100,0				Kontynuacja robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
47	ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	ZEO	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane wyjście ewakuacyjne.														
48	ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	ZEO	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.														
49	SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VI			474 000	604 000		50 632	8,4							
50	ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	P+B	12 000	12 000		9 765	81,4				SP nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/29/S93/VI/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 9 765 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.														
51	ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	P+B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogrodzenia boiska.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane ogrodzenie boiska do piłki plażowej.														
52	ZEO/DIR/E-VI-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	P+B		44 000	ZPMK 694/22.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 153.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
53	ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	ZZM	P	4 000	4 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogrodzenia boiska.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
54	ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	ZEO	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji placu zabaw.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
55	ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	X		
56	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKiT	P+B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
57	ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	ZIKiT	B	54 000	140 000	ZPMK 695/22.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie w ul. Nad Zalewem.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
58	ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	ZIKiT	P+B	90 000	90 000		10 000	11,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na przebudowę schodów.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Złożono wniosek o zmianę realizatora dalszej części zadania i przesunięcie środków w kwocie 80 000 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
59	ZIKIT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	ZIKIT	P	30 000	30 000		10 867	36,2				Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
60	ZIKIT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej	ZIKIT	P+B	110 000	110 000		20 000	18,2				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane zatoki parkingowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
61	SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
62	KMPSP/DIR/B-III-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		8 000	8 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
63	ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		31 000	31 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VII			335 500	335 500		14 699	4,4							
64	ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P+B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji Przedszkola nr 78.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
65	ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZZM	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia doposażenia ogródków jordanowskich.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy VII.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
66	ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	ZEO	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
67	ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	ZEO	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
68	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	ZIKiT	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
69	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	ZIKiT	P	30 000	30 000		14 699	49,0				Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
70	ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	ZIKiT	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy ogródka jordanowskiego.	V	Złożono wniosek o zmianę realizatora zadania.	
													Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany ogródek jordanowski przy al. Focha.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
71	ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw	ZEO	B	70 500	70 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia na wykonanie modernizacji placu zabaw.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany plac zabaw.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
72	SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		40 000	40 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VIII			992 000	1 152 200		78 752	6,8							
73	ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	ZSP 8	B	80 000	80 000							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji kotłowni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kotłownia.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
74	ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	ZIS	P+B	105 000	105 000		38 991	37,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie projektu budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego nr 74/ZIS/2016 z 14.03.2016 r. na kwotę 38 991 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
75	ZIKiT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec	ZIKiT	P+B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
76	ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	ZZM	P+B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
77	ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	B	18 000	18 000		18 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 133.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/26/P133F/VIII/2016 z 26.02.2016 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 15.08.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
78	ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń	ZZM	B		160 200	ZPMK 460/25.02.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródka jordanowskiego.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Szwai i ul. Lubostroń.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
79	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	B	304 000	304 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
80	ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	ZEO	P	10 000	10 000		5 615	56,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji kotłowni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/12/SP132/VIII/2016 z 2.03.2016 r. na kwotę 5615 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
81	ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	ZEO	P	10 000	10 000		7 686	76,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji wentylacji kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/19/P5/VIII/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 7686 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
82	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	ZEO	P	10 000	10 000		8 460	84,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji zaplecza sanitarnego i szatni.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/62/ZSOI2/VIII/2016 z 11.03.2016 r. na kwotę 8460 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
83	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	ZEO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji instalacji c.o.	VI	24.03.2016 r. - ogłoszono zamówienie publiczne, 11.04.2016 r. - otwarcie ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana instalacja c.o. w budynku szkoły.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
84	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	ZEO	B	21 000	21 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni w budynku przedszkola.											Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
85	SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
86	DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS Nowaczyńskiego		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
87	DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	DPS Praska		5 000	5 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		DZIELNICA IX			848 000	868 670		255 290	29,4	214 345	24,7					
88	SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	SOSW 6	B	48 000	48 000							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
89	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	B	250 000	250 000		207 345	82,9	207 345	82,9		Zakończenie finansowania zobowiązań z 2015 r.	III	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontynuowanie budowy ogródka jordanowskiego.	IV	Złożono wniosek o zmianę realizatora dalszej części zadania i przesunięcie środków w kwocie 42 655 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane i doposażenie ogródka.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
90	ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	P+B	15 000	35 670	ZPMK 461/25.02.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
91	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	ZIKiT	B	169 000	169 000		22 375	13,2	7 000	4,1		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
92	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKiT	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
93	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	ZIKiT	B	39 000	39 000		9 800	25,1				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2106.2016 PKR z 8.03.2016 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
100	ZEO/DIR/E-X-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X <i>Efekt 2016 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.	ZEO	B		31 600	ZPMK 695/22.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Szkole Podstawowej nr 134.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
101	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej <i>Efekt 2015 r.</i> Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna deszczowa.	ZEO	B	80 000	80 000		37 646	47,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
102	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.	ZIKiT	B	64 000	64 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
103	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja <i>Efekt 2016 r.</i> Zmodernizowana kotłownia i zaadaptowane pomieszczenia techniczne na świetlice.	ZEO	B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji kotłowni i adaptację pomieszczeń.	VI	29.03.2016 r. - ogłoszono zamówienie publiczne.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
104	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych <i>Efekt 2016 r.</i> Przebudowane obiekty sportowe.	ZIS	B	400 000	400 000		230 400	57,6				Wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
105	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala.	ZZM	B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
106	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej.	ZIKiT	P+B	320 000	320 000		9 360	2,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
107	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja <i>Efekt 2016 r.</i> Zmodernizowana wentylacja kuchni.	ZEO	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji kuchni.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
108	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego	ZIKiT	P+B	35 000	35 000		14 637	41,8				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 4/ZIKiT/2015 z dn. 14.01.16 na kwotę 14 637 zł. z terminem realizacji 25.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany chodnik.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
109	OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			1 082 000	1 082 000		76 591	7,1			25 707				
110	ZIKiT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	B	46 500	46 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż ławek.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XI.											Wykonanie robót budowlanych.	VI		
111	ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	P+B	78 000	78 000		14 760	18,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 179.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/P179/9/XI/2016 z 3.03.16 na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 28.04.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 22, 51, 179.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
112	ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	15 000	15 000		10 824	72,2				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35491/16 z 7.03.2016 r. na kwotę 10 824 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
113	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	B	90 000	119 891	ZPMK 695/22.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych - III etap.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ciąg piesz.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
114	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	B	66 000	66 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych - etap II.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
115	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	ZIKiT	P+B	260 000	260 000		16 300	6,3				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowana ulica.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
116	ZIKIT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKIT	P+B	210 000	116 218	ZPMK 695/22.03.2016 ZPMK 728/25.03.2016	25 707	22,1			25 707	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.	IV	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
117	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	ZEO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji kuchni.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wentylacja kuchni.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
118	ZIKIT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	ZIKIT	B	49 000	112 891	ZPMK 728/25.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia.	III	Opracowano materiały przetargowe.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane oświetlenie.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
119	ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich	ZZM	P+B	67 500	67 500							Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Utworzony Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów	ZZM	P+B	100 000	100 000	ZPMK 728/25.03.2016	9 000	9,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na wykonanie siłowni na wolnym powietrzu.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie siłowni na wolnym powietrzu.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Utworzona siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
121	SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
122	OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			750 000	843 000		203 141	24,1			136 970				
123	ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	85 000	85 000							P nr 28, ul. Duża Góra 30 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													P nr 35, ul. Lili Wenedy 7 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie podjazdu do tarasu.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											ZSS nr 11, al. Dygasińskiego 25 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż podnośnika sufitowego.	VI		
													Zawarcie umowy.	VII		
													Dostawa i montaż.	IX		
													ZSOI nr 4, ul. Żabia 20 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż windy poręczowej.	VI		
													Zawarcie umowy.	VII		
													Dostawa i montaż.	IX		
124	ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
125	ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	P+B		73 000	ZPMK 728/25.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 111 i Szkole Podstawowej nr 176.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
126	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	RF,B	80 000	80 000		56 970	71,2			56 970	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	III	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany Park Aleksandry.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
127	ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Skate-Parku.	VI	Złożono wniosek o zmianę realizatora zadania.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
128	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	ZIKiT	RF	80 000	80 000		80 000	100,0			80 000	Finansowanie zobowiązań z roku 2015.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.											Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	IV		
129	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	ZIKiT	P+B	150 000	150 000		41 771	27,8				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parkingów.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingów.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa parkingów.											Wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
138	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	P+B	300 000	300 000		18 400	6,1				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	III	W trakcie procedowania.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2016 r. Wybudowany parking.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
139	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	ZEO	B	80 000	110 000	ZPMK 728/25.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2016 r. Zmodernizowana wentylacja w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
140	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	ZZM	P+B	50 000	50 000		4 500	9,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie z 31.03.2016 r. na kwotę 4 500 zł, termin realizacji 10.06.2016 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2016 r. Wybudowany ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
141	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej	ZIKiT	P+B	115 000	115 000	ZPMK 611/10.03.2016	14 700	12,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej i wyznaczenie przejazdu.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1290ZIKiT/2016 z 18.03.2016 r. na kwotę 14700 zł z terminem realizacji 29.07.2016 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2016 r. Wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
142	SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
143	KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		3 700	3 700							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
144	OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zmodernizowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XIV.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
150	ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	ZZM	B	62 000	62 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację parku.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zrewitalizowany Park im. Skalskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
151	Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	Ż 12	B	25 000	25 000		24 841	99,4				Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż klimatyzatorów.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zamontowane klimatyzatory.											Zawarcie umowy.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 7.03.16 na kwotę 28 841 zł z terminem realizacji 30.04.2016 r.	
													Dostawa i montaż klimatyzatorów.	IV		
152	ZIKiT/DIR/T-XIV-8	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	ZIKiT	P+B		21 000	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane przejście dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
153	ZIKiT/DIR/T-XIV-9	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	ZIKiT	P+B		40 000	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane schody terenowe przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
154	ZIKiT/DIR/T-XIV-10	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	ZIKiT	P+B		58 835	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane przejście dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
155	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	B	98 423	98 423		98 423	100,0	98 423	100,0		Zakończenie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zielonego w os. Dywizjonu 303.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zagospodarowany teren zielony w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty".											Zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
156	ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	ZZM	P+B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
157	ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich	ZZM	P+B	115 165	115 165							Przyjęcie zgłoszenia wykonania oznakowania ścieżek biegowych.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Oznakowane ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
158	ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	ZIKiT	P		10 000	ZPMK 728/25.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa na budowę miejsc parkingowych przy ul. Hynka.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
159	SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
160	OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XV			553 750	553 750		1 230	0,2							
161	ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	ZIKiT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 728/25.03.2016	1 230	1,2				Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.452.62.4.2016 z 29.03.2016 r. na kwotę 1230 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r.	
													Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
162	ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	ZEO	P+B	130 000	130 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane place zabaw.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
163	ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu	ZEO	P+B	50 000	50 000							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie terenu.											Wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
164	ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	B	95 000	95 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż dźwigu platformowego.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.											Zawarcie umowy.	VI		
													Dostawa i montaż.	VIII		
165	ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P+B	131 750	131 750							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia doposażenia ogródków jordanowskich.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XV.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
166	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	ZIKiT	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinka I oraz o wydanie decyzji o WZ dla odcinka II.	III	Opracowano materiały przetargowe. Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego - rezygnacja z realizacji odcinka II.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wydanie decyzji o WZ.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla odcinka I oraz złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ dla odcinka II.											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XI		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
167	ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28	ZIKiT		15 000		ZPMK 611/10.03.2016						Zarządzeniem Nr 611 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu.			
168	ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	III	Opracowano materiały przetargowe.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ.											Uzyskanie decyzji o WZ.	XII		
169	SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
170	OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVI			867 500	724 386		93 292	12,9	62 387	8,6					
171	ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	ZIKiT	P+B	35 000	9 000	ZPMK 728/25.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
172	ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	ZIKiT	P+B	103 000	103 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany chodnik, miejsca parkingowe i wjazd.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
173	ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.											Wykonanie robót budowlanych.	VI		
174	ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem	ZIS	P+B	40 000	40 000		4 305	10,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.														
175	ZIKiT/DIR/T-XVI-5	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	ZIKiT	B		26 000	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany wjazd.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
176	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	RF	100 000	62 387	ZPMK 728/25.03.2016	62 387	100,0	62 387	100,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2015.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.											Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.	II		
177	ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	ZIKiT	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych.	III	Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu i WPF.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
178	ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	ZIKiT	P+B	120 000	120 000							Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
179	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	ZIKiT	P	105 000	1 886	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych.	III	Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
180	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	ZIKiT	B	20 000	20 000		3 000	15,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane schody i podjazd.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
181	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	ZIKiT	P	100 000	32 613	ZPMK 611/10.03.2016	13 000	39,9				Wykonanie II etapu dokumentacji projektowej.	IX			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.					ZPMK 728/25.03.2016						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
182	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	ZIKiT	P+B	150 000	150 000		10 600	7,1				Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP / WZ dla budowy miejsc parkingowych.	VIII			
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
183	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	P+B	32 500	97 500	ZPMK 611/10.03.2016						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opracowano materiały przetargowe.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV			
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
184	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	ZIKiT	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni i przebudowy schodów.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
185	SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
186	ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		5 000	5 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
187	OC/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVII			773 000	773 000		58 965	7,6							
188	ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opracowano materiały przetargowe.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	V		
189	ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	20 000	20 000		7 965	39,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 63.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr ZEO-DR.2/P63/21/XVII/2016 z 19.02.16 na kwotę 7965 zł z terminem realizacji 15.04.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
190	ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana winda.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
191	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opracowano materiały przetargowe.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
192	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P+B	400 000	400 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
193	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia kontynuacji budowy ogródka jordanowskiego.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
194	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	ZZM	B	39 000	39 000		39 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Utworzony ogródek w Kantorowicach.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
195	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII <u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany teren zielony w Dzielnicy XVII.	ZZM	B	12 000	12 000		12 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie z 18.01.2016 r. na kwotę 12 000 zł, termin realizacji 01.07.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
196	OC/DIR/B-XVII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			712 896	712 896		69 911	9,8	69 911	9,8					
197	ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.	ZEO	B	45 896	45 896							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
198	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.	ZZM	P+B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
199	ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kotłownia.	ZEO	B	70 000	70 000		69 911	99,9	69 911	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację kotłowni.	I	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/S74/562/XVIII/2016 z 4.01.16 na kwotę 68 254 zł z terminem realizacji 15.01.2016 r. Zlecenie nr ZEO-DR.2/S74/562/XVIII/2016 z 18.01.16 na kwotę 1657 zł z terminem realizacji 21.01.2016 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	III	Zakończono działanie.	
200	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kotłownia.	ZSP 9	B	70 000	70 000							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację kotłowni.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
201	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	60 000	60 000							Uzyskanie prawomocnych decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
202	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany parking.	ZIKiT	P+B	60 000	60 000							Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
203	SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
204	BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
205	OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		27 000	27 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			