

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 201 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytłucznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					1 279 771	1 305 247		729 771	55,9								
						środki Miasta	1 279 771	1 305 247		729 771	55,9								
						środki bezzwrotne													
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					1 279 771	1 305 247		729 771	55,9								
1	WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	WI	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	XI		
2	KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	KMPSP	I	B	śr. Miasta	729 771	729 771			100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	V	27.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.20.2017.KK do umowy nr MRP.0250.59.2015 z dnia 2.10.2015 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia inwestycji na dzień 26.05.2017 r. 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.30.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.23.2015 z dnia 20.04.2015 r. dotyczący sprawowania nadzoru archeologicznego zmieniając termin sprawowania nadzoru do dnia 26.05.2017 r. 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.29.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.42.2015 z dnia 29.06.2015 r. dotyczący sprawowania nadzoru inwestorskiego zmieniając termin sprawowania nadzoru do dnia 26.05.2017 r. 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.28.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.35.2015 z dnia 28.05.2015 r. dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego zmieniając termin sprawowania nadzoru do dnia 26.05.2017 r.	
		<u>Efekt w 2017 r.</u> Przebudowany plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
3	OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Odbiór dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana dokumentacja projektowa oraz monitoring w Bieńczycach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	WI	XVIII	B	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 201 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	SMMK/B1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			śr. Miasta		25 476	ZPMK 781/31.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			